

함께 여는 미래!
생동하는 당진

- 2023년 4분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과



당진시
[기획예산담당관]

【 목 차 】

■ 공약사항 자체 점검 결과

1. 공 약 사 항 이 행 현 황		1
2. 공 약 사 항 변 경 현 황		4
3. 공 약 사 항 세 부 현 황		5
4. 공 약 사 항 예 산 현 황		12
5. 공 약 사 항 향 후 계 획		13

■ 공약사항 추진실적 및 관리카드

1. 시 민 중 심 소 통 행 정		14
2. 활 력 있 는 당 진 경 제		21
3. 풍 요 로 운 농 어 촌		40
4. 생 활 속 의 문 화 · 체 육		71
5. 함 께 누 리 는 교 육 · 복 지		104
6. 살 기 좋 은 도 시 · 환 경		140

- 2023년 4분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

1 공약사항 이행현황

■ 분야별 : 6대 분야 91건

○ 완 료 : 26건 (28.6%) ※ 2023년 3분기 : 11건 (12.1%)

○ 정상추진 : 64건 (70.3%)

○ 보 류 : 1건

구분	단위사업	완료			정상추진	일부추진	보류
		소계	완료	이행 후 계속추진			
합계	91	26	3	23	64	0	1
시민 중심 소통 행정	3	3	-	3	-	-	-
활력있는 당진 경제	9	2	-	2	7	-	-
풍요로운 농어촌	14	5	1	4	9	-	-
생활 속의 문화·체육	16	0	-	-	16	-	-
함께 누리는 교육·복지	17	9	-	9	8	-	-
살기 좋은 도시·환경	32	7	2	5	24	-	1

■ 완료 공약 목록

○ 완료(3건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
③-11	농업기술센터 조직개편	·농업정책과·축산지원과 본청 이관	'22.08.08.
⑥-24	시곡교차로~수청동 도로 개통	·단절구간 공사 준공 및 개통	'23.11.21.
⑥-32	산업단지 환경감시기구 설치	·환경관리사업소 신설 및 운영	'22.08.08.

○ 이행 후 계속추진(23건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
①-1	과감한 행정규제 완화	·중앙부처 건의 규제발굴, 자치법규 제정·정비 등 적극행정 추진	'23.12.31.
①-2	시민 중심의 소통행정 강화	·함께여는 열린시정실 지속 운영 ·시민·단체 회의·간담 지속 운영	'23.06.30.
①-3	민원 처리 기간 획기적 개선	·허가과 폐지 ·복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	'22.10.01.
②-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	·2023년 고용할당제 30% 달성 12개社 인센티브 지급 완료	'23.12.31.
②-2	경력단절 여성을 위한 만관 협력 일자리 창출	·2022년 165명, 2023년 130명 일자리 창출 ·직업교육훈련 여성인턴 등 사업 지속 운영	'23.09.30.
③-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	·송출국과 교류 MOU 체결 및 사업신청 ·희망농가 배정 등 지속 운영	'23.12.31.
③-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원	·사업신청 농가에 농산물 보관 임차료 ·지원 지속 확대	'23.12.31.
③-13	지역특화작목 육성지원	·작목별(잡곡 등) 핵심기술 보급을 통한 생산량 확대로 농가소득 향상	'23.12.31.
③-14	디지털 농업기술 확대 보급	·미생물생산균4종 병원성미생물 불검출 ·조사료 및 TMR 사료분석 284건 완료	'23.11.30.
⑤-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원	·진로진학컨설팅 지속 운영 ·중고교 진로진학 프로그램 확대 운영	'23.12.12.
⑤-4	출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	·더모아센터 리모델링 준공 및 개소	'23.01.17.

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
⑤-6	여성 안심 프로젝트 제공	·2022년 안심귀갓길 5개소 조성 완료 ·2023년 안심귀갓길 10개소 조성 완료	'23.11.30.
⑤-7	장애인 일자리 지원 확대	·2023년 168명 배치 ·공공일자리 제공, 취업 연계 등 지속 추진	'23.09.30.
⑤-8	양질의 노인 일자리 지원 확대	·2023년 287명 배치 ·사회서비스형, 시장형 사업 등 지속 추진	'23.09.30.
⑤-9	노인회 활동비 지원	·대한노인회 당진시지회 보조금 지급	'23.01.30.
⑤-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대	·경로당 260개소, 프로그램 30개 운영	'23.06.30.
⑤-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	·똑똑TV, NUGU, 효돌 166대 보급 완료 ·AI 돌봄서비스 대상자 확대 및 지속 운영	'23.12.31.
⑤-17	주·야간 아동 전문 병동 설치	·소아 야간응급진료센터 운영 개시	'23.04.01.
⑥-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	·미세먼지 저감 대책 수립 및 이행 ·대기환경 정보제공 확대 운영 지속	'23.12.31.
⑥-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	·전기·수소전기자동차 등록·지원 및 ·전기자동차 충전기 설치 등 지속 확대	'23.12.31.
⑥-15	당진천 천변길 개선	·당진천 시설물 유지보수, 산책로 개선, ·제초작업 연차별 사업추진	'23.12.31.
⑥-16	기계화 경작로 확포장 및 용배수로 정비	·미포장 기계화경작로 구간 포장 및 ·미정비 용배수로 정비 연차별 사업추진	'23.12.31.
⑥-19	학교 주변 안전 통학로 조성	·초등학교 인근 통학로 개선사업 ·(보도설치 등) 연차별 사업추진	'23.12.31.

■ 보류 공약 목록

관리번호	공약명	문제점 및 대책
⑥-22	시곡교차로 지하차도 건설	[문제점] 국도 병목지점 개선을 요청하였으나, 동 지역 위임국도는 원천 제적 대상이며, 시 재정으로 추진하기에는 재정부담이 크고, 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정(시곡동 → 송악읍)이 필요하나, 주민 반대 집단 민원 발생 [대 책] 장기적으로 국도 32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영하여 추진하거나, 단기적으로 도시계획도로(구 원용선) 조기 개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통 정체 해소 도모

② 공약사항 변경현황

■ 기타(추진목표 · 사업목표 · 사업주체 등)

관리번호	공약명	변경내용
②-8	신규산업단지 조성	[사업목표] 산업단지 지정 등 행정절차기간 소요 (기존) 착공 (변경) 사업시행자 확보
④-4	천주교 대표적 유적지 위상 정립	[사업목표] 2024년 교황방문 10주년 행사 개최 추가 (기존) - (변경) 교황방문 10주년 행사 개최
⑤-16	산후조리비 지원	[추진목표] 2024년 본예산 확보액 및 수요 조정 (기존) 2024년~2026년 1,000명 (변경) 2024년~2026년 900명
⑥-24	시곡교차로~수청동 도로 개통	[사업기간] 공사 준공 및 조기 개통 완료 (기존) 2019~2024 (변경) 2019~2023

3 공약사항 세부현황

■ 종괄표

구분	단위 사업	임기목표			사업성격		사업주체			예산구분	
		완료	착수	기반 조성	신규	계속	국가 광역	자체	민자 기타	예산	비예산
합계	91	54	19	18	54	37	11	66	14	83	8
시민 중심 소통 행정	3	3	-	-	1	2	-	3	-	1	2
활력있는 당진 경제	9	5	3	1	4	5	-	6	3	7	2
풍요로운 농어촌	14	10	2	2	8	6	-	11	3	13	1
생활 속의 문화·체육	16	10	2	4	12	4	-	14	2	16	-
함께 누리는 교육·복지	17	12	2	3	10	7	4	10	3	17	-
살기 좋은 도시·환경	32	14	10	8	19	13	7	22	3	29	3

■ 분야별

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
① 시민 중심 소통 행정 (3건)					
①-1 과감한 행정규제 완화	완료	계속	자체	비예산	감사법무담당관
①-2 시민 중심의 소통행정 강화	완료	계속	자체	예산	자치행정과
①-3 민원 처리 기간 획기적 개선	완료	신규	자체	비예산	민원정보과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
② 활력있는 당진 경제 (9건)					
②-1 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-2 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-3 원도심 및 전통시장 활성화	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-4 석문국가산업단지 100% 분양	완료	계속	자체	예산	투자유치과
②-5 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출	완료	계속	자체	비예산	투자유치과
②-6 현대제철 본사 이전	기반 조성	신규	민간	비예산	투자유치과
②-7 수소산업 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	투자유치과
②-8 신규산업단지 조성	착수	신규	민간	예산	기업지원과
②-9 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정	착수	신규	민간	예산	항만수산과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
③ 풍요로운 농어촌 (14건)					
③-1 수산식품 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	항만수산과
③-2 스마트양식 클러스터 조성	완료	신규	자체	예산	항만수산과
③-3 장고항 어촌 6차산업 기지화	완료	계속	자체	예산	항만수산과
③-4 스마트팜 원예 단지 조성	완료	계속	자체	예산	농업정책과
③-5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	완료	신규	자체	예산	농업정책과
③-6 당진 농산물 저온저장 임차료 지원	완료	신규	자체	예산	농식품유통과
③-7 농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	완료	신규	민간	예산	농식품유통과
③-8 기존 축사를 스마트 축산단지로 전환	완료	계속	민간	예산	축산지원과
③-9 6차 산업화 축산 체험단지 조성	착수	신규	민간	예산	축산지원과
③-10 농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)	완료	신규	자체	예산	농촌진흥과
③-11 농업기술센터 조직개편	완료	신규	자체	비예산	자치행정과
③-12 농촌개발 사업추진	기반 조성	계속	자체	예산	공동체새마을과
③-13 지역특화작목 육성지원	기반 조성	계속	자체	예산	기술보급과
③-14 디지털 농업기술 확대 보급	완료	계속	자체	예산	미래농업과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
④ 생활 속의 문화·체육 (16건)					
④-1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성	기반 조성	신규	자체	예산	문화관광과
④-2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-3 시립미술관 조성	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-4 천주교 대표적 유적지 위상 정립	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원	기반 조성	신규	자체	예산	문화관광과
④-6 관광지별 특성화 사업추진	완료	계속	자체	예산	문화관광과
④-7 해안 데크길 및 둘레길 조성	착수	신규	자체	예산	문화관광과
④-8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-9 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	완료	계속	자체	예산	사회복지과
④-11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-12 종합스포츠타운 조성	완료	계속	자체	예산	체육진흥과
④-13 당진 시내권 체육공원 조성	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충	착수	신규	자체	예산	체육진흥과
④-15 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	계속	민간	예산	투자유치과
④-16 행담도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	신규	민간	예산	투자유치과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[5] 함께 누리는 교육·복지 (17건)					
[5]-1 고등학교 신설	완료	신규	민간	예산	평생학습과
[5]-2 중·고등학생 진학 관리시스템 지원	완료	계속	기타 (교육청)	예산	평생학습과
[5]-3 청소년 수련관 건립	착수	신규	자체	예산	평생학습과
[5]-4 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	완료	신규	자체	예산	여성가족과
[5]-5 온종일 돌봄 확대	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-6 여성 안심 프로젝트 제공	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-7 장애인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-8 양질의 노인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-9 노인회 활동비 지원	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-10 노인 건강관리 프로그램 운영 확대	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-11 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	완료	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-12 장기요양요원 처우 개선	착수	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-13 공동묘지 정비	기반 조성	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-14 공공의료원 건립	기반 조성	신규	광역	예산	보건행정과
[5]-15 대형병원 유치	기반 조성	신규	민간	예산	보건행정과
[5]-16 산후조리비 지원	완료	신규	자체	예산	보건위생과
[5]-17 주·야간 아동 전문 병동 설치	완료	신규	광역	예산	감염병관리과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-1 면천권역 도시가스 공급 추진	완료	신규	민간	예산	지역경제과
[6]-2 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-3 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-4 삽교호·석문호 담수호 수질개선	착수	신규	광역	예산	기후환경과
[6]-5 산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충 저류시설 설치	착수	신규	자체	예산	기후환경과
[6]-6 생태하천 복원사업 추진	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-7 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	착수	신규	광역	예산	기후환경과
[6]-8 당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영	완료	신규	자체	비예산	기후환경과
[6]-9 도심 속 명품 호수공원 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-10 도심 속 명품 계림공원 조성	착수	계속	자체	예산	산림녹지과
[6]-11 송악산 공원화 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-12 은봉산 자연휴양림 조성	착수	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-13 몽산 입구 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-14 구절산 등산로 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-15 당진천 천변길 개선	완료	계속	자체	예산	건설과
[6]-16 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비	완료	계속	자체	예산	건설과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-17 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진	기반 조성	신규	자체	예산	공동체새마을과
[6]-18 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진	기반 조성	계속	민간	비예산	도시과
[6]-19 학교 주변 안전 통학로 조성	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-20 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설	기반 조성	계속	국가	예산	도로과
[6]-21 제2 서해안 고속도로 건설	착수	신규	민간	예산	도로과
[6]-22 시곡교차로 지하차도 건설	착수	신규	국가	예산	도로과
[6]-23 삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장	착수	신규	자체	예산	도로과
[6]-24 시곡교차로~수청동 도로 개통	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-25 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장	기반 조성	계속	광역	예산	도로과
[6]-26 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설	착수	계속	자체	예산	도로과
[6]-27 국도 40호선(합덕~신평) 개설	기반 조성	신규	국가	예산	도로과
[6]-28 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장	착수	계속	국가	예산	도로과
[6]-29 면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진	완료	신규	자체	예산	도로과
[6]-30 복합환승센터 구축	기반 조성	신규	자체 (민간)	예산	교통과
[6]-31 기지시 버스터미널 신설	완료	신규	자체	예산	교통과
[6]-32 산업단지 환경감시기구 설치	완료	신규	자체	비예산	자치행정과

4 공약사항 예산현황

◆ 총소요예산 : 10조 3,452억원

– 임기내 소요예산 : 4조 7,105억원

■ 재원별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,345,200	128,107	4,710,355	104,217	215,523	720,321	949,692	2,720,602	5,506,738
국비	938,487	50,002	320,845	31,927	47,640	48,518	90,648	102,112	567,640
도비	285,670	14,928	149,530	16,060	30,195	30,438	40,577	32,260	121,212
시비	1,063,148	55,826	515,016	56,229	86,646	89,663	120,792	161,686	492,306
민자	8,031,691	7,350	3,701,841	-	50,845	533,226	693,840	2,423,930	4,322,500
기타	26,204	1	23,123	1	197	18,476	3,835	614	3,080

■ 분야별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,345,200	128,107	4,710,355	104,217	215,523	720,321	949,692	2,720,602	5,506,738
시민 중소 행정 능력 향상 사업	146	-	146	26	30	30	30	30	-
도시 환경 개선 사업	2,415,378	441	1,362,059	4,789	62,198	442,062	182,991	670,019	1,052,878
농촌 경제 활성 사업	340,623	33,469	257,127	15,689	28,241	42,151	89,032	82,014	50,027
생활 문화 체육 사업	2,060,298	11,772	1,447,126	3,604	29,506	114,767	36,269	1,262,980	601,400
함께 하는 교육 복지 사업	350,549	10,753	168,566	13,980	15,364	18,280	59,254	61,688	171,230
살기 좋은 도시 환경 사업	5,178,206	71,672	1,475,331	66,129	80,184	103,031	582,116	643,871	3,631,203

5] 향후계획

■ 추진근거

- 「당진시 시장 공약 관리 규칙」

■ 공약사항 관리

- 공약사항 추진상황 자체 점검 : 분기별
- 공약사업 시민평가단 회의 : 연 1회
 - (23.10.) 2023년 제1회 민선8기 당진시 공약사업 시민평가단 회의 개최
- 공약사항 추진상황 보고회 개최 : 연 2회 (상·하반기)
 - (23.07.) 2023 상반기 공약 및 주요업무 추진상황 보고회 개최

■ 공약사항 평가

- 한국매니페스토실천본부 주관 평가 대비
 - 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
 - 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회
 - (23.07.) 「공동체 강화」 분야 최우수상 수상

■ 공약사항 공개

- 2023년 4분기 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과 홈페이지 공개
- 홈페이지 주소 : <https://www.dangjin.go.kr>
 - 소통시장실 - 공약과 실천 - 민선8기 공약사항 - 자체점검결과

1 시민 중심 소통 행정

1-1	과감한 행정규제 완화
-----	-------------

임기구분	임기내	추진목표	이행 후 계속	추진상황	정상	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 중앙부처 건의 규제 및 현장 중심의 규제발굴

- 규제개혁 TF 구성·운영(단장·부시장, 7개 분야별 관련 부서 팀장, 수시 운영)

- 규제개혁 아이디어 공모전 개최 및 규제발굴 보고회 정례화(반기 1회)

- 숨은 규제 현장발굴단 운영 및 옴부즈만(소상공인, 중소기업) 규제 애로 발굴 건의

- 규제혁신 우수 지자체 벤치마킹 및 정보 교류

○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비

- 필수조례 및 불합리한 자치법규 정비 : 연간 대상 조례 건수의 90% 이상 제·개정

- 조례 제·개정 요구 시 신속한 법무심사 등 입법 절차 추진(조례규칙심의회 월 1회 정례화)

○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시

- 연간 2회(상·하반기) / 기업·경제 부서 담당자 등 40명 / 법제처 전문강사 등 초빙실시

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙부처 건의 규제발굴	건	150	30	30	30	30	30
자치법규 제정·정비	%	90	90	90	90	90	90
직원 역량강화 교육	명	200	40	40	40	40	40

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
중앙부처 건의 규제발굴	5건	15건	25건	30건
자치법규 제정·정비	25%	50%	75%	90%
직원 역량강화 교육	-	20명	-	40명

IV 추진 실적

- '23년 4분기 적극행정을 통한 그림자(행태) 규제 해소 사례 발굴(7건)
- '23년 생활규제 개선 아이디어 공모전 개최, 규제 개선 과제 발굴(9건)
- '23년 규제혁신 시군 추진실적 도 평가 당진시 우수기관 선정
- '23년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ '22년 하반기 규제개혁 과제 발굴·보고회 개최(40건 발굴) ○ '22년 규제개선 아이디어 공모전 개최(13건 발굴) ○ 건축허가(신고) 시 도로 요건 및 부설주차장 설치기준 규제개선 검토 보고 ○ 중앙부처 건의 과제 발굴 30건(중앙부처 건의 11건, 자치법규 전환과제 11건, 민생규제 8건) ○ '22년 규제 애로 발굴 건의, 해소 10건(중기부 ombudsman 6건, 적극행정 4건) ○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비 ○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시(2022.10월) ○ '23년 규제개혁 추진계획 수립 ○ 적극행정을 통한 규제애로 해소 확산을 위한 우수 벤치마킹 사례('20년~'22년) 전부서 공유 ○ 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 공모전 시행 ○ '23년 찾아가는 지방규제신고센터 운영(지방규제혁신 추진단 구성) ○ 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(5건) ○ 적극행정을 통한 규제애로 해소, 그림자행태규제 우수 벤치마킹 사례 해당 부서 공유 ○ 신산업 분야 규제혁신 과제 발굴 국무조정실 건의(2건) ○ 2023년 3분기 규제개선 과제발굴 보고회 개최(중앙부처 건의과제 등 36건 발굴) ○ 중앙규제 개선 관련 소관부처 개선 건의(유해야생동물범위확대 등 27건) ○ 규제개혁신문고 규제건의(공동주택 내 주민필수시설 변경기준 완화 등 17건) ○ 2023년 중앙규제 개선과제 도 제출(건설사업관리제도 기준 개선 등 9건)
--	--

V 문제점 및 대책

- 다양한 분야의 규제 개선 발굴에도 불구하고 중앙부처 수용률은 낮은 실정
→ 규제애로자 발굴 및 논리 보강, 규제개선 발굴 과제의 필요성 강조

VI 향후 계획

- 적극행정을 통한 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 공유 및 도입 추진

주관부서	감사법무담당관	부 서 장	안봉순(3120)	팀 장	박상구(3130)	담 당 자	김창호(3131)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-2	시민 중심의 소통행정 강화						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	146백만원

I 사업개요							
○ 함께여는시정실 설치 및 운영							
- 시민들의 고충과 요구사항에 대해 함께여는시정실이 컨트롤타워가 되어 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련							
○ 시민·유관기관(단체)와 소통 확대							
- 읍면동 순방, 각계각층과의 간담회를 비롯해 시정 참여에 소외된 계층을 발굴해 시정 참여 사각지대 해소 추진							
- 정기적인 간담회 확대 및 SNS를 활용한 현안대응 연락체계 등 온·오프라인 소통창구 확대							
시간, 장소, 대상 등을 다양화하여 보다 많은 시민과의 소통을 확대하고 유관기관(단체) 확대							

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
함께여는시정실 설치 및 운영	설치 여부	설치 운영	설치	지속운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	운영 여부	운영	지속운영				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
함께여는시정실 설치 및 운영	지속 운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	화요회 등 기관·단체와의 간담	지역대표와의 간담	읍면동 연두순방	각계각층 간담회

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	146	0	146	26	30	30	30	30	
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	146		146	26	30	30	30	30	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 함께 여는 열린 시정실 운영
 - (운영시기) 수시 *2022년 7월부터 운영
 - (운영장소) 당진시청 민원실 1층
 - (운영방법) 시민들의 고충과 요구사항에 대해 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원해결 창구 마련
 - (주요성과)
 - ('23년 4분기) 75건 고충상담 및 104건 부서별 정책개진
 - 시민 목소리를 시정에 올바르게 반영하기 위한 소통행정 강화
- 기관 간 협업체계 구축 마련을 위한 「주요 기관단체」 회의
 - 때 · 곳 : 2023. 12. 12.(화) / 해나루홀
 - 참석자 : 20개 기관·단체장(경찰서, 교육청 등)
 - 내 용 : 지역 발전을 위한 의견 및 기관별 협조사항 공유
- 읍·면·동 지역주민과의 간담(수시)
 - 지역대표 등 지역 발전을 위한 정책방향 논의 및 주민의견 수렴

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 함께 여는 열린 시정실 설치 및 운영(470건) ○ 읍면동 초도순방 추진(387건) ○ 2023년 읍면동 순방 추진(334건) ○ 기관 간 협업체계 구축(화요회 등)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 재난 및 감염병 발생 등에 따른 간담회 추진 불가 시 온라인 매체 적극 활용

VI 향후 계획

- 함께여는시정실을 운영해 알권리 확대와 시민과의 소통 추진
- 시민과 소통하고 지역민 모두가 공감하는 '함께 여는 미래, 생동하는 당진' 추진

주관부서	자치행정과	부 서 장	곽신근(3231)	팀 장	김종수(3232)	담 당 자	김문수(3233)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-3	민원 처리 기간 획기적 개선
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~	사업비	비예산

I

사업개요

○ 사업배경

- 건축·개발·산지·농지 분야별 주관부서로 이관하여 인허가 업무의 전문성 및 책임성 강화

- 복합민원을 온라인으로 처리·관리하여 민원 처리 기간 단축 및 행정의 효율성 제고

○ 사업기간 : 2022. 10월~

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
허가과 폐지 (‘22.08.08. 완료)	폐지 여부	허가과 폐지	폐지	-			
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	운영 여부	복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	시범운영	本格운영	지속운영		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	온라인으로 협의 의견 실시간 취합하여 민원처리기간 단축			

IV 추진 실적

- 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영
 - ▶ 대상민원 운영현황(2023. 4분기 실적)

부서명	민원 명	민원심의상정현황(주무부서)				민원심의현황(심의부서)		
		합계	상정		미상정	합계	처리중	처리완료
			3일 이내	7일 이내				
계		21	21	-	-	59	39	20
투자유치과	공장신설 등 신청	12	12	-	-	37	18	19
	사업계획승인(변경)	3	3	-	-	14	14	-
농식품유통과	농어촌관광휴양지 개발계획신청	1	1	-	-	3	3	-
건설과	개간사업 준공검사	3	3	-	-	3	2	1
	개간대상지 선정	2	2	-	-	2	2	-

※ 건축허가(세움터), 개발행위(IPASS), 산지전용시스템 온라인 접수 민원은 제외

- ▶ 운영내용
 - 심의부서별 심의의견을 온라인으로 실시간 등록하게 됨으로써 심의(협의) 기간 단축
 - 주무부서의 의견취합·종합 등록 또한 단축되어 민원처리 기간 단축
 - 민원사무별 심의의견 진행상황 실시간 확인 및 통계 추출 가능

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 온라인 민원실무심의회 운영(3과 207건) - 투자유치과 156건[공장신설 등 신청, 사업계획승인(변경)] - 농식품유통과 3건[농어촌 관광휴양단지 지정신청, 농어촌관광휴양단지 사업계획승인] - 건설과 48건[개간사업 준공검사, 개간대상지 선정]
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 접수민원 일일 모니터링 실시하여 심의 대상 복합민원 자체 의제처리 목표 기간 내 처리 촉구

주관부서	민원정보과	부서장	박병선(3520)	팀장	심미정(3530)	담당자	차경희(3523)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

2 활력있는 당진 경제

2-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입						
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	220백만원

Ⅰ

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 220백만원

○ 사업내용 : 인건비 등 지원을 통한 관내 기업의 지역 인재 우선채용 참여기업 확대

- 지역인재 정규직 채용(장기계약직 포함) 후 6개월 고용유지 시 12개 기업에 채용인원 당 100만원 지급(최대 2명), 이후 고용할당제 30% 달성 시 기업에 추가 100만원 지급
- (검토) 당진시 인증 ‘지역주민 우선채용 인증기업’ 현판제공

Ⅱ

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2023	2024	2025	2026
고용할당제 참여기업	개	66	12	15	18	21
지역인재 채용	명	132	24	30	36	42

Ⅲ

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역인재우선채용 지원사업	참여기업 공모	심사 및 협약체결	고용서비스 지원	평가 및 피드백

[투자계획]

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	220	0	220	0	40	50	60	70	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	220		220		40	50	60	70	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 6개월 이상 고용유지 여부 확인 및 고용서비스 지원
- 참여기업 지원금 지급(기업당 최대 2명, 2,400만원)
- 고용할당제 30% 달성 기업 인센티브 지급(12개사, 1,200만원)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 채용기업 사회보험료 지원 ○ 취업자 사후관리 서비스 지원 ○ 근로안전장비 지원 ○ 기업 고용서비스 지원 ○ 18개 기업 업무협약 체결 ○ 지역인재 채용(24명) 지원금 신청서 접수·검토 ※ 지역인재 400명 지원
--	---

V 문제점 및 대책

- 기업당 최대 300만원을 지원하는 사업으로 기업이 참여동기를 얻기 다소 부족한 지원임
⇒ 지역인재 채용 인원 증가를 목표로 점진적인 지원예산 확대 필요

VI 향후 계획

- (2023. 12.) 환류 (사업 추진성과 확인 및 차년도 사업계획 반영)

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	전혜란(4020)	담 당 자	한아름(4022)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-2	경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,078백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 협력기관 : 관내 직업교육 훈련기관, 기업체

○ 사업비 : 2,259백만원

○ 사업대상 : 경력단절 여성, 결혼이민여성 등 구직 희망 여성

○ 사업내용 : 지역자원과 연계한 직업교육훈련 추진 및 새일여성 인턴십 운영

- 매년 구인·구직자 대상 수요조사를 바탕으로 직업교육훈련 계획 수립 및 추진 운영
- 직종별 채용수요가 높은 직업 교육과정 지속 운영으로 전문여성 채용 기회 확대

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 일자리 창출	명	700	165	130	145	155	160

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
직업교육훈련	직업교육훈련생 모집	직업교육실시(4개)	사후관리 및 취업알선	사후관리 및 취업알선
새일여성인턴	인턴약정체결 및 지원금 지급			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,078	441	2,259	438	517	416	435	453	378
국비	2,669	380	1,957	380	441	364	379	393	332
도비	204	30	151	29	38	26	28	30	23
시비	205	31	151	29	38	26	28	30	23
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023년 여성일자리 창출 : 146명(직업교육훈련 74명, 여성인턴연계 : 72명) * 목표달성 완료
- 4분기 찾아가는 새일센터 12회 운영(상담인원 350명 / 구직등록 131명)
- 제2차 양육부담 완화 프로그램 「시간을 버는 신박한 정리」 운영 : 맞벌이 10가정 참여
- 역량강화 프로그램 「잡씨네(JOB+CINE) 이야기」 운영 : 구직자 및 취업 여성 29명 참여
- 경력단절예방 인식개선 홍보 릴레이 캠페인 추진 : 6개 업체 / 162명 참여
- '여성친화기업 일촌협약' 신규 체결 : 선진정공(주) 등 9개소

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 2022년 여성일자리 창출 : 165명																													
	○ 관내 18개 업체 '여성친화기업 일촌협약' 신규 체결로 경력단절여성 채용 활성화																													
	(주)명진금형 (2022.07.19.)	(주)태건환경건설 (2022.07.26.)	마터피아 (2022.09.01.)	한성기업 (2022.09.15.)	(주)대생이엔티 (2022.09.27.)																									
	(주)경원에프앤비 (2022.10.27)	(주)경원사료 (2022.10.27)	명우네오택(주) (2022.12.12)	(사)반딧불나눔복지재단 (2023.02.08)	당진시다문화가족지원센터 (2023.04.26)																									
	당진시노인장기 요양기관연합회 (2023.05.03)	(주)새연 (2023.05.09)	(유)SHENS (2023.06.20)	바른청소생활 (2023.07.05.)	더편한공간정리 (2023.07.05.)																									
					보람환경 (2023.07.05.)																									
○ 2023년 새일센터 직업교육훈련 완료 및 사후관리																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>교 육 명</th><th>교육기간</th><th>인원</th><th>주요과정</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>스마트회계전문사무원</td><td>4.3~6.14. (200시간)</td><td>20명</td><td>더존 ERP 회계정보관리사 1급, 전산회계 1급, 전산세무 2급</td><td>수료 (17명)</td></tr> <tr> <td>홈크린마스터</td><td>4.3~5.31. (160시간)</td><td>20명</td><td>건물미화관리사, 수납전문가 2급, 청소대행전문가</td><td>수료 (19명)</td></tr> <tr> <td>요리조리급식조리사</td><td>4.10~6.22. (200시간)</td><td>20명</td><td>한식조리사, 단체급식 실무</td><td>수료 (18명)</td></tr> <tr> <td>공동주택경리사무원</td><td>4.10~7.5. (240시간)</td><td>20명</td><td>공동주택회계실무 XP-ERP 전산회계 2급, ITQ(한글,엑셀)</td><td>수료 (20명)</td></tr> </tbody> </table>						교 육 명	교육기간	인원	주요과정	비고	스마트회계전문사무원	4.3~6.14. (200시간)	20명	더존 ERP 회계정보관리사 1급, 전산회계 1급, 전산세무 2급	수료 (17명)	홈크린마스터	4.3~5.31. (160시간)	20명	건물미화관리사, 수납전문가 2급, 청소대행전문가	수료 (19명)	요리조리급식조리사	4.10~6.22. (200시간)	20명	한식조리사, 단체급식 실무	수료 (18명)	공동주택경리사무원	4.10~7.5. (240시간)	20명	공동주택회계실무 XP-ERP 전산회계 2급, ITQ(한글,엑셀)	수료 (20명)
교 육 명	교육기간	인원	주요과정	비고																										
스마트회계전문사무원	4.3~6.14. (200시간)	20명	더존 ERP 회계정보관리사 1급, 전산회계 1급, 전산세무 2급	수료 (17명)																										
홈크린마스터	4.3~5.31. (160시간)	20명	건물미화관리사, 수납전문가 2급, 청소대행전문가	수료 (19명)																										
요리조리급식조리사	4.10~6.22. (200시간)	20명	한식조리사, 단체급식 실무	수료 (18명)																										
공동주택경리사무원	4.10~7.5. (240시간)	20명	공동주택회계실무 XP-ERP 전산회계 2급, ITQ(한글,엑셀)	수료 (20명)																										
○ 2023년 집단상담프로그램 운영 : 8기 / 101명 수료																														
○ 구인/구직 여성만남의 날 운영 : 6회 실시 / 32명 참여																														
○ 양성평등 인식개선을 위한 「찾아가는 기업특강」 9개 업체 / 565명 지원																														
○ 22~23 기업환경 개선사업 보조금 지원 : 10백만원 / 2개 업체[(주)와이비셀, (주)새연]																														
○ 23년 1~3분기 찾아가는 새일센터 37회 운영(이동상담인원 : 545명 / 구직등록: 242명)																														
○ 컬러테라피를 통한 양육부담 완화 프로그램 「바라봄, 그리고 소통」 운영 : 7가정 참여																														

V 문제점 및 대책

- 제조업 중심의 남성 위주 산업구조로 인한 경력단절 여성의 일자리 부족
→ 기업 맞춤형 전문 직업훈련과 알선 연계로 경력단절 여성의 취업 기회 확대

VI 향후 계획

- 경력단절 여성의 특성을 고려한 직업교육 훈련으로 일자리 재진입 장벽 해소
- 여성 취업 후 장기근속 독려와 일자리 안정화로 경력단절 여성의 성공적인 재취업 기회 제공
- 인적 자원 부족에 따른 구인난 해소와 주도적 경제활동 참여로 여성 자아실현 구현

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	전혜란(4020)	담 당 자	이선미(4026)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-3	원도심 및 전통시장 활성화
-----	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	35%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	14,480백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 읍내동 지내

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 14,480백만원

○ 사업내용

- 당진전통시장 노후시설물 재정비 사업 추진으로 시장환경 개선
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진으로 상권 회복

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 재정비	%	100	20	20	20	20	20
전통시장 활성화	%	100	20	20	20	20	20

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전통시장 재정비	정비방안 수립	정비사업 수립	정비사업 수립	정비사업 수립
전통시장 활성화	활성화사업 추진	활성화사업 추진	활성화사업 추진	활성화사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	14,480	0	14,480	1,351	2,641	3,496	3,496	3,496	0
국비	4,385		4,385	260	1,125	1,000	1,000	1,000	
도비	3,155		3,155	155		1,000	1,000	1,000	
시비	6,940		6,940	936	1,516	1,496	1,496	1,496	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진

- 당진원도심 로데오페스티벌 행사 개최('23.10.)
- 당진원도심 특성화시장(문광형) 공모사업 신청 및 현장·발표평가 실시(880백만원/'23.12.)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 또는 시설현대화) 수립 추진 - 당진전통시장 상인 간담회('23. 1) - 시장정비사업 관련 남서울대학 교수 자문('23. 3) - 재개발, 재건축 사례 현장 답사(군산공설시장, 목포중앙시장/'23.3) - 전통시장 재개발 방안 협의 방문(충남개발공사/'23.3) - 당진전통시장 정비방안 부서별 협의회 개최('23. 4) - 당진전통시장정비사업 상인 동의안 제안서 제출('23. 6) - 당진전통시장시장정비사업 관련 부서장 협의회 개최('23. 7) ○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진 - 당진전통시장 토요장터 운영 및 문화공연 시범사업 시행(38백만원/'23. 4~6) - 시장경영패키지 상인회 매니저 지원사업 추진(당진전통시장/24백만원) - 당진전통시장 진입도로 포장 공사 실시 완료(140백만원/'23. 6) - 당진전통시장 디지털전통시장 조성 공모사업 2년차 추진(100백만원/'23) - 충남우수시장 박람회 개최(130백만원/'23. 9)
--	--

V 문제점 및 대책

- 당진전통시장 개발방식에 따른 상인, 시민간 이견 대립 예상
→ 시민공청회를 통한 다양한 의견 수렴 및 이해 조정 필요

VI 향후 계획

- 당진전통시장 노후시설물 재정비방안
 - 시장정비사업 사업계획서 승인 추천신청(상인회→시/'23.12.한)
 - 당진전통시장 정비방안 시민공청회 개최, 의회 부의 상정
 - 시장정비사업 사업계획서 검토/ 당진전통시장 재정비방안 수립
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진
 - 당진원도심 특성화시장 공모 결과에 따른 사업 추진

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	황상규(4040)	담 당 자	김남운(4042)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-4	석문국가산업단지 100% 분양
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	72.8%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	30,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 석문면 국가산업단지(4,967천㎡)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 직접 찾아가는 유치 활동으로 첨단 소재, 부품, 장비 기업 유치 총력

· 월 2회 수도권 소재 산업단지 경영자협의회 등 찾아가는 유치 활동 전개

- 신성장동력의 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

· 석문국가산업단지 5개소, 1천억원 이상 투자유치 추진

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
석문국가산업단지 100% 분양	%	100	72	78	85	92	100

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
석문국가산업단지 분양률 제고	69.7%	72%	75%	78%
수도권 투자유치활동 전개	14회	17회	20회	24회

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,000	0	30,000	3,000	7,000	7,000	7,000	6,000	0
국비	19,500		19,500	900	4,900	4,900	4,900	3,900	
도비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
시비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 석문국가산업단지 분양률 1.2%P 제고(71.6% ➡ 72.8%)
- '23년 4분기 기업유치 활동(방문상담 등)
 - 파리크라상, 엘지화학 등 14개 기업 방문상담 및 투자(이전)권유

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 석문국가산업단지 분양률 5%P 제고(66.6% ➡ 71.6%) ○ 기업유치 활동(방문상담 등) 22회
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 금리 인상, 건설 원자재 가격 상승 등 국내외 경기 악화로 기업 신규 투자 난색
 - 수도권 기업들의 신·증설 규제로 수도권과 인접한 당진시에 이전 문의 多
 - 석문산단 인입철도, 제2서해안고속도로 등 수도권 접근성 및 당진항 등 항만 편의성 강조를 통해 적극적인 유치 추진
- 석문산단 내 대규모 필지의 업종편중(자동차 및 트레일러) 심화
 - 유치기업 및 전략에 따른 실시계획 변경 등 지속협의 추진
- 외국인투자지역 신규 지정을 통한 유망 외투기업 유치활동 추진

VI 향후 계획

- 입주희망업체 방문상담 등 적극적인 입주 지원
- 석문산단 분양률 제고를 위한 입주희망 업종 수요 파악 및 실시계획 변경 등 임기 내 목표 달성 추진

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081) 김보명(4085)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-5	기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출
-----	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 전역
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - 외국인투자지역을 활용한 글로벌 외국인투자기업 적극 유치를 통한 대규모 투자유치
 - 석문국가산업단지 최우선 지원을 통한 대규모 투자업체 발굴
 - ESG경영을 추구하는 모범기업 적극 유치로 지역상생 추진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
일자리 1만개 창출 (공장등록 신고 채용계획 기준)	명	10,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공장등록 신고 채용계획	208명	929명	3,000명	4,000명
투자유치 협약 체결	4개소	4개소	12개소	16개소

- 공장등록 및 유치 활동으로 우량기업 유치 총력
 - 연간 공장등록 목표 100건, 일자리창출 4,000명 이상 달성을 위한 총력매진
- 고용 창출효과가 큰 대규모 투자기업 유치를 통해 고용확대 및 지역경제 활성화 기여
 - 투자유치 1조원 목표달성을 통해 대규모 일자리 창출 도모

IV 추진 실적

- '23년 4분기 대규모 투자유치 협약 체결 1개사 4천억원
- '23년 4분기 입주계약업체 8개소 54명 채용
- 민선8기 일자리 창출 누계 : 3,352명(금년 목표 4천명)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ '22년 하반기 입주계약업체 30개소 1,881명 채용
	○ '22년 하반기 道-市 합동투자협약 체결(12개소 / 9,529억원)
	○ '23년 1~3분기 입주계약업체 31개소 841명 채용
	○ '23년 1~3분기 道-市 합동투자협약 체결(9개소 / 2조 3천억원)

V 문제점 및 대책

- 기업간 임금격차에 따른 근로자 기피현상 발생
 - 우량기업 유치를 통해 고임금 일자리 마련
- 개별입지기업 지역주민 민원 발생으로 입주기피
 - 산업단지 입주 최우선 지원 및 개별민원 해결을 위한 기업-마을주민 간 사전면담 추진

VI 향후 계획

- 분기별 道-市 합동투자협약 체결을 통해 우량기업 유치 추진
- 대규모 첨단산업 기업들의 당진시 이전 및 유치 추진으로 양질의 일자리 창출

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-6	현대제철 본사 이전
-----	------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 북부산업로 1480

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 현대제철 본사 및 인천공장 이전을 위한 기업체 관계자 지속 협의

· 담당자-부서장-현대제철 대표-현대자동차 그룹 회장까지 지속적인 면담을 추진하여 본사 이전의 토대를 마련

- 지방투자촉진보조금 지급과 기업 및 그룹대표 면담을 통한 본사이전 협의 진행

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
현대제철 본사이전	-	MOU 체결					MOU 체결

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
현대제철 본사이전	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의

IV 추진실적

* 해당사항 없음

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ ‘23. 3. 2. 현대제철 본사 이전을 위한 업무 협의 추진 ○ ‘23. 5. 17. 포항시 의회 포스코홀딩스 본사이전 추진 성과 공유
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 현대자동차그룹은 2028년 준공 예정인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)로 주요 계열사 본사를 위치시킬 계획으로, 현대제철 본사 역시 서울 이외 지역으로 이전할 가능성이 크지 않음
- 현대제철이 한보철강을 인수한 후 주력투자를 당진공장에 해 왔으나, 현대제철의 모태는 조선이연금속 인천공장(1938년), 인천제철(1964년)로, 역사성 및 인천지역 노동자 등 인천 지역사회 반발을 무시할 수 없는 상황임
 - 주요기업(현대제철, 동서발전) 본사 이전 T/F 구성 등을 통한 당진 지역 환경 피해, 미비한 세수 등의 여론전 추진 및 정부·국회 등 협조요청 추진
- 본사이전에 따른 유·무형의 기업손실 발생
 - 지방투자촉진 보조금 지원을 통한 기업 투자비용 보전
- 단순 등기이전을 통한 본사이전 시 당진시 실익 부족
 - 인천공장 이전 시 지방투자촉진보조금 지급

VI 향후 계획

- 본사 이전 논의를 위한 지속적인 면담자리 마련
 - 인천공장 노후화(1964년)와 인천시 개발계획 등을 활용하여 우리시 이전 적극 요청
- 道 투자통상정책관 등 지방투자촉진보조금 관계기관과의 협의를 통한 본사 이전에 따른 유인 및 지원대책 마련

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-7	수소산업 클러스터 조성
-----	--------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	440,000백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 일원							
○ 사업기간 : 2023 ~ 2026							
○ 사업비 : 440,000백만원 (국20,000, 도6,000, 시14,000, 민400,000) * 변동될 수 있음							
○ 사업내용 : 수소 생산, 활용(발전, 산업, 주거, 교통 등) 인프라 및 기반 구축							
분야	핵심 과업(사업주관)					사업비(백만원)	사업기간
수소 생산	- 재활용플라스틱 활용 수소 생산(현대엔지니어링)					400,000	'23.~'26.
수소 활용	- 수소도시 조성사업(당진시)					40,000	'23.~'26.

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
재활용플라스틱 활용 수소 생산	1식	수소 생산공장 준공	계약	착공	시공	시공	준공
수소도시 조성사업	1식	수소도시 조성사업 준공	선정	설계	착공	시공	준공
신규사업 발굴	-	민간 투자 확정, 정부 공모 선정	-	사업 발굴 및 착수			

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
재활용플라스틱 활용 수소 생산	설계	인허가	착공	
수소도시 조성사업	마스터플랜 수립 용역 계약	마스터플랜 수립 완료, 기본 및 실시설계 발주	설계	기본 및 실시설계 완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	440,000	0	440,000	0	52,000	166,000	162,000	60,000	0
국비	20,000		20,000		1,000	8,000	6,000	5,000	
도비	6,000		6,000		300	2,400	1,800	1,500	
시비	14,000		14,000		700	5,600	4,200	3,500	
민자	400,000		400,000		50,000	150,000	150,000	50,000	
기타	0		0						

* 타부서 관리사업 제외 : 수소부두 조성(항만수산과), 연료전지 발전소 준공(지역경제과), 수소 차량 보급 확대(기후환경과), 수소 충전인프라 확충(기후환경과)

IV 추진 실적

- 수소도시 조성사업 국토부 컨설팅 사업계획 발표(10. 12.)
- 현대엔지니어링 P2E 수소생산 사업 추진현황 확인을 위한 기업체 방문(10. 16.)
- 수소도시 조성 마스터플랜 수립용역 재개(10. 18.)
- 수소 분야 인적 네트워크 구축을 위한 수소에너지 국제포럼 참석(10. 26. ~ 27.)
- 수소 및 분산에너지 분야 연계를 위한 울산광역시 벤치마킹(11. 8. ~ 9.)
 - 수소도시 조성사업 주민수용성 확보를 위한 송산면 주민 대표 40여명 벤치마킹 병행
- 신산업 박람회인 GBW 코엑스 내 우리시 수소도시 사업계획 발표(11. 23.)
- 수소도시 사업 애로사항 공유를 위한 1·2기 수소도시 협의체 참석(11. 27. ~ 28.)
- 주민수용성 확보를 위한 가곡리 주민대표 안산 수소도시사업 벤치마킹(12. 5.)
- 마스터플랜 최종보고회 개최(12. 21.)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ (’22. 6~9월) <충남 블루수소산업 클러스터> 기획위원회 협의(3회) ○ (’22. 8. 30.) 충남도 최초 수소도시 선정 ○ (’22. 10. 6.) 수소도시 추진 업무협약 체결(탄소중립경제 특별도 선포식) - 도, 당진시, 보령시, 현대제철, 현대엔지니어링, 한국중부발전, SK E&S ○ (’23. 1. 31.) 당진시 수소도시 조성사업 수립용역 추진 방침결정 - 용역 착수보고회(4. 10.) 및 중간보고회(5. 22.) 既 진행 ○ (’23. 4월) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 준비 - 탄소포집형 수소생산기지 구축 MOU체결(6. 14.) → 도, 市, Kogas, 로우카본, 원일티엔아이, 테크로스워터앤에너지 등 ○ (’23. 6월) 공모신청서 제출 예정 (당진시 → 산자부) ○ (’23. 8~9월) 수소도시 마스터플랜 반영을 위한 수소 수요공급 및 배관도 협의 - (8. 11.) 기본 및 실시설계 방향 모색을 위한 업무협의 - (8. 18.) 마스터플랜 용역재개 시점 등 논의를 위한 용역사 미팅 - (8. 30.) 수소공급 및 생산 관련 기업체 협의(대상:현대제철 및 당진축협) - (9. 6.) 안산시 수소도시 시범도시 조성사업 벤치마킹 - (9. 11. ~ 13.) 송산2산단 일원 수소 수요기업 현황조사(20여개소)
--	---

V 문제점 및 대책

- 정부·도·민간 등 모든 이해관계자의 수소 사업 추진 속도가 더딘 편
- 수소활용 가능기업(대기업)의 경제성·기술적 제약으로 수소 활용시기를 2030년 이후로 판단
→ 개별사업단위 민간투자자발굴 및 사업 제안 추진·정부 공모사업 대응 지속 등

VI 향후 계획

- (~ ’24. 8.) 수소도시 조성사업 기본·실시설계 발주 및 위탁운영기관 선정 등 절차 진행
- (’24. 9. ~) 기본 및 실시설계 완료 → 추진가능한 부분부터 착공

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	김민상(4090)	담당자	김철한(4091)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-----	-----------

2-8	신규산업단지 조성
-----	-----------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022-2033	사업비	1,667,600백만원

I 사업개요
○ 사업위치 : 합덕(소소리)·순성(본리, 중방리) 일원, 송산2산단 2-3공구 해제지역
○ 사업기간 : 2022년 ~ 2033년
○ 사업규모 : 150만평 (합덕순성 테크노 100만평 / 송산2-3공구 50만평)
○ 사업비 : 16,676억원원(합덕순성 9,188 / 송산2산단 7,488)
○ 사업내용 : 당진시 전체 산단 분양률이 90% 이상 기대됨에 따라 신규산업단지를 조성하여 건설한 기업 유치 및 지역경제 활성화에 기여

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕.순성	-	사업시행자 확보	-	민간투자유치 시행협약 및 기본구상 완료	SPC법인설립 및 지정계획 반영	산업단지계획 지정고시 (충청남도)	착공
송산2산단 2-3공구	-	사업시행자 확보	-	-	민간투자유치 시행협약 및 기본구상 완료	SPC법인설립 지정계획 반영	산업단지 계획신청 (충청남도)

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕.순성	민간사업시행자 유치	산단조성 시행협약	구역계(안) 수립	주민설명회 개최 및 투자의향서 접수
송산2산단 2-3공구	민간시행개발사 유치활동 전개	민간시행개발사 유치활동 전개	민간시행개발사 유치활동 전개	민간시행개발사 유치활동 전개

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,667,600	0	615,100	0	0	5,100	10,000	400,000	1,052,500
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	100		100			100			
민자	1,667,500		615,000			5,000	10,000	600,000	1,052,500
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23. 10. : 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산단 조성관련 주민설명회 개최
- '23. 11. : 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산단 구역계(안) 수립 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산단 조성 관련 주민설명회 3회(합덕읍 1회, 순성면 2회) 개최 및 구역계(안) 수립 완료
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ☐ 합덕 순성 그린컴플렉스 일반산단 조성사업 추진
 - 2023. 12. : 개발행위 유보 및 토지 동의서 확보 착수
 - 2023. 12. : 농림축산식품부 및 충청남도 사전 협의
 - 2024. 03. : 산업단지 지정계획 요청(당진시-> 충청남도)
 - 2024. 06. : 산업단지 지정계획 반영 (충청남도)
 - 2026. 06. : 산업단지계획 승인 (충청남도) 및 토지보상 실시
 - 2027. 03. : 사업 착공
 - 2032. 12. : 전체 준공
- ☐ 송산2일반산단 2-3공구 일반산단 조성사업 추진
 - 2024. 06. : 사업시행자 유치 활동 전개
 - 2024. 12. : 사업시행자 확정 및 MOU체결
 - 2025. 06. : 산업단지 지정계획 요청(당진시-> 충청남도)
 - 2025. 12. : 산업단지 지정계획 반영 (충청남도)
 - 2027. 06. : 산업단지계획 승인 (충청남도) 및 토지보상 실시
 - 2028. 03. : 사업 착공
 - 2032. 12. : 전체 준공

주관부서	기업지원과	부 서 장	윤수혁(4560)	팀 장	구본상(4575)	담 당 자	송태진(4576)
협조부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)

2-9	당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정
-----	-----------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2028	사업비	260,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 일원 및 전면 해상

○ 사업기간 : 2022~2028

○ 사업비 : 260,000백만원

○ 사업내용

- (해상) 접안시설 및 부대시설 1식
- (육상) 부지조성(40,000평) 및 SILO 시설(저장능력 12만톤) 1식

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공유수면 점·사용 실시계획	-	승인	실시계획 작성	실시계획 승인	-	-	-
육상 및 해상공사	-	착공	-	착공	공사 진행 ('28.1. 개장 목표)		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공유수면 점·사용 실시계획	실시계획 작성	실시계획 승인	-	-
육상 및 해상공사	공사 제반사항 준비			착공 및 공사 진행 ('28.1. 개장 목표)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	260,000	0	260,000	0	0	260,000	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	260,000		260,000			260,000			
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23. 11. 15. 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 최종보고회 개최
- '23. 11. 30. 해상교통안전진단서 제출(→ 해양수산부)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.10.) 「신항만건설 촉진법」에 따른 신항만건설 기본계획 수요조사에 석문 국가산업단지 전면 해상을 신항만건설예정지역 및 평택·당진항 항계선 확장 요청 ○ ('23. 3.) 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 중간보고회 개최 / 잡화부두 및 양곡부두 협의 ○ ('23. 8. 29.) 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 중간보고회 개최
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 한국가스공사 해상교통안전진단 지연 및 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 또한 해상교통안전진단 지연으로 인한 공사일정 지연 불가피

VI 향후 계획

- 공유수면 점·사용 실시계획
 - '24. 상반기. 승인 신청 및 승인 예정
- 육상 및 해상공사
 - '24. 하반기. 공사 착공 * '28. 1. 개장 목표

주관부서	항만수산과	부 서 장	이상문(4260)	팀 장	기호연(4261)	담 당 자	김건우(4263)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3 풍요로운 농어촌

3-1	수산물식품 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	18%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	112,300백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(12ha)

○ 사업기간 : 2025~2029

○ 사업비 : 1,123억원(국비 786억, 도비 101억, 시비 236억)

○ 사업내용

- 충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화
- 산·학·연·관 수산식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축
- 수산식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원
- 수산식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료		부지매입 관련 협의 12ha	예타대응 및 통과	실시설계 및 착수	완료
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	-	착수				실시설계	착수

※ 부지매입비 관련 24년도 본예산 편성으로 사업추진 목표 및 계획 변경

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	간척지 활용 관련 종합용역 추진	간척지 활용 관련 종합용역 착수 추진	간척지 활용 관련 종합용역 완료 (도시계획 시설결정 및 농림지역 해제)	부지매입 관련 협의 12ha
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	2026년 기반조성 완료 후 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	112,300	0	74,800	0	0	0	37,400	37,400	37,500
국비	78,610		52,360				26,180	26,180	26,250
도비	10,107		6,732				3,366	3,366	3,375
시비	23,583		15,708				7,854	7,854	7,875
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (23. 11) 사업예정부지 매각 요청(한국농어촌공사 당진지사)
- (23. 12) 수산식품클러스터 조성사업 기본계획 재수립 및 예타대응 방향성 설정 완료
 - 대표품목 선정 “새우”
 - 새우중심 가공유통 혁신기반 조성, 지속가능한 에너지자립형 운영기반 조성
 - 온라인 플랫폼 연계 판로 확대

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획’, “당진시 사업시행자 지정” 계획 반영 ○ (23.03) 간척지 어업적 이용을 위한 종합용역 추진 (농어촌공사 / 10.5억) ○ (23.06) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입관련 협의 완료 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료 ○ (23.08) 수산식품클러스터 조성사업 기획위원회 추진(2회) - 기본계획 재수립 및 예타 대응 방향성 설정 (충청남도 / 1.5억) ○ (23.09) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부)
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (24. 03) 수산식품클러스터 예비타당성조사 대상사업 신청
- (24. 05) 수산식품클러스터 예비타당성조사 통과 대응
- (25. 01) 수산식품클러스터 조성사업 추진

주관부서	항만수산과	부 서 장	이상문(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4301)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-2	스마트양식 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	18%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	40,000백만원

I	사업개요
○ 사업위치	석문면 석문간척농지 수산단지 일원(10ha)
○ 사업기간	2024~2026
○ 사업비	400억원(국비 200억, 도비 60억, 시비 140억)
○ 사업내용	간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의규모화, 현대화로 친환경 양식단지 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료	부지매입 3ha	부지매입 관련 협의 7ha	실시설계 용역	착수 및 완료	-
스마트 양식장 조성	-	완료	-	-	-	착수	완료

※ 부지매입비 관련 24년도 본예산 편성으로 사업추진 목표 및 계획 변경

III

사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	스마트양식단지 조성사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진			부지매입 관련 협의
스마트 양식장 조성	2025년 기반조성 완료 후 조성 추진			

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	40,000	0	40,000	0		3,000	20,000	17,000	0
국비	20,000		20,000			1,500	10,000	8,500	
도비	6,000		6,000			450	3,000	2,550	
시비	14,000		14,000			1,050	7,000	5,950	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 11.) 사업예정부지 매각 요청(한국농어촌공사 당진지사)
- ('23. 12.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 준공 (송악읍/10억)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22. 10.) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3ha 매입 완료 ○ ('23. 01.) 농림축산식품부 '23년 간척지 이용계획", "당진시 사업시행자 지정" 계획 반영 ○ ('23. 02.) 스마트양식단지 조성 기본계획 수립 용역 (농어촌공사 / 3억) ○ ('23. 03.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성 시범사업 추진(송악읍 / 10억) ○ ('23. 05.) 스마트양식단지 조성 사업 실시설계비 반영 요청 (30억) ○ ('23. 06.) 농림축산식품부 소유부지(10ha) 매입관련 협의 완료 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료 ○ ('23. 09.) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('24. 03.) 스마트양식 빅데이터 플랫폼 구축 (6억원/송악읍 테스트베드)

주관부서	항만수산과	부 서 장	이상문(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4301)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-3	장고항 어촌 6차산업 기지화
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2021~2026	사업비	7,950백만원

I

사업개요

○ 수산물 처리·저장시설 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2021~2024

- 사업비 : 37.8억원(도비 13.2억, 시비 7.1억, 자담 17.5억)

- 사업내용 : 수산물 냉동·냉장, 제빙시설 조성(부지면적 4,920㎡, 연면적 1,273㎡)

○ 청정위판장 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2022~2024

- 사업비 : 31.7억원(국비 14.25억, 도비 2.7억, 시비 6.3억, 자담 8.45억)

- 사업내용 : 수산물판매장 조성(부지면적 6,275㎡, 연면적 950㎡)

○ 근해어선 지원사업

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2023~2026

- 사업비 : 10억원

- 사업내용 : 위판수수료 및 어획물운반선 임차 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수산물 처리저장시설 조성	-	준공	실시설계	사업추진	착공 및 준공	-	-
청정위판장 조성	-	준공	실시설계	사업추진	착공 및 준공	-	-
근해어선 지원사업	-	추진	근해어선 유치	추진	추진	추진	추진

※ 사업추진 관련 협의 증으로 사업 목표 및 계획 변경

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
수산물 처리저장시설 조성	건축허가 등 행정절차 완료	협의체 구성 및 사업 검토	사업추진 관련 업무협의	
청정위판장 조성				
근해어선 지원사업	어획물운반선 협회 업무협의		근해어선 및 어획물운반선 지원방안 협의	24년 예산확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,950	3,780	3,920	0	3,170	250	250	250	250
국비	1,425		1,425		1,425				
도비	1,590	1,320	270		270				
시비	2,340	710	1,380		630	250	250	250	250
민자	2,595	1,750	845		845				
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (23. 12) 위판장 및 처리저장시설 조성사업 추진 관련 업무협약 중

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (23. 03) 국가어항 비지정권자 어항개발사업 시행허가 및 건축허가 등 행정절차 이행 ○ (23. 05) 당진시 - 당진수협 수산유통산업 협의체 구성 ○ (23. 07) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 관련 업무협약
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- (당진수협 의견)
 - 조업어선 어획물량 부족으로 위판물량 확보 불가
 - 조수간만의 차가 클 경우 근해어선 및 어획물운반선 접안 및 작업 불가
 - 위판장 운영관련 인건비, 시설유지비 등 적자발생 우려에 따라 당진시 직접지원 요청
 - (당진시 대책)
 - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계공사 관련 국가어항 기본계획 반영
 - 근해어선 및 어획물 운반선 대상 위판물량 확보를 위한 사업 등 지원 예정
- ⇒ 보조사업자 당진수협 자부담 비율 관련 당진시 재정부담 요청
- 보조사업 계획 변경 승인 요청 (당진시→충청남도→해양수산부)

VI 향후 계획

○ (24. 01) 위판장 및 처리저장시설 조성사업 추진관련 업무협약 (당진시&당진수협)

주관부서	항만수산과	부 서 장	이상문(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4301)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-4	스마트팜 원예단지 조성
-----	--------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	41,721백만원

I 사업 개요 ○ 사업위치 : 당진시 고대면 슬항리 1217-3 외 12필지(15.6ha) ○ 사업기간 : 2022~2026 ○ 사업비 : 41,721백만원 ○ 사업내용 : (스마트원예단지) 15.6ha (온실) 11ha 조성 - 기반조성 (부지정지공사, 도로공사, 용수공급시설, 배수시설, 오페수, 설계 및 감리) - 에너지시설 (저탄소에너지시설 / 지열) 공사 - 생산시설 신축 (철골비닐온실, 지열난방) - 사업대상 공모 선정 (청년농업인)																																																																																															
II 사업 목표 [확인지표] <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>스마트팜 원예단지 조성</td><td>-</td><td>준공</td><td>- 15.6ha 확보 - 세부사업 계획확정 - 투자심사</td><td>- 부지매입 - 실시설계 - 사업착공 - 대상자 선정</td><td>- 기반조성 - 지열에너지 시설공사</td><td>- 기반조성 공사준공 - 온실신축</td><td>- 작목재배 및 생산</td></tr> </table>										단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	스마트팜 원예단지 조성	-	준공	- 15.6ha 확보 - 세부사업 계획확정 - 투자심사	- 부지매입 - 실시설계 - 사업착공 - 대상자 선정	- 기반조성 - 지열에너지 시설공사	- 기반조성 공사준공 - 온실신축	- 작목재배 및 생산																																																																						
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																								
스마트팜 원예단지 조성	-	준공	- 15.6ha 확보 - 세부사업 계획확정 - 투자심사	- 부지매입 - 실시설계 - 사업착공 - 대상자 선정	- 기반조성 - 지열에너지 시설공사	- 기반조성 공사준공 - 온실신축	- 작목재배 및 생산																																																																																								
III 사업 계획 [추진계획] <table> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> <tr> <td>스마트 원예단지 조성</td><td>- 사업 부지 매입 - 실시설계</td><td>- 실시설계</td><td>- 실시설계</td><td>- 사업착공 - 대상자 선정</td></tr> </table> [투자계획] (단위 : 백만원) <table> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="6">임기중 투자계획</th><th rowspan="2">임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>총계</td><td>41,721</td><td>0</td><td>41,721</td><td>3,668</td><td>17,810</td><td>0</td><td>10,121.5</td><td>10,121.5</td><td>0</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>18,136</td><td></td><td>18,136</td><td>3,668</td><td>7,131</td><td></td><td>3,668.5</td><td>3,668.5</td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>2,964</td><td></td><td>2,964</td><td></td><td>1,389</td><td></td><td>787.5</td><td>787.5</td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>12,966</td><td></td><td>12,966</td><td></td><td>9,290</td><td></td><td>1,838</td><td>1,838</td><td></td></tr> <tr> <td>민자</td><td>7,655</td><td></td><td>7,655</td><td></td><td></td><td></td><td>3,827.5</td><td>3,827.5</td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기	스마트 원예단지 조성	- 사업 부지 매입 - 실시설계	- 실시설계	- 실시설계	- 사업착공 - 대상자 선정	재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자	소계	2022	2023	2024	2025	2026	총계	41,721	0	41,721	3,668	17,810	0	10,121.5	10,121.5	0	국비	18,136		18,136	3,668	7,131		3,668.5	3,668.5		도비	2,964		2,964		1,389		787.5	787.5		시비	12,966		12,966		9,290		1,838	1,838		민자	7,655		7,655				3,827.5	3,827.5		기타	0		0						
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기																																																																																											
스마트 원예단지 조성	- 사업 부지 매입 - 실시설계	- 실시설계	- 실시설계	- 사업착공 - 대상자 선정																																																																																											
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자																																																																																						
			소계	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																							
총계	41,721	0	41,721	3,668	17,810	0	10,121.5	10,121.5	0																																																																																						
국비	18,136		18,136	3,668	7,131		3,668.5	3,668.5																																																																																							
도비	2,964		2,964		1,389		787.5	787.5																																																																																							
시비	12,966		12,966		9,290		1,838	1,838																																																																																							
민자	7,655		7,655				3,827.5	3,827.5																																																																																							
기타	0		0																																																																																												

IV 추진 실적

- 2023. 9 ~ 11. 기반조성사업 용수공급 대체방안 검토 추진
- 2023. 11. 기반조성사업 토목분야 실시설계 완료

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 2022. 01. 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인) ○ 2022. 02. 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정 ○ 2022. 12. 지방재정투자사업(중양) 승인 ○ 2022. 12. 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정 ○ 2022. 12. 위수탁협약 체결 (당진시&한국농어촌공사 당진지사) ○ 2023. 01. 31. 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최 ○ 2023. 03. 14. 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약 ○ 2023. 03. 31. 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결 ○ 2023. 4. ~ 6. 기반조성사업 실시설계 추진 ○ 2023. 6. 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 '23년 사업비 집행(e나라도움 예치) ○ 2023. 9. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 업체 선정 및 착수 보고
--	---

V 문제점 및 대책

- 용수공급방안 미확정 → 종합검토를 통해 12월 중 방안 확정 예정
 - ① 정수시설(석문호) 설치 ② 지하수 개발 ③ 빗물집수 시설 등 종합검토 추진
 - ➡ 확정방안 : 빗물집수(메인) + 관정정수(보조)를 복합적으로 적용하여 용수공급시설 설계(12.19.)

VI 향후 계획

- 2023. 12. 기반조성사업 토목분야 공사 발주 및 착공
- 2024. 01. 기반조성사업 용수공급분야 및 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료
- 2024. 02. 기반조성사업 용수공급분야 및 저탄소에너지 공동이용시설 공사 발주 및 착공
- 2024. 03. 스마트 원예단지 참여 대상자 모집공고 및 대상자 선발
- 2024. 06. 스마트 원예단지 기반조성사업 준공 및 농식품부 스마트팜 온실신축사업 공모 추진
- 2024. 10. 저탄소에너지 공동이용시설 준공
- 2025. 01. 스마트팜 온실신축(생산시설, 냉난방 시설) 추진
- 2026. 12. 스마트 원예단지 조성 완료 및 작목 생산

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	최순자(4135)	담 당 자	김연규(4137)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입
-----	---------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,711백만원

I 사업 개요 ○ 사업위치 : 대호지농업협동조합(운영주체) ○ 사업기간 : 2023. - 2026. ○ 사업비 : 1,311백만원 ○ 사업내용 - 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입 - 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공 - 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견											
II 사업 목표 [확인지표]											
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026				
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	명	年 100	70	100	100	100	100				
III 사업 계획 [추진계획]											
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기							
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원							
[투자계획] (단위 : 백만원)											
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자		
			소계	2022	2023	2024	2025	2026			
총계	1,711	0	1,311	0	165	346	400	400	400		
국비	226		194		32	98	32	32	32		
도비	189		139		10	29	50	50	50		
시비	1,296		978		123	219	318	318	318		
민자	0		0								
기타	0		0								

IV 추진 실적

- 2023. 11. 07. 2024년 공공형계절근로사업 사업 신청(농협 2개소)
- 2023. 11. 29. 2024년 상반기 계절근로자 수요조사 및 배정 신청
- 2023. 12. 04. 2024년 상반기 계절근로자 배정 인원 확정(922명)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 22. 10. 13. ~ 10. 16. 몽골 4개 지자체와 외국인계절근로자 교류 MOU체결완료 - MOU체결 지방정부 : 셸렝그, 헨티, 바양걸, 우부르항가이
	○ 2022. 09. 28. 도내 15개 시·군과 라오스 간 합동 MOU 체결
	○ 2022. 10. 31. 23년 상반기 외국인 계절근로자 고용 희망 농가 모집
	○ 2023. 01. 17. 공공형계절근로사업 농림부 공모사업 선정
	○ 2023. 03. 22. 지원 계획 수립 및 보조금 지급
	○ 2023. 04. 20. 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 완료
	○ 2023. 05. 10. 하반기 외국인계절근로자 수요조사 및 배정 신청
	○ 2023. 06. 02. 몽골 계절근로자 선발 요청
	○ 2023. 06. 26. 비자발급인정서 몽골 송부
	○ 2023. 07. 10. 공공형계절근로사업 보조금 지급
	○ 2023. 08. 28. 하반기 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 완료
	○ 2023. 08. 28. 공공형 몽골 근로자 신청 희망 농가 모집 홍보

- 연도별 외국인계절근로자 입국 현황 (2021년~2023년)

구 분	합계	2021년(상)	2022년	2023년		2024 (신청 인원)
				상반기	하반기	
근로자	715	7	127	279	421	922

V 문제점 및 대책

- 계절근로자 도입 확대에 따른 근로자 유치·관리 업무 급증 등 비자발급업무 폭주로 인한 행정 부담
 - 인권보호·무단이탈 방지를 위한 외국인계절근로자 근무·고용실태 점검 및 대응 인력 부족
 - 농업의 특성상 근로자 장기 고용 및 최소근로일수 보장에 어려움 발생
- ⇒ 효율적 대처를 위해 외국인계절근로자 전담운영을 위한 2024년 농촌인력지원팀 신설,
언어소통도우미를 기간제근로자로 채용(2023. 07. 03~)으로 민원 발생 최소화,
공공형 계절근로프로그램을 확대하여 근로자의 안정적인 고용 및 최소근로일수 보장

VI 향후 계획

- 2023. 12. ~ 2024. 1. 2024년 상반기 입국 예정 근로자 비자 서류 접수

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	이재영(4121)	담 당 자	문기원(4125)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원
-----	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	901.2백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 당진시 관내 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2026 ○ 사업비 : 901.2백만원(농산물가격안정기금) ○ 사업내용 : 당진 농산물 저온저장고 보관 임차료 지원
--

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	1개소	당진 농산물 저온저장 보관 운영	임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원				

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	사업 계획 수립 및 신청·접수	사업 신청물량 품목별 입·출고 시기 협의	사업 신청물량 품목별 입·출고 시기 협의	확정 물량 품목별 보관(출고)

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	901.2	0	901.2	0	1.2	300	300	300	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	901.2		901.2		1.2	300	300	300	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23. 11.) 송악 해들림생강연구회 생강 80톤 입고 및 보관

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 임차 협의 - 임차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의 ○ 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시('22.10.05.~11.30.) - 읍면동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)] ○ 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산 확보 추진 - 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용 - '23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금) ○ 농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업 신청·접수('23.2.10.~3.20.) - 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤) ○ 해나루조공법인과 저온창고 보관 계약 및 입·출고 시기 협의
--	--

V 문제점 및 대책

- 농산물 특성상 생산자별 품목별 구분저장 필수(혼합저장 불가) 조건으로 생산자별 품목별 참여 의향에 따라 저온저장고 임차 조건이 매우 유동적임
- 참여 의향 조사시 예상 품목과 수량을 신청하였으나, 수확기 농산물 가격과 생산량 조절에 따라 저장을 포기하는 사례도 발생하여 저온창고 임차 조건을 탄력적으로 운영할 필요 있음

VI 향후 계획

- '23년 12월 생강 80톤 입고에 따라 저온저장고 관리 철저 및 보관 임차료 지급
- '24년도 2~3월 사업 희망 농가 수요 파악하여 6월 중 저온저장고 임차 확보

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741)	담 당 자	고유라(4742)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)						
-----	--	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	545백만원

I 사업 개요

1 고구마 가공산업화

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 335백만원(도비 50.25, 시비 117.25, 자담 167.5)
- 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
 - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
 - 가공품 개발(*페이스트, 고구마술 등) 고부가가치 창출, 축제.체험 연계 농촌융복합산업화
 - * 고구마를 으깨어 조미한 식품

2 전통주 육성

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 210백만원(도비 5, 시비 105, 자담 100)
- 사업내용 : 당진 전통주 육성
 - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
 - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고구마 가공산업화 (농촌융복합산업 공모사업)	1개소	가공산업화 경영체육성	경영체조사 공모준비	공모신청 경영체육성	사업추진	사업추진	-
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	1개소	전통주제조 명인육성	전통주 자원조사	상품화 컨설팅 추진	사업추진	사업추진	-

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고구마 가공산업화 (농촌융복합산업 공모사업)	공모사업 신청 홍보 기 지원 경영체 모니터링	공모사업 신청 홍보 기 지원 경영체 모니터링	가공산업화 경영체육성 기 지원 경영체 모니터링	가공산업화 경영체육성 기 지원 경영체 모니터링
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	전통주 자원조사	전통주 제조명인 육성	전통주 제조명인 육성	전통주 제조명인 육성 (상품화 컨설팅 완료)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	545	0	545	0	5	540	0	0	0
국비	0		0						
도비	55.25		55.25		2.5	52.75			
시비	222.25		222.25		2.5	219.75			
민자	0		0						
기타	267.5		267.5			267.5			

IV 추진 실적

- ('23.10.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(1개소)
- ('23.10.) 고구마 등 전통주 사업모델 개발(사업화 지원) 컨설팅 용역

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	① 고구마 가공산업화
	○ ('22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의 ○ ('22.09.) 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소) - 고구마 활용(가공)방안 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의 ○ ('23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(2개소), 고구마 가공(1개소) ○ ('23.07.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 고구마 가공(1개소)
	② 전통주 육성
	○ ('22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진 ○ ('23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수 → 탈락(1개소) ○ ('23.04.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주) ○ ('23.05.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주) ○ ('23.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주)

V 문제점 및 대책

- 고구마 1차 농산물 생산 집중, 제조 가공 등 융복합산업화 인식 저조
→ 기 공모사업 지원 경영체 통한 가공품 개발 추진
- 전통주(가양주) 농경문화 일부분으로 인식, 제조 가공 시설 낙후, 주류 취급 관련 제도권 밖
→ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성

VI 향후 계획

- 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)
- 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진
- 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	임영철(4750)	담 당 자	박솔아(4751) 최현정(4752)
협조부서	농촌진흥과	부 서 장	심화섭(6301)	팀 장	조세미(6320)	담 당 자	오창석(6323)

3-8	기존 축사를 스마트 축산단지 전환
------------	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	65%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2019~2024	사업비	34,860백만원

- I 사업개요**

 - 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외 32필지
 - 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
 - 사업비 : 348.6억원(기반조성95, 축산시설180, 낙농시설17.6 부지매입56)
 - 기반조성 : 95억원(국62.5 도9.75 시22.75)
 - 축산시설 : 180억원(용자144, 자부담36), - 낙농시설 : 17.6억원(국5.28 용8.38 자3.52)
 - 부지매입 : 56억원(당진낙농축협 매입)
 - 재원내역 : 보조100.28억원(국67.78 도9.75 시22.75), 자담248.32억원(용152.8 자95.52)
 - 규모 : 낙농 1,000두, 부지 138,778㎡, 건축 41,339㎡
 - 사업내용
 - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성
 - 생산·가공·유통·체험·관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
축산단지 기반조성	-	완료	완료				
관계교육센터	-	준공	착공	준공			
축산시설	-	준공	업체선정	착공	준공 및 입주		

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
축산단지 기반조성	완료			
관계교육센터	건축준비	건축착공	공사	완공
축산시설	건축준비	건축착공	공사	공사

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	34,860	10,140	24,720	3,960	1,000	19,760	0	0	0
국비	6,778	3,325	3,453	2,425	500	528			
도비	975	427.5	547.5	397.5	150				
시비	2,275	787.5	1,487.5	1,137.5	350				
민자	9,552	5,600	3,952			3,952			
기타	15,280		15,280			15,280			

IV 추진 실적

- 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사중
 - 관제교육센터 공정률 100%
 - 축산시설 공정률 50%

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 완료 ○ 관제교육센터 및 축산시설 건축착공, 정상추진 중
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 물가상승으로 계획 대비 사업비 증가로 입주 농가 비용부담 예상(260억→348억)
 - 생산비 증가 등 소득 감소 우려로 입주예상 농가 의지 저하
- 단지내 지하수(음용수)가 염수로 정수처리 시설 설치(약 4.3억원, 유지비 연간 5천만원)

VI 향후 계획

- ‘23. 3.~ 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사 정상 추진중
- ‘23. 12. 관제교육센터 완공
- ‘24. 02. 건축공사 재개 및 로타리팔라(60두 동시착유) 설치 시작
- ‘24. 03. 입주농가 선정위원회 구성 및 입주농가 선정
- ‘24. 05. 원유 냉각기(34톤, 5톤) 설치, 정수시설 시험가동
- ‘24. 08. 축산시설(축사, 퇴비사, 창고 등) 완공 및 시범단지 시범단지 준공
- ‘24. 10. 낙농가 입주 및 시범단지 운영

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	건축과	부 서 장	최원진(4450)	팀 장	한건수(4451)	담 당 자	육흥수(4455)

3-9	6차 산업화 축산 체험단지 조성
-----	-------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2028	사업비	3,300백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외(스마트 축산단지 내) ○ 사업기간 : 2024년~ ○ 사업비 : 3,300백만원(도90, 시120, 자담90, 용자3,300) ○ 사업내용 - 스마트 축산단지내 먹이주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성 - 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원, 푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진
--

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
목장 체험·놀이시설	-	완료			기본계획	예산확보 및 설치	사업완료
유가공공장 유제품 체험장	-	공모신청				자격취득	공모신청
낙농테마파크	-	사업건의				기본계획	사업건의

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
목장 체험·놀이시설	시기미도래			
유가공공장 유제품 체험장	시기미도래			
낙농테마파크	시기미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,300	0	300	0	0	0	0	300	3,000
국비	0		0						
도비	90		90					90	
시비	120		120					120	
민자	90		90					90	
기타	3,000		0						3,000

IV 추진 실적

- 스마트축산 ICT 시범단지 조성중

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성중
--------------------------------------	----------------------

V 문제점 및 대책

- (사업시기 미도래) 스마트축산 ICT 시범단지 완공 및 농가 입주 후 추진

VI 향후 계획

- 목장 체험·놀이 시설
 - 축산단지 조성 후 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등/3억원) 사업비 확보 및 설치(‘25년)
- 유가공 공장, 유제품 체험장
 - 6차산업 사업자 인증 자격(2년, ‘23~‘24) 및 시설 설치 자격(2년, ‘25~‘26) 조건 충족 후 농촌융복합사업 신청
- 낙농테마파크
 - 200억원이 넘는 대규모 사업으로 중장기 추진(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4710)	팀 장	임영철(4750)	담 당 자	박솔아(4751)

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	226.5백만원

IV 추진 실적

○ 하반기 견학 교육 등 진행 예정

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.09.]	○ (’22.09.) 23년도 와인교육과정 운영 방침 결재 ○ (’22.10.) 포도연구회 와인양조교육 운영 방향 협의 ○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료 ○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 기초교육 실습과정(4회, 20명) 완료
--	---

V 문제점 및 대책

- (문제점) 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족
국비 등 지원사업 일몰로 시비확보 필요
- (대 책) 와인양조교육 개설을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성
농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화

VI 향후 계획

- 전문가양성
 - 심화교육: 24년 와인양조 심화교육 및 컨설팅(10회, 40시간, 10명)
- 소규모 농가형 와이너리 조성 3개소
- 와인생산 기반조성을 위한 국도비 공모사업을 통한 사업비 확보

주관부서	농촌진흥과	부 서 장	심화섭(6301)	팀 장	조세미(6320)	담 당 자	오창석(6323)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-11	농업기술센터 조직개편
------	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업개요

- 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
- 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및 환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	-	농업정책과, 축산지원과 본청 이관	농업정책과, 축산지원과 본청 이관				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	지속 운영			

IV 추진실적

- '시민 행복·경제도시 당진'구현을 위한 조직개편 완료('22.8.8.)
 - '농식품유통과'신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
 - '농업정책과·축산지원과'를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
 - 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
 - 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후계획

- 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에 농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
- 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

주관부서	자치행정과	부서장	곽신근(3231)	팀장	이강환(3240)	담당자	이명희(3241)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

3-12	농촌개발 사업추진
-------------	------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	88,539백만원

I 사업개요

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

- 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년)/ 고대면 용두리 일원/ 5,177백만원
- 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년)/ 면천면 성상리 일원/ 5,587백만원
- 우강면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 우강면 송산리 일원/ 3,880백만원
- 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 대호지면 조금리 일원/ 4,000백만원
- 정미면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 정미면 천의리 일원/ 4,000백만원
- 순성면(기초) : 2021~2024년(4년)/ 순성면 봉소리 일원/ 4,000백만원
- 송산면(기초) : 2022~2025년(4년)/ 송산면 삼월리 일원/ 4,000백만원

○ 농촌 신활력플러스 사업

- 사업기간 : 2022~2025년(4년)
- 총사업비 : 7,471백만원(국비 4,900백만원, 지방비 2,571백만원)
- 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화 사업 및 공동체 플랫폼 구축

○ 농촌협약

지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

- 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
- 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
- 사업내용 : 합덕읍, 송악읍, 신평면 일반농산어촌개발사업 외 12개 대상사업

II 사업목표

[확인지표(누계)]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거점시설 조성	건	7	2	4	5	6	7
신활력플러스 사업 참여 조직	개소	20	-	5	10	15	20
배후마을 PG 전달	회	20			10	15	20

○ 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농촌중심지, 기초생활거점	[송산] · 충남 광역계획지원단 자문완료	[대호지, 면천] · 시설물 인수·인계 완료 [송산] · 기본계획 승인 완료	[우강] · 시설물 인수·인계 완료	[순성] · 시행계획 승인 [정미] · 공사완료
신활력플러스 사업	기본계획 승인	액션그룹 1기 양성	공동체경제 1기 지원	공동체플랫폼 설계 완료
농촌협약	· 농촌협약 위원회 및 행정협의회 개최 · 전문가 컨설팅 실시	· 농촌협약 공모 신청 · 충남도 평가 · 농식품부 평가	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정

[투자계획]

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,644	19,504	11,140	5,411	2,444	2,789	496	0	0
국비	21,453	13,653	7,800	3,790	1,711	1,952	347		
도비	2		2	2					
시비	9,189	5,851	3,338	1,619	733	837	149		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌 신활력플러스 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,471	0	7,471	1,505	2,222	2,222	1,522	0	0
국비	4,900		4,900	980	1,470	1,470	980		
도비	0		0						
시비	2,571		2,571	525	752	752	542		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌협약

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	50,424	0	41,547	0	0	10,913	16,155	14,479	8,877
국비	29,965		23,935			5,518	8,729	9,688	6,030
도비	2,479		1,944			471	717	756	535
시비	10,936		8,704			1,894	3,172	3,638	2,232
민자	0		0						
기타	7,044		6,964			3,030	3,537	397	80

IV 추진 실적

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

사업명	시기	추진내용	
기초생활 거점조성사업 (우강, 정미, 순성, 송산)	10월	우강면	시설물 인수인계 완료
		순성면	실시설계를 위한 충청남도 광역계획지원단 협의
		송산면	세부설계 착수보고회 개최
	11월	정미면	실정보고(4차) 승인
	12월	정미면	희망나눔센터 준공식
		순성면	기존구조물 철거공사 시행
		송산면	지역역량강화용역 성과공유회 실시

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 농촌중심지활성화사업(고대면) : 민간 위수탁 협약체결(2월) ○ 농촌중심지활성화사업(면천면) : 시설물 인수인계 완료(4월), 민간 위수탁 협약체결(6월) ○ 기초생활거점조성사업(우강면) : 시행계획(변경2차) 승인 및 고시(7월) ○ 기초생활거점조성사업(대호지면) : 시행계획(변경2차) 승인 및 고시(3월), 시설물 인수인계 완료(6월) ○ 기초생활거점조성사업(정미면) : 실정보고(3차) 승인(9월) ○ 기초생활거점조성사업(순성면) : 실시설계 관련 주민위원회(5차) 회의(8월) ○ 기초생활거점조성사업(송산면) : 지역역량강화용역 주민설명회 개최(8월)
--------------------------------------	---

○ 농촌신활력플러스사업

사업명	시기	추진내용
신활력플러스사업	1~3월	농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 시장 보고 농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 최종 심의 및 의결)
	4~6월	농촌신활력플러스사업 기본계획 농림축산식품부 승인 농촌통합활동관(가칭) 공유재산심의 및 공유재산관리계획 심의·의결 농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 보완사항 심의 의결)
	7~9월	농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(추진단장 선임) 농촌활력지원단 심화교육(14명)
	10~12월	공동체경제지원사업 자율공모 심사 면별 활력지원단 구성 농업·농촌 청년아이디어 경진대회 개최 신활력+마을만들기 어울림 한마당 개최

○ 농촌협약

사업명	시기	추진내용
농촌협약	1~3월	농촌협약위원회 및 농촌협약 행정협의회 개최
	4월	「농촌공간 전략 및 농촌생활권 활성화계획」수립 및 공모신청
	5월	충남도 및 농림축산식품부 대면평가
	6월	농촌협약 대상 시군 최종 선정
	7월	농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정
	11월	농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향 후 계 획

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

사업명	구분	추진내용
기초생활 거점조성사업 (우강, 정미, 순성, 송산)	우강면	'24.01. : 민간 위수탁 협약 체결
	정미면	'24.01. : 시설물 인수인계 완료
	순성면	'24.12. : 사업완료
	송산면	'24.03. : 시행계획 승인 고시 '24.05. : 사업착수 '25.12. : 사업완료

○ 농촌신활력플러스사업

사업명	시기	추진내용
신활력플러스사업	'24.01.	농촌통합활동관(가칭) 설계 추진
	'24.11.	농촌통합활동관(가칭) 착공 예정

○ 농촌협약

사업명	시기	추진내용
농촌협약	'24.01.	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 3차 검토·조정

주관부서	공동체새마을과	부 서 장	정영환(3180)	팀 장	정해일(3181)	담 당 자	정제원(3182) 김진구(3183) 김병찬(3184) 손영수(3189)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	--

3-13	지역특화작목 육성지원
------	-------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	6,269백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 파리고추, 쌈채류, 사과, 포도

○ 사업비 : 6,269백만원(국 1,195, 도 1,380, 시 3,052, 자부담 642)

○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원

- 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡 '순성'

검은들 웰빙잡곡단지화

쪽파 '합덕'

최고품질 쪽파 주산단지화

파리고추 '면천'

안정적 생산환경 기술보급

쌈채 '신평'

시설환경개선 최고품질화

사과 '송악, 신평, 석문, 순성 등'

생력화 미래형 다축과원

포도 '순성'

스마트 방제, 우수품종 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
잡곡	품목, ha	3품목, 30ha	기초조사	1작목 육성	2작목 육성	상품화 기반	3품목 상품화
쪽파	톤/10a	생산량 30% 향상	2	2.2	2.4	2.5	2.7
파리고추	톤/10a	생산량 20% 향상	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
쌈채류	%	전 회원 GAP 인증	89	92	95	98	100
사과	면적, ha	ICT 활용 기반 면적 15ha 조성	2	4	8	10	15
포도	천원/10a	농가소득 15% 향상	2,500	2,600	2,700	2,800	2,880

○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a

○ 쪽파 : 2작기→3작기→4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a → 2.7톤/10a

○ 파리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 파리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a

○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증

○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a

○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역특화작목 육성	사업계획 수립 및 요인 투입	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	성과분석 및 확대방안 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,269	45	6,224	45	900	1,463	2,220	1,596	0
국비	1,195	20	1,175	20	140	301	382	332	
도비	1,380		1,380		224	325	457	374	
시비	3,052	24	3,028	24	487	701	1,113	703	
민자	0		0						
기타	642	1	641	1	49	136	268	187	

IV 추진실적

○ '23년 4분기 추진실적

- 제18기 당진농업기술대학 스마트농업과정(쌈채, 쪽파)과정 추진 : 23회 102시간 28명
- 웰빙잡곡단지 육성 지원 컨설팅 및 재배기술교육추진 : 3회, 40명
- 수경재배 기초기술교육(쌈채, 쪽파) : 3회 91명
- 쌈채연구회 현장견학 추진 : 57명
- 채소분야 시범사업 평가회 추진(쌈채, 쪽파, 파리고추) : 37명
- 쌈채 수경재배농가 난방비 절감 기술교육 추진 : 40명
- 사과 ICT 활용 기술보급 : 무인방제시스템, 과원생력기자재 등 보급(16농가 20.7ha)
- 이상기후 대응 포도 재배기반조성 : 2농가 1.8ha / 가공포도“청수” 재배기술지도 : 2농가 10a
- 과수분야 시범사업 평가회 추진 : 2회 59명
- 사과 현장견학 : 1회 25명 / 현장컨설팅 : 1회 10명

○ '24년 지역특화작목(잡곡) 도비사업 공모 선정 : 사업비 90백만원(도비 21%, 시비 49%) 확보

○ '24년 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비사업 공모 선정 : 사업비 370백만원(도비 50%, 시비 50%) 확보

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (‘22.08.09.) ‘검은들 웰빙 잡곡 특화 육성’ 공약사항 추진을 위한 사전 협의회 ○ (‘22.10.17.) 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원 ○ (‘22.10.18.) 지역특화작목 5개년 육성 계획수립 ○ (‘22.09.) 시설채소(파리고추, 쌈채) 영농현장 컨설팅 추진 : 2회, 34명 ○ (‘22년) 포도 재배농가 역량강화를 위한 교육 : 농업기술대학 포도과정 20회, 40명 ○ (‘23.01.31.) 순성 웰빙잡곡 작목반 결성 ○ (‘23.02.23.) 쌈채연구회 GAP인증 교육 : 74명 ○ (‘23.04.12.) 품목별 맞춤교육 고품질 쪽파 재배기술 교육 : 32명 ○ (‘23.6.9.) 쌈채연구회 과제교육 추진 : 40명 ○ (‘23.8.16.) 상추 수경재배기술 시범사업 평가회 추진 : 47명 ○ (‘23년) 사과 재배기술 교육(화상병, 전정, 병해 등) : 8회 300명 ○ (‘23년) ICT활용 사과 재배 기술보급 사업대상자 선정 및 사업 추진 : 16농가 20.7ha ○ (‘23년) 가공포도 ‘청수’보급 및 재배기술지도 : 2농가 10a ○ (‘23년) ICT활용 사과 재배 기술보급 현장 컨설팅 : 3회 ○ (‘23년) 순성농협 웰빙잡곡단지 육성 컨설팅 : 3회 ○ (‘23년) 면천 파리고추 스마트팜 현장컨설팅 : 5회 ○ (‘23년) ‘24년 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비사업 공모 : 사업비 500만원(도비 50%, 시비 50%)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ‘24년 지역특화작목 신기술보급시범사업 추진 및 역량강화 교육, 컨설팅 실시
- ‘24년 지역활력화작목 기반조성사업(도비공모) 대상자 선정 및 사업 추진
- ‘24년 지역특성화 기술지원사업(도비공모) 대상자 선정 및 사업 추진

주관부서	기술보급과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	박상철(6351)	담 당 자	박소연(6354)
협조부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	김영빈(4130)	담 당 자	안지윤(4131)

3-14	디지털 농업기술 확대 보급
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,300백만원

I 사업 개요 ① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축 ○ 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관 ○ 사업기간 : 2022.08.~2026.12. ○ 사업비 : 1,700백만원(국 850, 시 850) ○ 사업내용 - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매회 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출 - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대 - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등 ② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입 ○ 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실 ○ 사업기간 : 2023.01.~2026.12. ○ 사업비 : 600백만원(국 100, 도 120, 시 260, 자 120) ○ 사업내용 - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의 사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도 - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입 - 자가 TMR 정밀 분석, 컨설팅, ICT 활용 신제품 조사료 생산, 축산 2세 경영비 절감 실증연구사업							
II 사업 목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	-	불검출	불검출				
TMR 사료분석 및 컨설팅	건	100	구축완료	50	70	100	100
III 사업 계획 [추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)			
TMR사료분석 및 컨설팅	장비 시운전 및 숙련	장비 시운전 및 숙련	정밀분석 25건	정밀분석 25건			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,300	0	2,300	1,100	500	500	100	100	0
국비	950		950	650	150	150			
도비	120		120		30	30	30	30	
시비	1,110		1,110	450	290	290	40	40	
민자									
기타	120		120		30	30	30	30	

IV 추진 실적

① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원)
- 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 및 설치 완료: 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종
- 유용미생물 무상공급실시(2023. 11. 15, 조례개정)
- 2023년 자가품질검사결과 병원성미생물 불검출

② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육
- 조사료 및 TMR 품질분석 : 284건

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
	○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 계획수립(2022. 9. 5.) - 설계도면(공간 재배치)구상, 기기 규격서 및 과업지시서 작성 등
	○ 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작설치 계약완료(2023.4.13.)
	② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
	○ 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치(2022. 10. 20.)
	○ 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등)
	○ 조사료 품질분석(조단백, 수분, NDF, ADF, 조회분 등) : 284건

V 문제점 및 대책

- 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
- 데이터 분석을 통한 적절한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

VI 향후 계획

- 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
- 조사료 및 자가 TMR 농가 사료이용 및 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모
- 논 조사료 이모작 작부체계 구축을 통한 자급율 향상

주관부서	미래농업과	부 서 장	김석광(6390)	팀 장	신지영(6391)	담 당 자	송인성(6392) 강화정(6393)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

4 생활 속의 문화 · 체육

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 주차장 관련 예산 수립 ○ 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최(2023. 3. 7.) ○ 기지시줄다리기주차장 공유재산 자체 심의 가결(2023. 7. 7.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 2023. 9월, 11월 주차장 공유재산 변경계획 의회 승인 부결
⇒ 지역 주민의 다양한 의견 검토 추진

VI 향후 계획

- 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	김기권(3605)	담 당 자	고대영(3606)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-2	야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2025	사업비	140백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 관광(합덕역 개통) 및 공원계획수립(호수공원) 등과 연계하여 추진

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업비 : 140백만원(도 60, 시 80) ※ 토지매입비 제외

○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
문화예술 활성화 지원 (야외 전시관 및 공연장 건립)	-	준공	전시관 및 공연장 건립을 위한 대상지 선정		야외 전시관 및 공연장 건립 착공	야외 전시관 및 공연장 건립 준공

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대상지 선정 및 기본계획	대상지 선정 추진		대상지 선정	건립을 위한 예산확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	140	0	140	0	20	120	0	0	0
국비	0		0						
도비	60		60			60			
시비	80		80		20	60			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 대상지 선정 추진

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 대상지 선정 추진
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

○ 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

VI 향후 계획

- 하반기내 대상지 선정 → 2024년 기본 및 실시계획 20백만원 요청
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등 신청예정

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	주일한(3574)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-3	시립미술관 조성						
-----	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,120백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 3,120백만원 ※ 기본계획 수립 후 예산 변경 가능

○ 사업내용 : 기존 시설을 공립미술관으로 조성 운영

○ 전시관구성

- (기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등
- (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담 조직 구성	명	4			3	1	
타당성 사전평가	-	승인			사전평가 승인		
공사 착공 및 완료	-	개관		기본계획 수립	실시설계완료 공사 착공	공사 준공	개관

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 사전평가 (문체부)	-	예산확보(50백만원)	기본계획및타당성조사용역 사전절차 이행	기본계획및타당성조사용역 착수
기본계획				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,120	0	3,120	370	69	1,232	1,449	0	0
국비	650		650			350	300		
도비	549		549	150		150	249		
시비	1,921		1,921	220	69	732	900		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.10.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수
- ('23.11.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수보고회 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료 (19백만원)
	➔ 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능
	○ ('23.06.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 수립을 위한 예산확보 (50백만원)
	○ ('23.08.~09.) 용역 사전 절차 이행 및 제안서 평가위원회 개최(협상에 의한 계약)

V 문제점 및 대책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

VI 향후 계획

- 시립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 설문 실시
- 시립미술관 건립 관련 공청회등 개최
- 시립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(2024 상반기중)

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	주일한(3574)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-4	천주교 대표적 유적지 위상 정립
-----	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	1,600백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지 및 합덕역, 버그네 순례길

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업비 : 1,600백만원(도 620, 시 980)

○ 사업내용

- 김대건 신부 조각상 솔뫼성지 건립, 교황 방문 10주년 기념행사 추진

- 합덕역 ~ 천주교 성지(솔뫼성지,신리성지,합덕성당) 간 순례길 편의시설 및 천주교 성지 정비

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립	-	김대건 신부 조각상 건립	솔뫼성지 협약	예산편성 및 사업추진	사업추진	사업완료	-
교황방문 10주년 기념행사 추진	-	기념행사 추진 완료	-	예산 편성	사업 추진 및 완료	-	-
천주교 순례길 및 성지 정비	-	천주교 성지 정비	-	예산편성 및 실시설계	사업추진	사업완료	-

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립	솔뫼성지 및 작가 협의	솔뫼성지 및 작가 협의	충남도 예산 협의	세부사항 조정 및 사업 추진 준비
교황방문 10주년 기념행사 추진	솔뫼성지 협의	솔뫼성지 협의	충남도 예산 협의	세부사항 조정 및 사업 추진 준비
천주교 순례길 및 성지 정비	솔뫼성지 협의	솔뫼성지 협의	충남도 예산 협의	세부사항 조정 및 사업 추진 준비

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,600	0	1,600	0	0	1,400	200	0	0
국비	0		0						
도비	620		620			420	200		
시비	980		980			980			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 충남도 예산 지원 1,400백만원 확보(도비 420, 시비 980)
 - 김대건 신부 성상 건립 : 1,100백만원(도비 330, 시비 770)
 - 교황방문 10주년 기념행사 : 200백만원(도비 60, 시비 140)
- ※ 천주교 순례길 및 성지 정비 : 2025년 추진 예정
- ('23.10.) 한진섭 작가, 솔뫼성지 등 관련기관 협의 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('23.09.) 바티칸 성 베드로 대성전 김대건 신부 성상 설치
--------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 2025년 천주교 순례길 및 성지 정비를 위한 200백만원 예산 추가 확보 필요

VI 향후 계획

- '24년 : 김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립 추진
- '24년 : 교황방문 10주년 기념행사 추진
- '25년 : 천주교 순례길 및 성지 정비 사업 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	진용찬(3581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-5	합덕 연호 방죽의 실질적인 복원						
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	35%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2021~2026	사업비	6,800백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원

○ 사업기간 : 2021~2026

○ 사업비 : 6,800백만원(용역비: 300백만원, 토지매입: 4,800백만원, 연지준설: 1,700백만원)

○ 사업내용

- 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)

- 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎡)

- 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 (문화시설 도시관리계획 변경)	-	기본계획 완료	중장기 개발계획 용역완료	기본계획 (도시관리계획 변경용역추진)	기본계획 완료 및 사업고시		
관광 자원화를 위한 토지매입 (광장 조성 등)	-	토지매입 완료			토지매입	토지매입	토지매입 완료
합덕제 수심 증가 및 연지 준설	-	수심 증가 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 (문화시설 도시관리계획 변경)	24년 추진			
관광 자원화를 위한 토지매입 (광장 조성 등)	24년 추진			
합덕제 수심 증가 및 연지 준설	사업 설계	사업 설계	사업 설계	공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,800	0	6,800	80	1,260	2,260	1,600	1,600	0
국비	0		0						
도비	850		850		520	330			
시비	5,950		5,950	80	740	1,930	1,600	1,600	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 「합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역」 추진중

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (‘21.07.22.~‘22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료 ○ (22. 하반기) 합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역 추진 ○ (22. 하반기) 합덕제 연지 준설 및 조경공사 문화재 현상변경 허가 추진
-----------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 시 道 설계승인 필요
- 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

VI 향후 계획

- 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역 완료 후 공사 추진
- ‘24년 토지 매입 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3583)
협조부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	이명훈(4201)

4-6	관광지별 특성화 사업추진
-----	----------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	22.8%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	7,500백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 삽교호, 왜목마을, 난지도
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 7,500백만원(국 1,000, 도 2,750, 시 3,750)
- 사업내용 : 관내 주요 관광지(삽교호·왜목마을·난지도) 각각의 특색을 갖춘 새로운 랜드마크를 조성하여 관광객 유치 등 당진시 관광 활성화에 기여

사업명	사업비	사업기간	사업내용	비고
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	3,500	2022~2023	인도확장, 교통체계 개선(일방통행)	도비 50%
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	2,000	2023~2025	선셋전망대 설치 및 주변환경정비	국비 50%
왜목마을 관광지 해안 데크 정비	1,000	2022(완료)	노후데크 교체(A=2,435㎡)	도비 50%
난지대교 경관조명 설치	1,000	2022~2023	경관조명 설치 및 디자인연출	도비 50%

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	-	보행환경 정비		보행환경 정비			
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	-	전망대 설치 및 해안데크 정비	해안데크 정비완료	전망대 기본구상	전망대 실시설계	전망대 설치	
난지대교 경관조명 설치	-	경관조명 설치		경관조명 설치			

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	실시설계용역	공사 발주	공사추진	공사준공 및 전체사업완료
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	사업 확정(국토부)	예산(시비)수립	기본구상용역추진	기본구상용역추진
난지대교 경관조명 설치	기본구상용역	실시설계용역	공사 발주	공사 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,500	0	7,500	1,150	4,500	0	1,850	0	0
국비	1,000		1,000		75		925		
도비	2,750		2,750	575	2,175				
시비	3,750		3,750	575	2,250		925		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

삽교호 관광지 보행환경 개선사업	왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	난지대교 경관조명 설치
(23.06.~) 공사 진행 (23.11.) 실시설계용역 완료 *주민설명회(12.07.)	(‘23.09.~) 기본구상용역 진행	(23.12.) 착공

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	삽교호 관광지 보행환경 개선사업	왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	난지대교 경관조명 설치
	(23.05.) 일상감사계약심사 완료 (23.06.) 착공 *주민설명회(06.27./09.27.)	(23.06.) 해안 데크 정비 준공 (23.09.) 기본구상용역 발주	(23.09.) 실시설계용역 완료

V 문제점 및 대책

- 왜목마을 선셋전망대 조성사업
 - 2024년도 국비예산 보조금 부족으로 2025년에 공사추진해야하나,
☞ 사업기간이 3년간(2023~2025)이므로 2024년까지 설계완료하고 2025년에 공사추진하여 총사업기간내 완료가능

VI 향후 계획

삽교호 관광지 보행환경 개선사업	왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	난지대교 경관조명 설치
(23.12.) 동절기 공사 중지 (24.06.) 준공	(24.05.) 기본구상용역 완료 (24.08.) 실시설계용역 완료 (25.12.) 준공	(23.12.) 동절기 공사 중지 (24.06.) 준공

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-7	해안 데크길 및 둘레길 조성
-----	-----------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	10,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 북운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업비 : 10,000백만원(도 4,990, 시 5,010)

○ 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성

- 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,980백만원)

· 구간 전체 길이 L=5.9km(해안 데크 L=0.9km)

- 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)

· 구간전체 길이 L=8.3km(해안 데크 L=0.5km)

- 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)

· 구간 전체 길이 L=3.0km(해안 데크 L=1.8km)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역	착공		
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역		착공	
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역			착공

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성		기본계획용역	道 관광 자원화 사업 신청	
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,000	0	10,000	0	20	1,900	3,600	4,480	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			950	1,800	2,240	
시비	5,010		5,010		20	950	1,800	2,240	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (23.10.) 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 최종 선정

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ (23.06.) 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 1회추경예산 반영(19백만원)
	○ (23.06.) 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 신청 (삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업, 1,900백만원)
	○ (23.07.) 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 1차 심사 선정
	○ (23.07.) 해안둘레길 조성 기본계획 용역 착수

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (23.12.) 해안둘레길 조성 기본계획용역 완료
- (24.01.~12.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 완료

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
협조부서	항만수산과	부 서 장	이상문(4260)	팀 장	문기영(4280)	담 당 자	전창익(4281)

IV 추진 실적

- 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 추진중

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.09.]	○ 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행 ○ (’22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 실시설계 BF승인 절차 소요
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인 필요

VI 향후 계획

- ’24년 : 문화재 현상변경 심의 및 설계완료 후 공사 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-9	면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진
-----	---------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,248백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성상리 814

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 3,248백만원

○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특화 거리 및 광장 조성	-	준공		성안마을 기반조성 공사	특화 거리 및 광장 조성 디자인용역	특화 거리 및 광장 준공	
한옥 스테이 조성	-	준공	성안마을 기본계획 정비	실시설계 및 현상변경 허가	한옥(3채) 착공	한옥(3채) 준공	운영관리계획 수립 및 운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
특화 거리 및 광장 조성	24년 추진	24년 추진	24년 추진	24년 추진
한옥 스테이 조성	설계용역 추진	설계용역 추진	설계용역 완료 예산 수립	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,248	0	3,248	0	393	2,055	800	0	0
국비	1,624.5		1,624.5		197	1027.5	400		
도비	284.5		284.5		39	205.5	40		
시비	1,339		1,339		157	822	360		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.11.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 준공
- 한옥 스테이 조성 추진중

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수 ○ ('22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공 ○ ('23.04.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공 ○ ('23.05.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착수 ○ ('23.09.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '24. 03 : 한옥 건축 공사 착공
- '25. 01 : 한옥 체험 프로그램 운영 방안 수립 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	진용찬(3581) 오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

4-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성
------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	82%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,390백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1 일원

○ 사업기간 : 2019.07.~2024.03.

○ 사업비 : 3,390백만원 (국 500, 시 2,890)

○ 사업내용 : 창익사 확장 이전 등 역사공원 조성 (실 조성면적 4,624m²)

- 주요 시설

해당시설	면적	내용
창익사	120m ² (부지 540m ²)	전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광장	1,520m ²	
기념관 부지	375m ²	향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장	1,340m ²	대형버스, 장애인전용, 전기차전용 포함 45면

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	-	준공 및 창익사 이전	건축신고 및 착공	준공	창익사 이전		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
4.4독립만세운동 역사공원 조성	착공	순기별 공사 진행	순기별 공사 진행	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,390	272	3,118	4	3,114	0	0	0	0
국비	500		500		500				
도비	0		0						
시비	2,890	272	2,618	4	2,614				

IV 추진 실적

- (11.10.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 충남도 설계변경 계약심사 완료
- (11.17.) 4.4독립만세운동 역사공원 급수공사 완료
- (11.22.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 설계변경
- (11.30.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 3차 기성검사 실시(창의사 신축 95% 완료)
- (12.07.) 4.4독립만세운동 역사공원 주차장 아스콘 기층 포장(공사 진척률 82%)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (‘22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ (‘22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ (‘22.10.17.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ (‘23.02.10.) 공사 착공 ○ (‘23.04.24.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명) ○ (‘23.07.18.) 창의사 상량식 개최(80여명)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (23. 4분기) 창의사 건축 완료
- (24. 1분기) 준공 및 창의사 이전

주관부서	사회복지과	부 서 장	박진한(3640)	팀 장	신현숙(3641)	담 당 자	박진우(3643)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-11	당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립
-------------	---

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	5,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업비 : 5,000백만원(시 5,000)

○ 사업내용

- 1개동 지상3층 이상(숙소 35실 / 2인 1실)
- 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
- 2층 : 종목별 사무실, 코칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
- 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
클럽하우스 건립	-	준공	-	타당성 용역 (부지선정)	실시설계	착공 및 준공	-

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
클럽하우스 건립	내부검토	체육회 등 협의	사업진행관련 보고	타당성용역 발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	5,000	0	5,000	0	0	250	3,250	1,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	5,000		5,000			250	3,250	1,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 종합운동장 지역 토지 활용방안 및 위치 모색, 사업비 관련 문의
- 투자심사 및 공유재산심의회 시행(승인)
- 용역과제 심의회(설계용역관련) 승인

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의 ○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원관련 문의(지원불가능)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행
- 24년 2분기: 설계용역 발주 및 진행(인허가 실시)

주관부서	체육진흥과	부 서 장	김기창(3760)	팀 장	인종환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-12	종합스포츠타운 조성
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2026	사업비	57,500백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2026
- 총사업비 : 57,500백만원
- 사업내용
 - ① 종합운동장 확장
 - 사업기간 : 2015~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)
 - 사업비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)]
 - ② 종합체육관 건립
 - 사업기간 : 2017~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡
 - 사업비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)]
 - ③ 장애인체육관 건립
 - 사업기간 : 2019~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡
 - 사업비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	준공	-	실시설계 용역 완료	도로 및 조경, 전기공사 착공	도로 및 조경 준공	전체 준공
종합체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	실시설계 완료 및 착공	공정률 50%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	실시설계 완료 및 착공	공정률 40%	공정률 80%	준공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료
종합체육관 건립	기본설계 완료	사업변경관련 검토	변경관련 주민설명	변경설계 진행
장애인체육관 건립	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료, 사업발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	57,500	11,500	46,000	2,000	17,500	1,000	15,200	10,300	0
국비	6,900	4,600	2,300		2,300				
도비	8,600	1,000	7,600		4,648		2,952		
시비	42,000	5,900	36,100	2,000	10,552	1,000	12,248	10,300	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료
- 종합체육관 조성을 위한 기금 추가공모 신청(미선정)
- 고대면민 및 체육회 합동 선진지 견학
- 설계사 및 주택과 합동견학 진행(서울 사당종합체육관 외 5개소)
- 사업규모 및 설계 진행방향관련 고대면 주민설명회 실시(12.8.)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 23.05. 사업계획관련 내부검토 진행 ○ 23.06. 종합체육관 조성을 위한 기금 공모신청(30억원)-미선정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 24년 1분기: 반다비체육관 및 확장사업 설계용역 진행, 종합체육관 용역변경 계약
사업계획 변경(규모, 기간 등)을 위한 충남도청, 문체부 협의

주관부서	체육진흥과	부 서 장	김기창(3760)	팀 장	인종환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-13	당진 시내권 체육공원 조성
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 채운공원(산림과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 6,000백만원(국 426, 도 263, 시 5,311)

○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡

- 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등

- 채운공원 지역: 토지 및 지장물 보상 진행(산림녹지과)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
채운동 체육공원 조성	-	준공		토지매입	토지매입	설계 및 착공	준공
하수처리장 내 체육시설	-	준공		설계 및 착공	준공		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
채운동 체육공원 조성	체육회 협의	사업계획 내부검토	지장물 보상	사업규모 확정
하수처리장 내 체육시설	설계용역 발주	체육시설 규모 확정	설계용역 완료	사업 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	0	1,130	1,870	3,000	0	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	5,311		5,311		441	1,870	3,000		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 채운공원 내 지장물 보상을 위한 예산 수립
- 23.12. 지장물 보상 실시(산림복지과)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경
	○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의
	○ 23.03. 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
	○ 23.08. 채운동 체육공원 조성을 위한 지장물 보상 등 산림과 협의

V 문제점 및 대책

- 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요
 - 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

VI 향후 계획

- 24년 1분기: 채운공원 내부 체육시설 설치관련 타당성검토
- 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공
토지 및 지장물 매입 진행, 공원조성계획 변경관련 협의

주관부서	체육진흥과	부 서 장	김기창(3760)	팀 장	인종환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	수도과	부 서 장	고동주(6460)	팀 장	이석근(6510)	담 당 자	이태근(6511)
협조부서	산림복지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)

4-14	삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충
------	------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	3,500백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 삽교호 고수부지

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 3,500백만원(시 3,5000)

○ 사업내용

- 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
- 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육 인프라 확충	-	착공	-	-	-	-	파크골프장 조성 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육 인프라 확충	금강유역환경청 담당자 협의	하천정비계획변경 신청(금강유역환경청)	금강유역환경청 방문 협의진행	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	3,500		3,500					3,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
- 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
 - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 23.02. 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취 ○ 23.05. 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합) ○ 23.09. 금강유역환경청 담당자 방문 협의 진행(필요성 및 검토의견 전달)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VI 향후 계획

- 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
- 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
- 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	체육진흥과	부 서 장	김기창(3760)	팀 장	인종환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	건설과	부 서 장	김낙기(4630)	팀 장	차태경(4650)	담 당 자	최주신(4651)

4-15	도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2026	사업비	9,400억원(추정)

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 9,400억원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 도비도 : 위케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등

- 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도비도·난지도 민자유치개발 추진	-	착공			MOU체결	인허가 완료	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
도비도·난지도 민자유치개발 추진	토지 사용 관련 관계부처 협의, 사업제안서 검토			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	940,000	0	940,000	0	0	0	0	940,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	940,000		940,000					940,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 10.) 감사원 찾아가는 사전 컨설팅 현장 방문 대응(나주 농어촌공사 공사)
 - 사업대상지 토지 이용·개발 방안 마련
- ('23. 10.~11.) 투자유치 촉진 조례 개정 추진
 - 대규모 투자기업에 대한 보조금 지원 범위 확대

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22. 8.~10.) 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달 ○ ('22. 11.) 농어촌휴양단지 개발 관련 벤치마킹(증평군) ○ ('23. 1.) 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수 - 워크이션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등 - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의 ○ ('23. 1.~2.) 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색 - 토지소유주인 농어촌공사와 업무협약 ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등) - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무협약 ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안업무 및 정책 건의 ○ ('23. 5.) 감사원 사전컨설팅 추진 및 관광단지 선진지 벤치마킹(오시리아 관광단지) ○ ('23. 7.) 공모사업 관련 새만금청 방문 * 도비도-난지도 개발 관련 업무협약 추진 • 도비도 개발 관련 민간투자사 면담(21회) • 토지소유주인 농어촌공사 실무 협의 진행(13회) • 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의(10회)
--	--

V 문제점 및 대책

- 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
 - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무협약 등

VI 향후 계획

- 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무협약 추진
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	이상현(4061)	담 당 자	임승현(4062)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-16	행남도 관광지 민자유치개발 추진
------	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023-2026	사업비	1조원(추정)

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성
- 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행남도 관광지 민자유치개발 추진	-	착공		MOU체결		인허가 완료	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 투자자 유치	투자유치 활동 및 투자자 발굴			MOU체결
행남도 관광지 개발	개발 방향 및 계획(안) 확정			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000,000	0	400,000	0	0	100,000	0	300,000	600,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		400,000			100,000		300,000	600,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 개발 관련 정책 동향 파악 및 다분야 정보 수집을 통한 민간투자 연계 방안 구상
- 민간투자자 발굴과 투자유치를 위한 기업 방문(2회)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22. 8.~9.) : 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의 [당진시-한국도로공사-행담도개발(주)] ○ ('22. 10.~12.) : 행담도 개발 방식, 여건 분석 등 법적 검토 ○ ('23. 1.) : 개발 의향 민간투자사와 한국도로공사 본사 방문 및 업무협의 ○ ('23. 1.~3.) : 민간투자사의 행담도 개발 컨셉(안) 구상 및 투자 검토 논의 ○ ('23. 4.) : 행담도 개발 투자유치 활동 - 행담도 개발 투자제안서 구상 및 투자유치를 위한 기업 방문 - 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토 ○ ('23. 5.~8.) : 관광 트렌드를 반영한 친환경 컨셉 개발 제안서(안) 작성 ○ ('23. 9.) : 투자유치 활동 및 관광 분야 등 정책 동향 파악 - 투자제안서 활용, 개발 현장 방문 등을 통한 투자 제안 - 관광 개발 관련 정책 동향 파악 및 민간투자 연계·활용 방안 마련 추진
--	--

V 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
 - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
 - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴

VI 향후 계획

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 지속 추진
 - 개발 컨셉(안) 다각적 구상 및 개발계획 보완
- 「당진시 관광벨트 조성 연구용역」(행담도 개발 포함) 결과에 따라 행담도 개발계획에 반영
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	김기남(4070)	담 당 자	김수환(4071) 강미경(4072)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

5 함께 누리는 교육 · 복지

5-1	고등학교 신설
-----	---------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	60,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 미정

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 60,000백만원

○ 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 설립	개교	1	관련기관 협의	법적기반 마련	인허가 절차 이행	건축물 착공	건축물 준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고등학교 설립	교육부 동향 파악	민간투자 유치 노력	민간투자 유치노력	민간투자 유치 노력

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,000	0	60,000	0	0	0	30,000	30,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	60,000		60,000				30,000	30,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (당진시→道교육청) 지역현황 및 문제점 등 설명, 학교신설을 위한 협조요청
 - (2023.11.13.) 부교육감 면담 / 자사고 설립을 위한 협조요청
 - 참 석 자: 당진시 부시장 외 2명/ 교육청 부교육감 외 4
 - 주요내용: 자사고 설립을 위한 행정적 지원, 협조
- (법령 개정동향 파악) 자사고 존치를 위한 「초·중등 교육법 시행령」 개정
 - 입법예고(2023. 10. 17. ~ 2023. 11. 22) / 공포예정(2023.12월말)

2. 주요내용

- 가. 공교육 내에서 학생·학부모가 원하는 다양한 교육을 제공하기 위해 **자율형 사립고등학교**, 외국어고 및 국제고를 **존치**하고, 외국어에 능숙한 국제 인재 양성을 위한 외국어·국제계열의 고등학교 유형 도입(안 제76조의3 개정, 제90조제1항제6호 및 제91조의3 신설)
- 나. 자율형 사립고등학교·외국어고·국제고 등(이하 ‘자사고 등’)의 학생 선발 관련 제도 개선 추진
- 1) 자사고 등의 후기 학생선발 및 자기주도학습전형 유지(안 제80조제1항, 제82조제2항, 대통령령 제21375호 초·중등교육법 시행령 일부개정령 부칙 제5조제1항)
 - 2) 자사고 등의 **사회통합전형 미충원 인원의 최대 50%를 일반전형으로 선발**할 수 있도록 허용(안 제91조의3제3항, 대통령령 제21375호 초·중등교육법 시행령 일부개정령 부칙 제5조)
 - 3) **전국단위로 학생을 모집하는 자사고의 특례를 유지**하되, **지역(시·도) 학생을 20% 이상 선발하도록 의무화**(안 제81조의2, 대통령령 제21375호 초·중등교육법 시행령 일부개정령 부칙 제5조제1항)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ (‘22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문 ○ (‘22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장) ○ (‘22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시) ○ (‘22.08.30.) 사→교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속) ○ (‘22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)/ 학교정책과 ○ (‘22.09.15.) 교육부 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청) ○ (2022.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관) ○ (2022.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과-7453(2022.12.27.)) ○ (2023.01.04.) 교육부 동향 파악/ 학교교수학습혁신과 ○ (‘23. 9.) 당진 교육국제화특구 “우수인재 유입을 위한 자율학교 등 지원” 사업 반영
--	---

V 문제점 및 대책

- 자사고 설립 및 운영을 위한 기업의 적극적인 투자 의지 필요
- ▶ 기업의 투자여지 확보를 위한 학교설립의 필요성과 당위성을 지속적으로 제기

VI 향후 계획

- 초·중등교육법 시행령 개정 절차 이행 등 교육부 동향 파악
- 학교법인 설립 및 자사고 건립을 위한 민간기업 투자 유치 노력
- 자율형 사립고 건립을 위한 법적, 행정적 절차 이행 방안 검토

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	차수진(3750)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	기타(교육청)	사업기간	2022~2026	사업비	4,062백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 관내 중·고등학교 및 교육지원청 등

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 4,062백만원(도 30, 시 4,032)

사업별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합계	4,062	522	855	875	895	915
진로진학상담 컨설팅 운영	1,200	-	300	300	300	300
일반고 진로진학 컨설팅 지원	1,536	276	300	310	320	330
특성화고 특기적성 지원	676	126	130	135	140	145
고교 대입설명회 지원	50	10	10	10	10	10
중학교 진로체험 지원	600	110	115	120	125	130

○ 사업내용

- 진로.진학상담 컨설팅 운영: 관내 고등학생을 대상으로 전문 진로진학 컨설팅 운영

- 고교 진로.진학 프로그램 지원: 8개(일반고 6, 특성화고 2) 고교에 맞춤형 진로.진학 지원

- 고교 대입설명회 지원: 교육정책 설명, 학부모 참여 유도, 학생의 진로 설계 지원

- 중학교 진로체험 지원: 학교별 진로체험 활동 전개(AI, 미래기술 및 직업탐색, 다양한 직업멘토와의 만남 등)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
진로진학상담 컨설팅 운영	건	매년 1건 컨설팅 운영	지원조례 제정	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅
고교 진로.진학 지원 (계속사업)	개교	매년 8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)
고교 대입설명회 지원 (계속사업)	회	매년 4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)
중학교 진로체험 지원 (계속사업)	개교	매년 13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
진로진학상담 컨설팅 운영	교사 및 학교장 간담회 추진계획 수립및사업발주 시행사선정, 과업확정	사업설명회 개최 1회차 컨설팅(전략로드맵) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문가특강1회(대입트렌드분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	2회차 컨설팅(학생부코칭) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문가특강2회(학생부종합분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	3회차 컨설팅(방학전략) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문가특강3회(수시정시전략) 모의면접 컨설팅(3시간씩 3회) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)
고교 진로·진학 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영
고교 대입설명회 지원	'22사업 정산	'22년사업 성과공유 '24년사업 타당성검토	'23 사업 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 마무리 '24년사업 기본계획반영
중학교 진로체험 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,062		4,062	522	855	875	895	915	
국비	0		0						
도비	30		30	6	6	6	6	6	
시비	4,032		4,032	516	849	869	889	909	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023 진로진학 전문컨설팅 운영

- (2023.10. ~ 12.) 4분기 프로그램 운영 실적

세부사업명	대상	방법	추진실적
① 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅	중2~고3	대면	·매주 토 09:30~17:00 / 103회 상담
② 진로진학 멘토링 프로그램	중2~고3	온라인	·학년별 월 1회, 15회 운영
③ 학부모교육 프로그램	학부모	혼합	·학년별 월 1회, 8회 운영
④ 외부 전문가 특강	시민	대면	·특강 3회
⑤ 학교 방문특강	중학교	대면	·1회 90분 / 12회 운영
⑥ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램	중·고	대면	·1회 120분 / 13회 운영
⑦ 특성화고·특목고 프로그램	당진정보고 합덕제철고	대면	·3회 운영
⑧ 학교밖 청소년 프로그램	학교밖 청소년	대면	·2회 운영
⑨ 모의면접 프로그램	고3	대면	·22회 운영

○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)

- (2023.10.) '24년 교육경비 기본계획 수립
- (2023.11.) '24년 사업 수요조사 실시

그동안
추진실적
['22.07.~
'23.09.]

- 진로진학상담 컨설팅 운영
- 진로진학 전문컨설팅 사업 추진을 위한 협력네트워킹
 - 진학진로 상담교사와의 간담회 개최: 2022. 9. 27.(화) 13:00 / 시청 복지상담실(4층)
 - 2022 당진시 교육행정협의회 개최: 2022.10.20.(목) 14:00/ 당진교육지원청 대회의실
 - 2023 전문 진로.진학 컨설팅 추진방안 마련: 평생학습과-11270(2022.10.19.)
- 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)
 - ('22.09.17.) 청소년 교육정책 제안마당 개최 : 진로체험 프로그램 확대 요청
 - ('22.10.06.) 2023년 교육경비 기본계획 마련(4개사업/ 555백만원)
- 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진
 - (2022.12.15.) 「당진시 진로.진학교육 지원에 관한 조례」 제정
 - (2023.02.21.) 관내 초·중·고 학교장 및 관련기관과의 간담회 개최
 - (2023.03.06.) 관내 중·고등 진로진학 교사 및 관련기관과의 간담회 개최
 - (2023.03.) 협상에의한계약 협상 및 프로그램 최종 확정
- 2023 진로진학 전문컨설팅 운영
 - (2023.4.3.) 시민 대상 사업설명회 개최
 - (2023.4. ~ 12.) 11개 프로그램 운영
- 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)
- '23년 보조사업 교부 결정·지급 및 '22년 추진사업 정산
- '22년 사업 추진실적 검토 및 분석

V 문제점 및 대책

- 외부 사설 업체 컨설팅에 따른 관내 학교 등 교육기관의 협조 난항
 - ▶ 외부 컨설팅 운영에 대한 지속적인 사전정보 공유 및 진로진학 전문교사의 사업 참여 등 협력 방안 마련
- 학부모 및 학생들의 욕구를 상시 충족할 수 있는 상시운영 컨설팅 시스템 부재
 - ▶ 교육지원청과 협력하여 시내 권역에 상시 진로진학상담센터 신설

VI 향후 계획

- 각 부분별 사업의 차질 없는 추진과 성과 도출

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	김정화(3751)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-3	청소년 수련관 건립						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	33,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 1필지
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 33,000백만원(도비 30%, 시비 70%)
- 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련
- 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)

주요시설(안)	
청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등	

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025~2026	2027
청소년 수련관 건립	-	착공 (공정률 70%)	· 청소년 지원단 구성 · 건립계획 수립	· 지방재정투자 사업 심사 · 예산확보 (도비 등)	· 기본실시설계 · 공사 착공	· 공사 진행 (공정률 70%)	· 준공 및 운영

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
청소년 수련관 건립	· 수련관건립심의위원회 구성 · 청소년 수요조사 실시 · 지방재정투자사업 심사 의뢰	· 선진지견학 · 학부모 의견조사	· 청소년시설확충 사업 신청(도비확보)	· 사전 행정절차 이행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,000	0	28,900	0	0	1,900	12,400	14,600	4,100
국비	0		0						
도비	9,900		8,700			600	3,700	4,400	1,200
시비	23,100		20,200			1,300	8,700	10,200	2,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ '23년 4분기 추진실적

- (2023. 11.) 청소년수련관 시설 구성 관련 실무 회의 실시
- (2023. 12.) 제2차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ (2022. 9.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안) ○ (2022. 10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내) ○ (2022. 11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립 ○ (2022. 12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영 ○ (2023. 1.) 당진시 청소년 대상 수요조사 실시 - 관내 청소년 600여명 대상으로 청소년 수요파악 및 수련관 시설·프로그램 등 조사 ○ (2023. 3.) 제1차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최 - 청소년수련관 시설 구성(안) 및 시설 운영 계획(안) 심의 ○ (2023. 5.) 지방재정투자심사 의뢰(시→도→중앙) ○ (2023. 8.) 지방재정투자심사 통과
---	---

V 문제점 및 대책

- 재정분권 추진방안('18. 10월)에 따라 청소년시설확충사업이 '20년부터 지방이양대상사업으로 변경(여성가족부→충청남도)됨에 따라 기존 국비 50% 지원에서 도비 30% 지원으로 변경
 - ▶ 도비 확보 및 충청남도 특별조정교부금 및 국회의원 특별교부세 등 국·도비 추가 확보 필요

VI 향후 계획

- (2024. 1.) 설계 공모
- (2024. 3. ~ 2024. 12.) 기본 및 실시설계 용역 실시
- (2025. 3.) 공사 착수
- (2025. 6.) 운영계획 수립
- (2027. 3.) 공사 준공
- (2027. 4. ~ 8.) 인테리어 공사 및 개관

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	김보환(3755)	담 당 자	이주호(3756)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	-

IV 추진 실적

- 장난감도서관 운영 : 누적 이용인원 5,418명(10.30.기준)
- 더모아센터 카페 오픈 및 운영(10월~11월)
 - 공유오피스 대관 7회, 카페 이용객 980명
- 더모아센터 홍보 및 활성화를 위한 “가보장(長) 더모아센터” 행사 추진
 - 11.11.(토) / 200여명 / 여성, 아동, 가족을 위한 체험프로그램, 미니콘서트, 플리마켓 운영

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 리모델링공사 준공 - 사업대상지 확정(22.9월), 설계 및 공사(22.10월~12월), 명칭공모 ○ 더모아센터 개소 및 시범 운영(1.16.) ○ 시설운영 및 유지를 위한 도비 확보(1회 추경) : 10백만원(도5, 시5) ○ 공유오피스 대관 : 애니맘 회의, 공동육아나눔터 프로그램 운영 등 ○ 더모아센터 카페 운영을 위한 활동가 모집 및 운영(23.9월)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 마더센터 야간(18시 이후) 및 주말 연장 요구 발생에 따른 운영시간 조정
- 지속적 운영을 위한 예산 확보 및 다목적 공간 활용 방안 마련

VI 향후 계획

- 더모아센터 활동가 및 지역 여성을 위한 역량강화 기회 제공
- 더모아센터 시설 및 운영 지속 홍보

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	윤미이(3737)	담 당 자	김목련(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-5	온종일 돌봄 확대						
-----	-----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	59%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	2,927백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022~2024

○ 사업비 : 2,927백만원

○ 사업내용

- 2022년 당진시 송악다함께돌봄센터 설치
- 2024년 신평면 거산리 133-12번지 일원에 다함께돌봄센터 설치
- 2023년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 공동육아나눔터 설치

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 설치	개소	2	1		1		
공동육아나눔터 설치	개소	3	1	1	1		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
다함께돌봄센터	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영
공동육아나눔터	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,927	0	2,927	1,813	557	557	0	0	0
국비	751		751	237	257	257			
도비	223		223	65	79	79			
시비	1,953		1,953	1,511	221	221			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2024년 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 5개 기관 공모사업 신청

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영 ○ 2022년 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치 ○ 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영 ○ 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최 ○ 당진1동(읍내6통) 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 초등돌봄에 대한 수요가 높아짐과 동시에 지역별·연령별 돌봄 욕구에 차이가 있어 맞춤형 돌봄시설 설치가 필요함
 - 읍·면 지역, 고학년(대호지면, 정미면 등) : 학습 위주 돌봄 선호, 소규모 돌봄 필요
→ 온종일돌봄, 돌봄공동체 등
 - 동 지역, 저학년(당진1,2,3동, 송악읍 등) : 안전한 돌봄 선호, 대규모 돌봄 필요
→ 학교 내 초등돌봄, 공동육아나눔터 등
- 해당 계획에 따른 돌봄시설 확충 외의 지역에 돌봄 수요가 있을 시 충남 온종일 돌봄 활성화 사업, 다함께돌봄사업, 당진형 초등돌봄 추진 등으로 대응하고자 함
- 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 사업 추진 지연에 따른 공동육아나눔터 설치 시기 미도래
 - 24년(예정) 도시계획시설 조성 후 내부 공동육아나눔터 설치

VI 향후 계획

- 2024년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 1개소 설치
- 2024년 공동육아나눔터 1개소 설치
- 2024년 다함께돌봄센터 신규 설치 사전 준비(신평행복잇슈센터 내, 준공 예정 500세대 이상 공동주택, 유희공간·시설 파악 등)

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	노윤이(3710)	담 당 자	유창우(3713)
협조부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	권혜미(3694)

5-6	여성 안심 프로젝트 제공
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	486백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 389백만원

○ 사업내용 : 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 반영한 안심환경 조성

- 안심귀갓길 조성 추진(로고젝터, 도로표지병 설치 등) 및 유지·보수 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 안심 환경조성	개소	75	5	10	15	20	25

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
여성 안심귀갓길 구축	2023년 여성 안심 귀갓길 조성 시행계획 수립	여성 안심 귀갓길 대상지 수요조사	사업대상지 확정 및 여성 안심 귀갓길 착공·준공(10개소)	2023년 여성 안심 귀갓길 사업결과 보고

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	486	27	389	89	60	70	80	90	70
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	486	27	389	89	60	70	80	90	70
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 여성안심 귀갓길 사업 대상지 현지 실사 및 10개소 선정
- 사업 대상지 착공을 위한 설치업체 선정
- 사업 대상지 10개소 확정 착공/준공 완료, 기존 안심환경 조성지 1개소 보수(도로표지병)
- '23년 안심 귀갓길 조성 완료 대상지 시민참여단 모니터링

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 2022년 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료 - 로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치 ○ 2023년 여성 안심 귀갓길 조성사업 시행계획 수립 ○ 여성안심 귀갓길 사업대상지 수요조사 실시(읍면동, 당진경찰서 대상)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 사업 결과보고 및 지속 모니터링

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	이수정(3694)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-7	장애인 일자리 지원 확대
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	11,840백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 8,577백만원(국비 3,930 도비 1,179 시비 3,468)

○ 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	180	150	162	168	174	180
장애인 일자리 지원	명	170	150	155	160	165	170
당진형 장애인 일자리 추진	명	10	-	7	8	9	10

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계	129명	152명	168명	-
장애인 일자리 지원	124명	144명	159명	-
당진형 장애인 일자리 추진	5명	8명	9명	-


[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	11,840	1,361	8,577	1,507	1,690	1,741	1,793	1,846	1,902
국비	5,436	644	3,930	725	766	789	813	837	862
도비	1,631	193	1,179	217	230	237	244	251	259
시비	4,773	524	3,468	565	694	715	736	758	781
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 11.) 2024년 장애인 복지일자리 민간위탁 업무 협약
 - ('23. 12.) 2024년 장애일자리 사업 배치기관 및 참여자 모집 공고
 - 매월 근무상황 관리 및 참여자 인건비 지급(예산 집행률 83%)
- ※ 추진율 = 장애인일자리 참여자 175명 / 2023년 목표 162명 *100 = 108%

 2024년 장애인 복지일자리사업 업무 협약식 2023. 11. 7.(화) 17:30 시청 접견실(7층) 함께 하는 미래, 함께 하는 당진 복지일자리 업무 협약식	 동양일보 · 6일 전 당진시, 2024년 장애인 일자리 참여자 모집 [동양일보 김선현 기자] 당진시는 취업 취약계층인 장애인의 사회참여 기회를 제공하고 소득을 보장하기 위해 내달 4일까지 2024년 장애인일자리사업 참여자를 모집한다. 모집인원은 전일제 35명과 시간제 34명 등 ... 당진시, 2024년 장애인 일자리 참여자 모집 충남일보 · 7일 전 충남 당진시, 2024년 장애인 일자리 참여자 모집 충청매일 · 6일 전 2024년 참여자 모집
--	--

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ '22년 장애인일자리 사업 94명 참여 ○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진을 위한 예산 확보(77백만원) ○ '23년 장애인일자리 참여자 4회 모집 및 배치(113명) - (1월) 1차 32개 기관 85명 / (3월) 2차 5개 기관 11명 / (6월) 3차 6개 기관 8명 (8월) 4차 8개 기관 9명 - 꿈나래학교 전공과 재학생 3명 장애인일자리 선발(전공과 2학년 재학생 8명) ○ 장애인복지관 취업 상담 319회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 62명 ○ ('23. 8.) 금별 장애인보호작업장 신규 설치 신고 수리 및 근로장애인 선발
--	---

V 문제점 및 대책

- 민간기업의 장애인 취업 연계 어려우며 특히 중증장애인 고용 기피
- 관내 민간기업과 보호작업장의 연계고용 계약을 통해 보호작업장 매출 증대를 통한 장애인보호작업장 확장 필요

VI 향후 계획

- ('23. 12.) 2024년 장애인일자리 참여자 선발 및 직무배치
- 장애인 일자리 배치기관 및 참여자 관리, 인건비 지급
- 장애인복지관 직업지원 사업 지속 추진('24년 취업 상담 250회 및 취업 연계 60명 목표)
- 공공기관 및 민간기업 대상 관내 중증장애인 생상품 우선 구매 적극 독려

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박상준(3350)	담 당 자	김경미(3351)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-8	양질의 노인 일자리 지원 확대
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	58,116백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 노인일자리사업 수행기관
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 47,037백만원(국비 22,418 도비 6,816, 시비 17,803)
- 사업대상 : 만65세이상 어르신(공익형), 만60세이상 어르신(사회서비스형, 시장형)
- 사업내용

사업유형	사업명	'23년 사업량(명)
계	37개 사업	2,663
공익형	노노케어, 마을안길 환경지킴이, 복지시설연계지원사업 등 20개 사업	2,388
사회서비스형	유치원 보육교사 보조, 경로당 업무보조 등 8개 사업	175
시장형	아파트 단지 내 택배운송, 식품제조 및 판매, 매장운영 등 9개 사업	100

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회서비스형, 시장형 일자리사업 확대지원	명	310	244	267	280	294	310

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
사회서비스형, 시장형 일자리 사업 확대 지원	수행기관별 사회서비스형, 시장형 일자리 신규사업 계획 수립	사회서비스형, 시장형 신규일자리 사업 발굴 및 추진	사회서비스형, 시장형 일자리 사업 추진	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	58,116	8,728	49,388	9,064	9,870	9,952	10,152	10,350	0
국비	28,808	4,364	24,444	4,532	4,935	4,726	5,076	5,175	
도비	8,644	1,309	7,335	1,360	1,481	1,418	1,523	1,553	
시비	20,664	3,055	17,609	3,172	3,454	3,808	3,553	3,622	
민자	0		0						
기타	0		0						

※ 중앙부처 사업으로 예산변동 가능성 있음

IV 추진 실적

○ '23년 10월 ~ 12월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 297명 참여)

※ 추진율 = [(사회서비스형 및 시장형 참여자 수)/임기내 목표 310명]*100 = (297/310)*100 = 95.8%

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ '22. 7월 : 노인일자리 사업 3분기 보조금 지급 ○ '22. 9월 : 노인일자리 사업 수행기관 지도점검 ○ '22.12월 : 2023년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴 ○ '23. 1월 : 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진 ○ '23. 2월 ~ 3월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 202명 참여) ○ '23. 4월 ~ 6월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 251명 참여) ○ '23. 7월 ~ 9월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 287명 참여)
--	--

V 문제점 및 대책

○ 고령의 참여자가 증가함에 따라 단순 일자리 사업 참여 선호

○ 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생

➡ 다양한 시장형, 사회서비스형 일자리 사업 추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

VI 향후 계획

○ 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

○ 신규 노인일자리 사업 발굴 등을 통한 노인일자리 참여 확대 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	김영삼(3341)	담 당 자	장수민(3366)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-9	노인회 활동비 지원						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	892백만원

I 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 892백만원(시비 892)
- 사업대상 : 349명(지회장 1, 분회장15, 경로당회장 333)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	- 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장 - 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄 - 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육 - 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리	노인지회 : 월 200천원
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의 - 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 - 노인자원봉사활동 장려	노인분회 : 월 100천원
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리	경로당 : 월 50천원

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 위수탁 협의 및 활동비 보조금 지급	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	892	0	892	0	223	223	223	223	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	892		892		223	223	223	223	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023. 1. ~ : 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

※ 매 분기별 지역봉사지도원 활동비 지급(수행 및 지급기관 : 대한노인회 당진시지회)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 2023년 사업비 223백만원 본예산 편성 ○ 2023. 1. : 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결 ○ 2023. 1. : 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	김영삼(3341)	담 당 자	이나영(3343)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,713백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 3,239백만원(도비 269, 시비 2,970)

○ 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여

○ 확대방안 : 매년 참여 경로당 10개소씩 확대

▶ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	개소	280	209	250	260	270	280

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,713	474	3,239	455	657	693	709	725	0
국비	0		0						
도비	321	52	269	47	54	55	56	57	
시비	3,392	422	2,970	408	603	638	653	668	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (2023. 10.) 경로당 활성화 프로그램 만족도 조사 실시 결과
⇒ 노인건강 체조분야 만족도 1위, 교육관련 프로그램 만족도 저조
- (2023. 11.) 스마트 경로당 공모사업 설명회(경로장애인과->대한노인회 당진시지회 이사회)
⇒ 스마트 경로당 화상회의 시스템 및 안전관리 시스템 구축 관련 사업설명
⇒ 스마트 경로당 화상회의 시스템 구축관련 2차 수요조사 요청
- (2023. 11.) 경로당 활성화 프로그램 안전교육 운영관련 자료배포
⇒ 프로그램 안전교육 동영상 배포-동절기 안전관련사항(가스,전기,빈대예방 등) (강사60여명)



경로당 활성화 프로그램 안전교육

www.idjnews.kr > news

당진시, 경로당 활성화 프로그램 강사 활용 어르신 일상 안전교...

2주 전 당진시는 경로당 활성화 프로그램 24종(노인건강 체조 등)과 연계해 지난 9월부터 경로당 일상 안전교육을 하고 있다. 안전교육은 경로당 활성화 프로그램(참여 경로당 263개소) 시작 전에 강사가 3분 이내로...

www.shanews.com > news

당진시, 노인이 안전한 당진! < 당진 > 기사본문 - 충남인터넷...

2주 전 당진시는 경로당 활성화 프로그램 24종(노인건강 체조 등)과 연계해 지난 9월부터 경로당 일상 안전교육을 하고 있다. 안전교육은 경로당 활성화 프로그램(참여 경로당 263개소) 시작 전에 강사가 3분 이내로 여...

보도기사

- 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

구분	경로당 개소	참여 개소	참여율	프로그램 수
2022년	332	209	62%	25
2023년	333	263	78%	30

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시 ○ 경로당 환경 개선 방안 마련을 위한 현장조사 추진 및 경로당 회원 재정비 등 ○ 경로당 활성화 추진 계획 수립 ○ 경로당 활성화 프로그램 안전교육 계획 수립 및 운영 ○ 경로당 활성화 프로그램 강사 안전교육 역량강화 및 간담회 실시(상반기) ○ 스마트 경로당 공모사업 확정(국비787백만원,시비337백만원)
--	--

V 문제점 및 대책

- 어르신들의 편향된 경로당 프로그램(노래교실 등) 몰림 현상으로 다양한 프로그램 제공 어려움
⇒ 어르신들 눈높이에 맞는 안전교육 등 다양한 프로그램 발굴 및 제공 필요

VI 향후 계획

- (2023. 12.) 경로당 활성화 프로그램 강사 간담회 실시
⇒ 어르신들 선호 프로그램 발굴 및 차년도 경로당 활성화 프로그램 운영방안 논의
- (2024. 1.) 스마트 경로당 타 시군구 운영현황 벤치마킹 추진
⇒ 타 시군구 운영현황 및 스마트 경로당 프로그램 발굴 (유성구, 공주시)

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	김영삼(3341)	담 당 자	이나영(3343)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공
------	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	998백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내

○ 사업기간 : 2023년 4월 ~ 2026년 12월

○ 사업비 : 998백만원

○ 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공

- (똑똑TV) 40명 / TV 시청패턴을 활용하여 이상징후 모니터링
- (NUGU) 50명 / AI 스피커를 통한 일상생활 지원 및 응급상황 관리
- (효 돌) 50명 / 터치-음성 반응 AI 돌봄 인형을 통한 정서 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	명	1,000	-	140	400	700	1,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	세부 계획 수립(변경)	대상자 선정 및 서비스 제공	사업수행 및 모니터링	사업수행 및 모니터링, 시범사업 성과평가

※ 2023년 시범사업으로 추진 후 대상자 만족도 및 사업성과 등을 고려하여 본사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	998	0	998	0	338	120	270	270	0
국비	100		100		100				
도비	0		0						
시비	780		780		120	120	270	270	
민자	0		0						
기타	118		118		118				

※ 2023년 재원 설명

- 국비 : 2022년 적극행정 우수사례 공모 사업비(이월) 100백만원
- 시비 : 한국로봇산업진흥원 공모 사업비 181백만원 중 시비 부담분 63백만원 포함
- 기타 : 한국로봇산업진흥원 공모 사업비 181백만원 중 118백만원(국비 91백만원, 기업 27백만원)

IV 추진 실적

- (2023. 10.) 돌봄 로봇 “효돌” 회사와의 협약식 및 선보급 10대 대상자 전달식
- (2023. 11.) 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 및 사례관리
- (2023. 12.) “돌봄 로봇 인형 효돌” 90대 보급(총 100대)

$$\begin{aligned} \text{※ 추진율} &= (\text{AI 장비 보급 및 서비스 제공자 수} / \text{임기내 목표}) * 100 \\ &= (166\text{명} / 1,000\text{명}) * 100 = 17\% \end{aligned}$$

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ (2022. 12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원) ○ (2023. 3.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경) ○ (2023. 4.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회 ○ (2023. 6.) “SKT NUGU 서비스” 대상자 50명에게 장비 보급 ○ (2023. 7.) 한국로봇산업진흥원 주관 「2023년 사회적약자 편익지원사업 지원 과제 2차 공모 사업」 선정, AI 효돌 인형 100대 확보 사업비 181백만원 확보(국비 91 / 시비 63 / 기업 27) ○ (2023. 9.) “KT 똑똑TV 서비스” 대상자 16명 장비 보급
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
 - ➡ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
 - ➡ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요
- “효돌” 사업량을 당초 독거 어르신 50명으로 계획하였으나, 챗-GPT가 탑재에 따른 쌍방향 대화 및 움직임 감지 기능 추가되어 2세대 효돌 보급으로 결정
인증기관인 SKT에서 2세대 챗-GPT 제품에 대한 인증이 처음인 관계로 4개월 소요
 - ➡ ‘23. 12.말까지 시범사업 시행 후 본 사업 추진하고자 하였으나 보급이 늦어진 관계로 3개월 연장 사용 후 평가 예정
- “KT 똑똑TV 서비스” 당초 40명 → 보급 16명
 - ➡ “KT 똑똑TV 서비스” 40명 계약 하였으나 창틀 천공 및 개통시 선 외부 노출로 취소자 발생

VI 향후 계획

- (2023. 12.) “돌봄 로봇 인형 효돌” 수행기관(4개소) 전담인력 대상 교육 및 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링
- (2024. 1.) 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 및 사례관리
- (2023. 3.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 시범사업 성과 평가
- (2024. 4. ~) 본 사업 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	김영삼(3341)	담 당 자	김지효(3344)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-12	장기요양요원 처우 개선						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	88%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,022백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)

○ 사업대상 : 1,200명

○ 사업비 : 2,258백만원(도비 435, 시비 1,823)

○ 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	1,100	242	752	810	950	1,100
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	800	92	572	600	700	800
돌봄 역량강화	명	300	150	180	210	250	300
장기요양요원 지원센터	1개소	설치(유치)	-	-	-	-	설치(유치)

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인의료복지시설 처우개선비 지원	18개소(412명)	19개소(600명)	20개소(620명)	21개소(650명)
돌봄 역량강화	-	-	-	180명(2,000천원)
장기요양요원 지원센터	-	처우개선 연구용역 예산확보	처우개선 연구용역 추진	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,022	163	2,258	170	465	481	541	601	601
국비	0		0						
도비	582	30	435	31	89	93	105	117	117
시비	2,440	133	1,823	139	376	388	436	484	484
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 10.) 당진시 장기요양 종사자 역량강화 교육 추진 80명
- ('23. 9~12.) 당진시 장기요양 종사자 처우개선 계획 수립 연구용역 완료
- 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 4분기 21개소(573명), 104백만원 지원

단위사업	단위	2023년	
		목표	4분기 실적
계	명	752	653
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	572	573
돌봄 역량강화	명	180	80
장기요양요원 지원센터	1개소	-	연구용역 추진완료

※ 추진율 = (처우개선비지원자 수 + 돌봄역량강화 참여자 수) / 임기내 목표 *100
 = (653명 / 752명)*100 = 86%

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대[20개소(508명), 97백만원 지원] ○ 당진시노인장기요양 시설 협회, 재가협회 간담회 실시 ○ 장기요양 종사자 처우개선 연구용역 실시 : 22백만원
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 장기요양지원센터 설치 : 충남은 道 지원센터를 '25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 설치·운영 검토 필요
- 처우개선비 지원 : '23년부터 道 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생하나 방문요양 종사자는 2,000명 이상으로 업무의 성격도 다르고 많은 예산이 수반되어 국·도비 지원 등 장기적인 확대방안 검토 필요
- ➡ 당진시 요양보호사의 근무 여건 등 실태조사와 처우개선 방안, 장기요양지원센터의 필요성과 구체적인 설치 방안 마련을 위한 연구용역 진행하여 완료함(12월11일)

VI 향후 계획

- 연구용역 결과에 따른 중장기계획 수립
- 돌봄종사자 권익보호 확대
- 안전한 돌봄 환경 조성
- 돌봄종사자 역량강화 교육 지원

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	김영삼(3341)	담 당 자	유영하(3342)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-13	공동묘지 정비						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	1,300백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업비 : 1,300백만원(시 1,300)

○ 사업내용 : 공동묘지 불법 사항 정비, 수급계획 수립, 분묘 일제 조사, 공설묘지 확장

II

사업목표

[확인지표]

단위사업(100%)	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
불법 사항 정비(25%)	필지	57필지	57	57	-	-	-
수급 계획 수립(25%)	수립	수립	-	수립	-	-	-
분묘 일제 조사(25%)	완료	완료	-	착수	완료	-	-
공설묘지 추가(확장)(25%)	착수	1개소	-	-	-	-	착수

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
불법 사항 정비	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령
수급 계획 수립	착수	-	완료	-
분묘 일제 조사	-	착수	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,300	0	1,300	10	67	100	623	500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,300		1,300	10	67	100	623	500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (2023. 10.) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 완료
- (2023. 12.) 공동묘지 불법사항 정비 위한 경계측량 및 울타리 설치

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ (2022년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 완료 ○ (2023년) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 종합 의견 수렴 ○ (2023년) 정비대상 공동묘지(우강 송산리) 연고자 조사 중
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 공동묘지 정비(재개발)을 위하여 부지 내 분묘 조사와 정리가 선행되어야 하며, 최소 2년 이상 중·장기적 시간이 소요되기 때문에 지속적인 재정적, 물리적 투자가 필요함
- 신규 장사시설 설치 시 국비 지원 필요
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

VI 향후 계획

- 정비대상 공동묘지 분묘 일제 조사 추진 (연고자 조사)
- 공동 묘지 불법사항 정비 지속 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	안두현(3360)	담 당 자	홍아현(3362)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-14	공공의료원 건립						
------	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2022~	사업비	83,549백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 추후 지정 예정

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 83,549백만원

○ 사업내용 : 시립 공공의료원 설립 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공의료원 건립	-	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공의료원 건립	시민운동본부와의 간담회	시립병원 설립 의견 수렴을 위한 토론회 준비	토론회 개최	토론회 결과에 따른 장단기 방안 모색

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	83,549	0	0	0	0	0	0	0	83,549
국비	41,775		0						41,775
도비	12,532		0						12,532
시비	29,242		0						29,242
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 시민운동본부 정회의 및 기자회견 : '23.11.09.(목), 15:00
 - 참석자 : (16명) 시민운동본부, 의원, 보건소
 - 공공의료원 설립 추진전략 및 방향 계획 변경 ⇨ 공공의료시설 중장기 과제로 전환, 대형병원(산재병원) 유치 전환

※ 기자회견 내용 요약(2023.11-0.9. 당진신문, 당진시대)

(시민운동본부) 의료현실에 맞추어 당진시립의료원 설립계획을 중장기 과제로 전환하고 당진시 의료인프라 구축에 집중하기로 결정

(시 의원) 공공의료 확충에 관심을 가졌지만, 지금 시점에 시립의료원 설립타당성, 필요성에 대한 고민을 했으며, 현시점과 상이하고 중장기적 설립안 마련 필요함에 동의 함

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 시민토론회 개최 : '22.10.18.(화), 14:00 - 참석자 : 일반시민, 보건전문가, 시민·사회 단체 등 300여명 - 공공의료원 설립 추진전략 및 방향모색, 시민 의견 수렴 등 ○ 시민운동본부 정회의 및 기자회견 : '23.11.09.(목), 15:00 - 참석자 : (16명) 시민운동본부, 의원, 보건소 - 공공의료원 설립 추진전략 및 방향 계획 변경 ⇨ 공공의료시설 중장기 과제로 전환, 대형병원(산재병원) 유치 전환
-----------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료욕구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 고려하여 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 추진 시기 변경 ⇨ 중장기적인 추진으로 계획 변경

VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 장기적 유치 추진
- 현대제철 등 병원유치 관련 사업부서와 연계추진

주관부서	보건행정과	부 서 장	박혜영(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라윤(6003)
협조부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)

5-15	대형병원 유치						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~	사업비	80,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,370m²(소유자:현대그린개발)

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 민간자본

○ 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형병원 유치	-	투자활동	TF팀구성	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대형병원 유치	정부정책사업에 따른 병원 유치 정보 수집	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
국비	0		0					
도비	0		0					
시비	0		0					
민자	80,000		0					80,000
기타	0		0					

IV 추진 실적

- 근로복지공단 공공병원 유치검토 업무보고 및 간담회
 - 병원부지 기부채납 협의(현대제철)
 - 가칭, 근로복지공단 충남병원 설치건의(고용노동부)
- ※ 기획예산담당관 협의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성 - 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관제팀) + 현대그린개발 - 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

VI 향후 계획

- 베이밸리 메가시티 신규사업 관련 재할 치유병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진
- 기획예산담당관 중심으로 TF팀 추진 예정

주관부서	보건행정과	부 서 장	박혜영(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라윤(6002)
협조부서	투자유치과	부 서 장	김종현(3050)	팀 장	심장보(3051)	담 당 자	정상열(3052)

5-16	산후조리비 지원
------	----------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	90%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	1,650백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업량 : 2,700명(年 900명)

○ 사업비 : 1,650백만원(年 550백만원)

○ 사업내용

- 출생일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 영아의 부 또는 모

- 출생 후 6개월이 지나지 않은 지원 대상으로 1회 지급

- 단태아(600천원), 다태아(1,000천원) 현금지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산후조리비 지원	명	2,700	-	-	900	900	900

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
산후조리비 지원	보건복지부 사회보장제도 협의완료	「당진시 산후조리비 지원」 조례 제정	2024년 본예산 입력 방침 결재 완료	2024년 본예산 편성

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,650	0	1,650	0	0	550	550	550	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,650		1,650			550	550	550	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2024년 산후조리비 본예산 입력
 - 방침 결재 완료

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 2023년 사회보장제도 신설(당진시 산후조리비 지원) 협의서 요청 - 보건복지부 사회보장조정과 / 보건위생과-932(2023.1.16.)호. ○ 사회보장사업 신설·변경에 대한 협의 완료 / 복지부 사회보장조정과-1172(2023.2.8.) ○ 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례안」 - 성별영향 분석평가 : 개선사항 없음(2023A충남당진042) - 행정규제 사전심사 : 해당사항 없음 - 2023.6.8. 전선아 의원 의원발의 ⇒ 의결 결과(원안가결) ⇒ 2023.6.30. 조례 공포
--	---

V 문제점 및 대책

- 산후조리비 지원 2024년 본예산 확보(550백만원)

VI 향후 계획

- 2024.1.1.이후 출생일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 영아의 부 또는 모에 산후조리비 지원
- 출생신고 시 읍·면·동 행정복지센터 산후조리비 지원 접수 안내 및 홍보
- 관내 산부인과 및 산후조리원 연계 홍보(리플릿, 포스터 등 게시)
- 산모들이 쉽게 접근할 수 있는 당진시 공식 SNS, 블로그 등을 활용한 인터넷 홍보

주관부서	보건위생과	부 서 장	김제란(6650)	팀 장	이계숙(6670)	담 당 자	이계숙(6670)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치
------	------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2026	사업비	4,604백만원

I

사업개요

○ 사업명

: 2023년 소아 야간응급진료센터 운영

○ 사업위치

: 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관

○ 사업기간

: 2023. 1. 1.~12. 31.

○ 사업비

: 총 572백만원(도 126, 시군 446)

○ 사업내용

- (운영장소) 당진종합병원 응급실 내

- (운영일시) 2023. 4. 1.~12. 31. / 19:00~익일 02:00

- (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년

- (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영

- (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국·도비 지원 공모사업 선정	건	1	-	공모사업 선정 및 운영	운영	운영	운영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	공모사업 선정 및 사업 운영 준비	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,604	0	3,596	0	572	1,008	1,008	1,008	1,008
국비	0		0						
도비	846		666		126	180	180	180	180
시비	3,758		2,930		446	828	828	828	828
민자	0		0						
기타	0		0						

- (`23.10.01.) 소아청소년과 전문의 1명 추가 채용에 따라 진료시간 1시간 연장
* (기존) 19:00~익일 01:00 → (변경) 19:00~익일 02:00
- 소아 야간응급진료센터 진료인원: **총 5,261명(월평균 658명 / 일평균 22명)** ※`23.4.1.~11.30.(8개월간)
- (`23.4.~11.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 설문조사 실시
 - 대부분 1시간 미만 이내(90.3%) 진료가 가능했음
 - 만족도 부분(보통+만족+매우만족 응답): 진료장소(91.3%), 진료대기시간(90.2%), 진료비용(93.1%), 환자안내 등 절차(87.4%), 적절한 진료 및 처치(88.4%), 의료진 친절도(88.4%), 대기실 등 진료환경(79.6%)
 - 센터 재방문 의향(보통+있음+매우있음 응답) 87.4% 및 주변 추천 의향 86.4%
- (`23.11.6.~11.19.) 2023년 당진시 소아의료개선 사업 관련 설문조사 실시(시민 481명 응답)
 - 우리 시 소아 야간응급진료센터 운영 사업에 대해 알고있음 87.3%
 - 소아 야간응급진료센터 운영 사업이 당진시 소아진료 개선에 도움이 된다고 생각함 95%

그동안 추진실적 [`22.07.~ `23.09.]	○ (`22.08.~12.) 보건복지부 및 충남도 지원사업 신청·선정을 위한 노력               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙부처 및 충남도 관련 공모사업 조사 및 검토</li> <li>- 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의</li> <li>- 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악</li> <li>- 소아진료 개선 사업 추진 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축</li> </ul> </li> <li>○ (`22.12.~`23.03.) 소아 야간응급진료센터 전담 의료인력 채용 위해 지속 노력</li> <li>○ (`23.01.) 충남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정 ○ 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립(`23.03.06.)</li> <li>○ (`23.01.~05.) 당진시 응급의료 지원에 관한 조례 개정으로 사업추진 근거 마련(2023.05.15.공포) ○ (`23.04.01.) 소아 야간응급진료센터 운영 개시</li> <li>○ (`23.05.01.) 소아전담 의료인력(의사) 부족으로 인한 진료시간 변경 * (기존) 19:00~익일 05:00 → (변경) 19:00~익일 01:00
--	---

V 문제점 및 대책

- 소아전문 의료인력 구인난에 따라 소아 야간응급진료센터 운영시간 축소*
* (4월~) 19:00~익일 05:00, (5월~) 19:00~익일 01:00, (10월~) 19:00~익일 02:00
⇒ 2024년 소아청소년과 전문의 1명 추가 채용을 추진하여 소아 야간응급진료센터의 안정적 운영 도모(의사 현 3명, 계획 4명)

VI 향후 계획

- 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 설문조사 실시에 따른 평가 및 개선사항 검토

주관부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------


6 살기 좋은 도시 · 환경

6-1	면천권역 도시가스 공급 추진						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2025	사업비	4,894백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 문봉리 및 성상리 일원
- 사업비 : 4,894백만원(도비 66, 시비 834 / 도시가스사업자 3,994) ※ 주민분담금 42
- 대상 : 366가구
- 사업기간 : 2024~2025
- 사업내용 : 도시가스 배관 9.2km 설치(순성면 서울경금속 ~ 면천면사무소 일원)



II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	세대	366			366		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
면천권역 도시가스 공급				조례개정

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,894	0	4,894	0	0	4,894	0	0	0
도비	66		66			66			
시비	834		834			834			
민자	3,994		3,994			3,994			

IV 추진 실적

- 2023. 11월 : 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정 진행

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 도시가스사와 사업비 및 부담비율 최종 협의 진행 ○ 2023. 9월 : 도시가스사와 사업비에 대한 금액 및 부담비율 최종 협의 - 사업비(4,894백만원) : 道(66백만원), 市(834백만원), 도시가스사(3,994백만원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 당진시 도시가스 공급사업 보조금(시비) 지원 조례의 지원기준 초과
 - 지원기준에는 적합하지만, 세대당 지원금액은 초과

구 분	지 원 기 준	세대당 지원금액	비고
지원조례	100M당 5세대이상~39세대 미만	200만원이하	
면천권역	100M당 5세대(조례 적합)	246만원(조례 기준 46만원 초과)	

- 면천 읍성 등 문화재 보존지역

VI 향후 계획

- 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정 완료
 - 세대당 지원금액 상향 : 200만원 → 300만원
- 문화재 보존지역
 - 도시가스 배관 배설 전 문화재현상변경허가 등에 관해 문화관광과와 협의

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	이준행(4045)	담 당 자	김태현(4046)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	70,263백만원

I

사업개요

① 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립

○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 06.

○ 사업비 : 191백만원 (충남 서북부 미세먼지대응 행정협의회 공동사업비로 추진)

○ 사업내용

- 미세먼지로 인한 시민체감 정책 추진을 위한 선제적 대응체계 마련

- 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등

※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산

② 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영

○ 사업기간 : 2022. 8. ~

○ 사업내용 : 대기측정망 확충 및 간이측정기 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공

- 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업		단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		1식	이행	수립		이행		
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	개소	2개소	완료	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	개소	13개소	시범운영		시민공개		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업		1분기	2분기	3분기	4분기
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		수립		이행	이행
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	시범운영(13개소)			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	70,263	14,486	50,140	5,551	13,392	10,399	10,399	10,399	5,637
국비	33,329	8,129	22,121	3,208	6,787	4,042	4,042	4,042	3,079
도비	6,050	943	4,880	380	1,671	943	943	943	227
시비	30,884	5,414	23,139	1,963	4,934	5,414	5,414	5,414	2,331
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 마을대기 측정망(석문) 검교정 실시, 미세먼지 신호등 유지보수

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ (‘22. 8.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 정상가동 및 시민공개(4개소 운영) ○ (‘23. 3.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 최종보고회 ○ (‘23. 8.) 국가측정망 정기검사 실시 및 마을대기 측정망(석문) 유지보수
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 미세먼지 저감을 위한 미세먼지 저감관리방안 계획 및 이행에 따른 전부서 적극 이행 협조
- 측정망 관리용역의 시행과 소모품의 교체로 시설물이 정상 가동되도록 유지관리

VI 향후 계획

- 미세먼지 저감·관리 방안에 따라 기존 정책사업 지속 추진 및 신규 사업 발굴
- 미세먼지 정보의 투명 공개로 시민의 알권리를 충족하고 정책수립 참고자료 활용

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	차상명(6575)	담 당 자	박시온(6577)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	120,071백만원

I 사업 개요 ① 친환경자동차 보급 확대 ○ 사업기간 : 2022~2026 ○ 사업비 : 120,071백만원 ○ 사업규모 : '26년까지 5,895대 ○ 사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급 ② 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대 ○ 사업기간 : 2022~2026 ○ 사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소 ○ 사업내용 - 친환경차 충전인프라 구축을 통한 편리한 충전여건 조성 - 관련법 개정에 따른 전기차 충전기 의무 설치화로 충전시설 구축 유도 및 확대							
II 사업 목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급 확대	대	5,895	883	1,076	1,200	1,300	1,400
충전 인프라 확대	개소	86	45	53	64	75	86
III 사업 계획 [추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
친환경차 보급 확대 (누적)	430	752	967	1,076			
충전 인프라 확대 (누적)	10	64	73	-			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	120,070.6	24,063	96,007.6	19,042.6	17,982	19,661	19,661	19,661	0
국비	62,528	12,588	49,940	9,952	9,553	10,145	10,145	10,145	
도비	21,082.6	4,501	16,581.6	3,075.6	3,066	3,480	3,480	3,480	
시비	36,460	6,974	29,486	6,015	5,363	6,036	6,036	6,036	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23년 전기자동차·수소자동차 888건 등록·보급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ '22년 전기자동차·수소자동차 967건 등록·보급 ○ ('22. 8.) 공공시설 전기자동차 충전시설 설치 및 관리 협약 ○ '23년 전기자동차 충전기 119개 설치(급속 72, 완속 47)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 전기자동차 지원 대수 중 화물차 공급이 부족하여 물량이 조기 소진
- 전기자동차의 수요가 많은 부문으로 물량을 조정하여 지원사업 추진

VI 향후 계획

- 지속적인 친환경 자동차 보급 추진 및 공공시설 충전소 설치로 시민들의 불편 해소

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	차상명(6575)	담 당 자	최종원(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-4	삽교호·석문호 담수호 수질개선
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2030	사업비	250백만원

I 사업 개요 1) 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행 ○ 사업위치 : 삽교호유역(6개시·군) ※ 당진,천안,아산,홍성,예산,청양 ○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12. ○ 사업비 : 100백만원(국70 도 9 시 21) ○ 사업내용 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행에 따른 시행계획 수립 2) 석문호 비점오염원 관리지역 지정 ○ 사업위치 : 석문호유역(213.6km ²)※당진시구역 ○ 사업기간 : 2024. 1 ~ 2030. 12 ○ 사업비 : 150백만원(도 75 시 75) ○ 사업내용 - 비점오염원 관리지역 지정관련 타당성조사 - 관리지역 지정 요청서 접수 - 관리지역 지정 고시							
II 사업 목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	-	총량제 확대	확대필요성건의 (시→도)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수(도)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	-	관리지역 지정	자정필요성건의 (시→도)	지정요청 (시→도)	타당성 조사완료 (당진시)	자정요청서 접수 (시·도·환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립
III 사업 계획 [추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	확대 필요성 건의 (시→도)	확대 협의 회의 (도주관)	확대 협의 회의 (도주관)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약			
석문호 비점오염원 관리지역 지정	비점영향 수질분석 의뢰	비점영향 수질분석	비점영향 수질분석	지정요청			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	250	0	250	0	0	150	0	100	0
국비	70		70					70	
도비	84		84			75		9	
시비	96		96			75		21	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 11.) 비점오염원관리지역 지정 요청서 사전검토(국립환경과학원)
- ('23. 11.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 완료(충남연구원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22. 8.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출
	○ ('22. 9.) 道 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청
	○ ('22. 10.) 道 비점오염원관리 기본계획 용역사 협의(우선순위 반영 방안 협의)
	○ ('22. 10.) 충남연구원 물환경연구센터 협의(총량제 확대 방안 협의)
	○ ('23. 1.) 국립환경 과학원 방문 협의(석문호 비점오염원관리지역 지정)
	○ ('23. 2.) 도시군 환경부서장회의 건의(삽교호 총량제 확대)
	○ ('23. 3.) 비점영향 수질분석 의뢰(석문호 비점오염원관리지역 지정)
	○ ('23. 3.) 총량제 미시행지역(홍성, 예산, 청양) 확대 방안 회의(충청남도 주관)
	○ ('23. 6.) 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 연구용역 중간보고회 -> 당진시 비점오염원관리지역 추진사항 공유 및 협조요청
	○ ('23. 6.) 비점영향 수질분석 2회 완료(석문호 비점오염원관리지역 지정)
	○ ('23. 7.) 비점오염원관리지역 지정 자문 회의(충남도, 충남연구원, 당진시)
	○ ('23. 9.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 부여(충남연구원)

V 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 홍성, 예산, 청양의 협조가 필요함
- 석문호 비점오염원 관리지역 지정은 道 계획에 우선순위에서 포함되어야 가능

VI 향후 계획

- 삽교호 수질오염총량제 미시행 지자체를 포함한 삽교호 유역 통합 회의 추진
- 비점오염원관리지역 지정요청서 작성 후 지정요청

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	문은호(6582)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-5	산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치
-----	------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	171,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 8개 산업단지 중 3개 산단

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 시비부담액(경상) : 611억원, 연간 30.55억원(20년간)

(시설)157,000백만원 (국70/시30) ※내역 : 사업비+건설이자+사업수익

(운영) 14,000백만원(20년간) (시100)

○ 사업내용 : 차집시설 및 완충저류시설 설치 (3개 산단)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완충저류시설 설치	-	착공	환경청과 사전협의	사업계획 신청	사업시행자 지정	실시설계 및 계획 승인	착공

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
완충저류시설 설치	사업계획 협의	사업계획 협의	환경청과 사전협의	사업계획 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
국비	109,900		0						109,900
도비	0		0						
시비	61,100		0						61,100
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 완충저류시설 시행지침에 따른 환경청 사전 협의를 위한 업무 추진 준비
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 환경청과 사업계획 사전 협의 후 사업 추진

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이새봄(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-6	생태하천 복원사업 추진
-----	--------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	11.7%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2017~2026	사업비	73,423백만원

I

사업개요

1) 남원천 생태하천복원사업

○ 사업위치 : 순성면 신포천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2025. 12

○ 사업비 : 45,351백만원(국2,300 도 20,375 시 22,676)

○ 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km

2) 시곡천 생태하천복원사업

○ 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점

○ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2026. 12

○ 사업비 : 28,072백만원(도 14,036 시 14,036)

○ 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	-	준공	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공	-
시곡천 생태하천 복원사업	-	준공	기본계획 수립	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
남원천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	공사 착공
시곡천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	73,423	12,394	61,029	8,966	19,850	24,707	7,506	0	0
국비	2,300	2,300	0						
도비	34,411	4,622	29,789	5,983	9,200	10,853	3,753		
시비	36,712	5,472	31,240	2,983	10,650	13,854	3,753		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23. 11.) 시곡천 생태하천 복원사업 이수협약 보완요청

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22. 7.) 시곡천 주민설명회 개최(당진1동, 당진3동, 송산면) ○ ('22. 7.) 남원천 주민설명회 개최(순성면) ○ ('22. 7.) 남원천 편입토지 분할측량 실시 ○ ('22. 9.) 남원천 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청) ○ ('22.10.) 시곡천 생태하천 복원사업 기본설계 검토 ○ ('22.10.) 남원천 농지전용 관련 협의(농림축산식품부) ○ ('22.12.) 남원천 분할측량 완료 ○ ('23. 3.) 시곡천 생태유량 확보 방안 부서간 회의 ○ ('23. 3.) 남원천 경관심의 완료 ○ ('23. 3.) 시곡천 습지조성 방안 등 회의 ○ ('23. 5.) 남원천 수자원관리위원회 완료 ○ ('23. 6.) 시곡천 생태하천 복원사업 추진(변경) 계획 ○ ('23. 8.) 남원천 4차 주민설명회 개최(순성면, 신평면) ○ ('23. 9.) 시곡천 하천기본계획 2차 자문회의 ○ ('23. 9.) 시곡천 이수협약 (충남도청)
--	--

V 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

VI 향후 계획

- 남원천 사전 행정절차 완료 후 착공
- 시곡천 사전 행정절차 완료 후 착공

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이새봄(6583) 심현성(6581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

6-7	오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2021~2028	사업비	19,628백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 상오리 853번지 일원

○ 사업기간 : 2021 ~ 2028 (2028년 준공 목표)

○ 사업비 : 19,628백만원

○ 사업내용 : 자연탐방로, 쉼터 등 여가 및 생태공간 조성

- 자연탐방로(산책로), 생태체험공간, 오봉저수지 내 섬 확장 및 주민 휴식공간 조성
- 1단계 : 북측, 동측 탐방로 조성(제방길 야자매트, 난간, 조명, 연결목교)
- 2단계 : 남측, 서측 탐방로(제방, 데크조성), 플로팅가든, 생태습지, 초화원, 생태체험관, 자연놀이터, 주차장 등 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	-	완료		기본계획 수립완료			
1단계 사업	-	준공		설계완료 및 착공	준공		
2단계 사업	-	착공				설계완료	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본계획 수립	착수	완료	1단계 사업반영	-
1단계 사업	-	-	실시설계	착공

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	19,628	200	13,000	480	1,060	4,860	3,300	3,300	6,428
국비	0		0						
도비	10,128	100	5,850	312	429	819	2,145	2,145	4,178
시비	9,500	100	7,150	168	631	4,041	1,155	1,155	2,250
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.12.) 타당성조사 및 기본계획 수립 완료 보고회
- ('23.12.) 도 투자심사 의뢰

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.11.) 타당성조사 및 기본계획 수립 착수 ○ ('22.12.) 주민설명회 실시 ○ ('23. 1.) 기본계획 수립 착수보고회 ○ ('23. 3.) 사업부지내 수면위로 노출된 유지 활용을 위한 물수지분석 용역 추진 ○ ('23. 4.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 신청 ○ ('23. 6.) 공모사업 현장 확인(국비: 금강청/ 도비: 충남도) ○ ('23. 7.) 오봉지 생태공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 중간보고회 ○ ('23. 8.) 오봉저수지 농업기반시설 용도폐지를 위한 토지분할 의뢰 ○ ('23. 9.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 선정(136억원)
--	--

V 문제점 및 대책

- 도시계획시설(도시공원) 결정 필요

VI 향후 계획

- ('24. 2.) 지방재정 투자심사 완료
- ('24. 3.) 자연환경보전이용시설 설치계획 고시
- ('24. 3.) 토지매입 추진
- ('24. 7.) 통합 기본 및 실시설계 착수

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김선영(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

V 문제점 및 대책

- 충청남도 주관 대산지역환경개선협의회(주민, 기업, 단체, 전문가, 공무원, 시·도의원)와 서산시 주민자율감시협의회 운영 중
 - 당진시 참여 요청하였으나 주민반대로 불가하다는 입장임(당진시↔충청남도, 서산시)
- 대체 방안으로 석문, 대산 산단 입주 기업체와 별도 협의체 구성 모색
 - 대산산단입주기업협의체(25개사)를 소통창구로 대산산단 8개사*와 소통 추진
 - * 8개사: 현대오일뱅크, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, KCC, 코오롱, 현대케미칼, 한화임팩트
- 최근 대산산단 내 페놀 불법 배출 등 부정적 이슈로 인하여 협의체 구성에 대하여 내년(2024년) 추후 재논의 입장
 - 당진시와 협의체 구성 시 서산 지역 여론 마찰 우려

VI 향후 계획

- 대산공단입주기업협의체중 메이저 8개사와 환경개선협의체 구성관련 논의 지속 추진
- 협의체 구성 협의 및 MOU 체결

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김아르미(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-9	도심 속 명품 호수공원 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	1,012억원 추정

I

사업개요

○ 사업위치 : 대덕동 1309번지 일원(169,000㎡, 51,122평)

○ 사업기간 : 2023~2027 ※ 행정절차, 토지보상 지연 등 사업기간은 변경될 수 있음

○ 사업비 : 1,012억원 추정

○ 사업내용

- 관내 도심권 인공호수 조성

- 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치

- 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	-	토지보상 착수	타당성 조사 용역발주	대상지 선정, 개발행위제한 고시 등	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 수립 착수	실시설계, 지방재정 투자심사	토지보상 착수

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
호수공원 조성	대상지 선정을 위한 사전행위 절차 이행	개발규모·전략·컨셉등 기본구상, 대상지 선정	개발행위제한 고시, 조성계획(로드맵)수립	도시관리계획 및 공원조성계획 등 용역 발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	101,270	0	41,270	270	0	1,000	0	40,000	60,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	101,270		41,270	270		1,000		40,000	60,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.10.17.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 결과 보고
- ('23.11.27) 호수공원 조성을 위한 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 발주

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09	○ ('22.07.18.) 신규공원 확충 입지계획 검토 보고 ○ ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안결 ○ ('22.12.26.) 호수공원 대상지 선정 용역 착수 ○ ('23.01.19.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회 개최 ○ ('23.03.07.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 중간보고회 개최 ○ ('23.04.28.) 호수공원 조성을 위한 '시민공청회' 개최 ○ ('23.06.28.) 호수공원 대상지선정 위원회 개최 및 최종후보지 선정 발표(대덕동) ○ ('23.08.15.) 호수공원 대상지 및 주변토지 개발행위제한지역 결정 고시 ○ ('23.08.30.) 호수공원 대상지 및 주변토지 토지거래허가구역 지정 공고
--	---

V 문제점 및 대책

- 호수공원 조성을 위하여 농업진흥구역 편입이 불가피하여 농업진흥구역 해제에 따라 협의가 지난하여 절반 정도는 다른 용도지역과 편입 검토
- 도심권 호수공원 후보지가 공개될 경우 난개발 및 투기로 인하여 향후 공원보상 및 개발에 지장이 초래될 것이 우려되어 최종후보지 발표 전까지 후보지에 대하여 각종 인허가 처리 유보 요청(건축허가·신고, 개발행위허가, 농지전용허가, 산지전용허가 등 관련부서협조)
- 호수공원 최종 후보지 확정 이후 토지가격 상승을 목적으로 토지거래 및 전용해위가 발생 될 것으로 우려되어, 최종 후보지에 대하여 개발행위제한지역으로 고시 요청(도시과 협조)

VI 향후 계획

- ('24.01.) 호수공원 조성을 위한 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역사 선정
- ('24.02.) 호수공원 조성을 위한 타당성조사 및 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 착수

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-10	도심 속 명품 계림공원 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	67%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2020~2027	사업비	64,755백만원

I 사업 개요							
○ 사업위치 : 계림근린공원, 수청동 848-1번지 일원							
○ 사업기간 : 2020~2027							
○ 사업비 : 64,755백만원 [보상비: 시 617억원, 조성비: 30억원(도 18억원, 시 12억원)]							
○ 사업내용							
- 계림공원 조성을 위한 토지 보상							
- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진							
- 충청남도 공모사업 신청(30억)							

II 사업 목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	-	착수	토지보상			토지보상 완료 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차	착수

III 사업 계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계림공원 조성	공원조성계획(입안) 수립 단계	공원조성계획(입안) 및 주민의견청취 등 행정사항 진행	부서협의의견 및 주민의견 사항 조치계획 수립	당진시도시계획 위원회심의 및 공원조성계획 수립

[투자계획] (단위 : 백만원)									
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	64,755	16,902	40,800	6,000	8,700	8,700	8,700	8,700	7,053
국비	0		0						
도비	1,800		0						1,800
시비	62,955	16,902	40,800	6,000	8,700	8,700	8,700	8,700	5,253
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23.11.28.) 당진시 도시계획위원회 심의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.04.08.) 공원조성계획(변경) 수립 용역 착수 ○ ('22.09.03.) 대규모 투자사업 구조조정 결과에 따른 조치계획 보고 ※ 2023~2025 매년 토지보상비 8,700백만원 반영 요구 ○ ('23.01.) 계림근린공원 조성사업 편입토지 보상계획 통지, 감정평가의뢰 ○ ('23.02.~03.) 계림근린공원 편입토지 보상 협의, 토지 이전등기 ○ ('23.04.) 공원조성계획(변경) 입안, 1회 추경 보상비 3,700백만원 증액 확보 ○ ('23.05.) 보상 협의 추진 ○ ('23.07.) 공원조성계획(변경) 부서 및 주민 의견 조치계획 수립
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피함
 - 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진
 - 공원수요 증가와 공원 주변 도시개발 등으로 인한 지가상승 등을 감안 하여 연차별 계획 재수립하여 추진(총 보상비 490억원 → 617억원)

VI 향후 계획

○ ('23.12.) 공원조성계획(변경) 수립 고시

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-11	송악산 공원화 조성
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	24,100백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2025~2029 ○ 사업비 : 24,100백만원 - 토지보상비 22,100백만원 - 조성비 2,000백만원(도비 1,200, 시비 800) ○ 사업내용 : - 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상 - 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진 - 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성	-	토지보상 착수				토지보상 착수	토지보상 진행

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송악산 공원화 조성	시기 미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	24,100	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	12,100
국비	0		0						
도비	1,200		0						1,200
시비	22,900		12,000				6,000	6,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 시기 미도래

V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 반드시 공원 조성을 추진하여야 함
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

VI 향후 계획

- ('25.) 공원보상계획에 따라 공원보상 추진

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-12	은봉산 자연휴양림 조성						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	38%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2028	사업비	19,800백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 정미면 수당리 산102-5번지 일원

○ 사업기간 : 2022~2028

○ 사업비 : 19,800백만원

○ 사업내용

- 자연휴양림 조성을 위한 입지타당성평가, 환경부 협의, 지정·고시 등 조성계획절차 추진

- 자연휴양림 → 치유의 숲 → 숲속야영장 순으로 복합적인 산림휴양시설 단계적 조성

- 지속적인 숲가꾸기사업 등을 통해 아름답고 건강한 명품 산림으로 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 조성	-	착수	토지매입	휴양림 지정	조성계획승인 및 실시설계	공사착수	공사추진

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
자연휴양림 조성	입지타당성 조사 및 사전입지조사 추진	정미 도시관리계획 결정 추진 - 분묘이전 보상	산림휴양시설 토지매입(5필지)	자연휴양림 지정 고시 신청

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	19,800	0	16,300	7,730	1,300	1,270	3,000	3,000	3,500
국비	0		0						
도비	7,500		4,875			375	2,250	2,250	2,625
시비	12,300		11,425	7,730	1,300	895	750	750	875
민자	0		0						
기타	0		0						

※ 2024년 본예산 - 토지매입 770백만원, 추경 1회 설계용역 500백만원 (도 75% 시 25%)

IV 추진 실적

- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 약93ha 완료 (85%)
- 자연휴양림 지정을 위한 타당성평가 및 사전입지조사 용역 추진
- 충청남도 지방재정 투자심사 완료 - 조건부 추진
- 자연휴양림 도시계획도로 결정(당진시 고시 제2023-260호)
- 자연휴양림 지정을 위한 주민의견 열람 공고(일간신문, 홈페이지, 게시판 등)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 16필지 약23ha ○ 자연휴양림 도시계획도로 결정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 사업 대상지까지 마을길 확장 등 진·출입 대책 방안을 위한 관련부서와 협의 필요
- 산림휴양시설 진입을 위해 도시계획도로 조성 공사비 필요
- 자연휴양림 조성을 위한 국도비 보조금이 2023년부터 지방이양 되어 보조율 변동이 예상되므로, 시비 부담을 줄이기 위해 자연휴양림 관련 절차를 앞당겨서 진행하여야 함
(충남도청 산림자원과에 2024년 자연휴양림 실시설계 용역비 약 5억원 요청)

VI 향후 계획

- 자연휴양림 도시계획도로 토지분할 및 토지보상 추진
- 자연휴양림 지정 고시

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	박다예(4203)
협조부서	도로과	부 서 장	하태은(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	박성환(4371)

6-13	몽산 입구 공영주차장 조성
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	500백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원 ○ 사업기간 : 2023~2024 ○ 사업비 : 500백만원 ○ 사업내용 - 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공 - 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입 - 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진 - 주차장 조성 공사 착수 및 준공

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	사업 대상지 선정 및 감정평가 완료, 24년 본예산편성	추경예산 편성, 토지매입 및 실시설계, 준공		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	대상지 선정	공유재산심의 의결	감정평가 완료	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	500	0	500	0	0	500	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	500		500			500			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 사업 대상지 선정 및 감정평가 완료 ○ 2023년 제3차 공유재산 심의 원안가결
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 몽산 입구 주차장 예정지는 자연녹지지역으로, 당진시 도시계획 조례에 따라 5,000㎡ 미만의 주차장을 조성할 경우 최소 도로폭 4m 이상 확보하여야 함.
- 24년 본예산 미편성으로 24년 추경예산 요구 예정

VI 향후 계획

- 24년도 추경예산 편성
- 토지매입 및 실시설계용역 발주
- 사업 발주 및 준공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	이현지(4204)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ 주차장 조성공사 착공

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.09.]	○ 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인) ○ 사업 대상지 감정평가 완료 및 토지소유자와의 매매 협의 ○ 토지 매입 완료 ○ 실시설계용역 완료 ○ 주차장 조성공사 발주
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 주차장 조성사업 준공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	이현지(4204)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-15	당진천 천변길 개선						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,339백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진천(성북3교~당진하수처리장)

○ 사업기간 : 2022-2026

○ 사업비 : 4,339백만원

○ 사업내용 : 당진천 시설물 유지보수, 제초작업, 산책로 개선

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	개소	50	10	10	10	10	10
제초작업	회	24	4	5	5	5	5
산책로 개선	km	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시설물 유지보수	2개소	3개소	3개소	2개소
제초작업	-	3회	2회	-
산책로 개선	-	0.3km	0.3km	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,339	0	3,639	369	1,050	820	700	700	700
국비	0		0						
도비	735		635	135	200	100	100	100	100
시비	3,604		3,004	234	850	720	600	600	600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 당진천 산책로 관목 식재공사 완료
 - 사업비: 19백만원
 - 위 치: 당진천(채운동, 읍내동 일원)
 - 사업량: 수목식재(영산홍) 2,550주
- 당진천 진입로 개설공사 완료
 - 사업비: 74백만원
 - 위 치: 당진천(채운동 일원)
 - 사업량: 보행데크 L=46m, B=2m
- 당진천 계단 난간 보수공사 완료
 - 사업비: 21백만원
 - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
 - 사업량: 난간보수 L=74m
- 당진천 하도정비사업 완료
 - 사업비: 147백만원
 - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
 - 사업량: 하천 퇴적토 준설 L=2.57km, V=12,878m³
- 당진천 산책로 정비공사 완료
 - 사업비: 60백만원
 - 위 치: 당진천(읍내동 일원)
 - 사업량: 데크 설치 L=59m, B=2.4m

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.09.]	○ 당진천 예초 작업 정비공사(L=5.59km/4회/172백만원) ○ 당진천 산책로 조성공사(L=670m/154백만원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2024. 01. : 지방하천·당진천 하도준설 공사 추진
- 2024. 01.~12. : 당진천 유지관리 용역 추진
- 2024. 03. : 당진천 예초작업 상반기 추진
- 2024. 03. : 당진천 제방포장공사 추진

주관부서	건설과	부 서 장	김낙기(4630)	팀 장	차태경(4650)	담 당 자	최주신(4651) 조정희(4652)
협조부서	하천과	부 서 장	이성남(635-2745)	팀 장	박상용(635-4523)	담 당 자	박기남(635-4536)

6-16	기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비
------	-------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2050	사업비	270,100백만원

I 사업 개요

- 농업기반시설(용·배수로) 정비사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022. ~ 2050.
 - 사업비 : 232,120백만원 (연 75억원)
 - 사업내용 : 미정비 용배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상
- 농업기반시설(기계화경작로) 확·포장사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022. ~ 2050.
 - 사업비 : 37,980백만원 (연 30억원)
 - 사업량 : 기계화경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업생산기반 확충

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
용·배수로 정비사업	km	250	50	50	50	50	50
기계화 경작로 확·포장사업	km	100	20	20	20	20	20

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
용·배수로 정비사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공
기계화 경작로 확·포장사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	270,100	0	52,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	217,600
국비	0		0						
도비	36,000		10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	26,000
시비	234,100		42,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	191,600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 용배수로 정비사업 130건 9,145백만원 [43km] (준공)
- 기계화경작로 확포장사업 23건 1,950백만원 [9.75km] (준공)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 용배수로 정비사업 89km / 17,718백만원 / 준공 ○ 기계화경작로 확포장사업 28km / 5,699백만원 / 준공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '24. 1. ~ 6. : 24년 본예산 농업생산기반시설 정비사업 추진

주관부서	건설과	부 서 장	김낙기(4630)	팀 장	김은상(4640)	담 당 자	김무기(4641)
협조부서	도농촌활력과	부 서 장	최찬재(635-2530)	팀 장	이상호(635-4061)	담 당 자	서한솔(635-2532)

6-17	신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진
------	---------------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	18,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 거산리 114-6 일원

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 18,000백만원(국비 9,000 / 도비 2,700 / 시비 6,300)

○ 사업내용 : 축사 철거 후 주민친화시설(공원 등) 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027
공모사업 선정	-	선정		선정				
토지 매입	-	완료		착수		완료		
축사 철거	-	완료				착공	완료	
생활SOC 시설 조성	-	착공					착공	준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공모사업 선정	선정			
사업비 반영		반영		
기본계획 착수			착수	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	18,000	0	12,600	0	1,800	1,800	2,700	6,300	5,400
국비	9,000		6,300		900	900	1,350	3,150	2,700
도비	2,700		1,890		270	270	405	945	810
시비	6,300		4,410		630	630	945	2,205	1,890
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023. 10. 06. : 농림축산식품부 현장점검
- 2023. 11. 06. : 토지보상 합의 계약 공증

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 2022. 11. 16. : 토지 매각 동의(토지주) ○ 2022. 11. 30. : 예비계획수립 용역 착수 ○ 2023. 01. 11. : 주민설명회 개최 ○ 2023. 01. 18. : 주민위원회 개최 ○ 2023. 01. 31. : 주민위원회 개최 ○ 2023. 02. 07. : 예비계획 용역 최종 보고회 ○ 2023. 02. 27. : 농촌공간정비사업 공모신청서 제출 ○ 2023. 03. 09. : 농식품부 대면평가 ○ 2023. 03. 14. : 공모 최종 선정 ○ 2023. 06. 16. : '23년 예산 1,350백만원 1회 추경 반영 ○ 2023. 07. 10. : 기본계획 수립을 위한 용역 추진[협상에 의한 계약] ○ 2023. 07. 20. : 토지주 면담(보상비 지급 시기 등 논의) ○ 2023. 08. 02. : 사업비 정정(당초 13,500백만원, 변경 18,000백만원) ○ 2023. 08. 11. : 토지 및 지장물 감정평가 의뢰 ○ 2023. 08. 28. : 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수 ○ 2023. 09. 26. : 주민위원회 개최
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 기본계획 수립('24. 2.)

주관부서	공동체새마을과	부 서 장	정영환(3180)	팀 장	정해일(3181)	담 당 자	김병찬(3184)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-18	송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진
------	----------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2025	사업비	비예산

I 사업 개요

- 사업위치 : 송산면 상거리(상거리지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업내용 : 민간제안 지구단위계획변경(민간사업 제안시 지구단위계획변경)
 - 지구단위 구역내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성
 - 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향, 가로망 정비 등)

건폐율(%)		용적율(%)		층수	
변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후
60%이하	60%이하	150%	200%이하	5층하	경관심의 결정

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안, 지구단위계획 변경	-	민간 제안, 지구단위 계획변경 병행 추진	행정지원 민간사업 제안 시 지구단위계획 변경				

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 제안 지구단위계획 변경	민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극 검토하여 공동주택 건설사업 추진			

IV 추진 실적

- 송산면 공간 정보 및 기초조사 *2023년 11월말 기준
 - 인구: 11,748명(당진시 전체 170,250명, 약6.9%)
 - 세대수: 6,341세대
 - 교육: 유치원 3, 초등학교 3, 중학교 1

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.09.]	○ 충남개발공사 협의: 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위한 개발 검토, 사업성 분석 등 → 건축시공 및 자재비 증가 등으로 송산면 소재지 도시개발사업 민간사업자(공기업 포함) 투자 제안이 없는 실정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 당진 동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간제안 한계
- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 증수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선

VI 향후 계획

- 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진

주관부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	김종필(4425)	담 당 자	이정재(4426)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-19	학교 주변 안전 통학로 조성
------	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,356백만원

I

사업개요

○ 사업명 : 통학로 개선사업

- 사업기간 : 2022~2024

- 사업비 : 총 2,830백만원(특별조정교부금 400백만원, 시비 2,430백만원)

- 사업내용 : 탐동사거리 인근 보행환경개선사업 - 8억 (준공)

원당교 하부 교차로 교통사고 잦은 곳 개선사업 - 2.3억(준공)

당진정보고 ~ 당진중학교 보도개선사업 - 18억(추진중)

○ 사업명 : 초등학교 인근 보도 개설사업

- 사업기간 : 2022~2026

- 사업비 : 총 2,526백만원(시비 2,526백만원)

- 사업내용 : 초등학교 인근 보도 미 개설지 보도 개설 17개소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
통학로 개선사업	개소	3	1	1	1		
초등학교 인근 보도 개설사업	개소	17	4	4	4	3	2

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
통학로개선사업	탐동사거리 개선, 원당교하부교차로 준공	당진정보고~당진중학교 보도개선 토지보상완료	당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 착공	당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 준공
초등학교 인근 보도 개설사업	2023년 대상지 조사	설계 및 공사 착공	공사 추진	공사 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,356	0	5,356	1,500	2,000	750	550	556	0
국비	400		400		400				
도비	0		0						
시비	4,956		4,956	1,500	1,600	750	550	556	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23. 10.) 당진정보고 ~ 당진중학교 공사 착공 및 진행

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학부설유치원) ○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초) ○ 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로개선) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경) ○ 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료 서정초,순성초,탑동초,기지초,석문초,삼봉초,당진초,합덕초,성당초,상록초(10개 초등학교 개선) ○ 계성초 후문 이면 도로 개선 완료(1개 초등학교 개선) ○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비 공사 시행 완료-원당초, 서정초, 계성초, 당진초 ○ 어린이보호구역 미끄럼방지시설 보강 공사 시행 완료-기지초, 제일어린이집, 송산초, 엄마초, 어린이집 일원 ○ 원당교 하부교차로 개선사업 시행 완료-원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선 ○ 탑동초등학교 인근 보행환경 개선사업 시행 착공-탑동사거리 교통섬 제거 및 탑동초 어린이보호구역 개선 ○ 어린이보호구역 개선사업 추진 중 12월 준공 ○ 초등학교인근 보도개설 사업 1차(신평초) 착공완료, 12월준공 ○ 초등학교인근 보도개설 사업 2차(대덕초, 우강초, 북창초) 착공완료, 12월준공 ○ 당진1동 어린이보호구역 아스콘덧씌우기 사업(소화유치원) 착공완료, 12월준공 ○ 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초) 12월준공 ○ .탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 공사 23. 3준공 ○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치 23. 3준공 ○ 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료 23. 6
--	---

V 문제점 및 대책

- 학교 통학로 개선사업(보도설치 등)을 위하여 일부 구간 보도 확장부 토지매입이 필요하지만 기존 근린생활시설 등으로 인하여 토지매입 추진 난이
- 대책1 ⇨ 교육청 및 학교와 협의하여 학교부지를 활용한 보도설치 검토추진
- 대책2 ⇨ 교통량을 조사하여 경찰서와 일방통행 지정추진(도로다이어트 적용)

VI 향후 계획

○ ('24. 06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 공사 준공 예정

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	박종욱(4380) 정금호(4370)	담 당 자	성두경(4381) 오주원(4372)
------	-----	-------	-----------	-----	------------------------	-------	------------------------

6-20	국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설
------	------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	201,600백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 정미면 봉생리 ~ 송악읍 반촌리
- 사업기간 : 2026 ~ 2035
- 사업비 : 201,600백만원
- 사업내용 : L=12.4km, B=20.0m(4차로)
 - 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
 - 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	수요조사 제출	-	-	후보사업 확정

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	201,600	0	0	0	0	0	0	0	201,600
국비	164,600		0						164,600
도비	0		0						
시비	37,000		0						37,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23.10.) 부시장님 국토연구원 방문 사업설명 및 건의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 제출(시→도) ○ ('23.04.) 대전국토관리청 방문(사업설명 및 건의) ○ ('23.06.~08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.09.) 후보사업 선정(국토부) 및 노선검토 착수(국토연구원) ○ ('23.10.) 부시장 국토연구원 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.11.) 시장님 국토부 장관 면담(사업설명 및 반영 건의)
--	---

V 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) KDI 일괄 예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)
- 도시계획도로 및 지방도 633호선을 연계하는 경제성이 높은 노선 선정
- 국토부, 국토연구원 지속 방문 건의

VI 향후 계획

- 국토부 일괄예타사업대상 선정(2024.5.) 및 기재부 일괄 예타 수행
- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-21	제2 서해안 고속도로 건설
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2032	사업비	3.6조원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리 ~ 경기도 광명시 가학동

○ 사업기간 : 2024 ~ 2032

○ 사업비 : 3,600,000백만원

○ 사업내용 : L=61.4km(해저터널 L=6,945m), B=23.4m(4차로)

- KDI 사업 적격성 조사 및 우선협상 대상자 선정을 통한 실시설계 추진

- 수도권과의 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 위한 건설공사 조기 착공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료			착수	완료	
건설공사	-	착공				착공	추진

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역	KDI 사업 적격성 조사			적격성조사 완료
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,600,000	0	1,010,000	0	0	10,000	500,000	500,000	2,590,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	3,600,000		1,010,000			10,000	500,000	500,000	2,590,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23.11.) 도로과장 KDI방문(적격성조사 진행상황 확인 및 타당성조사 연내통과 건의)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.12.) 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사 착수 ○ ('23.01.) 한국개발연구원(KDI) 방문 건의(적격성 조사 적극 검토 및 신속 추진) ○ ('23.02.) KDI적격성조사 당진시 현장 답사 ○ ('23.08.) 국토부 도로투자지원과장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의)
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- KDI 적격성조사 완료(2024.6.) 및 기재부 민간투자사업 심의
- 충남도, 현대건설(주)와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	보류	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2025~2030	사업비	35,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞)
- 사업기간 : 2025~2030
- 사업비 : 35,000백만원
- 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로)
 - 국도 병목지점 개선 대상사업 선정
 - 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성
 - 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공



사업위치



현황사진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업	-	선정				선정	
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
병목지점 개선사업	-	-	-	-
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	35,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	25,000
국비	35,000		10,000					10,000	25,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~'23.09.]	○ ('22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회) ○ ('22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.02.) 시곡3통 마을회관 방문 주민의견 청취(행정구역 조정 반대 의견)
-------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로써 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정이 필요(시곡동 → 송악읍)하나 주민반대 집단 민원 발생
※ 행정구역 조정 : 시곡동 전체세대 중 3분의 2 이상의 동의 필요
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

VI 향후 계획

- 주민 이해 및 공감대 형성 추진
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-23	삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	15,000백만원

Ⅰ 사업개요

- 사업위치 : 신평면 운정리(삼교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)

사업위치

Ⅱ 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 설계 용역	-	완료			착수	완료	
실시 설계 용역	-	완료				착수	완료
보상 추진(재결)	-	수용재결				협의보상	협의보상
건설공사	-	착공					착공

Ⅲ 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본 설계 용역				2024년 본예산 수립

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	15,000	0	4,100	0	0	100	1,000	3,000	10,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	15,000		4,100			100	1,000	3,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 10.) 기본설계용역 용역심의 완료
- ('23. 11.) 2024년 본예산 기본설계용역비 수립

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출 ○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출(부결) - 문화관광과, 기후환경과 등 관련 부서와 협의하여 보행개선 뿐만 아니라 해안도로, 데크 등과 이어져 있는 해안도로의 특수성을 고려한 기본설계 필요 ○ ('23. 03.) 시장님 사업추진 현황 보고 - 해안도로 특성상 주변 사업과 연계하여 중장기적으로 검토해야 하는 사안으로 주변 사업과 연계될 시점에 추가 검토 필요 ○ ('23. 09.) 2024년 본예산 요청: 기본설계용역비
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 해안도로 특성에 따라 주변 관광지와 연계될 수 있도록 중장기적인 검토 필요
- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 방안 마련(국/도비 지원)

VI 향후 계획

- 공약사항 주변 사업 추진 계획 진행 시 중장기적 검토하여 사업 추진 계획 수립
- 2024년 기본설계용역 발주 및 착수

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	박성환(4371)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-24	시곡교차로~수청동 도로 개통						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2023	사업비	2,847백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도) ~ 수청동 129-5번지(답)
- 사업기간 : 2019~2023
- 사업비 : 2,847백만원
- 사업내용 : 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)
- 추진배경 : 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대 및 국도32호선 교통체증 해소

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	-	준공	공정률 20%	준공			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
미개설구간 연결	도로개통공사 재착공	공사 계속 추진	공사 계속 추진	공사 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,847	1,747	1,100	1,100	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	400	400	0						
시비	2,447	1,347	1,100	1,100					
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23.03. ~ 10. 미개설구간 연결 공사 추진
- '23.11. 단절구간 개통식 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.07.) 단절구간 공사 착공 ○ ('23.03.) 미개설구간 연결 공사 동절기 공사중지 해제 및 재착공 ○ ('23.11.) 단절구간 공사 완료 및 개통 ※ '23.11.21. 개통식
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 우선 개통(1차) 후 확장(2차) 추진

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	고남희(4374)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	광역	사업기간	2026~2035	사업비	110,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 면천면 성하리 ~ 채운동
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 110,000백만원
- 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)
 - 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진
 - 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	-	반영					반영

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
국비	0		0						
도비	66,000		0						66,000
시비	44,000		0						44,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.10.) 충남도 도로철도항공과 방문 정비사업 신속 추진 건의
 - 제4차 충청남도 도로건설·관리계획 반영 건의
- ('23.11.) 충청남도건설본부 방문 사업추진 건의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 지방도 승격 노선(안) 충남도 방문 건의 ○ ('23.04.) 지방도 노선조정(안)(시도1호→지방도609호) 승격 의견 조회(도→시) ○ ('23.05.) 지방도 노선조정·변경 승인 신청(충남도→국토부) ○ ('23.06.) 충청남도 방문(국토부 승인 협조 건의) ○ ('23.07.) 국토부 도로정책과 방문(국토부 승인 건의) ○ ('23.07.) 지방도 노선조정·변경 고시(지방도 609호선 승격) ○ ('23.11.) 충청남도 건설본부방문(기본설계 착수 등 조기 착수 건의)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (충남도)2024년 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 수립 반영 추진

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-26	합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2027	사업비	33,200백만원

I 사업 개요

■ 시도7호선 확장(4차로)

- 사업위치 : 시도3호(서야고) ~ 국지도70호(우강 대포리 마을회관)
- 사업기간 : 2023~2027
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)

■ 중로1-308호선 개설(4차로)

- 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리) ~ 합덕수리박물관
- 사업기간 : 2019~2027
- 사업비 : 17,500백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)

■ 대로3-303호선 확장(4차로)

- 사업위치 : 합덕수리박물관 ~ 서야고
- 사업기간 : 2019~2026
- 사업비 : 5,700백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
중로1-308호선 개설	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
대로3-303호선 확장	%	100 (공사준공)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	100 (공사준공)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시도7호선 확장	실시설계용역 발주	실시설계 추진 환경/재해 영향평가용역 발주	관련 인허가 추진, 주민의견 청취 및 결과 반영	실시설계용역 완료
중로1-308호선 개설	"	실시설계 추진	"	"
대로3-303호선 확장	"	실시설계 추진	"	"

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,200	1,880	20,115	4,220	470	2,120	2,100	11,205	11,205
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	33,200	1,880	20,115	4,220	470	2,120	2,100	11,205	11,205
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23.10. 시도7호선 실시설계용역 관계기관 사전 협의
- '23.10. 대로3-303호선 도시관리계획 변경 결정 입안

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.10.) 중로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회) ○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출 ○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출 ○ ('23.01.) 시도7호선, 합덕 중로1-308호선 실시설계용역 발주 ○ ('23.02.) 합덕대로3-303호선 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 발주 ○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕중로1-308호선,대로3-303호선 용역 발주 ○ ('23.07.) 시도7, 합덕중로1-308 및 대로3-303호선 주민설명회 개최 ○ ('23.08.) 시도7호선 소규모 환경/재해 영향평가 용역 착수 ○ ('23.09.) 합덕중로1-308,대로3-303호선 주민설명회 개최(우강면)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
- 도비 지원방안 마련

VI 향후 계획

- '24. 03. 합덕 도시계획도로 실시계획인가 추진
- '24. 06. 시도7호선 및 합덕역 도시계획도로 보상 추진
- '25. 12. 합덕역 도로 보상 완료
- '26. 01. 합덕역 도로 공사 착공
- '27. 12. 합덕역 도로 공사 완료

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	오주원(4372)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-27	국도 40호선(합덕~신평) 개설						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	150,000백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호) ~ 신평면 운정리(국도38호)
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 150,000백만원
- 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로)
 - 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
 - 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

사업위치

노선도

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	수요조사 제출	-	-	후보사업 확정

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
국비	150,000		0						150,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 국도 지선 수요조사 제출(시→도→국토관리청) ○ ('23.04.) 대전지방국토관리청 도로계획과 방문(사업설명 및 우선순위 건의) ○ ('23.07.) 충남도 도로철도항공과 방문(국토부 제출 등 추진 일정 협의) ○ ('23.08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 1차) ○ ('23.10.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 2차)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 국도32호선(합덕~신평)이 나란히 인접하여 불리한 요소로 작용
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 경제성이 높은 노선 선정

VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	47,200	0	16,120	200	420	500	5,000	10,000	31,080
국비	47,200		16,120	200	420	500	5,000	10,000	31,080
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ ('22.08.) 착수보고 ○ ('22.12.) 노선계획 관계기관 협의 ○ ('23.01.) 설계자문(착수단계) ○ ('23.02.) 설계VE(노선선정) ○ ('23.05.) 노선계획(안) 공람(05.17.~ 06.07.) 및 주민 설명회(05.25.) ○ ('23.09 ~ 12.) 실시설계 추진(계속)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('24.06.) 기본 및 실시설계 완료
- ('25.) 공사 착공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-29	면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진
------	--------------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	55%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	800백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)
- 사업기간 : 2022~2024
- 사업비 : 총 800백만원(시비 800백만원)
- 사업내용 : 보도 개설 L=3km, B=1.5~2.0m
 - 1단계 - 유곡리~무수리 방면 1km,
 - 2단계 - 무수리~삼월리 방면 1km,
 - 3단계 - 삼월리~상거리 면소재지 방면 1km

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	km	3	1	1	1		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	1단계(유곡리~무수리) 공사 추진 1km	1단계(유곡리~무수리) 공사 준공 1km	2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사착공 1km	2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사준공 1km

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	800	0	800	200	300	300	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	800		800	200	300	300			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023. 12. : 2단계 구간(무수리~삼월리) 실시 설계 완료
- 시도17호선 보도개설공사 1단계 추진
- 주민설명회 1회 포함

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.09.]	○ 2022. 09. : 주민설명회 실시(송산면, 무수리, 유곡리 이장) ○ 2022. 11. : 공사 착공 (1단계 유곡리~무수리) ○ 2023. 6. : 1단계 구간(유곡리 ~ 무수리) 공사 준공
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 12. : 2단계(무수리 ~ 삼월리) 공사 발주 및 착공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	박종욱(4380)	담 당 자	성두경(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-30	복합환승센터 구축
------	-----------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	자체/민간	사업기간	2023~2028	사업비	12,300백만원

I사업개요

○ 사업위치 : (가칭)당진합덕역 인근(합덕읍 도리 일원)

○ 사업기간 : 2022-2028

○ 사업비 : 123억원

○ 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)

- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공

○ 환승센터 입지선정

구분		위치	주요 환승수단
환승센터	서해선 복선전철 (가칭)당진합덕역	합덕읍 도리 일원	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT
	당진터미널	수청동	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

II사업목표

확인지표

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)	-	국가계획 반영		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	국가계획 반영

III사업계획

추진계획

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성평가 및 개발계획 수립	-	-	타당성평가 및 개발계획 용역 추진	타당성평가 및 개발계획 용역 추진

투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	12,300	0	300	0	300	0	0	0	12,000
국비	6,000		0						6,000
도비	150		150		150				
시비	6,150		150		150				6,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 시 일상감사 및 도 계약심사 완료
- 타당성평가 및 개발계획수립용역 PQ평가 추진 계획보고
- 타당성평가 및 개발계획수립용역 입찰공고 및 가격입찰
- 타당성평가 및 개발계획수립용역 PQ평가서 접수 및 평가실시

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.09.]	○ 용역 추진을 위한 충남도 협의 및 예산확보(300백만원) ○ 타당성평가 및 개발계획수립용역 PQ평가 실시
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 12. : 타당성평가 및 개발계획 수립용역 PQ평가 및 계약
- 2024. 12. : 타당성평가 및 개발계획수립용역 준공

주관부서	교통과	부 서 장	구봉회(4520)	팀 장	곽영복(4521)	담 당 자	이한범(4524)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-31	기지사 버스터미널 신설
------	--------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	1,510백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 155-94 일원 ○ 사업기간 : 2023~2025 ○ 사업비 : 1,510백만원 ○ 사업내용 : 승객이 이용하기 편리한 접근성 및 다른 교통수단과 쉽게 연계가 가능한 기존 기지사 버스정류장 인근에 버스터미널 신설
--

II 사업목표 [확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
기지사 버스터미널 신설	-	준공	2023년 본예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	토지 및 건물 매입	터미널 신축 및 운영

III 사업계획 [추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사 버스터미널 신설	-	2023년 추경예산 반영 (사업 구분 및 증액)	타당성 조사 및 개발계획 수립	타당성 조사 및 개발계획 용역계획 수립

[투자계획]	(단위 : 백만원)
--------	------------

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,510	0	1,510	0	60	0	1,000	450	0
국비	0		0						
도비	30		30		30				
시비	1,480		1,480		30		1,000	450	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023년 추경예산 반영(사업구분) (도30, 시30)
- 기지시 버스터미널 타당성 조사 및 개발계획 용역 착수(3분기)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.09.]	○ 타당성 조사 및 개발계획 용역 착수 ○ 송악읍 공간환경전략계획 용역사 사전협의 ○ 용역중지(11.15.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 주택과에서 추진하고 있는 송악읍 공간환경전략계획 용역 발주에 따른 버스터미널 개발계획 협의 필요
- 지역주민 및 시내·외 버스 여객사 운행관련 협의 필요
- 용역을 중지하여 송악읍 공간환경전략계획 및 지역주민, 시내·외 여객사 운행관련 사전협의 진행 후 과업 완료 추진

VI 향후 계획

- 2024. 1.~5. : 송악읍 공간환경전략계획 관련 협의(주택과) 및 시내·외 여객사 운행관련 협의
- 2024. 5. : 타당성 조사 및 개발계획 수립 용역 완료
- 2024. 7. : 최종 위치, 행정절차 추진방안 등 유관기관 협의
- 2024. 9. : 공유재산 심의
- 2024.10. : 투자심사 및 지구단위 결정
- 2024.11. : 터미널 용지 감정평가
- 2024.12. : 터미널 용지 보상관련 사전 협의

주관부서	교통과	부 서 장	구봉회(4520)	팀 장	정재완(4540)	담 당 자	김범석(4541)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-32	산업단지 환경감시기구 설치
------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업개요

- 명칭 : 환경관리사업소(환경지도1·2팀)
- 위치 : 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관
- 업무 : 환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등

⇒ 환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화

II 사업목표

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경관리사업소 신설 및 운영	신설 여부	신설 및 운영	신설	지속 운영			

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
환경관리사업소 신설 및 운영	지속 운영			

IV 추진실적

- ‘시민 행복·경제도시 당진’구현을 위한 조직개편 완료(‘22.8.8.)
 - ‘환경관리사업소’신설 : 환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)
 - (주요업무)
 - 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행
 - 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후계획

- 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선 추진
- 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

주관부서	자치행정과	부서장	곽신근(3231)	팀장	이강환(3240)	담당자	이명희(3241)
협조부서	환경관리사업소	부서장	박재근(3750)	팀장	원영미(6760)	담당자	김홍희(6751)