

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	354,983,911,000			119,213,352,370		73,033,027,940	30,590,229,690	41,039,613,250	1,403,185,000			
장애인회관 건립(공약)	5,900,000,000	2018-12-01 ~ 2021-10-31	설계완료, 업체선정	295,000,000	토목, 내부 공사 1식	4,370,094,000		4,370,094,000		토목공사 진행 중	50	경로장애인 과
	지상2층, 건물 연면적 2,774㎡(840평)											
생태하천복원사업(남 원천)(전환)(전환사 업)	24,500,000,000	2016-01-01 ~ 2022-01-31	기본 및 실시설계 진행 중	2,500,000,000	기본 및 실시설계 진행중	2,100,000,000	300,000,000	1,800,000,000		하천기본계 획 지역으로 인한 기본 및 실시설계 용역 중지 중	20	환경정책과
	생태하천 복원 L=9.5km											
첨단친환경양식시스 템 지원	4,300,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	-		실시설계완료 및 기술특수성 공사 계약	900,000,000	450,000,000	450,000,000		양식장 실시설계 완료 및 조달청 입찰	21	항만수산과
	첨단 양식단지 조성 1식											
공원유지관리	14,587,350,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	공원녹지 241개소	2,971,280,000	공원녹지 241개소	1,403,185,000		1,403,185,000		공원녹지유 지관리	100	산림녹지과
	공원녹지 241개소											
기초생활기반확충	29,100,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	용역 1식, 착공,보상금	7,360,000,000	연도교기초,육상 토공	5,740,000,000	2,296,000,000	3,444,000,000		공사추진중	12	건설과
	연도교 건설 L=2.53km											
소하천정비사업 지원(전환)	32,258,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	소하천 3개소 정비	4,758,000,000	소하천 4개소 정비	3,038,000,000	1,519,000,000	1,519,000,000		공사추진 중	30	건설과
	원석우천 3.7km, 중말천 2.4km, 가학천 3.18km, 작은천 1.797km											
생태하천복원사업(전 환)	29,928,000,000	2013-01-01 ~ 2019-12-31	용역 1식, 보상 1식	15,701,000,000	보상비, 토공작업 1식	5,333,334,000	3,200,000,000	2,133,334,000		공사추진 중	100	건설과
	생태하천복원 L=9.0km											
기초생활인프라(기계 화경작로)(전환)	54,773,111,000	1995-01-01 ~ 2024-12-31	L=526km	41,822,286,000	L=15km	4,093,286,000	2,046,643,000	2,046,643,000		공사추진중	76	건설과
	경작로포장 L=863km											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
기초생활인프라(생활환경정비)	7,500,000,000	2015-01-01 ~ 2019-12-31	대호지면 농업생산기반시설 23개소 정비 완료, 정미면 주민다목적회관 실시설계 착수, 면천남문~원동지 간 생태하천정비공사 시행중	4,553,000,000	3지구	1,800,000,000	1,260,000,000	540,000,000	공사추진중	30	건설과	
	대호지면 농업생산기반시설 정비 32개소, 정미면 주민다목적회관 건립공사 1식, 면천남문~원동지 간 새태하천정비공사											
원도심아이가머무는 동네만들기(전환)	6,000,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	승리봉공원 진입도로 등	2,396,320,120	가족문화센터 조성 등	3,077,685,550	484,261,940	2,593,423,610	명시이월하 여 가족문화센 터 잔여사업 추진중	91	도시재생과	
	10개 단위사업											
도시재생뉴딜사업	15,000,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	활성화계획수립 등	2,511,026,750	주민커뮤니티조성 외	3,804,009,750	3,243,043,860	560,965,890	계속비이월(단위사업추 진중)	42	도시재생과	
	6개 단위사업											
합덕읍 도시재생뉴딜사업	16,700,000,000	2019-09-01 ~ 2023-12-31	사업대상지 보상	1,000,000,000	활성화계획 수립	3,291,937,820		3,291,937,820	활성화계획 재수립	26	도시재생과	
	158,000㎡											
당진2동 도시재생뉴딜사업	16,700,000,000	2019-09-01 ~ 2023-12-31	사업대상지 보상	999,999,500	도시재생어울림센 터 철거 등	4,467,658,820	2,963,280,890	1,504,377,930	계속비이월(단위사업추 진중)	33	도시재생과	
	7개 단위사업											
시도10호선 확포장	7,940,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31	배수공 1식	2,872,440,000	배수공 1식	680,560,000		680,560,000	도로 공사 중	48	도로과	
	도로 확포장 L=4.0km B=8.0m											
리도211호(한진~복운) 확포장	11,900,000,000	2015-01-01 ~ 2021-06-30	농어촌도로 확포장 L=1.5km	9,600,000,000	농어초도로 확포장 L=0.5km	1,300,000,000		1,300,000,000	도로 공사 중	90	도로과	
	농어촌도로 확포장 L=2.24km B=8.0m											
당진3동 도시계획도로개설	16,790,000,000	2020-05-20 ~ 2021-05-14	실시설계용역 1식		실시설계 1식	378,697,000		378,697,000	용역 일시중지 중	70	도로과	
	실시설계용역 1식											
북부간선도로(중로2- 8) 교량설치	3,909,450,000	2019-12-09 ~ 2021-03-31	교량설치(B=15m, L=50m)	1,338,000,000	교량설치(B=15m, L=50m)	2,303,280,000	712,000,000	1,591,280,000	동절기 공사중지 중	70	도로과	
	교량설치(B=15m, L=50m)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
재해위험지역정비	22,475,000,000	2014-01-01 ~ 2020-12-31	실시설계 및 건설사업관리용역 , 정비공사	13,686,000,000	공사 및 건설사업관리용역	8,789,000,000	4,394,000,000	4,395,000,000		공사추진중	60	안전총괄과
	하천정비 L=3.27km, 도로정비 L=666m, 교량7개소											
권역단위종합개발	2,720,000,000	2015-01-01 ~ 2020-12-31	조성사업 1식	629,000,000	조성사업1식	1,114,700,000	481,000,000	633,700,000		공사 추진 중	70	공동체새마을과
	솔외권역											
농촌중심지활성화(일반지구)	10,762,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획 수립 1식	4,220,000,000	시행계획 수립 1식, 기초생활기반확충 1식, 지역경관개선 1식	3,241,000,000	2,269,000,000	972,000,000		기본계획 수립 완료, 시행계획 수립 중	20	공동체새마을과
	기초생활기반확충 2식, 지역경관개선 2식, 지역역량강화 2식											
기초생활거점육성	11,880,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	3지구(우강면, 대호지면, 정미면)		기초거점육성사업 3지구(우강면, 대호지면, 정미면)	2,445,600,000	1,712,000,000	733,600,000		기본계획 수립 중	10	공동체새마을과
	기초생활기반확충 3식, 지역경관개선 3식, 지역역량강화 3식											
스마트 원예단지 조성	9,361,000,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			온실 3동(2.5ha), 냉난방시설 3개소, 용수 및 기반정비 1식	9,361,000,000	3,260,000,000	6,101,000,000		사업 완료	100	농업정책과
	온실 3동(2.5ha), 냉난방시설 3개소, 용수 및 기반정비 1식											