

함께 여는 미래!  
생동하는 당진

---

- 2023년 3분기 -

## 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

---



당진시  
[기획예산담당관]



# 【 목 차 】

## ■ 공약사항 자체 점검 결과

|                    |       |    |
|--------------------|-------|----|
| 1. 공 약 사 항 이 행 현 황 | ..... | 1  |
| 2. 공 약 사 항 변 경 현 황 | ..... | 4  |
| 3. 공 약 사 항 세 부 현 황 | ..... | 5  |
| 4. 공 약 사 항 예 산 현 황 | ..... | 12 |
| 5. 공 약 사 항 향 후 계 획 | ..... | 13 |

## ■ 공약사항 추진실적 및 관리카드

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 1. 시 민 중 심 소 통 행 정     | ..... | 14  |
| 2. 활 력 있 는 당 진 경 제     | ..... | 21  |
| 3. 풍 요 로 운 농 어 촌       | ..... | 40  |
| 4. 생 활 속 의 문 화 · 체 육   | ..... | 70  |
| 5. 함 께 누 리 는 교 육 · 복 지 | ..... | 103 |
| 6. 살 기 좋 은 도 시 · 환 경   | ..... | 140 |

- 2023년 3분기 -

## 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

### 1 공약사항 이행현황

#### ■ 분야별 : 6대 분야 91건

- 완 료 : 11건 (12.1%) ※ 2023년 2분기 : 8건 (8.8%)
- 정상추진 : 79건 (86.8%)
- 보 류 : 1건

| 구분              | 단위사업 | 완료 |    |              | 정상추진 | 일부추진 | 보류 |
|-----------------|------|----|----|--------------|------|------|----|
|                 |      | 소계 | 완료 | 이행 후<br>계속추진 |      |      |    |
| 합계              | 91   | 11 | 2  | 9            | 79   | 0    | 1  |
| 시민 중심<br>소통 행정  | 3    | 2  | -  | 2            | 1    | -    | -  |
| 활력있는<br>당진 경제   | 9    | 1  | -  | 1            | 8    | -    | -  |
| 풍요로운<br>농어촌     | 14   | 1  | 1  | -            | 13   | -    | -  |
| 생활 속의<br>문화·체육  | 16   | 0  | -  | -            | 16   | -    | -  |
| 함께 누리는<br>교육·복지 | 17   | 6  | -  | 6            | 11   | -    | -  |
| 살기 좋은<br>도시·환경  | 32   | 1  | 1  | -            | 30   | -    | 1  |

## ■ 완료 공약 목록

### ○ 완료

| 관리번호 | 공약명            | 추진내용               | 완료일자       |
|------|----------------|--------------------|------------|
| ③-11 | 농업기술센터 조직개편    | ·농업정책과·축산지원과 본청 이관 | '22.08.08. |
| ⑥-32 | 산업단지 환경감시기구 설치 | ·환경관리사업소 신설 및 운영   | '22.08.08. |

### ○ 이행 후 계속추진

| 관리번호 | 공약명                       | 추진내용                                                      | 완료일자       |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ①-2  | 시민 중심의 소통행정 강화            | ·함께여는 열린시정실 지속 운영<br>·시민·단체 회의·간담 지속 운영                   | '23.06.30. |
| ①-3  | 민원 처리 기간 획기적 개선           | ·허가과 폐지<br>·복합민원 온라인 민원실무심의회 운영                           | '22.10.01. |
| ②-2  | 경력단절 여성을 위한 만·관 협력 일자리 창출 | ·2022년 165명, 2023년 130명 일자리 창출<br>·직업교육훈련 여성인턴 등 사업 지속 운영 | '23.09.30. |
| ⑤-4  | 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립      | ·더모아센터 리모델링 준공                                            | '23.01.17. |
| ⑤-7  | 장애인 일자리 지원 확대             | ·2023년 168명 배치<br>·공공일자리 제공, 취업 연계 등 지속 추진                | '23.09.30. |
| ⑤-8  | 양질의 노인 일자리 지원 확대          | ·2023년 287명 배치<br>·사회서비스형, 시장형 사업 등 지속 추진                 | '23.09.30. |
| ⑤-9  | 노인회 활동비 지원                | ·대한노인회 당진시지회 보조금 지급                                       | '23.01.30. |
| ⑤-10 | 노인 건강관리 프로그램 운영 확대        | ·경로당 260개소, 프로그램 30개 운영                                   | '23.06.30. |
| ⑤-17 | 주·야간 아동 전문 병동 설치          | ·소아 야간응급진료센터 운영 개시                                        | '23.04.01. |

## ■ 보류 공약 목록

| 관리번호 | 공약명           | 문제점 및 대책                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-22 | 시곡교차로 지하차도 건설 | <p><b>[문제점]</b><br/> 국도 병목지점 개선을 요청하였으나, 동 지역 위임국도는 원천 제적 대상이며, 시 재정으로 추진하기에는 재정부담이 크고, 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정(시곡동 → 송악읍)이 필요하나, 주민 반대 집단 민원 발생</p> <p><b>[대 책]</b><br/> 장기적으로 국도 32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영하여 추진하거나, 단기적으로 도시계획도로(구 원용선) 조기 개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통 정체 해소 도모</p> |

## 2 공약사항 변경현황

### ■ 공약명

| 관리번호 | 공약명                                                                         | 변경내용                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③-6  | <p>(기존)<br/>대형 저온 저장고 설치 및 농산물 전량 수매</p> <p>(변경)<br/>당진 농산물 저온저장 임차료 지원</p> | <p>[공약명]</p> <p>농산물 생산 및 유통 특성상 농가별·품목별 구분 저장이 필요하나, 특히, 중소량 농산물은 별도 구분 저장이 불가하고, 농가별·품목별 유통시장 출하시기가 달라 농가의 선호도가 떨어져 既설치된 저온 저장고(창고) 임차를 통한 농산물 보관 임차료 지원으로 변경하여 사업추진</p> |

### ■ 기타(추진목표 · 사업목표 · 사업주체 등)

| 관리번호 | 공약명             | 변경내용                                                                                                                                                  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②-7  | 수소산업 클러스터 조성    | <p>[사업목표]</p> <p>2023년 산자부 공모 미선정으로 제외</p> <p>(기존) 탄소포집형 수소생산기지 구축 준공</p> <p>(변경) 추후 해당 공모사업 관련 공모사업 발표 시 신청</p>                                      |
| ④-6  | 관광지별 특성화 사업추진   | <p>[사업목표]</p> <p>왜목마을 선셋 전망대 조성 공사의 2024년 국비 보조금 부족으로 준공 연도 지연</p> <p>(기존) 2024년 준공</p> <p>(변경) 2025년 준공</p>                                          |
| ⑤-16 | 산후조리비 지원        | <p>[추진목표]</p> <p>2023년 하반기 추경 미실시로 예산 확보 불가</p> <p>2024년 본예산 반영하여 본격 추진</p> <p>(기존) 2023년 500명, 2024년~2026년 1,000명</p> <p>(변경) 2024년~2026년 1,000명</p> |
| ⑥-1  | 면천권역 도시가스 공급 추진 | <p>[추진목표]</p> <p>면천면 성상리 일원 도시가스 수요세대 재산정</p> <p>(기존) '24년 350세대</p> <p>(변경) '24년 366세대</p>                                                           |
| ⑥-10 | 도심 속 명품 계림공원 조성 | <p>[사업기간]</p> <p>인근지역 도시개발사업으로 인한 지가 상승으로 연차별 추진계획(보상비 등) 변경</p> <p>(기존) 2020~2025</p> <p>(변경) 2020~2027</p>                                          |

### 3 공약사항 세부현황

#### ■ 총괄표

| 구분              | 단위<br>사업 | 임기목표 |    |          | 사업성격 |    | 사업주체     |    |          | 예산구분 |     |
|-----------------|----------|------|----|----------|------|----|----------|----|----------|------|-----|
|                 |          | 완료   | 착수 | 기반<br>조성 | 신규   | 계속 | 국가<br>광역 | 자체 | 민자<br>기타 | 예산   | 비예산 |
| 합계              | 91       | 54   | 19 | 18       | 54   | 37 | 11       | 66 | 14       | 83   | 8   |
| 시민 중심<br>소통 행정  | 3        | 3    | -  | -        | 1    | 2  | -        | 3  | -        | 1    | 2   |
| 활력있는<br>당진 경제   | 9        | 5    | 3  | 1        | 4    | 5  | -        | 6  | 3        | 7    | 2   |
| 풍요로운<br>농어촌     | 14       | 10   | 2  | 2        | 8    | 6  | -        | 11 | 3        | 13   | 1   |
| 생활 속의<br>문화·체육  | 16       | 10   | 2  | 4        | 12   | 4  | -        | 14 | 2        | 16   | -   |
| 함께 누리는<br>교육·복지 | 17       | 12   | 2  | 3        | 10   | 7  | 4        | 10 | 3        | 17   | -   |
| 살기 좋은<br>도시·환경  | 32       | 14   | 10 | 8        | 19   | 13 | 7        | 22 | 3        | 29   | 3   |

#### ■ 분야별

| 관리번호 / 공약명          | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체 | 예산<br>구분 | 주관부서    |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| ① 시민 중심 소통 행정 (3건)  |          |          |          |          |         |
| ①-1 과감한 행정규제 완화     | 완료       | 계속       | 자체       | 비예산      | 감사법무담당관 |
| ①-2 시민 중심의 소통행정 강화  | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 자치행정과   |
| ①-3 민원 처리 기간 획기적 개선 | 완료       | 신규       | 자체       | 비예산      | 민원정보과   |

| 관리번호 / 공약명                    | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체 | 예산<br>구분 | 주관부서  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ② 활력있는 당진 경제 (9건)             |          |          |          |          |       |
| ②-1 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입   | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 지역경제과 |
| ②-2 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출 | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 지역경제과 |
| ②-3 원도심 및 전통시장 활성화            | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 지역경제과 |
| ②-4 석문국가산업단지 100% 분양          | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 투자유치과 |
| ②-5 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출     | 완료       | 계속       | 자체       | 비예산      | 투자유치과 |
| ②-6 현대제철 본사 이전                | 기반<br>조성 | 신규       | 민간       | 비예산      | 투자유치과 |
| ②-7 수소산업 클러스터 조성              | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 투자유치과 |
| ②-8 신규산업단지 조성                 | 착수       | 신규       | 민간       | 예산       | 기업지원과 |
| ②-9 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정     | 착수       | 신규       | 민간       | 예산       | 항만수산과 |

| 관리번호 / 공약명                            | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체 | 예산<br>구분 | 주관부서    |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| ③ 풍요로운 농어촌 (14건)                      |          |          |          |          |         |
| ③-1 수산식품 클러스터 조성                      | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 항만수산과   |
| ③-2 스마트양식 클러스터 조성                     | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 항만수산과   |
| ③-3 장고항 어촌 6차산업 기지화                   | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 항만수산과   |
| ③-4 스마트팜 원예 단지 조성                     | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 농업정책과   |
| ③-5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입               | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 농업정책과   |
| ③-6 당진 농산물 저온저장 임차료 지원                | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 농식품유통과  |
| ③-7 농촌융복합산업 육성<br>(고구마 가공산업화, 전통주 육성) | 완료       | 신규       | 민간       | 예산       | 농식품유통과  |
| ③-8 기존 축사를 스마트 축산단지로 전환               | 완료       | 계속       | 민간       | 예산       | 축산지원과   |
| ③-9 6차 산업화 축산 체험단지 조성                 | 착수       | 신규       | 민간       | 예산       | 축산지원과   |
| ③-10 농촌융복합산업 육성<br>(가화포도 로컬와인 개발)     | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 농촌진흥과   |
| ③-11 농업기술센터 조직개편                      | 완료       | 신규       | 자체       | 비예산      | 자치행정과   |
| ③-12 농촌개발 사업추진                        | 기반<br>조성 | 계속       | 자체       | 예산       | 공동체새마을과 |
| ③-13 지역특화작목 육성지원                      | 기반<br>조성 | 계속       | 자체       | 예산       | 기술보급과   |
| ③-14 디지털 농업기술 확대 보급                   | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 미래농업과   |

| 관리번호 / 공약명                                     | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체 | 예산<br>구분 | 주관부서  |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| [4] 생활 속의 문화·체육 (16건)                          |          |          |          |          |       |
| [4]-1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성                     | 기반<br>조성 | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립                     | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-3 시립미술관 조성                                 | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-4 천주교 대표적 유적지 위상 정립                        | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원                        | 기반<br>조성 | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-6 관광지별 특성화 사업추진                            | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-7 해안 데크길 및 둘레길 조성                          | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성                      | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-9 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진                 | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 문화관광과 |
| [4]-10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성                     | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 사회복지과 |
| [4]-11 당진시 직장운동경기부 선수들의<br>안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립 | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 체육진흥과 |
| [4]-12 종합스포츠타운 조성                              | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 체육진흥과 |
| [4]-13 당진 시내권 체육공원 조성                          | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 체육진흥과 |
| [4]-14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충                  | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 체육진흥과 |
| [4]-15 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진                   | 기반<br>조성 | 계속       | 민간       | 예산       | 투자유치과 |
| [4]-16 행담도 관광지 민자유치개발 추진                       | 기반<br>조성 | 신규       | 민간       | 예산       | 투자유치과 |

| 관리번호 / 공약명                 | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체    | 예산<br>구분 | 주관부서   |
|----------------------------|----------|----------|-------------|----------|--------|
| [5] 함께 누리는 교육·복지 (17건)     |          |          |             |          |        |
| [5]-1 고등학교 신설              | 완료       | 신규       | 민간          | 예산       | 평생학습과  |
| [5]-2 중·고등학생 진학 관리시스템 지원   | 완료       | 계속       | 기타<br>(교육청) | 예산       | 평생학습과  |
| [5]-3 청소년 수련관 건립           | 착수       | 신규       | 자체          | 예산       | 평생학습과  |
| [5]-4 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립 | 완료       | 신규       | 자체          | 예산       | 여성가족과  |
| [5]-5 온종일 돌봄 확대            | 완료       | 계속       | 자체          | 예산       | 여성가족과  |
| [5]-6 여성 안심 프로젝트 제공        | 완료       | 계속       | 자체          | 예산       | 여성가족과  |
| [5]-7 장애인 일자리 지원 확대        | 완료       | 계속       | 국가<br>(자체)  | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-8 양질의 노인 일자리 지원 확대     | 완료       | 계속       | 국가<br>(자체)  | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-9 노인회 활동비 지원           | 완료       | 계속       | 자체          | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-10 노인 건강관리 프로그램 운영 확대  | 완료       | 계속       | 자체          | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-11 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공  | 완료       | 신규       | 자체          | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-12 장기요양요원 처우 개선        | 착수       | 신규       | 자체          | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-13 공동묘지 정비             | 기반<br>조성 | 신규       | 자체          | 예산       | 경로장애인과 |
| [5]-14 공공의료원 건립            | 기반<br>조성 | 신규       | 광역          | 예산       | 보건행정과  |
| [5]-15 대형병원 유치             | 기반<br>조성 | 신규       | 민간          | 예산       | 보건행정과  |
| [5]-16 산후조리비 지원            | 완료       | 신규       | 자체          | 예산       | 보건위생과  |
| [5]-17 주·야간 아동 전문 병동 설치    | 완료       | 신규       | 광역          | 예산       | 감염병관리과 |

| 관리번호 / 공약명                                 | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체 | 예산<br>구분 | 주관부서  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| [6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)                      |          |          |          |          |       |
| [6]-1 면천권역 도시가스 공급 추진                      | 완료       | 신규       | 민간       | 예산       | 지역경제과 |
| [6]-2 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행            | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-3 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대                  | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-4 삽교호·석문호 담수호 수질개선                     | 착수       | 신규       | 광역       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-5 산업단지 수질오염사고 예방을 위한<br>완충 저류시설 설치     | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-6 생태하천 복원사업 추진                         | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-7 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성                  | 착수       | 신규       | 광역       | 예산       | 기후환경과 |
| [6]-8 당진시·서산시·대산석유화학단지와<br>환경개선협의회 구성 및 운영 | 완료       | 신규       | 자체       | 비예산      | 기후환경과 |
| [6]-9 도심 속 명품 호수공원 조성                      | 기반<br>조성 | 신규       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-10 도심 속 명품 계림공원 조성                     | 착수       | 계속       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-11 송악산 공원화 조성                          | 기반<br>조성 | 신규       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-12 은봉산 자연휴양림 조성                        | 착수       | 신규       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-13 몽산 입구 공영주차장 조성                      | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-14 구절산 등산로 공영주차장 조성                    | 완료       | 신규       | 자체       | 예산       | 산림녹지과 |
| [6]-15 당진천 천변길 개선                          | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 건설과   |
| [6]-16 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비             | 완료       | 계속       | 자체       | 예산       | 건설과   |

| 관리번호 / 공약명                                     | 임기<br>목표 | 사업<br>성격 | 사업<br>주체   | 예산<br>구분 | 주관부서    |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------|
| [6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)                          |          |          |            |          |         |
| [6]-17 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한<br>농촌공간정비사업 추진      | 기반<br>조성 | 신규       | 자체         | 예산       | 공동체새마을과 |
| [6]-18 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진                    | 기반<br>조성 | 계속       | 민간         | 비예산      | 도시과     |
| [6]-19 학교 주변 안전 통학로 조성                         | 완료       | 계속       | 자체         | 예산       | 도로과     |
| [6]-20 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설                  | 기반<br>조성 | 계속       | 국가         | 예산       | 도로과     |
| [6]-21 제2 서해안 고속도로 건설                          | 착수       | 신규       | 민간         | 예산       | 도로과     |
| [6]-22 시곡교차로 지하차도 건설                           | 착수       | 신규       | 국가         | 예산       | 도로과     |
| [6]-23 삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장                      | 착수       | 신규       | 자체         | 예산       | 도로과     |
| [6]-24 시곡교차로~수청동 도로 개통                         | 완료       | 계속       | 자체         | 예산       | 도로과     |
| [6]-25 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장                    | 기반<br>조성 | 계속       | 광역         | 예산       | 도로과     |
| [6]-26 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설                   | 착수       | 계속       | 자체         | 예산       | 도로과     |
| [6]-27 국도 40호선(합덕~신평) 개설                       | 기반<br>조성 | 신규       | 국가         | 예산       | 도로과     |
| [6]-28 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장                     | 착수       | 계속       | 국가         | 예산       | 도로과     |
| [6]-29 면 소재지(송산권)~이주단지 간<br>보도 등 이동권 환경개선사업 추진 | 완료       | 신규       | 자체         | 예산       | 도로과     |
| [6]-30 복합환승센터 구축                               | 기반<br>조성 | 신규       | 자체<br>(민간) | 예산       | 교통과     |
| [6]-31 기지시 버스터미널 신설                            | 완료       | 신규       | 자체         | 예산       | 교통과     |
| [6]-32 산업단지 환경감시기구 설치                          | 완료       | 신규       | 자체         | 비예산      | 자치행정과   |

#### 4 공약사항 예산현황

◆ 총소요예산 : 10조 6,127억원

– 임기내 소요예산 : 5조 2,804억원

##### ■ 재원별

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계         | 기투자     | 임기중 투자계획  |         |         |         |         |           | 임기후<br>투자 |
|----|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|    |            |         | 소계        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      |           |
| 총계 | 10,612,787 | 129,708 | 5,280,477 | 103,267 | 495,022 | 481,542 | 945,833 | 3,254,813 | 5,202,602 |
| 국비 | 934,486    | 49003   | 318,293   | 31927   | 44659   | 48946   | 91549   | 101212    | 567190    |
| 도비 | 290,530    | 20779   | 149,875   | 16060   | 29539   | 34652   | 40901   | 28723     | 119876    |
| 시비 | 1,062,221  | 52575   | 522,554   | 55279   | 90668   | 103788  | 125406  | 147413    | 487092    |
| 민자 | 8,296,799  | 7350    | 4,261,085 | -       | 314797  | 288295  | 684142  | 2973851   | 4028364   |
| 기타 | 28,751     | 1       | 28,670    | 1       | 15359   | 5861    | 3835    | 3614      | 80        |

##### ■ 분야별

(단위 : 백만원)

| 재원                                        | 총계         | 기투자     | 임기중 투자계획  |         |         |         |         |           | 임기후<br>투자 |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                           |            |         | 소계        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      |           |
| 총계                                        | 10,612,787 | 129,707 | 5,280,478 | 103,266 | 495,023 | 481,542 | 945,832 | 3,254,815 | 5,202,602 |
| 민심통행력<br>중소행정력<br>인상경제활성<br>농업농촌생<br>활의향상 | 146        | -       | 146       | 26      | 30      | 30      | 30      | 30        | -         |
| 농업농촌생<br>활의향상                             | 2,121,242  | 441     | 1,362,059 | 4,789   | 322,198 | 182,062 | 182,991 | 670,019   | 758,742   |
| 농업농촌생<br>활의향상                             | 341,413    | 33,469  | 260,917   | 15,688  | 48,435  | 22,322  | 89,745  | 84,727    | 47,027    |
| 농업농촌생<br>활의향상                             | 2,619,200  | 13,372  | 2,004,428 | 3,654   | 26,913  | 120,482 | 36,199  | 1,817,180 | 601,400   |
| 함께사는<br>교육복지                              | 351,123    | 10,753  | 173,240   | 13,980  | 17,577  | 48,944  | 51,501  | 41,238    | 167,130   |
| 살기좋은<br>도시경관<br>환경                        | 5,179,663  | 71,672  | 1,479,688 | 65,129  | 79,870  | 107,702 | 585,366 | 641,621   | 3,628,303 |

## **5] 향후계획**

### **■ 추진근거**

- 「당진시 시장 공약 관리 규칙」

### **■ 공약사항 관리**

- 공약사항 추진상황 자체 점검 : 분기별
- 공약사업 시민평가단 회의 : 연 1회
  - (23.10.) 2023년 제1회 민선8기 당진시 공약사업 시민평가단 회의 개최
- 공약사항 추진상황 보고회 개최 : 연 2회 (상·하반기)
  - (23.07.) 2023 상반기 공약 및 주요업무 추진상황 보고회 개최

### **■ 공약사항 평가**

- 한국매니페스토실천본부 주관 평가 대비
  - 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
  - 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회
  - (23.07.) 「공동체 강화」 분야 최우수상 수상

### **■ 공약사항 공개**

- 2023년 3분기 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과 홈페이지 공개
- 홈페이지 주소 : <https://www.dangjin.go.kr>
  - 소통시장실 - 공약과 실천 - 민선8기 공약사항 - 자체점검결과

---

---

# **1 시민 중심 소통 행정**

---

---

|     |             |
|-----|-------------|
| 1-1 | 과감한 행정규제 완화 |
|-----|-------------|

|      |     |      |    |      |           |     |     |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 75% |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 비예산 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| <b>I 사업 개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중앙부처 건의 규제 및 현장 중심의 규제발굴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규제개혁 TF 구성·운영(단장·부시장, 7개 분야별 관련 부서 팀장, 수시 운영)</li> <li>- 규제개혁 아이디어 공모전 개최 및 규제발굴 보고회 정례화(반기 1회)</li> <li>- 숨은 규제 현장발굴단 운영 및 옴부즈만(소상공인, 중소기업) 규제 애로 발굴 건의</li> <li>- 규제혁신 우수 지자체 벤치마킹 및 정보 교류</li> </ul> </li> <li>○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필수조례 및 불합리한 자치법규 정비 : 연간 대상 조례 건수의 90% 이상 제·개정</li> <li>- 조례 제·개정 요구 시 신속한 법무심사 등 입법 절차 추진(조례규칙심의회 월 1회 정례화)</li> </ul> </li> <li>○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 2회(상·하반기) / 기업·경제 부서 담당자 등 40명 / 법제처 전문강사 등 초빙실시</li> </ul> </li> </ul> |     |     |      |      |      |      |      |
| <b>II 사업 목표</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |      |      |      |      |      |
| [확인지표]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |      |      |      |      |      |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 단위  | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 중앙부처 건의 규제발굴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 건   | 150 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 자치법규 제정·정비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   | 90  | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| 직원 역량강화 교육                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 명   | 200 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| <b>III 사업 계획</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |      |      |      |      |
| [추진계획]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |      |      |      |      |      |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1분기 | 2분기 | 3분기  | 4분기  |      |      |      |
| 중앙부처 건의 규제발굴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5건  | 15건 | 25건  | 30건  |      |      |      |
| 자치법규 제정·정비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25% | 50% | 75%  | 90%  |      |      |      |
| 직원 역량강화 교육                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | 20명 | -    | 40명  |      |      |      |

#### IV 추진 실적

- 규제혁신 전문교육 담당공무원 수료(지방자치인재개발원 규제혁신의 이해, 7.12.~7.14.)
- 2023년 규제개선 과제발굴 보고회 개최(중앙부처 건의과제 등 36건 발굴)
- 중앙규제 개선 관련 소관부처 개선 건의(유해야생동물범위확대 등 27건)
- 규제개혁신문고 규제건의(공동주택 내 주민필수시설 변경기준 완화 등 17건)
- 2023년 중앙규제 개선과제 도 제출(건설사업관리제도 기준 개선 등 9건)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 하반기 규제개혁 과제 발굴·보고회 개최(40건 발굴)</li> <li>○ 2022년 규제개선 아이디어 공모전 개최(13건 발굴)</li> <li>○ 건축허가(신고) 시 도로 요건 및 부설주차장 설치기준 규제개선 검토 보고</li> <li>○ 규제개혁 신문고 규제개혁 현안 과제 건의(농공단지 입주기업체 협의회 설립요건 완화)</li> <li>○ 중앙부처 건의 과제 발굴 30건(중앙부처 건의 11건, 자치법규 전환과제 11건, 민생규제 8건)</li> <li>○ 규제 애로 발굴 건의, 해소 10건(중기부 옴부즈만 6건, 적극행정 4건)</li> <li>○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비</li> <li>○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시(2022.10.19(수))</li> <li>○ '23년 규제개혁 추진계획 수립</li> <li>○ 적극행정을 통한 규제애로 해소 확산을 위한 우수 벤치마킹 사례('20년~'22년) 전부서 공유</li> <li>○ 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 공모전 시행</li> <li>○ '23년 찾아가는 지방규제신고센터 운영(지방규제혁신 추진단 구성)</li> <li>○ 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(5건)</li> <li>○ 적극행정을 통한 규제애로 해소, 그림자행태규제 우수 벤치마킹 사례 해당 부서 공유</li> <li>○ 신산업 분야 규제혁신 과제 발굴 국무조정실 건의(2건)</li> </ul> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 규제개선 건의사항 소관부처 건의시 소관부처의 답변 지연  
→ 규제개혁신문고를 통한 소관부처 의견 수렴
- 다양한 분야의 규제 개선 발굴에도 불구하고 중앙부처의 낮은 수용률  
→ 규제개선 발굴 과제의 필요성, 규제애로자 발굴 및 논리 보강

#### VI 향후 계획

- 생활규제 개선 아이디어 공모전 개최, 규제개혁위원회 심의
- 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 공유 및 도입 추진

|      |         |       |           |     |           |       |           |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 감사법무담당관 | 부 서 장 | 안봉순(3120) | 팀 장 | 박상구(3130) | 담 당 자 | 김창호(3131) |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 1-2 | 시민 중심의 소통행정 강화 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%   |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 146백만원 |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I 사업개요                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 함께여는시정실 설치 및 운영                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시민들의 고충과 요구사항에 대해 함께여는시정실이 컨트롤타워가 되어 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 시민·유관기관(단체)와 소통 확대                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| - 읍면동 순방, 각계각층과의 간담회를 비롯해 시정 참여에 소외된 계층을 발굴해 시정 참여 사각지대 해소 추진                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - 정기적인 간담회 확대 및 SNS를 활용한 현안대응 연락체계 등 온·오프라인 소통창구 확대                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 시간, 장소, 대상 등을 다양화하여 보다 많은 시민과의 소통을 확대하고 유관기관(단체) 확대                             |  |  |  |  |  |  |  |

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                  | 단위       | 목표       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 함께여는시정실<br>설치 및 운영    | 설치<br>여부 | 설치<br>운영 | 설치   | 지속운영 |      |      |      |
| 시민·유관기관(단체)와<br>소통 확대 | 운영<br>여부 | 운영       | 지속운영 |      |      |      |      |

## III 사업계획

[추진계획]

| 단위사업               | 1분기              | 2분기       | 3분기      | 4분기      |
|--------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 함께여는시정실 설치 및 운영    | 지속 운영            |           |          |          |
| 시민·유관기관(단체)와 소통 확대 | 화요회 등 기관·단체와의 간담 | 지역대표와의 간담 | 읍면동 연두순방 | 각계각층 간담회 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 146 | 26  | 146      | 26   | 30   | 30   | 30   | 30   |        |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 146 |     | 146      | 26   | 30   | 30   | 30   | 30   |        |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

##### ○ 함께 여는 열린 시정실 운영

- (운영시기) 수시 \*2022년 7월부터 운영
- (운영장소) 당진시청 민원실 1층
- (운영방법) 시민들의 고충과 요구사항에 대해 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원해결 창구 마련
- (주요성과)
  - ('23년 3분기) 47건 고충상담 및 80건 부서별 정책개진
  - 시민 목소리를 시정에 올바르게 반영하기 위한 소통행정 강화

##### ○ 2023년 읍면동 순방 추진

- 순방기간 : 8. 25. ~ 9. 11 기간 중 7일
- 건의사항 현황 : 총 334건(현장 235건, 서면 99건)

| 구 분 | 계   | 도로 | 배수로<br>하천<br>교량 | 경제<br>농어업 | 안전<br>보건<br>환경 | 문화관광<br>공원녹지 | 마을회관<br>경로당<br>소방대 | 교육<br>복지<br>체육 | 교통 | 수도<br>가스 | 기타 |
|-----|-----|----|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----|----------|----|
| 계   | 334 | 90 | 68              | 34        | 32             | 25           | 22                 | 19             | 16 | 10       | 18 |

##### ○ 기관 간 협업체계 구축 마련을 위한 「주요 기관단체」 회의

- 때 · 곳 : 2023. 9. 12.(화) 17:00 / 시청 해나루홀
- 참석자 : 22개 기관·단체장(경찰서, 교육청 등)
- 내 용 : 지역 발전을 위한 의견 및 기관별 협조사항 공유

##### ○ 읍·면·동 지역주민과의 간담(수시)

- 지역대표 등 지역 발전을 위한 정책방향 논의 및 주민의견 수렴

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 함께 여는 열린 시정실 설치 및 운영(343건)</li> <li>○ 읍면동 초도순방 추진(387건)</li> <li>○ 기관 간 협업체계 구축(화요회 등)</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 재난 및 감염병 발생 등에 따른 간담회 추진 불가 시 온라인 매체 적극 활용

#### VI 향후 계획

- 함께여는시정실을 운영해 알권리 확대와 시민과의 소통 추진
- 시민과 소통하고 지역민 모두가 공감하는 '함께 여는 미래, 생동하는 당진' 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 자치행정과 | 부 서 장 | 곽신근(3231) | 팀 장 | 김종수(3232) | 담 당 자 | 김문수(3233) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 1-3 | 민원 처리 기간 획기적 개선 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |         |     |      |
|------|-----|------|----|------|---------|-----|------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속 | 추진율 | 100% |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~   | 사업비 | 비예산  |

I 사업개요

○ 사업배경

- 건축·개발·산지·농지 분야별 주관부서로 이관하여 인허가 업무의 전문성 및 책임성 강화

- 복합민원을 온라인으로 처리·관리하여 민원 처리 기간 단축 및 행정의 효율성 제고

○ 사업기간 : 2022. 10월~

○ 사업비 : 없음

○ 사업내용 : 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영 올

II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                      | 단위       | 목표                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|------------------------|------|------|------|------|------|
| 허가과 폐지<br>(‘22.08.08. 완료) | 폐지<br>여부 | 허가과 폐지                 | 폐지   | -    |      |      |      |
| 복합민원 온라인<br>민원실무심의회 운영    | 운영<br>여부 | 복합민원 온라인<br>민원실무심의회 운영 | 시범운영 | 本格운영 | 지속운영 |      |      |

III 사업계획

[추진계획]

| 단위사업                   | 1분기                            | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 복합민원 온라인<br>민원실무심의회 운영 | 온라인으로 협의 의견 실시간 취합하여 민원처리기간 단축 |     |     |     |

IV 추진실적

○ 민선8기 조직개편으로 허가과 폐지(‘22.08.08.)

○ 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

▶ 대상민원 운영현황(2023. 3분기 실적)

(단위: 건)

| 부서명   | 민원 명       | 민원심의상정현황(주무부서) |       |       |     | 민원심의현황(심의부서) |     |      |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-----|--------------|-----|------|
|       |            | 합계             | 상정    |       | 미상정 | 합계           | 처리중 | 처리완료 |
|       |            |                | 3일 이내 | 7일 이내 |     |              |     |      |
| 계     |            | 50             | 50    | -     | -   | 198          | 56  | 142  |
| 투자유치과 | 공장신설 등 신청  | 34             | 34    | -     | -   | 170          | 42  | 128  |
|       | 사업계획승인(변경) | 5              | 5     | -     | -   | 16           | 8   | 8    |
| 건설과   | 개간사업 준공검사  | 6              | 6     | -     | -   | 7            | 2   | 5    |
|       | 개간대상지 선정   | 5              | 5     | -     | -   | 5            | 4   | 1    |

※ 건축허가(세움터), 개발행위(IPASS), 산지전용시스템 온라인 접수 민원은 제외

▶ 운영내용

- 심의부서 별 심의의견을 온라인으로 실시간 등록하게 됨으로써 심의(협의) 기간 단축
- 주무부서의 의견취합·종합 등록 또한 단축되어 민원처리 기간 단축
- 민원사무 별 심의의견 진행상황 실시간 확인 및 통계 추출 가능

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | ○ 온라인 민원실무심의회 운영(3과 155건)<br>- 투자유치과 116건[공장신설 등 신청, 사업계획승인(변경)]<br>- 농식품유통과 3건[농어촌 관광휴양단지 지정신청, 농어촌관광휴양단지 사업계획승인]<br>- 건설과 36건[개간사업 준공검사, 개간대상지 선정] |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 접수민원 일일 모니터링 실시하여 심의 대상 복합민원 자체 의제처리 목표 기간 내 처리 촉구

|      |       |     |           |    |           |     |           |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 주관부서 | 민원정보과 | 부서장 | 박병선(3520) | 팀장 | 심미정(3530) | 담당자 | 차경희(3523) |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|

---

---

## **2 활력있는 당진 경제**

---

---

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 2-1 | 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입 |
|-----|-------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 70%    |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 220백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 40,000천원

○ 사업내용 : 인건비 등 지원을 통한 관내 기업의 지역 인재 우선채용 참여기업 확대

- 지역인재 정규직 채용(장기계약직 포함) 후 6개월 고용유지 시 12개 기업에 채용인원 당 100만원 지급(최대 2명), 이후 고용할당제 30% 달성 시 기업에 추가 100만원 지급
- (검토) 당진시 인증 '지역주민 우선채용 인증기업' 현판제공

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----|-----|------|------|------|------|
| 고용할당제 참여기업 | 개  | 66  | 12   | 15   | 18   | 21   |
| 지역인재 채용    | 명  | 132 | 24   | 30   | 36   | 42   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업             | 1분기     | 2분기       | 3분기      | 4분기      |
|------------------|---------|-----------|----------|----------|
| 지역인재우선채용<br>지원사업 | 참여기업 공모 | 심사 및 협약체결 | 고용서비스 지원 | 평가 및 피드백 |

[투자계획]

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 220 | 0   | 220      | 0    | 40   | 50   | 60   | 70   | 0         |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 220 |     | 220      |      | 40   | 50   | 60   | 70   |           |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 18개 기업 업무협약 체결
- 지역인재 채용(24명) 지원금 신청서 접수·검토

|                                      |                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채용기업 사회보험료 지원</li> <li>○ 취업자 사후관리 서비스 지원</li> <li>○ 근로안전장비 지원</li> <li>○ 기업 고용서비스 지원</li> </ul> | ※ 지역인재 400명 지원 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### V 문제점 및 대책

- 기업당 최대 300만원을 지원하는 사업으로 기업이 참여동기를 얻기 다소 부족한 지원임  
⇒ 지역인재 채용 인원 증가를 목표로 점진적인 지원예산 확대 필요

#### VI 향후 계획

- (2023. 09. ~ 11.) 지역인재 채용 지원금 지급
- (2023. 12.) 사업 말기 기준으로 고용할당제 30% 달성 확인을 통한 추가지원
- (2023. 12.) 환류 (사업 추진성과 확인 및 차년도 사업계획 반영)

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 지역경제과 | 부 서 장 | 이제석(4011) | 팀 장 | 전혜란(4020) | 담 당 자 | 한아름(4022) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 2-2 | 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출 |
|-----|---------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%     |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 3,078백만원 |

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 협력기관 : 관내 직업교육 훈련기관, 기업체

○ 사업비 : 2,259백만원

○ 사업대상 : 경력단절 여성, 결혼이민여성 등 구직 희망 여성

○ 사업내용 : 지역자원과 연계한 직업교육훈련 추진 및 새일여성 인턴십 운영

- 매년 구인·구직자 대상 수요조사를 바탕으로 직업교육훈련 계획 수립 및 추진 운영
- 직종별 채용수요가 높은 직업 교육과정 지속 운영으로 전문여성 채용 기회 확대

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 여성 일자리 창출 | 명  | 700 | 165  | 130  | 145  | 155  | 160  |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업   | 1분기             | 2분기        | 3분기         | 4분기         |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 직업교육훈련 | 직업교육훈련생 모집      | 직업교육실시(4개) | 사후관리 및 취업알선 | 사후관리 및 취업알선 |
| 새일여성인턴 | 인턴약정체결 및 지원금 지급 |            |             |             |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 3,078 | 441 | 2,259    | 438  | 517  | 416  | 435  | 453  | 378    |
| 국비 | 2,669 | 380 | 1,957    | 380  | 441  | 364  | 379  | 393  | 332    |
| 도비 | 204   | 30  | 151      | 29   | 38   | 26   | 28   | 30   | 23     |
| 시비 | 205   | 31  | 151      | 29   | 38   | 26   | 28   | 30   | 23     |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 2023년 여성일자리 창출 : 130명(직업교육훈련 74명, 여성인턴 : 56명) \* 목표달성 완료
- 3분기 찾아가는 새일센터 9회 운영(이동상담인원 : 137명 / 구직등록건수 : 70명)
- 직업교육 훈련 사후관리(3개 과정 / 46명) : 구직 서류 상담 지원 및 자격증 대비 보충 수업
- 컬러테라피를 통한 양육부담 완화 프로그램 「바라봄, 그리고 소통」 운영 : 7가정 참여

|                                                   |                                                |                            |                                |                                        |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.]              | ○ 2022년 여성일자리 창출 : 165명                        |                            |                                |                                        |                              |
|                                                   | ○ 관내 15개 업체 ‘여성친화기업 일촌협약’ 신규 체결로 경력단절여성 채용 활성화 |                            |                                |                                        |                              |
|                                                   | (주)명진금형<br>(2022.07.19.)                       | (주)태건환경건설<br>(2022.07.26.) | 마터피아<br>(2022.09.01.)          | 한성기업<br>(2022.09.15.)                  | (주)대생이엔티<br>(2022.09.27.)    |
|                                                   | (주)와이비셀<br>(2022.10.13.)                       | (주)경원에프앤비<br>(2022-10-27)  | (주)경원사료<br>(2022-10-27)        | 명우네오택(주)<br>(2022-12-12)               | (사)반딧불나눔복지재단<br>(2023-02-08) |
|                                                   | 당진시다문화가족지원센터<br>(2023-04-26)                   | 당진요양보호사교육원<br>(2023-04-26) | 당진시노인장기요양기관연합회<br>(2023-05-03) | (주)새연<br>(2023-05-09)                  | (유)SHENS<br>(2023-06-20)     |
|                                                   | ○ 2023년 새일센터 직업교육훈련 완료 및 사후관리                  |                            |                                |                                        |                              |
| 교 육 명                                             |                                                | 교육기간                       | 인원                             | 주요과정                                   | 비고                           |
| 스마트회계전문사무원                                        |                                                | 4.3.~6.14.<br>(200시간)      | 20명                            | 더존 ERP 회계정보관리사 1급,<br>전산회계 1급, 전산세무 2급 | 수료<br>(17명)                  |
| 홈크린마스터                                            |                                                | 4.3.~5.31.<br>(160시간)      | 20명                            | 건물미화관리사, 수납전문가<br>2급, 청소대행전문가          | 수료<br>(19명)                  |
| 요리조리급식조리사                                         |                                                | 4.10.~6.22.<br>(200시간)     | 20명                            | 한식조리사, 단체급식 실무                         | 수료<br>(18명)                  |
| 공동주택경리사무원                                         |                                                | 4.10.~7.5.<br>(240시간)      | 20명                            | 공동주택회계실무 XP-ERP<br>전산회계 2급, ITQ(한글,엑셀) | 수료<br>(20명)                  |
| ○ 집단상담프로그램 운영 : 8기, 101명 수료                       |                                                |                            |                                |                                        |                              |
| ○ 구인/구직 여성만남의 날 운영 : 5회 실시 / 27명 참여               |                                                |                            |                                |                                        |                              |
| ○ 양성평등 인식개선을 위한 「찾아가는 기업특강」 7개 업체 지원              |                                                |                            |                                |                                        |                              |
| ○ 2022년 기업환경 개선사업 보조금 지원 : 500만원 / 1개 업체[(주)와이비셀] |                                                |                            |                                |                                        |                              |

#### V 문제점 및 대책

- 제조업 중심의 남성 위주 산업구조로 인한 경력단절 여성의 일자리 부족  
→ 기업 맞춤형 전문 직업훈련과 알선 연계로 경력단절 여성의 취업 기회 확대

#### VI 향후 계획

- 경력단절 여성의 특성을 고려한 직업교육 훈련으로 일자리 재진입 장벽 해소
- 여성 취업 후 장기근속 독려와 일자리 안정화로 경력단절 여성의 성공적인 재취업 기회 제공
- 인적 자원 부족에 따른 구인난 해소와 주도적 경제활동 참여로 여성 자아실현 구현

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 지역경제과 | 부 서 장 | 이제석(4011) | 팀 장 | 전혜란(4020) | 담 당 자 | 이선미(4026) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                |
|-----|----------------|
| 2-3 | 원도심 및 전통시장 활성화 |
|-----|----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 35%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 14,480백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 읍내동 지내

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 14,480백만원

○ 사업내용

- 당진전통시장 노후시설물 재정비 사업 추진으로 시장환경 개선
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진으로 상권 회복

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 전통시장 재정비 | %  | 100 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 전통시장 활성화 | %  | 100 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기      | 2분기      | 3분기      | 4분기      |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 전통시장 재정비 | 정비방안 수립  | 정비사업 수립  | 정비사업 수립  | 정비사업 수립  |
| 전통시장 활성화 | 활성화사업 추진 | 활성화사업 추진 | 활성화사업 추진 | 활성화사업 추진 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 14,480 | 0   | 14,480   | 1,351 | 2,641 | 3,496 | 3,496 | 3,496 | 0      |
| 국비 | 4,385  |     | 4,385    | 260   | 1,125 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |        |
| 도비 | 3,155  |     | 3,155    | 155   |       | 1,000 | 1,000 | 1,000 |        |
| 시비 | 6,940  |     | 6,940    | 936   | 1,516 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |        |
| 민자 | 0      |     | 0        |       |       |       |       |       |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |       |       |       |       |       |        |

#### IV 추진 실적

- 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 또는 시설현대화) 수립 추진
  - 당진전통시장시장정비사업 관련 부서장 협의회 개최('23. 7)
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진
  - 충남우수시장 박람회 개최(130백만원/'23. 9)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 또는 시설현대화) 수립 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당진전통시장 상인 간담회('23. 1)</li> <li>- 시장정비사업 관련 남서울대학 교수 자문('23. 3)</li> <li>- 재개발, 재건축 사례 현장 답사(군산공설시장, 목포중앙시장/'23.3)</li> <li>- 전통시장 재개발 방안 협의 방문(충남개발공사/'23.3)</li> <li>- 당진전통시장 정비방안 부서별 협의회 개최('23. 4)</li> <li>- 당진전통시장정비사업 상인 동의안 제안서 제출('23. 6)</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당진전통시장 토요장터 운영 및 문화공연 시범사업 시행(38백만원/'23. 4~6)</li> <li>- 시장경영패키지 상인회 매니저 지원사업 추진(당진전통시장/24백만원)</li> <li>- 당진전통시장 진입도로 포장 공사 실시 완료(140백만원/'23. 6)</li> <li>- 당진전통시장 디지털전통시장 조성 공모사업 2년차 추진(100백만원/'23)</li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 당진전통시장 개발방식에 따른 상인, 시민간 이견 대립 예상
  - 시민공청회를 통한 다양한 의견 수렴 및 이해 조정 필요

#### VI 향후 계획

- 당진전통시장 노후시설물 재정비방안
  - 시장정비사업 사업계획서 승인 추천신청(상인회→시/'23.10.한)
  - 당진전통시장 정비방안 시민공청회 개최, 의회 부의 상정
  - 시장정비사업 사업계획서 검토/ 당진전통시장 재정비방안 수립
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진
  - '23. 10. 원시가지 로데오페스티벌 행사 개최

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 지역경제과 | 부 서 장 | 이제석(4011) | 팀 장 | 황상규(4040) | 담 당 자 | 김남운(4042) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 2-4 | 석문국가산업단지 100% 분양 |
|-----|------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 71.5%     |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 30,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 석문면 국가산업단지(4,967천㎡)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 직접 찾아가는 유치 활동으로 첨단 소재, 부품, 장비 기업 유치 총력
  - 월 2회 수도권 소재 산업단지 경영자협의회 등 찾아가는 유치 활동 전개
- 신성장동력의 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 기여
  - 석문국가산업단지 5개소, 1천억원 이상 투자유치 추진

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 석문국가산업단지 100% 분양 | %  | 100 | 72   | 78   | 85   | 92   | 100  |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업            | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|
| 석문국가산업단지 분양률 제고 | 69.7% | 72% | 75% | 78% |
| 수도권 투자유치활동 전개   | 14회   | 17회 | 20회 | 24회 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 30,000 | 0   | 30,000   | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 0      |
| 국비 | 19,500 |     | 19,500   | 900   | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 3,900 |        |
| 도비 | 5,250  |     | 5,250    | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |        |
| 시비 | 5,250  |     | 5,250    | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |        |
| 민자 | 0      |     | 0        |       |       |       |       |       |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |       |       |       |       |       |        |

#### IV 추진 실적

- 석문국가산업단지 분양률 1.3%p 제고(70.2% ➡ 71.5%)
- '23년 3분기 기업유치 활동(방문상담 등)
  - 파리크라상, 엘지화학 등 14개 기업 방문상담 및 투자(이전)권유

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 석문국가산업단지 분양률 3.6%p 제고(66.6% ➡ 70.2%)</li> <li>○ 기업유치 활동(방문상담 등) 22회</li> </ul> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 금리 인상, 건설 원자재 가격 상승 등 국내외 경기 악화로 기업 신규 투자 난색
  - 수도권 기업들의 신·증설 규제로 수도권과 인접한 당진시에 이전 문의 多
  - 석문산단 인입철도, 제2서해안고속도로 등 수도권 접근성 및 당진항 등 항만 편의성 강조를 통해 적극적인 유치 추진
- 석문산단 내 대규모 필지의 업종편중(자동차 및 트레일러) 심화
  - 유치기업 및 전략에 따른 실시계획 변경 등 지속협의 추진

#### VI 향후 계획

- 입주희망업체 방문상담 등 적극적인 입주 지원
- 석문산단 분양률 제고를 위한 입주희망 업종 수요 파악 및 실시계획 변경 등 추진하여 목표치 78% 이상 분양 달성 추진

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 최인규(4080) | 담 당 자 | 오천은(4081)<br>김보명(4085) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 2-5 | 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출 |
|-----|-----------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |     |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 50% |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 비예산 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 전역
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
  - 외국인투자지역을 활용한 글로벌 외국인투자기업 적극 유치를 통한 대규모 투자유치
  - 석문국가산업단지 최우선 지원을 통한 대규모 투자업체 발굴
  - ESG경영을 추구하는 모범기업 적극 유치로 지역상생 추진

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업                            | 단위 | 목표     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |
|---------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 일자리 1만개 창출<br>(공장등록 신고 채용계획 기준) | 명  | 10,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업         | 1분기  | 2분기                  | 3분기    | 4분기    |
|--------------|------|----------------------|--------|--------|
| 공장등록 신고 채용계획 | 208명 | 929명                 | 3,000명 | 4,000명 |
| 투자유치 협약 체결   | 4개소  | 4개소<br>(협약 7.11. 예정) | 12개소   | 16개소   |

- 공장등록 및 유치 활동으로 우량기업 유치 총력
  - 연간 공장등록 목표 100건, 일자리창출 4,000명 이상 달성을 위한 총력매진
- 고용 창출효과가 큰 대규모 투자기업 유치를 통해 고용확대 및 지역경제 활성화 기여
  - 투자유치 1조원 목표달성을 통해 대규모 일자리 창출 도모

#### IV 추진 실적

- '23년 3분기 대규모 투자유치 협약 체결 4개사 875억원
- '23년 3분기 입주계약업체 8개소 139명 채용

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ '22년도 하반기 입주계약업체 30개소 1,881명 채용         |
|                                      | ○ '22년도 하반기 道-市 합동투자협약 체결(12개소 / 9,529억원) |
|                                      | ○ '23년도 상반기 입주계약업체 23개소 473명 채용           |
|                                      | ○ '23년도 상반기 道-市 합동투자협약 체결(4개소 / 2조 2천억원)  |

#### V 문제점 및 대책

- 기업간 임금격차에 따른 근로자 기피현상 발생
  - 우량기업 유치를 통해 고임금 일자리 마련
- 개별입지기업 지역주민 민원 발생으로 입주기피
  - 산업단지 입주 최우선 지원 및 개별민원 해결을 위한 기업-마을주민 간 사전면담 추진

#### VI 향후 계획

- 분기별 道-市 합동투자협약 체결을 통해 우량기업 유치 추진
- 대규모 첨단산업 기업들의 당진시 이전 및 유치 추진으로 양질의 일자리 창출

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 최인규(4080) | 담 당 자 | 오천은(4081) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |            |
|-----|------------|
| 2-6 | 현대제철 본사 이전 |
|-----|------------|

|      |     |      |      |      |           |     |     |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10% |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 비예산 |

**I 사업개요**

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 북부산업로 1480

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 현대제철 본사 및 인천공장 이전을 위한 기업체 관계자 지속 협의
- 담당자:부서장-현대제철 대표-현대자동차 그룹 회장까지 지속적인 면담을 추진하여 본사 이전의 토대를 마련
- 지방투자촉진보조금 지급과 기업 및 그룹대표 면담을 통한 본사이전 협의 진행

**II 사업목표**

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026   |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|--------|
| 현대제철 본사이전 | -  | MOU 체결 |      |      |      |      | MOU 체결 |

**III 사업계획**

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기    | 2분기    | 3분기    | 4분기    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 현대제철 본사이전 | 관계자 협의 | 관계자 협의 | 관계자 협의 | 관계자 협의 |

**IV 추진실적** \* 해당사항 없음

그동안  
추진실적  
[‘22.07.~  
‘23.06.]

○ ‘23. 3. 2. 현대제철 본사 이전을 위한 업무 협의 추진  
○ ‘23. 5. 17. 포항시 의회 포스코홀딩스 본사이전 추진 성과 공유

## V 문제점 및 대책

- 현대자동차그룹은 2028년 준공 예정인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)로 주요 계열사 본사를 위치시킬 계획으로, 현대제철 본사 역시 서울 이외 지역으로 이전할 가능성이 크지 않음
- 현대제철이 한보철강을 인수한 후 주력투자를 당진공장에 해 왔으나, 현대제철의 모태는 조선이연금속 인천공장(1938년), 인천제철(1964년)로, 역사성 및 인천지역 노동자 등 인천 지역사회 반발을 무시할 수 없는 상황임
  - 주요기업(현대제철, 동서발전) 본사 이전 T/F 구성 등을 통한 당진 지역 환경 피해, 미비한 세수 등의 여론전 추진 및 정부·국회 등 협조요청 추진
- 본사이전에 따른 유·무형의 기업손실 발생
  - 지방투자촉진 보조금 지원을 통한 기업 투자비용 보전
- 단순 등기이전을 통한 본사이전 시 당진시 실익 부족
  - 인천공장 이전 시 지방투자촉진보조금 지급

## VI 향후 계획

- 본사 이전 논의를 위한 지속적인 면담자리 마련
  - 인천공장 노후화(1964년)와 인천시 개발계획 등을 활용하여 우리시 이전 적극 요청
- 道 투자통상정책관 등 지방투자촉진보조금 관계기관과의 협의를 통한 본사 이전에 따른 유인 및 지원대책 마련

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 최인규(4080) | 담 당 자 | 오천은(4081) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |              |
|-----|--------------|
| 2-7 | 수소산업 클러스터 조성 |
|-----|--------------|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 440,000백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |  |  |  |  |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|
| <b>I 사업개요</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |  |  |  |  |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 당진시 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2023 ~ 2026</li> <li>○ 사업비 : 440,000백만원 (국20,000, 도6,000, 시14,000, 민400,000) * 변동될 수 있음</li> <li>○ 사업내용 : 수소 생산, 활용(발전, 산업, 주거, 교통 등) 인프라 및 기반 구축</li> </ul> |                             |  |  |  |  |          |           |
| 분야                                                                                                                                                                                                                                    | 핵심 과업(사업주관)                 |  |  |  |  | 사업비(백만원) | 사업기간      |
| 수소 생산                                                                                                                                                                                                                                 | - 재활용플라스틱 활용 수소 생산(현대엔지니어링) |  |  |  |  | 400,000  | '23.~'26. |
| 수소 활용                                                                                                                                                                                                                                 | - 수소도시 조성사업(당진시)            |  |  |  |  | 40,000   | '23.~'26. |

|                  |    |                    |      |            |      |      |      |
|------------------|----|--------------------|------|------------|------|------|------|
| <b>II 사업목표</b>   |    |                    |      |            |      |      |      |
| [확인지표]           |    |                    |      |            |      |      |      |
| 단위사업             | 단위 | 목표                 | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
| 재활용플라스틱 활용 수소 생산 | 1식 | 수소 생산공장 준공         | 계약   | 착공         | 시공   | 시공   | 준공   |
| 수소도시 조성사업        | 1식 | 수소도시 조성사업 준공       | 선정   | 설계         | 착공   | 시공   | 준공   |
| 신규사업 발굴          | -  | 민간 투자 확정, 정부 공모 선정 | -    | 사업 발굴 및 착수 |      |      |      |

|                  |                |                           |     |              |
|------------------|----------------|---------------------------|-----|--------------|
| <b>III 사업계획</b>  |                |                           |     |              |
| [추진계획]           |                |                           |     |              |
| 단위사업             | 1분기            | 2분기                       | 3분기 | 4분기          |
| 재활용플라스틱 활용 수소 생산 | 설계             | 인허가                       | 착공  |              |
| 수소도시 조성사업        | 마스터플랜 수립 용역 계약 | 마스터플랜 수립 완료, 기본 및 실시설계 발주 | 설계  | 기본 및 실시설계 완료 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |        |         |         |        | 임기후 투자 |
|----|---------|-----|----------|------|--------|---------|---------|--------|--------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   |        |
| 총계 | 440,000 | 0   | 440,000  | 0    | 52,000 | 166,000 | 162,000 | 60,000 | 0      |
| 국비 | 20,000  |     | 20,000   |      | 1,000  | 8,000   | 6,000   | 5,000  |        |
| 도비 | 6,000   |     | 6,000    |      | 300    | 2,400   | 1,800   | 1,500  |        |
| 시비 | 14,000  |     | 14,000   |      | 700    | 5,600   | 4,200   | 3,500  |        |
| 민자 | 400,000 |     | 400,000  |      | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 |        |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |        |         |         |        |        |

\* 타부서 관리사업 제외 : 수소부두 조성(항만수산과), 연료전지 발전소 준공(지역경제과), 수소 차량 보급 확대(기후환경과), 수소 충전인프라 확충(기후환경과)

#### IV 추진 실적

- 당진시 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 용역 추진
  - 용역 착수보고회(4. 10.) 및 용역 중간보고회(5. 22.) 추진 完 → 용역 추진 일시 중지
  - \* 용역중지사유 : 산자부 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 신청 → 공모 선정 시 해당 내용 반영한 마스터플랜 수립을 위해 일시 중지 (공모결과발표-미선정, 2023.8.28.)
- 수소도시 마스터플랜 반영을 위한 수소수요·공급 및 수소배관 노선도 조정 등 협의
  - (8. 11.) 기본·실시설계 방향 모색을 위한 업무협의
  - (8. 18.) 마스터플랜 용역 재개 시점 등 논의를 위한 용역사 미팅
  - (8. 30.) 수소공급 및 생산 관련 기업체 협의(협의대상 : 현대제철 및 축협 시설사업단)
  - (9. 6.) 안산시 수소시범도시 조성사업 현장 벤치마킹
  - (9. 11. ~ 13.) 송산2산단 일원 수소 수요기업 현황 조사(20여개소 확인)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (‘22. 6~9月) &lt;충남 블루수소산업 클러스터&gt; 기획위원회 협의(3회)</li> <li>○ (‘22. 8. 30.) 충청남도 최초 수소도시 선정</li> <li>○ (‘22. 10. 6.) 수소도시 추진 업무협약 체결(탄소중립경제 특별도 선포식)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 道, 당진시, 보령시, 현대제철, 현대엔지니어링, 한국중부발전, SK E&amp;S</li> </ul> </li> <li>○ (‘23. 1. 31.) 당진시 수소도시 조성사업 수립용역 추진 방침결정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 착수보고회(4. 10.) 및 중간보고회(5. 22.) 既 진행</li> </ul> </li> <li>○ (‘23. 4月) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 준비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탄소포집형 수소생산기지 구축 MOU체결(6. 14.) → 道, 市, Kogas, 로우카본, 원일티엔아이, 테크로스워터앤에너지 등</li> </ul> </li> <li>○ (‘23. 6月) 공모신청서 제출 예정 (당진시 → 산자부)</li> </ul> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 정부의 수소 클러스터 추가 지정은 어려울 전망 → 낮은 경제성으로 인한 예타 불확실
  - 既 신청 지자체(전북·인천·강원·울산·경북) 중 경북 포항시가 유일하게 예타 통과
  - 수소 산업 분야의 낮은 경제성 분석(B/C)으로 인한 예타 통과 어려움
  - 충청도는 既 신청 5개 지역 결과를 확인 후 2차 신청을 추진하고자 계획했으나, 예타 통과 불확실, SK E&S의 보령 투자로 인한 국비 투입 명분 저하 등 클러스터 지정이 어려운 상황
- 지속적으로 충청도와 협의하여 수소 클러스터 조성 동향에 따른 대응 방안 모색 예정

#### VI 향후 계획

- (‘23. ~12.) 수소도시 조성 마스터플랜 용역 완료
- (‘24. ~ 7.) 당진 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 완료
- (‘24. 8. ~) 추진 가능한 부분 발주 및 착공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 김민상(4090) | 담 당 자 | 김철한(4091) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2-8 | 신규산업단지 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |              |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%          |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2022-2032 | 사업비 | 1,373,464백만원 |

|                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I 사업 개요                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업위치 : 합덕(소소리)·순성(본리, 중방리) 일원, 송산2산단 2-3공구 해제지역                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2032년                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업규모 : 150만평 (합덕순성 테크노 100만평 / 송산2-3공구 50만평)                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업비 : 1,373,364백만원                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업내용 : 당진시 전체 산단 분양률이 90% 이상 기대됨에 따라 신규산업단지를 조성하여 건설한 기업 유치 및 지역경제 활성화에 기여 |  |  |  |  |  |  |  |

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업           | 단위 | 목표             | 2022 | 2023                       | 2024              | 2025           | 2026           |
|----------------|----|----------------|------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 합덕·순성          | -  | 착공             | -    | 민간투자유치<br>사업시행협약<br>기본구상완료 | SPC법인설립<br>지정계획반영 | 산업단지계획<br>지정고시 | 착공             |
| 송산2산단<br>2-3공구 | -  | 산업단지계획<br>지정고시 | -    | 민간투자유치<br>사업시행협약<br>기본구상착수 | SPC법인설립<br>지정계획신청 | 산업단지<br>지정계획반영 | 산업단지계획<br>지정고시 |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기           | 2분기       | 3분기       | 4분기                     |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 신규산업단지 조성 | 민간사업시행자<br>유치 | 산단조성 시행협약 | 구역계(안) 수립 | 주민설명회 개최 및<br>투자자의향서 접수 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |        |         | 임기후<br>투자 |
|----|-----------|-----|----------|------|------|-------|--------|---------|-----------|
|    |           |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025   | 2026    |           |
| 총계 | 1,373,464 | 0   | 615,100  | 0    | 0    | 5,100 | 10,000 | 400,000 | 758,364   |
| 국비 | 0         |     | 0        |      |      |       |        |         |           |
| 도비 | 0         |     | 0        |      |      |       |        |         |           |
| 시비 | 100       |     | 100      |      |      | 100   |        |         |           |
| 민자 | 1,373,364 |     | 615,000  |      |      | 5,000 | 10,000 | 600,000 | 758,364   |
| 기타 | 0         |     | 0        |      |      |       |        |         |           |

#### IV 추진 실적

- 23. 09. 18. 합덕순성 그린컴플렉스 일반산단 구역계(안) 및 주민설명회 개최(안) 실무 협의

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 합덕순성 그린컴플렉스 일반산단 구역계(안) 수립 완료 |
|--------------------------------------|---------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

##### □ 합덕 순성 그린컴플렉스 일반산단 조성사업 추진

- `23. 10. 산업단지 조성 관련 주민설명회 개최(합덕, 순성)
- `23. 10. 투자의향서 접수 (SK-> 당진시)
- `23. 11. 투자의향서 사전 협의(충청남도 및 농림축산식품부 등 관계기관 협의)
- `24. 06. 합덕·순성 그린컴플렉스 산업단지 기본 구상 및 지정계획 반영(충청남도)
- `24. 12. 산업단지 사업시행자 특수목적법인(SPC) 설립
- `25. 12. 산업단지계획(제영향평가 포함) 승인 고시 (충청남도)
- `26. 03. 산업단지 토지보상 및 착공
- `28. 12. 산업단지 분양 및 준공

##### □ 송산2일반산단 2-3공구 일반산단 조성사업 추진

- `23. 12. 산업단지 사업시행자 유치 및 MOU체결
- `24. 06. 산업단지 구역계 내 토지 동의 및 투자의향서 작성 착수
- `24. 12. 산업단지 기본 구상 및 지정계획 반영 (충청남도)
- `26. 12. 산업단지계획(제영향평가 포함) 승인 고시 (충청남도)
- `27. 03. 산업단지 토지보상 및 착공
- `29. 12. 산업단지 분양 및 준공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기업지원과 | 부 서 장 | 윤수혁(4560) | 팀 장 | 구본상(4575) | 담 당 자 | 송태진(4576) |
| 협조부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 최인규(4080) | 담 당 자 | 오천은(4081) |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 2-9 | 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정 |
|-----|-----------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -          |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2022~2028 | 사업비 | 260,000백만원 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 일원 및 전면 해상
- 사업기간 : 2022~2028
- 사업비 : 260,000백만원
- 사업내용
  - (해상) 접안시설 및 부대시설 1식
  - (육상) 부지조성(40,000평) 및 SILO 시설(저장능력 12만톤) 1식

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업           | 단위 | 목표 | 2022    | 2023    | 2024                    | 2025 | 2026 |
|----------------|----|----|---------|---------|-------------------------|------|------|
| 공유수면 점·사용 실시계획 | -  | 승인 | 실시계획 작성 | 실시계획 승인 | -                       | -    | -    |
| 육상 및 해상공사      | -  | 착공 | -       | 착공      | 공사 진행<br>(‘28.1. 개장 목표) |      |      |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업           | 1분기        | 2분기     | 3분기 | 4분기                          |
|----------------|------------|---------|-----|------------------------------|
| 공유수면 점·사용 실시계획 | 실시계획 작성    | 실시계획 승인 | -   | -                            |
| 육상 및 해상공사      | 공사 제반사항 준비 |         |     | 착공 및 공사 진행<br>(‘28.1. 개장 목표) |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |         |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|---------|-----|----------|------|---------|------|------|------|--------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 260,000 | 0   | 260,000  | 0    | 260,000 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 0       |     | 0        |      |         |      |      |      |        |
| 도비 | 0       |     | 0        |      |         |      |      |      |        |
| 시비 | 0       |     | 0        |      |         |      |      |      |        |
| 민자 | 260,000 |     | 260,000  |      | 260,000 |      |      |      |        |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |         |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- '23. 8. 29. 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 중간보고회 개최

|                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.10.) 「신항만건설 촉진법」에 따른 신항만건설 기본계획 수요조사에 석문 국가산업단지 전면 해상을 신항만건설예정지역 및 평택·당진항 항계선 확장 요청</li> <li>○ ('23. 3.) 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 중간보고회 개최 / 잡화부두 및 양곡부두 협의</li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 한국가스공사 해상교통안전진단 지연 및 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 또한 해상교통안전진단 지연으로 인한 공사일정 지연 불가피

#### VI 향후 계획

- 공유수면 점·사용 실시계획
  - '23. 11. 승인 신청 및 승인 예정
- 육상 및 해상공사
  - '23. 12. 공사 착공 \* '28. 1. 개장 목표

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 이상문(4260) | 팀 장 | 기호연(4261) | 담 당 자 | 김건우(4263) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

---

---

## **3 풍요로운 농어촌**

---

---

|     |               |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3-1 | 수산물식품 클러스터 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2025~2029 | 사업비 | 112,300백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치

○ 사업기간

○ 사업비

○ 사업내용

충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화

산·학·연·관 수산식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축

수산식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원

수산식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                        | 단위 | 목표 | 2022 | 2023                  | 2024         | 2025         | 2026 |
|-----------------------------|----|----|------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 기반조성                        | -  | 완료 |      | 부지매입<br>관련 협의<br>12ha | 예타대응<br>및 통과 | 실시설계<br>및 착수 | 완료   |
| 생산·가공·유통시설 및<br>R&D 지원센터 조성 | -  | 착수 |      |                       |              | 실시설계         | 착수   |

※ 부지매입비 관련 24년도 본예산 편성으로 사업추진 목표 및 계획 변경

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                        | 1분기                  | 2분기                     | 3분기                                              | 4분기                |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 기반조성                        | 간척지 활용 관련<br>종합용역 추진 | 간척지 활용 관련<br>종합용역 착수 추진 | 간척지 활용 관련<br>종합용역 완료<br>(도시계획 시설결정<br>및 농림지역 해제) | 부지매입 관련 협의<br>12ha |
| 생산·가공·유통시설 및<br>R&D 지원센터 조성 | 2026년 기반조성 완료 후 추진   |                         |                                                  |                    |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |        |        | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|------|--------|--------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   | 2026   |           |
| 총계 | 112,300 | 0   | 74,800   | 0    | 0    | 0    | 37,400 | 37,400 | 37,500    |
| 국비 | 78,610  |     | 52,360   |      |      |      | 26,180 | 26,180 | 26,250    |
| 도비 | 10,107  |     | 6,732    |      |      |      | 3,366  | 3,366  | 3,375     |
| 시비 | 23,583  |     | 15,708   |      |      |      | 7,854  | 7,854  | 7,875     |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |      |        |        |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |      |        |        |           |

IV 추진 실적

- (23. 08) 수산식품 클러스터 조성사업 기획위원회 추진(2회)
  - 기본계획 재수립 및 예타 대응 방향성 설정(충청남도 / 1.5억)
  - 타지역 대비 차별성·경쟁력 있는 품목(새우) 중심 육성 추진 협의
- (23. 09) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부)

|                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획’, “당진시 사업시행자 지정” 계획 반영<br>○ (23.03) 간척지 어업적 이용을 위한 종합용역 추진 (농어촌공사 / 10.5억)<br>○ (23.06) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입관련 협의 완료<br>- 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (23. 11) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
- (24. 02) 수산식품클러스터 예비타당성조사 대상사업 신청
- (24. 03) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입 완료

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 이상문(4260) | 팀 장 | 박상국(4270) | 담 당 자 | 고민정(4301) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |               |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3-2 | 스마트양식 클러스터 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2024~2026 | 사업비 | 40,000백만원 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| I                                                            | 사업개요 |
| ○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(10ha)                            |      |
| ○ 사업기간 : 2024~2026                                           |      |
| ○ 사업비 : 400억원(국비 200억, 도비 60억, 시비 140억)                      |      |
| ○ 사업내용 : 간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의규모화, 현대화로 친환경 양식단지 조성 |      |

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022        | 2023                 | 2024       | 2025       | 2026 |
|------------|----|----|-------------|----------------------|------------|------------|------|
| 기반조성       | -  | 완료 | 부지매입<br>3ha | 부지매입<br>관련 협의<br>7ha | 실시설계<br>용역 | 착수 및<br>완료 | -    |
| 스마트 양식장 조성 | -  | 완료 | -           | -                    | -          | 착수         | 완료   |

※ 부지매입비 관련 24년도 본예산 편성으로 사업추진 목표 및 계획 변경

III

사업 계획

[추진계획]

| 단위사업       | 1분기                               | 2분기 | 3분기 | 4분기        |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| 기반조성       | 스마트양식단지 조성사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진 |     |     | 부지매입 관련 협의 |
| 스마트 양식장 조성 | 2025년 기반조성 완료 후 조성 추진             |     |     |            |

[투자계획] (단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |        |        | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025   | 2026   |        |
| 총계 | 40,000 | 0   | 40,000   | 0    |      | 3,000 | 20,000 | 17,000 | 0      |
| 국비 | 20,000 |     | 20,000   |      |      | 1,500 | 10,000 | 8,500  |        |
| 도비 | 6,000  |     | 6,000    |      |      | 450   | 3,000  | 2,550  |        |
| 시비 | 14,000 |     | 14,000   |      |      | 1,050 | 7,000  | 5,950  |        |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |       |        |        |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |       |        |        |        |

#### IV 추진 실적

- (23. 07) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 착수 (송악읍/10억)
- (23. 08) 간척지 어업적 활용계획 수립 추진
- (23. 09) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (22.10) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3ha 매입 완료</li> <li>○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획”, “당진시 사업시행자 지정” 계획 반영</li> <li>○ (23.02) 스마트양식단지 조성 기본계획 수립 용역 (농어촌공사 / 3억)</li> <li>○ (23.03) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성 시범사업 추진(송악읍 / 10억)</li> <li>○ (23.05) 스마트양식단지 조성 사업 실시설계비 반영 요청 (30억)</li> <li>○ (23.06) 농림축산식품부 소유부지(10ha) 매입관련 협의 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- (23. 11) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
- (23. 12) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 완료(치어 6,000미 입식)
- (24. 01) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계 용역 추진
- (24. 03) 농림축산식품부 소유부지(7ha) 매입 완료

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 이상문(4260) | 팀 장 | 박상국(4270) | 담 당 자 | 고민정(4301) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 3-3 | 장고항 어촌 6차산업 기지화 |
|-----|-----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2021~2026 | 사업비 | 7,950백만원 |

I

사업개요

○ 수산물 처리·저장시설 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2021~2024

- 사업비 : 37.8억원(도비 13.2억, 시비 7.1억, 자담 17.5억)

- 사업내용 : 수산물 냉동·냉장, 제빙시설 조성(부지면적 4,920㎡, 연면적 1,273㎡)

○ 청정위판장 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2022~2024

- 사업비 : 31.7억원(국비 14.25억, 도비 2.7억, 시비 6.3억, 자담 8.45억)

- 사업내용 : 수산물판매장 조성(부지면적 6,275㎡, 연면적 950㎡)

○ 근해어선 지원사업

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2023~2026

- 사업비 : 10억원

- 사업내용 : 위판수수료 및 어획물운반선 임차 지원

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업          | 단위 | 목표 | 2022    | 2023 | 2024    | 2025 | 2026 |
|---------------|----|----|---------|------|---------|------|------|
| 수산물 처리저장시설 조성 | -  | 준공 | 실시설계    | 사업추진 | 착공 및 준공 | -    | -    |
| 청정위판장 조성      | -  | 준공 | 실시설계    | 사업추진 | 착공 및 준공 | -    | -    |
| 근해어선 지원사업     | -  | 추진 | 근해어선 유치 | 추진   | 추진      | 추진   | 추진   |

※ 사업추진 관련 협의 증으로 사업 목표 및 계획 변경

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업          | 1분기               | 2분기               | 3분기                         | 4분기      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| 수산물 처리저장시설 조성 | 건축허가 등<br>행정절차 완료 | 협의체 구성 및<br>사업 검토 | 사업추진 관련 업무협의                |          |
| 청정위판장 조성      |                   |                   |                             |          |
| 근해어선 지원사업     | 어획물운반선 협회<br>업무협의 |                   | 근해어선 및<br>어획물운반선<br>지원방안 협의 | 24년 예산확보 |

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자   | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-------|----------|------|-------|------|------|------|--------|
|    |       |       | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 7,950 | 3,780 | 3,920    | 0    | 3,170 | 250  | 250  | 250  | 250    |
| 국비 | 1,425 |       | 1,425    |      | 1,425 |      |      |      |        |
| 도비 | 1,590 | 1,320 | 270      |      | 270   |      |      |      |        |
| 시비 | 2,340 | 710   | 1,380    |      | 630   | 250  | 250  | 250  | 250    |
| 민자 | 2,595 | 1,750 | 845      |      | 845   |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |       | 0        |      |       |      |      |      |        |

**IV 추진 실적**

○ (23. 07) 위판장 및 처리저장시설 조성사업 추진 관련 업무협의 중

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ (23. 03) 국가어항 비지정권자 어항개발사업 시행허가 및 건축허가 등 행정절차 이행  |
|                                      | ○ (23. 05) 당진시 - 당진수협 수산유통산업 협의체 구성                 |
|                                      | ○ (23. 06) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 관련 업무협의 |

**V 문제점 및 대책**

- (당진수협 의견)
  - 조업어선 어획물량 부족으로 위판물량 확보 불가
  - 조수간만의 차가 클 경우 근해어선 및 어획물운반선 접안 및 작업 불가
  - 위판장 운영관련 인건비, 시설유지비 등 적자발생 우려에 따라 당진시 직접지원 요청
- (당진시 대책)
  - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계공사 관련 국가어항 기본계획 반영
  - 근해어선 및 어획물 운반선 대상 위판물량 확보를 위한 사업 등 지원 예정
- ⇒ 보조사업자 당진수협 자부담 비율 관련 당진시 재정부담 요청
  - 보조사업 계획 변경 승인 요청 (당진시→충청남도→해양수산부)

**VI 향후 계획**

○ (23. 10) 사업계획 변경 승인여부에 따라 위판장 및 처리저장시설 조성사업 추진여부 결정

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 이상문(4260) | 팀 장 | 박상국(4270) | 담 당 자 | 고민정(4301) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |              |
|-----|--------------|
| 3-4 | 스마트팜 원예단지 조성 |
|-----|--------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 41,721백만원 |

| <b>I 사업 개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 당진시 고대면 슬항리 1217-3 외 12필지(15.6ha)</li> <li>○ 사업기간 : 2022~2026</li> <li>○ 사업비 : 41,721백만원</li> <li>○ 사업내용 : (스마트원예단지) 15.6ha (온실) 11ha 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반조성 (부지정지공사, 도로공사, 용수공급시설, 배수시설, 오페수, 설계 및 감리)</li> <li>- 에너지시설 (저탄소에너지시설 / 지열) 공사</li> <li>- 생산시설 신축 (철골비닐온실, 지열난방)</li> <li>- 사업대상 공모 선정 (청년농업인)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |                                      |                                        |                        |                          |             |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|--------|------|-----|-----|------|------|-------------|----------------------|--------|--------------|--------------------|----|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|--------|----|------|------|------|------|------|----|--------|---|--------|-------|--------|---|----------|----------|---|----|--------|--|--------|-------|-------|--|---------|---------|--|----|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|----|--------|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|----|-------|--|-------|--|--|--|---------|---------|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>II 사업 목표</b> <p>[확인지표]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>스마트팜 원예단지 조성</td><td>-</td><td>준공</td><td>- 15.6ha 확보<br/>- 세부사업 계획확정<br/>- 투자심사</td><td>- 부지매입<br/>- 실시설계<br/>- 사업착공<br/>- 대상자 선정</td><td>- 기반조성<br/>- 지열에너지 시설공사</td><td>- 기반조성<br/>공사준공<br/>- 온실신축</td><td>- 작목재배 및 생산</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |                                      |                                        |                        |                          |             |          |        | 단위사업 | 단위  | 목표  | 2022 | 2023 | 2024        | 2025                 | 2026   | 스마트팜 원예단지 조성 | -                  | 준공 | - 15.6ha 확보<br>- 세부사업 계획확정<br>- 투자심사 | - 부지매입<br>- 실시설계<br>- 사업착공<br>- 대상자 선정 | - 기반조성<br>- 지열에너지 시설공사 | - 기반조성<br>공사준공<br>- 온실신축 | - 작목재배 및 생산 |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 단위                   | 목표     | 2022                                 | 2023                                   | 2024                   | 2025                     | 2026        |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 스마트팜 원예단지 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 준공     | - 15.6ha 확보<br>- 세부사업 계획확정<br>- 투자심사 | - 부지매입<br>- 실시설계<br>- 사업착공<br>- 대상자 선정 | - 기반조성<br>- 지열에너지 시설공사 | - 기반조성<br>공사준공<br>- 온실신축 | - 작목재배 및 생산 |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>III 사업 계획</b> <p>[추진계획]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> <tr> <td>스마트 원예단지 조성</td><td>- 사업 부지 매입<br/>- 실시설계</td><td>- 실시설계</td><td>- 실시설계</td><td>- 사업착공<br/>- 대상자 선정</td></tr> </table> <p>[투자계획] (단위 : 백만원)</p> <table> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="6">임기중 투자계획</th><th rowspan="2">임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>총계</td><td>41,721</td><td>0</td><td>41,721</td><td>3,668</td><td>17,810</td><td>0</td><td>10,121.5</td><td>10,121.5</td><td>0</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>18,136</td><td></td><td>18,136</td><td>3,668</td><td>7,131</td><td></td><td>3,668.5</td><td>3,668.5</td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>2,964</td><td></td><td>2,964</td><td></td><td>1,389</td><td></td><td>787.5</td><td>787.5</td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>12,966</td><td></td><td>12,966</td><td></td><td>9,290</td><td></td><td>1,838</td><td>1,838</td><td></td></tr> <tr> <td>민자</td><td>7,655</td><td></td><td>7,655</td><td></td><td></td><td></td><td>3,827.5</td><td>3,827.5</td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |                      |        |                                      |                                        |                        |                          |             |          |        | 단위사업 | 1분기 | 2분기 | 3분기  | 4분기  | 스마트 원예단지 조성 | - 사업 부지 매입<br>- 실시설계 | - 실시설계 | - 실시설계       | - 사업착공<br>- 대상자 선정 | 재원 | 총계                                   | 기투자                                    | 임기중 투자계획               |                          |             |  |  |  | 임기후 투자 | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 총계 | 41,721 | 0 | 41,721 | 3,668 | 17,810 | 0 | 10,121.5 | 10,121.5 | 0 | 국비 | 18,136 |  | 18,136 | 3,668 | 7,131 |  | 3,668.5 | 3,668.5 |  | 도비 | 2,964 |  | 2,964 |  | 1,389 |  | 787.5 | 787.5 |  | 시비 | 12,966 |  | 12,966 |  | 9,290 |  | 1,838 | 1,838 |  | 민자 | 7,655 |  | 7,655 |  |  |  | 3,827.5 | 3,827.5 |  | 기타 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1분기                  | 2분기    | 3분기                                  | 4분기                                    |                        |                          |             |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 스마트 원예단지 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 사업 부지 매입<br>- 실시설계 | - 실시설계 | - 실시설계                               | - 사업착공<br>- 대상자 선정                     |                        |                          |             |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 재원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 총계                   | 기투자    | 임기중 투자계획                             |                                        |                        |                          |             |          | 임기후 투자 |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        | 소계                                   | 2022                                   | 2023                   | 2024                     | 2025        | 2026     |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 총계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,721               | 0      | 41,721                               | 3,668                                  | 17,810                 | 0                        | 10,121.5    | 10,121.5 | 0      |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 국비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,136               |        | 18,136                               | 3,668                                  | 7,131                  |                          | 3,668.5     | 3,668.5  |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 도비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,964                |        | 2,964                                |                                        | 1,389                  |                          | 787.5       | 787.5    |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 시비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,966               |        | 12,966                               |                                        | 9,290                  |                          | 1,838       | 1,838    |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 민자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,655                |        | 7,655                                |                                        |                        |                          | 3,827.5     | 3,827.5  |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |        | 0                                    |                                        |                        |                          |             |          |        |      |     |     |      |      |             |                      |        |              |                    |    |                                      |                                        |                        |                          |             |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |        |   |        |       |        |   |          |          |   |    |        |  |        |       |       |  |         |         |  |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |    |        |  |        |  |       |  |       |       |  |    |       |  |       |  |  |  |         |         |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |

#### IV 추진 실적

- 2023. 7. ~ 9. 기반조성사업 실시설계 및 최종보고회 추진
- 2023. 9. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 업체 선정 및 착수 보고

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[’22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 01. 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인)</li> <li>○ 2022. 02. 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정</li> <li>○ 2022. 12. 지방재정투자사업(중앙) 승인</li> <li>○ 2022. 12. 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정</li> <li>○ 2022. 12. 위수탁협약 체결 (당진시&amp;한국농어촌공사 당진지사)</li> <li>○ 2023. 01. 31. 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최</li> <li>○ 2023. 03. 14. 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약</li> <li>○ 2023. 03. 31. 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결</li> <li>○ 2023. 4. ~ 6. 기반조성사업 실시설계 추진</li> <li>○ 2023. 6. 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 ’23년 사업비 집행(e나라도움 예치)</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 관정 설치 불가(수량 부족 및 민원 발생 예상)에 따른 용수공급 대체 방안 마련 필요
- ① 정수시설(석문호) 설치 ② 농업용수(아산호) 사용 중 적정성 검토 후 효율적인 방안으로 추진

#### VI 향후 계획

- 2023. 10. 기반조성사업 착공 추진
- 2023. 12. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료
- 2024. 02. 저탄소에너지 공동이용시설 공사 발주 및 추진
- 2024. 06. 스마트 원예단지 기반조성사업 준공
- 2024. 06. 농식품부 스마트팜 온실신축사업 공모 추진
- 2024. 10. 저탄소에너지 공동이용시설 준공
- 2025. 01. 스마트팜 온실신축(생산시설, 냉난방 시설) 추진
- 2026. 12. 스마트 원예단지 조성 완료 및 작목 생산

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 농업정책과 | 부 서 장 | 이남길(4120) | 팀 장 | 최순자(4135) | 담 당 자 | 김연규(4137) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 3-5 | 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입 |
|-----|---------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 55%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 1,900백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 대호지농업협동조합(운영주체)

○ 사업기간 : 2023. - 2026.

○ 사업비 : 시비 300백만원(연 운영비)

○ 사업내용

- 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입

- 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공

- 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                      | 단위 | 목표    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|
| 공공형<br>외국인 계절 근로<br>제도 도입 | 명  | 年 100 | 70   | 100  | 100  | 100  | 100  |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                      | 1분기                     | 2분기                  | 3분기                     | 4분기                  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 공공형<br>외국인 계절 근로<br>제도 도입 | 농가 수요 파악 및<br>근로자 선발 요청 | 근로자 비자 발급<br>및 입국 지원 | 농가 수요 파악 및<br>근로자 선발 요청 | 근로자 비자 발급<br>및 입국 지원 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 1,900 | 0   | 1,500    | 0    | 300  | 400  | 400  | 400  | 400       |
| 국비 | 160   |     | 128      |      | 32   | 32   | 32   | 32   | 32        |
| 도비 | 249   |     | 199      |      | 49   | 50   | 50   | 50   | 50        |
| 시비 | 1,491 |     | 1,173    |      | 219  | 318  | 318  | 318  | 318       |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 2023. 07. 10. 공공형계절근로사업 보조금 지급
- 2023. 08. 28. 하반기 몽골계절근로자 입국 및 농가배치 완료
- 2023. 08. 28. 공공형 몽골근로자 신청 희망 농가 모집 홍보

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ 22. 10. 13. ~ 10. 16. 몽골 4개 지자체와 외국인계절근로자 교류 MOU체결완료<br>- MOU체결 지방정부 : 셀렝그, 헨티, 바양걸, 우부르항가이 |
|                                      | ○ 22. 9. 28. 도내 15개시군과 라오스 간 합동 MOU체결                                                         |
|                                      | ○ 22. 10. 31. 23년 상반기 외국인계절근로자 고용 희망농가 모집                                                     |
|                                      | ○ 2023. 01. 17. 공공형계절근로사업 농림부 공모 사업 선정                                                        |
|                                      | ○ 2023. 03. 22. 지원 계획 수립 및보조금 지급                                                              |
|                                      | ○ 2023. 04. 20. 몽골계절근로자 입국 및 농가배치 완료                                                          |
|                                      | ○ 2023. 05. 10. 하반기 외국인계절근로자 수요조사 및 배정 신청                                                     |
|                                      | ○ 2023. 06. 02. 몽골계절근로자 선발 요청                                                                 |
|                                      | ○ 2023. 06. 26. 비자발급인정서 몽골 송부                                                                 |

- 연도별 외국인계절근로자 운영 현황 (2021년~2023년)

| 구 분 | 합계  | 2021년(상) | 2022년 |     | 2023년 |                 |
|-----|-----|----------|-------|-----|-------|-----------------|
|     |     |          | 상반기   | 하반기 | 상반기   | 하반기             |
| 근로자 | 715 | 7        | 34    | 93  | 268   | 313(입국<br>진행 중) |

#### V 문제점 및 대책

- 외국인계절근로자 도입 확대에 따른 근로자 유치 및 관리 업무 급증 등 비자발급업무 폭주로 인한 행정 부담
- 인권보호·무단이탈 방지를 위한 외국인계절근로자 근무·고용실태 점검 및 대응 인력 부족
- 비자발급인정서 발급 지연으로 인한 입국 지연 및 기타 각종 민원 발생  
⇒ 효율적 대처를 위해 외국인계절근로자 전담운영을 위한 농촌인력지원TF팀 신설,  
언어소통도우미를 기간제근로자로 채용함(2023. 07. 03 ~)으로 민원 발생 최소화

#### VI 향후 계획

- 2023. 10. 04. 2024년 상반기 외국인계절근로자 수요조사
- 2023. 10. 2024년 공공형계절근로사업 설명회 개최

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 농업정책과 | 부 서 장 | 이남길(4120) | 팀 장 | 이재영(4121) | 담 당 자 | 문기원(4125) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 3-6 | 당진 농산물 저온저장 임차료 지원 |
|-----|--------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 1,200백만원 |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b>                                                                                                             |
| ○ 사업위치 : 당진시 관내                                                                                                           |
| ○ 사업기간 : 2022 ~ 2026                                                                                                      |
| ○ 사업비 : 1,200백만원(농산물가격안정기금)                                                                                               |
| ○ 사업내용 : 당진 농산물 수매·저장 등 수급 조절이 가능한 대형 저온저장고 임차료 지원사업으로 수확철 일시 출하되는 농산물의 수급 조절 및 가격안정화, 농산물 출하조절을 통한 가격안정 대책 및 유통사업 활성화 추진 |

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                | 단위  | 목표                | 2022                     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|-----|-------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| 대형 저온저장고(창고) 임차료 지원 | 1개소 | 임차 창고 확보 후 농산물 보관 | 임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원 |      |      |      |      |

※ 사업목표 변경 사유 : 민간유치 대형 저온저장고 신축보다는 기신축된 저온저장고 활용

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                            | 1분기                 | 2분기                         | 3분기                | 4분기                    |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 농산물 저온저장<br>보관창고 임차(사용)<br>지원사업 | 사업 계획 수립 및<br>신청·접수 | 사업 신청물량 품목별<br>입·출고 시기 등 협의 | 보관 확정 물량<br>품목별 입고 | 사업 신청물량 품목별<br>보관 및 출고 |

[투자계획] (단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 1,200 | 0   | 1,200    | 0    | 300  | 300  | 300  | 300  | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 1,200 |     | 1,200    |      | 300  | 300  | 300  | 300  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

##### ○ '23년 3분기 추진실적

- 해나루조공법인과 저온창고 보관 계약 및 입·출고 시기 협의
- ('23. 10.) 해들림생강연구회 생강 80톤 입고 예정

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 임차 협의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의</li> </ul> </li> <li>○ 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시('22. 10. 5. ~ 11. 30.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍·면·동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)]</li> </ul> </li> <li>○ 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산확보 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용</li> <li>- '23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금)</li> </ul> </li> <li>○ 농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업 신청·접수('23. 2. 10. ~ 3. 20.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤)</li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 농산물 생산 및 유통 특성상 『대형 저온저장고 설치 및 농산물 전량 구매』는 시행하기에 매우 어려움.
  - 농가별·품목별 구분 저장 필요(중소량 농산물 별도 구분 저장 불가)
  - 농가별·품목별 유통시장 출하량 및 출하 시기 달라 농가 선호도 떨어짐
- ⇒ 관내 기설치된 저온저장고(창고) 임차를 통한 농산물 보관 임차료 지원으로 변경 추진
- ⇒ 시장 공약사항 명칭 및 내용 변경 필요(변경: 농산물 저온저장고 임차료 지원)

#### VI 향후 계획

- 농산물 수확철 저온창고 보관 물량 지속 파악하여 희망 농가에 농산물 보관 임차료 지원
- 2024년도 사업 희망 농가 수요 파악하여 저온저장고 확보

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 농식품유통과 | 부 서 장 | 신낙현(4740) | 팀 장 | 김도형(4741) | 담 당 자 | 고유라(4742) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                                          |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3-7 | <b>농촌융복합산업 육성</b><br>(고구마 가공산업화, 전통주 육성) |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%    |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 805백만원 |

## I 사업 개요

### 1 고구마 가공산업화

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 400백만원(도비 236, 시비 84, 자담 80)
- 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
  - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
  - 가공품 개발(\*페이스트, 고구마술 등) 고부가가치 창출, 축제.체험 연계 농촌융복합산업화
  - \* 고구마를 으깨어 조미한 식품

### 2 전통주 육성

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 405백만원(도비 2.5, 시비 202.5, 자담 200)
- 사업내용 : 당진 전통주 육성
  - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
  - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

## II 사업 목표

### [확인지표]

| 단위사업                        | 단위  | 목표             | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 고구마 가공산업화<br>(농촌융복합산업 공모사업) | 1개소 | 가공산업화<br>경영체육성 | 경영체조사<br>공모준비 | 공모신청<br>경영체육성 | 사업추진 | 사업추진 | -    |
| 전통주 육성<br>(전통주 육성 자체사업)     | 1개소 | 전통주제조<br>명인육성  | 전통주<br>자원조사   | 상품화<br>컨설팅 추진 | 사업추진 | 사업추진 | -    |

## III 사업 계획

### [추진계획]

| 단위사업                        | 1분기                         | 2분기                         | 3분기                          | 4분기                          |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 고구마 가공산업화<br>(농촌융복합산업 공모사업) | 공모사업 신청 홍보<br>기 지원 경영체 모니터링 | 공모사업 신청 홍보<br>기 지원 경영체 모니터링 | 가공산업화 경영체육성<br>기 지원 경영체 모니터링 | 가공산업화 경영체육성<br>기 지원 경영체 모니터링 |
| 전통주 육성<br>(전통주 육성 자체사업)     | 전통주 자원조사                    | 전통주 제조명인 육성                 | 전통주 제조명인 육성                  | 전통주 제조명인 육성<br>(상품화 컨설팅 완료)  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 805   | 0   | 805      | 0    | 5    | 400  | 400  | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 238.5 |     | 238.5    |      | 2.5  | 236  |      |      |           |
| 시비 | 286.5 |     | 286.5    |      | 2.5  | 84   | 200  |      |           |
| 민자 | 280   |     | 280      |      |      | 80   | 200  |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

IV 추진 실적

○ '23년 3분기 추진실적

- ('23.07.) 농촌융복합산업 경영체 2차 모니터링 → 고구마 가공 관련 경영체 1개소

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <p>① 고구마 가공산업화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의</li> <li>○ ('22.09.) 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소)</li> <li>- 고구마 활용방안(가공방안) 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의</li> <li>○ ('23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링</li> <li>→ 주류 관련 경영체 2개소, 고구마 가공 관련 경영체 1개소</li> </ul> |
|                                      | <p>② 전통주 육성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진</li> <li>○ ('23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수 → 탈락(1개소)</li> <li>○ ('23.04.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)</li> <li>○ ('23.05.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)</li> <li>○ ('23.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주)</li> </ul>           |

V 문제점 및 대책

○ 고구마 1차 농산물 생산 집중, 제조 가공 등 융복합산업화 인식 저조

→ 기 공모사업 지원 경영체 통한 가공품 개발 추진

○ 전통주(가양주) 농경문화 일부분으로 인식, 제조 가공 시설 낙후, 주류 취급 관련 제도권 밖

→ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성

VI 향후 계획

○ 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)

○ 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진

○ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

|      |        |       |           |     |           |       |                        |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 농식품유통과 | 부 서 장 | 신낙현(4740) | 팀 장 | 임영철(4750) | 담 당 자 | 박솔아(4751)<br>최현정(4752) |
| 협조부서 | 농촌진흥과  | 부 서 장 | 심화섭(6301) | 팀 장 | 조세미(6320) | 담 당 자 | 오창석(6323)              |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 3-8 | 기존 축사를 스마트 축산단지 전환 |
|-----|--------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2020~2024 | 사업비 | 34,860백만원 |

- I 사업 개요**
- 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외 32필지
  - 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
  - 사업비 : 348.6억원(기반조성95, 축산시설180, 낙농시설17.6 부지매입56)
    - 기반조성 : 95억원(국62.5 도9.75 시22.75)
    - 축산시설 : 180억원(용자144, 자부담36), - 낙농시설 : 17.6억원(국5.28 용8.38 자3.52)
    - 부지매입 : 56억원(당진낙농축협 매입)
    - 재원내역 : 보조100.28억원(국67.78 도9.75 시22.75), 자담248.32억원(용152.8 자95.52)
  - 규모 : 낙농 1,000두, 부지 138,778㎡, 건축 41,339㎡
  - 사업내용
    - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성
    - 생산·가공·유통·체험·관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성

**II 사업 목표**

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 | 2026 |
|-----------|----|----|------|------|---------|------|------|
| 축산단지 기반조성 | -  | 완료 | 완료   |      |         |      |      |
| 관제교육센터    | -  | 준공 | 착공   | 준공   |         |      |      |
| 축산시설      | -  | 준공 | 업체선정 | 착공   | 준공 및 입주 |      |      |

**III 사업 계획**

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기  | 2분기  | 3분기 | 4분기 |
|-----------|------|------|-----|-----|
| 축산단지 기반조성 | 완료   |      |     |     |
| 관제교육센터    | 건축준비 | 건축착공 | 공사  | 완공  |
| 축산시설      | 건축준비 | 건축착공 | 공사  | 공사  |

[투자계획] (단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |         |        |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|------|--------|
|    |        |        | 소계       | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 34,860 | 10,140 | 24,720   | 3,960   | 20,760 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 6,778  | 3,325  | 3,453    | 2,425   | 1,028  |      |      |      |        |
| 도비 | 975    | 427.5  | 547.5    | 397.5   | 150    |      |      |      |        |
| 시비 | 2,275  | 787.5  | 1,487.5  | 1,137.5 | 350    |      |      |      |        |
| 민자 | 9,552  | 5,600  | 3,952    |         | 3,952  |      |      |      |        |
| 기타 | 15,280 |        | 15,280   |         | 15,280 |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사중
  - 관제교육센터 공정률 35%
  - 축산시설 공정률 20%

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 완료<br>○ 관제교육센터 및 축산시설 건축착공, 정상추진중 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 단지내 지하수(음용수)가 염수로 정수처리 시설 설치(약 4.3억원, 유지비 연간 5천만원)
- 물가상승으로 계획 대비 사업비 증가로 입주 농가 비용부담 예상(260억→348억)

#### VI 향후 계획

- ‘23. 3.~ 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사 정상 추진
- ‘23. 9. 축산분야 ICT 융복합 장비 사업 신청(‘24년 농림사업 신청)
- ‘23. 11. 축산단지 입주농가 설명회
- ‘23. 12. 관제교육센터 완공
- ‘24. 4분기. 축산단지 완공 및 농가입주

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 축산지원과 | 부 서 장 | 장명환(4210) | 팀 장 | 이상현(4220) | 담 당 자 | 이상현(4220) |
| 협조부서 | 건축과   | 부 서 장 | 최원진(4450) | 팀 장 | 한건수(4451) | 담 당 자 | 육흥수(4455) |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 3-9 | 6차 산업화 축산 체험단지 조성 |
|-----|-------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2024~2028 | 사업비 | 3,300백만원 |

|        |                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I      | 사업개요                                                                                                                                                                                        |
| ○ 사업위치 | : 고대면 당진포리 236-20외(스마트 축산단지 내)                                                                                                                                                              |
| ○ 사업기간 | : 2024년~                                                                                                                                                                                    |
| ○ 사업비  | : 3,300백만원(도90, 시120, 자담90, 용자3,300)                                                                                                                                                        |
| ○ 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트 축산단지내 먹이주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성</li> <li>- 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원, 푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진</li> </ul> |

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 목장 체험·놀이시설       | -  | 완료   |      |      | 예산확보 | 설치완료 |      |
| 유가공공장<br>유제품 체험장 | -  | 공모신청 |      |      |      | 자격취득 | 공모신청 |
| 낙농테마파크           | -  | 사업건의 |      |      |      | 기본계획 | 사업건의 |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업             | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|
| 목장 체험·놀이시설       | 시기미도래 |     |     |     |
| 유가공공장<br>유제품 체험장 | 시기미도래 |     |     |     |
| 낙농테마파크           | 시기미도래 |     |     |     |

| [투자계획] |       |     |          |      |      |      |      |       | (단위 : 백만원) |
|--------|-------|-----|----------|------|------|------|------|-------|------------|
| 재원     | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |       | 임기후 투자     |
|        |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |            |
| 총계     | 3,300 | 0   | 3,300    | 0    | 0    | 0    | 300  | 3,000 | 0          |
| 국비     | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |            |
| 도비     | 90    |     | 90       |      |      |      | 90   |       |            |
| 시비     | 120   |     | 120      |      |      |      | 120  |       |            |
| 민자     | 90    |     | 90       |      |      |      | 90   |       |            |
| 기타     | 3,000 |     | 3,000    |      |      |      |      | 3,000 |            |

#### IV 추진 실적

- 스마트축산 ICT 시범단지 조성중

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성중 |
|--------------------------------------|----------------------|

#### V 문제점 및 대책

- (사업시기 미도래) 스마트축산 ICT 시범단지 완공 및 농가 입주 후 추진

#### VI 향후 계획

- 목장 체험·놀이 시설
  - 스마트 축산단지 조성 완료 후 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등/3억원) 우선 설치
- 유가공 공장, 유제품 체험장
  - 6차산업 사업자 인증 자격(2년, '23~'24) 및 시설 설치 자격(2년, '25~'26) 조건 충족 후 농촌융복합사업 신청
- 낙농테마파크
  - 200억원이 넘는 대규모 사업으로 중장기 추진(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 축산지원과  | 부 서 장 | 장명환(4210) | 팀 장 | 이상현(4220) | 담 당 자 | 이상현(4220) |
| 협조부서 | 농식품유통과 | 부 서 장 | 신낙현(4710) | 팀 장 | 임영철(4750) | 담 당 자 | 박솔아(4751) |

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 25%    |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 269백만원 |

#### IV 추진 실적

○ 하반기 견학 교육 등 진행 예정

|                                      |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.09.) 23년도 와인교육과정 운영 방침 결재</li> <li>○ ('22.10.) 포도연구회 와인양조교육 운영 방향 협의</li> <li>○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- (문제점) 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족  
국비 등 지원사업 일몰로 시비확보 필요
- (대 책) 와인양조교육 개설을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성  
농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화

#### VI 향후 계획

- 전문가양성
  - 기초교육: 23년 하반기 와인양조 기초교육 실습과정(4회)
  - 심화교육: 24년 와인양조 심화교육 및 컨설팅(10회, 40시간, 10명)
- 와인생산 기반조성을 위한 국도비 공모사업을 통한 사업비 확보

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 농촌진흥과 | 부 서 장 | 심화섭(6301) | 팀 장 | 조세미(6320) | 담 당 자 | 오창석(6323) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |             |
|------|-------------|
| 3-11 | 농업기술센터 조직개편 |
|------|-------------|

|      |     |      |    |      |      |     |      |
|------|-----|------|----|------|------|-----|------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 완료   | 추진율 | 100% |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022 | 사업비 | 비예산  |

## I 사업 개요

- 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
- 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및 환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업                  | 단위 | 목표                    | 2022                  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| 농업정책과, 축산지원과<br>본청 이관 | -  | 농업정책과, 축산지원과<br>본청 이관 | 농업정책과, 축산지원과<br>본청 이관 |      |      |      |      |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업                  | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|
| 농업정책과, 축산지원과<br>본청 이관 | 지속 운영 |     |     |     |

## IV 추진 실적

- '시민 행복·경제도시 당진'구현을 위한 조직개편 완료('22.8.8.)
  - '농식품유통과'신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
  - '농업정책과·축산지원과'를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
    - 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
    - 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

## V 문제점 및 대책

\* 해당사항 없음

## VI 향후 계획

- 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에 농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
- 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

|      |       |     |           |    |           |     |           |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 주관부서 | 자치행정과 | 부서장 | 곽신근(3231) | 팀장 | 이강환(3240) | 담당자 | 이명희(3241) |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>3-12</b> | <b>농촌개발 사업추진</b> |
|-------------|------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |           |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2022~2027 | 사업비 | 88,539백만원 |

**I 사업개요**

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

- 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년)/ 고대면 용두리 일원/ 5,177백만원
- 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년)/ 면천면 성상리 일원/ 5,587백만원
- 우강면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 우강면 송산리 일원/ 3,880백만원
- 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 대호지면 조금리 일원/ 4,000백만원
- 정미면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 정미면 천의리 일원/ 4,000백만원
- 순성면(기초) : 2021~2024년(4년)/ 순성면 봉소리 일원/ 4,000백만원
- 송산면(기초) : 2022~2025년(4년)/ 송산면 삼월리 일원/ 4,000백만원

○ 농촌 신활력플러스 사업

- 사업기간 : 2022~2025년(4년)
- 총사업비 : 7,471백만원(국비 4,900백만원, 지방비 2,571백만원)
- 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화 사업 및 공동체 플랫폼 구축

○ 농촌협약

지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

- 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
- 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
- 사업내용 : 합덕읍, 송악읍, 신평면 일반농산어촌개발사업 외 12개 대상사업

**II 사업목표**

**[확인지표(누계)]**

| 단위사업            | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 거점시설 조성         | 건  | 7  | 2    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| 신활력플러스 사업 참여 조직 | 개소 | 20 | -    | 5    | 10   | 15   | 20   |
| 배후마을 PG 전달      | 회  | 20 |      |      | 10   | 15   | 20   |

○ 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성

### III 사업 계획

#### [추진계획]

| 단위사업             | 1분기                                      | 2분기                                                 | 3분기                                                | 4분기                                                |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 농촌중심지,<br>기초생활거점 | [송산]<br>· 충남 광역계획지원단<br>자문완료             | [대호지, 면천]<br>· 시설물 인수·인계 완료<br>[송산]<br>· 기본계획 승인 완료 | [우강]<br>· 시설물 인수·인계 완료                             | [순성]<br>· 시행계획 승인<br>[정미]<br>· 공사완료                |
| 신활력플러스 사업        | 기본계획 승인                                  | 액션그룹 1기 양성                                          | 공동체경제 1기 지원                                        | 공동체플랫폼 설계 완료                                       |
| 농촌협약             | · 농촌협약 위원회 및<br>행정협의회 개최<br>· 전문가 컨설팅 실시 | · 농촌협약 공모 신청<br>· 충남도 평가<br>· 농식품부 평가               | · 농식품부 실무협의회<br>및 전문가 자문 등을<br>통한 대상사업 1차<br>검토·조정 | · 농식품부 실무협의회<br>및 전문가 자문 등을<br>통한 대상사업 2차<br>검토·조정 |

#### [투자계획]

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |       |       |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|------|------|-----------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 30,644 | 19,504 | 11,140   | 5,411 | 2,444 | 2,789 | 496  | 0    | 0         |
| 국비 | 21,453 | 13,653 | 7,800    | 3,790 | 1,711 | 1,952 | 347  |      |           |
| 도비 | 2      |        | 2        | 2     |       |       |      |      |           |
| 시비 | 9,189  | 5,851  | 3,338    | 1,619 | 733   | 837   | 149  |      |           |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |       |       |      |      |           |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |       |       |      |      |           |

○ 농촌 신활력플러스 사업

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |       |       |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |           |
| 총계 | 7,471 | 0   | 7,471    | 1,505 | 2,222 | 2,222 | 1,522 | 0    | 0         |
| 국비 | 4,900 |     | 4,900    | 980   | 1,470 | 1,470 | 980   |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |       |       |       |       |      |           |
| 시비 | 2,571 |     | 2,571    | 525   | 752   | 752   | 542   |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |       |       |       |       |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |       |       |       |       |      |           |

○ 농촌협약

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |        |        |        | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|--------|--------|--------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   | 2026   |           |
| 총계 | 50,424 | 0   | 41,547   | 0    | 0    | 10,913 | 16,155 | 14,479 | 8,877     |
| 국비 | 29,965 |     | 23,935   |      |      | 5,518  | 8,729  | 9,688  | 6,030     |
| 도비 | 2,479  |     | 1,944    |      |      | 471    | 717    | 756    | 535       |
| 시비 | 10,936 |     | 8,704    |      |      | 1,894  | 3,172  | 3,638  | 2,232     |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |        |        |        |           |
| 기타 | 7,044  |     | 6,964    |      |      | 3,030  | 3,537  | 397    | 80        |

#### IV 추진 실적

##### ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

| 사업명                                   | 시기 | 추진내용 |                      |
|---------------------------------------|----|------|----------------------|
| 기초생활<br>거점조성사업<br>(우강, 정미,<br>순성, 송산) | 7월 | 우강면  | 시행계획(변경2차) 승인 및 고시   |
|                                       | 8월 | 우강면  | 사업완료 최종승인            |
|                                       |    | 정미면  | 실정보고(2차) 승인          |
|                                       |    | 순성면  | 실시설계 관련 주민위원회(5차) 회의 |
|                                       |    | 송산면  | 지역역량강화용역 주민설명회 개최    |
|                                       | 9월 | 송산면  | 지역역량강화사업 실정보고 승인     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화사업(고대면) : 민간 위수탁 협약체결(2월)</li> <li>○ 농촌중심지활성화사업(면천면) : 시설물 인수인계 완료(4월), 민간 위수탁 협약체결(6월)</li> <li>○ 기초생활거점조성사업(우강면) : 실정보고(3차) 승인(5월)</li> <li>○ 기초생활거점조성사업(대호지면) : 시행계획(변경2차) 고시(3월), 시설물 인수인계 완료(6월)</li> <li>○ 기초생활거점조성사업(정미면) : 실정보고(1차) 승인(2월)</li> <li>○ 기초생활거점조성사업(순성면) : 실시설계 착수보고회(2월), 실시설계 관련 주민위원회(4차)(5월)</li> <li>○ 기초생활거점조성사업(송산면) : 사업대상지 변경 협의 완료(3월), 기본계획 승인 및 고시(6월)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### ○ 농촌신활력플러스사업

| 사업명      | 시기   | 추진내용                                                                                                                                       |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신활력플러스사업 | 1~3월 | 농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 시장 보고<br>농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 최종 심의 및 의결)<br>농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 농식품부 심의 제출                                       |
|          | 4~6월 | 액션그룹 1기 아카데미 양성 교육 추진(40명)<br>농촌신활력플러스사업 기본계획 농림축산식품부 승인<br>농촌통합활동관(가칭) 공유재산심의 및 공유재산관리계획 심의·의결<br>농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 보완사항 심의 의결) |
|          | 7~9월 | 농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(추진단장 선임)<br>농촌활력지원단 심화교육(14명)                                                                                          |

##### ○ 농촌협약

| 사업명  | 시기   | 추진내용                                    |
|------|------|-----------------------------------------|
| 농촌협약 | 1~3월 | 농촌협약위원회 및 농촌협약 행정협의회 개최                 |
|      | 4월   | 「농촌공간 전략 및 농촌생활권 활성화계획」수립 및 공모신청        |
|      | 5월   | 충남도 및 농림축산식품부 대면평가                      |
|      | 6월   | 농촌협약 대상 시군 최종 선정                        |
|      | 7월   | 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정 |

#### V 문제점 및 대책

\* 해당사항 없음

## VI 향후 계획

### ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

| 사업명                                   | 구분  | 추진내용                                                     |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 기초생활<br>거점조성사업<br>(우강, 정미,<br>순성, 송산) | 우강면 | '23.09. : 시설물 인수인계 완료                                    |
|                                       | 정미면 | '23.12. : 사업완료                                           |
|                                       | 순성면 | '23.10. : 시행계획 승인 고시<br>'23.11. : 사업착수<br>'24.12. : 사업완료 |
|                                       | 송산면 | '24.03. : 시행계획 승인 고시<br>'24.05. : 사업착수<br>'25.12. : 사업완료 |

### ○ 농촌신활력플러스사업

| 사업명      | 시기     | 추진내용                                                                                                    |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신활력플러스사업 | 10~12월 | 청년아이디어 경진대회 개최<br>액션그룹 양성 아카데미 2기 운영<br>온라인플랫폼 구축 및 운영<br>농촌통합지원센터(가칭) 건축계획 용역 발주<br>농촌통합지원센터(가칭) 설계 추진 |

### ○ 농촌협약

| 사업명  | 시기  | 추진내용                                      |
|------|-----|-------------------------------------------|
| 농촌협약 | 10월 | · 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정 |

|      |         |       |           |     |           |       |                                     |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-------------------------------------|
| 주관부서 | 공동체새마을과 | 부 서 장 | 정영환(3180) | 팀 장 | 정해일(3181) | 담 당 자 | 정제원(3182)<br>김병찬(3184)<br>손영수(3189) |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-------------------------------------|

|      |             |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 3-13 | 지역특화작목 육성지원 |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 35%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 6,269백만원 |

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 파리고추, 쌈채류, 사과, 포도

○ 사업비 : 6,269백만원(국 1,195, 도 1,380, 시 3,052, 자부담 642)

○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원

- 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡 '순성'

검은들 웰빙잡곡단지화

쪽파 '합덕'

최고품질 쪽파 주산단지화

파리고추 '면천'

안정적 생산환경 기술보급

쌈채 '신평'

시설환경개선 최고품질화

사과 '송악, 신평, 석문, 순성 등'

생력화 미래형 다축과원

포도 '순성'

스마트 방제, 우수품종 확대

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업 | 단위     | 목표                   | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
|------|--------|----------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 잡곡   | 품목, ha | 3품목, 30ha            | 기초조사  | 1작목 육성 | 2작목 육성 | 상품화 기반 | 3품목 상품화 |
| 쪽파   | 톤/10a  | 생산량 30% 향상           | 2     | 2.2    | 2.4    | 2.5    | 2.7     |
| 파리고추 | 톤/10a  | 생산량 20% 향상           | 2.2   | 2.3    | 2.4    | 2.5    | 2.6     |
| 쌈채류  | %      | 전 회원 GAP 인증          | 89    | 92     | 95     | 98     | 100     |
| 사과   | 면적, ha | ICT 활용 기반 면적 15ha 조성 | 2     | 4      | 8      | 10     | 15      |
| 포도   | 천원/10a | 농가소득 15% 향상          | 2,500 | 2,600  | 2,700  | 2,800  | 2,880   |

○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a

○ 쪽파 : 2작기→3작기→4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a → 2.7톤/10a

○ 파리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 파리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a

○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증

○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a

○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a

### III 사업 계획

#### [추진계획]

| 단위사업      | 1분기                | 2분기                                | 3분기                                | 4분기               |
|-----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 지역특화작목 육성 | 사업계획 수립 및<br>요인 투입 | 작목별 핵심기술<br>중점 보급 및<br>현장교육 협의체 운영 | 작목별 핵심기술<br>중점 보급 및<br>현장교육 협의체 운영 | 성과분석 및<br>확대방안 마련 |

#### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 6,269 | 45  | 6,224    | 45   | 900  | 1,463 | 2,220 | 1,596 | 0         |
| 국비 | 1,195 | 20  | 1,175    | 20   | 140  | 301   | 382   | 332   |           |
| 도비 | 1,380 |     | 1,380    |      | 224  | 325   | 457   | 374   |           |
| 시비 | 3,052 | 24  | 3,028    | 24   | 487  | 701   | 1,113 | 703   |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |       |           |
| 기타 | 642   | 1   | 641      | 1    | 49   | 136   | 268   | 187   |           |

### IV 추진 실적

- 2023. 7.~9. : ICT활용 사과 재배 기술보급 사업 추진, 현장컨설팅 3회
- 2023. 8.~ : 순성농협 웰빙잡곡단지육성 컨설팅 추진 : 3회
- 2023. 8. : 면천 파리고추 스마트팜 현장컨설팅 : 5명
- 2023. 9. : '24년 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 공모 : 사업비 500백만원(도비 50%, 시비 50%)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[ '22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.08.09.) '검은들 웰빙 잡곡 특화 육성' 공약사항 추진을 위한 사전 협의회</li> <li>○ ('22.10.17.) 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원</li> <li>○ ('22.10.18.) 지역특화작목 5개년 육성 계획수립</li> <li>○ ('22.09.) 시설채소(파리고추, 쌈채) 영농현장 컨설팅 추진 : 2회, 34명</li> <li>○ ('22년) 포도 재배농가 역량강화를 위한 교육 : 농업기술대학 포도과정 20회, 40명</li> <li>○ ('23.01.31.) 순성 웰빙잡곡 작목반 결성</li> <li>○ ('23.02.23.) 쌈채연구회 GAP인증 교육 : 74명</li> <li>○ ('23.04.12.) 품목별 맞춤교육 고품질 쪽파 재배기술 교육 : 32명</li> <li>○ ('23년) 사과 재배기술 교육(화상병, 전정, 병해 등) : 8회 300명</li> <li>○ ('23년) ICT활용 사과 재배 기술보급 사업대상자 선정 및 사업 추진 : 16농가 20.7ha</li> <li>○ ('23년) 가공포도 '청수'보급 및 재배기술지도 : 2농가 10a</li> </ul> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### V 문제점 및 대책

- 특화작목 관련 신제품, 신기술, 판매망 등 미비  
→ 국·도비 사업으로 관련 기술, 품종 등의 시범적 투입, 우수농가 중심 컨설팅 적극 지원해  
적극적 확대 추진

### VI 향후 계획

- ('23.10.~12.) 작목별 사업평가회 추진 : 성과분석 및 우수사례 공유, 특화작목 확대방안 마련

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기술보급과 | 부 서 장 | 이지환(6350) | 팀 장 | 박상철(6351) | 담 당 자 | 박소연(6354) |
| 협조부서 | 농업정책과 | 부 서 장 | 이남길(4120) | 팀 장 | 김영빈(4130) | 담 당 자 | 안지윤(4131) |

|      |                |
|------|----------------|
| 3-14 | 디지털 농업기술 확대 보급 |
|------|----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 90%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 2,300백만원 |

## I 사업 개요

### ① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관
- 사업기간 : 2022.08.~2026.12.
- 사업비 : 1,700백만원(국 850, 시 850)
- 사업내용
  - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매회 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출
  - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대
  - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등

### ② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실
- 사업기간 : 2023.01.~2026.12.
- 사업비 : 600백만원(국 100, 도 120, 시 260, 자 120)
- 사업내용
  - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의 사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도
  - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
  - 자가 TMR 정밀 분석, 컨설팅, ICT 활용 신제품 조사료 생산, 축산 2세 경영비 절감 실증연구사업

## II 사업 목표

### [확인지표]

| 단위사업                      | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 미생물생산균종(4종)<br>병원성미생물 불검출 | -  | 불검출 | 불검출  |      |      |      |      |
| TMR 사료분석 및 컨설팅            | 건  | 100 | 구축완료 | 50   | 70   | 100  | 100  |

## III 사업 계획

### [추진계획]

| 단위사업                      | 1분기         | 2분기                     | 3분기       | 4분기                     |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 미생물생산균종(4종)<br>병원성미생물 불검출 | 미생물 생산·공급   | 미생물 생산·공급<br>정기검사(외부기관) | 미생물 생산·공급 | 미생물 생산·공급<br>정기검사(외부기관) |
| TMR사료분석 및 컨설팅             | 장비 시운전 및 숙련 | 장비 시운전 및 숙련             | 정밀분석 25건  | 정밀분석 25건                |

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 2,300 | 0   | 2,300    | 1,100 | 500  | 500  | 100  | 100  | 0      |
| 국비 | 950   |     | 950      | 650   | 150  | 150  |      |      |        |
| 도비 | 120   |     | 120      |       | 30   | 30   | 30   | 30   |        |
| 시비 | 1,110 |     | 1,110    | 450   | 290  | 290  | 40   | 40   |        |
| 민자 |       |     |          |       |      |      |      |      |        |
| 기타 | 120   |     | 120      |       | 30   | 30   | 30   | 30   |        |

**IV 추진 실적**

**① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축**

- 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원)
- 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 : 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종
- 상반기 자가품질검사결과 병원성미생물 불검출

**② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입**

- 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육
- 조사료 및 TMR 품질분석 : 166건

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <b>① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축</b>                                                                                                              |
|                                      | ○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 계획수립(2022. 9. 5.)<br>- 설계도면(공간 재배치)구상, 기기 규격서 및 과업지시서 작성 등<br>○ 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작설치 계약완료(2023.4.13.)                      |
|                                      | <b>② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입</b>                                                                                                         |
|                                      | ○ 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치(2022. 10. 20.)<br>○ 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등)<br>○ 조사료 품질분석(조단백, 수분, NDF, ADF, 조회분 등) : 166건 |

**V 문제점 및 대책**

- 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
- 데이터 분석을 통한 적정한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

**VI 향후 계획**

- 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
- 조사료 및 자가 TMR 농가 사료이용 및 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모
- 논 조사료 이모작 작부체계 구축을 통한 자급율 향상

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 미래농업과 | 부 서 장 | 김석광(6390) | 팀 장 | 신지영(6391) | 담 당 자 | 송인성(6392)<br>강화정(6393) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|

---

---

## **4 생활 속의 문화 · 체육**

---

---

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 4-1 | 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성 |
|-----|----------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2022~2027 | 사업비 | 6,500백만원 |

| <b>I 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 충청남도 당진시 송악읍 기지사줄다리기박물관 인근</li> <li>○ 사업기간 : 2022~2027</li> <li>○ 사업비 : 6,500백만원</li> <li>○ 사업내용 : 줄다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차장 조성을 위한 박물관 연접 토지를 대상으로 부지 선정(2022~2023)</li> <li>- 주차장 대상 토지 연차별 매입(2023~2025)</li> <li>- 주차장 조성을 위한 인허가 등 행정절차 및 조성공사 추진(2026~2027)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                   |      |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------|-------|-------|----------|-------|--------|------|-----|-----|------|------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|------|----------|------|------|----------|--|----------|--|--|--|--------|----|------|------|------|------|------|----|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>II 사업목표</b> <p>[확인지표]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성</td><td>-</td><td>설계 및 인허가</td><td>부지확정</td><td colspan="3" rowspan="2">부지확보</td><td>설계 및 인허가</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                   |      |       |       |          |       |        | 단위사업 | 단위  | 목표  | 2022 | 2023 | 2024                 | 2025      | 2026      | 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성 | -    | 설계 및 인허가 | 부지확정 | 부지확보 |          |  | 설계 및 인허가 |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 단위        | 목표        | 2022              | 2023 | 2024  | 2025  | 2026     |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | 설계 및 인허가  | 부지확정              | 부지확보 |       |       | 설계 및 인허가 |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>III 사업계획</b> <p>[추진계획]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> <tr> <td>기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성</td><td>용역 설명회 개최</td><td>사전행정절차 이행</td><td>사전행정절차 이행<br/>토지매입</td><td>토지매입</td></tr> </table> <p>[투자계획] (단위 : 백만원)</p> <table> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="6">임기중 투자계획</th><th rowspan="2">임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>총계</td><td>6,500</td><td>0</td><td>5,100</td><td>0</td><td>1,500</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,600</td><td>1,400</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>6,500</td><td></td><td>5,100</td><td></td><td>1,500</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,600</td><td>1,400</td></tr> <tr> <td>민자</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |           |           |                   |      |       |       |          |       |        | 단위사업 | 1분기 | 2분기 | 3분기  | 4분기  | 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성 | 용역 설명회 개최 | 사전행정절차 이행 | 사전행정절차 이행<br>토지매입    | 토지매입 | 재원       | 총계   | 기투자  | 임기중 투자계획 |  |          |  |  |  | 임기후 투자 | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 총계 | 6,500 | 0 | 5,100 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 국비 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 도비 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 시비 | 6,500 |  | 5,100 |  | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 민자 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 기타 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1분기       | 2분기       | 3분기               | 4분기  |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 용역 설명회 개최 | 사전행정절차 이행 | 사전행정절차 이행<br>토지매입 | 토지매입 |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 재원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 총계        | 기투자       | 임기중 투자계획          |      |       |       |          |       | 임기후 투자 |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | 소계                | 2022 | 2023  | 2024  | 2025     | 2026  |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 총계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,500     | 0         | 5,100             | 0    | 1,500 | 1,000 | 1,000    | 1,600 | 1,400  |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 국비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |           | 0                 |      |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 도비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |           | 0                 |      |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 시비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,500     |           | 5,100             |      | 1,500 | 1,000 | 1,000    | 1,600 | 1,400  |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 민자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |           | 0                 |      |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |           | 0                 |      |       |       |          |       |        |      |     |     |      |      |                      |           |           |                      |      |          |      |      |          |  |          |  |  |  |        |    |      |      |      |      |      |    |       |   |       |   |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |

#### IV 추진 실적

- 2023. 7. 7. 기지시줄다리기주차장 공유재산 자체 심의 가결

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차장 관련 예산 수립</li> <li>○ 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최(2023. 3.7.)</li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 당초 구상한 조성 계획의 우리시 재정 부담이 커 당진시 재정여건에 따른 규모 조정  
⇒ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토를 거쳐 제반 행정절차 이행 후 진출입로  
부터 토지매입 추진

#### VI 향후 계획

- 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 김기권(3605) | 담 당 자 | 고대영(3606) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 4-2 | 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립 |
|-----|----------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2025 | 사업비 | 140백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 관광(합덕역 개통) 및 공원계획수립(호수공원) 등과 연계하여 추진

○ 사업기간 : 2023~2024

○ 사업비 : 140백만원(도비 60백만원, 시비 80백만원)

※ 토지매입비 제외

○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업                             | 단위 | 목표 | 2022                       | 2023 | 2024                  | 2025                  |
|----------------------------------|----|----|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 문화예술 활성화 지원<br>(야외 전시관 및 공연장 건립) | -  | 준공 | 전시관 및 공연장<br>건립을 위한 대상지 선정 |      | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 착공 | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 준공 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업          | 1분기       | 2분기 | 3분기    | 4분기         |
|---------------|-----------|-----|--------|-------------|
| 대상지 선정 및 기본계획 | 대상지 선정 추진 |     | 대상지 선정 | 건립을 위한 예산확보 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 140 | 0   | 140      | 0    | 20   | 120  | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 60  |     | 60       |      |      | 60   |      |      |           |
| 시비 | 80  |     | 80       |      | 20   | 60   |      |      |           |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

○ 대상지 선정 추진

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 대상지 선정 추진 |
|--------------------------------------|-------------|

#### V 문제점 및 대책

○ 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

#### VI 향후 계획

- 하반기내 대상지 선정 → 2024년 기본 및 실시계획 20백만원 요청
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등을 신청예정

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 탁기연(3571) | 담 당 자 | 주일한(3574) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 4-3 | 시립미술관 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 3,120백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)

○ 사업기간 : 2022년~2026년

○ 사업비 : 3,120백만원 (기본계획 수립 후 예산 변경 가능)

○ 사업내용 : 기존 시설을 공립미술관으로 조성 운영

○ 전시관구성

- (기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등
- (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023    | 2024            | 2025  | 2026 |
|------------|----|----|------|---------|-----------------|-------|------|
| 전담 조직 구성   | 명  | 4  |      |         | 3               | 1     |      |
| 타당성 사전평가   | -  | 승인 |      |         | 사전평가 승인         |       |      |
| 공사 착공 및 완료 | -  | 개관 |      | 기본계획 수립 | 실시설계완료<br>공사 착공 | 공사 준공 | 개관   |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업              | 1분기 | 2분기         | 3분기                     | 4분기                |
|-------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|
| 타당성 사전평가<br>(문체부) | -   | 예산확보(50백만원) | 기본계획및타당성조사용역<br>사전절차 이행 | 기본계획및타당성조사용역<br>착수 |
| 기본계획              |     |             |                         |                    |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |        |
| 총계 | 3,120 | 0   | 3,120    | 370  | 69   | 1,232 | 1,449 | 0    | 0      |
| 국비 | 650   |     | 650      |      |      | 350   | 300   |      |        |
| 도비 | 549   |     | 549      | 150  |      | 150   | 249   |      |        |
| 시비 | 1,921 |     | 1,921    | 220  | 69   | 732   | 900   |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |

#### IV 추진 실적

- ('23.08.~09.) 용역 사전 절차 이행 및 제안서 평가위원회 개최(협상에 의한 계약)

|                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료 (19백만원)<br/>→ 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능</li> <li>○ ('23.06.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 수립을 위한 예산확보 (50백만원)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

#### VI 향후 계획

- 타당성 및 기본계획 수립을 위한 용역 착수 (10월중)

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 탁기연(3571) | 담 당 자 | 주일한(3574) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 4-4 | 천주교 대표적 유적지 위상 정립 |
|-----|-------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 1,600백만원 |

|                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |              |                       |      |       |      |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|------|-------|------|------|--------|--|--|
| <b>I 사업 개요</b><br>○ 사업위치 : 솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지 및 합덕역, 버그내 순례길<br>○ 사업기간 : 2023 ~ 2025<br>○ 사업비 : 2,250백만원(도 780, 시 1,130, 민자 340)<br>○ 사업내용<br>- 김대건 신부 조각상 솔뫼성지 건립<br>- 순례길 및 천주교 성지 정비(솔뫼성지 김대건 기념관 리모델링 등 추진) |                 |                  |              |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| <b>II 사업 목표</b><br>[확인지표]                                                                                                                                                                                     |                 |                  |              |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                          | 단위              | 목표               | 2022         | 2023                  | 2024 | 2025  | 2026 |      |        |  |  |
| 김대건 신부 조각상<br>솔뫼성지 건립                                                                                                                                                                                         | -               | 김대건 신부<br>조각상 건립 | 솔뫼성지<br>협약   | 예산편성 및<br>사업추진        | 사업추진 | 사업완료  | -    |      |        |  |  |
| 순례길 및<br>천주교 성지 정비                                                                                                                                                                                            | -               | 천주교<br>성지 정비     | -            | 예산편성 및<br>실시설계        | 사업추진 | 사업완료  | -    |      |        |  |  |
| <b>III 사업 계획</b><br>[추진계획]                                                                                                                                                                                    |                 |                  |              |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                          | 1분기             | 2분기              | 3분기          | 4분기                   |      |       |      |      |        |  |  |
| 김대건 신부 조각상<br>솔뫼성지 건립                                                                                                                                                                                         | 솔뫼성지 및<br>작가 협약 | 솔뫼성지 및<br>작가 협약  | 충남도<br>예산 협약 | 세부사항 조정 및<br>사업 추진 준비 |      |       |      |      |        |  |  |
| 순례길 및<br>천주교 성지 정비                                                                                                                                                                                            | 솔뫼성지 협약         | 솔뫼성지 협약          | 충남도<br>예산 협약 | 세부사항 조정 및<br>사업 추진 준비 |      |       |      |      |        |  |  |
| [투자계획] (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                             |                 |                  |              |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| 재원                                                                                                                                                                                                            | 총계              | 기투자              | 임기중 투자계획     |                       |      |       |      |      | 임기후 투자 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                 |                  | 소계           | 2022                  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |        |  |  |
| 총계                                                                                                                                                                                                            | 1,600           | 0                | 1,600        | 0                     | 0    | 1,600 | 0    | 0    | 0      |  |  |
| 국비                                                                                                                                                                                                            | 0               |                  | 0            |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| 도비                                                                                                                                                                                                            | 480             |                  | 480          |                       |      | 480   |      |      |        |  |  |
| 시비                                                                                                                                                                                                            | 1,120           |                  | 1,120        |                       |      | 1,120 |      |      |        |  |  |
| 민자                                                                                                                                                                                                            | 0               |                  | 0            |                       |      |       |      |      |        |  |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                            | 0               |                  | 0            |                       |      |       |      |      |        |  |  |

#### IV 추진 실적

- 충남도와 예산 확보를 위한 협의 진행 중 (총 1,600백만원, 시비 1,120 / 도비 480)
  - 조각상 제작 사업비 : 1,100백만원(시비 770, 도비 330)
  - 순례길 정비 및 교황방문 10주년 기념행사 : 500백만원(시비 350, 도비 150)

그동안  
추진실적  
[‘22.07.~  
‘23.06.]

- 바티칸 ‘성 베드로 대성전’ 김대건 신부 조각상 설치(한국천주교주교회의 주관)에 따라 동일한 조각상을 솔뫼성지에 설치 추진
  - 솔뫼성지 및 관계기관과 조각상 설치 관련 협의 완료

#### V 문제점 및 대책

- 충남도 예산 협의 결과 도비 매칭 비율 5:5 → 3:7 변경에 따른 시비 부담 증가
  - 24년도 본예산 시비 증액에 따른 추가 부담 필요

#### VI 향후 계획

- ‘24년 : 순례길 정비 및 교황방문 10주년 기념행사 추진
- ‘24년 : 김대건 신부 성상 제작 진행

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 진용찬(3581) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 4-5 | 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원 |
|-----|-------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2021~2026 | 사업비 | 6,800백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원

○ 사업기간 : 2021 ~ 2026

○ 사업비 : 6,800백만원(용역비: 300백만원, 토지매입: 4,800백만원, 연지준설: 1,700백만원)

○ 사업내용

- 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)

- 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎡)

- 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                                  | 단위 | 목표          | 2022          | 2023                  | 2024           | 2025 | 2026    |
|---------------------------------------|----|-------------|---------------|-----------------------|----------------|------|---------|
| 합덕제 중장기 및 기본계획 추진<br>(문화시설 도시관리계획 변경) | -  | 기본계획 완료     | 중장기 개발계획 용역완료 | 기본계획 (도시관리계획 변경 용역추진) | 기본계획 완료 및 사업고시 |      |         |
| 관광 자원화를 위한 토지매입<br>(광장 조성 등)          | -  | 토지매입 완료     |               |                       | 토지매입           | 토지매입 | 토지매입 완료 |
| 합덕제 수심 증가 및 연지 준설                     | -  | 수심 증가 연지 준설 |               | 사업 설계 완료 및 공사 착공      | 준설지역 편의시설 조경식재 |      |         |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                                  | 1분기    | 2분기    | 3분기    | 4분기       |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 합덕제 중장기 및 기본계획 추진<br>(문화시설 도시관리계획 변경) | -      | -      | -      | 도시관리계획 변경 |
| 관광 자원화를 위한 토지매입<br>(광장 조성 등)          | 24년 추진 | 24년 추진 | 24년 추진 | 24년 추진    |
| 합덕제 수심 증가 및 연지 준설                     | 사업 설계  | 사업 설계  | 사업 설계  | 공사 추진     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 6,800 | 0   | 6,800    | 80   | 1,260 | 2,260 | 1,600 | 1,600 | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |        |
| 도비 | 850   |     | 850      |      | 520   | 330   |       |       |        |
| 시비 | 5,950 |     | 5,950    | 80   | 740   | 1,930 | 1,600 | 1,600 |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |        |

IV 추진 실적

- 「합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역」 추진 중

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ (‘21.07.22.~‘22.11.21.) 「합덕제 증장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 시 道 설계승인 필요
- 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

VI 향후 계획

- 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 후 공사 추진
- ‘24년 토지 매입 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 오현석(3583) |
| 협조부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 송재훈(4200) | 담 당 자 | 이명훈(4201) |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>4-6</b> | <b>관광지별 특성화 사업추진</b> |
|------------|----------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 21.6%    |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 7,500백만원 |

**I 사업개요**

○ 관내 주요 관광지(삽교호, 왜목마을, 난지도) 각각의 특색을 갖춘 새로운 랜드마크를 조성하기 위하여, 국·도비 보조사업으로 추진.

| 사업명              | 사업비<br>(백만원) | 사업기간      | 사업내용                | 비고     |
|------------------|--------------|-----------|---------------------|--------|
| 삽교호관광지 보행환경 개선사업 | 3,500        | 2022~2023 | 인도확장, 교통체계 개선(일방통행) | 도비 50% |
| 왜목마을 선셋 전망대 설치   | 2,000        | 2023~2025 | 선셋전망대 설치 및 주변환경정비   | 국비 50% |
| 왜목마을 해안데크 정비     | 1,000        | 2022(완료)  | 노후데크 교체(A=2,435㎡)   | 도비 50% |
| 난지도교 경관조명 설치     | 1,000        | 2022~2023 | 경관조명 설치 및 디자인연출     | 도비 50% |

**II 사업목표**

[확인지표]

| 단위사업                                | 단위 | 목표                  | 2022         | 2023        | 2024        | 2025      | 2026 |
|-------------------------------------|----|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 삽교호 관광지<br>보행환경 개선사업                | -  | 보행환경 정비             |              | 보행환경<br>정비  |             |           |      |
| 왜목마을 관광지<br>선셋 전망대 설치<br>및 해안 데크 정비 | -  | 전망대 설치 및<br>해안데크 정비 | 해안데크<br>정비완료 | 전망대<br>기본구상 | 전망대<br>실시설계 | 전망대<br>설치 |      |
| 난지도교<br>경관조명 설치                     | -  | 경관조명 설치             |              | 경관조명<br>설치  |             |           |      |

**III 사업계획**

[추진계획]

| 단위사업                  | 1분기        | 2분기      | 3분기      | 4분기              |
|-----------------------|------------|----------|----------|------------------|
| 삽교호 관광지<br>보행환경 개선사업  | 실시설계용역     | 공사 발주    | 공사추진     | 공사준공 및<br>전체사업완료 |
| 왜목마을 관광지<br>선셋 전망대 설치 | 사업 확정(국토부) | 예산(시비)수립 | 기본구상용역추진 | 기본구상용역추진         |
| 난지도교<br>경관조명 설치       | 기본구상용역     | 실시설계용역   | 공사 발주    | 공사 준공            |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |      |       |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|-------|------|-------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024 | 2025  | 2026 |           |
| 총계 | 7,500 | 0   | 7,500    | 1,150 | 4,500 | 0    | 1,850 | 0    | 0         |
| 국비 | 1,000 |     | 1,000    |       | 75    |      | 925   |      |           |
| 도비 | 2,750 |     | 2,750    | 575   | 2,175 |      |       |      |           |
| 시비 | 3,750 |     | 3,750    | 575   | 2,250 |      | 925   |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |       |       |      |       |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |       |       |      |       |      |           |

#### IV 추진 실적

- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
  - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
  - 주민설명회 3회 개최(1차: 6.27, 2차: 9.27, 3차: 12.7)
  - 도로교통공단 자문(2023.2.16.)
  - 23.05.: 일상감사 및 도 계약심사 완료
  - 23.06.: 공사 착공
- 왜목마을 선셋전망대 조성사업
  - 23.06.: 1회추경 예산 반영
  - 23.09.: 기본구상용역 발주
- 난지대교 경관조명 설치공사
  - 23.06.: 기본구상용역 완료
  - 23.07.: 실시설계용역 추진

|                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 왜목마을 데크 보수공사 준공(10억원, ‘22.06.27.)</li> <li>○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 착공(‘23.06~’23.12)</li> <li>○ 난지대교 경관조명 설치사업 기본구상용역 완료(‘23.06)</li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 왜목마을 선셋전망대 조성사업
  - 2024년도 국비예산 보조금 부족으로 2025년에 공사추진해야하나,  
 사업기간이 3년간(2023~2025)이므로 2024년까지 설계완료하고  
 2025년에 공사추진하여 총사업기간내 완료가능

#### VI 향후 계획

- 삽교호관광지 보행환경 개선사업
  - 23.12.: 전체 사업 완료
- 왜목마을 선셋전망대 조성사업
  - 24.04.: 선셋전망대 기본구상용역 완료
  - 24.07.: 선셋전망대 실시설계용역 완료
  - 25.12.: 선셋전망대 설치공사 완료
- 난지대교 경관조명 설치
  - 23.09.: 난지대교 경관조명 설치 실시설계용역 완료
  - 23.12.: 난지대교 경관조명 설치공사 완료

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 심상필(3600) | 담 당 자 | 김형근(3601) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 4-7 | 해안 데크길 및 둘레길 조성 |
|-----|-----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -         |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2024~2026 | 사업비 | 10,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 북운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업비 : 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)

○ 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성

- 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,980백만원)
  - 구간 전체 길이 L=5.9km(해안 데크 L=0.9km)
- 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)
  - 구간전체 길이 L=8.3km(해안 데크 L=0.5km)
- 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)
  - 구간 전체 길이 L=3.0km(해안 데크 L=1.8km)

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업                            | 단위 | 목표 | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|----|----|------|------------|------|------|------|
| 삽교호~음섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  | -  | 착공 |      | 기본계획<br>용역 | 착공   |      |      |
| 서해대교~안섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성 | -  | 착공 |      | 기본계획<br>용역 |      | 착공   |      |
| 왜목마을~장고항 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  | -  | 착공 |      | 기본계획<br>용역 |      |      | 착공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업                            | 1분기 | 2분기    | 3분기               | 4분기 |
|---------------------------------|-----|--------|-------------------|-----|
| 삽교호~음섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  |     | 기본계획용역 | 道 관광 자원화<br>사업 신청 |     |
| 서해대교~안섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성 |     |        |                   |     |
| 왜목마을~장고항 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  |     |        |                   |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 10,000 | 0   | 10,000   | 0    | 20   | 1,900 | 3,600 | 4,480 | 0      |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |        |
| 도비 | 4,990  |     | 4,990    |      |      | 950   | 1,800 | 2,240 |        |
| 시비 | 5,010  |     | 5,010    |      | 20   | 950   | 1,800 | 2,240 |        |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |        |

IV 추진 실적

- 2023.07.: 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 1차 심사 선정
- 2023.07.: 해안둘레길 조성 기본계획 용역 착수

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 2023.06.: 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 1회추경예산 반영(19백만원)                      |
|                                      | ○ 2023.06.: 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 신청<br>(삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업, 1,900백만원) |

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023.11.: 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 최종 선정(예상)
- 2023.10.: 해안둘레길 조성 기본계획용역 완료
- 2024.01~12: 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 완료

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 심상필(3600) | 담 당 자 | 김형근(3601) |
| 협조부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 이상문(4260) | 팀 장 | 문기영(4280) | 담 당 자 | 전창익(4281) |

|     |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-8 | 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 6,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1일원

○ 사업기간 : 2020 ~ 2026

○ 사업비 : 6,000백만원

○ 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업                | 단위 | 목표 | 2022       | 2023        | 2024             | 2025             | 2026              |
|---------------------|----|----|------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 무예 체험관 및<br>체험공원 조성 | -  | 준공 | 설계용역<br>완료 | 체험관<br>부지조성 | 체험관 및<br>체험공원 착공 | 체험관 및<br>체험공원 준공 | 운영관리계획<br>수립 및 운영 |
| 무인의 숲 조성            | -  | 준공 |            |             | 무인의 숲<br>조성 설계   | 무인의 숲<br>조성 준공   |                   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업                | 1분기                  | 2분기                  | 3분기                  | 4분기                  |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 무예 체험관 및<br>체험공원 조성 | 설계용역 및<br>문화재현상변경 심의 | 설계용역 및<br>문화재현상변경 심의 | 설계용역 및<br>문화재현상변경 심의 | 설계용역 및<br>문화재현상변경 심의 |
| 무인의 숲 조성            | 24년 진행               | 24년 진행               | 24년 진행               | 24년 진행               |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |           |
| 총계 | 6,000 | 0   | 6,000    | 0    | 0    | 2,800 | 3,200 | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |           |
| 도비 | 3,000 |     | 3,000    |      |      | 1,400 | 1,600 |      |           |
| 시비 | 3,000 |     | 3,000    |      |      | 1,400 | 1,600 |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |           |

#### IV 추진 실적

- 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 추진중

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행</li> <li>○ ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 실시설계 BF승인 절차 소요
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인 필요

#### VI 향후 계획

- '24년 : 문화재 현상변경 심의 및 설계완료 후 공사 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 오현석(3583) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                           |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-9 | 면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 2,150백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성상리 814

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 사업비 : 2,150백만원

○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표 | 2022            | 2023               | 2024                      | 2025             | 2026              |
|------------------|----|----|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 특화 거리 및<br>광장 조성 | -  | 준공 |                 | 성안마을<br>기반조성<br>공사 | 특화 거리 및<br>광장 조성<br>디자인용역 | 특화 거리 및<br>광장 준공 |                   |
| 한옥 스테이 조성        | -  | 준공 | 성안마을<br>기본계획 정비 | 실시설계 및<br>현상변경 허가  | 한옥(3채)<br>착공              | 한옥(3채)<br>준공     | 운영관리계획<br>수립 및 운영 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업             | 1분기     | 2분기     | 3분기              | 4분기    |
|------------------|---------|---------|------------------|--------|
| 특화 거리 및<br>광장 조성 | 24년 추진  | 24년 추진  | 24년 추진           | 24년 추진 |
| 한옥 스테이 조성        | 설계용역 추진 | 설계용역 추진 | 설계용역 완료<br>예산 수립 | -      |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 2,150 | 0   | 2,150    | 50   | 100  | 1,200 | 800  | 0    | 0         |
| 국비 | 1,050 |     | 1,050    |      | 50   | 600   | 400  |      |           |
| 도비 | 105   |     | 105      |      | 5    | 60    | 40   |      |           |
| 시비 | 995   |     | 995      | 50   | 45   | 540   | 360  |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 추진중
- 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료('23.09.14.)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수</li> <li>○ ('22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공</li> <li>○ ('23.04.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공</li> <li>○ ('23.05.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착공</li> </ul> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- '23. 11 : 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 완료
- '24. : 한옥 건축 공사 추진
- '25. : 한옥 건축 완료 이후 숙박 및 관광 프로그램 운영 방안 수립

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 진용찬(3581)<br>오현석(3583) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 4-10 | <b>4.4 독립 만세운동 역사공원 조성</b> |
|------|----------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 55%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2019~2024 | 사업비 | 3,390백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1 일원

○ 사업기간 : 2019.07.~2024.03.

○ 사업비 : 3,390백만원 (국 500, 시 2,890)

○ 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성 (실 조성면적 4,624m<sup>2</sup>)

- 주요 시설

| 해당시설   | 면적                                        | 내용                        |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 창의사    | 120m <sup>2</sup> (부지 540m <sup>2</sup> ) | 전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영       |
| 광장     | 1,520m <sup>2</sup>                       |                           |
| 기념관 부지 | 375m <sup>2</sup>                         | 향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성     |
| 주차장    | 1,340m <sup>2</sup>                       | 대형버스, 장애인전용, 전기차전용 포함 45면 |

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                   | 단위 | 목표             | 2022         | 2023 | 2024   | 2025 | 2026 |
|------------------------|----|----------------|--------------|------|--------|------|------|
| 4.4 독립 만세운동<br>역사공원 조성 | -  | 준공 및<br>창의사 이전 | 건축신고 및<br>착공 | 준공   | 창의사 이전 |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                 | 1분기 | 2분기       | 3분기       | 4분기 |
|----------------------|-----|-----------|-----------|-----|
| 4.4독립만세운동<br>역사공원 조성 | 착공  | 순기별 공사 진행 | 순기별 공사 진행 | 준공  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 3,390 | 272 | 3,118    | 4    | 3,114 | 0    | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 500   |     | 500      |      | 500   |      |      |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 시비 | 2,890 | 272 | 2,618    | 4    | 2,614 |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- (7.18.) 창의사 상량식 개최(80여명 참석/ 상량축원, 상량문 복원, 상량고사 등)
- (7.28.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 전통건축 실정보고(자재변경, 삼문 이격거리 연장 등)
- (8.16.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 지방도 647호선 연결허가 변경 신청
- (9.11.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 2회 기성검사
- (9.18.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 공사금 증액에 따른 충남도 계약심사 요청

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (‘22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리</li> <li>○ (‘22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원)</li> <li>○ (‘22.10.17.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립</li> <li>○ (‘23.02.10.) 공사 착공</li> <li>○ (‘23.04.24.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명)</li> <li>○ (‘23.06.19.) 4.4독립만세운동 토목건설 설계변경 계약</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 전통건축 실정보고(자재변경, 삼문 이격거리 연장 등)에 따른 공사금액 증액으로 충남도 계약심사 요청 ⇒ 계약심사 후 설계변경 추진

#### VI 향후 계획

- (23. 4분기) 설계변경 및 창의사 건축 완료, 오수·우수관 설치 및 성토 완료
- (24. 1분기) 포장공사 및 위패, 표지석 등 창의사 이전

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 사회복지과 | 부 서 장 | 박진한(3640) | 팀 장 | 신현숙(3641) | 담 당 자 | 박진우(3643) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 4-11 | 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립 |
|------|--------------------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 5,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업비 : 5,000백만원

○ 사업내용

- 1개동 지상3층 이상(숙소 35실 / 2인 1실)
- 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
- 2층 : 종목별 사무실, 코칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
- 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022 | 2023             | 2024 | 2025    | 2026 |
|----------|----|----|------|------------------|------|---------|------|
| 클럽하우스 건립 | -  | 준공 | -    | 타당성 용역<br>(부지선정) | 실시설계 | 착공 및 준공 | -    |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기  | 2분기      | 3분기       | 4분기      |
|----------|------|----------|-----------|----------|
| 클럽하우스 건립 | 내부검토 | 체육회 등 협의 | 사업진행관련 보고 | 타당성용역 발주 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |       | 임기후 투자 |      |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|-------|--------|------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |        | 2026 |
| 총계 | 5,000 | 0   | 5,000    | 0    | 0    | 500  | 4,500 | 0      | 0    |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |       |        |      |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |       |        |      |
| 시비 | 5,000 |     | 5,000    |      |      | 500  | 4,500 |        |      |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |       |        |      |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |       |        |      |

#### IV 추진 실적

- 종합운동장 지역 토지 활용방안 및 위치 모색, 사업비 관련 문의

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의</li> <li>○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원관련 문의(지원불가능)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
  - 문체부 및 충남도청과 협의
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
  - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

#### VI 향후 계획

- 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행
- 24년 2분기: 설계용역 발주 및 진행(인허가 실시)

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 김기창(3760) | 팀 장 | 인종환(3766) | 담 당 자 | 이우진(3767) |
| 협조부서 | 주택과   | 부 서 장 | 김은태(4480) | 팀 장 | 이진아(4510) | 담 당 자 | 홍주표(4511) |

|      |            |
|------|------------|
| 4-12 | 종합스포츠타운 조성 |
|------|------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2015~2026 | 사업비 | 57,500백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2015~2026

○ 총사업비 : 57,500백만원

○ 사업내용

① 종합운동장 확장

- 사업기간 : 2015~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)

- 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)

- 사업비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)]

② 종합체육관 건립

- 사업기간 : 2017~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)

- 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡

- 사업비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)]

③ 장애인체육관 건립

- 사업기간 : 2019~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)

- 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡

- 사업비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023            | 2024                | 2025          | 2026  |
|-----------|----|----|------|-----------------|---------------------|---------------|-------|
| 종합운동장 확장  | -  | 준공 | -    | 실시설계<br>용역 완료   | 도로 및 조경,<br>전기공사 착공 | 도로 및<br>조경 준공 | 전체 준공 |
| 종합체육관 건립  | -  | 준공 | -    | 사업계획<br>변경 완료   | 실시설계<br>완료 및 착공     | 공정률 50%       | 준공    |
| 장애인체육관 건립 | -  | 준공 | -    | 실시설계<br>완료 및 착공 | 공정률 40%             | 공정률 80%       | 준공    |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기     | 2분기       | 3분기       | 4분기         |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 종합운동장 확장  | 기본설계 완료 | 실시설계 진행   | 실시설계 진행   | 설계 완료       |
| 종합체육관 건립  | 기본설계 완료 | 사업변경관련 검토 | 변경관련 주민설명 | 변경설계 진행     |
| 장애인체육관 건립 | 기본설계 완료 | 실시설계 진행   | 실시설계 진행   | 설계 완료, 사업발주 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |        |       |        |       | 임기후 투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023   | 2024  | 2025   | 2026  |        |
| 총계 | 57,500 | 13,100 | 44,400   | 2,000 | 15,200 | 6,000 | 15,200 | 6,000 | 0      |
| 국비 | 5,600  | 3,600  | 2,000    |       | 1,000  | 1,000 |        |       |        |
| 도비 | 7,900  | 1,000  | 6,900    |       | 3,648  | 300   | 2,952  |       |        |
| 시비 | 44,000 | 8,500  | 35,500   | 2,000 | 10,552 | 4,700 | 12,248 | 6,000 |        |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |        |       |        |       |        |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |        |       |        |       |        |

IV 추진 실적

- 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료
- 종합체육관 조성을 위한 기금 추가공모 신청(미선정)
- 설계사 및 주택과 합동건축 진행(서울 사당종합체육관 외 5개소)

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획관련 내부검토 진행</li> <li>○ 종합체육관 조성을 위한 기금 공모신청(30억원)</li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
  - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
  - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 4분기: 반다비체육관 및 확장사업 설계용역 진행, 종합체육관 용역변경 계약  
사업계획 변경(규모, 기간 등)을 위한 충남도청, 문체부 협의

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 김기창(3760) | 팀 장 | 인종환(3766) | 담 당 자 | 이우진(3767) |
| 협조부서 | 주택과   | 부 서 장 | 김은태(4480) | 팀 장 | 이진아(4510) | 담 당 자 | 홍주표(4511) |

|      |                |
|------|----------------|
| 4-13 | 당진 시내권 체육공원 조성 |
|------|----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 6,000백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 채운공원(산림과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)</li> <li>○ 사업기간 : 2022~2026</li> <li>○ 사업비 : 6,000백만원</li> <li>○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡ <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등</li> <li>- 채운공원 지역: 토지 및 지장물 보상 진행(산림녹지과)</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업         | 단위 | 목표 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025    | 2026 |
|--------------|----|----|------|---------|------|---------|------|
| 채운동 체육공원 조성  | -  | 준공 |      | 토지매입    | 토지매입 | 설계 및 착공 | 준공   |
| 하수처리장 내 체육시설 | -  | 준공 |      | 설계 및 착공 | 준공   |         |      |

## III 사업계획

[추진계획]

| 단위사업         | 1분기     | 2분기        | 3분기     | 4분기     |
|--------------|---------|------------|---------|---------|
| 채운동 체육공원 조성  | 체육회 협의  | 사업계획 내부검토  | 지장물 보상  | 사업규모 확정 |
| 하수처리장 내 체육시설 | 설계용역 발주 | 체육시설 규모 확정 | 설계용역 완료 | 사업 착공   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|-------|-------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |        |
| 총계 | 6,000 | 0   | 6,000    | 0    | 1,130 | 1,870 | 3,000 | 0    | 0      |
| 국비 | 426   |     | 426      |      | 426   |       |       |      |        |
| 도비 | 263   |     | 263      |      | 263   |       |       |      |        |
| 시비 | 5,311 |     | 5,311    |      | 441   | 1,870 | 3,000 |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |      |        |

#### IV 추진 실적

- (23.08.) 채운동 체육공원 조성을 위한 지장물 보상 등 산림과 협의
- 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
- 채운공원 내 지장물 보상을 위한 예산 수립

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경</li> <li>○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의</li> <li>○ 23.03. 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요
  - 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

#### VI 향후 계획

- 23년 4분기: 채운공원 내부 체육시설 설치관련 타당성검토  
원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 착공
- 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 김기창(3760) | 팀 장 | 인종환(3766) | 담 당 자 | 이우진(3767) |
| 협조부서 | 수도과   | 부 서 장 | 고동주(6460) | 팀 장 | 이석근(6510) | 담 당 자 | 이태근(6511) |
| 협조부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 안상진(4180) | 담 당 자 | 정의식(4181) |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 4-14 | 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충 |
|------|------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 3,500백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 삽교호 고수부지

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 3,500백만원

○ 사업내용

- 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
- 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026        |
|-----------|----|----|------|------|------|------|-------------|
| 체육 인프라 확충 | -  | 착공 | -    | -    | -    | -    | 파크골프장 조성 착공 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기            | 2분기                  | 3분기             | 4분기 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-----|
| 체육 인프라 확충 | 금강유역환경청 담당자 협의 | 하천정비계획변경 신청(금강유역환경청) | 금강유역환경청 방문 협의진행 | -   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |       | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|-------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |        |
| 총계 | 3,500 | 0   | 3,500    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3,500 | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 시비 | 3,500 |     | 3,500    |      |      |      |      | 3,500 |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |

#### IV 추진 실적

- 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
- 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
  - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

|                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취</li> <li>○ 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)</li> <li>○ 금강유역환경청 담당자 방문 협의 진행(필요성 및 검토의견 전달)</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

#### VI 향후 계획

- 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
- 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
- 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 김기창(3760) | 팀 장 | 인종환(3766) | 담 당 자 | 이우진(3767) |
| 협조부서 | 건설과   | 부 서 장 | 김낙기(4630) | 팀 장 | 진호현(4650) | 담 당 자 | 최주신(4651) |

|      |                   |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-15 | 도비도·난지도 민자유치개발 추진 |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |           |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 1.5조원(예정) |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1조 5천억원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 도비도 : 위케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등

- 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업                 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025      | 2026 |
|----------------------|----|----|------|------|-------|-----------|------|
| 도비도·난지도<br>민자유치개발 추진 | -  | 착공 |      |      | MOU체결 | 인허가<br>완료 | 착공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업                 | 1분기                        | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| 도비도·난지도<br>민자유치개발 추진 | 토지 사용 관련 관계부처 협의, 사업제안서 검토 |     |     |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획  |      |      |      |      |           | 임기후<br>투자 |
|----|-----------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|    |           |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026      |           |
| 총계 | 1,500,000 | 0   | 1,500,000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,500,000 | 0         |
| 국비 | 0         |     | 0         |      |      |      |      |           |           |
| 도비 | 0         |     | 0         |      |      |      |      |           |           |
| 시비 | 0         |     | 0         |      |      |      |      |           |           |
| 민자 | 1,500,000 |     | 1,500,000 |      |      |      |      | 1,500,000 |           |
| 기타 | 0         |     | 0         |      |      |      |      |           |           |

#### IV 추진 실적

- ('23. 07. ~ 08.) 도비도-난지도 개발 관련 관계기관 업무협의
  - 감사원, 농림축산식품부, 농어촌공사
- ('23. 09. 04.) 감사원 적극행정지원과 방문
  - 사전컨설팅 관련 市 - 농어촌공사 입장 전달
- ('23. 09.) 감사원 찾아가는 사전컨설팅 의뢰(농어촌공사→감사원)
  - \* 감사원 찾아가는 사전컨설팅 : 10. 5.(목) / 농어촌공사 본사(전남 나주 소재)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도비도-난지도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토</li> <li>○ 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지소유자인 농어촌공사와 업무 협의                   <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등)</li> </ul> </li> <li>- 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의                   <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안 업무 및 정책 건의</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수 및 검토</li> </ul> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 도비도-난지도 개발 관련 감사원 사전컨설팅 결과에 따른 대응 방안 마련
  - 1안 : 市 주도 공모절차를 통한 민간사업자 선정
  - 2안 : 市 선정 민간사업자에게 토지매각 가능 여부(토지주 : 농어촌공사)
- 기타 개발 관련 기관별 협의 필요
  - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 등

#### VI 향후 계획

- 찾아가는 사전컨설팅 실시(감사원)
- 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 추진
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 이상현(4061) | 담 당 자 | 임승현(4062) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |               |
|------|---------------|
| 4-16 | 행남도 민자유치개발 추진 |
|------|---------------|

|      |     |      |      |      |           |     |         |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|---------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%     |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2023-2026 | 사업비 | 1조원(추정) |

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성
- 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업              | 단위 | 목표 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025   | 2026 |
|-------------------|----|----|------|-------|------|--------|------|
| 행남도 관광지 민자유치개발 추진 | -  | 착공 |      | MOU체결 |      | 인허가 완료 | 착공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업       | 1분기              | 2분기 | 3분기 | 4분기   |
|------------|------------------|-----|-----|-------|
| 민간 투자자 유치  | 투자유치 활동 및 투자자 발굴 |     |     | MOU체결 |
| 행남도 관광지 개발 | 개발 방향 및 계획(안) 확정 |     |     |       |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |         |      |         | 임기후 투자  |
|----|-----------|-----|----------|------|------|---------|------|---------|---------|
|    |           |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 | 2026    |         |
| 총계 | 1,000,000 | 0   | 400,000  | 0    | 0    | 100,000 | 0    | 300,000 | 600,000 |
| 국비 | 0         |     | 0        |      |      |         |      |         |         |
| 도비 | 0         |     | 0        |      |      |         |      |         |         |
| 시비 | 0         |     | 0        |      |      |         |      |         |         |
| 민자 | 1,000,000 |     | 400,000  |      |      | 100,000 |      | 300,000 | 600,000 |
| 기타 | 0         |     | 0        |      |      |         |      |         |         |

#### IV 추진 실적

- 개발 투자사와 행담도 사업지 방문 및 제안서를 활용한 투자 제안(2회)

|                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의</li> <li>○ 민간투자자 발굴과 투자유치를 위한 기업 방문(2회)</li> <li>○ 관광 수요 및 트렌드를 반영한 행담도 개발 투자 제안서 작성</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
  - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
  - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴

#### VI 향후 계획

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 : 2023
  - 개발 방안 및 계획(안) 보완 및 확정
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2023 하반기
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

|      |       |     |           |    |           |     |           |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부서장 | 구자건(4060) | 팀장 | 김기남(4070) | 담당자 | 김수환(4071) |
|------|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|

---

---

## **5 함께 누리는 교육 · 복지**

---

---

|     |         |
|-----|---------|
| 5-1 | 고등학교 신설 |
|-----|---------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 5%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 60,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 미정

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 60,000백만원

○ 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립

- 학급수 및 학생수(예상) : 총 36학급(학년당 12학급) / 총 학생수 1,000여명(1학급당 28명)
- 건립 및 운영 주체 : 사립학교법인(기업)
- 산.관.학 협의체 운영 : 투자계획, 법인설립 행정절차 이행 및 학교 운영 계획 등 협의

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022    | 2023           | 2024   | 2025   | 2026 |
|---------|----|----|---------|----------------|--------|--------|------|
| 고등학교 설립 | 개교 | 1  | 관련기관 협의 | 법적기반마련, 법인설립 등 | 건축물 착공 | 건축물 준공 | 개교   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기       | 2분기                          | 3분기                          | 4분기                          |
|---------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 고등학교 설립 | ·교육부 동향파악 | ·민간투자 유치 노력<br>·학교설립 절차 등 검토 | ·민간투자 유치 노력<br>·학교설립 절차 등 검토 | ·민간투자 유치 노력<br>·학교설립 절차 등 검토 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |        |        |        | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   | 2026   |        |
| 총계 | 60,000 | 0   | 60,000   | 0    | 0    | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0      |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |        |        |        |        |
| 도비 | 0      |     | 0        |      |      |        |        |        |        |
| 시비 | 0      |     | 0        |      |      |        |        |        |        |
| 민자 | 60,000 |     | 60,000   |      |      | 20,000 | 20,000 | 20,000 |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |        |        |        |        |

#### IV 추진 실적

○ ('23. 9.) 당진 교육국제화특구 기본계획 "우수인재 유입을 위한 자율학교 등 지원" 세부사업으로 반영

##### ■ 추진배경

인근 도시에 비해 교육인프라가 상대적으로 부족, 타 지역으로 유출되는 학생이 많기에 교육인프라 구축 시급

##### ■ 법적근거

「교육국제화특구의 지정·운영 및 육성에 관한 특별법」제11조(교육국제화 기반 구축)

특구지방자치단체는 특구 내 국제화 교육이 활성화되도록 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있으며 국가는 이를 지원할 수 있다.

1. 국제화 교육을 목적으로「초·중등교육법」제61조에 따른 특례의 적용을 받는 학교의 설립

##### ■ 기대효과

○ 지역 글로벌 자율학교 육성으로, 교육국제화특구로서의 위상 강화

○ 특색있고 다양한 자율학교 지원으로 교육환경 정주여건 개선

그동안  
추진실적  
['22.07.~  
'23.06.]

- ('22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문
  - 방문자(4명): 이한복 평생학습과장 외 3명
  - 면담자(5명): 김희홍 학교지원과장, 유영호 학생배치팀장 및 주무관 등
  - 주요내용: 자사고 설립의 필요성 제기 및 기타 당면현안 토의
- ('22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장)
- ('22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시)
- ('22.08.30.) 사→교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속)
  - (공동의장) 시장 (당연직) 기획예산담당관 평생학습과장 (위촉직) 감사법무담당관 도시과장 주택과장 교통과장
- ('22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)/ 학교정책과 이승택연구사(044-203-6449)
  - 교육부의 자사고 존치 동향: **존치하는 것으로 확정**
- ('22.09.15.) 교육부 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청)
  - 일시 및 장소: 2022.9.15.(목) 14:00~15:00/ 교육부 학교정책과
  - 면담자: 김상덕 사무관 및 이승택 교육연구사외 1명

▶【당진시】우리시 교육여건 및 자사고 설립 필요성 전달, 설립 절차 등 문의

▶【교육부】자사고 존치결정에 따른 입법계획, 기타 질의에 대한 답변

▶ 자사고 존치를 위한 입법계획(교육부 제공)

개정안 마련  
(2022년 말)

자사고 사회적 공론화 과정 진행  
(2023년 상반기)

자사고 유형 결정  
(2023년 중순)

시행령 개정  
(2023년 말)

- (2022.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관)
  - 일시 및 장소: 2022. 11. 11.(금) 14:00~16:00/ 서울정부청사
  - 참석자: 교육부 학교정책과장 강전훈외 9명 \*우리시: 평생학습과장 이한복외 1명
  - 주요내용: 지방의 교육력 제고를 위한 '교육자유 특구'정책 수립방향 의견 수렴
  - 우리시: 자율형사립고 시행령 조속한 개정요구, 자사고 설립 및 운영관련 규제완화 건의
- (2022.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과 7453(2022.12.27.))
 

| 과제번호   | 건의내용                | 소관부처 | 검토결과 |
|--------|---------------------|------|------|
| 8-1-25 | 자율형 사립고 존치 정책 조속 이행 | 교육부  | 수용   |
- (2023.01.04.) 교육부 동향 파악/ 학교교수학습혁신과(044-203-6689)
  - 【시행령 개정관련】 2023년 12월말까지 개정예정, 국무회의를 거쳐 계획대로 개정될 것임
  - 【교육부 내부동향】 자사고 설립 신청시 어려움이 없도록 적극 지원 지시

## V 문제점 및 대책

- 자사고 설립 및 운영을 위한 기업의 적극적인 투자 의지 필요

 기업의 투자의지 확보를 위한 학교설립의 필요성과 당위성을 지속적으로 제기

## VI 향후 계획

- 초·중등교육법 시행령 개정 절차 이행 등 교육부 동향 파악
- 학교법인 설립 및 자사고 건립을 위한 민간기업 투자 유치 노력
- 자율형 사립고 건립을 위한 법적, 행정적 절차 이행 방안 검토

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 평생학습과 | 부 서 장 | 박우학(3740) | 팀 장 | 차수진(3750) | 담 당 자 | 차수진(3750) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>5-2</b> | <b>중·고등학교 진학 관리시스템 지원</b> |
|------------|---------------------------|

|      |     |      |         |      |           |     |          |
|------|-----|------|---------|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료      | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 75%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 기타(교육청) | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 4,062백만원 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 관내 중·고등학교 및 교육지원청 등
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 4,062백만원(도 30, 시 4,032)

| 사업별             | 계     | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합계              | 4,062 | 522   | 855   | 875   | 895   | 915   |
| 진로진학상담 컨설팅 운영   | 1,200 | -     | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 일반고 진로진학 컨설팅 지원 | 1,536 | 276   | 300   | 310   | 320   | 330   |
| 특성화고 특기적성 지원    | 676   | 126   | 130   | 135   | 140   | 145   |
| 고교 대입설명회 지원     | 50    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 중학교 진로체험 지원     | 600   | 110   | 115   | 120   | 125   | 130   |

- 사업내용
  - 진로.진학상담 컨설팅 운영: 관내 고등학생을 대상으로 전문 진로진학 컨설팅 운영
  - 고교 진로.진학 프로그램 지원: 8개(일반고 6, 특성화고 2) 고교에 맞춤형 진로.진학 지원
  - 고교 대입설명회 지원: 교육정책 설명, 학부모 참여 유도, 학생의 진로 설계 지원
  - 중학교 진로체험 지원: 학교별 진로체험 활동 전개(AI, 미래기술 및 직업탐색, 다양한 직업멘토와의 만남 등)

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업                  | 단위 | 목표                     | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|-----------------------|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 진로진학상담 컨설팅 운영         | 건  | 매년 1건<br>컨설팅 운영        | 지원조례<br>제정          | 진로진학상담<br>컨설팅       | 진로진학상담<br>컨설팅       | 진로진학상담<br>컨설팅       | 진로진학상담<br>컨설팅       |
| 고교 진로.진학 지원<br>(계속사업) | 개교 | 매년 8개교 지원<br>(402백만원)  | 8개교 지원<br>(402백만원)  | 8개교 지원<br>(402백만원)  | 8개교 지원<br>(402백만원)  | 8개교 지원<br>(402백만원)  | 8개교 지원<br>(402백만원)  |
| 고교 대입설명회 지원<br>(계속사업) | 회  | 매년 4회 지원<br>(10백만원)    | 4회 지원<br>(10백만원)    | 4회 지원<br>(10백만원)    | 4회 지원<br>(10백만원)    | 4회 지원<br>(10백만원)    | 4회 지원<br>(10백만원)    |
| 중학교 진로체험 지원<br>(계속사업) | 개교 | 매년 13개교 지원<br>(110백만원) | 13개교 지원<br>(110백만원) | 13개교 지원<br>(110백만원) | 13개교 지원<br>(110백만원) | 13개교 지원<br>(110백만원) | 13개교 지원<br>(110백만원) |

### III 사업 계획

#### [추진계획]

| 단위사업          | 1분기                                         | 2분기                                                                                               | 3분기                                                                                    | 4분기                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진로진학상담 컨설팅 운영 | 교사 및 학교장 간담회<br>추진계획 수립및사업발주<br>시행사선정, 과업확정 | 사업설명회 개최<br>1회차 컨설팅(전략로드맵)<br>진로진학멘토링(학생,부모)<br>전문기특강1회(대입특전분석)<br>학교로 찾아가는 진로체험<br>학교방문특강(희망중학교) | 2회차 컨설팅(학생부코칭)<br>진로진학멘토링(학생,부모)<br>전문기특강2회(학생부종합분석)<br>학교로 찾아가는 진로체험<br>학교방문특강(희망중학교) | 3회차 컨설팅(방학전략)<br>진로진학멘토링(학생,부모)<br>전문기특강3회(수시정시전략)<br>모의면접 컨설팅(3시간씩 3회)<br>학교로 찾아가는 진로체험<br>학교방문특강(희망중학교) |
| 고교 진로.진학 지원   | '23년사업 보조결정,착수<br>'22사업 정산                  | '22년사업 성과공유<br>'23년사업 각학교별 추진<br>'24년사업 타당성검토                                                     | '23년사업 각학교별 추진<br>'24년사업 사업계획수립                                                        | '23년사업 각학교별 정리<br>'24년사업 기본계획반영                                                                           |
| 고교 대입설명회 지원   | '22사업 정산                                    | '22년사업 성과공유<br>'24년사업 타당성검토                                                                       | '23 사업 추진<br>'24년사업 사업계획수립                                                             | '23년사업 마무리<br>'24년사업 기본계획반영                                                                               |
| 중학교 진로체험 지원   | '23년사업 보조결정,착수<br>'22사업 정산                  | '22년사업 성과공유<br>'23년사업 각학교별 추진<br>'24년사업 타당성검토                                                     | '23년사업 각학교별 추진<br>'24년사업 사업계획수립                                                        | '23년사업 각학교별 정리<br>'24년사업 기본계획반영                                                                           |

#### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 4,062 |     | 4,062    | 522  | 855  | 875  | 895  | 915  |        |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 30    |     | 30       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |        |
| 시비 | 4,032 |     | 4,032    | 516  | 849  | 869  | 889  | 909  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

### IV 추진 실적

#### ○ 2023 진로진학 전문컨설팅 운영

- (2023.07. ~ 09.) 3분기 프로그램 운영 실적

| 세부사업명                | 대상      | 방법  | 추진실적                        |
|----------------------|---------|-----|-----------------------------|
| ① 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅    | 중2~고3   | 대면  | ·매주 토 09:30~17:00 / 139회 상담 |
| ② 진로진학 멘토링 프로그램      | 중2~고3   | 온라인 | ·학년별 월 1회, 19회 운영           |
| ③ 학부모교육 프로그램         | 학부모     | 혼합  | ·학년별 월 1회, 6회 운영            |
| ④ 외부특강               | 시민      | 대면  | ·특강 2회                      |
| ⑤ 학교 방문특강            | 중학교     | 대면  | ·1회 90분 / 6회 운영             |
| ⑥ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램 | 중.고     | 대면  | ·1회 120분 / 10회 운영           |
| ⑦ 학교밖 청소년 프로그램       | 학교밖 청소년 | 대면  | ·1회 운영                      |

○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)

- (2023.08.) '22년 사업 추진실적 검토 및 분석
- (2023.09.) '24년 사업계획 수립

그동안  
추진실적  
['22.07.~  
'23.06.]

- 진로진학상담 컨설팅 운영
- 진로진학 전문컨설팅 사업 추진을 위한 협력네트워킹
  - 진학진로 상담교사와의 간담회 개최: 2022. 9. 27.(화) 13:00 / 시청 복지상담실(4층)
  - 2022 당진시 교육행정협의회 개최: 2022.10.20.(목) 14:00/ 당진교육지원청 대회의실
  - 2023 전문 진로·진학 컨설팅 추진방안 마련: 평생학습과-11270(2022.10.19.)
- 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)
  - ('22.09.17.) 청소년 교육정책 제안마당 개최 : 진로체험 프로그램 확대 요청
  - ('22.10.06.) 2023년 교육경비 기본계획 마련(4개사업/ 555백만원)
- 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진
  - (2022.12.15.) 「당진시 진로·진학교육 지원에 관한 조례」 제정
  - (2023.02.21.) 관내 초·중·고 학교장 및 관련기관과의 간담회 개최
  - (2023.03.06.) 관내 중·고등 진로진학 교사 및 관련기관과의 간담회 개최
  - (2023.03.) 협상에의한계약 협상 및 프로그램 최종 확정
- 2023 진로진학 전문컨설팅 운영
  - (2023.4.3.) 시민 대상 사업설명회 개최
  - (2023.4. ~ 6.) 6개 프로그램 운영
- 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)
- '23년 보조사업 교부 결정·지급 및 '22년 추진사업 정산

V 문제점 및 대책

- 외부 사설 업체 컨설팅에 따른 관내 학교 등 교육기관의 협조가 어려울 것으로 예상됨
  - ▶ 외부 컨설팅 운영에 대한 지속적인 사전정보 공유 및 진로진학 전문교사의 사업 참여 등 협력 방안 마련
- 학부모 및 학생들의 욕구를 상시 충족할 수 있는 상시운영 컨설팅 시스템 부재
  - ▶ 교육지원청과 협력하여 시내 권역에 상시 진로진학상담센터 신설

VI 향후 계획

- 각 부분별 사업의 차질없는 추진과 성과 도출

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 평생학습과 | 부 서 장 | 박우학(3740) | 팀 장 | 차수진(3750) | 담 당 자 | 김정화(3751) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |            |
|-----|------------|
| 5-3 | 청소년 수련관 건립 |
|-----|------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 5%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2027 | 사업비 | 33,000백만원 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 1필지
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 33,000백만원(도비 30%, 시비 70%)
- 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련
- 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)

주요시설(안)

청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표              | 2022                            | 2023                                  | 2024                | 2025~2026            | 2027      |
|------------|----|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 청소년 수련관 건립 | -  | 착공<br>(공정률 70%) | · 청소년<br>지원단 구성<br>· 건립계획<br>수립 | · 지방재정투자<br>사업 심사<br>· 예산확보<br>(도비 등) | · 기본실시설계<br>· 공사 착공 | · 공사 진행<br>(공정률 70%) | · 준공 및 운영 |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업       | 1분기                                                  | 2분기                   | 3분기                      | 4분기                |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 청소년 수련관 건립 | · 수련관건립심의위원회 구성<br>· 청소년 수요조사 실시<br>· 지방재정투자사업 심사 의뢰 | · 선진지견학<br>· 학부모 의견조사 | · 청소년시설확충<br>사업 신청(도비확보) | · 사전<br>행정절차<br>이행 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |        |        |       | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|-------|--------|--------|-------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2023 | 2024  | 2025   | 2026   | 2027  |           |
| 총계 | 33,000 | 0   | 33,000   | 0    | 1,900 | 12,400 | 14,600 | 4,100 | 0         |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |       |        |        |       |           |
| 도비 | 9,900  |     | 9,900    |      | 600   | 3,700  | 4,400  | 1,200 |           |
| 시비 | 23,100 |     | 23,100   |      | 1,300 | 8,700  | 10,200 | 2,900 |           |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |       |        |        |       |           |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |       |        |        |       |           |

#### IV 추진 실적

##### ○ '23년 3분기 추진실적

- (2023. 8.) 지방재정투자심사 통과

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022. 9.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안)</li> <li>○ (2022. 10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내)</li> <li>○ (2022. 11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립</li> <li>○ (2022. 12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영</li> <li>○ (2023. 1.) 당진시 청소년 대상 수요조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 청소년 600여명 대상으로 청소년 수요파악 및 수련관 시설·프로그램 등 조사</li> </ul> </li> <li>○ (2023. 3.) 제1차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련관 시설 구성(안) 및 시설 운영 계획(안) 심의</li> </ul> </li> <li>○ (2023. 5.) 지방재정투자심사 의뢰(시→도→중앙)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 재정분권 추진방안('18. 10월)에 따라 청소년시설확충사업이 '20년부터 지방이양대상사업으로 변경(여성가족부→충청남도)됨에 따라 기존 국비 50% 지원에서 도비 30% 지원으로 변경
  - ▶ 도비 확보 및 충남도 특별조정교부금 및 국회의원 특별교부세 등 국·도비 추가 확보 필요

#### VI 향후 계획

- (2024. 1.) 설계 공모
- (2024. 3. ~ 2024. 12.) 기본 및 실시설계 용역 실시
- (2025. 3.) 공사 착수
- (2025. 6.) 운영계획 수립
- (2027. 3.) 공사 준공
- (2027. 4. ~ 8.) 인테리어 공사 및 개관

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 평생학습과 | 부 서 장 | 박우학(3740) | 팀 장 | 김보환(3755) | 담 당 자 | 이주호(3756) |
| 협조부서 | 주택과   | 부 서 장 | 김은태(4480) | 팀 장 | 이진아(4510) | 담 당 자 | -         |

|     |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5-4 | 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%   |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2023 | 사업비 | 390백만원 |

| <b>I 사업 개요</b><br>○ 사업위치 : 송악스포츠문화센터 1층(231㎡)<br>○ 사업기간 : 2022.09.~2023.01.<br>○ 사업비 : 350백만원<br>○ 사업내용 : 여성일거리 구심공간 및 육아·보육·놀이 복합 공간 조성 및 운영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                |                                |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|------|--------|------|-----|-----|----------|------|---------|-------|------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-----|--------|---------|-------|-------|-------|--------|----|---|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|----|--|----|----|---|--|--|--|--|----|-----|--|-----|-----|---|----|----|----|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>II 사업 목표</b><br>[확인지표] <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>마더센터 건립<br/>(리모델링)</td><td>-</td><td>준공</td><td>준공</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>마더센터 운영<br/>(이용자수)</td><td>명</td><td>10,000</td><td>추진주체 구성</td><td>5,000</td><td>7,000</td><td>8,000</td><td>10,000</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                                |                                |       |       |        |      |        | 단위사업 | 단위  | 목표  | 2022     | 2023 | 2024    | 2025  | 2026 | 마더센터 건립<br>(리모델링) | -      | 준공      | 준공      | -       | -                              | -                              | -    | 마더센터 운영<br>(이용자수) | 명   | 10,000 | 추진주체 구성 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 단위      | 목표      | 2022                           | 2023                           | 2024  | 2025  | 2026   |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 마더센터 건립<br>(리모델링)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 준공      | 준공                             | -                              | -     | -     | -      |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 마더센터 운영<br>(이용자수)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 명       | 10,000  | 추진주체 구성                        | 5,000                          | 7,000 | 8,000 | 10,000 |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>III 사업 계획</b><br>[추진계획] <table> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> <tr> <td>마더센터 건립</td><td>1월 개소</td><td>유지관리</td><td>유지관리</td><td>유지관리</td></tr> <tr> <td>마더센터 운영</td><td>1월 시범운영</td><td>운영주체 선정</td><td>여성일거리 및<br/>여성 역량 강화<br/>프로그램 운영</td><td>여성일거리 및<br/>여성 역량 강화<br/>프로그램 운영</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                |                                |       |       |        |      |        | 단위사업 | 1분기 | 2분기 | 3분기      | 4분기  | 마더센터 건립 | 1월 개소 | 유지관리 | 유지관리              | 유지관리   | 마더센터 운영 | 1월 시범운영 | 운영주체 선정 | 여성일거리 및<br>여성 역량 강화<br>프로그램 운영 | 여성일거리 및<br>여성 역량 강화<br>프로그램 운영 |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1분기     | 2분기     | 3분기                            | 4분기                            |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 마더센터 건립                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1월 개소   | 유지관리    | 유지관리                           | 유지관리                           |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 마더센터 운영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1월 시범운영 | 운영주체 선정 | 여성일거리 및<br>여성 역량 강화<br>프로그램 운영 | 여성일거리 및<br>여성 역량 강화<br>프로그램 운영 |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| [투자계획] (단위 : 백만원) <table> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="6">임기중 투자계획</th><th rowspan="2">임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>총계</td><td>390</td><td>0</td><td>390</td><td>350</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>90</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>295</td><td></td><td>295</td><td>260</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> <tr> <td>민자</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |         |         |                                |                                |       |       |        |      |        | 재원   | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |         |       |      |                   | 임기후 투자 | 소계      | 2022    | 2023    | 2024                           | 2025                           | 2026 | 총계                | 390 | 0      | 390     | 350   | 10    | 10    | 10     | 10 | 0 | 국비 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 도비 | 95 |  | 95 | 90 | 5 |  |  |  |  | 시비 | 295 |  | 295 | 260 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 민자 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 기타 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 재원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 총계      | 기투자     | 임기중 투자계획                       |                                |       |       |        |      | 임기후 투자 |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | 소계                             | 2022                           | 2023  | 2024  | 2025   | 2026 |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 총계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390     | 0       | 390                            | 350                            | 10    | 10    | 10     | 10   | 0      |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 국비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       |         | 0                              |                                |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 도비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95      |         | 95                             | 90                             | 5     |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 시비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295     |         | 295                            | 260                            | 5     | 10    | 10     | 10   |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 민자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       |         | 0                              |                                |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       |         | 0                              |                                |       |       |        |      |        |      |     |     |          |      |         |       |      |                   |        |         |         |         |                                |                                |      |                   |     |        |         |       |       |       |        |    |   |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |  |    |    |   |  |  |  |  |    |     |  |     |     |   |    |    |    |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |

#### IV 추진 실적

- 더모아센터 카페 운영을 위한 활동가 모집 및 운영(23.9월)
- 장난감도서관 운영 : 2분기 누적 이용인원 2,000명
- 운영 유지 사업을 위한 도비 확보 : 10백만원(도5, 시5)
- 더모아센터 시설 운영 및 관리

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 리모델링공사 준공</li> <li>- 사업대상지 확정(22.9월), 설계 및 공사(22.10월~12월), 명칭공모</li> <li>○ 더모아센터 개소 및 시범 운영(1.16.)</li> <li>○ 공유오피스 대관 : 애니맘 회의, 공동육아나눔터 프로그램 운영 등</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 마더센터의 지속 추진을 위한 안정적 예산확보 필요
- 공간의 효율적 사용을 위한 운영 방안 마련

#### VI 향후 계획

- (23. 10.~12.) 역량강화 교육 프로그램 운영
  - 양성평등 인식개선, 여성인권 신장 등 인식 개선 교육프로그램
  - 여성일거리 참여자 공통역량 강화 교육

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 여성가족과 | 부 서 장 | 박노문(3690) | 팀 장 | 윤미이(3737) | 담 당 자 | 김목련(3738) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 5-5 | 온종일 돌봄 확대 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 59%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2024 | 사업비 | 2,927백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022~2024

○ 사업비 : 2,927백만원

○ 사업내용

- 2022년 당진시 송악다함께돌봄센터 설치
- 2024년 신평면 거산리 133-12번지 일원에 다함께돌봄센터 설치
- 2023년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 공동육아나눔터 설치

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 다함께돌봄센터 설치 | 개소 | 2  | 1    |      | 1    |      |      |
| 공동육아나눔터 설치 | 개소 | 3  | 1    | 1    | 1    |      |      |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기    | 2분기    | 3분기    | 4분기    |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 다함께돌봄센터 | 1개소 운영 | 1개소 운영 | 1개소 운영 | 1개소 운영 |
| 공동육아나눔터 | 1개소 운영 | 1개소 운영 | 1개소 운영 | 1개소 운영 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 2,927 | 0   | 2,927    | 1,813 | 557  | 557  | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 751   |     | 751      | 237   | 257  | 257  |      |      |        |
| 도비 | 223   |     | 223      | 65    | 79   | 79   |      |      |        |
| 시비 | 1,953 |     | 1,953    | 1,511 | 221  | 221  |      |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |       |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |       |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 2024년 민간 운영 초등돌봄 지원 사업 추진계획 수립

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[ '22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영지역별</li> <li>○ 2022년 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치</li> <li>○ 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영</li> <li>○ 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최</li> <li>○ 당진1동(읍내6통) 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의</li> </ul> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 초등돌봄에 대한 수요가 높아짐과 동시에 지역별·연령별 돌봄 욕구에 차이가 있어 맞춤형 돌봄시설 설치가 필요함
  - 읍·면 지역, 고학년(대호지면, 정미면 등) : 학습 위주 돌봄 선호, 소규모 돌봄 필요  
→ **온종일돌봄, 돌봄공동체** 등
  - 동 지역, 저학년(당진1,2,3동, 송악읍 등) : 안전한 돌봄 선호, 대규모 돌봄 필요  
→ **학교 내 초등돌봄, 공동육아나눔터** 등
- 해당 계획에 따른 돌봄시설 확충 외의 지역에 돌봄 수요가 있을 시 충남 온종일 돌봄 활성화 사업, 다함께돌봄사업, 당진형 초등돌봄 추진 등으로 대응하고자 함
- 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 사업 추진 지연에 따른 공동육아나눔터 설치 시기 미도래
  - 24년(예정) 도시계획시설 조성 후 내부 공동육아나눔터 설치

#### VI 향후 계획

- 2024년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 공동육아나눔터 설치
- 2024년 다함께돌봄센터 신규 설치 사전 준비(신평행복잇슈센터 내, 준공 예정 500세대 이상 공동주택, 유희공간·시설 파악 등)

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 여성가족과 | 부 서 장 | 박노문(3690) | 팀 장 | 노윤이(3710) | 담 당 자 | 유창우(3713) |
| 협조부서 | 여성가족과 | 부 서 장 | 박노문(3690) | 팀 장 | 이준기(3691) | 담 당 자 | 권혜미(3694) |

|     |               |
|-----|---------------|
| 5-6 | 여성 안심 프로젝트 제공 |
|-----|---------------|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%    |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 486백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 389백만원

○ 사업내용 : 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 반영한 안심환경 조성

- 안심귀갓길 조성 추진(로고젝터, 도로표지병 설치 등) 및 유지·보수 추진

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 여성 안심 환경조성 | 개소 | 75 | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업        | 1분기                        | 2분기                | 3분기                              | 4분기                     |
|-------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 여성 안심귀갓길 구축 | 2023년 여성 안심 귀갓길 조성 시행계획 수립 | 여성 안심 귀갓길 대상지 수요조사 | 사업대상지 확정 및 여성 안심 귀갓길 착공·준공(10개소) | 2023년 여성 안심 귀갓길 사업결과 보고 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 486 | 27  | 389      | 89   | 60   | 70   | 80   | 90   | 70     |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 486 | 27  | 389      | 89   | 60   | 70   | 80   | 90   | 70     |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 여성안심 귀갓길 사업 대상지 현지 실사 및 10개소 선정
- 사업 대상지 착공을 위한 설치업체 선정

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>[‘22.07.~<br/>’23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공</li> <li>○ 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치</li> </ul> </li> <li>○ 2023년 여성 안심 귀갓길 조성사업 시행계획 수립</li> <li>○ 여성안심 귀갓길 사업대상지 수요조사 실시(읍면동, 당진경찰서 대상)</li> </ul> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 설치관련 부서 협의(교통과, 도로과)
- 여성 안심 귀갓길 착공 및 준공 추진
- 시민참여단 민·관·경 합동 모니터링 및 사업결과 보고

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 여성가족과 | 부 서 장 | 박노문(3690) | 팀 장 | 이준기(3691) | 담 당 자 | 이수정(3694) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 5-7 | 장애인 일자리 지원 확대 |
|-----|---------------|

|      |     |      |       |      |           |     |           |
|------|-----|------|-------|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료    | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 국가/자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 11,840백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 8,577백만원(국비 3,930 도비 1,179 시비 3,468)

○ 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업           | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 계              | 명  | 180 | 150  | 162  | 168  | 174  | 180  |
| 장애인 일자리 지원     | 명  | 170 | 150  | 155  | 160  | 165  | 170  |
| 당진형 장애인 일자리 추진 | 명  | 10  | -    | 7    | 8    | 9    | 10   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업           | 1분기  | 2분기  | 3분기  | 4분기 |
|----------------|------|------|------|-----|
| 계              | 129명 | 152명 | 168명 | -   |
| 장애인 일자리 지원     | 124명 | 144명 | 159명 | -   |
| 당진형 장애인 일자리 추진 | 5명   | 8명   | 9명   | -   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자   | 임기중 투자계획 |       |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |       | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 11,840 | 1,361 | 8,577    | 1,507 | 1,690 | 1,741 | 1,793 | 1,846 | 1,902  |
| 국비 | 5,436  | 644   | 3,930    | 725   | 766   | 789   | 813   | 837   | 862    |
| 도비 | 1,631  | 193   | 1,179    | 217   | 230   | 237   | 244   | 251   | 259    |
| 시비 | 4,773  | 524   | 3,468    | 565   | 694   | 715   | 736   | 758   | 781    |
| 민자 | 0      |       | 0        |       |       |       |       |       |        |
| 기타 | 0      |       | 0        |       |       |       |       |       |        |

#### IV 추진 실적

- 장애인일자리 168명 배치(공공일자리 제공 113명, 취업 연계 55명) ※ 103% 달성  
※ 추진율 = [(장애인 일자리 참여자 수)/당해 연도 목표 162명]\*100 = (168/162)\*100 = 103%
- 장애인복지관 취업 상담 57회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 7명
- ('23. 8.) 장애인일자리 4차 추가 8개 기관 9명 배치(꿈나래학교 1명 배치)
- ('23. 8.) 금별 장애인보호작업장 신규 설치 신고 수리

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22년 장애인일자리 사업 94명 참여</li> <li>○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진을 위한 예산 확보(77백만원)</li> <li>○ '23년 장애인일자리 참여자 모집 및 배치(104명) <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1월) 1차 32개 기관 85명 / (3월) 2차 5개 기관 11명 / (6월) 3차 6개 기관 8명</li> <li>- 꿈나래학교 전공과 재학생 2명 장애인일자리 선발(전공과 2학년 재학생 8명)</li> </ul> </li> <li>○ 장애인복지관 취업 상담 213회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 48명</li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 민간기업의 장애인 취업 연계 어려우며 특히 중증장애인 고용 기피  
→ 관내 민간기업과 보호작업장의 연계고용 계약을 통해 보호작업장 매출 증대를 통한 장애인보호작업장 확장 검토

#### VI 향후 계획

- 장애인 일자리 참여자 지속 관리 및 급여 지급
- 장애인복지관 직업지원 사업 지속 추진('23년 취업 상담 250회 및 취업 연계 60명 목표)
- 공공기관 및 민간기업 대상 관내 중증장애인 생산품 우선 구매 적극 독려

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 박상준(3350) | 담 당 자 | 김경미(3351) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5-8 | 양질의 노인 일자리 지원 확대 |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |       |      |           |     |           |
|------|-----|------|-------|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료    | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 국가/자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 58,116백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 노인일자리사업 수행기관

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업비 : 47,037백만원(국비 22,418 도비 6,816, 시비 17,803)

○ 사업대상 : 만65세이상 어르신(공익형), 만60세이상 어르신(사회서비스형, 시장형)

○ 사업내용

|        |                                        |             |
|--------|----------------------------------------|-------------|
| 사업유형   | 사업명                                    | '23년 사업량(명) |
| 계      | 37개 사업                                 | 2,663       |
| 공익형    | 노노케어, 마을안길 환경지킴이, 복지시설연계지원사업 등 20개 사업  | 2,388       |
| 사회서비스형 | 유치원 보육교사 보조, 경로당 업무보조 등 8개 사업          | 175         |
| 시장형    | 아파트 단지 내 택배운송, 식품제조 및 판매, 매장운영 등 9개 사업 | 100         |

II사업목표

[확인지표]

|                        |    |     |      |      |      |      |      |
|------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 단위사업                   | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 사회서비스형, 시장형 일자리사업 확대지원 | 명  | 310 | 244  | 267  | 280  | 294  | 310  |

III사업계획

[추진계획]

|                          |                                  |                              |                       |     |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| 단위사업                     | 1분기                              | 2분기                          | 3분기                   | 4분기 |
| 사회서비스형, 시장형 일자리 사업 확대 지원 | 수행기관별 사회서비스형, 시장형 일자리 신규사업 계획 수립 | 사회서비스형, 시장형 신규일자리 사업 발굴 및 추진 | 사회서비스형, 시장형 일자리 사업 추진 |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

|    |        |       |          |       |       |       |        |        |        |
|----|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 재원 | 총계     | 기투자   | 임기중 투자계획 |       |       |       |        |        | 임기후 투자 |
|    |        |       | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   | 2026   |        |
| 총계 | 58,116 | 8,728 | 49,388   | 9,064 | 9,870 | 9,952 | 10,152 | 10,350 | 0      |
| 국비 | 28,808 | 4,364 | 24,444   | 4,532 | 4,935 | 4,726 | 5,076  | 5,175  |        |
| 도비 | 8,644  | 1,309 | 7,335    | 1,360 | 1,481 | 1,418 | 1,523  | 1,553  |        |
| 시비 | 20,664 | 3,055 | 17,609   | 3,172 | 3,454 | 3,808 | 3,553  | 3,622  |        |
| 민자 | 0      |       | 0        |       |       |       |        |        |        |
| 기타 | 0      |       | 0        |       |       |       |        |        |        |

※ 중앙부처 사업으로 예산변동 가능성 있음

#### IV 추진 실적

○ '23년 7월 ~ 9월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 287명 참여)

※ 추진율 = [(사회서비스형 및 시장형 참여자 수)/임기내 목표 310명]\*100 = (287/310)\*100 = 92.6%

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ '22. 7월 : 노인일자리 사업 3분기 보조금 지급                    |
|                                      | ○ '22. 9월 : 노인일자리 사업 수행기관 지도점검                     |
|                                      | ○ '22.12월 : 2023년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴            |
|                                      | ○ '23. 1월 : 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진         |
|                                      | ○ '23. 2월 ~ 3월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 202명 참여) |
|                                      | ○ '23. 4월 ~ 6월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 251명 참여) |

#### V 문제점 및 대책

○ 고령의 참여자가 증가함에 따라 단순 일자리 사업 참여 선호

○ 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생

➡ 다양한 시장형, 사회서비스형 일자리 사업 추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

#### VI 향후 계획

○ 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 김영삼(3341) | 담 당 자 | 장수민(3366) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |            |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 5-9 | 노인회 활동비 지원 |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%   |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 892백만원 |

## I 사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 892백만원(시비 892)
- 사업대상 : 349명(지회장 1, 분회장15, 경로당회장 333)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

| 구분                            | 역할                                                                                                           | 활동비 지원 기준      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 총괄<br>책임관리자<br>(대한노인회 당진시지회장) | - 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장<br>- 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄<br>- 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육<br>- 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리 | 노인지회 : 월 200천원 |
| 읍면동<br>책임관리자<br>(노인회 분회장)     | - 노인복지정책의 홍보 및 안내<br>- 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의<br>- 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리<br>- 노인자원봉사활동 장려                | 노인분회 : 월 100천원 |
| 경로당<br>책임관리자<br>(읍면동 노인회장)    | - 노인복지정책의 홍보 및 안내<br>- 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리<br>- 경로당 비품 관리 및 환경정비등<br>- 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리           | 경로당 : 월 50천원   |

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 노인회 활동비 지급 | 회  | 4회 | -    | 1    | 1    | 1    | 1    |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업       | 1분기                                      | 2분기                            | 3분기                            | 4분기                            |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 노인회 활동비 지급 | 대한노인회<br>당진시지회 위수탁<br>협의 및 활동비<br>보조금 지급 | 지역봉사지도원<br>활동일지 및 활동비<br>지급 점검 | 지역봉사지도원<br>활동일지 및 활동비<br>지급 점검 | 지역봉사지도원<br>활동일지 및 활동비<br>지급 점검 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 892 | 0   | 892      | 0    | 223  | 223  | 223  | 223  | 0      |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 892 |     | 892      |      | 223  | 223  | 223  | 223  |        |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

IV 추진 실적

○ 2023. 1. ~ : 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

※ 매 분기별 지역봉사지도원 활동비 지급(수행 및 지급기관 : 대한노인회 당진시지회)

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <p>○ 2023년 사업비 223백만원 본예산 편성</p> <p>○ 2023. 1. : 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결</p> <p>○ 2023. 1. : 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정</p> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 김영삼(3341) | 담 당 자 | 이나영(3343) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                    |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5-10 | 노인 건강관리 프로그램 운영 확대 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%     |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 3,735백만원 |

I사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 3,261백만원(도비 269, 시비 2,992)

○ 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여

○ 확대방안 : 매년 참여 경로당 10개소씩 확대

↳ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업               | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 노인 건강관리 프로그램 운영 확대 | 개소 | 280 | 209  | 250  | 260  | 270  | 280  |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업               | 1분기                 | 2분기                 | 3분기                      | 4분기                 |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 노인 건강관리 프로그램 운영 확대 | 참여 경로당 모집 및 프로그램 운영 | 참여 경로당 모집 및 프로그램 운영 | 프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사 | 참여 경로당 모집 및 프로그램 운영 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 3,735 | 474 | 3,261    | 455  | 679  | 693  | 709  | 725  | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 321   | 52  | 269      | 47   | 54   | 55   | 56   | 57   |        |
| 시비 | 3,414 | 422 | 2,992    | 408  | 625  | 638  | 653  | 668  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- (2023. 8.) 경로당 활성화 프로그램 안전교육 계획 수립 및 운영  
⇒ 경로당 활성화 프로그램 강사를 통해 주 1회 10분 내외 프로그램 이용 어르신들에게 일상적인 안전관리교육 실시(263개소)
- (2023. 8.) 경로당 활성화 프로그램 강사 안전교육 역량강화 및 간담회 1회 실시
- (2023. 9.) 경로당 활성화 프로그램 이용자 상반기 만족도 조사 실시
- (2023. 9.) 스마트 경로당 공모사업 선정 (2024년 사업비 확보, 과학기술정보통신부 주관)  
⇒ 경로당 활성화 프로그램 운영확대 보급을 위한 ICT기반 화상회의 시스템 구축 및 경로당 시설 안전관리 시스템 도입 예정(2024년 사업비 1,124,300천원 국비70%, 시비30%)
- 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

| 구분    | 경로당 개소 | 참여 개소 | 참여율 | 프로그램 수 |
|-------|--------|-------|-----|--------|
| 2022년 | 332    | 209   | 62% | 25     |
| 2023년 | 333    | 263   | 78% | 30     |

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안 추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시</li> <li>○ 경로당 환경 개선 방안 마련을 위한 현장조사 추진 및 경로당 회원 재정비 등</li> <li>○ 경로당 활성화 추진 계획 수립</li> </ul> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 어르신들의 편향된 경로당 프로그램(노래교실 등) 몰림 현상으로 다양한 프로그램 제공 어려움  
⇒ 어르신들 눈높이에 맞는 안전교육 등 다양한 프로그램 발굴 및 제공 필요

#### VI 향후 계획

- (2023. 11.) 경로당 활성화 프로그램 강사 간담회 실시  
⇒ 어르신들 선호 프로그램 발굴 및 차년도 경로당 활성화 프로그램 운영방안 논의

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 김영삼(3341) | 담 당 자 | 이나영(3343) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| 5-11 | 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공 |
|------|--------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 9%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 1,147백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내

○ 사업기간 : 2023년 4월 ~ 2026년 12월

○ 사업비 : 994백만원

○ 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공

- (똑똑TV) 40명 / TV 시청패턴을 활용하여 이상징후 모니터링
- (NUGU) 50명 / AI 스피커를 통한 일상생활 지원 및 응급상황 관리
- (효 돌) 50명 / 터치-음성 반응 AI 돌봄 인형을 통한 정서 지원

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업               | 단위 | 목표    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
|--------------------|----|-------|------|------|------|------|-------|
| 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공 | 명  | 1,000 | -    | 140  | 400  | 700  | 1,000 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업               | 1분기          | 2분기             | 3분기         | 4분기                    |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공 | 세부 계획 수립(변경) | 대상자 선정 및 서비스 제공 | 사업수행 및 모니터링 | 사업수행 및 모니터링, 시범사업 성과평가 |

※ 2023년 시범사업으로 추진 후 대상자 만족도 및 사업성과 등을 고려하여 본사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 1,147 | 0   | 1,147    | 0    | 373  | 234  | 270  | 270  | 0      |
| 국비 | 190   |     | 190      |      | 190  |      |      |      |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 957   |     | 957      |      | 183  | 234  | 270  | 270  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

※ 본사업 추진 시 투자계획에 변동 있을 수 있음

#### IV 추진 실적

- (2023. 7.) 한국로봇산업진흥원 주관 「2023년 사회적약자 편익지원사업 지원과제 2차 공모사업」 선정 / 사업비 181백만원 확보(AI 효돌 인형 100대)
  - (2023. 8.) “KT 똑똑TV 서비스” 공급 용역 계약
  - (2023. 9.) “KT 똑똑TV 서비스” 대상자 40명 장비 보급
  - (2023. 9.) “효돌 AI 인형” 관련 한국로봇산업진흥원과 전자협약 진행
- ※ 추진율 = (AI 장비 보급 및 서비스 제공자 수 / 임기내 목표) \* 100  
= (90명/1,000명) \* 100 = 9%

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022. 8.~10.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 업무 회의(7회)</li> <li>○ (2022. 12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원)</li> <li>○ (2023. 3.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경)</li> <li>○ (2023. 4.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회</li> <li>○ (2023. 6.) “SKT NUGU 서비스” 대상자 50명에게 장비 보급</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
  - ➡ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
  - ➡ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요
- “효돌” 사업량을 당초 독거 어르신 50명으로 계획하였으나, 하반기(8~9월) 2세대 효돌 출시 예정에 따라 가격 상승이 예상됨. 2세대 효돌은 전방향 움직임 감지가 가능하며, 챗-GPT가 탑재되어 자유 대화가 가능하여 2세대 효돌을 구입하여 보급 예정
  - ➡ 사업량 조정 검토(50명 → 30명)

#### VI 향후 계획

- (2023. 10.) “효돌 AI 인형” 협약식 및 대상자 보급
- (2023. 11.) 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 및 사례관리
- (2023. 12.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 시범사업 성과 평가
- (2024. 1.~) 본 사업 추진

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 김영삼(3341) | 담 당 자 | 김지효(3344) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |              |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 5-12 | 장기요양요원 처우 개선 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 88%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 3,022백만원 |

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)

○ 사업대상 : 1,200명

○ 사업비 : 2,258백만원(도비 435, 시비 1,823)

○ 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                 | 단위  | 목표     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026   |
|----------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| 계                    | 명   | 1,100  | 242  | 752  | 810  | 950  | 1,100  |
| 노인의료복지시설<br>처우개선비 지원 | 명   | 800    | 92   | 572  | 600  | 700  | 800    |
| 돌봄 역량강화              | 명   | 300    | 150  | 180  | 210  | 250  | 300    |
| 장기요양요원 지원센터          | 1개소 | 설치(유치) | -    | -    | -    | -    | 설치(유치) |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                 | 1분기        | 2분기               | 3분기          | 4분기           |
|----------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|
| 노인의료복지시설<br>처우개선비 지원 | 18개소(412명) | 19개소(600명)        | 20개소(620명)   | 21개소(650명)    |
| 돌봄 역량강화              | -          | -                 | -            | 180명(2,000천원) |
| 장기요양요원 지원센터          | -          | 처우개선 연구용역<br>예산확보 | 처우개선 연구용역 추진 |               |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 3,022 | 163 | 2,258    | 170  | 465  | 481  | 541  | 601  | 601       |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 582   | 30  | 435      | 31   | 89   | 93   | 105  | 117  | 117       |
| 시비 | 2,440 | 133 | 1,823    | 139  | 376  | 388  | 436  | 484  | 484       |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- ('23. 9.) 당진시 장기요양 종사자 처우개선 계획 수립 연구용역 실시
- 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 3분기 20개소(508명), 97백만원 지원

| 단위사업              | 단위  | 2023년 |                  |
|-------------------|-----|-------|------------------|
|                   |     | 목표    | 3분기 실적           |
| 계                 | 명   | 572   | 508              |
| 노인의료복지시설 처우개선비 지원 | 명   | 572   | 508              |
| 돌봄 역량강화           | 명   | -     | 추진기간 : 3분기 ~ 4분기 |
| 장기요양요원 지원센터       | 1개소 | -     | 연구용역 추진중         |

※ 추진율 = (처우개선비지원자 수 + 돌봄역량강화 참여자 수) / 임기내 목표 \*100  
 = (508명 / 572명)\*100 = 88%

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대[18개소(412명), 62백만원 지원]</li> <li>○ 당진시노인장기요양 시설 협회, 재가협회 간담회 실시</li> <li>○ 장기요양 종사자 처우개선 연구용역 예산 확보 : 22백만원</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 장기요양지원센터 설치 : 충남은 道 지원센터를 '25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 설치·운영 검토 필요
  - 처우개선비 지원 : '23년부터 道 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생
- ⇒ 당진시 요양보호사의 근무 여건 등 실태조사와 처우개선 방안, 장기요양지원센터의 필요성과 구체적인 설치 방안 마련을 위해 연구용역 진행 중

#### VI 향후 계획

- 장기요양기관 종사자에 대한 포상 확대
- 장기요양 인식개선 활동 지원(돌봄 종사자에 대한 인식개선을 위한 홍보물 제작 및 배포)
- 장기요양 종사자 역량 강화를 위해 교육 및 힐링 프로그램 추진
- 연구용역 결과에 따른 중장기계획 수립

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 김영삼(3341) | 담 당 자 | 유영하(3342) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |         |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 5-13 | 공동묘지 정비 |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 1,300백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업비 : 1,300백만원(시비)

○ 사업내용 : 공동묘지 불법 사항 정비, 수급계획 수립, 분묘 일제 조사, 공설묘지 확장

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업(100%)       | 단위 | 목표   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 불법 사항 정비(25%)    | 필지 | 57필지 | 57   | 57   | -    | -    | -    |
| 수급 계획 수립(25%)    | 수립 | 수립   | -    | 수립   | -    | -    | -    |
| 분묘 일제 조사(25%)    | 완료 | 완료   | -    | 착수   | 완료   | -    | -    |
| 공설묘지 추가(확장)(25%) | 착수 | 1개소  | -    | -    | -    | -    | 착수   |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기        | 2분기        | 3분기        | 4분기        |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 불법 사항 정비 | 금지 안내·복구명령 | 금지 안내·복구명령 | 금지 안내·복구명령 | 금지 안내·복구명령 |
| 수급 계획 수립 | 착수         | -          | 완료         | -          |
| 분묘 일제 조사 | -          | 착수         | -          | -          |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 1,300 | 0   | 1,300    | 10   | 70   | 100  | 620  | 500  | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 1,300 |     | 1,300    | 10   | 70   | 100  | 620  | 500  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- (2023. 6.~) 정비대상 공동묘지 연고자 조사 중
- (2023. 9.) 공동묘지 실태조사 매뉴얼 제작
- (2023. 9.) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 중간보고회

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[’22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 완료</li> <li>○ (2023년) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 착수</li> <li>○ (2023년) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 종합 의견 수렴</li> <li>○ (2023년) 정비대상 공동묘지(우강 송산리) 분묘 표주설치(91기) 및 분묘지도 작성</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 공동묘지 정비(재개발)을 위하여 부지 내 분묘 조사와 정리가 선행되어야 하며, 최소 2년 이상 중·장기적 시간이 소요되기 때문에 지속적인 재정적, 물리적 투자가 필요함
- 공설묘지 확장을 위한 사업대상지 확보 및 신규장사시설 설치 시 국비 지원 필요
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

#### VI 향후 계획

- 장사시설 지역 수급 계획 용역 완료에 따른 우선 정비대상 묘지 추가 선정
- 분묘 일제 조사 추진 (연고자 조사)
- 공동 묘지 불법사항 정비 지속 추진

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 안두현(3360) | 담 당 자 | 홍아현(3362) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |          |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 5-14 | 공공의료원 건립 |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |       |     |           |
|------|-----|------|------|------|-------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상    | 추진율 | 25%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 광역   | 사업기간 | 2022~ | 사업비 | 83,549백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 미정(추후 대상지 검토)

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 83,549백만원

○ 사업내용 : 시립 공공의료원 설립 추진

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|
| 공공의료원 건립 | -  | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기             | 2분기                            | 3분기    | 4분기                     |
|----------|-----------------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 공공의료원 건립 | 시민운동본부와의<br>간담회 | 시립병원 설립<br>의견 수렴을 위한<br>토론회 준비 | 토론회 개최 | 토론회 결과에 따른<br>장단기 방안 모색 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 83,549 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 83,549    |
| 국비 | 41,775 |     | 0        |      |      |      |      |      | 41,775    |
| 도비 | 12,532 |     | 0        |      |      |      |      |      | 12,532    |
| 시비 | 29,242 |     | 0        |      |      |      |      |      | 29,242    |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 공공의료원 건립 관련 의견 수렴 및 합의 도출 위한 토론회 개최 준비
  - 개최 시기, 포럼 등 토론회 방식, 보건의료 전문가 등 참여 대상자 선정 논의 등

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민토론회 개최 : ‘22.10.18.(화), 14:00               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참석자 : 일반시민, 보건전문가, 시민·사회 단체 등 300여명</li> <li>- 공공의료원 설립 추진전략 및 방향모색, 시민 의견 수렴 등</li> </ul> </li> <li>○ 시민운동본부와의 간담회 추진 : ‘22. 11. ~ 23. 5. (총 4회)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공의료원 건립을 위한 민·관 협조체계 구축 및 사안 논의</li> <li>- 공공의료원 건립 관련 시민 합의 도출을 위한 토론회 개최 논의 등</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보 어려움 심각
- 공공의료원 설립된다면 의료전달체계 붕괴로 관내 병·의원급 의료기관 폐업 위기 봉착
- 재정적 부분, 의료인력 수급 및 의료환경 등 전반적 상황을 시민과 공유하고 공공의료원 설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 시민 합의 도출 필요

#### VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 토론회 준비(토론회 참여자 및 방식 등 논의 및 협의) : 10월
- 보건의료 전문가와 시민 의견 수렴 및 합의 도출 위한 토론회 개최 : 10월 말
- 토론회 결과에 따라 공공의료원 설립 타당성 연구용역 추진 여부 결정 및 공공의료서비스 개선을 위한 장단기 방안 모색 : 11~12월

|      |        |       |           |     |           |       |            |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 주관부서 | 보건행정과  | 부 서 장 | 박혜영(6001) | 팀 장 | 장희선(6002) | 담 당 자 | 김라윤(6003)  |
| 협조부서 | 감염병관리과 | 부 서 장 | 정성숙(6100) | 팀 장 | 장은진(6130) | 담 당 자 | 최은보라(6131) |

|      |         |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 5-15 | 대형병원 유치 |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |       |     |           |
|------|-----|------|------|------|-------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상    | 추진율 | 25%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2022~ | 사업비 | 80,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,370m²(소유자:현대그린개발)

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 민간자본

○ 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----|------|-------|------|------|------|------|
| 대형병원 유치 | -  | 투자활동 | TF팀구성 | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 | 투자활동 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기                       | 2분기                   | 3분기                   | 4분기                   |
|---------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 대형병원 유치 | 정부정책사업에 따른<br>병원 유치 정보 수집 | 병원유치 전략 마련<br>및 홍보 활동 | 병원유치 전략 마련<br>및 홍보 활동 | 병원유치 전략 마련<br>및 홍보 활동 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 80,000 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 80,000    |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 민자 | 80,000 |     | 0        |      |      |      |      |      | 80,000    |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 정부정책사업에 따른 병원 유치 위한 정보 수집 및 우리시 의료적 정주여건 분석 활동

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>`23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관제팀) + 현대그린개발</li> <li>- 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개</li> </ul> </li> <li>○ 현대제철(관제팀)과 유기적 협력체계 구축으로 추진상황 및 정보 공유</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

#### VI 향후 계획

- 베이밸리 메가시티 신규사업 관련 재할 치유병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 보건행정과 | 부 서 장 | 박혜영(6001) | 팀 장 | 장희선(6002) | 담 당 자 | 김라운(6002) |
| 협조부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 이상현(4061) | 담 당 자 | 임승현(4062) |

|      |          |
|------|----------|
| 5-16 | 산후조리비 지원 |
|------|----------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 90%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2024~2026 | 사업비 | 1,800백만원 |

I사업개요

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업량 : 3,000명(年 1,000명)

○ 사업비 : 1,800백만원(年 600백만원)

○ 사업내용

- 출생일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 영아의 부 또는 모

- 출생 후 6개월이 지나지 않은 지원 대상으로 1회 지급

- 단태아(600천원), 다태아(1,000천원) 현금지원

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|----------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 산후조리비 지원 | 명  | 3,000 | -    | -    | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기                  | 2분기                     | 3분기                      | 4분기          |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 산후조리비 지원 | 보건복지부<br>사회보장제도 협의완료 | 「당진시 산후조리비 지원」<br>조례 제정 | 2024년 본예산 입력<br>방침 결재 완료 | 2024년 본예산 편성 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 1,800 | 0   | 1,800    | 0    | 0    | 600  | 600  | 600  | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 1,800 |     | 1,800    |      |      | 600  | 600  | 600  |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 2024년 산후조리비 본예산 입력
  - 방침 결재 완료

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>[‘22.07.~<br/>‘23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 사회보장제도 신설(당진시 산후조리비 지원) 협의서 요청               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건복지부 사회보장조정과 / 보건위생과-932(2023.1.16.)호.</li> </ul> </li> <li>○ 사회보장사업 신설·변경에 대한 협의 완료 / 복지부 사회보장조정과-1172(2023.2.8.)</li> <li>○ 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례안」               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성별영향 분석평가 : 개선사항 없음(2023A충남당진042)</li> <li>- 행정규제 사전심사 : 해당사항 없음</li> <li>- 2023.6.8. 전선아 의원 의원발의 ⇒ 의결 결과(원안가결) ⇒ 2023.6.30. 조례 공포</li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 산후조리비 지원 2024년 본예산 확보(600백만원)

#### VI 향후 계획

- 출생신고 시 읍.면.동 행정복지센터 산후조리비 지원 접수 안내 및 홍보
- 관내 산부인과 연계 홍보(리플릿, 포스터 등 게시)
- 산모들이 쉽게 접근할 수 있는 당진시 공식 SNS, 블로그 등을 활용한 인터넷 홍보

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 보건위생과 | 부 서 장 | 김제란(6650) | 팀 장 | 이계숙(6670) | 담 당 자 | 이계숙(6670) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 5-17 | 주·야간 아동 전문 병동 설치 |
|------|------------------|

|      |     |      |     |      |           |     |          |
|------|-----|------|-----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료  | 추진상황 | 이행 후 계속   | 추진율 | 100%     |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 광역시 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 4,857백만원 |

I

사업개요

○ 사업명 : 2023년 소아 야간응급진료센터 운영

○ 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관

○ 사업기간 : 2023. 1. 1.~12. 31.

○ 사업비 : 총 825백만원(도 180, 시군 645)

○ 사업내용

- (운영장소) 당진종합병원 응급실 내

- (운영일시) 2023. 4. 1.~12. 31. / 19:00~익일 05:00

- (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년

- (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영

- (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업               | 단위 | 목표 | 2022 | 2023            | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----|----|------|-----------------|------|------|------|
| 국·도비 지원<br>공모사업 선정 | 건  | 1  | -    | 공모사업<br>선정 및 운영 | 운영   | 운영   | 운영   |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업              | 1분기                   | 2분기               | 3분기               | 4분기               |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 소아<br>야간응급진료센터 운영 | 공모사업 선정 및<br>사업 운영 준비 | 소아<br>야간응급진료센터 운영 | 소아<br>야간응급진료센터 운영 | 소아<br>야간응급진료센터 운영 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 4,857 | 0   | 3,849    | 0    | 825  | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008     |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |       |           |
| 도비 | 900   |     | 720      |      | 180  | 180   | 180   | 180   | 180       |
| 시비 | 3,957 |     | 3,129    |      | 645  | 828   | 828   | 828   | 828       |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |       |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |       |           |

#### IV 추진 실적

- 소아 야간응급진료센터 진료인원: **총 3,631명(일평균 23.7명) \* '23.4.1.~8.31.(5개월간)**
- 의사 1명 추가 채용을 위해 의료기관과의 적극적인 협조체계 유지 및 구인 노력  
⇒ **의사 1명 추가 채용에 따라 '23.10.1.부터 운영시간 변경(예정)**  
(기존) 의사 2인 / 19:00~익일 01:00 → **(변경) 의사 3인 / 19:00~익일 02:00**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소아 야간응급진료센터 운영을 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축</li> <li>○ 보건복지부 및 충청남도 지원사업 선정을 위한 노력 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의</li> <li>- 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악</li> </ul> </li> <li>○ ('23.01.) 충청남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정</li> <li>○ 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립('23.03.06.)</li> <li>○ ('23.04.01.) 소아 야간응급진료센터 운영 개시</li> <li>○ ('23.05.01.) 소아전담 의료인력(의사) 부족으로 인한 진료시간 변경<br/>* (기존) 19:00~익일 05:00 → (변경) 19:00~익일 01:00</li> </ul> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 전국적인 소아청소년과 전문의 희소, 우리시 대비 인근 지자체의 인건비 및 업무강도 이점으로 인력유출 가능성  
⇒ 인력유출 가능성 대비 '24년 인건비 관련 사전 협의 및 인근 지자체 사업 동향 파악

#### VI 향후 계획

- ('23.10.) 소아 야간응급진료센터 운영시간 변경에 따른 공지 및 홍보
- (~'23.12.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 조사 실시 및 평가

|      |        |       |           |     |           |       |            |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 주관부서 | 감염병관리과 | 부 서 장 | 정성숙(6100) | 팀 장 | 장은진(6130) | 담 당 자 | 최은보라(6107) |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------|

---

---

## **6 살기 좋은 도시 · 환경**

---


---

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 6-1 | 면천권역 도시가스 공급 추진 |
|-----|-----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2024~2025 | 사업비 | 4,100백만원 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 문봉리 및 성상리 일원
- 사업비 : 4,100백만원(도비 66, 시비 834 / 도시가스사업자 3,220) ※ 주민분담금 42
- 대상 : 366가구
- 사업기간 : 2024~2025
- 사업내용 : 도시가스 배관 8.4km 설치(순성면 서울경금속 ~ 면천면사무소 일원)



## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업         | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 면천권역 도시가스 공급 | 세대 | 366 |      |      | 366  |      |      |

- 목표 : (기존) 2024년 350세대 → (변경) 2024년 366세대
- 사유 : 면천면 성상리 일원 도시가스 수요세대 재산정

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업         | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기  |
|--------------|-----|-----|-----|------|
| 면천권역 도시가스 공급 |     |     |     | 조례개정 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 4,100 | 0   | 4,100    | 0    | 0    | 4,100 | 0    | 0    | 0      |
| 도비 | 66    |     | 66       |      |      | 66    |      |      |        |
| 시비 | 834   |     | 834      |      |      | 834   |      |      |        |
| 민자 | 3,200 |     | 3,200    |      |      | 3,200 |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 2023. 9월 : 도시가스사와 사업비에 대한 금액 및 부담비율 최종 협의
  - 사업비(4,100백만원) : 道(66백만원), 市(840백만원), 도시가스사(3,200백만원)

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 도시가스사와 사업비 및 부담비율 최종 협의 진행 |
|--------------------------------------|------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 당진시 도시가스 공급사업 보조금(시비) 지원 조례의 지원기준 초과
  - 지원기준에는 적합하지만, 세대당 지원금액은 초과

| 구 분  | 지 원 기 준             | 세대당 지원금액             | 비고 |
|------|---------------------|----------------------|----|
| 지원조례 | 100M당 5세대이상~39세대 미만 | 200만원이하              |    |
| 면천권역 | 100M당 5세대(조례 적합)    | 246만원(조례 기준 46만원 초과) |    |

- 문화재 보존지역
  - 도시가스 배관 배설 전 문화재현상변경허가 등에 관해 문화관광과와 협의

#### VI 향후 계획

- 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정
  - 세대당 지원금액 상향 : 200만원 → 300만원

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 지역경제과 | 부 서 장 | 이제석(4011) | 팀 장 | 이준행(4045) | 담 당 자 | 김태현(4046) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                           |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-2 | 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 67,270백만원 |

I

사업개요

① 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립

○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 06.

○ 사업비 : 191백만원 (충남 서북부 미세먼지대응 행정협의회 공동사업비로 추진)

○ 사업내용

- 미세먼지로 인한 시민체감 정책 추진을 위한 선제적 대응체계 마련

- 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등

※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산

② 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영

○ 사업기간 : 2022. 8. ~

○ 사업내용 : 대기측정망 확충 및 간이측정기 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공

- 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업                        |          | 단위 | 목표   | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|----------|----|------|------|-----------|------|------|------|
| 당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립 |          | 1식 | 이행   | 수립   |           | 이행   |      |      |
| 대기환경 정보제공 확대                | 국가측정망    | 개소 | 2개소  | 완료   | 정상운영(4개소) |      |      |      |
|                             | 마을대기 측정망 | 개소 | 13개소 | 시범운영 |           | 시민공개 |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업                        |          | 1분기        | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|-----------------------------|----------|------------|-----|-----|-----|
| 당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립 |          | 수립         |     | 이행  | 이행  |
| 대기환경 정보제공 확대                | 국가측정망    | 정상운영(4개소)  |     |     |     |
|                             | 마을대기 측정망 | 시범운영(13개소) |     |     |     |

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |        |        |        |        | 임기후<br>투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |           |
| 총계 | 67,270 | 14,486 | 47,147   | 5,551 | 10,399 | 10,399 | 10,399 | 10,399 | 5,637     |
| 국비 | 30,584 | 8,129  | 19,376   | 3,208 | 4,042  | 4,042  | 4,042  | 4,042  | 3,079     |
| 도비 | 5,322  | 943    | 4,152    | 380   | 943    | 943    | 943    | 943    | 227       |
| 시비 | 31,364 | 5,414  | 23,619   | 1,963 | 5,414  | 5,414  | 5,414  | 5,414  | 2,331     |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |        |        |        |        |           |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |        |        |        |        |           |

**IV 추진 실적**

- 국가측정망 정기검사 실시 및 마을대기 측정망(석문) 유지보수

|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (‘22. 8.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 정상가동 및 시민공개(4개소 운영)</li> <li>○ (‘22. 9.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 실무회의</li> <li>○ (‘23. 3.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 최종보고회</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**V 문제점 및 대책**

- 미세먼지 저감을 위한 미세먼지 저감관리방안 계획 및 이행에 따른 전부서 적극 이행 협조

**VI 향후 계획**

- 「미세먼지 저감·관리 방안 연구」 수립 후 계획에 따른 미세먼지 저감 정책 사업 발굴 및 추진
- 당진시 대기·미세 먼지 정보의 신뢰성 확보를 통해 미세먼지 정책 수립 및 대응체계 기틀 마련

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 차상명(6575) | 담 당 자 | 최종원(6576) |
| 협조부서 | 전 부 서 | 부 서 장 | -         | 팀 장 | -         | 담 당 자 | -         |

|     |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-3 | 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 22%        |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 121,750백만원 |

|                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I 사업 개요                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ① 친환경자동차 보급 확대                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업비 : 97,685백만원                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업규모 : '26년까지 5,859대                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급             |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소              |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업내용                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| - 친환경차 충전인프라 구축을 통한 편리한 충전여건 조성              |  |  |  |  |  |  |  |
| - 관련법 개정에 따른 전기차 충전기 의무 설치화로 충전시설 구축 유도 및 확대 |  |  |  |  |  |  |  |

|            |    |       |      |       |       |       |       |
|------------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| II 사업 목표   |    |       |      |       |       |       |       |
| [확인지표]     |    |       |      |       |       |       |       |
| 단위사업       | 단위 | 목표    | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 친환경차 보급 확대 | 대  | 5,859 | 883  | 1,076 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
| 충전 인프라 확대  | 개소 | 86    | 45   | 53    | 64    | 75    | 86    |

|              |     |     |     |       |
|--------------|-----|-----|-----|-------|
| III 사업 계획    |     |     |     |       |
| [추진계획]       |     |     |     |       |
| 단위사업         | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기   |
| 친환경차 보급(누적)  | 430 | 752 | 967 | 1,076 |
| 충전인프라 구축(누적) | 10  | 64  | 73  | -     |

| [투자계획] (단위 : 백만원) |           |        |          |          |        |        |        |        |        |
|-------------------|-----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 재원                | 총계        | 기투자    | 임기중 투자계획 |          |        |        |        |        | 임기후 투자 |
|                   |           |        | 소계       | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |        |
| 총계                | 121,749.6 | 24,063 | 97,686.6 | 19,042.6 | 19,661 | 19,661 | 19,661 | 19,661 | 0      |
| 국비                | 63,120    | 12,588 | 50,532   | 9,952    | 10,145 | 10,145 | 10,145 | 10,145 |        |
| 도비                | 21,496.6  | 4,501  | 16,995.6 | 3,075.6  | 3,480  | 3,480  | 3,480  | 3,480  |        |
| 시비                | 37,133    | 6,974  | 30,159   | 6,015    | 6,036  | 6,036  | 6,036  | 6,036  |        |
| 민자                | 0         |        | 0        |          |        |        |        |        |        |
| 기타                | 0         |        | 0        |          |        |        |        |        |        |

#### IV 추진 실적

- 친환경차량 지원사업 추진(전기 승용 110대, 전기화물 94대, 수소 승용 5대)
- 전기차 충전시설 설치 운영 협약 추진(35개소 82기(급속 27기))

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 2022년 전기 승용 606대, 전기화물 224대, 수소 승용 79대 보급     |
|                                      | ○ 2023년 상반기 전기 승용 285대, 전기화물 147대, 수소 승용 18대 보급 |
|                                      | ○ 민간업체와 전기자동차 충전기 설치 협약(8개소 39기 설치(급속 7기))      |

#### V 문제점 및 대책

- 친환경차 보급 확대에 따른 충전소 부족
- 민간업체와의 협약을 통해 예산 절감 및 불편 해소

#### VI 향후 계획

- 지속적인 친환경 자동차 보급 추진 및 충전소 설치 확대로 시민들의 불편 해소

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 차상명(6575) | 담 당 자 | 최종원(6576) |
| 협조부서 | 전 부 서 | 부 서 장 | -         | 팀 장 | -         | 담 당 자 | -         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 6-4 | 삽교호·석문호 담수호 수질개선 |
|-----|------------------|

|      |     |      |     |      |           |     |        |
|------|-----|------|-----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수  | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%    |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 광역시 | 사업기간 | 2023~2030 | 사업비 | 250백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |                |                    |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>I 사업 개요</b><br>1) 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행<br>○ 사업위치 : 삽교호유역(6개시·군) ※ 당진,천안,아산,홍성,예산,청양<br>○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12.<br>○ 사업비 : 100백만원(국70 도 9 시 21)<br>○ 사업내용<br>- 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의<br>- 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행에 따른 시행계획 수립<br><br>2) 석문호 비점오염원 관리지역 지정<br>○ 사업위치 : 석문호유역(213.6km²)※당진시구역<br>○ 사업기간 : 2024. 1 ~ 2030. 12<br>○ 사업비 : 150백만원(도 75 시 75)<br>○ 사업내용<br>- 비점오염원 관리지역 지정관련 타당성조사<br>- 관리지역 지정 요청서 접수<br>- 관리지역 지정 고시 |                 |                |                |                    |                |                     |                 |
| <b>II 사업 목표</b><br>[확인지표]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |                |                    |                |                     |                 |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 단위              | 목표             | 2022           | 2023               | 2024           | 2025                | 2026            |
| 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -               | 총량제 확대         | 확대필요성건의 (시→도)  | 삽교호 6개 시·군, 환경부 협약 | 기본계획 착수(도)     | 기본계획수립 및 목표수질 설정 완료 | 시행계획착수 (당진시)    |
| 석문호 비점오염원 관리지역 지정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               | 관리지역 지정        | 지정필요성건의 (시→도)  | 지정요청 (시→도)         | 타당성 조사완료 (당진시) | 지정요청서 접수 (시·도·환경부)  | 지정·고시 및 관리대책 수립 |
| <b>III 사업 계획</b><br>[추진계획]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                |                    |                |                     |                 |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1분기             | 2분기            | 3분기            | 4분기                |                |                     |                 |
| 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 확대 필요성 건의 (시→도) | 확대 협의 회의 (도주관) | 확대 협의 회의 (도주관) | 삽교호 6개 시·군, 환경부 협약 |                |                     |                 |
| 석문호 비점오염원 관리지역 지정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 비점영향 수질분석 의뢰    | 비점영향 수질분석      | 비점영향 수질분석      | 지정요청               |                |                     |                 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 250 | 0   | 250      | 0    | 0    | 150  | 0    | 100  | 0         |
| 국비 | 70  |     | 70       |      |      |      |      | 70   |           |
| 도비 | 84  |     | 84       |      |      | 75   |      | 9    |           |
| 시비 | 96  |     | 96       |      |      | 75   |      | 21   |           |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

IV 추진 실적

- ('23. 7.) 비점오염원관리지역 지정 자문 회의(충남도, 충남연구원, 당진시)
- ('23. 9.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 부여(충남연구원)

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ ('22. 8.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출                              |
|                                      | ○ ('22. 9.) 도 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청                             |
|                                      | ○ ('22.10.) 도 비점오염원관리 기본계획 용역사 협의(우선순위 반영 방안 협의)                                |
|                                      | ○ ('22.10.) 충남연구원 물환경연구센터 협의(총량제 확대 방안 협의)                                      |
|                                      | ○ ('23. 1.) 국립환경 과학원 방문 협의(석문호 비점오염원관리지역 지정)                                    |
|                                      | ○ ('23. 2.) 도시군 환경부서장회의 건의(삽교호 총량제 확대)                                          |
|                                      | ○ ('23. 3.) 비점영향 수질분석 의뢰(석문호 비점오염원관리지역 지정)                                      |
|                                      | ○ ('23. 3.) 총량제 미시행지역(홍성, 예산, 청양) 확대 방안 회의(충청남도 주관)                             |
|                                      | ○ ('23. 6.) 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 연구용역 중간보고회<br>-> 당진시 비점오염원관리지역 추진사항 공유 및 협조요청 |
|                                      | ○ ('23. 6.) 비점영향 수질분석 2회 완료(석문호 비점오염원관리지역 지정)                                   |

V 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 홍성, 예산, 청양의 협조가 필요함
- 석문호 비점오염원 관리지역 지정은 도 계획에 우선순위에서 포함되어야 가능

VI 향후 계획

- 삽교호 수질오염총량제 미시행 지자체를 포함한 삽교호 유역 통합 회의 추진
- 비점오염원관리지역 지정요청서 작성 후 지정요청

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 엄철용(6580) | 담 당 자 | 문은호(6582) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 6-5 | 산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치 |
|-----|------------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2027 | 사업비 | 171,000백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 8개 산업단지 중 3개 산단

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 시비부담액(경상) : 611억원, 연간 30.55억원(20년간)  
(시설)157,000백만원 (국70/시30) ※내역 : 사업비+건설이자+사업수익  
(운영) 14,000백만원(20년간) (시100)

○ 사업내용 : 차집시설 및 완충저류시설 설치 (3개 산단)

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022         | 2023       | 2024        | 2025            | 2026 |
|-----------|----|----|--------------|------------|-------------|-----------------|------|
| 완충저류시설 설치 | -  | 착공 | 환경청과<br>사전협의 | 사업계획<br>신청 | 사업시행자<br>지정 | 실시설계 및<br>계획 승인 | 착공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기     | 2분기     | 3분기       | 4분기     |
|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 완충저류시설 설치 | 사업계획 협의 | 사업계획 협의 | 환경청과 사전협의 | 사업계획 마련 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 171,000 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 171,000   |
| 국비 | 109,900 |     | 0        |      |      |      |      |      | 109,900   |
| 도비 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 61,100  |     | 0        |      |      |      |      |      | 61,100    |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

**IV 추진 실적** \* 해당사항 없음

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ ('23. 3.) 건설사 사업 추진 의사 타진 |
|--------------------------------------|-----------------------------|

**V 문제점 및 대책**

- 최근 급격한 금리 인상과 원자재 가격 상승 등으로 건설사업에 대한 기업 신규투자 위축

**VI 향후 계획**

- 금융 및 건설 경기 안정화 후 재추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 엄철용(6580) | 담 당 자 | 이새봄(6583) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |              |
|-----|--------------|
| 6-6 | 생태하천 복원사업 추진 |
|-----|--------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 11.7%     |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2017~2026 | 사업비 | 73,423백만원 |

I사업개요

1) 남원천 생태하천복원사업

○ 사업위치 : 순성면 신포천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2025. 12

○ 사업비 : 45,351백만원(국2,300 도 20,375 시 22,676)

○ 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km

2) 시곡천 생태하천복원사업

○ 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점

○ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2026. 12

○ 사업비 : 28,072백만원(도 14,036 시 14,036)

○ 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업          | 단위 | 목표 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 |
|---------------|----|----|---------|---------|---------|---------|------|
| 남원천 생태하천 복원사업 | -  | 준공 | 착공      | 공정률 30% | 공정률 60% | 준공      | -    |
| 시곡천 생태하천 복원사업 | -  | 준공 | 기본계획 수립 | 착공      | 공정률 30% | 공정률 60% | 준공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기        | 2분기        | 3분기        | 4분기        |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 남원천생태하천 | 사전 행정절차 이행 | 사전 행정절차 이행 | 사전 행정절차 이행 | 공사 착공      |
| 시곡천생태하천 | 사전 행정절차 이행 | 사전 행정절차 이행 | 사전 행정절차 이행 | 사전 행정절차 이행 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |        |        |       |      | 임기후 투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|-------|------|--------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023   | 2024   | 2025  | 2026 |        |
| 총계 | 73,423 | 12,394 | 61,029   | 8,966 | 19,850 | 24,707 | 7,506 | 0    | 0      |
| 국비 | 2,300  | 2,300  | 0        |       |        |        |       |      |        |
| 도비 | 34,411 | 4,622  | 29,789   | 5,983 | 9,200  | 10,853 | 3,753 |      |        |
| 시비 | 36,712 | 5,472  | 31,240   | 2,983 | 10,650 | 13,854 | 3,753 |      |        |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |        |        |       |      |        |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |        |        |       |      |        |

#### IV 추진 실적

- ('23. 8.) 남원천 4차 주민설명회 개최(순성면, 신평면)
- ('23. 9.) 시곡천 하천기본계획 2차 자문회의

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22. 7.) 시곡천 주민설명회 개최(당진1동, 당진3동, 송산면)</li> <li>○ ('22. 7.) 남원천 주민설명회 개최(순성면)</li> <li>○ ('22. 7.) 남원천 편입토지 분할측량 실시</li> <li>○ ('22. 9.) 남원천 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청)</li> <li>○ ('22.10.) 시곡천 생태하천 복원사업 기본설계 검토</li> <li>○ ('22.10.) 남원천 농지전용 관련 협의(농림축산식품부)</li> <li>○ ('22.12.) 남원천 분할측량 완료</li> <li>○ ('23. 3.) 시곡천 생태유량 확보 방안 부서간 회의</li> <li>○ ('23. 3.) 남원천 경관심의 완료</li> <li>○ ('23. 3.) 시곡천 습지조성 방안 등 회의</li> <li>○ ('23. 5.) 남원천 수자원관리위원회 완료</li> <li>○ ('23. 6.) 시곡천 생태하천 복원사업 추진(변경) 계획</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

#### VI 향후 계획

- 남원천 사전 행정절차 완료 후 착공
- 시곡천 사전 행정절차 완료 후 착공

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 엄철용(6580) | 담 당 자 | 이새봄(6583)<br>심현성(6581) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|

|     |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-7 | 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 광역 | 사업기간 | 2021~2028 | 사업비 | 19,628백만원 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 신평면 상오리 853번지 일원

○ 사업기간 : 2021 ~ 2028 (2028년 준공 목표)

○ 사업비 : 19,628백만원

○ 사업내용 : 자연탐방로, 쉼터 등 여가 및 생태공간 조성

- 자연탐방로(산책로), 생태체험공간, 오봉저수지 내 섬 확장 및 주민 휴식공간 조성
- 1단계 : 북측, 동측 탐방로 조성(제방길 야자매트, 난간, 조명, 연결목교)
- 2단계 : 남측, 서측 탐방로(제방, 데크조성), 플로팅가든, 생태습지, 초화원, 생태체험관, 자연놀이터, 주차장 등 조성

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----|----|------|-----------|------|------|------|
| 기본계획 수립 | -  | 완료 |      | 기본계획 수립완료 |      |      |      |
| 1단계 사업  | -  | 준공 |      | 설계완료 및 착공 | 준공   |      |      |
| 2단계 사업  | -  | 착공 |      |           |      | 설계완료 | 착공   |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기 | 2분기 | 3분기      | 4분기 |
|---------|-----|-----|----------|-----|
| 기본계획 수립 | 착수  | 완료  | 1단계 사업반영 | -   |
| 1단계 사업  | -   | -   | 실시설계     | 착공  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 19,628 | 200 | 13,000   | 480  | 1,060 | 4,860 | 3,300 | 3,300 | 6,428  |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |       |       |       |       |        |
| 도비 | 10,128 | 100 | 5,850    | 312  | 429   | 819   | 2,145 | 2,145 | 4,178  |
| 시비 | 9,500  | 100 | 7,150    | 168  | 631   | 4,041 | 1,155 | 1,155 | 2,250  |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |       |       |       |       |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |       |       |       |       |        |

#### IV 추진 실적

- ('23. 7.) 오봉지 생태공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 중간보고회
- ('23. 8.) 오봉저수지 농업기반시설 용도폐지를 위한 토지분할 의뢰
- ('23. 9.) 1단계 사업 실시설계 용역 재개

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.11.) 타당성조사 및 기본계획 수립 착수</li> <li>○ ('22.12.) 주민설명회 실시</li> <li>○ ('23. 1.) 기본계획 수립 착수보고회</li> <li>○ ('23. 3.) 사업부지내 수면위로 노출된 유지 활용을 위한 물수지분석 용역 추진</li> <li>○ ('23. 4.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 공모</li> <li>○ ('23. 6.) 공모사업 현장 확인(국비 : 금강청 / 도비 : 충남도)</li> </ul> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 2단계 사업대상지 토지매입 필요

#### VI 향후 계획

- ('23.10.) 타당성조사 및 기본계획 수립 완료 보고회
- ('23.12.) 도 투자심사 의뢰
- ('23.12.) 기본 및 실시설계 완료(1단계) 및 착공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 강남기(6561) | 담 당 자 | 김선영(6563) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 6-8 | 당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영 |
|-----|-----------------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |     |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 5%  |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 비예산 |

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~

○ 사업비 : 비예산

○ 참여범위 : 주민, 기업체, 전문가, 사회단체, 의회, 공무원 등

- 상호 인접지역에 위치한 기업체(대산석유화학단지 및 당진발전본부)의 참여

- 허가·지도점검 기관인 금강유역환경청과 충남도 두 기관과 당진·서산의 참여

○ 사업내용

- 대기오염물질 발생 및 확산 방지를 위한 공동협력방안 모색

- 기업체 환경개선계획 추진 협의 및 화학 및 기름유출 사고·민원 대응체계 구축

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업               | 단위 | 목표      | 2022    | 2023    | 2024  | 2025 | 2026 |
|--------------------|----|---------|---------|---------|-------|------|------|
| 환경개선협의회<br>구성 및 운영 | -  | 구성 및 운영 | 유관기관 협의 | 구성 및 운영 | 지속 운영 |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기    | 2분기     | 3분기    | 4분기    |
|----------|--------|---------|--------|--------|
| 관계기관 협의  | 서산시 협의 | 상위기관 협의 |        |        |
| 운영 주체 협의 |        |         | 기업체 협의 |        |
| 구성       |        |         |        | 협의회 구성 |

IV

추진실적

○ 개별 기업체(엘지화학, 현대오일뱅크) 협의 진행

- 석문대산 환경개선협의회체 구성 협의

- 구성(안) : 당진시, 석문산단 입주기업, 대산산단 입주기업

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <div>○ 관련기관(충청남도, 서산시) 협의 진행</div> <div> <div>- 충청남도 환경안전관리과 서북부관리팀</div> <div>- 서산시 환경생태과 환경안전팀 협의</div> </div> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## V 문제점 및 대책

- 충청남도 주관 대산지역환경개선협의회(주민, 기업, 단체, 전문가, 공무원, 시·도의원)와 서산시 주민자율감시협의회 운영 중
  - 당진시 참여 요청하였으나 주민 반대로 불가하다는 입장임(당진시↔충청남도, 서산시)
- 대체 방안으로 석문, 대산 산단 입주 기업체와 별도 협의체 구성 모색
  - 대산산단입주기업협의회(25개사)를 소통창구로 대산산단 8개사\*와 소통 추진
  - \* 8개사: 현대오일뱅크, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, KCC, 코오롱, 현대케미칼, 한화임팩트
- 최근 대산산단 내 폐놀 불법 배출 등 부정적 이슈로 인하여 협의체 구성에 대하여 소극적인 입장 표명
  - 당진시와 협의체 구성 협약 시 서산시와 마찰 우려

## VI 향후 계획

- 대산공단입주기업협의회중 메이저 8개사와 환경개선협의체 구성관련 논의 지속 추진
- 협의체 구성 협의 및 MOU 체결

|      |       |       |           |     |           |       |            |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 주관부서 | 기후환경과 | 부 서 장 | 조한영(6560) | 팀 장 | 강남기(6561) | 담 당 자 | 김아르미(6563) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------|

|     |                 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-9 | 도심 속 명품 호수공원 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |            |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2023~2028 | 사업비 | 1,012억원 추정 |

I

사업개요

○ 사업위치 : 대덕동 1309번지 일원(169,000㎡, 51,122평)

○ 사업기간 : 2023~2027 ※ 행정절차, 토지보상 지연 등 사업기간은 변경될 수 있음

○ 사업비 : 1,012억원 추정

○ 사업내용

- 관내 도심권 인공호수 조성

- 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치

- 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표      | 2022           | 2023                      | 2024                              | 2025                  | 2026       |
|---------|----|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 호수공원 조성 | -  | 토지보상 착수 | 타당성 조사<br>용역발주 | 대상지 선정,<br>개발행위제한<br>고시 등 | 도시관리계획<br>결정 및<br>공원조성계획<br>수립 착수 | 실시설계,<br>지방재정<br>투자심사 | 토지보상<br>착수 |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기                      | 2분기                         | 3분기                       | 4분기                        |
|---------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 호수공원 조성 | 대상지 선정을 위한<br>사전행위 절차 이행 | 개발규모·전략·컨셉등<br>기본구상, 대상지 선정 | 개발행위제한 고시,<br>조성계획(로드맵)수립 | 도시관리계획 및<br>공원조성계획 등 용역 발주 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |      |        | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|-------|------|--------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026   |           |
| 총계 | 101,270 | 0   | 41,270   | 270  | 0    | 1,000 | 0    | 40,000 | 60,000    |
| 국비 | 0       |     | 0        |      |      |       |      |        |           |
| 도비 | 0       |     | 0        |      |      |       |      |        |           |
| 시비 | 101,270 |     | 41,270   | 270  |      | 1,000 |      | 40,000 | 60,000    |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |       |      |        |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |       |      |        |           |

#### IV 추진 실적

- ('23.08.15.) 호수공원 대상지 및 주변토지 개발행위제한지역 결정 고시
- ('23.08.30.) 호수공원 대상지 및 주변토지 토지거래허가구역 지정 공고

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ ('22.07.18.) 신규공원 확충 입지계획 검토 보고                   |
|                                      | ○ ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안결  |
|                                      | ○ ('22.12.26.) 호수공원 대상지 선정 용역 착수                    |
|                                      | ○ ('23.01.19.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회 개최 |
|                                      | ○ ('23.03.07.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 중간보고회 개최 |
|                                      | ○ ('23.04.28.) 호수공원 조성을 위한 '시민공청회' 개최               |
|                                      | ○ ('23.06.28.) 호수공원 대상지선정 위원회 개최 및 최종후보지 선정 발표(대덕동) |

#### V 문제점 및 대책

- 호수공원 조성을 위하여 농업진흥구역 편입이 불가피하여 농업진흥구역 해제에 따라 협의가 지난하여 절반 정도는 다른 용도지역과 편입 검토
- 도심권 호수공원 후보지가 공개될 경우 난개발 및 투기로 인하여 향후 공원보상 및 개발에 지장이 초래될 것이 우려되어 최종후보지 발표 전까지 후보지에 대하여 각종 인허가 처리 유보 요청(건축허가·신고, 개발행위허가, 농지전용허가, 산지전용허가 등 관련부서협조)
- 호수공원 최종 후보지 확정 이후 토지가격 상승을 목적으로 토지거래 및 전용해위가 발생 될 것으로 우려되어, 최종 후보지에 대하여 개발행위제한지역으로 고시 요청(도시과 협조)

#### VI 향후 계획

- ('23.10.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 결과 보고
- ('23.11.) 호수공원 조성을 위한 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 사전절차 이행
- ('24.02.) 호수공원 조성을 위한 타당성조사 및 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 착수

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 안상진(4180) | 담 당 자 | 정의식(4181) |
| 협조부서 | 도시과   | 부 서 장 | 이태환(4400) | 팀 장 | 박정래(4401) | 담 당 자 | 조성규(4403) |

|      |                 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-10 | 도심 속 명품 계림공원 조성 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 67%보상완료   |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2020~2027 | 사업비 | 64,755백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 계림근린공원, 수청동 848-1번지 일원

○ 사업기간 : 2020~2027

○ 사업비 : 52,002백만원

○ 사업내용 :

- 계림공원 조성을 위한 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 충청남도 공모사업 신청(30억)

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                                  | 2026 |
|---------|----|----|------|------|------|---------------------------------------|------|
| 계림공원 조성 | -  | 착수 | 토지보상 |      |      | 토지보상 완료<br>실시설계 및<br>실시계획인가 등<br>행정절차 | 착수   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기                 | 2분기                                 | 3분기                            | 4분기                             |
|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 계림공원 조성 | 공원조성계획(입안)<br>수립 단계 | 공원조성계획(입안)<br>및 주민의견청취 등<br>행정사항 진행 | 부서협의의견 및<br>주민의견 사항<br>조치계획 수립 | 당진시도시계획<br>위원회심의 및<br>공원조성계획 수립 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |       |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 64,755 | 16,902 | 40,800   | 6,000 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 7,053     |
| 국비 | 0      |        | 0        |       |       |       |       |       |           |
| 도비 | 1,800  |        | 0        |       |       |       |       |       | 1,800     |
| 시비 | 62,955 | 16,902 | 40,800   | 6,000 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 5,253     |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |       |       |       |       |           |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |       |       |       |       |           |

#### IV 추진 실적

○ ('23.07.) 공원조성계획(변경) 부서 및 주민 의견 조치계획 수립

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <p>○ ('22.04.08.) 공원조성계획(변경) 수립 용역 착수</p> <p>○ ('22.09.03.) 대규모 투자사업 구조조정 결과에 따른 조치계획 보고<br/>※ 2023~2025 매년 토지보상비 8,700백만원 반영 요구</p> <p>○ ('23.01.) 계림근린공원 조성사업 편입토지 보상계획 통지, 감정평가의뢰</p> <p>○ ('23.02.~03.) 계림근린공원 편입토지 보상 협의, 토지 이전등기</p> <p>○ ('23.04.) 공원조성계획(변경) 입안, 1회 추경 보상비 3,700백만원 증액 확보</p> <p>○ ('23.05.) 보상 협의 추진</p> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피함  
→ 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진  
→ 공원수요 증가와 공원 주변 도시개발 등으로 인한 지가상승 등을 감안 하여 연차별 계획 재수립하여 추진(총 보상비 490억원 → 617억원)

#### VI 향후 계획

- ('23.10.) 계림공원조성계획용역 중간보고 및 당진시도시계획위원회 심의
- ('23.12.) 공원조성계획(변경) 수립 고시

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 안상진(4180) | 담 당 자 | 정의식(4181) |
| 협조부서 | 도시과   | 부 서 장 | 이태환(4400) | 팀 장 | 박정래(4401) | 담 당 자 | 조성규(4403) |

|      |            |
|------|------------|
| 6-11 | 송악산 공원화 조성 |
|------|------------|

|      |     |      |      |      |           |     |           |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -         |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2025~2029 | 사업비 | 24,100백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b><br>○ 사업위치 : 송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원<br>○ 사업기간 : 2025~ 2029<br>○ 사업비 : 24,100백만원<br>- 토지보상비 22,100백만원<br>- 조성비 2,000백만원(도비 1,200, 시비 800)<br>○ 사업내용 :<br>- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상<br>- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진<br>- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025       | 2026       |
|------------|----|------------|------|------|------|------------|------------|
| 송악산 공원화 조성 | -  | 토지보상<br>착수 |      |      |      | 토지보상<br>착수 | 토지보상<br>진행 |

III

사업계획

[추진계획]

|            |        |     |     |     |
|------------|--------|-----|-----|-----|
| 단위사업       | 1분기    | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 송악산 공원화 조성 | 시기 미도래 |     |     |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|-------|-------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 24,100 | 0   | 12,000   | 0    | 0    | 0    | 6,000 | 6,000 | 12,100    |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |       |           |
| 도비 | 1,200  |     | 0        |      |      |      |       |       | 1,200     |
| 시비 | 22,900 |     | 12,000   |      |      |      | 6,000 | 6,000 | 10,900    |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |       |           |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |       |           |

#### IV 추진 실적

- 시기 미도래

#### V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 반드시 공원 조성을 추진하여야 함  
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

#### VI 향후 계획

- ('25.) 공원보상계획에 따라 공원보상 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 안상진(4180) | 담 당 자 | 정의식(4181) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |              |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-12 | 은봉산 자연휴양림 조성 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 26%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2028 | 사업비 | 19,800백만원 |

| <b>I 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 당진시 정미면 수당리 산102-5번지 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2022~2028</li> <li>○ 사업비 : 19,800백만원</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연휴양림 조성을 위한 입지타당성평가, 환경부 협의, 지정·고시 등 조성계획절차 추진</li> <li>- 자연휴양림 → 치유의 숲 → 숲속야영장 순으로 복합적인 산림휴양시설 단계적 조성</li> <li>- 지속적인 숲가꾸기사업 등을 통해 아름답고 건강한 명품 산림으로 조성</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                              |                  |                |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|------|-----|-----|----------|------|----------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----|------|--------|---------------|------|------|----|--------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|-------|--|-------|--|--|-----|-------|-------|-------|----|--------|--|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>II 사업목표</b> <p>[확인지표]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>자연휴양림 조성</td><td>-</td><td>착수</td><td>토지매입</td><td>휴양림 지정</td><td>조성계획승인 및 실시설계</td><td>공사착수</td><td>공사추진</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                              |                  |                |               |       |       |       |        | 단위사업 | 단위  | 목표  | 2022     | 2023 | 2024     | 2025                 | 2026                         | 자연휴양림 조성         | -              | 착수 | 토지매입 | 휴양림 지정 | 조성계획승인 및 실시설계 | 공사착수 | 공사추진 |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 단위                   | 목표                           | 2022             | 2023           | 2024          | 2025  | 2026  |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 자연휴양림 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | 착수                           | 토지매입             | 휴양림 지정         | 조성계획승인 및 실시설계 | 공사착수  | 공사추진  |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>III 사업계획</b> <p>[추진계획]</p> <table> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> <tr> <td>자연휴양림 조성</td><td>입지타당성 조사 및 사전입지조사 추진</td><td>정미 도시관리계획 결정 추진<br/>- 분묘이전 보상</td><td>산림휴양시설 토지매입(5필지)</td><td>자연휴양림 지정 고시 신청</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                              |                  |                |               |       |       |       |        | 단위사업 | 1분기 | 2분기 | 3분기      | 4분기  | 자연휴양림 조성 | 입지타당성 조사 및 사전입지조사 추진 | 정미 도시관리계획 결정 추진<br>- 분묘이전 보상 | 산림휴양시설 토지매입(5필지) | 자연휴양림 지정 고시 신청 |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 단위사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1분기                  | 2분기                          | 3분기              | 4분기            |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 자연휴양림 조성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 입지타당성 조사 및 사전입지조사 추진 | 정미 도시관리계획 결정 추진<br>- 분묘이전 보상 | 산림휴양시설 토지매입(5필지) | 자연휴양림 지정 고시 신청 |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <p>[투자계획] (단위 : 백만원)</p> <table> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="6">임기중 투자계획</th><th rowspan="2">임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>총계</td><td>19,800</td><td>0</td><td>16,300</td><td>7,730</td><td>1,300</td><td>1,270</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>3,500</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>7,500</td><td></td><td>4,875</td><td></td><td></td><td>375</td><td>2,250</td><td>2,250</td><td>2,625</td></tr> <tr> <td>시비</td><td>12,300</td><td></td><td>11,425</td><td>7,730</td><td>1,300</td><td>895</td><td>750</td><td>750</td><td>875</td></tr> <tr> <td>민자</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※ 2024년 본예산 - 토지매입 770백만원, 설계용역 500백만원 (도 75% 시 25%)</p> |                      |                              |                  |                |               |       |       |       |        | 재원   | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |          |                      |                              |                  | 임기후 투자         | 소계 | 2022 | 2023   | 2024          | 2025 | 2026 | 총계 | 19,800 | 0 | 16,300 | 7,730 | 1,300 | 1,270 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 국비 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 도비 | 7,500 |  | 4,875 |  |  | 375 | 2,250 | 2,250 | 2,625 | 시비 | 12,300 |  | 11,425 | 7,730 | 1,300 | 895 | 750 | 750 | 875 | 민자 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 기타 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 재원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 총계                   | 기투자                          | 임기중 투자계획         |                |               |       |       |       | 임기후 투자 |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              | 소계               | 2022           | 2023          | 2024  | 2025  | 2026  |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 총계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,800               | 0                            | 16,300           | 7,730          | 1,300         | 1,270 | 3,000 | 3,000 | 3,500  |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 국비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |                              | 0                |                |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 도비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,500                |                              | 4,875            |                |               | 375   | 2,250 | 2,250 | 2,625  |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 시비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,300               |                              | 11,425           | 7,730          | 1,300         | 895   | 750   | 750   | 875    |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 민자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |                              | 0                |                |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |                              | 0                |                |               |       |       |       |        |      |     |     |          |      |          |                      |                              |                  |                |    |      |        |               |      |      |    |        |   |        |       |       |       |       |       |       |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |       |  |       |  |  |     |       |       |       |    |        |  |        |       |       |     |     |     |     |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |

#### IV 추진 실적

- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 약82ha 완료 (76%)
- 자연휴양림 지정을 위한 타당성평가 및 사전입지조사 용역 추진
- 산림휴양시설 도시계획도로 결정 용역 추진

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 16필지 약23ha |
|--------------------------------------|---------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 사업 대상지 진입로 확장 및 노선 변경 등 진·출입 대책 방안 검토 및 관련부서와 협의 필요
- 산림휴양시설 진입도로(도시계획시설) 개설을 위한 공사비 필요
- 토지보상비 7.7억원이 부족한 상황으로 2023년 추경 또는 2024년 본예산에 편성 필요
- 자연휴양림 조성을 위한 국도비 보조금이 2023년부터 지방이양 되어 보조율 변동이 예상되므로, 시비 부담을 줄이기 위해 자연휴양림 관련 절차를 앞당겨서 진행하여야 함  
(2023년 휴양림 실시설계 관련 용역비 약 5억원 필요)

#### VI 향후 계획

- 산림휴양시설 도시관리계획(도시계획도로) 결정 추진
- 자연휴양림 타당성평가 및 사전입지조사 완료 후 지정 신청 추진
- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 지속 추진

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 송재훈(4200) | 담 당 자 | 박다예(4203) |
| 협조부서 | 도로과   | 부 서 장 | 하태은(4350) | 팀 장 | 정금호(4370) | 담 당 자 | 박성환(4371) |

|      |                |
|------|----------------|
| 6-13 | 몽산 입구 공영주차장 조성 |
|------|----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%    |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2024 | 사업비 | 500백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b><br>○ 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원<br>○ 사업기간 : 2023~2024<br>○ 사업비 : 500백만원<br>○ 사업내용<br>- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공<br>- 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입<br>- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진<br>- 주차장 조성 공사 착수 및 준공 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022       | 2023                            | 2024           | 2025 | 2026 |
|----------|----|----|------------|---------------------------------|----------------|------|------|
| 공영주차장 조성 | -  | 준공 | 매입토지 후보 선정 | 사업 대상지 선정 및 감정평가 완료, 24년 본예산 편성 | 토지매입 및 실시설계 준공 |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기    | 2분기       | 3분기        | 4분기 |
|----------|--------|-----------|------------|-----|
| 공영주차장 조성 | 대상지 선정 | 공유재산심의 의결 | 24년 본예산 편성 |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 500 | 0   | 500      | 0    | 0    | 500  | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 500 |     | 500      |      |      | 500  |      |      |        |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 24년도 본예산 편성

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 대상지 선정 및 감정평가 완료</li> <li>○ 2023년 제3차 공유재산 심의 원안가결</li> </ul> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 몽산 입구 주차장 예정지는 자연녹지지역으로, 당진시 도시계획 조례에 따라 5,000㎡ 미만의 주차장을 조성할 경우 최소 도로폭 4m 이상 확보하여야 함.

#### VI 향후 계획

- 토지매입에 따른 공유재산심의 등 행정절차 추진
- 23년도 추경예산 편성
- 토지매입 및 실시설계용역 발주
- 사업 발주 및 준공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 송재훈(4200) | 담 당 자 | 이현지(4204) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 6-14 | 구절산 등산로 공영주차장 조성 |
|------|------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 60%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2024 | 사업비 | 1,000백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b><br>○ 사업위치 : 당진시 순성면 봉소리 1120번지 일원<br>○ 사업기간 : 2023~2024<br>○ 사업비 : 1,000백만원<br>○ 사업내용<br>- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공<br>- 구절산 등산로 인근의 사유지 토지매입<br>- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진<br>- 주차장 조성 공사 착수 및 준공 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II

사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022       | 2023                  | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----|----|------------|-----------------------|------|------|------|
| 공영주차장 조성 | -  | 준공 | 매입토지 후보 선정 | 토지매입 및<br>실시설계,<br>준공 | 준공   |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

|          |         |             |         |     |
|----------|---------|-------------|---------|-----|
| 단위사업     | 1분기     | 2분기         | 3분기     | 4분기 |
| 공영주차장 조성 | 토지 감정평가 | 토지매입 및 실시설계 | 조성공사 착수 | 준공  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 1,000 | 0   | 1,000    | 0    | 1,000 | 0    | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 시비 | 1,000 |     | 1,000    |      | 1,000 |      |      |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 실시설계용역 완료
- 주차장 조성공사 발주

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인)</li> <li>○ 사업 대상지 감정평가 완료 및 토지소유자와의 매매 협의</li> <li>○ 토지 매입 완료</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 주차장 조성사업 준공

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 산림녹지과 | 부 서 장 | 이기종(4150) | 팀 장 | 송재훈(4200) | 담 당 자 | 이현지(4204) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 6-15 | 당진천 천변길 개선 |
|------|------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 4,339백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진천(성북3교-당진하수처리장)

○ 사업기간 : 2022-2026

○ 사업비 : 4,339백만원

○ 사업내용 :

- 당진천 시설물 유지보수

- 당진천 산책로 정비

- 당진천 예초작업

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----|----|------|------|------|------|------|
| 시설물 유지보수 | 개소 | 50 | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 제초작업     | 회  | 24 | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 산책로 개선   | km | 3  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기 | 2분기   | 3분기   | 4분기 |
|----------|-----|-------|-------|-----|
| 시설물 유지보수 | 2개소 | 3개소   | 3개소   | 2개소 |
| 제초작업     | -   | 3회    | 2회    | -   |
| 산책로 개선   | -   | 0.3km | 0.3km | -   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 4,339 | 0   | 3,639    | 369  | 1,050 | 820  | 700  | 700  | 700    |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |        |
| 도비 | 735   |     | 635      | 135  | 200   | 100  | 100  | 100  | 100    |
| 시비 | 3,604 |     | 3,004    | 234  | 850   | 720  | 600  | 600  | 600    |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 당진천 산책로 관목 식재공사 완료
  - 사업비: 19백만원
  - 위 치: 당진천(채운동, 읍내동 일원)
  - 사업량: 수목식재(영산홍) 2,550주
- 당진천 진입로 개설공사 완료
  - 사업비: 74백만원
  - 위 치: 당진천(채운동 일원)
  - 사업량: 보행데크 L=46m, B=2m
- 당진천 계단 난간 보수공사 완료
  - 사업비: 21백만원
  - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
  - 사업량: 난간보수 L=74m
- 당진천 하도정비사업 완료
  - 사업비: 147백만원
  - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
  - 사업량: 하천 퇴적토 준설 L=2.57km, V=12,878m³

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | ○ 당진천 예초 작업 정비공사(L=5.59km/4회/172백만원)<br>○ 당진천 산책로 조성공사(L=670m/154백만원) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 2023. 12.: 당진천 예초정비공사(하반기) 준공(A=239,486m²/121백만원)
- 2023. 12.: 당진천 산책로 조성공사 준공 (산책로 조성 L=2,462m, B=3m / 366백만원)
- 2023. 12.: 당진천 유지관리 용역 준공 (68백만원)
- 2023. 12.: 당진천 준설사업 준공 ( L=2.27km / 350백만원)
- 2023. 12.: 당진천 산책로 정비공사 준공(데크 L=58m, B=2m / 50백만원)

|      |     |       |               |     |               |       |                        |
|------|-----|-------|---------------|-----|---------------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 건설과 | 부 서 장 | 김낙기(4630)     | 팀 장 | -             | 담 당 자 | 최주신(4651)<br>조정희(4652) |
| 협조부서 | 하천과 | 부 서 장 | 이성남(635-2745) | 팀 장 | 박상용(635-4523) | 담 당 자 | 박기남(635-4536)          |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 6-16 | 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비 |
|------|-------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |            |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 52.2%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2050 | 사업비 | 270,100백만원 |

## I 사업 개요

- 농업기반시설(용·배수로) 정비사업
  - 사업위치 : 당진시 관내 일원
  - 사업기간 : 2022. ~ 2050.
  - 사업비 : 232,120백만원 (연 75억원)
  - 사업내용 : 미정비 용배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상
- 농업기반시설(기계화경작로) 확·포장사업
  - 사업위치 : 당진시 관내 일원
  - 사업기간 : 2022. ~ 2050.
  - 사업비 : 37,980백만원 (연 30억원)
  - 사업량 : 기계화경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업생산기반 확충

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업              | 단위 | 목표  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 용·배수로 정비사업        | km | 250 | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 기계화 경작로<br>확·포장사업 | km | 100 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업              | 1분기         | 2분기                 | 3분기      | 4분기 |
|-------------------|-------------|---------------------|----------|-----|
| 용·배수로 정비사업        | 본예산 설계 및 착공 | 본예산 준공 및<br>추경사업 설계 | 추경 사업 착공 | 준공  |
| 기계화 경작로<br>확·포장사업 | 본예산 설계 및 착공 | 본예산 준공 및<br>추경사업 설계 | 추경 사업 착공 | 준공  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |        |        |        |        | 임기후<br>투자 |         |
|----|---------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|
|    |         |     | 소계       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |           | 2026    |
| 총계 | 270,100 | 0   | 52,500   | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500    | 217,600 |
| 국비 | 0       |     | 0        |        |        |        |        |           |         |
| 도비 | 36,000  |     | 10,000   | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 26,000  |
| 시비 | 234,100 |     | 42,500   | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500     | 191,600 |
| 민자 | 0       |     | 0        |        |        |        |        |           |         |
| 기타 | 0       |     | 0        |        |        |        |        |           |         |

IV 추진 실적

- 용배수로 정비사업 99건 8,599백만원 [57.3km] (설계 완료 및 착공)
- 기계화경작로 확포장사업 20건 1,810백만원 [12.1km] (설계 완료 및 착공)

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용배수로 정비사업 86.1km / 13,027백만원 / 준공</li> <li>○ 기계화경작로 확포장사업 17.4km / 2,607백만원 / 준공</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 12. : 하반기 공사 추진 완료

|      |        |       |               |     |               |       |               |
|------|--------|-------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|
| 주관부서 | 건설과    | 부 서 장 | 김낙기(4630)     | 팀 장 | 김은상(4640)     | 담 당 자 | 김무기(4641)     |
| 협조부서 | 도농촌활력과 | 부 서 장 | 최찬재(635-2530) | 팀 장 | 이상호(635-4061) | 담 당 자 | 서한솔(635-2532) |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 6-17 | 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진 |
|------|---------------------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |           |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 30%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2023~2027 | 사업비 | 20,665백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 거산리 114-6 일원

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 20,665백만원(국비 9,000 / 도비 2,700 / 시비 8,965)

○ 사업내용 : 축사 철거 후 주민친화시설(공원 등) 조성

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업        | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 공모사업 선정     | -  | 선정 |      | 선정   |      |      |      |      |
| 토지 매입       | -  | 완료 |      | 착수   |      | 완료   |      |      |
| 축사 철거       | -  | 완료 |      |      |      | 착공   | 완료   |      |
| 생활SOC 시설 조성 | -  | 착공 |      |      |      |      | 착공   | 준공   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 공모사업 선정 | 선정  |     |     |     |
| 사업비 반영  |     | 반영  |     |     |
| 기본계획 착수 |     |     | 착수  |     |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |       | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |
| 총계 | 20,665 | 0   | 16,165   | 0    | 1,800 | 5,365 | 4,500 | 4,500 | 4,500  |
| 국비 | 9,000  |     | 6,750    |      | 900   | 1,350 | 2,250 | 2,250 | 2,250  |
| 도비 | 2,700  |     | 2,025    |      | 270   | 405   | 675   | 675   | 675    |
| 시비 | 6,300  |     | 4,725    |      | 630   | 945   | 1,575 | 1,575 | 1,575  |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |       |       |       |       |        |
| 기타 | 2,665  |     | 2,665    |      |       | 2,665 |       |       |        |

#### IV 추진 실적

- 2023. 07. 10. : 기본계획 수립을 위한 용역 추진[협상에 의한 계약]
- 2023. 07. 20. : 토지주 면담(보상비 지급 시기 등 논의)
- 2023. 08. 02. : 사업비 정정(당초 13,500백만원, 변경 18,000백만원)
- 2023. 08. 11. : 토지 및 지장물 감정평가 의뢰
- 2023. 08. 28. : 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>’23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. 16. : 토지 매각 동의(토지주)</li> <li>○ 2022. 11. 30. : 예비계획수립 용역 착수</li> <li>○ 2023. 01. 11. : 주민설명회 개최</li> <li>○ 2023. 01. 18. : 주민위원회 개최</li> <li>○ 2023. 01. 31. : 주민위원회 개최</li> <li>○ 2023. 02. 07. : 예비계획 용역 최종 보고회</li> <li>○ 2023. 02. 27. : 농촌공간정비사업 공모신청서 제출</li> <li>○ 2023. 03. 09. : 농식품부 대면평가</li> <li>○ 2023. 03. 14. : 공모 최종 선정</li> <li>○ 2023. 06. 16. : '23년 예산 1,350백만원 1회 추경 반영</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 토지주 보상협의('23. 9.)

|      |         |       |           |     |           |       |           |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 공동체새마을과 | 부 서 장 | 정영환(3180) | 팀 장 | 정해일(3181) | 담 당 자 | 김병찬(3184) |
|------|---------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                      |
|------|----------------------|
| 6-18 | 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진 |
|------|----------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |     |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -   |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 비예산 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 송산면 상거리(상거리지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업내용 : 민간제안 지구단위계획변경(민간사업 제안시 지구단위계획변경)
  - 지구단위 구역내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성
  - 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 총수 상향, 가로망 정비 등)

| 건폐율(%) |       | 용적율(%) |        | 층수  |         |
|--------|-------|--------|--------|-----|---------|
| 변경전    | 변경후   | 변경전    | 변경후    | 변경전 | 변경후     |
| 60%이하  | 60%이하 | 150%   | 200%이하 | 5층하 | 경관심의 결정 |

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표                     | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----|------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 민간 제안, 지구단위계획 변경 | -  | 민간 제안, 지구단위 계획변경 병행 추진 | 행정지원<br>민간사업 제안 시 지구단위계획 변경 |      |      |      |      |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업            | 1분기                                       | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 민간 제안 지구단위계획 변경 | 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극 검토하여 공동주택 건설사업 추진 |     |     |     |

#### IV 추진 실적

- 송산면 공간 정보 및 기초조사 \*2023년 5월말 기준
  - 인구: 11,892명(당진시 전체 169,071명, 약7.0%)
  - 세대수: 6,334세대
  - 교육: 유치원 3, 초등학교 3, 중학교 1

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | ○ 2022.09.16.: 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위해 공기업과 기초조사, 사업성 분석 등 업무 협의(충남개발공사)<br>○ 2022.10.05.: 건축과 회의실에서 송산면 소재지 일원 개발 검토(충남개발공사) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 당진 동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간제안 한계
- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선

#### VI 향후 계획

- 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도시과 | 부 서 장 | 이태환(4400) | 팀 장 | 김종필(4425) | 담 당 자 | 이정재(4426) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 6-19 | 학교 주변 안전 통학로 조성 |
|------|-----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 82.5%    |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 5,356백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>I 사업 개요</b><br>○ 사업명 : 통학로 개선사업<br>- 사업기간 : 2022~2024<br>- 사업비 : 총 2,830백만원(특별조정교부금 400백만원, 시비 2,430백만원)<br>- 사업내용 : 탐동사거리 인근 보행환경개선사업 - 8억 (준공)<br>원당교 하부 교차로 교통사고 잦은 곳 개선사업 - 2.3억(준공)<br>당진정보고 ~ 당진중학교 보도개선사업 - 18억(추진중)<br><br>○ 사업명 : 초등학교 인근 보도 개설사업<br>- 사업기간 : 2022~2026<br>- 사업비 : 총 2,526백만원(시비 2,526백만원)<br>- 사업내용 : 초등학교 인근 보도 미 개설지 보도 개설 17개소 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>II 사업 목표</b><br>[확인지표] |    |    |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 단위사업                      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 통학로 개선사업                  | 개소 | 3  | 1    | 1    | 1    |      |      |
| 초등학교 인근 보도 개설사업           | 개소 | 17 | 4    | 4    | 4    | 3    | 2    |

| <b>III 사업 계획</b><br>[추진계획] |                       |                         |                        |                        |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 단위사업                       | 1분기                   | 2분기                     | 3분기                    | 4분기                    |
| 통학로개선사업                    | 탐동사거리 개선, 원당교하부교차로 준공 | 당진정보고~당진중학교 보도개선 토지보상완료 | 당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 착공 | 당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 준공 |
| 초등학교 인근 보도 개설사업            | 2023년 대상지 조사          | 설계 및 공사 착공              | 공사 추진                  | 공사 준공                  |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|-------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 5,356 | 0   | 5,356    | 1,500 | 2,000 | 750  | 550  | 556  | 0         |
| 국비 | 400   |     | 400      |       | 400   |      |      |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |       |       |      |      |      |           |
| 시비 | 4,956 |     | 4,956    | 1,500 | 1,600 | 750  | 550  | 556  |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |       |       |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |       |       |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

○ ('23. 09.) 초등학교 인근 보도개설사업 완료(원당초, 당진초)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>그동안<br/>추진실적<br/>['22.07.~<br/>'23.06.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학부설유치원)</li> <li>○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초)</li> <li>○ 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로개선)</li> <li>○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치)</li> <li>○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경)</li> <li>○ 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료<br/>서정초,순성초,탑동초,기지초,석문초,삼봉초,당진초,합덕초,성당초,상록초(10개 초등학교 개선)</li> <li>○ 계성초 후문 이면 도로 개선 완료(1개 초등학교 개선)</li> <li>○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비 공사 시행 완료 - 원당초, 서정초, 계성초, 당진초</li> <li>○ 어린이보호구역 미끄럼방지시설 보강 공사 시행 완료-기지초, 제일어린이집, 송산초, 염마산어린이집 일원</li> <li>○ 원당교 하부교차로 개선사업 시행 완료-원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선</li> <li>○ 탑동초등학교 인근 보행환경 개선사업 시행 착공- 탑동사거리 교통섬 제거 및 탑동초 어린이보호구역 개선</li> <li>○ 어린이보호구역 개선사업 추진 중 12월 준공</li> <li>○ 초등학교인근 보도개설 사업 1차(신평초) 착공완료, 12월준공</li> <li>○ 초등학교인근 보도개설 사업 2차(대덕초, 우강초, 북창초) 착공완료, 12월준공</li> <li>○ 당진1동 어린이보호구역 아스콘덧씌우기 사업(소화유치원) 착공완료, 12월준공</li> <li>○ 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초) 12월준공</li> <li>○ .탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 공사 23. 3준공</li> <li>○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치 23. 3준공</li> <li>○ 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료 23. 6준공</li> </ul> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 학교 통학로 개선사업(보도설치 등)을 위하여 일부 구간 보도 확장부 토지매입이 필요하지만 기존 근린생활시설 등으로 인하여 토지매입 추진 난이
- 대책1 ⇨ 교육청 및 학교와 협의하여 학교부지를 활용한 보도설치 검토추진
- 대책2 ⇨ 교통량을 조사하여 경찰서와 일방통행 지정추진(도로다이아트 적용)

#### VI 향후 계획

○ ('23. 10.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 공사 추진 중

|      |     |       |           |     |                        |       |                        |
|------|-----|-------|-----------|-----|------------------------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 박종욱(4380)<br>정금호(4370) | 담 당 자 | 성두경(4381)<br>오주원(4372) |
|------|-----|-------|-----------|-----|------------------------|-------|------------------------|

|      |                        |
|------|------------------------|
| 6-20 | 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설 |
|------|------------------------|

|      |     |      |      |      |           |     |            |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|------------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%        |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 국가   | 사업기간 | 2026~2035 | 사업비 | 201,600백만원 |

## I 사업개요

- 사업위치 : 정미면 봉생리 ~ 송악읍 반촌리
- 사업기간 : 2026 ~ 2035
- 사업비 : 201,600백만원
- 사업내용 : L=12.4km, B=20.0m(4차로)
  - 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
  - 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

## II 사업목표

### [확인지표]

| 단위사업                      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 타당성 조사 용역                 | -  | 완료 | 착수   |      | 완료   |      |      |
| 제6차 국도·국지도<br>건설계획(26~30) | -  | 반영 |      |      |      |      | 반영   |

## III 사업계획

### [추진계획]

| 단위사업                      | 1분기     | 2분기 | 3분기 | 4분기     |
|---------------------------|---------|-----|-----|---------|
| 타당성 조사 용역                 | 용역추진    |     |     |         |
| 제6차 국도·국지도<br>건설계획(26~30) | 수요조사 제출 | -   | -   | 후보사업 확정 |

### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 201,600 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 201,600   |
| 국비 | 164,600 |     | 0        |      |      |      |      |      | 164,600   |
| 도비 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 37,000  |     | 0        |      |      |      |      |      | 37,000    |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- ('23.07.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의)
- ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의)
- ('23.09.) 후보사업 선정(국토부) 및 노선검토 착수(국토연구원)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의</li> <li>○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수</li> <li>○ ('23.03.) 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 제출(시→도)</li> <li>○ ('23.04.) 대전국토관리청 방문(사업설명 및 건의)</li> <li>○ ('23.06.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의)</li> </ul> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) KDI 일괄 예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)
- 도시계획도로 및 지방도 633호선을 연계하는 경제성이 높은 노선 선정
- 국토부, 국토연구원 지속 방문 건의

#### VI 향후 계획

- 국토연구원 노선검토(2024.5.) 및 기재부 일괄 예타 수행
- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                |
|------|----------------|
| 6-21 | 제2 서해안 고속도로 건설 |
|------|----------------|

|      |     |      |    |      |           |     |       |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%   |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간 | 사업기간 | 2024~2032 | 사업비 | 3.6조원 |

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리 ~ 경기도 광명시 가학동

○ 사업기간 : 2024 ~ 2032

○ 사업비 : 3,600,000백만원

○ 사업내용 : L=61.4km(해저터널 L=6,945m), B=23.4m(4차로)

- KDI 사업 적격성 조사 및 우선협상 대상자 선정을 통한 실시설계 추진

- 수도권과의 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 위한 건설공사 조기 착공

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----|----|------|------|------|------|------|
| 실시설계 용역 | -  | 완료 |      |      | 착수   | 완료   |      |
| 건설공사    | -  | 착공 |      |      |      | 착공   | 추진   |

III사업계획

[추진계획]

| 단위사업    | 1분기           | 2분기 | 3분기 | 4분기      |
|---------|---------------|-----|-----|----------|
| 실시설계 용역 | KDI 사업 적격성 조사 |     |     | 적격성조사 완료 |
| 건설공사    | -             | -   | -   | -        |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획  |      |      |        |         |         | 임기후 투자    |
|----|-----------|-----|-----------|------|------|--------|---------|---------|-----------|
|    |           |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024   | 2025    | 2026    |           |
| 총계 | 3,600,000 | 0   | 1,010,000 | 0    | 0    | 10,000 | 500,000 | 500,000 | 2,590,000 |
| 국비 | 0         |     | 0         |      |      |        |         |         |           |
| 도비 | 0         |     | 0         |      |      |        |         |         |           |
| 시비 | 0         |     | 0         |      |      |        |         |         |           |
| 민자 | 3,600,000 |     | 1,010,000 |      |      | 10,000 | 500,000 | 500,000 | 2,590,000 |
| 기타 | 0         |     | 0         |      |      |        |         |         |           |

#### IV 추진 실적

- ('23.08.) 국토부 도로투자지원과장 면담(사업설명 및 반영 건의)
- ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의)

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.12.) 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사 착수</li> <li>○ ('23.01.) 한국개발연구원(KDI) 방문 건의(적격성 조사 적극 검토 및 신속 추진)</li> <li>○ ('23.02.) KDI적격성조사 당진시 현장 답사</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음


#### VI 향후 계획

- KDI 적격성조사 완료 및 기재부 민간투자사업 심의
- 충청남도, 현대건설(주)와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |               |  |  |  |  |  |
|------|---------------|--|--|--|--|--|
| 6-22 | 시곡교차로 지하차도 건설 |  |  |  |  |  |
|------|---------------|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 보류        | 추진율 | -         |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 국가 | 사업기간 | 2025~2030 | 사업비 | 35,000백만원 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업 개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞)</li> <li>○ 사업기간 : 2025~2030</li> <li>○ 사업비 : 35,000백만원</li> <li>○ 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국도 병목지점 개선 대상사업 선정</li> <li>· 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성</li> <li>- 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 현황사진                                                                                |

II

사업 목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----|----|------|------|------|------|------|
| 병목지점 개선사업 | -  | 선정 |      |      |      | 선정   |      |
| 건설공사      | -  | 착공 |      |      |      |      | 착공   |

III

사업 계획

[추진계획]

| 단위사업      | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 병목지점 개선사업 | -   | -   | -   | -   |
| 건설공사      | -   | -   | -   | -   |

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |        | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026   |           |
| 총계 | 35,000 | 0   | 10,000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 10,000 | 25,000    |
| 국비 | 35,000 |     | 10,000   |      |      |      |      | 10,000 | 25,000    |
| 도비 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |        |           |
| 시비 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |        |           |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |        |           |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |      |        |           |

**IV 추진 실적** \* 해당사항 없음

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안 추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (‘22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회)</li> <li>○ (‘22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수</li> <li>○ (‘22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수</li> <li>○ (‘23.02.) 시곡3통 마을회관 방문 주민의견 청취(행정구역 조정 반대 의견)</li> </ul> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**V 문제점 및 대책**

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로서 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정이 필요(시곡동 → 송악읍)하나 주민반대 집단 민원 발생  
※ 행정구역 조정 : 시곡동 전체세대 중 3분의 2 이상의 동의 필요
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진  
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

**VI 향후 계획**

- 주민 이해 및 공감대 형성 추진
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진  
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                    |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-23 | 삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -         |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2028 | 사업비 | 15,000백만원 |

Ⅰ 사업개요

○ 사업위치 : 신평면 운정리(삼교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)

○ 사업기간 : 2023~2028

○ 사업비 : 15,000백만원

○ 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)

면도101호, 농도310호 확  
L=5.6km, 2차로 확장

삼교호 관광지

매산리

음섬포구

사업위치

## Ⅱ 사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|
| 기본 설계 용역  | -  | 완료   |      |      | 착수   | 완료   |      |
| 실시 설계 용역  | -  | 완료   |      |      |      | 착수   | 완료   |
| 보상 추진(재결) | -  | 수용재결 |      |      |      | 협의보상 | 협의보상 |
| 건설공사      | -  | 착공   |      |      |      |      | 착공   |

## Ⅲ 사업계획

[추진계획]

| 단위사업     | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기          |
|----------|-----|-----|-----|--------------|
| 기본 설계 용역 |     |     |     | 2024년 본예산 수립 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |       | 임기후<br>투자 |       |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |           | 2026  |
| 총계 | 15,000 | 0   | 6,100    | 0    | 0    | 100  | 3,000 | 3,000     | 8,900 |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |           |       |
| 도비 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |           |       |
| 시비 | 15,000 |     | 6,100    |      |      | 100  | 3,000 | 3,000     | 8,900 |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |           |       |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |           |       |

IV 추진 실적

○ ('23. 09.) 2024년 본예산 요청: 기본설계용역비

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출</li> <li>○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출(부결) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화관광과, 기후환경과 등 관련 부서와 협의하여 보행개선 뿐만 아니라 해안도로, 데크 등과 이어져 있는 해안도로의 특수성을 고려한 기본설계 필요</li> </ul> </li> <li>○ ('23. 03.) 시장님 사업추진 현황 보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해안도로 특성상 주변 사업과 연계하여 중장기적으로 검토해야 하는 사안으로 주변 사업과 연계될 시점에 추가 검토 필요</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책

- 해안도로 특성에 따라 주변 관광지와 연계될 수 있도록 중장기적인 검토 필요
- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 방안 마련(국/도비 지원)

VI 향후 계획

- 공약사항 주변 사업 추진 계획 진행 시 중장기적 검토하여 사업 추진 계획 수립
- ('23. 03.) 2024년 본예산에 기본설계용역 확보

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 정금호(4370) | 담 당 자 | 박성환(4371) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-24 | 시곡교차로~수청동 도로 개통 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2019~2024 | 사업비 | 3,747백만원 |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I 사업개요                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도) ~ 수청동 129-5번지(답)                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업기간 : 2019 ~ 2024년                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업비 : 3,747백만원                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 사업내용                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| - 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기존 도로 확장 L=3.0km, B=7.0m(2차로)                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 추진배경 : 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대 및 국도32호선 교통체증 해소 |  |  |  |  |  |  |  |



| II 사업목표  |    |    |         |      |      |      |      |
|----------|----|----|---------|------|------|------|------|
| [확인지표]   |    |    |         |      |      |      |      |
| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 미개설구간 연결 | -  | 준공 | 공정률 20% | 준공   |      |      |      |
| 기개설구간 정비 | -  | 준공 | 실시설계 완료 | 착공   | 준공   |      |      |

### III 사업 계획

#### [추진계획]

| 단위사업     | 1분기           | 2분기      | 3분기      | 4분기                |
|----------|---------------|----------|----------|--------------------|
| 미개설구간 연결 | 도로개통공사<br>재착공 | 공사 계속 추진 | 공사 계속 추진 | 공사 준공              |
| 기개설구간 정비 | 실시설계 추진       | 실시설계 추진  | 실시설계 추진  | 실시설계 완료<br>및 공사 착공 |

#### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자   | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-------|----------|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |       |       | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 3,747 | 1,747 | 2,000    | 100  | 1,000 | 900  | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |       | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 도비 | 400   | 400   | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 시비 | 3,347 | 1,347 | 2,000    | 100  | 1,000 | 900  |      |      |           |
| 민자 | 0     |       | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |       | 0        |      |       |      |      |      |           |

### IV 추진 실적

- '23 02. ~ 기개설구간 정비 실시설계 계속 추진
- '23 03. 미개설구간 연결 공사 동절기 공사중지 해제

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.07.) 단절구간 공사 착공</li> <li>○ ('22.11.) 기개설 구간 확장공사 실시설계용역 발주</li> <li>○ ('23.10.) 단절구간 공사 추진(공정률 80%)</li> </ul> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### V 문제점 및 대책

\* 해당사항 없음

### VI 향후 계획

- '23 11. 기개설구간 정비 공사 발주
- '23 12. 기개설구간 정비 실시계획인가 완료
- '23 10. 미개설구간 연결 공사 완료

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 정금호(4370) | 담 당 자 | 고남희(4374) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                      |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-25 | 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장 |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |            |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|------------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 50%        |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 광역   | 사업기간 | 2026~2035 | 사업비 | 110,000백만원 |

I 사업개요

- 사업위치 : 면천면 성하리 ~ 채운동
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 110,000백만원
- 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)
  - 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진
  - 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

사업위치

II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 타당성 조사 용역                  | -  | 완료 | 착수   |      | 완료   |      |      |
| 제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30) | -  | 반영 |      |      |      |      | 반영   |

III 사업계획

[추진계획]

| 단위사업                       | 1분기  | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|
| 타당성 조사 용역                  | 용역추진 |     |     |     |
| 제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30) | -    | -   | -   | -   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 110,000 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 110,000   |
| 국비 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 도비 | 66,000  |     | 0        |      |      |      |      |      | 66,000    |
| 시비 | 44,000  |     | 0        |      |      |      |      |      | 44,000    |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

IV 추진 실적

- ('23.07.) 국토부 도로정책과 방문(국토부 승인 협조 건의)
- ('23.07.) 지방도 노선조정·변경 고시(지방도 609호선 승격)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의</li> <li>○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수</li> <li>○ ('23.03.) 지방도 승격 노선(안) 충남도 방문 건의</li> <li>○ ('23.04.) 지방도 노선조정(안)( 시도1호→지방도609호) 승격 의견 조회(도→시)</li> <li>○ ('23.05.) 지방도 노선조정·변경 승인 신청(충남도→국토부)</li> <li>○ ('23.06.) 충청남도 방문(국토부 승인 협조 건의)</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('23.12.) 제3차 충청남도 도로건설·관리계획('21~'25) 변경
- 지방도 확포장사업 기본 및 실시설계, 착공

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 6-26 | 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설 |
|------|-----------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2019~2027 | 사업비 | 33,200백만원 |

## I 사업 개요

### ■ 시도7호선 확장(4차로)

- 사업위치 : 시도3호(서야고) ~ 국지도70호(우강 대포리 마을회관)
- 사업기간 : 2023~2027
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)

### ■ 중로1-308호선 개설(4차로)

- 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리) ~ 합덕수리박물관
- 사업기간 : 2019~2027
- 사업비 : 17,500백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)

### ■ 대로3-303호선 확장(4차로)

- 사업위치 : 합덕수리박물관 ~ 서야고
- 사업기간 : 2019~2026
- 사업비 : 5,700백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

## II 사업 목표

### [확인지표]

| 단위사업         | 단위 | 목표            | 2022 | 2023         | 2024         | 2025         | 2026          |
|--------------|----|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 시도7호선 확장     | %  | 70<br>(공사착수)  | -    | 20<br>(실시설계) | 30<br>(보상추진) | 50<br>(보상완료) | 70<br>(공사착수)  |
| 중로1-308호선 개설 | %  | 70<br>(공사착수)  | -    | 20<br>(실시설계) | 30<br>(보상추진) | 50<br>(보상완료) | 70<br>(공사착수)  |
| 대로3-303호선 확장 | %  | 100<br>(공사준공) | -    | 20<br>(실시설계) | 30<br>(보상추진) | 50<br>(보상완료) | 100<br>(공사준공) |

## III 사업 계획

### [추진계획]

| 단위사업         | 1분기       | 2분기                           | 3분기                              | 4분기       |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 시도7호선 확장     | 실시설계용역 발주 | 실시설계 추진<br>환경/재해<br>영향평가용역 발주 | 관련 인허가 추진,<br>주민의견 청취 및<br>결과 반영 | 실시설계용역 완료 |
| 중로1-308호선 개설 | "         | 실시설계 추진                       | "                                | "         |
| 대로3-303호선 확장 | "         | 실시설계 추진                       | "                                | "         |

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자   | 임기중 투자계획 |       |      |       |       |        | 임기후 투자 |
|----|--------|-------|----------|-------|------|-------|-------|--------|--------|
|    |        |       | 소계       | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026   |        |
| 총계 | 33,200 | 1,880 | 20,115   | 4,220 | 470  | 2,120 | 2,100 | 11,205 | 11,205 |
| 국비 | 0      |       | 0        |       |      |       |       |        |        |
| 도비 | 0      |       | 0        |       |      |       |       |        |        |
| 시비 | 33,200 | 1,880 | 20,115   | 4,220 | 470  | 2,120 | 2,100 | 11,205 | 11,205 |
| 민자 | 0      |       | 0        |       |      |       |       |        |        |
| 기타 | 0      |       | 0        |       |      |       |       |        |        |

**IV 추진 실적**

- '23.07. 시도7호선 주민설명회 개최
- '23.07. 합덕역 진입 도시계획도로 주민설명회 개최(합덕읍)
- '23.08. 합덕역 진입 도시계획도로 주민설명회 개최(우강면)
- '23.08. 시도7호선 소규모 환경/재해 영향평가 용역 발주

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.10.) 중로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회)</li> <li>○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출</li> <li>○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출</li> <li>○ ('23.01.) 시도7호선 확포장공사 실시설계용역 발주</li> <li>○ ('23.01.) 합덕중로1-308호선 실시설계용역 발주</li> <li>○ ('23.02.) 합덕대로3-303호선 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 발주</li> <li>○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕중로1-308호선 현장 점검 및 측량</li> <li>○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕 중로 1-308호선 등 실시설계용역 발주</li> </ul> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**V 문제점 및 대책**

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
- 도비 지원방안 마련

**VI 향후 계획**

- ('23. 07.) 주민설명회 개최
- ('23. 08.) 관련 인허가 신청
- ('23. 12.) 실시설계용역 준공

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 정금호(4370) | 담 당 자 | 오주원(4372) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                   |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-27 | 국도 40호선(합덕~신평) 개설 |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |            |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|------------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 국가   | 사업기간 | 2026~2035 | 사업비 | 150,000백만원 |

### I 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호) ~ 신평면 운정리(국도38호)
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 150,000백만원
- 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로)
  - 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
  - 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

사업위치

노선도

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 타당성 조사 용역                 | -  | 완료 | 착수   |      | 완료   |      |      |
| 제6차 국도·국지도<br>건설계획(26~30) | -  | 반영 |      |      |      |      | 반영   |

### III 사업계획

[추진계획]

| 단위사업                      | 1분기     | 2분기 | 3분기 | 4분기     |
|---------------------------|---------|-----|-----|---------|
| 타당성 조사 용역                 | 용역추진    |     |     |         |
| 제6차 국도·국지도<br>건설계획(26~30) | 수요조사 제출 | -   | -   | 후보사업 확정 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계      | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|---------|-----|----------|------|------|------|------|------|-----------|
|    |         |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 150,000 | 0   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150,000   |
| 국비 | 150,000 |     | 0        |      |      |      |      |      | 150,000   |
| 도비 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 시비 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 민자 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0       |     | 0        |      |      |      |      |      |           |

IV 추진 실적

- ('23.07.) 충남도 도로철도항공과 방문(국토부 제출 등 추진 일정 협의)

|                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안 추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수</li> <li>○ ('23.03.) 국도 지선 수요조사 제출(시→도→국토관리청)</li> <li>○ ('23.04.) 대전지방국토관리청 도로계획과 방문(사업설명 및 우선순위 건의)</li> </ul> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책

- 국도32호선(합덕~신평)이 나란히 인접하여 불리한 요소로 작용
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 경제성이 높은 노선 선정


VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6-28 | 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장 |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 국가 | 사업기간 | 2022~2030 | 사업비 | 47,200백만원 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 합덕읍 운산리(국도32호) ~ 예산군 고덕면 호음리</li> <li>○ 사업기간 : 2022~2030</li> <li>○ 사업비 : 47,200백만원</li> <li>○ 사업내용 : L=4.94km, B=20.0m(4차로)</li> </ul> |                                                                                     |
|                                                                                                                     |  |
| 사업위치                                                                                                                                                                                                  | 현황사진                                                                                |

II

사업 목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----|----|------|------|------|------|------|
| 실시설계 용역 | -  | 완료 | 착수   |      | 완료   |      |      |
| 건설공사    | -  | 착공 |      |      |      | 착공   | 추진   |

|                 |       |     |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|
| <b>III 사업계획</b> |       |     |     |     |
| [추진계획]          |       |     |     |     |
| 단위사업            | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 실시설계 용역         | 설계 추진 |     |     |     |
| 건설공사            | -     | -   | -   | -   |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |       |        | 임기후 투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|------|-------|--------|--------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026   |        |
| 총계 | 47,200 | 0   | 16,120   | 200  | 420  | 500  | 5,000 | 10,000 | 31,080 |
| 국비 | 47,200 |     | 16,120   | 200  | 420  | 500  | 5,000 | 10,000 | 31,080 |
| 도비 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |        |        |
| 시비 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |        |        |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |        |        |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |      |       |        |        |

IV 추진실적 \* 해당사항 없음

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (‘22.08.) 착수보고</li> <li>○ (‘22.12.) 노선계획 관계기관 협의</li> <li>○ (‘23.01.) 설계자문(착수단계)</li> <li>○ (‘23.02.) 설계VE(노선선정)</li> <li>○ (‘23.05.) 노선계획(안) 공람(05.17.~ 06.07.) 및 주민 설명회(05.25.)</li> </ul> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (‘24.06.) 기본 및 실시설계 완료
- (‘25.) 공사 착공

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 이영필(4351) | 담 당 자 | 맹창재(4352) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 6-29 | 면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진 |
|------|--------------------------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 40%    |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 800백만원 |

## I 사업 개요

- 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)
- 사업기간 : 2022~2024
- 사업비 : 총 800백만원(시비 800백만원)
- 사업내용 : 보도 개설 L=3km, B=1.5~2.0m
  - 1단계 - 유곡리~무수리 방면 1km,
  - 2단계 - 무수리~삼월리 방면 1km,
  - 3단계 - 삼월리~상거리 면소재지 방면 1km

## II 사업 목표

[확인지표]

| 단위사업                          | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선 | km | 3  | 1    | 1    | 1    |      |      |

## III 사업 계획

[추진계획]

| 단위사업                          | 1분기                    | 2분기                    | 3분기                        | 4분기                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선 | 1단계(유곡리~무수리) 공사 추진 1km | 1단계(유곡리~무수리) 공사 준공 1km | 2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사착공 1km | 2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사준공 1km |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 800 | 0   | 800      | 200  | 300  | 300  | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 도비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 시비 | 800 |     | 800      | 200  | 300  | 300  |      |      |        |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |      |        |

#### IV 추진 실적

- 시도17호선 보도개설공사 1단계 추진
- 주민설명회 1회 포함
- 2023. 6. 1단계(유곡리 ~ 무수리) 공사 준공
- 2단계(무수리 ~ 삼월리) 설계 중

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>[‘22.07.~<br>‘23.06.] | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 09. : 주민설명회 실시(송산면, 무수리, 유곡리 이장)</li> <li>○ 2022. 11. : 공사 착공 (1단계 유곡리~무수리)</li> <li>○ 2023. 6. : 1단계구간(유곡리 ~ 무수리) 공사 준공</li> </ul> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 2023. 10. : 2단계(무수리 ~ 삼월리) 공사 발주 및 착공

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 도로과 | 부 서 장 | 고동주(4350) | 팀 장 | 박종욱(4380) | 담 당 자 | 성두경(4381) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 6-30 | 복합환승센터 구축 |
|------|-----------|

|      |     |      |       |      |           |     |           |
|------|-----|------|-------|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성  | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 15%       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체/민간 | 사업기간 | 2023~2028 | 사업비 | 12,300백만원 |

I사업개요

○ 사업위치 : (가칭)당진합덕역 인근(합덕읍 도리 일원)

○ 사업기간 : 2022-2028

○ 사업비 : 123억원

○ 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)

- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공

○ 환승센터 입지선정

| 구분   |                       | 위치        | 주요 환승수단                         |
|------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 환승센터 | 서해선 복선전철<br>(가칭)당진합덕역 | 합덕읍 도리 일원 | 시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT |
|      | 당진터미널                 | 수청동       | 시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)          |

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

II사업목표

확인지표

| 단위사업                                     | 단위 | 목표         | 2022 | 2023                | 2024 | 2025            | 2026       |
|------------------------------------------|----|------------|------|---------------------|------|-----------------|------------|
| 제4차 환승센터 및<br>복합환승센터 구축<br>기본계획('26~'30) | -  | 국가계획<br>반영 |      | 타당성 조사 및<br>개발계획 수립 |      | 개발계획<br>승인 및 지정 | 국가계획<br>반영 |

III사업계획

추진계획

| 단위사업               | 1분기 | 2분기 | 3분기                   | 4분기                   |
|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 타당성평가 및<br>개발계획 수립 | -   | -   | 타당성평가 및<br>개발계획 용역 추진 | 타당성평가 및<br>개발계획 용역 추진 |

투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기 중 투자계획 |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
|    |        |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |           |
| 총계 | 12,300 | 0   | 300       | 0    | 300  | 0    | 0    | 12,000    |
| 국비 | 6,000  |     | 0         |      |      |      |      | 6,000     |
| 도비 | 150    |     | 150       |      | 150  |      |      |           |
| 시비 | 6,150  |     | 150       |      | 150  |      |      | 6,000     |
| 민자 | 0      |     | 0         |      |      |      |      |           |
| 기타 | 0      |     | 0         |      |      |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 시 일상감사 및 도 계약심사 완료
- 용역 사업수행능력평가(PQ) 추진 계획보고

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | ○ 용역 추진을 위한 충남도 협의 및 예산확보(300백만원) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 2023. 10. : 용역 사업수행능력평가 및 용역착수
- 2023. 10. ~ 2024. 10. : 타당성평가 및 개발계획수립용역 추진

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 교통과 | 부 서 장 | 구봉회(4520) | 팀 장 | 곽영복(4521) | 담 당 자 | 이한범(4524) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 6-31 | 기지사 버스터미널 신설 |
|------|--------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 20%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 1,510백만원 |

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I 사업개요</b></p> <p>○ 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 155-94 일원</p> <p>○ 사업기간 : 2023~2025</p> <p>○ 사업비 : 1,510백만원</p> <p>○ 사업내용 : 승객이 이용하기 편리한 접근성 및 다른 교통수단과 쉽게 연계가 가능한 기존 기지사 버스정류장 인근에 버스터미널 신설</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <p><b>II 사업목표</b></p> <p>[확인지표]</p> |
|-------------------------------------|

| 단위사업         | 단위 | 목표 | 2022            | 2023                | 2024          | 2025           |
|--------------|----|----|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| 기지사 버스터미널 신설 | -  | 준공 | 2023년<br>본예산 반영 | 타당성 조사 및<br>개발계획 수립 | 토지 및 건물<br>매입 | 터미널<br>신축 및 운영 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <p><b>III 사업계획</b></p> <p>[추진계획]</p> |
|--------------------------------------|

| 단위사업         | 1분기 | 2분기                           | 3분기                 | 4분기                      |
|--------------|-----|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 기지사 버스터미널 신설 | -   | 2023년 추경예산 반영<br>(사업 구분 및 증액) | 타당성 조사 및<br>개발계획 수립 | 타당성 조사 및<br>개발계획 용역계획 수립 |

|        |            |
|--------|------------|
| [투자계획] | (단위 : 백만원) |
|--------|------------|

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기 중 투자계획 |      |      |       |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|-----------|------|------|-------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 1,510 | 0   | 1,510     | 0    | 60   | 1,000 | 450  | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0         |      |      |       |      |      |           |
| 도비 | 30    |     | 30        |      | 30   |       |      |      |           |
| 시비 | 1,480 |     | 1,480     |      | 30   | 1,000 | 450  |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0         |      |      |       |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0         |      |      |       |      |      |           |

#### IV 추진 실적

- 기지시 버스터미널 타당성 조사 및 개발계획 용역 착수(3분기)

|                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그동안<br>추진실적<br>['22.07.~<br>'23.06.] | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2023년 추경예산 반영(사업구분) (도30, 시30)</li><li>○ 타당성 조사 및 개발계획 용역 착수</li></ul> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 2024. 2. : 타당성 조사 및 개발계획 수립 용역 완료

|      |     |       |           |     |           |       |           |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 교통과 | 부 서 장 | 구봉회(4520) | 팀 장 | 정재완(4540) | 담 당 자 | 김범석(4541) |
|------|-----|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                |
|------|----------------|
| 6-32 | 산업단지 환경감시기구 설치 |
|------|----------------|

|      |     |      |    |      |      |     |      |
|------|-----|------|----|------|------|-----|------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 완료   | 추진율 | 100% |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022 | 사업비 | 비예산  |

I

사업개요

○ 명칭

환경관리사업소(환경지도1·2팀)

○ 위치

당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관

○ 업무

환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등

⇒

환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화

II

사업목표

| 단위사업               | 단위       | 목표         | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|------------|------|-------|------|------|------|
| 환경관리사업소<br>신설 및 운영 | 신설<br>여부 | 신설 및<br>운영 | 신설   | 지속 운영 |      |      |      |

III

사업계획

[추진계획]

| 단위사업               | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 환경관리사업소<br>신설 및 운영 | 지속 운영 |     |     |     |

IV

추진실적

○ ‘시민 행복·경제도시 당진’구현을 위한 조직개편 완료(‘22.8.8.)

- ‘환경관리사업소’신설

환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)

- (주요업무)

· 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행

· 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V

문제점 및 대책

\* 해당사항 없음

VI

향후계획

○ 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선 추진

○ 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

|      |         |     |           |    |           |     |           |
|------|---------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 주관부서 | 자치행정과   | 부서장 | 곽신근(3231) | 팀장 | 이강환(3240) | 담당자 | 이명희(3241) |
| 협조부서 | 환경관리사업소 | 부서장 | 박재근(3750) | 팀장 | 원영미(6760) | 담당자 | 김홍희(6751) |