

함께 여는미래,
생동하는당진

- 2024년 4분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과



당진시
[기획예산담당관]



【 목 차 】

■ 공약사항 자체 점검 결과

1. 공 약 사 항 이 행 현 황		1
2. 공 약 사 항 변 경 현 황		4
3. 공 약 사 항 세 부 현 황		7
4. 공 약 사 항 예 산 현 황		14
5. 공 약 사 항 그 외 사 항		15

■ 공약사항 추진실적 및 관리카드


1. 시 민 중 심 소 통 행 정		16
2. 활 력 있 는 당 진 경 제		23
3. 풍 요 로 운 농 어 촌		43
4. 생 활 속 의 문 화 · 체 육		81
5. 함 께 누 리 는 교 육 · 복 지		114
6. 살 기 좋 은 도 시 · 환 경		152

- 2024년 4분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

1 공약사항 이행현황

■ 분야별 : 6대 분야 91건



○ 완료 : 32건 (35.2%) ※ 전분기 29건(31.9%)

○ 정상추진 : 58건 (63.7%)

○ 보류 : 1건

구분	단위사업	완료			정상추진	일부추진	보류
		소계	완료	이행 후 계속추진			
합계	91	32	5	27	58	0	1
시민 중심 소통 행정	3	3		3			
활력있는 당진 경제	9	2		2	7		
풍요로운 농어촌	14	7	2	5	7		
생활 속의 문화·체육	16	1		1	15		
함께 누리는 교육·복지	17	10		10	7		
살기 좋은 도시·환경	32	9	3	6	22		1

■ 완료 공약 목록

○ 완료(5건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
③-8	기존 축사를 스마트 축산단지 전환	·첨단 친환경 동물복지형 축산단지 조성	`24.09.30.
③-11	농업기술센터 조직개편	·농업정책과·축산지원과 본청 이관	`22.08.08.
⑥-14	구절산 등산로 공영주차장 조성	·구절산 등산로 인근 공영주차장 조성 및 운영	`24.06.27.
⑥-24	시곡교차로~수청동 도로 개통	·단절구간 공사 준공 및 개통	`23.11.21.
⑥-32	산업단지 환경감시기구 설치	·환경관리사업소 신설 및 운영	`22.08.08.

○ 이행 후 계속추진(27건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
①-1	과감한 행정규제 완화	·중앙부처 건의 규제발굴, 자치법규 제정·정비 등 적극행정 추진	`23.12.31.
①-2	시민 중심의 소통행정 강화	·함께여는 열린시정실 지속 운영 ·시민·단체 회의·간담 지속 운영	`23.06.30.
①-3	민원 처리 기간 획기적 개선	·허가과 폐지 ·복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	`22.10.01.
②-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	·고용할당제 30% 달성 社 인센티브 지급 (`23년 12개 社, `24년 18개 社)	`23.12.31.
②-2	경력단절 여성을 위한 만관 협력 일자리 창출	·직업교육훈련 여성인턴 등 사업 지속 운영 (`22년 165명, `23년 149명, `24년 685명)	`23.09.30.
③-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	·송출국과 교류 MOU 체결 및 사업신청 ·희망농가 배정 등 지속 운영	`23.12.31.
③-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원	·사업신청 농가에 농산물 보관 임차료 지원 지속 확대	`23.12.31.
③-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	·전문 경영체 육성 공모사업 등 ·전통주 제조명인 발굴 및 육성	`24.12.31.
③-13	지역특화작목 육성지원	·작목별(잡곡 등) 핵심기술 보급을 통한 생산량 확대로 농가소득 향상	`23.12.31.
③-14	디지털 농업기술 확대 보급	·미생물생산군4종 병원성미생물 불검출 ·조사료 및 TMR 사료분석	`23.11.30.

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
④-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	·창의사 확장 이전 등 역사공원 조성	`24.12.31.
⑤-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원	·진로진학컨설팅 지속 운영 ·중고교 진로진학 프로그램 확대 운영	`23.12.12.
⑤-4	출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	·더모아센터 리모델링 준공 및 개소	`23.01.17.
⑤-6	여성 안심 프로젝트 제공	·범죄예반환경설계기법을 반영한 안심환경(안심귀갓길) 조성 (`22년 5개소, `23년 10개소, `24년 20개소)	`23.11.30.
⑤-7	장애인 일자리 지원 확대	·공공일자리 제공, 취업 연계 등 지속 추진 (`23년 168명, `24년 169명 배치)	`23.09.30.
⑤-8	양질의 노인 일자리 지원 확대	·사회서비스형, 시장형 사업 등 지속 추진 (`23년 287명, `24년 649명 배치)	`23.09.30.
⑤-9	노인회 활동비 지원	·대한노인회 당진시지회 보조금 지급	`23.01.30.
⑤-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대	·경로당 260개소, 프로그램 30개 운영	`23.06.30.
⑤-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	·똑똑TV, NUGU, 효돌 166대 보급 완료 ·AI 돌봄서비스 대상자 확대 및 지속 운영	`23.12.31.
⑤-16	산후조리비 지원	·산후조리비 자원사업 시행 및 지속 운영	`24.03.31.
⑤-17	주·야간 아동 전문 병동 설치	·소아 야간응급진료센터 운영 개시	`23.04.01.
⑥-1	면천권역 도시가스 공급 추진	·도시가스 배관 9.2km 설치 (면천면 문봉리 및 성상리 일원)	`24.12.17.
⑥-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	·미세먼지 저감 대책 수립 및 이행 ·대기환경 정보제공 확대 운영 지속	`23.12.31.
⑥-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	·전기·수소전기자동차 등록·지원 및 전기자동차 충전기 설치 등 지속 확대	`23.12.31.
⑥-15	당진천 천변길 개선	·당진천 시설물 유지보수, 산책로 개선, 제초작업 연차별 사업추진	`23.12.31.
⑥-16	기계화 경작로 확 포장 및 용배수로 정비	·미포장 기계화경작로 구간 포장 및 미정비 용배수로 정비 연차별 사업추진	`23.12.31.
⑥-19	학교 주변 안전 통학로 조성	·초등학교 인근 통학로 개선사업 (보도설치 등) 연차별 사업추진	`23.12.31.

■ 보류 공약 목록

관리번호	공약명	문제점 및 대책
⑥-22	시곡교차로 지하차도 건설	[문제점] - 국도 병목지점 개선을 요청하였으나, 동 지역 위임국도는 원천 제적 대상이며, 시 재정으로 추진하기에는 재정부담이 큼 - 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정 (시곡동 → 송악읍)이 필요하나, 주민 반대 집단 민원 발생 [대 책] (장기적) 국도 32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영하여 추진 (단기적) 도시계획도로(구 원용선) 조기 개설을 통한 우회도로 확보 ⇒ 완료

② 공약사항 변경현황

■ 기타(추진목표 · 사업목표 · 사업주체 등)

관리번호	공약명	변경내용
③-1	수산물식품 클러스터 조성	[사업기간] 및 [사업목표] 충남 수산물식품 클러스터 조성사업이 예비타당성 조사 대상 사업에 선정됨에 따라 대응 기간 (기존) 2025~2028 / 완료 2024 예타대응 및 통과 2025 실시설계 및 착수 2026 완료 (변경) 2025~2029 / 착수 2024 예타 조사 대상 선정 및 조사 대응 2025 예타 대상사업 선정 통과 2026 실시설계 및 착공·준공

관리번호	공약명	변경내용
③-3	장고항 어촌 6차산업 기지화	[사업기간] 및 [사업목표] 어촌 신활력증진사업 기간 연장 및 당진 수협 산지위판장 운영·관리 포기로 사업 방향 재설정 따른 변경(점진적 사업 추진) (기존) 2024~2028 / 완료 (변경) 2025~2029 / 기반조성
④-16	행담도 관광지 민자유치개발 추진	[사업기간] 및 [사업목표] 행담도만의 개발 콘셉트 마련 및 민간투자자 발굴을 위한 기간 소요 (기존) 2023~2027 2026 착공 (변경) 2025~2030 2026 인허가 준비
⑥-5	산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치	[사업목표] 민간사업자 제안 철회에 따른 사업목표 변경 (기존) 착수 (변경) 기반조성
⑥-6	생태하천 복원사업 추진	[사업기간] 및 [사업목표] 남원천 생태하천 복원사업 관련 사전 행정절차 이행으로 추진 지연 (기존) 2022~2025 / 완료 2024 공정률 60% 2025 준공 (변경) 2022~2026 / 착수 2024 착공 2025 공정률 30% 2025 공정률 60%

관리번호	공약명	변경내용
☐-9	도심 속 명품 호수공원 조성	[사업목표] 당진 도시관리계획결정(변경)(안) 관련, 해당 사업 상세 계획 조정으로 연간 사업목표(확인지표) 변경 (기존) 2025 실시설계 및 지방재정 투자심사 2026 토지보상 착수 (변경) 2025 지방재정 투자심사, 토지보상 착수 2026 실시설계 및 토지보상(계속)
☐-29	면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진	[사업기간] 및 [사업목표] 현장 공사량에 따라 사업목표(확인지표) 변경하고 지장물 이설 관련 사항으로 사업 계획 및 기간 변경 (기존) 2022~2024 2024년 3단계(1km) 준공 (변경) 2022~2025 2025년 3단계(0.5km) 준공
☐-31	기지사 버스터미널 신설	[공약명] 및 [사업목표] 타당성 조사 및 개발계획 용역 결과에 따라 공약명 및 사업목표(확인지표) 변경 (기존) <기지사 버스터미널 신설> 2024 용역 완료 투자심사 및 지구단위시설 결정 2025 토지 및 건물매입 공사 착공 2026 터미널 준공 및 운영 (변경) <기지사 버스터미널 주변 정비> 2024 타당성 조사 및 개발계획 용역 완료 2025 유관기관 협의 및 착공 2026 주변 정비 공사 준공

3 공약사항 세부현황

■ 총괄표

구분	단위 사업	임기목표			사업성격		사업주체			예산구분	
		완료	착수	기반 조성	신규	계속	국가 광역	자체	민자 기타	예산	비예산
합계	91	53	17	21	54	37	11	65	15	83	8
시민 중심 소통 행정	3	3	-	-	1	2	-	3	-	1	2
활력있는 당진 경제	9	5	2	2	4	5	-	6	3	7	2
풍요로운 농어촌	14	9	2	3	8	6	-	11	3	13	1
생활 속의 문화·체육	16	10	2	4	12	4	-	14	2	16	-
함께 누리는 교육·복지	17	12	2	3	10	7	4	10	3	17	-
살기 좋은 도시·환경	32	14	9	9	19	13	7	21	4	29	3

■ 분야별

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
1 시민 중심 소통 행정 (3건)					
1-1 과감한 행정규제 완화	완료	계속	자체	비예산	감사법무담당관
1-2 시민 중심의 소통행정 강화	완료	계속	자체	예산	자치행정과
1-3 민원 처리 기간 획기적 개선	완료	신규	자체	비예산	민원정보과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
② 활력있는 당진 경제 (9건)					
②-1 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-2 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-3 원도심 및 전통시장 활성화	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-4 석문국가산업단지 100% 분양	완료	계속	자체	예산	투자유치과
②-5 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출	완료	계속	자체	비예산	투자유치과
②-6 현대제철 본사 이전	기반 조성	신규	민간	비예산	투자유치과
②-7 수소산업 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	미래에너지과
②-8 신규산업단지 조성	기반 조성	신규	민간	예산	기업육성과
②-9 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정	착수	신규	민간	예산	항만수산과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
③ 풍요로운 농어촌 (14건)					
③-1 수산식품 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	항만수산과
③-2 스마트양식 클러스터 조성	완료	신규	자체	예산	항만수산과
③-3 장고항 어촌 6차산업 기지화	기반 조성	계속	자체	예산	항만수산과
③-4 스마트팜 원예 단지 조성	완료	계속	자체	예산	농업정책과
③-5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	완료	신규	자체	예산	농업정책과
③-6 당진 농산물 저온저장 임차료 지원	완료	신규	자체	예산	농식품유통과
③-7 농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	완료	신규	민간 (자체)	예산	농식품유통과
③-8 기존 축사를 스마트 축산단지로 전환	완료	계속	민간	예산	축산지원과
③-9 6차 산업화 축산 체험단지 조성	착수	신규	민간	예산	축산지원과
③-10 농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)	완료	신규	자체	예산	농촌진흥과
③-11 농업기술센터 조직개편	완료	신규	자체	비예산	자치행정과
③-12 농촌개발 사업추진	기반 조성	계속	자체	예산	농업정책과
③-13 지역특화작목 육성지원	지반 조성	계속	자체	예산	농업기술과
③-14 디지털 농업기술 확대 보급	완료	계속	자체	예산	농업기술과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
4 생활 속의 문화·체육 (16건)					
4-1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성	기반 조성	신규	자체	예산	문화체육과
4-2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-3 시립미술관 조성	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-4 천주교 대표적 유적지 위상 정립	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원	기반 조성	신규	자체	예산	문화체육과
4-6 관광지별 특성화 사업추진	완료	계속	자체	예산	관광과
4-7 해안 데크길 및 둘레길 조성	착수	신규	자체	예산	관광과
4-8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-9 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	완료	계속	자체	예산	사회복지과
4-11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-12 종합스포츠타운 조성	완료	계속	자체	예산	문화체육과
4-13 당진 시내권 체육공원 조성	완료	신규	자체	예산	문화체육과
4-14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충	착수	신규	자체	예산	문화체육과
4-15 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	계속	민간	예산	투자유치과
4-16 행담도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	신규	민간	예산	투자유치과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[5] 함께 누리는 교육·복지 (17건)					
[5]-1 고등학교 신설	완료	신규	민간	예산	평생학습마을과
[5]-2 중·고등학생 진학 관리시스템 지원	완료	계속	기타 (교육청)	예산	평생학습마을과
[5]-3 청소년 수련관 건립	착수	신규	자체	예산	평생학습마을과
[5]-4 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	완료	신규	자체	예산	여성가족과
[5]-5 온종일 돌봄 확대	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-6 여성 안심 프로젝트 제공	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-7 장애인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-8 양질의 노인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-9 노인회 활동비 지원	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-10 노인 건강관리 프로그램 운영 확대	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-11 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	완료	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-12 장기요양요원 처우 개선	착수	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-13 공동묘지 정비	기반 조성	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-14 공공의료원 건립	기반 조성	신규	광역	예산	보건행정과
[5]-15 대형병원 유치	기반 조성	신규	민간	예산	보건행정과
[5]-16 산후조리비 지원	완료	신규	자체	예산	보건행정과
[5]-17 주·야간 아동 전문 병동 설치	완료	신규	광역	예산	질병관리과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-1 면천권역 도시가스 공급 추진	완료	신규	민간 (자체)	예산	미래에너지과
[6]-2 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	완료	계속	자체	예산	환경위생과
[6]-3 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	완료	계속	자체	예산	환경위생과
[6]-4 삽교호·석문호 담수호 수질개선	완료	신규	광역	예산	환경위생과
[6]-5 산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충 저류시설 설치	기반 조성	신규	민간	예산	환경위생과
[6]-6 생태하천 복원사업 추진	착수	계속	자체	예산	환경위생과
[6]-7 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	착수	신규	광역	예산	환경위생과
[6]-8 당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영	완료	신규	자체	비예산	환경위생과
[6]-9 도심 속 명품 호수공원 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-10 도심 속 명품 계림공원 조성	착수	계속	자체	예산	산림녹지과
[6]-11 송악산 공원화 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-12 당진(은봉산) 자연휴양림 조성	착수	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-13 몽산 입구 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-14 구절산 등산로 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-15 당진천 천변길 개선	완료	계속	자체	예산	건설과
[6]-16 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비	완료	계속	자체	예산	건설과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-17 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진	기반 조성	신규	자체	예산	농업정책과
[6]-18 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진	기반 조성	계속	민간	비예산	스마트도시과
[6]-19 학교 주변 안전 통학로 조성	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-20 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설	기반 조성	계속	국가	예산	도로과
[6]-21 제2 서해안 고속도로 건설	착수	신규	민간	예산	도로과
[6]-22 시곡교차로 지하차도 건설	착수	신규	국가	예산	도로과
[6]-23 삽교천~음섬 2차선 도로 확·포장	착수	신규	자체	예산	도로과
[6]-24 시곡교차로~수청동 도로 개통	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-25 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장	기반 조성	계속	광역	예산	도로과
[6]-26 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설	착수	계속	자체	예산	도로과
[6]-27 국도 40호선(합덕~신평) 개설	기반 조성	신규	국가	예산	도로과
[6]-28 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장	착수	계속	국가	예산	도로과
[6]-29 면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진	완료	신규	자체	예산	도로과
[6]-30 복합환승센터 구축	기반 조성	신규	자체 (민간)	예산	교통과
[6]-31 기지시 버스터미널 주변 정비	완료	신규	자체	예산	교통과
[6]-32 산업단지 환경감시기구 설치	완료	신규	자체	비예산	자치행정과

4 공약사항 예산현황

◆ 총소요예산 : 10조 6,861억원

- 임기내 소요예산 : 5조 7,562억원

■ 재원별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,686,105	113,630	5,756,235	98,800	199,690	568,235	899,758	3,989,752	4,816,240
국비	923,527	44,995	270,510	30,992	46,805	40,958	67,036	84,719	608,022
도비	294,212	12,023	138,445	16,242	28,078	14,547	30,942	48,636	143,744
시비	1,042,657	51,011	461,042	51,565	74,610	66,042	99,605	169,220	530,604
민자	8,400,045	5,600	4,860,705	0	50,000	427,946	698,834	3,683,925	3,533,740
기타	25,664	1	25,533	1	197	18,742	3,341	3,252	130

■ 분야별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,686,105	113,630	5,756,235	98,800	199,690	568,235	899,758	3,989,752	4,816,240
민선시 중소행정	146	0	146	26	30	30	30	30	0
광역도시 개발사업	1,903,295	440	1,055,515	4,883	62,164	428,968	187,650	371,850	847,340
공공주택 사업	455,802	29,689	189,906	14,435	25,727	37,776	56,960	55,008	236,207
생활의 숙달	2,928,680	11,772	2,907,908	3,794	29,499	11,551	30,814	2,832,250	9,000
함께 다함	357,901	27	181,097	13,863	15,118	21,821	59,787	70,508	176,777
살기 좋은	5,040,281	71,702	1,421,663	61,799	67,152	68,089	564,517	660,106	3,546,916

5 그외사항

■ 추진근거

- 「당진시 시장 공약 관리 규칙」

■ 공약사항 관리

- 공약사항 추진상황 자체 점검 : 분기별
- 공약사업 시민평가단 회의 : 연 1회
 - ('24.10.) 2024년 제1회 민선8기 당진시 공약사업 시민평가단 회의 개최
- 공약사항 추진상황 보고회 개최 : 연 2회(상·하반기)
 - ('24.07.) 2024 상반기 공약 및 주요업무 추진상황 보고회 개최

■ 공약사항 평가

- 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
 - ('24.05.) 최우수(SA)등급 달성
- 2024년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회
 - ('24.07.) 「경제적 불평등 완화」 분야 최우수상 수상

■ 공약사항 공개

- 2024년 4분기 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과 홈페이지 공개
 - 당진시 공식 홈페이지(<https://www.dangjin.go.kr>)
 - 소통시장실 - 공약과 실천 - 민선8기 공약사항 - 자체점검결과

① 시민 중심 소통 행정

1-1	과감한 행정규제 완화
-----	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업 개요

- 중앙부처 건의 규제 및 현장 중심의 규제발굴
 - 규제개혁 TF 구성·운영(단장-부시장, 7개 분야별 관련 부서 팀장, 수시 운영)
 - 규제개혁 아이디어 공모전 개최 및 규제발굴 보고회 정례화(반기 1회)
 - 숨은 규제 현장발굴단 운영 및 옴부즈만(소상공인, 중소기업) 규제 애로 발굴 건의
 - 규제혁신 우수 지자체 벤치마킹 및 정보 교류
- 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비
 - 필수조례 및 불합리한 자치법규 정비 : 연간 대상 조례 건수의 90% 이상 제·개정
 - 조례 제·개정 요구 시 신속한 법무심사 등 입법 절차 추진(조례규칙심의회 월 1회 정례화)
- 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시
 - 연간 2회(상·하반기) / 기업·경제 부서 담당자 등 40명 / 법제처 전문강사 등 초빙실시

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙부처 건의 규제발굴	건	150	30	30	30	30	30
자치법규 제정·정비	%	90	90	90	90	90	90
직원 역량강화 교육	명	200	40	40	40	40	40

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
중앙부처 건의 규제발굴	5건	15건	25건	30건
자치법규 제정·정비	25%	50%	75%	90%
직원 역량강화 교육	-	20명	-	40명

IV 추진 실적

- 적극행정을 통한 규제애로 해소 사례 발굴·제출(2건)
- '24년 생활규제 개선 공모전 개최, 규제 개선 과제 11건 발굴

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22년 하반기) 규제개혁 과제 발굴·보고회 개최(40건 발굴) ○ ('22년) 규제개선 아이디어 공모전 개최(13건 발굴) ○ 중앙부처 건의 과제 발굴 30건(중앙부처 건의 11건, 자치법규 전환과제 11건, 민생규제 8건) ○ ('22년) 규제 애로 발굴 건의, 해소 10건(중기부 옴부즈만 6건, 적극행정 4건) ○ '23년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성('22년 실적) ○ ('23년) 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 공모전 시행 ○ ('23년) 찾아가는 지방규제신고센터 운영(지방규제혁신 추진단 구성) ○ ('23년) 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(5건) ○ ('23년) 규제개선 과제발굴 보고회 개최(중앙부처 건의과제 등 36건 발굴) ○ ('23년) 중앙규제 개선 관련 소관부처 개선 건의(유해야생동물범위확대 등 27건) ○ ('23년) 규제개혁신문고 규제건의(공동주택 내 주민필수시설 변경기준 완화 등 17건) ○ ('23년) 중앙규제 개선과제 건의(건설사업관리제도 기준 개선 등 9건) ○ ('23년) 규제혁신 시군 추진실적 도 평가 당진시 우수기관 선정 ○ '24년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성('23년 실적) ○ ('24년 상반기) 중앙규제 개선과제 발굴 건의(17건) ○ ('24년) 당진시 지방규제혁신 추진계획 수립 ○ ('24년) 규제개선 과제발굴 보고회 개최(규제개선 과제 40건, 우수사례 6건 발굴) ○ ('24년) 규제개혁신문고 규제건의(맞춤형화장품판매업 조건 완화 등 8건) ○ ('24년) 적극행정을 통한 규제애로 해소 실적 발굴(9건) ○ '25년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성('24년 실적)
--	---

V 문제점 및 대책

- 다양한 분야의 규제 개선 발굴에도 불구하고 중앙부처 수용률은 낮은 실정
→ 규제애로자 발굴 및 논리 보강, 규제개선 발굴 과제의 필요성 강조

VI 향후 계획

- 적극행정을 통한 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 공유 및 도입 추진 등

주관부서	감사법무담당관	부 서 장	문현춘(3120)	팀 장	송완순(3130)	담 당 자	김창호(3131)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-2	시민 중심의 소통행정 강화						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	146백만원

I 사업개요							
○ 함께 여는시정실 설치 및 운영							
- 시민들의 고충과 요구사항에 대해 함께여는시정실이 컨트롤타워가 되어 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련							
○ 시민·유관기관(단체)와 소통 확대							
- 읍면동 순방, 각계각층과의 간담회를 비롯해 시정 참여에 소외된 계층을 발굴해 시정 참여 사각지대 해소 추진							
- 정기적인 간담회 확대 및 SNS를 활용한 현안대응 연락체계 등 온·오프라인 소통창구 확대							
시간, 장소, 대상 등을 다양화하여 보다 많은 시민과의 소통을 확대하고 유관기관(단체) 확대							

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
함께여는시정실 설치 및 운영	설치 여부	설치 운영	설치	지속운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	운영 여부	운영	지속운영				

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
함께여는시정실 설치 및 운영	지속 운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	화요회 등 기관·단체와의 간담	지역대표와의 간담	읍면동 연두순방	각계각층 간담회

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	146	0	146	26	30	30	30	30	
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	146		146	26	30	30	30	30	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 함께 여는 시정실 설치 및 운영

- (운영시기) 수시 * 2022년 7월부터 운영
- (운영장소) 당진시청 민원실 1층
- (운영방법) 시민들의 고충과 요구사항에 대해 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원해결 창구 마련
- (주요성과)
 - ('24년 4분기) 93건 고충상담 및 94건 부서별 정책개선
 - 시민 목소리를 시정에 올바르게 반영하기 위한 소통행정 강화

그동안 추진실적 [22.07.~ '24.09.]	○ 함께 여는 열린 시정실 설치 및 운영(1,229건) ○ 읍면동 초도순방 추진(387건) ○ 2023년 읍면동 순방 추진(334건) ○ 2024년 읍면동 순방 추진(375건) ○ 기관 간 협업체계 구축(화요회 등)
-------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 재난 및 감염병 발생 등에 따른 간담회 추진 불가 시 온라인 매체 적극 활용

VI 향후 계획

- 함께여는시정실을 운영해 알권리 확대와 시민과의 소통 추진
- 시민과 소통하고 지역민 모두가 공감하는 '함께 여는 미래, 생동하는 당진' 추진

주관부서	자치행정과	부 서 장	박우학(3231)	팀 장	박근서(3232)	담 당 자	김문수(3234)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-3	민원 처리 기간 획기적 개선
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업배경

- 건축·개발·산지·농지 분야별 주관부서로 이관하여 인허가 업무의 전문성 및 책임성 강화

- 복합민원을 온라인으로 처리·관리하여 민원 처리 기간 단축 및 행정의 효율성 제고

○ 사업기간 : `22.10.~(계속)

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
허가과 폐지 (22.08.08. 완료)	폐지여부	허가과 폐지	폐지	-			
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	운영여부	복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	시범 운영	본격 운영	지속 운영		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	온라인으로 협의 의견 실시간 취합하여 민원처리기간 단축			

IV 추진 실적

○ 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

▶ 대상민원 운영현황('24.11.30. 기준)

부서명	민원 명	민원심의상정현황(주무부서)				민원심의현황(심의부서)		
		합계	상정		미상정	합계	처리중	처리완료
			3일 이내	7일 이내				
계		10	10	0	0	29	6	23
투자유치과	공장신설 등 신청	1	1	-	-	4	-	4
	사업계획승인(변경)	0	-	-	-	0	-	-
농식품유통과	농어촌관광휴양지 개발계획신청	0	-	-	-	0	-	-
건설과	개간사업 준공검사	4	4	-	-	19	-	19
	개간대상지 선정	5	5	-	-	6	6	-

※ 건축허가(세움터), 개발행위(IPASS), 산지전용시스템 온라인 접수 민원은 제외

▶ 운영내용

- 심의부서별 심의의견을 온라인으로 실시간 등록하게 됨으로써 심의(협의) 기간 단축
- 주무부서의 의견취합·종합 등록 또한 단축되어 민원처리 기간 단축
- 민원사무별 심의의견 진행상황 실시간 확인 및 통계 추출 가능

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 온라인 민원실무심의회 운영(3과 320건) - 투자유치과 235건[공장신설 등 신청, 사업계획승인(변경)] - 농식품유통과 5건[농어촌 관광휴양단지 지정신청, 농어촌관광휴양단지 사업계획승인] - 건설과 80건[개간사업 준공검사, 개간대상지 선정]
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 접수민원 일일 모니터링 실시하여 심의 대상 복합민원 자체 의제처리 목표 기간 내 처리 촉구

주관부서	민원정보과	부 서 장	박병선(3520)	팀 장	김향교(3530)	담 당 자	허현주(3532)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2 활력있는 당진 경제

2-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입						
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	220백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 220백만원

○ 사업내용 : 인건비 등 지원을 통한 관내 기업의 지역 인재 우선채용 참여기업 확대

- 지역인재 정규직 채용(장기계약직 포함) 후 6개월 고용유지 시 12개 기업에 채용인원당 100만원 지급(최대 2명), 이후 고용할당제 30% 달성 시 기업에 추가 100만원 지급

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2023	2024	2025	2026
고용할당제 참여기업	개	66	12	15	18	21
지역인재 채용	명	132	24	30	36	42

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역인재우선채용 지원사업	참여기업 공모	심사 및 협약체결	고용서비스 지원	평가 및 피드백

[투자계획]

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	220	0	220	0	40	50	60	70	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	220		220		40	50	60	70	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.12.) 사업 참여기업 공모 및 협약체결(18개사) 및 지역인재 지원대상 선정(30명)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 채용기업 사회보험료 지원(1명당 10만원) ○ 근로안전장비 지원(채용실적 대비 차등지원) ○ 기업 고용서비스 지원 ※ '22년: 지역인재 사회보험료(80명), 15개 기업 안전장비 지원 ○ ('23년) 12개 기업 업무협약 체결 ○ ('23년) 지역인재 채용(24명) 지원금, 고용할당제 달성 기업(12개) 인센티브 지급
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 기업당 최대 300만원을 지원하는 사업으로 기업이 참여동기를 얻기 다소 부족한 지원임
→ 지역인재 채용 인원 증가를 목표로 점진적인 지원예산 확대 필요
- 관내 대기업 및 중견기업의 지역인재 채용분위기 형성 필요
⇒ 우리시와 기업간의 MOU 체결 시 지역인재 우선채용 협조 당부 및 분기별 협조 공문 발송

VI 향후 계획

- ('25.03.) 사업 참여기업 공모
- ('25.04.) 사업 참여기업 선정 및 협약 체결
- ('25.12.) 고용할당제 달성기업 선정 및 지원금 지급

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	최은미(4020)	담 당 자	김예인(4022)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-2	경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,815백만원

I 사업 개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 협력기관 : 관내 직업교육 훈련기관, 기업체
- 사업비 : 2,815백만원(국 2,409, 도 203, 시 203)
- 사업대상 : 경력단절 여성, 결혼이민여성 등 구직 희망 여성
- 사업내용 : 지역자원과 연계한 직업교육훈련 추진 및 새일여성 인턴십 운영
 - 매년 구인·구직자 대상 수요조사를 바탕으로 직업교육훈련 계획 수립 및 추진 운영
 - 직종별 채용수요가 높은 직업 교육과정 지속 운영으로 전문여성 채용 기회 확대

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 일자리 창출	명	700	165	130	145	155	160

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
직업교육훈련	직업교육훈련생 모집	직업교육실시(3개)	사후관리 및 취업알선	
새일여성인턴	인턴약정체결 및 지원금 지급			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,815	440	2,035	532	483	340	340	340	340
국비	2,409	380	1,741	458	419	288	288	288	288
도비	203	30	147	37	32	26	26	26	26
시비	203	30	147	37	32	26	26	26	26
민자	0		0						
기타	0		0						

(※ 투자계획 재원은 일자리 창출 목표인 직업교육훈련과 여성인턴 예산으로 작성)

IV 추진 실적 (* 2024.11.30. 기준)

- '24년 1~4분기 여성 취업연계실적 : 구직등록 2,103명 / 구인자수 2,071명 / 취업자수 685명
- 여성의 경제활동 활성화 방안 모색을 위한 「당진시 여성일자리 민·관 실무협의체」 구성
- 취업 성공 축하 및 고충상담을 통해 장기근속을 유도하는 '첫 월급데이' 추진 : 50명
- 찾아가는 새일센터 8회 운영(상담인원 296명, 구직신청 287명)
- 충남지역 새일센터 경력단절예방 공동캠페인(道, 아산,공주,서천,서산) 추진
- 여성친화기업 일촌협약 신규 체결 : 6개 업체
- 새일여성인턴 신규 연계 : 6명 / 20,400천원 지원
- 여성근로자 휴게실 신규조성 및 개선사업 : 2개 업체[주식회사 한마, 내포문화사]

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.06.]	○ 2023년 여성일자리 창출 : 149명(직업교육 74명, 인턴연계 75명) *목표달성 완료			
	○ 관내 38개 업체 '여성친화기업 일촌협약' 신규 체결로 경력단절여성 채용 활성화			
	- ('22.07~12.) (주)명진금형 등 10개 업체			
	- ('23년) (사)반딧불나눔복지재단 등 20개 업체			
	- (~'24.09.)대한노인회 당진시지회 등 13개 업체			
	○ 2023년 새일센터 직업교육훈련 4개 과정 완료(74명 수료) 및 취업연계			
	○ 2024 직업교육훈련 3개 과정 수료(60명) 및 사후관리			
	교 육 명	교육기간	인원	주요과정
	회계마스터사무원	3.28~6.14	20명	전산회계 1·2급, ERP회계 1급 자격증 취득
	급식조리실무자	4.8~6.21	20명	한식조리기능사 자격증 취득, 단체급식조리 실무교육
	중소기업멀티사무원	4.22~7.19	20명	ITQ 한글,엑셀, 전산회계2급, 산업안전보건과정
	비고			
	수료(20명) / 11명 취업			
	수료(20명) / 16명 취업			
	수료(20명) / 12명 취업			
	○ '23~'24년 취업준비 프로그램 운영 : 17회 운영 / 201명 수료			
	○ 구인/구직 여성만남의 날 운영 : 8회 실시 / 50명 참여			
	○ 양성평등 인식개선을 위한 「찾아가는 기업특강」 11개 업체 / 798명 지원			
	○ '22~'23년 기업환경 개선사업 보조금 지원 : 10백만원 / 2개 업체[(주)와이비셀, (주)새연]			
	○ '23년 찾아가는 새일센터 53회 운영(이동상담인원 : 952명 / 구직등록: 409명)			
	○ 컬러테라피를 통한 양육부담 완화 프로그램 「바라봄, 그리고 소통」 운영: 7가정 참여			
	○ '23~'24년 사부담 완화사업 「새일센터야~냉장고를 부탁해!」 운영: 20가정 참여			

V 문제점 및 대책

- 제조업 중심의 남성 위주 산업구조로 인한 경력단절 여성 양질의 일자리 부족
→ 기업 맞춤형 전문 직업훈련과 알선 연계로 경력단절 여성의 취업 기회 확대

VI 향후 계획

- 직업교육 수료자 사후관리(1:1 취업준비 컨설팅)를 통한 구직 경쟁력 제고
- 여성 취업 후 장기근속 독려와 일자리 안정화로 경력단절 여성의 성공적인 재취업 기회 제공

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	최은미(4020)	담 당 자	이선미(4026)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-3	원도심 및 전통시장 활성화
-----	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	60%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	8,160백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 읍내동 지내

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 8,160백만원(국 2,197, 도 470, 시 5,493)

○ 사업내용

- 당진전통시장 노후시설물 재정비 사업 추진으로 시장환경 개선

- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진으로 상권 회복

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 재정비	%	100	20	20	20	20	20
전통시장 활성화	%	100	20	20	20	20	20

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전통시장 재정비	정비방안 검토	정비방안 수립	사업추진	
전통시장 활성화	활성화사업 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,160	0	8,160	1,351	2,641	1,478	1,320	1,370	0
국비	2,197		2,197	260	1,125	272	270	270	
도비	470		470	155		115	100	100	
시비	5,493		5,493	936	1,516	1,091	950	1,000	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진

- 원시가지 상점가 문화관광형시장 육성사업 추진(1년차 / 사업추진 100% 완료)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 및 시설현대화) 수립 추진 - (`23.01.) 당진전통시장 상인 간담회</li> <li>- (`23.03.) 시장정비사업 관련 남서울대학 교수 자문 - (`23.03.) 재개발, 재건축 사례 현장 답사(군산공설시장, 목포중앙시장)</li> <li>- (`23.03.) 전통시장 재개발 방안 협의 방문(충남개발공사) - (`23.04.) 당진전통시장 정비방안 부서별 협의회 개최</li> <li>- (`23.06.) 당진전통시장정비사업 상인 동의안 제안서 제출 - (`23.07.) 당진전통시장시장정비사업 관련 부서장 협의회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (`23.04.~06.) 당진전통시장 토요장터 운영 및 문화공연 시범사업 시행(38백만원) - 시장경영패키지 상인회 매니저 지원사업 추진(당진전통시장/24백만원) - (`23.06.) 당진전통시장 진입도로 포장 공사 실시 완료(140백만원)</li> <li>- 당진전통시장 디지털전통시장 조성 공모사업 2년차 추진(100백만원)</li> <li>- (`23.09.) 충남우수시장 박람회 개최(130백만원) - (`23.12.) 원시가지 상점가 문화관광형 특성화시장 육성사업 공모 선정(920백만원)</li> <li>- (`24.01.) 원시가지 상점가 문화관광형시장 육성사업 추진협의회 구성 - (`24.03.) 원시가지 상점가 문화관광형시장 사업단장 선임 및 사업단설립</li> <li>- (`24.06.) 제1회 추경 시비 230백만원 예산 편성 및 집행
--	---

V 문제점 및 대책

- 경기침체 및 부동산경기 악화로 당진전통시장 재개발사업(민간개발) 추진 무산
→ 토지 등 소유자로 구성된 사업추진법인 설립 또는 추진협의회 구성 요청(당진시→상인회)
- 당진전통시장 재정비(재건축 또는 기부채납) 방안 재수립 추진(연내)

VI 향후 계획

- 합덕전통시장 시설현대화사업(아케이드 보수공사) 추진
- 당진전통시장(나~라동) 철거 및 정비안 현안토론 및 상인회 동의절차 진행
- 당진전통시장 정비방안 협의(재건축 vs 기부채납) 및 정비방안 수립(연내)
- 전통시장 및 상점가 활성화 사업 추진

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	황상규(4040)	담 당 자	윤철원(4041) 오영근(4042)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-4	석문국가산업단지 100% 분양						
-----	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	76.2%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	30,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 석문면 국가산업단지(4,967천㎡)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 직접 찾아가는 유치 활동으로 첨단 소재, 부품, 장비 기업 유치 총력

· 월 2회 수도권 소재 산업단지 경영자협의회 등 찾아가는 유치 활동 전개

- 신성장동력의 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

· 석문국가산업단지 5개소, 1천억원 이상 투자유치 추진

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
석문국가산업단지 100% 분양	%	100	68	72	76	88	100

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
석문국가산업단지 분양률 제고	72.8%	74%	74.8%	76%

[투자계획] *지방투자촉진보조금

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,000	0	30,000	3,000	7,000	7,000	7,000	6,000	0
국비	19,500		19,500	900	4,900	4,900	4,900	3,900	
도비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
시비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 석문국가산업단지 분양률 0.2%p 제고(76.0% → 76.2%)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 기업유치 활동(방문상담 등) 55회 ○ (`24.04.30. ~ 05.03.) <제11회 제주 국제e-모빌리티엑스포> 투자유치설명회</li> <li>○ 송산 외투자지역 포화로 인한 석문산단 내 외투자지역 추가지정 추진 (LH 실시계획 변경 용역 진행) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 외투자지역 조성 후 입주를 위한 외투 기업체 상담 및 기존외투기업 추가투자 협의 등 추진</li> </ul> </li> <li>○ (`24.07.11.) 드론산업 투자유치설명회 - 투자의향서 접수 및 상담(20건)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 금리 인상, 건설 원자재 가격 상승 등 국내외 경기 악화로 기업 신규 투자 난색
 - 수도권 기업들의 신·증설 규제로 수도권과 인접한 당진시에 이전 문의 多
 - 석문산단 인입철도, 제2서해안고속도로 등 수도권 접근성 및 당진항 등 항만 편의성 강조를 통해 적극적인 유치 추진
- 석문산단 내 대규모 필지의 업종편중(자동차 및 트레일러) 심화
 - 유치기업 및 전략에 따른 실시계획 변경 등 지속협의를 추진
- 외국인투자지역 신규 지정을 통한 유망 외투기업 유치활동 추진

VI 향후 계획

- 입주희망업체 방문상담 등 적극적인 입주 지원
- 석문산단 분양률 제고를 위한 입주희망 업종 수요 파악 및 실시계획 변경 등 임기 내 목표달성 추진

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	이민규(4083) 백연진(4085)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-5	기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출						
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 전역

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용

- 외국인투자지역을 활용한 글로벌 외국인투자기업 적극 유치를 통한 대규모 투자유치
- 석문국가산업단지 최우선 지원을 통한 대규모 투자업체 발굴
- ESG경영을 추구하는 모범기업 적극 유치로 지역상생 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
일자리 1만개 창출 (공장등록 신고 채용계획 기준)	명	10,000	2,000	3,000	4,000	7,000	10,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공장등록 신고 채용계획	208명	929명	3,000명	4,000명
투자유치 협약 체결	2개소	2개소	2개소	2개소

○ 공장등록 및 유치 활동으로 우량기업 유치 총력

- 연간 공장등록 목표 100건, 일자리창출 4,000명 이상 달성을 위한 총력매진

○ 고용 창출효과가 큰 대규모 투자기업 유치를 통해 고용확대 및 지역경제 활성화 기여

- 투자유치 1조원 목표달성을 통해 대규모 일자리 창출 도모

IV 추진 실적

- ('24년 4분기) 道-市 합동투자협약 체결(1개소 / 1조원)
- ('24년 4분기) 산업단지 입주계약업체 9개소 989명 채용

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22년) 입주계약업체 30개소 1,881명 채용 ○ ('22년) 道-市 합동투자협약 체결(12개소 / 9,529억원) ○ ('23년) 입주계약업체 31개소 841명 채용 ○ ('23년) 道-市 합동투자협약 체결(9개소 / 2조 3천억원) ○ ('23년 4분기) 대규모 투자유치 협약 체결 1개사 4천억원 ○ ('23년 4분기) 입주계약업체 8개소 54명 채용 ○ ('24년 1분기) 산업단지 입주계약업체 12개소 566명 채용 ○ ('24년 1분기) 道-市 합동투자협약 체결(2개소 / 3,400억원) ○ ('24년 2분기) 산업단지 입주계약업체 9개소 144명 채용 ○ ('24년 3분기) 道-市 합동투자협약 체결(5개소 / 1,259억원)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 기업간 임금격차에 따른 근로자 기피현상 발생
→ 우량기업 유치를 통해 고임금 일자리 마련
- 개별입지기업 지역주민 민원 발생으로 입주기피
→ 산업단지 입주 최우선 지원 및 개별민원 해결을 위한 기업-마을주민 간 사전면담 추진

VI 향후 계획

- 분기별 道-市 합동투자협약 체결을 통해 우량기업 유치 추진
- 대규모 첨단산업 기업들의 당진시 이전 및 유치 추진으로 양질의 일자리 창출
- 제철금속 산업 외 업종 다각화 전략 수립
- 서울·경기 등 과밀지역 중심으로 직접 방문하여 '발로 뛰는 투자유치'로 관내 산업단지 홍보

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	기업유치팀
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------

2-6	현대제철 본사 이전						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 북부산업로 1480

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 현대제철 본사 및 인천공장 이전을 위한 기업체 관계자 지속 협의

· 담당자-부서장-현대제철 대표- 현대자동차 그룹 회장까지 지속적인 면담을 추진하여 본사 이전의 토대를 마련

- 지방투자촉진보조금 지급과 기업 및 그룹대표 면담을 통한 본사이전 협의 진행

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
현대제철 본사이전	-	MOU 체결					MOU 체결

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
현대제철 본사이전	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의

IV

추진실적

○ ('24.11.25.) 현대제철 본사 이전을 위한 관계자 간담 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.03.02.) 현대제철 본사 이전을 위한 업무 협의 추진 ○ ('23.05.17.) 포항시 의회 포스코홀딩스 본사 이전 추진 성과 공유 ○ ('24.03.22.) 송산2일반산업단지 및 현대제철 본사 이전 관련 충남도 기록물 열람 <부존재> ○ ('24.04.24.) 송산2일반산업단지 및 현대제철 본사 이전 관련 국토부 기록물 열람 <부존재>
--------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 현대자동차그룹은 2028년 준공 예정인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)로 주요 계열사 본사를 위치시킬 계획으로, 현대제철 본사 역시 서울 이외 지역으로 이전할 가능성이 크지 않음
- 현대제철이 한보철강을 인수한 후 주력투자를 당진공장에 해 왔으나, 현대제철의 모태는 조선이연금속 인천공장(1938년), 인천제철(1964년)로, 역사성 및 인천지역 노동자 등 인천 지역사회 반발을 무시할 수 없는 상황임
 - 주요기업(현대제철, 동서발전) 본사 이전 T/F 구성 등을 통한 당진 지역 환경 피해, 미비한 세수 등의 여론전 추진 및 정부·국회 등 협조요청 추진
- 본사이전에 따른 유·무형의 기업손실 발생
 - 지방투자촉진 보조금 지원을 통한 기업 투자비용 보전
- 현대차 - 서울시 간 GBC설계안 변경에 대해 기부채납 재협상 여부로 인한 대립 중

VI 향후 계획

- 본사 이전 논의를 위한 지속적인 면담자리 마련
 - 인천공장 노후화(1964년)와 인천시 개발계획 등을 활용하여 우리시 이전 적극 요청
- 道 경제기획관 산업입지과 등 지방투자촉진보조금 관계기관과의 협의를 통한 본사 이전에 따른 유인 및 지원대책 마련
- 현대자동차그룹에서 추진 중인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)의 공사 설계 변경(105층 1동 → 50층 3동)으로 인해 주요 계열사의 위치에 대한 변동이 있을 수 있는 바 지속적 동향 파악

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	이민규(4083)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-7	수소산업 클러스터 조성						
-----	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	440,000백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 일원							
○ 사업기간 : 2023~2026							
○ 사업비 : 440,000백만원(국20,000, 도6,000, 시14,000, 민400,000) * 변동될 수 있음							
○ 사업내용 : 수소 생산, 활용(발전, 산업, 주거, 교통 등) 인프라 및 기반 구축							
분야	핵심 과업(사업주관)					사업비(백만원)	사업기간
수소 생산	- 재활용플라스틱 활용 수소 생산(현대엔지니어링)					400,000	'23.~'26.
수소 활용	- 수소도시 조성사업(당진시)					40,000	'23.~'26.

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
재활용플라스틱 활용 수소 생산	1식	수소 생산공장 준공	계약	착공	시공	시공	준공
수소도시 조성사업	1식	수소도시 조성사업 준공	선정	설계	착공	시공	준공
신규사업 발굴	-	민간 투자 확정, 정부 공모 선정	-	사업 발굴 및 착수			

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
재활용플라스틱 활용 수소 생산	설계	인허가	착공	
수소도시 조성사업	기본 및 실시설계 발주		기본 및 실시설계 완료	착공

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	440,000	0	440,000	0	52,000	160,000	164,000	64,000	0
국비	20,000		20,000		1,000	5,000	7,000	7,000	
도비	6,000		6,000		300	1,500	2,100	2,100	
시비	14,000		14,000		700	3,500	4,900	4,900	
민자	400,000		400,000		50,000	150,000	150,000	50,000	
기타	0		0						

* 타부서 관리사업 제외 : 수소부두 조성(항만수산과), 수소 차량 보급 및 수소 충전소 확대(환경위생과)

IV 추진 실적

- ('24.10.14.) '25년 예비 수소특화단지 모집 공모 대응 계획 방침 보고
- ('24.11.14.) 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 착수
- ('24.11.26.) 당진 그린에너지 허브 협약 체결
- ('24.10.~11.) 국토교통부 수소도시 조성사업 컨설팅 지원회의, 道 수소산업위원회 대응
- ('24.10.~11.) 당진 수소특화단지 육성 실행 계획수립 연구용역 사전 행정절차 진행
- ('24.09.~12.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 유관기관 협의 4회 *한국가스기술공사, 당진축협

그동안
추진실적
['22.07.~
'24.09.]

- ('22.06.~09.) <충남 블루수소산업 클러스터> 기획위원회 협의(3회)
- ('22.08.30.) 충청남도 최초 수소도시 선정
- ('22.10.06.) 수소도시 추진 업무협약 체결 (탄소중립경제 특별도 선포식)
 - 道, 당진시, 보령시, 현대제철, 현대엔지니어링, 한국중부발전, SK E&S
- ('23.01.31.) 당진시 수소도시 조성사업 수립용역 추진 방침결정
- ('23.04.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 준비
- ('23.06.14.) 탄소포집형 수소생산기지 구축 MOU체결
 - 道, 市, Kogas, 로우카본, 원일티엔아이, 테크로스워터앤에너지 등
- ('23.06.) 공모신청서 제출 (당진시 → 산자부)
- ('23.08.~09.) 수소도시 마스터플랜 반영을 위한 수소 수요공급 및 배관도 협의
- ('23.10.12.) 수소도시 조성사업 국토부 컨설팅 사업계획 발표
- ('23.10.16.) 현대엔지니어링 P2E 수소생산 사업 추진현황 확인을 위한 기업체 방문
- ('23.10.26.~27.) 수소 분야 인적 네트워크 구축을 위한 수소에너지 국제포럼 참석
- ('23.11.08.~09.) 수소 및 분산에너지 분야 연계를 위한 울산광역시 벤치마킹
 - 수소도시 조성사업 주민수용성 확보를 위한 송산면 주민 대표 40여명 벤치마킹 병행
- ('23.11.23.) 신산업 박람회인 GBW 코엑스 내 우리시 수소도시 사업계획 발표
- ('23.11.27.~28.) 수소도시 사업 애로사항 공유를 위한 1·2기 수소도시 협의체 참석
- ('23.12.21.) 마스터플랜 최종보고회 개최
- ('24.03.04.) 현대엔지니어링 수소도시 관련 협의 및 P2E 수소생산사업 질의
- ('24.03.) 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가 실시
- ('24.03.) 수소교통 복합기지 구축사업 공모 신청 * 국토교통부(국 42억, 지 18억)
- ('24.03.29.) 2024년 수소도시 융합포럼 총회 참석
- ('24.04.22.) 탄소포집형 수소 생산기지 구축사업 유관기관 협의
- ('24.04.22.) 당진 수소교통 복합기지 구축사업 공모 선정
- ('24.05.08.) 수소특화단지 설명회 참석
- ('24.05.20.) 수소특화단지 관련 에너지기술평가원 업무 협의
- ('24.05.20.) 바이오가스 공급량 확대 당진축협 업무 협의
- ('24.05.22.) 국토교통부 수소도시 현장점검
- ('24.06.20.) 국토교통부 수소도시 컨설팅 자문회의
- ('24.06.28.) 수소교통 복합기지 지방재정투자 사업 심사 충남연구원 협의

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`24.07.) 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 사전절차 진행 (道 건설기술심의, 市 계약심의)</li> <li>○ (`24.07.04.) 수소도시 통합 안전관리체계 구축을 위한 수소도시 담당자 회의 참석 ○ (`24.07.15.) 탄소포집형 수소생산기지(중앙), 수소교통 복합기지(충남) 지방재정투자심사 의뢰</li> <li>○ (`24.07.18.) 탄소포집형 수소생산기지 지방재정투자사업 심사 충남연구원 협의 ○ (`24.07.22.~25.) 탄소포집형 수소생산기지 지방재정영향평가 서면심의</li> <li>○ (`24.08.02.) 탄소포집형 수소생산기지 전담기관(한국수소연합) 사업계획 검토·협의 ○ (`24.08.20.) 수소교통 복합기지 지방재정투자사업 道 심사 합동집무</li> <li>○ (`24.09.12.) 탄소포집형 수소생산기지 사업계획서 제출 (대상: 산업통상자원부) ○ (`24.09.25.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 선정
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 수소 관련 사업 추진 상 수소 활용 시기는 2027년 이후로 판단
- 수소 활용 가능 기업(대기업 등)의 관심 독려 및 수소에 대한 시민의 인식 개선 필요
→ 개별사업 단위 민간투자자 발굴 및 사업 제안 추진, 정부 공모사업 대응 지속 등

VI 향후 계획

- (~`25.03.) 공기관 위탁 의회 사전동의안 승인 및 공기관 위탁 협약 체결
수소교통 복합기지, 탄소포집형 수소생산기지 설계 발주

주관부서	미래에너지과	부 서 장	곽신근(4600)	팀 장	신동표(4625)	담 당 자	이한나(4626)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-8	신규산업단지 조성
-----	-----------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022-2033	사업비	1,162,100백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 당진시 합덕(소소리)·순성(본리, 중방리) 일원 / 송산면(동곡리) 일원 ○ 사업기간 : 2022~2033 ○ 사업규모 : 132만평(합덕순성 그린컴플렉스 74만평 / 충남경제자유구역 58만평) ○ 사업비 : 11,621억원(합덕·순성 7,160 / 경제자유구역 4,461) ○ 사업내용 : 당진시 전체 산단 분양률이 90% 이상 기대됨에 따라 신규산업단지를 조성하여 건설한 기업 유치 및 지역경제 활성화에 기여

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕·순성 그린컴플렉스	-	법인 설립	-	민간투자유치 시행협약 및 기본구상 완료	산업단지 지정신청	산업단지 지정고시 및 SPC 타당성	산업단지 계획승인 및 SPC 설립
충남경제자유구역 (송산지구)	-	지구 지정	-	충남경제 자유구역개발 계획 수립	충남경제 자유구역 지정신청	충남경제 자유구역 지정고시	산업단지 계획수립

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕·순성 그린컴플렉스	입주의향서 제출 (시행사 → 道)	관련부처 사전협의 및 주민설명회(2차)	지정계획 수립	산업단지 지정신청(市→道)
충남경제자유구역 (송산지구)	민간시행개발사 유치활동 전개	민간시행사 업무협약(MOU)체결	지정계획 수립	경제자유구역 지정 신청(道→산자부)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,162,100	0	315,100	0	0	100	15,000	400,000	847,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	100		100			100			
민자	1,162,000		315,000				15,000	300,000	847,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 조성사업 추진
 - ('24.10.) 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 지정계획 수립 및 사전협의(道)
- 충남경제자유구역(송산지구) 추진
 - ('24.12.) 충남경제자유구역 개발계획(안) 적격성 심사(산자부)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 조성사업 추진 - ('23.06.) 업무협약(MOU)체결 - ('23.10.) 산업 조성관련 주민설명회 개최(1차) - ('24.01.) 투자의향서 제출(사업시행사 → 道) - ('24.05.) 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 조성관련 주민설명회 개최(2차) - ('24.06.) 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 지정 관련 사전협의(道) ○ 충남경제자유구역(송산지구) 추진 - ('23.02.) 충남경제자유구역 타당성 조사 및 개발계획 수립 연구용역 - ('23.12.) 연구용역 최종 보고 및 대상지 선정(4개 市 / 6개 지구) - ('24.03.) 산업통상자원부 경제자유구역기획단 현장방문(송산지구) - ('24.04.) 충남경제자유구역 사업시행사 업무협약(MOU)체결 - ('24.05.) 충남경제자유구역 개발계획(안) 공람·공고 및 주민설명회 개최 - ('24.07.) 충남경제자유구역 지정 신청(충남도 → 산자부)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- ('24.11.07.) 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업단지 조성 관련, 사업시행자인 SK에코플랜트(주) 측에서 장기화되는 경기 악화와 분양시장 위축, 원자재값 상승 등 건설 경기침체로 PF 대출 난항 등의 사유로 사업 추진 불가 알림
- 우리시는 최근 10년간 신규 산업단지 조성이 없어 수도권 이전 기업 유치에 큰 어려움을 겪고 있는 만큼 신규 산업단지 조성을 위해 '대기업 및 대형 건설사' 등 대체 사업시행사 유치를 통해 지속 추진

VI 향후 계획

- 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업 조성사업 추진
 - ('25년~) 신규 산업단지 대체 사업시행사 유치 활동 및 지정계획 수립, 지구 지정 신청
- 충남경제자유구역(송산지구) 추진
 - ('25.12.) 충남경제자유구역 지정 승인(산자부)
 - ('26.06.) 충남경제자유구역청 신설(道)
 - ('27.01.) 충남경제자유구역 산업단지계획 승인(산자부)

주관부서	기업육성과	부 서 장	이강환(4560)	팀 장	박상구(4580)	담 당 자	박덕용(4581)
협조부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	최재민(4081)

IV 추진 실적

- ('24.10.30.) 산업단지 입주계약(한국산업단지관리공단)
- ('24.10.31.) 건축허가(신축) 승인

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.10.) 「신항만건설 촉진법」에 따른 신항만건설 기본계획 수요조사에 석문국가산업단지 전면 해상을 신항만건설예정지역 및 평택·당진항 항계선 확장 요청 ○ ('23.03.) 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 중간보고회 개최 / 잡화부두 및 양곡부두 협의 ○ ('23.08.29.) 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 중간보고회 개최 ○ ('23.11.15.) 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 최종보고회 개최 ○ ('23.11.30.) 해상교통안전진단서 제출(→ 해양수산부) ○ ('24.01.16.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 해상교통안전진단 승인 ○ ('24.03.21.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 공유수면 점·사용 실시계획 승인 신청 ○ ('24.04.17.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 공유수면 점·사용 실시계획 승인 ○ ('24.04.18.) 경관심의 완료 ○ ('24.08.26.) 개발행위(공작물 설치) 허가
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25년 1분기) 육상 및 해상공사 착공 (*'28.01. 개장 목표)

주관부서	항만수산과	부 서 장	한영우(4260)	팀 장	기호연(4261)	담 당 자	김건우(4263)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3 풍요로운 농어촌

3-1	수산물식품 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	190,033백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(12ha)

○ 사업기간 : 2025~2029

○ 사업비 : 190,033백만원(국 129,423, 도 16,640, 시 43,970)

○ 사업내용

- 충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화

- 산·학·연·관 수산식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축

- 수산식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원

- 수산식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료		부지매입 관련 협의	예타 조사 대상 선정 및 예타 조사 대응	예타 대상사업 선정 통과	실시설계 및 착공·준공
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	-	착수				실시설계	착수

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	부지매입 협의	예타대상사업 반영요청	예타대상 사업 선정	예비타당성 조사 및 대응
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	2026년 기반조성 완료 후 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	190,033	0	31,104	0	0	0	15,808	15,296	158,929
국비	129,423		18,173				7,465	10,708	111,250
도비	16,640		2,336				960	1,376	14,304
시비	43,970		10,595				7,383	3,212	33,375
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24년 하반기) 「충남 수산식품클러스터」 예비타당성 조사 질의 대응 [한국개발연구원(KDI)]

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.01.) 농림축산식품부 '23년 간척지 이용계획", "당진시 사업시행자 지정" 계획 반영 ○ ('23.03.) 간척지 어업적 이용을 위한 종합용역 추진 (농어촌공사 / 10.5억) ○ ('23.06.) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입관련 협의 완료 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료 ○ ('23.08.) 수산식품클러스터 조성사업 기획위원회 추진(2회) - 기본계획 재수립 및 예타 대응 방향성 설정 (충청남도 / 1.5억) ○ ('23.09.) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부) ○ ('23.11.) 사업예정부지 매각 요청(한국농어촌공사 당진지사) ○ ('23.12.) 수산식품클러스터 조성사업 기본계획 재수립 및 예타대응 방향성 설정 - 대표품목 선정 "새우" - 새우중심 가공유통 혁신기반 조성, 지속가능한 에너지자립형 운영기반 조성 온라인 플랫폼 연계 판로 확대 ○ ('24.01.) 수산식품클러스터 조성계획 용역 및 예비타당성조사 대상사업 신청협의(해수부) ○ ('24.02.) 수산식품클러스터 예비타당성조사 대상사업 신청(해수부) ○ ('24.03.) 사업부지 관리처분계획 승인 완료(농림부 농업기반과) ○ ('24.05.) 예비타당성조사 계획서 수정 및 제출(도→해수부) ○ ('24.06.) '24년 2분기 예비타당성조사 대상사업 신청서 제출(해수부→기재부) ○ ('24.08.22.) 「충남 수산식품클러스터」 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25년 상반기) 「충남 수산식품클러스터」 예비타당성 조사 대상사업 통과 대응 용역 추진
- ('25.08.) 예비 타당성조사 대상사업 통과 및 최종 사업비 확보
- ('26.~'28.) 실시설계 및 사업 착공·준공
- ('29년~) 수산식품 클러스터 운영

주관부서	항만수산과	부 서 장	한영우(4260)	팀 장	박상국(4270)	담당자	이주현(4271) 고민정(4277)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-----	------------------------

3-2	스마트양식 클러스터 조성
-----	---------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	20,000백만원

I	사업개요
○ 사업위치	석문면 석문간척농지 수산단지 일원(5.7ha)
○ 사업기간	2024~2026
○ 사업비	20,000백만원(국 10,000, 도 3,000, 시 7,000)
○ 사업내용	간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의규모화, 현대화로 친환경 양식단지 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료	부지매입 (3ha)	부지매입 관련 협의 (2.7ha)	실시설계 용역	착수 및 완료	-
스마트 양식장 조성	-	완료	-	-	-	착수	완료

III

사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	스마트양식단지 조성사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진			부지매입 관련 협의
스마트 양식장 조성	2025년 기반조성 완료 후 조성 추진			

[투자계획]		(단위 : 백만원)							
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	20,000	0	20,000	0	0	1,300	9,700	9,000	0
국비	10,000		10,000			1,000	4,500	4,500	
도비	3,000		3,000			300	1,350	1,350	
시비	7,000		7,000				3,850	3,150	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 스마트양식단지 조성사업 기본계획 수립
- ('24.12.) 스마트양식클러스터 조성사업 공모 추진전략 수립 및 대응

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.10.) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3ha 매입 완료 ○ ('23.01.) 농림축산식품부 '23년 간척지 이용계획", "당진시 사업시행자 지정" 계획 반영 ○ ('23.02.) 스마트양식단지 조성 기본계획 수립 용역 (농어촌공사 / 3억) ○ ('23.03.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성 시범사업 추진(송악읍 / 10억) ○ ('23.05.) 스마트양식단지 조성 사업 실시설계비 반영 요청 (30억) ○ ('23.06.) 농림축산식품부 소유부지(10ha) 매입 관련 협의 완료 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진 시 계약해지 관련 동의서 작성 완료 ○ ('23.09.) 간척지 어업적 활용계획서 사전검토 및 협의(농림축산식품부) ○ ('23.11.) 사업예정부지 매각 요청(한국농어촌공사 당진지사) ○ ('23.12.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 준공 (송악읍/10억) ○ ('23.11.) 사업예정부지 관리처분 매각 협의(농림부 농업기반과) ○ ('24.03.) 사업부지 관리처분계획 승인 완료 ○ ('24.04.23.) 기장군 스마트양식단지 현장견학(GS에코아쿠아팜) ○ ('24.05.02.) 스마트양식단지 조성사업 실무 협의(충남도청 수산자원과) ○ ('24.05.09.) 민간기업 유치 관련 협의[대상㈜] ○ ('24.05.24.) 스마트양식단지 조성사업 실무 협의(해양수산부 양식산업과) ○ ('24.05.27.) 민간기업 유치 관련 사전협의[신화수산㈜] ○ ('24.05.30.) 「간척지 활용 스마트 양식체계 구축」 민관 워킹그룹 회의 ○ ('24.06.07.) 민간기업 유치 관련 실무협의[신화수산㈜] ○ ('24.06.18.) 스마트양식단지 조성사업 실무 협의(충남도청 수산자원과) ○ ('24.09.) 스마트양식단지 민간투자 협의[대상(주), 신화수산(주) 등]
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.01.) 스마트양식단지 조성사업 기본계획 승인(해수부)
- ('25.02.) 스마트양식클러스터 조성사업 공모 선정
- ('25.03.) 기본 및 실시설계 추진

주관부서	항만수산과	부 서 장	한영우(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	김소망(4273)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-3	장고항 어촌 6차산업 기지화
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2024~2029	사업비	71,200백만원

Ⅰ

사업개요

○ [1단계] 어촌신활력 증진

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2024~2029 (5년)

- 사업비 : 30,000백만원(국비 50%, 지방비 50%, 민간투자 100억 이상 매칭)

- 사업내용 : 수산센터, 해양아트갤러리, 주차타워 등 조성

○ [2단계] 클린 국가어항

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2025~2028 (3년)

- 사업비 : 15,000백만원(국비 100억)

- 사업내용 : 절대 클린구역, 쾌적한 어업터전 구성

○ [3단계] 청정 위판장

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2026~2028 (2년)

- 사업비 : 6,000백만원

- 사업내용 : 청정 위판장 조성(국비 40%, 지방비 30%, 자담(수협) 30%)

Ⅱ

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
어촌신활력 증진	-	추진			공모 신청	공모 선정 및 기본계획 수립	기본계획 승인
클린 국가어항	-	추진				공모 신청	공모 선정
청정 위판장	-	추진					공모 신청

Ⅲ

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
어촌신활력 증진			공모사업 연구용역 추진	공모 신청
클린 국가어항			(어촌신활력 증진사업 우선 추진)	
청정 위판장	위판장 사업포기 보고	사업포기에 따른 대책 수립		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	71,200	0	2,700	0	0	200	500	2,000	68,500
국비	32,420		1,500				250	1,250	30,920
도비	6,552		300				75	225	6,252
시비	15,488		900			200	175	525	14,588
민자	16,740		0						16,740
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 지역협의체 구성 및 민간사업자 사업 추진 회의 진행
- ('24.10.) 민간사업자 사업추진 관련 관련기관 협의(평택해양경찰청)
- ('24.11.) KMI(한국해양수산개발원) 사전컨설팅(1차), 관련기관 협의(충남도, 대산지방해양수산청)
- ('24.12.) KMI 사전컨설팅(2차, 3차), 공모 신청서 제출

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.03.) 국가어항 비지정권자 어항개발사업 시행허가 및 건축허가 등 행정절차 이행
	○ ('23.05.) 당진시-당진수협 수산유통산업 협의체 구성
	○ ('23.07.) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 관련 업무협의
	○ ('23.12.) 위판장 및 처리저장시설 조성사업 포기 (당진수협)
	○ ('24.01.) 위판장 및 처리저장시설 조성사업 포기관련 업무협의
	○ ('24.03.) 수산물 처리저장시설 사업포기 검토 및 보고(해수부, 충청남도) ※ 당진수협의 사업포기에 따른 패널티 부여 : 보조사업 수행배제 (해양수산부 3년)
	○ ('24.04.) 장고항 활성화 공모사업 추진계획 방침 결정
	○ ('24.05.) 청정위판장 및 수산물 처리저장시설 사업포기 보고(해수부, 충청남도)
	○ ('24.06.) (장고항)어촌신활력증진공모 용역 추경 사업비 확보(200백만원)
	○ ('24.09.) 2025년 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 예비계획 수립 용역 착수
	○ ('24.09.) 사업설명회 및 주민설명회

V 문제점 및 대책

- 문제점
 - 당진수협측의 대의원 임시총회를 거쳐 일방적인 사업포기 통보
 - 수협측의 보조사업 사업 추진 관련 패널티(3~5년)로 인한 피해 예상
- 대책
 - 2025년도 어촌신활력증진사업 공모 추진으로 1단계 장고항 활성화 추진
 - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계공사 관련 국가어항 기본계획 반영
 - 장고항의 활성화 이행전략 용역에 따라 추진가능한 재정사업과 민간투자를 연계
 - 장고항의 관광객 증가 및 레저 여건 활성화 이후 어업지원 기능으로 청정 위판장 제반여건을 검토하여 재추진

VI **향 후 계 획**

- ('25.01.) 2025년 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 서면평가 및 현장평가 대응
- ('25.02.) 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 선정

주관부서	항만수산과	부 서 장	한영우(4260)	팀	장	박상국(4270)	담 당 자	이혜원(4276)
------	-------	-------	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

3-4	스마트팜 원예단지 조성
-----	--------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	41,721백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 고대면 슬항리 1217-3 외 12필지(15.6ha)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 41,721백만원

○ 사업내용 : (스마트원예단지) 15.6ha (온실) 11ha 조성

- 기반조성(부지정지공사, 도로공사, 용수공급시설, 배수시설, 설계 및 감리)

- 에너지시설(저탄소에너지시설 / 지열) 공사

- 생산시설 신축(철골비닐온실, 지열난방)

- 사업대상 공모 선정(청년농업인)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트팜 원예단지 조성	-	준공	- 15.6ha 확보 - 세부사업 계획확정 - 투자심사	- 부지매입 - 실시설계 - 사업착공 - 대상자 선정	- 기반조성 - 지열에너지 시설공사	- 기반조성 공사준공 - 온실신축	- 작목재배 및 생산

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
스마트 원예단지 조성	기반조성 및 에너지이용시설 착공	사업대상자 모집 공고 및 선정	온실신축 계획 수립	기반조성 및 에너지이용시설 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	41,721	0	41,721	3,668	17,810	0	10,121.5	10,121.5	0
국비	18,136		18,136	3,668	7,131		3,668.5	3,668.5	
도비	2,964		2,964		1,389		787.5	787.5	
시비	12,966		12,966		9,290		1,838	1,838	
민자	7,655		7,655				3,827.5	3,827.5	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.09.) 스마트팜 온실신축 국비 공모사업 신청 : 2개소(1.5ha / 57억)
- ('24.10.) 스마트팜 온실신축 국·도비 공모사업 신청 및 선정
 - (국비) 1개소/0.9ha/3,545백만원, (도비) 5개소/2.5ha/2,250백만원
- ('24.12.) 스마트원예단지 사업대상자 추가 모집공고(농업기술과)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.01.) 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인) ○ ('22.02.) 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정 ○ ('22.12.) 지방재정투자사업(중앙) 승인 ○ ('22.12.) 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정 ○ ('22.12.) 위수탁협약 체결 (당진시&한국농어촌공사 당진지사) ○ ('23.01.31.) 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최 ○ ('23.03.14.) 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약 ○ ('23.03.31.) 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결 ○ ('23.04.) 기반조성사업 실시설계 업체(대웅엔지니어링) 계약 및 착수 ○ ('23.06.) 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 '23년 사업비 집행(e나라도움 예치) ○ ('23.08.) 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 업체(창조종합건축) 선정 및 착수 ○ ('23.12.) 기반조성사업 토목분야 실시설계 완료 ○ ('24.01.) 기반조성 토목분야 시공업체(형진건설) 입찰·계약 및 공사 착공 ○ ('24.02.) 사업 대상자 모집 사업설명회 추진 및 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료 ○ ('24.05.) 저탄소에너지 공동이용시설 시공업체 입찰(조달청) 공고 ○ ('24.07.) 스마트원예단지 사업 대상자 모집 공고 → 11명선 완료(농업기술과) ○ ('24.08.) 저탄소에너지 공동이용시설 업체계약(서진개발) 및 착공 ○ ('24.09.) 스마트팜 온실신축 국비 공모사업 신청 : 2개소(1.5ha / 57억)
--	---

V 문제점 및 대책

- 에너지공동이용시설 입찰(3개월) 및 관급자재 계약(3개월) 소요에 따른 착공 지연
→ 관급자재 수급 후 협의를 통해 천공기 다수(5~6대) 확보하여 사업 공기 단축 도모

VI 향후 계획

- ('25.02.~12.) 스마트팜 온실신축(생산시설, 냉난방 시설) 추진
- ('25.05.) 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 준공
- ('25.10.) '26년 온실신축 대상자 국·도비 온실신축 사업비 공모 신청
- ('25.12.) 스마트 원예단지 조성 완료 및 작물 생산

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	최순자(4135)	담 당 자	김연규(4137)
협조부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	이재림(6360)	담 당 자	김동욱(6361)

3-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,974백만원

I

사업개요

○ 운영주체 : 2개소(대호지농협, 신평농협)

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1,974백만원

○ 사업내용

- 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입

- 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공

- 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	명	年 100	70	100	100	100	100

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	농가 수요 파악 및 근로자 선별 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,974	0	1,574	0	297	477	400	400	400
국비	229		197		33	100	32	32	32
도비	267		217		49	68	50	50	50
시비	1,478		1,160		215	309	318	318	318
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.) 라오스 계절근로자 추가 MOU 체결, '25년 공공형계절근로 공모사업 선정
 - MOU 체결 지방정부 : (당초) 1개 지자체 → (변경) 7개 지자체
 - '25년 공공형계절근로 공모사업 선정 2개소 : 대호지농협, 신평농협
- * 2024년 공공형 계절근로사업 추진실적 : 지원농가 2,972농가, 중개실적 7,928건

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.10.) 몽골 4개 지자체와 외국인 계절근로자 교류 협약(MOU) 체결 - MOU 체결 지방정부 : 셀렝그, 헨티, 바양겔구, 우부르항가이 ○ ('22.10.) '23년 공공형계절근로 공모사업 신청(농협 1개소) ○ ('22.12.) 라오스(사반나켓주) 외국인 계절근로자 교류 협약(MOU) 체결 ○ ('23.01.) '23년 공공형계절근로 공모사업 선정(1개소 : 대호지농협) ○ ('23.04.~07.) 상반기 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 ○ ('23.08.~11.) 하반기 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 ○ ('23.11.) '24년 공공형계절근로 공모사업 신청(농협 2개소) ○ ('23.12.) 농업근로자 기숙사 공모사업 신청 ○ ('23.12.) '24년 공공형계절근로 공모사업 선정(2개소 : 대호지농협, 신평농협) ○ ('24.02.) 농업 근로자 기숙사 공모사업 선정, 공공형 계절근로사업 지원계획 수립 ○ ('24.03.) 보조금 1차 지급 및 상반기 계절근로자 사증발급인정서 송부 ○ ('24.04.~06.) 보조금 2차 지급, 상반기 계절근로자 입국 및 농가 배치 - 상반기 공공형 계절근로자 도입 인원 : 61명(몽골 32명, 라오스 29명) ○ ('24.08.~09.) 보조금 3차 지급, 하반기 계절근로자 입국 및 농가 배치
--	--

V 문제점 및 대책

- 계절근로 업무협약(MOU) 체결 지자체 사정으로 인해 농번기 인력 도입 일부 지연
 - 농번기 계절근로자 영농현장 적기 배치될 수 있도록 MOU체결 지자체와 협의 및 입국 절차(근로계약, 사증발급 등) 조속 추진

VI 향후 계획

- ('24.01.~03.) '25년 공공형 계절근로사업 지원계획 수립 및 계절근로자 사증발급인증서 발급

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	김양우(4145)	담 당 자	박현철(4146)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원						
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	484백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 관내

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 484백만원(농산물가격안정기금)

○ 사업내용 : 당진 농산물 저온저장고 보관 임차료 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	1개소	당진 농산물 저온저장 보관 운영	임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원				

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	사업 계획 수립 및 신청·접수	사업 신청물량 품목별 입·출고 시기 협의	사업 신청물량 품목별 입·출고 시기 협의	확정 물량 품목별 보관(출고) 및 정산

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	484	0	484	0	15	69	100	300	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	484		484		15	69	100	300	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.12.) 최종 입차 현황 및 사업비 점검

구분		품종	보관량(톤)	임차료(천원)	지원액(천원)	자부담(천원)
합 계			9,029	88,630	69,000	19,630
소 계			224	11,920	9,536	2,384
순성농협	감자공선출하회	감자	138	4,600	3,680	920
	신영농원공선출하회	고구마	86	7,320	5,856	1,464
소 계			4,248	32,440	25,952	6,488
신평농협	감자공선출하회	감자	1,112	10,090	8,072	2,018
	고구마공선출하회	고구마	2,416	14,750	11,800	2,950
	생강공선출하회	생강	720	7,600	6,080	1,520
소 계			4,557	44,270	33,512	10,758
송악농협	송악항토 고구마 공선출하회	고구마	4,557	44,270	33,512	10,758

그동안
추진실적
['22.07.~
'24.09.]

- 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 입차 협의
 - 입차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의
- ('22.10.05.~11.30.) 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시
 - 읍면동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)]
- 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산 확보 추진
 - 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용
 - '23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금)
- ('23.02.10.~03.20.)농산물 저온저장 보관창고 입차(사용) 지원사업 신청·접수
 - 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤)
- 해나루조공법인과 저온창고 보관 계약 및 입·출고 시기 협의
- ('23.11.) 송악 해들림생강연구회 생강 80톤 입고 및 보관
- ('24.02.) 지역농협 업무협의
- ('24.03.) 계획 수립 및 사업 신청 접수
- ('24.06.) 신청물량 확정 승인
- ('24.07.) 월별 입출고 현황 점검 실시 : 3개 농협
- ('24.07.~12.) 사업추진 현황 및 월별 입출고 현황 점검

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ (~'24.12.) 사업 신청물량 입·출고 후 출고시기별 임차료 지급

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741)	담 당 자	강민지(4742)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)						
-----	---	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행후계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	456백만원

I 사업개요

○ 고구마 가공산업화

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 335백만원(도 50.25, 시 117.25, 자 167.5)
- 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
 - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
 - 가공품(고구마술 등) 개발, 전처리(세척 및 선별) 고부가가치 창출, 축제, 체험 연계 농촌융복합산업화

○ 전통주 육성

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 121백만원(도비 2.5, 시비 60.5, 자담 58)
- 사업내용 : 당진 전통주 육성
 - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
 - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고구마 가공산업화 (농산물유통시설현대화사업)	1개소	가공산업화 경영체육성	경영체조사 공모준비	공모신청 경영체육성	사업추진	사업추진	-
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	1개소	전통주제조 명인육성	전통주 자원조사	상품화 컨설팅 추진	사업추진	사업추진	-

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고구마 가공산업화 (농산물유통시설현대화사업)	지원계획 수립 (고구마선별기 설치 지원)	사업추진	사업추진 상황 점검	사업성과 분석 및 정산보고
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	공모사업 신청 홍보 및 선정	공모사업 추진 (증류주 개발)	공모사업 추진 (증류주 개발)	사업 완료에 따른 정산 보고

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	456	0	456	0	5	451	0	0	0
국비	0		0						
도비	52.75		52.75		2.5	50.25			
시비	177.75		177.75		2.5	175.25			
민자	0		0						
기타	225.5		225.5			225.5			

IV 추진 실적

○ 고구마 가공산업화

- 고구마 가공산업화(고구마선별기) 사업 완료에 따른 사업성과 분석 및 사업비(335백만원) 정산

○ 전통주 육성

- 농촌융복합(6차) 지역특화 공모사업 완료(면천두견주 증류시설 지원)에 따른 보조금(58백만원) 지급
- 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(증류주·탁주 1개소)

○ 고구마 가공산업화

- ('22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의
- ('22.09.) 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소)
- 고구마 활용(가공)방안 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의
- ('23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(2개소), 고구마 가공(1개소)
- ('23.07.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 고구마 가공(1개소)
- ('23.10.) 고구마 등 전통주 사업모델 개발(사업화 지원) 컨설팅 용역
- ('24.03.) 고구마 가공산업화 사업계획 수립(1개소, 고구마 선별기 지원)
- ('24.06.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(2개소), 고구마 가공(1개소)
- ('24.06.) 고구마 가공산업화 추진에 따른 보조금 지급(1개소, 고구마선별기 지원)
- ('24.09.) 고구마 가공산업화(고구마선별기) 사업추진 상황점검

그동안
추진실적
['22.07.~
'24.09.]

○ 전통주 육성

- ('22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진
- ('23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수 → 탈락(1개소)
- ('23.03.~06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(탁주 2개소, 약주 1개소)
- ('23.10.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(1개소)
- ('24.03.) 농촌융복합(6차) 지역특화 공모사업(면천두견주, 증류시설 지원) 추진
- ('24.03.) 찾아가는 양조장 사업(문화·예술공간 활성화) 공고(~04.15.限)
- ('24.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주)
- ('24.08.) 전통주 제조면허 발급 현황 실태조사
- ('24.09.) 전통주 육성(증류시설) 사업추진 상황점검

V 문제점 및 대책

○ 고구마 1차 농산물 생산 집중, 제조·가공 등 융복합산업화 인식 저조

→ 기 공모사업 지원 경영체 통한 가공품 개발 추진

○ 전통주(가양주) 농경문화 일부분으로 인식, 제조·가공시설 낙후, 주류 취급 관련 제도권 밖

→ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성

VI **향 후 계 획**

- 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)
- 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진
- 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741) 임영철(4750)	담 당 자	최현정(4745) 고유락(4751)
협조부서	농촌진흥과	부 서 장	심화섭(6301)	팀 장	이상혁(6320)	담 당 자	오창석(6323)

3-8	기존 축사를 스마트 축산단지로 전환
------------	----------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2019~2024	사업비	34,860백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외 32필지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업비 : 348.6억원
 - 기반조성 : 95억원(국62.5 도9.75 시22.75)
 - 축산시설 : 180억원(용자144, 자부담36)
 - 낙농시설 : 17.6억원(국5.28 용8.38 자3.52)
 - 부지매입 : 56억원(당진낙농축협 매입)
- ※ 재원내역 : 보조100.28억원(국67.78 도9.75 시22.75), 자담248.32억원(용152.8 자95.52)
- 규모 : 낙농 1,000두, 부지 138,778㎡, 건축 41,339㎡
- 사업내용
 - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성
 - 생산·가공·유통·체험·관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
축산단지 기반조성	-	완료		완료			
관계교육센터	-	준공	착공	준공			
축산시설	-	준공	업체선정	착공	준공		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
축산시설	공사	공사	완공	
기계·설비	기계·설비 설치 착공	공사	완공	

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	34,860	10,140	24,720	3,960	1,528	19,232	0	0	0
국비	6,778	3,325	3,453	2,425	1,028				
도비	975	427.5	547.5	397.5	150				
시비	2,275	787.5	1,487.5	1,137.5	350				
민자	9,552	5,600	3,952			3,952			
기타	15,280		15,280			15,280			

IV 추진 실적

- (~`24.10.) 스마트축산 ICT 시범단지 준공 및 입주자 공고 모집
- (`24.11.~) 스마트축산 ICT 시범단지 농가(8호/750두) 입주

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.07.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 토목공사 착공</li> <li>○ (`23.03.). 스마트축산 ICT 시범단지 조성 건축공사 착공 ○ (`23.12.) 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 및 관제교육센터 완공</li> <li>○ (`24.06.) 스마트축산 ICT 시범단지 입주 관련 입주간담회 추진 ○ (`24.08.16.) 스마트축산 ICT 시범단지 축사시설 및 착유시설 건축 준공</li> <li>○ (`24.08.~09.) 스마트축산 ICT 시범단지 모집자 입주 공고 ○ (`24.09.30.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 축산시설 및 착유시설 전체 준공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 축산업 허가 관련 사항으로 인한 입주희망 농가 신청 저조
→ 축산업허가증 유지 관련 농림식품부와 협의 추진 중

VI 향후 계획

- 스마트축산 ICT 시범단지 입주자 추가 모집 및 운영·관리 정상화 추진

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	유봉수(4220)	담 당 자	유봉수(4220)
협조부서	건축과	부 서 장	최원진(4450)	팀 장	한건수(4451)	담 당 자	육흥수(4455)

3-9	6차 산업화 축산 체험단지 조성
-----	-------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2028	사업비	3,300백만원

I	사업개요
○ 사업위치	: 고대면 당진포리 236-20 외(스마트 축산단지 내)
○ 사업기간	: 2024~2028
○ 사업비	: 3,300백만원(도 90, 시 120, 자담 90, 용자 3,000)
○ 사업내용	- 스마트 축산단지내 먹이주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성 - 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원, 푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
목장 체험·놀이시설	-	완료				예산확보 및 설치	사업완료
유가공공장 유제품 체험장	-	공모신청				자격취득	공모신청
낙농테마파크	-	사업건의				기본계획	사업건의

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
목장 체험·놀이시설	시기미도래			
유가공공장 유제품 체험장				
낙농테마파크				

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,300	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
국비	0		0						
도비	90		90					90	
시비	120		120					120	
민자	90		90					90	
기타	3,000		3,000					3,000	

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 당진시 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 및 농촌특화지구 지정 공모 - 농촌특화지구 검토 및 공모 추진[축산지구, 농촌융복합산업지구(체험장)] ○ (`24.08.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 완료
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 당진시 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 및 농촌특화지구 지정 공모 추진
- 목장 체험·놀이 시설(`25년 공모신청)
 - 스마트 축산단지 조성 완료 후 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등 / 3억원) 우선 설치
- 유가공 공장, 유제품 체험장
 - 6차산업 사업자 인증 자격(2년, `24.~`25.) 및 시설 설치 자격(2년, `26.~`27.) 조건 충족 후 농촌융복합사업 신청
- 낙농테마파크
 - 200억원이 넘는 대규모 사업으로 중장기 추진(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	유봉수(4220)	담 당 자	김민성(4222)
협조부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4710)	팀 장	임영철(4750)	담 당 자	고유라(4751)
	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	정해일(3180)	담 당 자	강희만(3182)

3-10	농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)						
------	--	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	92백만원

I

사업개요

○ 기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 155백만원(시비 130, 민자 25)

○ 주요내용 : 가화포도를 활용한 와인양조 전문가 양성 및 와인생산기반조성

- (전문가양성) ㄱ `23년 와인양조 기초 교육(10회, 40시간, 25명)

ㄴ `24년 와인양조 심화 교육 및 컨설팅 (10회, 40시간, 10명)

- (생산기반조성) 25~26년, 와인생산 기반조성 2개소

▷ 와인 제조설비, 와인 브랜드, 포장재 개발 등

- (연계사업확대) 26년 숙박, 음식과 연계한 체류형 관광상품 개발

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전문가 양성	명	35		25 (기초교육)	10 (심화교육)		
와이너리 조성	개소	2				1	1

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전문가 양성	교육계획	벤치마킹	심화교육	성과평가

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	92	0	92	0	10	10	36	36	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	77.6		77.6		10	10	28.8	28.8	
민자	14.4		14.4				7.2	7.2	
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 가화포도 와인개발을 위한 와인 양조 심화교육 및 컨설팅 추진

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.09.) `23년도 와인 교육 과정 운영 방침 결재 ○ (`22.10.) 포도연구회 와인 양조 교육 운영 방향 협의</li> <li>○ (`23.03.) 와인 양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료 ○ (`23.11.) 와인 양조 기초교육 실습과정(4회, 20명) 완료</li> <li>○ (`24.04.26.) 로컬 와인개발을 위한 현장 견학(영동) ○ (`24.11.) 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 심화교육(3회, 17명) 완료</li> <li>○ (`24.12.) 당진 라이스 와인 개발 1종 완료
--	---

V 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족
- 국비 등 지원사업 일몰로 시비확보 필요
- 당진 지역의 포도 재배, 생산량은 지역 특산품으로 개발하기 부족하다고 판단
[포도 및 지역특산주 생산, 판매 활성화 지역 벤치마킹(영동), 전문과 의견 수렴]

○ (대 책)

- 와인 양조 교육 개설을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성
- 농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화
- 지역의 대표 생산품인 쌀과 포도를 접목한 와인 개발 및 교육, 소규모 와인 생산 및 체험 농장에 대한 기술이전

VI 향후 계획

○ 와인생산 기반조성 1개소(`25~`26, 계속)

주관부서	농촌진흥과	부 서 장	심화섭(6301)	팀 장	이상혁(6320)	담 당 자	오창석(6323)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-11	농업기술센터 조직개편
------	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업 개요

- 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
- 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및 환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	-	농업정책과, 축산지원과 본청 이관	농업정책과, 축산지원과 본청 이관				

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	지속 운영			

IV 추진 실적

- ('22.08.08.) '시민 행복·경제도시 당진' 구현을 위한 조직개편 완료
 - '농식품유통과' 신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
 - '농업정책과·축산지원과'를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
 - 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
 - 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에 농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
- 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

주관부서	자치행정과	부서장	박우학(3231)	팀장	구본상(3240)	담당자	함철기(3241)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

3-12	농촌개발 사업추진
------	-----------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	83,692백만원

I 사업개요

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

- 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년) / 고대면 용두리 일원 / 5,177백만원
- 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년) / 면천면 성상리 일원 / 5,587백만원
- 우강면(기초) : 2019~2023년(5년) / 우강면 송산리 일원 / 3,880백만원
- 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년) / 대호지면 조금리 일원 / 4,000백만원
- 정미면(기초) : 2019~2023년(5년) / 정미면 천의리 일원 / 4,000백만원
- 순성면(기초) : 2021~2024년(4년) / 순성면 봉소리 일원 / 4,000백만원
- 송산면(기초) : 2022~2025년(4년) / 송산면 삼월리 일원 / 4,000백만원

○ 농촌 신활력플러스 사업

- 사업기간 : 2022~2025년(4년)
- 총사업비 : 7,000백만원(국 4,900, 시 2,100)
- 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화 사업 및 공동체 플랫폼 구축

○ 농촌협약

지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

- 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
- 총사업비 : 약 461억(국비 278, 도비 20, 시비 160, 자부담 3)
- 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
- 사업내용 : 합덕읍, 송악읍, 신평면 일반농산어촌개발사업 외 12개 대상사업

II 사업목표

[확인지표(누계)]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거점시설 조성	건	7	2	4	5	6	7
신활력플러스 사업 참여 조직	개소	20	-	5	10	15	20
배후마을 PG 전달	회	20			10	15	20

- 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농촌중심지, 기초생활거점	[순성] · s/w사업 추진 [송산] · s/w사업 추진	[순성] · 건축허가 추진	[순성] · 공사 착공 [송산] · 실시설계용역 완료	[순성] · 공사 추진 (공정율50%) [송산] · 시행계획 승인
신활력플러스 사업	· s/w 사업추진[3년차]	· s/w 사업추진[3년차]	· s/w 사업추진[3년차] · 해나루신활력센터(H/W) 설계공모 시행 및 설계용역 발주	· s/w 업추진[3년차] · 해나루신활력센터(H/W) 설계용역 추진 (공정율 20%)
농촌협약	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 3차 검토조정	· 농촌협약 체결	· 세부사업 기본계획 용역 발주	· 세부사업 기본계획 수립 추진

[투자계획]

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,644	19,504	11,140	5,411	2,444	2,789	496	0	0
국비	21,453	13,653	7,800	3,790	1,711	1,952	347		
도비	2		2	2					
시비	9,189	5,851	3,338	1,619	733	837	149		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌 신활력플러스 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,000	0	7,000	251	2,218	2,443	2,088	0	0
국비	4,900		4,900	176	1,552	1,709	1,463		
도비	0		0						
시비	2,100		2,100	75	666	734	625		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌협약

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	46,048	0	37,670	0	0	9,292	15,455	12,923	8,378
국비	27,765		21,990			4,404	8,648	8,938	5,775
도비	1,939		1,622			361	631	630	317
시비	10,076		7,920			1,527	3,103	3,290	2,156
민자	0		0						
기타	6,268		6,138			3,000	3,073	65	130

IV 추진 실적

○ 기초생활거점조성사업

- ('24.11.) [송산] 시행계획 승인 완료
- ('24.11.) [순성] 공사 추진 중 (공정율 30%)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 농촌중심지활성화사업 - 고대면 : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 면천면 : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 ○ 기초생활거점조성사업 - 우강면 : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 대호지면 : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 정미면 : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결
--	--

○ 농촌신활력플러스사업

- ('24.11.12.) 신활력플러스사업 추진위원회 개최
- ('24.12.13.) 신활력플러스사업 성과공유회

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 해나루신활력센터 조성 - ('24.04.) 해나루신활력센터 건축기획용역 완료 - ('24.09.) 해나루신활력센터 설계공모 완료, 실시설계용역 발주 ○ 신활력 아카데미 운영 - ('22.06.~'22.12.) 농촌활력지원단 농촌활동가 1기 양성 - ('23.01.~'23.12.) 농촌활력지원단 농촌홍보단 2기 양성(농촌홍보단) - ('23.08.~'23.09.) 농촌활력지원단 농촌활동가 3기 양성 - ('23.04.~'23.05.) 면별 액션그룹 양성 1기 양성 - ('23.11.18.) 신활력 포럼 : 면별 액션그룹 및 관계자 300여명 참석 - ('24.02.14.~03.07.) 신활력아카데미 2기 교육완료(22개 단체 41명 수료) - ('24.06.) 사회적농장 양성교육 및 기반구축사업 추진 - ('24.07.22.~08.09.) 신활력아카데미 3기 교육완료(17개 단체 22명 수료) - ('24.09.05.~09.08.) 농업박람회 신활력관 부스 운영 ○ 농촌활력지원단 활동지원 ('23.10.~계속) ○ 공동체 경제지원 사업 추진 - 액션그룹1기 지정공모 사업 ('23.07.~'23.12.) - 액션그룹1기 자율공모 사업 ('23.07.~'23.12.) - 액션그룹2기 사업화 컨설팅(사업계획서 피드백 / '24.3) - 1기 2단계 4개 지구 사업추진, 2기 1단계 4개 지구 선정 - ('24.06.~) 청년액션그룹 양성 · 청년 소상공인, 청년 디자이너의 협업을 통한 지역먹거리 상품 개발
--	---

○ 농촌협약

- ('24.07.~12.) 고대면 마을관리소 집수리 등 서비스 전달(2,008건)
- ('24.01.~12.) 농촌협약대상 배후마을 PG(프로그램) 전달(29회)
 - [대호지면] 조경 서비스 전달 10회
 - [정미면] 난타 공연 7회, 클레이만들기 프로그램 1회, 스포츠스태킹 프로그램 8회
 - [고대면] 난타 공연 2회, 이팔청춘댄스 1회

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.06.) 농촌협약 대상 시군 최종 선정 ○ ('23.07.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정 ○ ('23.11.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정 ○ ('24.03.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 3차 검토·조정 ○ ('24.04.) 농촌협약 체결(농식품장관↔당진시장) ○ ('24.07.) 농촌협약대상(고대면) 마을관리소 설치 ○ ('24.09.) 당진시 농촌생활권 기본계획 수립용역 계약 및 착수
---------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업
 - ('25.12.) [송산면] 사업 완료
- 농촌협약
 - ('25.04.) 당진시 농촌생활권 기본계획 수립용역 완료
- 농촌신활력플러스사업
 - 농촌신활력플러스사업[4년차(2025)] 사업추진

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	정해일(3181)	담 당 자	강희만(3182) 김진구(3183) 김혜원(3184)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------------------------------------

3-13	지역특화작목 육성지원						
------	-------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	5,784백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 파리고추, 쌈채류, 사과, 포도

○ 사업비 : 5,784백만원(국 979, 도 1,311, 시 2,869, 자부담 625)

○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원

- 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡 '순성'

검은들 웰빙잡곡단지화

쪽파 '합덕'

최고품질 쪽파 주산단지화

파리고추 '면천'

안정적 생산환경 기술보급

쌈채류 '신평'

시설환경개선 최고품질화

사과 '송악, 신평, 석문, 순성 등'

생력화 미래형 다축과원

포도 '순성'

스마트 방제, 우수품종 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
잡곡	품목, ha	3품목, 30ha	기초조사	1작목 육성	2작목 육성	상품화 기반	3품목 상품화
쪽파	톤/10a	생산량 30% 향상	2	2.2	2.4	2.5	2.7
파리고추	톤/10a	생산량 20% 향상	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
쌈채류	%	전 회원 GAP 인증	89	92	95	98	100
사과	면적, ha	ICT 활용 기반 면적 15ha 조성	2	4	8	10	15
포도	천원/10a	농가소득 15% 향상	2,500	2,600	2,700	2,800	2,880

○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a

○ 쪽파 : 2작기→3작기→4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a → 2.7톤/10a

○ 파리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 파리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a

○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증

○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a

○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역특화작목 육성	사업계획 수립 및 시범요인 투입	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	성과분석 및 확대방안 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,784	45	5,739	45	900	978	2,220	1,596	0
국비	979	20	959	20	140	85	382	332	
도비	1,311		1,311		224	256	457	374	
시비	2,869	24	2,845	24	487	518	1,113	703	
민자	0		0						
기타	625	1	624	1	49	119	268	187	

IV 추진실적

- '25년 공모사업(지역활력화작목 기반조성) 선정 : 쪽파, 상추 2개사업 6개소 300,000천원
- '25년 공모사업(지역활력화작목 기반조성) 선정 : 미래형 사과 단지조성 시범 1개소 3ha
- 웰빙잡곡 재배농가 역량강화 선진지 견학 : 1회 84명
- 웰빙잡곡 선물 세트 개발 및 납품
- 채소화훼분야 새기술 시범사업 평가회 쪽파, 상추 현장견학 : 21명
- 쪽파, 상추 수경재배 기초기술교육 : 3회 111명
- 쌈채연구회 현장견학 : 70명
- 파리고추연구회 현장견학 : 70명
- 제19기 당진농업기술대학 스마트농업과정(쌈채, 쪽파, 파리고추) : 4회 33명
- 상추 배지경 현장컨설팅 : 2회 45명
- 사과 스마트 안전생산조성시범 등 7개사업 9개소 사업추진 완료 : 79농가 95ha
- 과수(사과, 포도)분야 시범사업 평가회 및 홍보 추진 : 1회 45명, 홍보7건

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22년) '검은들 웰빙 잡곡 특화 육성' 공약사항 추진을 위한 사전 협의회 ○ ('22년) 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원 ○ ('22년) 지역특화작목 5개년 육성 계획수립 ○ ('23년) 순성 웰빙잡곡 작목반 결성 ○ ('23년) 순성농협 웰빙잡곡단지 육성 컨설팅 : 3회
---------------------------------	---

그동안 추진실적 [`22.07.~ `23.12.]	○ (`23년) 제18기 당진농업기술대학 스마트농업(쌈채, 쪽파, 파리고추) : 10회 28명</li> <li>○ (`23년) 쌈채 수경재배농가 난방비 절감 기술교육 : 18명 ○ (`23년) 수경재배 기초기술교육(쌈채) : 3회 91명</li> <li>○ (`23년) 쌈채연구회 현장견학 : 57명 ○ (`23년) 지역특화작목 육성 면천 파리고추 현장컨설팅 : 5명</li> <li>○ (`23년) 상추 수경재배기술 시범사업 평가회 : 47명 ○ (`23년) 채소분야(쌈채, 파리고추, 쪽파) 시범사업 평가회 : 37명</li> <li>○ (`23년) 사과 재배기술 교육(화상병, 전정, 병해 등) : 8회 300명 ○ (`23년) ICT활용 사과 재배 기술보급 사업대상자 선정 및 사업 추진 : 16농가 20.7ha</li> <li>○ (`23년) 가공포도 '청수'보급 및 재배기술지도 : 2농가 10ha ○ (`23년) `24년 지역특화작목 도비사업 공모 선정 : 2개사업, 260백만원 ○ (`24년) 잡곡 상품화 기반을 위한 실무협의(2회) 및 보리쌀 도정 협의</li> <li>○ (`24년) 채소분야 지역특화작목 시범사업 추진 : 7개사업 10개소 2,05ha ○ (`24년) 채소분야(쌈채, 파리고추, 쪽파) 과제교육 : 3회 124명</li> <li>○ (`24년) 충남형 스마트팜 사관학교(엽채류) 청년농업인 선발 및 계약 : 2개소 ○ (`24년) 사과 스마트 안전생산 조성시범 등 5개사업 6개소 대상자 선정 및 사업추진</li> <li>○ (`24년) 사과, 포도 농가 역량강화 교육 실시 : 9회 373명
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 지역특화작목 신기술보급 사업 추진 및 성과분석, 홍보 실시
- 농업인 역량강화 교육 및 현장컨설팅 추진(계속)
- (`25.02.~) 25년 공모사업(지역활력화작목 기반조성) 사업대상자 선정 및 사업추진

주관부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	박상철(6351)	담 당 자	박소연(6354)
협조부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	박현기(4130)	담 당 자	조소연(4131)

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,205백만원

I 사업 개요

○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관
- 사업기간 : 2022.08.~2026.12.
- 사업비 : 1,700백만원(국 850, 시 850)
- 사업내용
 - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매획 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출
 - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대
 - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등

○ 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실
- 사업기간 : 2023~2026
- 사업비 : 505백만원(국 200, 도 30, 시 245, 자 30)
- 사업내용
 - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의 사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도
 - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - 자가 TMR 및 조사료 분석 및 컨설팅, ICT 활용 신제품 국내산 조사료 생산

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	-	불검출	불검출				
TMR 사료분석 및 컨설팅	건	250	구축완료	50	70	100	100

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)
TMR사료분석 및 컨설팅	-	사료분석 60건	사료분석 30건	사료분석 30건

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,205	0	2,205	1,100	500	535	35	35	0
국비	1,050		1,050	650	150	250			
도비	30		30		30				
시비	1,095		1,095	450	290	285	35	35	
민자									
기타	30		30		30				

IV 추진 실적

- 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
 - 친환경농업과학관 내 시설 개선 후 시스템 안정화
 - 유용미생물 공급 : 392톤 [7,426농가(중복농가 포함)]
- 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육
 - 조사료 및 TMR 품질분석 : 184건

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’24.09.]	○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축 - 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원) - 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 및 설치 완료: 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종 - 유용미생물 무상공급실시(’23.11.15., 조례개정)
	○ 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입 - (’22.10.20.) 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치 - 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등) - 조사료 품질분석(조단백, 수분, NDF, ADF, 조회분 등) : 480건

V 문제점 및 대책

- 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
- 데이터 분석을 통한 적정한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

VI 향후 계획

- 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
- 조사료 및 자가 TMR 농가 사료이용 및 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모

주관부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	김선호(6390)	담 당 자	홍흥선(6392) 이덕형(6394)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

4 생활 속의 문화 · 체육

IV 추진 실적

- ('24.09.~10.) 보상계획 공고
- ('24.11.) 토지 감정 평가

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.12.) '23년 본예산 주차장 관련 예산 확보 ○ ('23.03.07.) 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최 ○ ('24.02.~06.) 이해관계자 접촉 및 의견 수렴 ○ ('24.07.~08.) 국수정 국궁장 이전 건의 및 업무 협의 ○ ('24.08.26.) 국수정 이전 건의에 따른 사업추진계획 당진시의회 보고
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 주차장 활용 및 활성화 방안 마련 검토 필요
→ 주차장 조성 과정에서 관련 전문기관 용역을 통한 활용방안 마련

VI 향후 계획

- 우선 매입 대상 토지소유주 협의 및 분할 매입 추진
- 도시계획시설결정 등 토지 개발을 위한 행정절차 이행 추진

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	임병우(3610)	담 당 자	성은제(3612)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-2	야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	140백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 관광(합덕역 개통) 및 공원계획수립(호수공원) 등과 연계하여 추진

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 140백만원(도 60, 시 80) ※ 토지매입비 제외

○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	-	준공	야외 전시관 및 공연장 건립을 위한 대상지 선정			착공	준공

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	대상지 선정 추진		대상지 선정	건립예산 확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	140	0	140	0	0	0	140	0	0
국비	0		0						
도비	60		60				60		
시비	80		80				80		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 당진 도시관리계획(용도지역, 도시계획시설, 공원조성계획) 결정(변경) 협의 의견 제출
(대덕동 1309번지 일원) <문화체육과 → 스마트도시과>
- 관내 축제·행사 등 공간 부족 문제가 지속적으로 제기되는바, 호수공원 내 상시로 이용할 수 있는 야외공연장 조성
- 정주여건 개선 및 시민들의 문화 향유 접근성 확대를 위해 자연과 어우러진 미술관을 호수공원 내 조성

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 대상지 선정 추진
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

- 정주여건 개선 및 시민의 접근성을 위해 호수공원 내 조성이 가장 적합하다고 판단되나, 착공시기 지연의 문제가 있음
- 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정될 수 있도록 협력체계 구축 필요

VI 향후 계획

- 호수공원 내 전시관 및 공연장 조성을 위해 지속 협의
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등 신청예정

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	유소영(3572)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-3	시립미술관 조성
-----	----------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,006백만원

I

사업개요

○ 사업위치

당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)

○ 사업기간

2022~2026

○ 사업비

5,006백만원 * 기본계획 수립 후 예산 변경 가능

○ 사업내용

기존 전시관을 증축 및 리모델링하여 시립미술관 조성

○ 전시관구성

(기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등

(증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 사전평가	-	승인				사전평가 승인	
공사 착공 및 완료	-	개관			기본계획 수립	실시설계, 공사 착공	공사 준공 및 개관
미술품 구입	-	예산확보 및 구입	46백만원 (6점)	100백만원	100백만원	200백만원	200백만원

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 사전평가	기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 진행			용역 완료
공사 착공 및 완료				
미술품 구입	출연금 지급 (100백만원)	미술품 매입 추진(당진문화재단)		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	5,006	0	5,006	340	166	100	4,200	200	0
국비	0		0						
도비	2,147		2,147	147			2,000		
시비	2,859		2,859	193	166	100	2,200	200	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

- ('24.12.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 최종보고 및 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.03.) 전시관 구조안전진단 용역 완료(18.6백만원)
	➔ 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능
	○ ('23.10.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수
	○ ('23.11.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수보고회 개최
	○ ('24.03.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 중간보고회 개최
	○ ('24.03.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 일시중지

V 문제점 및 대책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 기존 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요
- 학예사 1명 이상 채용 필요

VI 향후 계획

- ('25.07.) 문화체육관광부 공립미술관 설립 타당성 사전평가 신청

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	유소영(3572)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-4	천주교 대표적 유적지 위상 정립
-----	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	1,840백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지 및 합덕역, 버그네 순례길
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 1,840백만원(도 890, 시 950)
- 사업내용
 - 김대건 신부 조각상 솔뫼성지 건립, 교황 방문 10주년 기념행사 추진
 - 2027 천주교 세계청년대회 개최 대비 기본계획 수립 및 국도비 확보
 - 합덕역~천주교 성지(솔뫼성지, 신리성지, 합덕성당) 간 순례길 편의시설 및 천주교 성지 정비

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립	-	김대건 신부 조각상 건립	솔뫼성지 협약	예산편성 및 사업추진	사업추진	사업완료	-
교황방문 10주년 기념행사 추진	-	기념행사 추진 완료	-	예산 편성	사업 추진 및 완료	-	-
천주교 순례길 및 성지 정비	-	천주교 성지 정비	-		합덕역 개통 관련 순례길 예산 건의	순례길 정비 추진	-

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립	대전교구 및 작가 협의	대전교구 최종협의 (설치 장소 결정)	보조금 교부 및 성상 설계 추진	성상 건립 추진 (석재확보 등)
교황방문 10주년 기념행사 추진	솔뫼성지 협의	보조금 교부 및 행사 계획 최종 정리	행사 개최	행사 평가 및 세계청년대회 대비
천주교 순례길 및 성지 정비		솔뫼성지 협의	충남도 예산 협의	세부사항 조정 및 사업 추진 준비

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,840	0	1,840	0	0	1,340	500	0	0
국비	0		0						
도비	890		890			390	500		
시비	950		950			950			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

○ ('24.10.19.~10.20.) 교황방문 10주년 기념행사 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.09.) 바티칸 성 베드로 대성전 김대건 신부 성상 설치
	○ ('23.10.) 한진섭 작가, 솔뫼성지 등 관련기관 협의
	○ ('23.12.) 김대건 신부 성상 건립 및 교황방문 10주년 기념행사 예산 확보
	○ ('24.02.) 김대건 신부 성상 건립 관련 대전교구 업무 협의
	○ ('24.02.) 천주교 세계청년대회 관련 충남도 실무추진단을 통해 국도비 건의
	○ ('24.03.) 천주교 세계청년대회 기본계획 수립 용역 발주
	○ ('24.05.~06.) 2027 천주교 세계청년대회 관련 천주교 대전교구 협의
	- ('24.05.) 해미 Wake-Up 센터 방문(Wake-Up 센터장 협의)
	- ('24.06.) 천주교 대전교구청 방문(사무처장, 청소년 국장 신부 협의)
	○ ('24.04.~06.) 프란치스코 교황 방문 10주년 기념행사 지속 협의(솔뫼성지)
	○ ('24.07.) 2027 천주교 세계청년대회 기본계획 수립용역 보고회 개최(당진시, 대전교구 등)
	○ ('24.08.) 김대건 신부 성상 건립 관련 천주교 대전교구청 방문(사무처장 협의)

V 문제점 및 대책

- 솔뫼성지 내 김대건 신부 성상 설치 위치 관련 대전교구와 협의 지연
 - 2024년 연내 대전교구와 지속 협의를 통해 설치 장소 최종 결정 예정
 - ※ 연내 설치가 어려워짐에 따라 대전교구와 지속 협의 및 2025년으로 예산 이월하여 건립 추진
- 2025년 천주교 순례길 및 성지 정비를 위한 500백만원 예산 추가 확보 필요
 - ('24.06.) 문체부 방문 / 2027 천주교 세계청년대회 대비 충남도 예산 신청
 - ⇒ 2025년 예산 미편성에 따라 道(문화유산과 종무팀) 지속 협의 추진

VI 향후 계획

- ('25년~) 솔뫼성지 내 김대건 신부 성상 설치 위치 관련 대전교구와 지속 협의

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	장승률(3591)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-5	합덕 연호 방죽의 실질적인 복원						
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	39.7%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2021~2026	사업비	3,760백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원
- 사업기간 : 2021~2026
- 사업비 : 3,760백만원(연지준설 780백만원, 공원 조성 2,980백만원)
- 사업내용
 - 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000m³)
 - 합덕제 사계절 테마공원 조성

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕제 수심 증가 및 연지 준설 (사계절 테마공원 조성)	-	수심 증가 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재	사계절 테마공원 조성	

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕제 수심 증가 및 연지 준설 (사계절 테마공원 조성)	- 연지준설 공사 추진 - 사계절공원 설계 발주	- 연지준설 공사 준공 - 사계절공원 설계 추진	사계절공원 설계 추진	사계절공원 설계 완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,760	0	3,760	0	2,780	980	0	0	0
국비	0		0						
도비	1,880		1,880		1,390	490			
시비	1,880		1,880		1,390	490			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.07.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 설계용역 최종보고회 개최
- ('24.12.16.) 합덕제 연지준설 및 조경공사 준공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('21.07.22.~'22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료 ○ ('24.01.30.) 합덕제 연지 준설 및 조경공사 착공 ○ ('24.03.18.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 기본 및 실시설계용역 착수 ○ ('24.06.11.) 합덕제 연지 준설 및 조경공사 재착공 ○ ('24.07.23.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 설계용역 중간보고회 개최
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 합덕제 사계절 테마공원 설계용역 완료에 따른 道 현상변경 심의 및 설계승인 필요

VI 향후 계획

- ('25.01.) 사계절 테마공원 조성공사 실시설계 현상변경 심의
- ('25.03.) 사계절 테마공원 조성공사 착공

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3594)
협조부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	유승봉(4204)

4-6	관광지별 특성화 사업추진
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	42.9%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	7,500백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 삽교호, 왜목마을, 난지도 ○ 사업기간 : 2023~2025 ○ 사업비 : 7,500백만원(국 1,000, 도 2,750, 시 3,750) ○ 사업내용 : 관내 주요 관광지(삽교호·왜목마을·난지도) 각각의 특색을 갖춘 새로운 랜드마크를 조성하여 관광객 유치 등 당진시 관광 활성화에 기여
--

사업명	사업비	사업기간	사업내용	비고
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	3,500	2022~2024	인도확장, 교통체계 개선(일방통행)	도비 50%
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	2,000	2023~2025	선셋전망대 설치 및 주변환경정비	국비 50%
왜목마을 관광지 해안 데크 정비	1,000	2022(완료)	노후데크 교체(A=2,435㎡)	도비 50%
난지대교 경관조명 설치	1,000	2022~2024	경관조명 설치 및 디자인연출	도비 50%

II 사업목표 [확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	-	보행환경 정비		보행환경 정비			
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	-	전망대 설치 및 해안데크 정비	해안데크 정비완료	전망대 기본구상	전망대 실시설계	전망대 설치	
난지대교 경관조명 설치	-	경관조명 설치		경관조명 설치			

III 사업계획 [추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	공사중지해제 및 재착공	공사완료	-	-
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	기본구상용역 착수	기본구상용역 완료	실시설계용역 착수	실시설계용역 완료
난지대교 경관조명 설치	공사중지해제 및 재착공	공사완료	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,500	0	7,500	1,150	4,500	0	1,850	0	0
국비	1,000		1,000		75		925		
도비	2,750		2,750	575	2,175				
시비	3,750		3,750	575	2,250		925		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치 및 해안 데크 정비

- ('24.12.) 선셋전망대 실시설계용역 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	삽교호 관광지 보행환경 개선사업	왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	난지대교 경관조명 설치
	('23.05.) 일상감사·계약심사 ('23.06.) 착공 ('23.12.) 설계변경(1차) ('24.04.) 설계변경(2차) ('24.06.) 공사준공	('22.06.) 해안데크정비 준공 ('23.12.) 전망대 기본구상용역 착수 ('24.06.) 전망대 기본구상용역 완료	('23.09.) 실시설계용역 완료 ('23.12.) 공사 착공 ('24.06.) 공사 준공

V 문제점 및 대책

○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치 및 해안 데크 정비

- 2024년도 국비예산 보조금 부족으로 2025년 공사추진 필요

→ 사업기간이 3년간(2023~2025)이므로 2024년까지 설계완료하고, 2025년에 공사추진하여 총사업기간 내 수행

VI 향후 계획

○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치 및 해안 데크 정비

- ('25.12.) 공사 준공

주관부서	관광과	부 서 장	박미혜(3870)	팀 장	심상필(3880)	담 당 자	김형근(3882)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-7	해안 데크길 및 둘레길 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	10,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 신평면 운정리~매산리 / 송악읍 북운리~한진리 / 석문면 장고항리~교로리 일원

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업비 : 10,000백만원(도비 50%, 시비 50%)

○ 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성

- 해안둘레길 조성 기본계획용역 (20백만원, 시비)

· 구간 전체 길이 L=17.1km(정비대상 L=4.1km)

- 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,900백만원)

· 구간 전체 길이 L=5.8km(정비대상 L=1.3km)

- 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)

· 구간전체 길이 L=8.3km(정비대상 L=0.7km)

- 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,480백만원)

· 구간 전체 길이 L=3.0km(정비대상 L=2.1km)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역	착공		
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역			착공
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역		착공	

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	실시설계용역 착수	해역이용협의용역 착수	실시설계용역 완료	공사 착공
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성			道.관광자원개발사업 신청 <미선정>	
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성			道.관광자원개발사업 신청 <미선정>	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,000	0	10,000	0	20	800	4,700	4,480	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			400	2,350	2,240	
시비	5,010		5,010		20	400	2,350	2,240	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (~'24.11.) 실시설계용역 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.06.) 해안둘레길 조성 기본계획용역비 1회추경 반영 ○ ('23.12.) 해안둘레길 조성 기본계획용역 완료 ○ ('23.08.) 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 선정 - 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업, 1,900백만원 ○ ('24.03.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 실시설계용역 착수 ○ ('24.06.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 해역이용협의 용역 착수
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

○ 2024년 예정된 도비보조금 950백만원 중 400백만원만 교부
→ 550백만원 차년도 교부 요구,
사업대상지 2개 구간 중 1개 구간만 금년 착공, 나머지 구간 2025년 공사 완료

VI 향후 계획

○ ('25.03.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성공사 착공
○ ('25.12.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성공사 준공

주관부서	관광과	부 서 장	박미혜(3870)	팀 장	심상필(3880)	담 당 자	김형근(3882)
협조부서	항만수산과	부 서 장	한영우(4260)	팀 장	김종필(4280)	담 당 자	김관수(4283)

4-8	남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	35%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1 일원

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 6,000백만원(도 3,000, 시 3,000)

○ 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무예 체험관 및 체험공원 조성	-	준공	설계용역 완료	체험관 부지조성	체험관 및 체험공원 착공	체험관 및 체험공원 준공	운영관리계획 수립 및 운영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
무예 체험관 및 체험공원 조성	설계용역 및 문화재현상변경 심의			공사 착공 및 공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	300	500	880	4,320	0	0
국비	0		0						
도비	3,000		3,000	150	250	440	2,160		
시비	3,000		3,000	150	250	440	2,160		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험공원 실시설계용역 완료 및 道 설계 승인
- ('24.12.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험공원 조성공사(토목, 조경) 착공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주 ○ ('22.09.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 중지 - 문화재현상변경허가 등 행정절차 필요 ○ ('23.02.~03.) 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행 ○ ('24.01.22.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ○ ('24.08.~09.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심의 및 교부(인증등급: 우수)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 행정절차(道 문화유산부서 사업승인 및 문화재 현상변경 등) 이행에 따른 사업 다소 지연

VI 향후 계획

- ('25.07.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험공원 조성공사(토목, 조경) 준공
- ('25.08.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험공원 조성공사(건축) 착공

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3594)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-9	면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	90%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,248백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성상리 814

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 3,248백만원(국 1,624.5, 도 284.5, 시 1,339)

○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특화 거리 및 광장 조성	-	준공		성안마을 기반조성 공사	특화 거리 및 광장 조성 디자인용역	특화 거리 및 광장 준공	
한옥 스테이 조성	-	준공	성안마을 기본계획 정비	실시설계 및 현상 변경 허가	한옥(4채) 착공	한옥(4채) 준공	운영관리계획 수립 및 운영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
특화 거리 및 광장 조성	-	-	특화거리 및 광장 조성 설계 발주	특화거리 및 광장 조성 설계 발주
한옥 스테이 조성	설계용역 준공	공사 착공	공사 추진	공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,248	0	3,248	0	393	2,055	800	0	0
국비	1,624.5		1,624.5		197	1027.5	400		
도비	284.5		284.5		39	205.5	40		
시비	1,339		1,339		157	822	360		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 한옥 스테이 조성 추진(수장공사)
- ('24.12.~) 동절기 공사 중지

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수 ○ ('22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공 ○ ('23.04.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공 ○ ('23.05.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착수 ○ ('23.09.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 ○ ('23.11.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 준공 ○ ('24.01.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 ○ ('24.03.) 면천읍성 한옥 건축 조성사업 공사 입찰 ○ ('24.04.) 건축 인허가 행정절차 관련 공사 중지 ○ ('24.05.) 한옥 건축 인허가 용역 착수 / 공사 재개 ○ ('24.06.) 대상부지 현황 및 경계측량 추진 ○ ('24.07.) 면천읍성 저잣거리 한옥 건축 인허가 용역 완료 ○ 한옥 스테이 조성 추진 중 - ('24.01.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 - ('24.04.) 면천읍성 한옥 건축 조성사업 공사 착공 - ('24.09.) 기단 및 초석공사 완료
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.03.) 한옥 스테이(4채) 공사 준공
- ('25.05.) 한옥 체험 프로그램 운영 방안 수립 추진

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성
------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행후계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,585백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 조금리 7-12 일원

○ 사업기간 : 2019~2024

○ 사업비 : 3,585백만원(국 500, 시 3,085)

○ 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성(실 조성면적 4,903㎡)

- 주요 시설

해당시설	면적	내용
창의사	120㎡ (부지 605㎡)	전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광장	1,554㎡	공원 내 추모광장 (도로 포함 2,400㎡)
기념관 부지	513㎡	향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장	1,385㎡	대형 버스, 장애인전용, 전기차 전용 포함 45면

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	-	준공 및 창의사 이전	건축신고 및 착공	공사 추진	준공 및 창의사 이전		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
4.4독립만세운동 역사공원 조성	순기별 공사 추진	설계변경 및 완공	공중화장실 설치 완료 및 준공	표지석 이전 및 보강공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,586	272	3,314	4	2,510	696	104	0	0
국비	500		500		500				
도비	0		0						
시비	3,086	272	2,814	4	2,010	696	104		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 4.4 역사공원 확장사업 국립호국원(국비500억 사업) 유치 제안사업 추진
- ('24.11.) (구)창의사 보수공사(역사기록물 보존 등), 향후 역사공원내 전시관 설치 필요
- ('24.12.) 4.4 역사공원 확장사업 추가공사 완료(사면녹화, 표지석 이전, 무궁화200주 식재 등)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ ('22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ ('22.10.17.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ ('23.02.10.) 공사 착공 ○ ('23.04.24.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최(100여명) ○ ('23.07.18.) 창의사 상량식 개최(80여명) ○ ('23.11.10.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 충남도 설계변경 계약심사 완료 ○ ('24.02.28.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 역사공원 추진사항 설명(50명) ○ ('24.03.26.) 4.4 독립만세운동 역사공원 오수처리시설 준공 ○ ('24.03.28.) 4.4 독립만세운동 역사공원 도로점용공사 준공(지방도 647호선) ○ ('24.04.02.) 신축 창의사 건축물 임시사용승인(2024.04.02.~2024.12.31.) ○ ('24.04.) 105주년 대호지천의장터 4.4독립만세운동 추모제 및 제33회 기념식 추진 - 위패봉안식, 추모음악회, 만세 재현행사 ○ ('24.05.04.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토목, 건축 완공 ○ ('24.05.13.) 4.4 독립만세운동 역사공원 첨단간이화장실 설치 ○ ('24.06.16.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토지 분할 및 등록전환 측량 의뢰 ○ ('24.06.) 추가사업비(80백만원) 추경예산 확보 ○ ('24.07.12.) 4.4 독립만세운동 역사공원 전기공사 완공 ○ ('24.07.26.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토지분할 및 등록전환 측량완료 공부 전환 ○ ('24.08.15.) 4.4 독립만세운동 역사공원 신 창의사 광복절 기념, 호국영령 참배 ○ ('24.08.) 4.4 역사공원 인근, 국립호국원 설립 주민소통 2회(대호지 행정복지센터 회의실) ○ ('24.09.) 4.4 역사공원 확장사업 일한 국립호국원 설립 기본설계조사(경제.타당성) 시행
--	--

V 문제점 및 대책

- 문제점
 - 4.4 독립만세운동 기념사업회 및 지역주민 추가요청사항 지속 발생
 - 역사기록물 보관 및 추모제 준비공간 요구, 대형수목 식재, 전시관 설치, 만세광장 확대 등
- 대책
 - (구)창의사 유지 및 보수 지속으로 4.4 독립만세운동 역사기록물 보관장소로 임시활용/전시관 활용
 - '25년 전시관 설계 추진(道 보훈예산 매칭 등으로 전시관 신축 예산 확보 계획)

VI 향후 계획

- ('25년~) 4.4독립만세운동 역사공원 관련 행정절차 이행 및 유지·보수, 확장사업 지속 추진

주관부서	사회복지과	부 서 장	이상문(3640)	팀 장	이춘만(3641)	담 당 자	조혜원(3643)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-11	당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립
-------------	---

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	5,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 5,000백만원(시 5,000)

○ 사업내용 : 1개동 지상 3층(숙소 16실)

- 1층 : 라커룸, 의무실, 회의실, 전력분석실, 사무실, 기계실

- 2층 : 숙소(남녀 구분 2인 1실-14실, 1인실-2실)

- 3층 : 휴게실 및 옥상

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
클럽하우스 건립	-	준공	-	타당성 용역 (부지선정)	기획 및 설계 착수	착공	준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
클럽하우스 건립	건축기획용역 진행	기획용역 보고 및 체육회 협의	도시계획시설 변경 용역 진행	도시계획변경 및 설계공모 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,000	0	5,000	0	0	350	1,000	3,650	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	5,000		5,000			350	1,000	3,650	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 건축기획용역 완료
- ('24.11.) 도시계획시설결정(변경)용역 추진(완수예정:'25.03.)
- 축구협회 협의(인원, 규모 등) 지속 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 클럽하우스 건립 관련 대면보고 및 사업부지 문의 ○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원 관련 문의(지원 불가능) ○ ('23.12.) 도시계획시설 결정을 위한 자료 검토(용적률 등) ○ ('24.01.) 건축기획용역 발주 / ('24.02.) 일시 중지 / ('24.08.) 재착수
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
→ 문체부 및 충남도청과 협의
- 확장부지 도시계획시설 변경용역 진행에 따른 반영 필요
→ 현재 건축기획용역 안 내용 반영 후 설계 공모 진행

VI 향후 계획

- ('25년 2분기~) 설계용역 착수 및 추진

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	강충복(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-12	종합스포츠타운 조성
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2027	사업비	58,600백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2027
- 총사업비 : 58,600백만원
- 사업내용
 - 종합운동장 확장
 - 사업기간 : 2015~2027
 - 사업규모 : 71,865㎡(당초 196,774㎡ → 확장 268,639㎡)
 - 사업비 : 19,400백만원[기확보 10,500(국 1,000, 시 9,500)]
 - 당진 생활체육관 건립
 - 사업기간 : 2017~2026
 - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적 6,948㎡
 - 사업비 : 24,100백만원[기확보 9,200(국 600, 도 4,600, 시 4,000)]
 - 장애인체육관 건립
 - 사업기간 : 2019~2026
 - 사업규모 : 지상2층, 연면적 4,000㎡
 - 사업비 : 15,100백만원[기확보 11,300(국 5,000, 시 6,300)]

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	일부 준공	-	실시설계 용역 완료	도시계획변경	도로 및 조경 준공	일부 준공
당진 생활체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	기본설계 완료 및 실시설계 착수	공정률 30%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	기본설계 완료 및 실시설계 착수	공정률 80%	준공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	기본설계 완료		교통 및 도시계획변경 추진	도시계획변경 완료
당진 생활체육관 건립	기본설계 완료	중간설계 진행	설계관련 주민설명	실시설계 착수
장애인체육관 건립	기본설계 완료	문체부 협의	실시설계 진행	실시설계 착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	58,600	11,500	47,100	2,000	17,500	0	11,200	16,400	0
국비	6,600	4,600	2,000		2,000				
도비	6,600		6,600		3,648		2,952		
시비	45,400	6,900	38,500	2,000	11,852		8,248	16,400	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.) 교통영향평가 용역 완료
- ('24.12.) 도시계획시설(변경) 용역 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.05.) 사업계획관련 내부검토 진행
	○ ('23.06.) 종합체육관 조성을 위한 기금 공모 신청(30억원)-미선정
	○ ('23.07, '23.12.) 주민설명회 및 타시군 주민합동견학 실시
	○ ('23.03.) 설계용역 중지해제
	○ 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 설계용역 사업규모 확정을 위한 협의 진행
	○ ('24.01.) 금강유역환경청 환경영향평가 협의내용 이행실태 자율점검 실시
	○ ('24.05.03.) 주민설명회(사업규모 및 방향) 실시
	○ ('24.06.17.) 반다비 국민체육센터 기본계획 관련 문체부 발표
	○ ('24.08.) 교통영향평가 변경심의 용역 추진 및 반다비 기본설계 문체부 승인

V 문제점 및 대책

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
→ 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
→ 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- ('25년 1분기) 설계 용역 완료 보고회 및 주민설명회 진행, 설계용역 완료 후 공사 발주를 위한 행정절차 이행(건축허가, 계약심사 등)

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	강충복(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-13	당진 시내권 체육공원 조성						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 채운공원(산림녹지과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 5,000백만원(국 426, 도 263, 시 4,311)

○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡

- 채운공원 지역: 토지 및 지장물 보상 진행(산림녹지과)

- 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트[풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등]

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
채운동 체육공원 조성	-	준공		토지매입	토지매입	실시설계 및 착공	준공
하수처리장 내 체육시설	-	준공		실시설계 및 착공	준공		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
채운동 체육공원 조성	지장물보상 실시	사업규모 검토	공원계획 변경	사업규모 확정
하수처리장 내 체육시설	설계용역(변경) 완료	공사 착공	공사 진행	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,000	0	5,000	0	1,130	850	1,000	2,020	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	4,311		4,311		441	850	1,000	2,020	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 채운동 체육공원 조성

- 채운공원 내 체육시설 관련 체육회, 주민 의견 조회 및 설계용역 추진
- 필요 야외운동시설 조사(테니스, 풋살, 족구, 농구 등 의견 회신)
- 주민 의견 결과 조명, 소음 등 영향이 큰 운동의 경우 비선호

○ 하수처리장 내 체육시설

- ('24.12.) 하수처리장 내 설계변경(반영) 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.11.) 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경
	○ 채운동 체육공원 조성
	- ('23.08.) 채운동 체육공원 조성을 위한 지장물 보상 등 산림과 협의
	- ('23.11.) 채운동 체육공원 조성을 위한 보상실시
	- ('23.12.) 채운공원 내 체육시설 규모 확장을 위한 사업비 반영(350백만원)
	- ('24.06.) 채운공원 내 체육시설 규모 확장을 위한 사업비 추가 반영(550백만원)
	- ('24.08.) 설계용역 착수 및 당진시 체육회, 당진2동 주민의견 조사
	○ 하수처리장 내 체육시설
	- ('23.01.) 원당동 하수처리장 설계용역 반영완료
	- ('23.03.) 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)

V 문제점 및 대책

○ 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요

→ 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

VI 향후 계획

○ ('25년 1분기) 원당동 하수처리장 내 체육시설 확장공사(테니스 및 풋살장) 진행

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	강충복(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	수도과	부 서 장	남학현(6460)	팀 장	김수환(6510)	담 당 자	정현우(6511)
협조부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	손원제(4180)	담 당 자	정의식(4181)

4-14	삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충
------	------------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	3,500백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 삽교호 고수부지

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 3,500백만원

○ 사업내용

- 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
- 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육 인프라 확충	-	착공	-	-	-	-	파크골프장 조성 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육 인프라 확충	하천기본계획 변경용역관련 문의	-	-	금강유역환경 협의 및 용역의견 제출

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	3,500		3,500					3,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 파크골프장 규모 관련 협회 협의
 - 협회장 및 우강파크골프 협회 등 현장 협의 진행
- 금강유역환경청 하천점용 및 하천기본계획 변경관련 협의 지속
 - 하천계획과, 하천공사와 과장 및 담당자 협의 추진
 - 우리시 공간 친수구역 변경 관련 의견 송달 및 사업계획관련 협의
 - ('24.10.) 당진시 부서의견 취합하여 전달 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.02.) 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취 ○ ('23.05.) 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합) ○ ('23.09.) 금강유역환경청 담당자 방문 협의 진행(필요성 및 검토의견 전달) ○ ('24.01.) 파크골프장 규모 관련 협회 협의(협회장 및 우강파크골프 협회 등 현장 협의 진행) ○ ('24.02.) 금강유역환경청 삽교천 하천점용허가(변경) ○ ('24.08.) 금강유역환경청 담당자 방문(하천점용 추가) 및 의견 제출 ○ ('24.08.) 금강유역환경청 하천기본계획 변경관련 협의
--	--

V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
 - 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진, 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VI 향후 계획

- ('25년 연중) 삽교천 하천기본계획 변경 용역 완료, 하천기본계획 주민설명회 당진 추진
- ('25년 4분기) 파크골프장 조성관련 예산확보(국·도비 확보)
- ('26년 1분기) 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	문화체육과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	강충복(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	건설과	부 서 장	구본항(4630)	팀 장	차태경(4650)	담 당 자	조정희(4651)

4-15	도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2026	사업비	1조8,000억원(추정)

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1조8,000억원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 도비도 : 워케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등
- 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도비도·난지도 민자유치개발 추진	-	착공			MOU체결	인허가 완료	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
도비도·난지도 민자유치개발 추진	관계기관 업무협약(MOU) 추진	관계부처 협의 및 공모지침 작성	지역특화발전특구 민간제안 공무 및 제안자 선정	지역특화발전특구 지정신청 준비

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,800,000		1,800,000					1,800,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24년 하반기) 지역특화발전특구 지정을 위한 사업신청서 작성 준비
- ('24.11.) 지역특화발전특구 신청 관련 착수보고회 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.08.~10.) 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달 ○ ('22.11.) 농어촌휴양단지 개발 관련 벤치마킹(증평군) ○ ('23.01.) 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수 - 워크이션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등 - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의 ○ ('23.01.~02.) 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색 - 토지소유주인 농어촌공사와 업무협약 ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등) - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무협약 ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안업무 및 정책 건의 ○ ('23.05.) 국내 관광단지 선진지 벤치마킹(오시리아 관광단지) ○ ('23.07.) 공모사업 관련 새만금청 방문 * 도비도-난지도 개발 관련 업무협약 추진 • 도비도 개발 관련 민간투자사 면담(21회) • 토지소유주인 농어촌공사 실무 협의 진행(13회) • 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의(10회) ○ ('23.10.~11.) 투자유치 촉진 조례 개정 추진 - 대규모 투자기업에 대한 보조금 지원 범위 확대 ○ ('24.02.) 당진시-농어촌공사 업무협약(MOU) 체결 ○ ('24.04.) 특화사업자 선정을 위한 공모지침 용역계약 추진 ○ ('24.07.~09.) 지역특화발전특구 지정 신청을 위한 민간사업 제안자 공모 및 선정 ○ ('24.09.) 민간사업 제안 평가위원회 개최 및 제안자 선정
--	---

V 문제점 및 대책

- 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
 - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무협약 등

VI 향후 계획

- ('25.01.) 당진시-민간사업제안자 업무협약(MOU) 체결
- ('25.08.) 지역특화발전특구 지정을 위한 사업신청서 제출(市→중기부)

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	이일근(4061)	담 당 자	임승현(4062)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-16	행남도 관광지 민자유치개발 추진						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023-2030	사업비	1조원(추정)

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2030

○ 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정 시 변경

○ 사업내용

- 삽교호관광지-당진항만친수시설-행담도-항만배후단지에정지역을 연계한 해안 관광휴양기반 확충

- 해양경관 등 자원 활용, 숙박 및 체험 관광 인프라 개발

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행담도 관광지 민자유치개발 추진	-	개발계획 수립			개발 및 투자유치 계획 수립	투자자 유치 및 MOU체결	인허가 준비

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 투자자 유치	투자유치 활동 및 투자자 발굴			
행담도 관광지 개발	개발 및 민간투자 유치계획 마련 (관광벨트 연구용역 추진)			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000,000	0	400,000	0	0	0	100,000	300,000	600,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		400,000				100,000	300,000	600,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 개발 관련 정책 동향 파악 및 다분야 정보 수집을 통한 민간투자 연계 방안 구상
- 행담도 개발 관련 민간투자자 발굴 지속 추진

그동안 추진실적 [`22. 7.~ `24. 3.]	○ (`22.08.~09.) 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의 [당진시-한국도로공사-행담도개발(주)]</li> <li>○ (`22.10.~12.) 행담도 개발 방식, 여건 분석 등 법적 검토 ○ (`23.01.) 개발 의향 민간투자사와 한국도로공사 본사 방문 및 업무협의</li> <li>○ (`23.01.~03.) 민간투자사의 행담도 개발 컨셉(안) 구상 및 투자 검토 논의 ○ (`23.04.) 행담도 개발 투자유치 활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행담도 개발 투자제안서 구상 및 투자유치를 위한 기업 방문</li> <li>- 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토</li> </ul> </li> <li>○ (`23.05.~08.) 관광 트렌드를 반영한 친환경 컨셉 개발 제안서(안) 작성 ○ (`23.09.) 투자유치 활동 및 관광 분야 등 정책 동향 파악 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자제안서 활용, 개발 현장 방문 등을 통한 투자 제안</li> <li>- 관광 개발 관련 정책 동향 파악 및 민간투자 연계·활용 방안 마련 추진</li> </ul> </li> <li>○ (`23.12.~`24.09.) 당진시 관광벨트 연구 용역 완료(관광과 주관) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행담도, 삽교호 해안축에 대한 해양문화 관광거점벨트 개발 기본구상 추진 중</li> </ul> </li> <li>○ (`24.01.~09.) 행담도 개발 관련 민간투자자 발굴 지속 추진 ○ (`24.09.) 당진시 관광벨트 연구용역 최종 보고회(시장님, 관광과 주관)
--	---

V 문제점 및 대책

- 금융시장 불안 및 고물가에 따른 공사 상승 및 PF 부실 등으로 국내 투자 대폭 감소에 따라 대규모 민간투자 위축으로 민간투자자 유치 어려움
- 당진시 서해안 해안 축에 대한 해양관광거점 벨트 개발계획 및 투자 유치방향 마련 후 민간 투자자 유치 활동 추진

VI 향후 계획

- (`25.06.) 행담도 개발 제안서 마련 및 한국도로공사 협의
- (`25.12.) 행담도 개발 민간투자 유치
- (`26.12.) 행담도 개발 인허가 추진
- (`27.06.) 행담도 개발 공사 착공

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	홍진아(4070)	담 당 자	송태진(4071)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5 함께 누리는 교육 · 복지

5-1	고등학교 신설
-----	---------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	60,000백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 미정

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 60,000백만원

○ 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 설립	개교	1	관련기관 협의	법적기반 마련	인허가 절차 이행	건축물 착공	건축물 준공

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고등학교 설립	법령개정 동향 파악	민간투자 유치 노력		

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,000	0	60,000	0	0	0	30,000	30,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	60,000		60,000				30,000	30,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.28.) 자사고 설립을 위한 컨설팅 킥오프 미팅 참석
 - 《일시·장소》 2024.11.28.(목) 13:30 / 서울대학교 공학관 34동
 - 《참 석 자》 14명(연구진 2명/ 당진시 4명 / 현대제철 5명 / 용역사 3명)
 - 《주요내용》 용역수행계획 설명 및 협조사항 등 논의
 - 《설립추진단 구성》 당진시, 현대제철, (주)이랩, 서울대학교중심 연구진
 - 설립 컨설팅 용역 진행 프로세스

단계	절차	내용	결과
준비 단계	· 목표 설정 · 자료 수집 및 분석	· 자문위 구성 및 추진체계 확정 · 타지역 고교 우수사례 검토	· 명확한 목표, 계획 수립 · 진행을 위한 기반마련
기획 단계	· 세부실행계획 수립 · 자원 및 예산확보	· 입지 분석 전반업무 · 재정 계획 및 운영비 예측 · 시설 계획 및 설계 검토	· 실행가능 프로젝트계획 완성 · 자원 및 예산준비 완료
실행 단계	· 단계별 작업수행 · 진행상황 모니터링	· 교육과정 개발 및 교원채용 자문 · 창의적 활동 공간 구성	· 프로젝트 진행상황 점검,조율 · 작업 완료
평가 단계	· 결과 분석 · 피드백 수집	· 운영시스템 점검 및 테스트 · 브랜드 및 마케팅 전략	· 결과물, 보고서 작성 · 향후 개선방향 도출

그동안
추진실적
['22.07.~
'24.09.]

- ('22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문
- ('22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장)
- ('22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시)
- ('22.08.30.) 사↔교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속)
- ('22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)/ 학교정책과
- ('22.09.15.) 교육부 관계자 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립 관련 협조 요청)
 - 【당진시】 우리시 교육여건 및 자사고 설립 필요성 전달, 설립 절차 등 문의
 - 【교육부】 자사고 존치결정에 따른 입법계획, 기타 질의에 대한 답변

- ('22.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관)
- ('22.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보

과제번호	건의내용	소관부처	검토결과
8-1-25	자율형 사립고 존치 정책 조속 이행	교육부	수용

- ('23.01.04.) 교육부 동향 파악 / 학교교수학습혁신과
- ('23.09.) 당진 교육국제화특구 “우수인재 유입을 위한 자율학교 등 지원” 사업 반영
- ('24.01.) 자사고 존치를 위한 「초·중등교육법 시행령」 개정

[교육부공고제2023-381호(2023.10.13.)]

가. 공교육 내에서 학생·학부모가 원하는 다양한 교육을 제공하기 위해 **자율형 사립 고등학교**, 외국어고 및 국제고를 **존치하고**, 외국어에 능숙한 국제 인재 양성을 위한 외국어·국제계열의 고등학교 유형 도입(안 제76조의3 개정, 제90조제1항제6호 및 제91조의3 신설)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`24.04.24.) 자사고 설립을 위한 실무자 간 논의 - 【당 진 시】 평생학습새마을과장 및 기획예산 담당자 등(5명) - 【현대제철】 업무추진 팀장 및 책임매니저(2명) - 주요내용 : 현안 사항 공유
V 문제점 및 대책	
○ 자사고 설립 준비 컨설팅 용역 기간 장기화에 따른 조속한 학교 설립 난항 예상 - 자사고 설립 준비 컨설팅 용역기간(2년) 단축으로 조속한 학교 설립 추진	
VI 향후 계획	
○ (`25.01.) 지역주민, 전문가 등 참여 간담회 개최	

주관부서	평생학습새마을과	부 서 장	최경호(3740)	팀 장	차수진(3775)	담 당 자	차수진(3775)
------	----------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,002		3,002	522	620	620	620	620	
국비	0		0						
도비	30		30	6	6	6	6	6	
시비	2,972		2,972	516	614	614	614	614	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 진로진학 전문컨설팅 사업추진

- ('24.05.~12.) 1:1 진로진학 전문 컨설팅 운영 ('24..12.01. 기준 393회 운영)
- ('24.06.~12.) 진로진학 컨설팅 학부모 세미나 개최(4회)
- ('24.06.~12.) 진로진학 전문가 특강(4회)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 진로진학 전문컨설팅 사업추진 - ('23.04.~12.) 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅 - ('23.10.) 특성화고 특목고 프로그램(6회) - ('23.09.~12.) 학교 밖 청소년 프로그램(3회) - ('23.08.17.) 대학 탐방 프로그램 - ('23.05.~12.) 전문가초청 특강 - ('24.03.) 추진계획수립 및 용역 계약 대상업체 선정 - ('24년 2분기) 1:1 진로진학 전문 컨설팅 운영(70회 운영) - ('24.05.13.) 진로진학 컨설팅 사업설명회 개최 - ('24.06.13.) 진로진학 컨설팅 학부모 세미나 개최 - ('24.06.25.) 진로진학 전문가 특강(김병진 이투스교육평가연구소장) - ('24.07.~08.) 중·고등학생 대상 대학탐방 실시(2회)
	○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) - ('24.03.~04.) 중·고교 진로진학 프로그램 지원 교육경비 지급 · 일반고 진로 프로그램 지원(6개교, 100백만원) · 특성화·특목고 특기적성 지원(2개교, 150백만원) · 고교생 현장중심 진로체험 프로그램 지원(20백만원)

V 문제점 및 대책

- 입시철에 따른 전문컨설팅 수요 증가
→ 대입 대비 고3 학생 대상 면접컨설팅 횟수 증차 운영 실시

VI 향후 계획

- 각 부분별 사업의 차질없는 추진과 성과 도출

주관부서	평생학습마을과	부 서 장	최경호(3740)	팀 장	이진주(3750)	담 당 자	지은주(3752)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-3	청소년 수련관 건립						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	33,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 3필지

○ 사업기간 : 2023~2027

○ 사업비 : 33,000백만원(도비 30%, 시비 70%)

○ 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련

○ 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)

주요시설(안)

청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 수련관 건립	-	착공	· 청소년 지원단 구성 · 건립계획 수립	· 지방재정 투자사업 심사예산 확보(도비 등)	· 기본 및 실시 설계	· 공사 착공 및 진행	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
청소년 수련관 건립	설계설계용역 발주	용역 완료	실시설계	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,000	0	20,600	0	0	1,900	4,100	14,600	12,400
국비	0		0						
도비	9,900		6,230			600	1,230	4,400	3,670
시비	23,100		14,370			1,300	2,870	10,200	8,730
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.12.) 제3차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안) ○ ('22.10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내) ○ ('22.11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립 ○ ('22.12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영 ○ ('23.01.) 당진시 청소년 대상 수요조사 실시 - 관내 청소년 600여명 대상으로 청소년 수요파악 및 수련관 시설·프로그램 등 조사 ○ ('23.03.) 제1차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최 - 청소년수련관 시설 구성(안) 및 시설 운영 계획(안) 심의 ○ ('23.05.) 지방재정투자심사 의뢰(시→도→중앙) ○ ('23.08.) 지방재정투자심사 통과 ○ ('23.12.) 제2차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최 ○ ('24.02.) 수련관 설계공모 용역 발주 ○ ('24.04.) 설계공모 현장설명회 및 작품접수 ○ ('24.06.) 1단계 심사결과 발표 ○ ('24.07.) 설계공모 당선업체 최종 발표 ○ ('24.09.) 설계(용역) 착수보고회
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

○ 공공건축물 건축기획 수행 결과 당초사업비 330억대비 14.8억원 부족으로, 예산 추가 확보 필요
→ 충남도지사 당진 순방 시('24.09.20) 건의하여 도비 4.4억원을 추가 지원하기로 답변
(현재 충청남도에서 특별조정교부금 교부 검토 중)

VI 향후 계획

○ ('25.06.) 기본 및 실시설계 완료
○ ('25.07.) 시공사 선정 및 공사 착공
○ ('27.03.~08.) 공사 준공, 인테리어 및 집기류 구입, 개관

주관부서	평생학습새마을과	부 서 장	최경호(3740)	팀 장	김기은(3770)	담 당 자	류도영(3771)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	이진아(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

IV 추진 실적

- 장난감도서관 운영 : 누적 이용인원 6,149명('24.11.30. 기준)
- 더모아센터 커뮤니티 공간 운영 : 공유오피스 대관 100회('24.11.30. 기준)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 리모델링공사 준공 - ('22.09.) 사업대상지 확정 - ('22.10.~12.) 설계 및 공사, 명칭공모 ○ ('23.01.16.) 더모아센터 개소 및 시범 운영 ○ 시설운영 및 유지를 위한 도비 확보(1회 추경) : 10백만원(도5, 시5) ○ 공유오피스 대관 : 애니맘 회의, 공동육아나눔터 프로그램 운영 등 ○ ('23.09.~12.) 더모아센터 카페 시범운영 운영 ○ ('24.03.26.) 제4기 여성친화도시 시민참여단 1차 회의 개최 ○ ('24.06.28.) 더모아센터 카페 당진시니어클럽 운영 시작
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 더모아센터 커뮤니티공간의 지속홍보 및 다양한 활용방안 구상

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	박정협(3737)	담 당 자	신경훈(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ 공동육아나눔터 설치

- ('24.12.) 읍내6통 다함께 어울림센터 준공에 따른 공동육아나눔터 실내놀이터 설계 진행
- ('24.12.) 공동육아나눔터 실내놀이터 공사비(338백만원) 2회 추경 반영

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 다함께돌봄센터 설치 - ('22.12.) 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영 - ('23.01.) 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영 - ('23.06.) 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최 - ('23.03.) 다함께돌봄센터 의무설치 대상지 설치 동의 및 돌봄 수요 조사 진행 - ('23.09.) 2025년 다함께돌봄센터 의무설치 대상지 리모델링비 본예산 편성(210백만원) ○ 공동육아나눔터 설치 - ('22년) 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치(마더센터 내) - ('24.06.) 당진1동 읍내6통 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의 진행 및 착공 - ('24.06.) 공동육아나눔터 내 리모델링 설계비 1회 추경 확보(20백만원) ※ 공공형 실내놀이터 시설 포함 - ('24.07.) 당진1동 읍내6통 다함께 어울림센터 내 공동육아나눔터 운영 계획 및 관련부서간 협의 - ('24.09.) 당진1동 읍내6통 공동육아나눔터 설치 관련 기자재 구입비 등 본예산 편성(62백만원)
--	--

V 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 초등돌봄서비스(늘봄학교 및 신규 민간 돌봄 공모 사업) 공급 증가 추세로 돌봄시설 이용 아동 감소
- 당진1동 다함께어울림센터 준공 지연에 따른 공동육아나눔터 조성 공사 지연('25.03. 준공 예정)

○ (대 책)

- 공공형 실내 놀이터 조성 등 당진만의 특색을 갖춘 돌봄 공간의 조성 및 활성화 노력
- 신평 리가아파트 공동육아나눔터(초등돌봄) 운영 방안 논의

VI 향후 계획

- ('25년) 다함께돌봄센터 의무설치 대상지 의견 수렴 및 설치 운영
- ('25.01.) 읍내6통 다함께어울림센터 공동육아나눔터 실시설계 완료 및 내부 인테리어 공사 진행
- ('25.05.) 읍내6통 다함께어울림센터 공동육아나눔터 실내놀이터 조성 공사 완료 및 개소

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이재원(3710)	담 당 자	김서령(3713)
협조부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	김미동(3691)	담 당 자	김진영(3694)

5-6	여성 안심 프로젝트 제공						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	446백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 446백만원

○ 사업내용 : 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 반영한 안심환경 조성

- 안심귀갓길 조성 추진(로그젝터, 도로표지병 설치 등) 및 유지·보수 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 안심 환경조성	개소	75	5	10	15	20	25

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
여성 안심귀갓길 구축	기존 설치된 시설물 (로그젝터, 도로표지병)에 대한 현장점검 실시	2024년 여성안심귀갓길 시행계획 수립 및 대상지 수요조사	사업대상지 확정 및 여성 안심 귀갓길 착공·준공(15개소)	2024년 여성안심귀갓길 사업결과 보고

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	446	27	419	89	60	90	90	90	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	446	27	419	89	60	90	90	90	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 2024년 여성안심귀갓길 기존 시설물(로그젝터 1개소, 도로표지병 1개소) 보수 설치 및 신규 시설물(로그젝터 11개소, 비상벨 9개소) 설치 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.04.) 2022년 안심귀갓길 조성사업 추진 계획 설립 ○ ('22.06.~07.) 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ ('22.11.) 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료 - 로그젝터 3개, 도로표지병 223개 설치 ○ ('23.04.) 2023년 안심귀갓길 조성사업 추진 계획 설립 ○ ('23.06.07.) 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ ('23.10.) 기존 시설물 현장점검(로그젝터 79개, 도로표지병 12개소) ○ ('23.11.) 2023년 여성 안심 귀갓길 사업 10개소 준공 완료 ○ ('24.04.) 2024년 여성안심귀갓길 조성사업 계획 수립 및 수요조사 ○ ('24.05.) 여성친화도시 안전부서TF 1차 회의 시 안전상정 ○ ('24.06.) 2024년 여성안심귀갓길 조성사업 수요대상지 민·관·경 합동 모니터링 ○ ('24.07.) 여성안심귀갓길 조성사업 유사 사업 조회 및 부서 의견 검토 ○ ('24.09.) 2024년 여성안심귀갓길 사업대상지 확정
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 유관기관과의 지속적인 모니터링을 통한 안전한 귀가 환경 조성
- 2025년 여성안심귀갓길 조성사업 수요대상지 발굴

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	박정협(3737)	담 당 자	신경훈(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-7	장애인 일자리 지원 확대						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	9,031백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 9,031백만원(국 4,152 도 1,248 시 3,631)

○ 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	180	150	162	168	174	180
장애인 일자리 지원	명	170	150	155	160	165	170
당진형 장애인 일자리 추진	명	10	-	7	8	9	10

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계	100명	137명	152명	168명
장애인 일자리 지원	100명	129명	144명	160명
당진형 장애인 일자리 추진	0명	8명명	8명	8명

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	9,031	0	9,031	1,507	1,690	1,905	1,917	2,012	0
국비	4,152		4,152	725	766	872	873	916	
도비	1,248		1,248	217	230	262	263	276	
시비	3,631		3,631	565	694	771	781	820	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 일반형 장애인 일자리 참여자 매월 근무 관리 및 급여 지급(90명)
- ('24년 4분기) 장애인복지관 민간 기업 등 9명 취업 확정('24년 누계 37명)
- ('24년 하반기) 보호작업장 근로 장애인 20명 증원(해나루보호작업장 10명, 민들레일터 10명)
- ('24.10.) 장애인 일자리 확대 등 기여 장애인복지 공로상 수상(충남지체장애인협회)
- ('24.11.) 장애 학생 진로체험 박람회 개최(300여명 참여)
- ('24.11.) 2025년 장애인일자리 사업 배치기관 및 참여자 모집
- ('24.12.) 2025년 복지형 장애인 일자리사업 민간수행기관 선정

※ 4분기 장애인 일자리 지원 169명(일반형 78명, 당진형 12명, 복지형 22명, 민간취업 37명, 보호작업장 20명)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ '22년 장애인 일자리 사업 94명 참여 및 민간 취업 연계 64명 확정 ○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진(시비 77백만원) ○ '23년 장애인 일자리 사업 113명 참여 및 민간 취업 연계 65명 확정 ○ '23년 장애인 복지일자리 민간위탁 협약 ○ ('24년 1분기) 일반형 일자리 38개 기관 68명 배치(전일제 35명, 시간제 33명) ○ ('24년 1분기) 복지형 일자리 민간위탁금 207백만원 지급 및 11개 기관 18명 배치 ○ ('24년 상반기) 장애인복지관 민간 기업 등 21명 취업 확정 ○ ('24년 3분기) 장애인일자리 111명 배치(전일제 39명, 시간제 39명, 당진형 12명) ○ ('24년 3분기) 복지형 일자리 민간위탁금 207백만원 지급 및 11개 기관 22명 배치 ○ ('24년 3분기) 장애인복지관 민간 기업 등 28명 취업 확정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 민간 기업의 장애인 채용 기피
→ 장애인복지관 및 장애인 고용공단 연계하여 장애인 취업 실적 제고

VI 향후 계획

- 공공기관 및 민간기업 대상 관내 중증장애인 생산품 우선 구매 적극 독려

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박상준(3350)	담 당 자	김경미(3351)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-8	양질의 노인 일자리 지원 확대						
-----	------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	62,275백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 노인일자리사업 수행기관

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 62,275백만원(국 30,987, 도 9,387, 시 21,901)

○ 사업대상 : 만65세이상 어르신(공익형), 만60세 이상 어르신(사회서비스형, 시장형)

○ 사업내용

사업유형	사업명	'24년 사업량(명)
계	47개 사업	3,171
공익형	노노케어, 마을안길 환경지킴이, 복지시설연계지원사업 등 23개 사업	2,565
사회서비스형	유치원 보육교사 보조, 경로당 업무보조 등 13개 사업	454
시장형	아파트 단지 내 택배운송, 식품제조 및 판매, 매장운영 등 11개 사업	152

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회서비스형, 시장형 일자리사업 확대지원	명	310	244	267	280	294	310

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
사회서비스형, 시장형 일자리 사업 확대 지원	수행기관별 사회서비스형, 시장형 일자리 신규사업 계획 수립	사회서비스형, 시장형 신규일자리 사업 발굴 및 추진		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	62,275	0	62,275	8,947	9,870	13,712	14,506	15,240	0
국비	30,987		30,987	4,323	4,935	6,856	7,253	7,620	
도비	9,387		9,387	1,387	1,481	2,057	2,176	2,286	
시비	21,901		21,901	3,237	3,454	4,799	5,077	5,334	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24년 4분기) 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 649명 참여)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22년 하반기) 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 244명 참여)
	○ ('23.01) 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진
	○ ('23년) 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 287명 참여)
	○ ('23.12.) 2024년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴
	○ ('24.01.) 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진
	○ ('24년 상반기) 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 912명 참여)
	○ ('24년 3분기) 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 590명 참여)

V 문제점 및 대책

○ 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생
→ 다양한 시장형, 사회서비스형 사업추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

VI 향후 계획

○ 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	유영하(3341)	담 당 자	장수민(3349)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-9	노인회 활동비 지원
-----	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	895백만원

I 사업 개요

- 사업기간 : 2023~2026
- 사업비 : 895백만원(시비 895)
- 사업대상 : 354명(지회장 1, 분회장 15, 경로당회장 338)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	- 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장 - 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄 - 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육 - 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리	노인지회 : 월 200천원
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의 - 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 - 노인자원봉사활동 장려	노인분회 : 월 100천원
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리	경로당 : 월 50천원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

* 연 12회 노인회 활동비 지급 확인지표를 노인복지법 지역봉사지도원 위촉에 따른 활동비 보조금 지급으로 확인지표 연 1회로 정정

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 위수탁 협의 및 활동비 보조금 지급	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	895	0	895	0	223	224	224	224	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	895		895		223	224	224	224	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (~'24.12.) 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.01.) 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결 ○ ('23.01.) 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정 ○ ('23.12.~'24.03.) 지역봉사지도원 위·해촉 등 관리 정비 ○ ('24.01.) 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정
---------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	유영하(3341)	담 당 자	김동길(3346)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,177백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 3,177백만원(도 269, 시 2,908)

○ 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여

○ 확대방안 : 매년 참여 경로당 10개소씩 확대

↳ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	개소	280	209	250	260	270	280

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,177	0	3,177	455	657	631	709	725	0
국비	0		0						
도비	269		269	47	54	55	56	57	
시비	2,908		2,908	408	603	576	653	668	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

구분	경로당 개소	참여 개소	참여율	프로그램 수
2023년	333	263	78%	30
2024년	339	300	88%	19

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`23.01.) 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시</li> <li>○ (`23.01.~02.) 경로당 환경 개선을 위한 현장 조사 및 경로당 회원 재정비 등 ○ (`23.02.) 경로당 활성화 추진 계획 수립</li> <li>○ (`23.03.~12.) 경로당 활성화 프로그램 안전교육 계획 수립 및 운영 ○ (`23.01.~06.) 경로당 활성화 프로그램 강사 안전교육 역량강화 및 간담회 실시</li> <li>○ (`23.07.) 스마트 경로당 공모사업 확정(1,124백만원 / 국비 787, 시비 337) ○ (`23.12.) 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시</li> <li>○ (`23.12.) 경로당 환경 개선을 위한 현장조사 및 경로당 회원 재정비 등 ○ (`24.02.) 당진시 경로당 프로그램 전수조사(중복 방지 및 균형 편성 방안 마련)</li> <li>○ (`24.06.) 2024년 1회 추경 150백만원 추가 편성 및 지급
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

주관부서 | 경로장애인과 | 부 서 장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 유영하(3341) | 담 당 자 | 김동길(3346)

5-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공
------	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,115백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내

○ 사업기간 : 2023년 4월 ~ 2026년 12월

○ 사업비 : 1,115백만원(국 100, 시 780, 기타 235)

○ 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공

구분	명수(명)	내용
똑똑TV	40	TV 시청패턴을 활용하여 이상징후 모니터링
NUGU	50	AI 스피커를 통한 일상생활 지원 및 응급상황 관리
효돌	50	터치-음성 반응 AI 돌봄 인형을 통한 정서 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	명	1,000	-	140	400	700	1,000

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	협상에 의한 계약 체결	대상자 선정 및 서비스 제공	2024 예산 세부 사업계획 수립	사업수행 및 모니터링

※ ('24.04.) 한국로봇산업진흥원 공모사업 종료 후 대상자 만족도 및 사업성과 등을 고려하여 본사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,115	0	1,115	0	338	237	270	270	0
국비	100		100		100				
도비	0		0						
시비	780		780		120	120	270	270	
민자	0		0						
기타	235		235		118	117			

※ 2024년 재원 설명

- 시비 : 한국로봇산업진흥원 공모 사업비 180백만원 중 시비 부담분 63백만원 포함

- 기타 : 한국로봇산업진흥원 공모 사업비 180백만원 중 117백만원(국비 90백만원, 기업 27백만원)

IV 추진 실적

- ('24.10.) 공모사업 선정에 따른 돌봄 로봇 효돌 100대 대상자 발굴
- ('24.10.) 「독거노인과 AI와의 행복한 동행」 인공지능 돌봄로봇 효돌 지원사업 전달식
- ('24.11.) 복지관 사회복지사 및 생활지원사 대상 돌봄로봇 사용방법 및 모니터링 교육(3회)
- ('24.11.) 독거노인 인공지능 돌봄 로봇 효돌 지원사업 배부 대상자 확정 및 보급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원) ○ ('23.03.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경) ○ ('23.04.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회 ○ ('23.06.) "SKT NUGU 서비스" 대상자 50명에게 장비 보급 ○ ('23.07.) 한국로봇산업진흥원 주관 「2023년 사회적약자 편익지원사업 지원 과제 2차 공모사업」 선정, AI 효돌 인형 100대 / 사업비 181백만원 확보(국 91 / 시 63 / 자 27) ○ ('23.09.) "KT 똑똑TV 서비스" 대상자 16명 장비 보급 ○ ('23.10.) 돌봄 로봇 "효돌" 회사와의 협약식 및 선보급 10대 대상자 전달식 ○ ('23.11.) 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 및 사례관리 ○ ('23.12.) "돌봄 로봇 인형 효돌" 90대 보급(총 100대) ○ ('24.01.) 협상에 의한 계약 진행 「독거노인 인공지능 인형 보급을 통한 스마트 돌봄체계 구축 사업」 ○ ('24.02.) 쌍방향 대화 2세대 돌봄 로봇 효돌 호응에 따른 대전 mbc 아침뉴스 인터뷰 ○ ('24.03.) 협상에 의한 계약 체결 및 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 ○ ('24.04.) 한국로봇산업진흥원 '23년 사회적약자 편익지원사업 종료에 따른 결과 평가 PPT 발표 ○ ('24.05.) 협상에 의한 계약 「독거노인 인공지능 인형 보급을 통한 스마트 돌봄체계 구축 사업」 착수 ○ ('24.05.) 기보급 효돌 소프트웨어 업그레이드 진행(반응 안정성 및 효돌 음성 인식을 향상) ○ ('24.06.) 협상에 의한 계약 돌봄 로봇 효돌 70대 보급 및 응급관제시스템 구축에 따른 생활지원사 및 복지관 담당자 교육 ○ ('24.07.) 한국로봇산업진흥원 '24년 간병비 부담 경감을 위한 간병로봇' 공모사업 선정 ○ ('24.08.) 돌봄 로봇 효돌 호응에 따른 충남방송 기획취재 및 YTN 방영 ○ ('24.09.) 공모사업 선정에 따른 한국로봇산업진흥원-당진시-(주)효돌 전자협약 체결
--	---

V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
→ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
→ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요
- "효돌" 사업량을 당초 독거 어르신 50명으로 계획하였으나, 챗-GPT가 탑재에 따른 쌍방향 대화 및 움직임 감지 기능 추가되어 2세대 효돌 보급으로 결정
인증기관인 SKT에서 2세대 챗-GPT 제품에 대한 인증이 처음인 관계로 4개월 소요
- "KT 똑똑TV 서비스" 당초 40명 → 보급 16명
→ "KT 똑똑TV 서비스" 40명 계약하였으나 창틀 천공 및 개통 시 선 외부 노출로 취소자 발생

VI 향후 계획

- ('25년~) 인공지능 돌봄서비스 이용자 모니터링 및 사례관리

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	유영하(3341)	담 당 자	김지효(3344)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-12	장기요양요원 처우 개선						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	82.3%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,436백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026(계속)

○ 사업대상 : 1,200명

○ 사 업 비 : 2,436백만원(도비 409, 시비 2,027)

○ 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	1,100	242	752	810	950	1,100
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	800	92	572	600	700	800
돌봄 역량강화	명	300	150	180	210	250	300
장기요양요원 지원센터	1개소	설치(유치)	-	-	-	-	설치(유치)

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인의료복지시설 처우개선비 지원	21개소(638명)		21개소(650명)	
돌봄 역량강화	-	-	-	180명(2,000천원)
장기요양요원 지원센터	증장기계획 수립	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,436	0	2,436	170	465	481	650	670	0
국비	0		0						
도비	409		409	31	89	93	96	100	
시비	2,027		2,027	139	376	388	554	570	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.) 재가장기요양기관(주야간보호) 처우개선비 계획 수립 및 2025년 본예산 편성
- ('24.12.) 2024년 장기요양요원 독감예방 접종비 지원(253명)

단위사업	단위	2024년	
		목표	3분기 실적
계	명	810	667
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	600	667
돌봄 역량강화	명	210	-
장기요양요원 지원센터	1개소	-	-

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대[20개소(508명), 202백만원 지원]
	○ 당진시노인장기요양 시설 협회, 재가협회 간담회 실시
	○ 장기요양 종사자 처우개선 연구용역 실시완료
	○ ('24.01.) 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 상반기 21개소(638명), 229백만원 지원
	○ ('24.02.) 당진시 장기요양 요원 처우개선 시행계획 수립
	○ ('24.04.) '24년 장기요양요원 독감예방 접종비 세부 지원계획 수립 및 추경예산 편성
	○ ('24.05.) 당진시의회 총무위원회 당진시노인장기요양기관연합회 간담회
	○ ('24.05.) 「당진시 장기요양요원 처우 개선 및 지위 향상에 관한 조례」 일부개정
	○ ('24.07.) 노인의료복지시설 처우개선비 지급 : 하반기 21개소(667명), 231백만원 지원
	○ ('24.09.) 당진시 장기요양기관 역량강화 보조금 지원

V 문제점 및 대책

- 처우개선비 지원
 - '23년부터 도 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생하나, 재가기관 종사자는 2,000명 이상으로 업무의 성격도 다르고 많은 예산이 수반되어 도비 지원 등 장기적인 확대방안 검토 필요
- 장기요양지원센터 설치
 - 충남은 도 지원센터를 '25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 중장기 설치·운영 검토 필요

VI 향후 계획

- 당진시 장기요양요원 처우개선 시행계획(2024~2026)에 의거 사업 추진
- 돌봄종사자 권익보호 확대
- 안전한 돌봄 환경 조성
 - 장기요양요원 독감예방 접종비 지원사업 추진
 - 장기요양기관(주야간보호) 처우개선비 지원 사업 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	유영하(3341)	담 당 자	양윤호(3345)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-13	공동묘지 정비						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	60%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	8,665백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 8,665백만원(국 2,380, 도 510, 시 5,775)

○ 사업내용 : 공동묘지 불법 사항 정비, 수급계획 수립, 분묘 일제 조사, 공설묘지 확장

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
불법 사항 정비(25%)	필지	57	57	57			
수급 계획 수립(25%)	-	수립		수립			
분묘 일제 조사(25%)	-	완료		착수	완료		
공설묘지 추가(확장)(25%)	-	착수					착수

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
불법 사항 정비	-	금지 안내·복구 명령	금지 안내·복구 명령	금지 안내·복구 명령
수급 계획 수립	-	-	-	-
분묘 일제 조사	-	-	-	완료
공설묘지 추가(확장)	타당성 연구용역 착수	타당성 연구용역 완료	공유재산 심의	공유재산 심의

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,665	0	8,665	10	56	118	4,426	4,055	0
국비	2,380		2,380				1,190	1,190	
도비	510		510				255	255	
시비	5,775		5,775	10	56	118	2,981	2,610	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 공동묘지 불법 사항 정비
 - ('24.09.~11.) 공동묘지 불법사항 금지 안내 및 복구명령 등 행정처분(읍면동)
 - ('24.11.~12.) 지적 측량(순성, 석문 등 4필지) 및 울타리 설치(석문 2필지)
- 분묘 일제 조사 및 솔외공설묘지 재정비(확장) 사업
 - ('24.06.~) 유연분묘 이전 보상금 지속 지급 추진(91기 중 8기 보상)
 - ('24.10.) 설계용역심의 원안가결
 - ('24.11.) 공유재산심의 및 공유재산관리계획 의결, 무연분묘 개장공고(1차)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 공동묘지 불법 사항 정비 - ('22년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 ○ 수급 계획 수립 - ('23.10.) 당진시 장사시설 지역수급계획 수립 완료 ○ 분묘 일제 조사 및 솔외공설묘지 재정비(확장) - ('23년) 솔외 공설묘지 재정비(확장) 위한 지적 및 현황측량, 연고자 일제조사 - ('24.01.) 자연장지 조성 및 봉안당 설치 타당성 연구용역 착수 - ('24.03.) 2025년도 국비 신청 및 국도비 확보계획 수립 - ('24.04.03.) 주민설명회 개최(우강면 회의실, 송산3리 주민 등 22명) - ('24.04.) 사업(설치) 타당성 연구용역 완료 - ('24.05.~08.) 공동묘지 실태조사 추진계획 수립 및 현황조사 착수(12 읍면동, 49개소 공동묘지) - ('24.09.) 2025년 국도비 일부 확보(봉안당 신축 : 국 225천원 / 도 47,500천원)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 공설묘지 재정비(확장) 사업
 - 문제점 : 국도비 지원 시 지원기준 단가와 실제 공사비용과의 괴리로 국도비 매칭 비율 대비 시비 부담 증가
 - 대 책 : 봉안당 신축은 내년 본예산 확보함으로 2년 계속사업으로 2026년도 예산 확정. 자연장지 조성의 경우, 봉안당 신축 설계용역과 함께 진행하여 2026년 1월 착공 예정
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

VI 향후 계획

- 솔외공설묘지 재정비(확정) 사업
 - ('25년) 지방재정 투자심사, 건축기획 및 실시설계, 분묘 개장, 사업 착공
 - ('26년) 사업 준공

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	이반석(3360)	담 당 자	김연경(3361)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-14	공공의료원 건립						
------	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2022~	사업비	83,549백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 추후 지정 예정

○ 사업기간 : 2022~계속

○ 사업비 : 83,549백만원

○ 사업내용 : 시립 공공의료원 설립 추진

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공의료원 건립	-	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공의료원 건립	- 시민운동본부 협의 - 유치관련 사업부서 협의 - 의료공백 최소화를 위한 사업 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	83,549	0	0	0	0	0	0	83,549
국비	41,775		0					41,775
도비	12,532		0					12,532
시비	29,242		0					29,242
민자	0		0					
기타	0		0					

IV 추진 실적

- 시민운동본부와 협의
- 기획예산담당관 및 현대제철 등 병원유치 관련 사업부서 협의
- 중장기 대형병원 유치 시까지 의료공백 최소화
 - 지역응급의료센터 및 심뇌혈관센터, 소아·아동 야간 응급진료센터 지속 운영 지원

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.10.) 시민토론회 개최 : 민·관·학 주도의 시민합의 및 공론화 과정 진행</p> <p>○ (`23.11.) 당진시립의료원 설립 시민운동본부 정기회의 : 공공(시립) 의료원 설립 추진전략 및 방향 계획 변경 ⇒ 공공(시립)의료원 설립을 중장기적 과제로 전환, 현재 당진시에서 진행중인 의료 인프라 구축사업(기존 의료기관에 공공의료 접목 등) 협력 ※ 정기회의 내용 요약(`23.11.11. 당진신문, 당진시대) (시민운동본부) 의료현실에 맞추어 당진시립의료원 설립계획을 중장기 과제로 전환하고 당진시 의료인프라 구축에 집중하기로 결정 (시 의원) 공공의료 확충에 관심을 가졌지만, 지금 시점에 시립의료원 설립 타당성, 필요성에 대한 고민을 했으며, 현시점과 상이하고 중장기적 설립안 마련 필요함에 동의함
--	--

V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료욕구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 고려하여 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 추진 시기 변경 ⇒ 중장기적인 추진으로 계획 변경

VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 장기적 유치 추진
- 기획예산담당관 및 현대제철 등 병원유치 관련 사업부서와 연계추진
- 중장기 대형병원 유치 시까지 의료공백을 위한 대책 마련
 - 소아·아동 야간 응급진료센터, 심뇌혈관센터 지속 운영 지원

주관부서	보건행정과	부 서 장	박혜영(6001)	팀 장	안은주(6002)	담 당 자	안은주(6002)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-15	대형병원 유치						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~	사업비	80,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,369.9m²(소유자:현대그린개발)

○ 사업기간 : 2022~계속

○ 사업비 : 민간자본

○ 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형병원 유치	-	투자활동	TF팀구성	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대형병원 유치	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
국비	0		0					
도비	0		0					
시비	0		0					
민자	80,000		0					80,000
기타	0		0					

IV 추진 실적

- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 마련 및 홍보 활동
- 기획예산담당관 중심으로 현대제철과 유치 관련 협의

그동안 추진실적 [22.07.~ 24.09.]	○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성 - 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관계팀) + 현대그린개발 - 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개
------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 의료대란으로 의료 인력 부족, 경기 둔화 및 물가상승으로 신규 병원 건립 주춤
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

VI 향후 계획

- 병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진
- 기획예산담당관 중심으로 TF팀 추진 예정
- 병원건립 타당성 조사 결과에 따른 업무협업
 - 병원 설치기준 및 진료과목 등 행정적 지원

주관부서	보건행정과	부 서 장	박혜영(6001)	팀 장	안은주(6002)	담 당 자	안은주(6002)
협조부서	기획예산담당관	부 서 장	이한복(3050)	팀 장	이광호(3051)	담 당 자	이광호(3051)

5-16	산후조리비 지원
------	----------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	1,650백만원

I 사업개요			
○ 사업기간 : 2024~2026 ○ 사업비 : 1,650백만원(年 550백만원) ○ 지원대상 : 출산일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 거주하는 출산 가정 ※ 2024.1.1. 이후 출산 가정부터 지원 / 출산 후 6개월 이내 신청 ○ 지원금액 : 단태아 600천원, 다태아 1,000천원 / 현금 지급 ○ 지원절차			
출생신고 (출산서비스 통합처리 신청)	→	출생신고 대상자 명단 취합·제출	→
대상자		읍·면·동행정복지센터	→
		대상 자격 확인	→
		보건소	→
			산후조리비 지급
			보건소

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산후조리비 지원	명	2,700	-	-	900	900	900

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
산후조리비 지원	200명	250명	250명	200명

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,650	0	1,650	0	0	550	550	550	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,650		1,650			550	550	550	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 (* 11.30. 기준)

○ ('24.10.~11.) 지원: 144명(단 141, 다 3) / 87,600천원

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.02.) 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) ○ ('23.06.) 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 제정 ○ ('23.12.) 2024년 본예산 확보(550백만원) ○ ('24.01.) 산후조리비 지원 사업 시행 ○ ('24.03.) 「당진시 인구정책 기본 조례」, 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 개정 ○ (~'24.09.) 산후조리비 지원 326,200천원(단태아 527, 다태아 10)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 산후조리비 신청 누락자 및 지급 전 전출자 발생 가능
 - 출생신고와 동시에 신청할 수 있도록 출산서비스 통합처리 신청서에 산후조리비 지원사업 포함
 - 당진시에 출생신고를 한 경우라도 지급일 기준 전출 확인 시 지원 불가함을 사전 안내하여 민원 방지

VI 향후 계획

- 산후조리비 지원사업 지속 추진
 - 읍·면·동 행정복지센터를 통해 지원 대상자 명단 취합하여 월 1회 일괄 지급
- 임신부 내소 시 산후조리비 지원 신청 방법 및 지급 절차 안내
- 홍보물 부착 및 보도자료 배포 등을 통한 지속 홍보

주관부서	보건행정과	부 서 장	박혜영(6001)	팀 장	손영주(6040)	담 당 자	김연오(6041)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2026	사업비	3,884백만원

I사업개요

○ 사업명 : 2024년 소아 야간응급진료센터 운영

○ 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관

○ 사업기간 : 2024.01.01.~12.31.

○ 사업비 : 연 828백만원(도 180, 시 648)

○ 사업내용

- (운영장소) 당진종합병원 응급실 내
- (운영일시) 2024.01.01.~12.31. / 19:00~익일 02:00
- (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년
- (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영
- (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국·도비 지원 공모사업 선정	건	1	-	공모사업 선정 및 운영	운영	운영	운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,884	0	3,056	0	572	828	828	828	828
국비	0		0						
도비	846		666		126	180	180	180	180
시비	3,038		2,390		446	648	648	648	648
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.3.25.~11.24.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 설문조사 실시 * 온라인 설문조사
 - 5개 항목 만족 이상(매우만족+만족) 응답률 : **78.1%**
 - (만족도1)의료인력(의사) 친절 만족도 : 79.2%(266명)
 - (만족도2)의료인력(간호사) 친절 만족도 : 85.7%(288명)
 - (만족도3)원무과 직원(접수 및 수납) 친절 만족도 : 76.5%(257명)
 - (만족도4)센터 운영방법(진료비, 운영시간 등) 만족도 : 78.6%(264명)
 - (만족도5)센터 시설 및 환경 만족도 : 70.5%(237명)
- ('24.10.) 센터 전담 의료인력(소아청소년과 전문의 1명, 간호사 1명) 퇴직에 따른 신규 채용 완료
- 소아 야간응급진료센터 **진료인원**(`24.1.1.~11.30./11개월간): **총 5,005명**(월평균 455명, 일평균 15명)
 - ※ 누적 진료인원수(`23.4.1.~`24.11.30.): 5,951명^{23년}+5,005명^{24년} = **10,956명**(월평균 548명, 일평균 18명)

그동안
추진실적
[`22.07.~
`24.09.]

- ('22.08.~12.) 중앙부처 및 충남도 관련 공모사업 조사 및 검토
 - 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의
 - 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악
 - 소아진료 개선 사업 추진 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축
- ('22.12.~`23.03.) 소아 야간응급진료센터 전담 의료인력 채용 위해 지속 노력
- ('23.01.) 충남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정
- ('23.03.06.) 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립
- ('23.01.~05.) 응급의료 지원에 관한 조례 개정으로 사업추진 근거 마련(`23.05.15.공포)
- ('23.04.01.) 센터 운영 개시 *전담인력: 의사2, 간호사2 / 시간: 19:00~익일 05:00
- ('23.05.01.) 의사 미충원으로 진료시간 변경
 - * 전담인력: 의사2, 간호사3 / 시간: 19:00~익일 01:00
- ('23.10.01.) 소아청소년과 전문의 1명 추가 채용으로 진료시간 1시간 연장
 - * 전담인력: 의사3, 간호사3 / 시간: 19:00~익일 02:00
- ('23.4.~11.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 설문조사 실시
 - 1시간 미만 이내(90.3%) 진료 / 진료장소 등 만족도 부분(보통+만족+매우만족 응답): 88.3%
 - 센터 재방문 의향(보통+있음+매우있음 응답) 87.4% / 주변 추천 의향 86.4%
- ('23.11.6.~11.19.) 2023년 당진시 소아의료개선 사업 관련 설문조사 실시(시민 481명 응답)
 - 사업에 대해 알고있음 87.3% / 본 사업이 소아진료 개선에 도움이 된다고 생각함 95%
- ('24.01.15.) 2024년 소아 야간응급진료센터 운영 교부신청 및 사업계획서 제출
- ('24.01.~09.) 2024년 소아 야간응급진료센터 운영 보조사업 교부결정 및 보조금 지급

V 문제점 및 대책

- 전국적인 소아청소년과 전문의 부족에 따라 센터 인력 유출 가능성 상시 모니터링

VI 향후 계획

- 소아 야간응급진료센터 운영현황 및 만족도 설문조사 결과 상시 모니터링, 개선사항 검토

주관부서	질병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6 살기 좋은 도시 · 환경

6-1	면천권역 도시가스 공급 추진						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2025	사업비	4,894백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 문봉리 및 성상리 일원
- 사업비 : 4,894백만원(도비 66, 시비 834 / 도시가스사업자 3,994) ※ 주민분담금 42
- 대상 : 366가구
- 사업기간 : 2024~2025
- 사업내용 : 도시가스 배관 9.2km 설치(순성면 서울경금속 ~ 면천면사무소 일원)



II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	세대	366			366		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
면천권역 도시가스 공급	인·허가(일부착공)		공사추진	사업완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,894	0	4,894	0	0	4,894	0	0	0
국비	0		0						
도비	66		66			66			
시비	834		834			834			
민자	3,994		3,994			3,994			
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.~12.) 도시가스 공급관 공사 준공에 따른 세대별 도시가스 내부 공사 및 공급 완료
- ('24.12.17.) 면천면 도시가스 공급 개통식

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 도시가스사와 사업비 및 부담비율 최종 협의 진행 ○ ('23.09.) 도시가스사와 사업비에 대한 금액 및 부담비율 최종 협의 - 사업비(4,894백만원) : 道(66백만원), 市(834백만원), 도시가스사(3,994백만원) ○ ('23.12.) 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정 - 세대당 지원금액 상향 : 200만원 → 300만원 ○ ('24.02.) 면천면 도시가스 추진위원회 구성 및 면천면사무소 內 정압기 위치 협의 ○ ('24.04.) 일부구간 도시가스 공사 착공(순성면~면천면 성상리) ○ ('24.06.14.) 도시가스공급추진위원회 심의·의결 ○ ('24.06.27.) 도시가스사에 보조금 지급(900,000천원) ○ ('24.09.) 면천면 도시가스 공급관 공사 완료(순성면~면천면 성상리)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25년) 지원금 등 정산

주관부서	미래에너지과	부 서 장	곽신근(4600)	팀 장	김기남(4610)	담 당 자	이건휘(4612)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	60,353백만원

I

사업개요

○ 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립

- 사업기간 : 2021.05.~2023.06.

- 사업비 : 191백만원(충남 서북부 미세먼지대응 행정협의회 공동사업비로 추진)

- 사업내용

· 미세먼지로 인한 시민체감 정책 추진을 위한 선제적 대응체계 마련

· 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등

※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산

○ 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영

- 사업기간 : 2022.08.~(계속)

- 사업내용 : 대기측정망 확충 및 간이측정기 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공

· 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업		단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		1식	이행	수립		이행		
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	개소	2개소	완료	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	개소	13개소	시범운영		시민공개		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업		1분기	2분기	3분기	4분기
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		이행			
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	정상운영			
	마을대기 측정망	정상운영			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,353	14,486	39,136	5,551	13,392	6,731	6,731	6,731	6,731
국비	31,336	8,129	19,904	3,208	6,787	3,303	3,303	3,303	3,303
도비	6,306	943	4,535	380	1,671	828	828	828	828
시비	22,711	5,414	14,697	1,963	4,934	2,600	2,600	2,600	2,600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 이행

- ('24년) 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차 871대, 저감장치 16대, 건설기계 엔진교체 27대)
- ('24년) 저소득층 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 (9대)

○ 마을대기 측정망 유지관리

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.08.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 정상가동 및 시민공개(4개소 운영)
	○ ('23.03.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 최종보고회
	○ ('23.08.) 국가측정망 정기검사 실시 및 마을대기 측정망(석문) 유지보수
	○ ('24년 상반기) 조기폐차 371대, 저감장치(DPF) 11대, 건설기계 엔진교체 13대

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 미세먼지 저감·관리 방안에 따라 저감사업 지속 추진
- 미세먼지 정보의 투명 공개로 시민의 알권리를 충족하고 정책수립 참고자료 활용

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	안지윤(6575)	담 당 자	김신미(6578)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대
-----	---------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	122,443백만원

I

사업개요

○친환경자동차 보급 확대

-사업기간 : 2022~2026

-사업비 : 122,443백만원

-사업규모 : `26년까지 5,895대

-사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급

○친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대

-사업기간 : 2022~2026

-사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소

-사업내용

·친환경차 충전인프라 구축을 통한 편리한 충전여건 조성

·관련법 개정에 따른 전기차 충전기 의무 설치화로 충전시설 구축 유도 및 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급 확대	대	5,895	883	1,959	3,159	4,459	5,895
충전 인프라 확대	개소	86	45	53	64	75	86

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
친환경차 보급 확대 (누적)	4,351	4,551	4,751	4,951
충전 인프라 확대 (누적)	급속 65 / 수소 3	급속 65 / 수소 3	급속 72 / 수소 3	급속 72 / 수소 3

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	122,443.6	24,063	83,041.6	19,042.6	17,982	15,339	15,339	15,339	15,339
국비	61,333	12,588	41,435	9,952	9,553	7,310	7,310	7,310	7,310
도비	22,370.6	4,501	14,937.6	3,075.6	3,066	2,932	2,932	2,932	2,932
시비	38,740	6,974	26,669	6,015	5,363	5,097	5,097	5,097	5,097
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 (※ '24.11.30. 기준)

- ('24년 4분기) 친환경자동차 등록대수 530대(배출가스 등급제 조회)
 - 대상 : 전기, 수소, 하이브리드(휘발유, 경유, 플러그인)
- ('24년 4분기) 친환경자동차 구매지원 164대
 - 전기승용 80, 전기화물 59, 전기버스 9, 수소승용 3, 수소승합 3
- ('24.11.18.) 행담도 수소충전소 신규 설치 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 친환경자동차 보급 확대 - '22년 전기 승용 606대, 전기화물 224대, 수소 승용 79대 보급 - '23년 친환경차 구매지원 839대(전기승용 537, 전기화물 264, 전기버스 6대, 수소승용 32) - ('24년 상반기) 친환경자동차 구매지원 282대(전기승용 208, 전기화물 70, 수소승용 4) - ('24년 상반기) 친환경자동차 등록대수 1,057대(배출가스 등급제 조회) ○ 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대 - ('22.08.) 공공시설 전기자동차 충전시설 설치 및 관리 협약 - '23년 전기자동차 충전기 119개 설치(급속 72, 완속 47) - ('24년 상반기) 전기자동차 충전기(공공부문) 162개소 설치(급속 110, 완속 52)
---------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 수소연료 친환경자동차의 수요가 적음
 - '25년 수소연료 신차 출고예정 수요증가 예상

VI 향후 계획

- 지속적인 친환경 자동차 보급 추진 및 공공시설 충전소 설치

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	안지윤(6575)	담 당 자	박시온(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-4	삽교호·석문호 담수호 수질개선
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2030	사업비	100백만원

I

사업개요

○ 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행

- 사업위치 : 삽교호 유역(6개 시·군) ※ 당진,천안,아산,홍성,예산,청양

- 사업기간 : 2026~2030

- 사업비 : 100백만원(국 70, 도 9, 시 21)

- 사업내용

· 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의

· 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행에 따른 시행계획 수립

○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정

- 사업위치 : 석문호 유역(213.6km²) ※ 당진시 구역

- 사업기간 : 2024~2030

- 사업비 : 비예산

- 사업내용

· 비점오염원 관리지역 지정관련 타당성조사(충남연구원)

· 관리지역 지정 요청서 접수

· 관리지역 지정 고시

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	-	총량제 확대	확대 필요성 건의 (시→도)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수(도)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	-	관리지역 지정	지정 필요성 건의 (시→도)	지정요청 (시→도)	타당성 조사 완료(당진시)	지정요청서 접수 (시→도→환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	확대 필요성 건의 (시→도)	확대 협의 회의 (도 주관)	확대 협의 회의 (도 주관)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약
석문호 비점오염원 관리지역 지정	비점영향 수질분석 의뢰	지정신청서 보완접수	국립환경과학원 검토	지정고시

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	100	0	100	0	0	0	0	100	0
국비	70		70					70	
도비	9		9					9	
시비	21		21					21	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정

- ('24.10.) 비점오염원관리지역 신청서(보완) 접수(환경부→충청남도→환경부)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행
	- ('22.08.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출 - ('22.10.) 충남연구원 물환경연구센터 총량제 확대 방안 협의 - ('23.02.) 도시군 환경부서장회의 삽교호 총량제 확대 건의 - ('23.03.) 총량제 미시행지역(홍성, 예산, 청양) 확대 방안 회의(충청남도 주관) - ('24.02.) 삽교호 수질오염총량제 확대 충남도청 방문 건의(도 물환경정책과장)
	○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정
	- ('22.09.) 도 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청 - ('23.01.) 국립환경 과학원 방문 협의 - ('23.03.) 비점영향 수질분석 의뢰 - ('23.06.) 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 연구용역 중간보고회 → 당진시 비점오염원관리지역 추진사항 공유 및 협조 요청 - ('23.06.) 비점영향 수질분석 2회 완료(석문호 비점오염원관리지역 지정) - ('23.07.) 비점오염원관리지역 지정 자문 회의(충청남도, 충남연구원, 당진시) - ('23.09.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 부여(충남연구원) - ('23.11.) 비점오염원관리지역 지정 요청서 사전검토(국립환경과학원) - ('23.11.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 완료(충남연구원) - ('24.02.) 비점오염원관리지역 지정 신청서 접수(충청남도→환경부) - ('24.03.) 비점오염원관리지역 지정 신청서 검토의견(보완요청)(환경부→충청남도) - ('24.04.) 비점오염원관리지역 신청서 보완요청(충남연구원 물환경연구센터) - ('24.08.) 비점오염원관리지역 신청서(보완) 사전 검토회의(국립환경과학원)

V 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 홍성, 예산, 청양의 협조가 필요함
- 비점오염원관리지역 신청 유역인 당진천이 중권역 목표 수질을 달성하고 있어, 지정 재검토 의견이 있음

VI 향후 계획

- 삽교호 수질오염총량제 미시행 지자체를 포함한 삽교호 유역 통합 회의 추진
- 비점오염원관리지역 지정요청서 작성 후 지정요청

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	문은호(6582)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-5	산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치						
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023~2030	사업비	121,681백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 석문국가산업단지(석문면 삼봉리 2240 일원)

○ 사업기간 : 2023~2030

○ 사업비 : 시비부담액(경상) : 45,292백만원(연 약 22.6억원, 20년간)
(시설) 109,270백만원(국 76,489, 시 32,781) ※ 내역: 사업비+건설이자+사업수익
(운영) 12,411백만원(20년간)(전액시비)

○ 사업내용 : 차집시설 및 완충저류시설 설치

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완충저류시설 설치	-	기반조성	환경청과 사전협의	사업계획 신청	사업시행자 지정	실시설계 및 계획 승인	사업추진 기반조성

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
완충저류시설 설치	사업계획 협의	사업계획 협의	환경청과 사전협의	사업계획 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	121,681	0	0	0	0	0	0	0	121,681
국비	76,489		0						76,489
도비	0		0						
시비	45,192		0						45,192
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.11.) 민간사업자 제안 취소에 따라 완충저류시설 임대형 민간투자사업 적격성 검토 철회 요청(市→한국개발연구원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 완충저류시설 시행지침에 따른 환경청 사전 협의를 위한 업무 추진 준비 ○ ('24.07.) 완충저류시설 임대형 민자사업 추진 협의(금강유역환경청) ○ ('24.07.) 민간 사업제안서 접수(SK에코플랜트) ○ ('24.08.) 완충저류시설 임대형 민자사업 예비타당성 조사 면제 요구서 제출(금강청) ○ ('24.09.) 완충저류시설 임대형 민간투자사업 적격성 검토 의뢰(한국개발연구원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 건설경기 침체에 따른 사업제안자의 신규산업단지 조성 사업 및 완충저류시설 설치사업 추진 불가
 - (대 책)
 - 환경부의 민간투자사업(BTL) 권고*에 따라 대기업 및 대형 건설사 등 대체 제안자 유치를 통해 사업 추진
- * 완충저류시설 임대형 민간사업 시행지침(환경부, 2021.12.28.)

VI 향후 계획

- ('25년) 당진시 산업단지 완충저류시설 설치 사업 신규 제안사업자 유치
- ('26년) 민간투자사업 절차에 따른 행정절차 이행 등 투자 기반 조성

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이새봄(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-6	생태하천 복원사업 추진						
-----	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	11.7%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2017~2026	사업비	73,423백만원

I 사업개요

- 남원천 생태하천복원사업
 - 사업위치 : 순성면 신평천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점
 - 사업기간 : 2017.01.~2025.12.
 - 사업비 : 45,351백만원(국 2,300, 도 20,375, 시 22,676)
 - 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km
- 시곡천 생태하천복원사업
 - 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점
 - 사업기간 : 2021.01.~2026.12.
 - 사업비 : 28,072백만원(도 14,036, 시 14,036)
 - 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	-	착수	행정절차 이행		착공	공정률 30%	공정률 60%
시곡천 생태하천 복원사업	-	준공	기본계획 수립	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
남원천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	공사 착공	공사 계속 진행
시곡천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	73,423	12,394	61,029	8,966	12,400	0	600	39,063	0
국비	2,300	2,300	0						
도비	34,411	4,622	29,789	5,983	6,200		300	17,306	
시비	36,712	5,472	31,240	2,983	6,200		300	21,757	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 남원천 생태하천복원사업

- ('24.10.) 남원천 일상감사 완료(市 감사법무담당관)
- ('24.11.) 남원천 기반조사용역 발주 및 착공

○ 시곡천 생태하천복원사업

- ('24.10.) 시곡천 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 의견 조치결과서 제출

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 남원천 생태하천복원사업 - ('22.07.) 주민설명회 개최(순성면) 및 편입토지 분할측량 실시('22.12. 완료) - ('22.09.) 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청) - ('22.10.) 농지전용 관련 협의(농림축산식품부) - ('23.03.) 경관심의 완료 - ('23.05.) 수자원관리위원회 완료 - ('23.08.) 4차 주민설명회 개최(순성면, 신평면) - ('23.12., '24.01.) 농지전용허가 회신(市 농업정책과, 道 농업정책과) - ('24.06.) 농지전용 완료(농림축산식품부) - ('24.08.) 남원천 실시계획인가 완료 - ('24.09.) 남원천 공사원가 사전검토 요청 ○ 시곡천 생태하천복원사업 - ('22.07.) 주민설명회 개최(당진1동, 당진3동, 송산면) - ('22.10.) 생태하천 복원사업 기본설계 검토 - ('23.03.) 생태유량 확보 방안 부서간 회의 및 습지조성 방안 등 회의 - ('23.06.) 생태하천 복원사업 추진(변경) 계획 - ('23.09.) 하천기본계획 2차 자문회의 및 이수협약 (충남도청) - ('23.11.) 생태하천 복원사업 이수협약 보완요청 - ('24.02.) 주민설명회 및 하천기본계획 관계기관 협의 - ('24.03.) 전략환경영향평가 협의 - ('24.04.) 하천기본계획 관계기관 협의 조치계획서 제출 - ('24.06.) 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 - ('24.07.) 「시곡천 하천기본계획(변경) 및 하천구역 결정(변경)」 심의(충남도청) - ('24.08.) 「당진시 시곡천 통합집중형 오염지류 개선사업 기본 및 실시설계용역」 변경
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업 지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

VI 향후 계획

- (~'26.12.) 시곡천 생태하천 복원사업 준공 및 남원천 생태하천 복원사업 지속 추진

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	심현성(6581) 이새봄(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

6-7	오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2021~2028	사업비	20,028백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 상오리 853번지 일원

○ 사업기간 : 2021~2028(2028년 준공 목표)

○ 사업비 : 20,028백만원(도 10,127, 시 9,901)

○ 사업내용 : 자연탐방로, 쉼터 등 여가 및 생태공간 조성

- 자연탐방로(산책로), 생태체험공간, 오봉저수지 내 섬 확장 및 주민 휴식공간 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	-	완료		완료			
기본 및 실시설계	-	완료			착수	완료	
시설공사	-	착공				착공	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본계획 수립	사업고시	발주	착수	추진

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	20,028	200	13,199	480	1,060	2,053	1,000	8,606	6,629
국비	0		0						
도비	10,127	100	5,719	312	429	1,078	650	3,250	4,308
시비	9,901	100	7,480	168	631	975	350	5,356	2,321
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.11.) 개인사유지 토지매입 및 협의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.11.) 타당성조사 및 기본계획 수립 착수 ○ ('22.12.) 주민설명회 실시 ○ ('23.01.) 기본계획 수립 착수보고회 ○ ('23.03.) 사업부지내 수면위로 노출된 유지 활용을 위한 물수지분석 용역 추진 ○ ('23.04.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 신청 ○ ('23.06.) 공모사업 현장 확인(국비: 금강청 / 도비: 충남도) ○ ('23.07.) 오봉지 생태공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 중간보고회 ○ ('23.08.) 오봉저수지 농업기반시설 용도폐지를 위한 토지분할 의뢰 ○ ('23.09.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 선정(136억원) ○ ('23.12.) 타당성조사 및 기본계획 수립 완료 보고회 ○ ('23.12.) 도 투자심사 의뢰 ○ ('24.02.) 기본계획 및 향후계획 주민설명회(송악읍 청금리, 봉교리) ○ ('24.03.) 도 투자심사 조건부 승인(조건: 실시설계이후 2단계 심사 수행) ○ ('24.04.) 도 공공건축 심의 승인 및 자연환경보전이용시설 설치 계획 고시 ○ ('24.05.) 자연환경보전이용시설 설치 토지매입 보상 계획 공고 ○ ('24.09.) 공원조성계획 및 실시설계 용역 착수
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.01.~'25.04.) 도시계획심의(충남도) / 공원조성계획심의(당진시) 및 결정고시
- ('25.03.~'25.12.) 기본 및 실시설계작성 및 실시계획 인가 고시
- ('26.03.~) 공사 착공
- (~'28.12.) 공사 준공

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김선영(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-8	당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영
-----	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 참여범위 : 주민, 기업체, 전문가, 사회단체, 의회, 공무원 등

- 상호 인접지역에 위치한 기업체(대산석유화학단지 및 당진발전본부)의 참여
- 허가·지도점검 기관인 금강유역환경청과 충남도 두 기관과 당진·서산의 참여

○ 사업내용

- 대기오염물질 발생 및 확산 방지를 위한 공동협력방안 모색
- 기업체 환경개선계획 추진 협의 및 화학 및 기름유출 사고·민원 대응체계 구축

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경개선협의회 구성 및 운영	-	구성 및 운영	유관기관 협의			구성 및 운영	지속 운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
관계기관 협의			기관 협의	기관 협의
운영 주체 협의	기업체 협의	기업체 협의		
구성				

IV추진실적

○ (‘24.11.07.) 지시사항 처리결과 보고회 관련 사고 대비 방제물품 소산 협의

○ 관련기관 지속 협의

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 관련기관(충청남도, 서산시) 협의 진행 - 충청남도 환경안전관리과 서북부관리팀 - 서산시 환경생태과 환경안전팀 협의 ○ 개별 기업체(엘지화학, 현대오일뱅크) 협의 진행 - 석문대산 환경개선협의체 구성 협의 - 구성(안) : 당진시, 석문산단 입주기업, 대산산단 입주기업
--	--

V 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 충청남도 주관 대산지역환경개선협의회(주민, 기업, 단체, 전문가, 공무원, 시·도의원)와 서산시 주민자율감시협의회 운영 중
 - ⇒ 당진시 참여 요청하였으나 주민반대로 불가하다는 입장(당진시↔충청남도, 서산시)
 - 대체 방안으로 석문, 대산 산단 입주 기업체와 별도 협의체 구성 모색
 - ⇒ 대산산단입주기업협의체(25개사)를 소통 창구로 대산산단 8개사*와 소통 추진하였으나, 최근 대산산단 내 폐놀 불법 배출, 기업 경영 악화 등 부정적 이슈로 인하여 협의체 구성에 대하여 소극적인 입장 표명(서산시의 참여 없이는 협의체 구성은 불가능)
- * 8개사: 현대오일뱅크, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, KCC, 코오롱, 현대케미칼, 한화임팩트

○ (대 책)

- 충청남도에서 주관하여 당진-서산-태안을 아우르는 환경사고 대응 목적의 신규 협의체를 구성하는 방향으로 추진 검토

VI 향후 계획

- 충청남도, 서산시, 태안군과 환경개선협의체 구성관련 논의 지속 추진
- 협의체 구성 협의 및 MOU 체결

주관부서	환경위생과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김아르미(6564)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-9	도심 속 명품 호수공원 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	84,100백만원

Ⅰ

사업개요

○ 사업위치 : 대덕동 1309번지 일원(152,158㎡, 46,028평)

○ 사업기간 : 2023~2027 ※ 행정절차, 토지보상 지연 등 사업기간은 변경될 수 있음

○ 사업비 : 841억원 추정(용역 12, 보상 332, 조성 497)

○ 사업내용

- 관내 도심권 인공호수 조성

- 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치

- 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

Ⅱ

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	-	토지보상 착수	타당성 조사 용역발주	대상지 선정, 개발행위제한 고시 등	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 수립 착수	지방재정 투자심사, 토지보상 착수	실시설계 및 토지보상(계속)

Ⅲ

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
호수공원 조성	도시관리계획 결정 및 공원조성계획수립 착수	재해영향평가 발주	당진시 부서협의 및 주민공람 등 행정절차 추진	도시관리계획결정 신청 (충청남도)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	84,100	0	41,117	270	0	1,014	15,000	24,833	42,983
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	84,100		41,117	270		1,014	15,000	24,833	42,983
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.23.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 당진시의회 의견 청취
- ('24.11.28.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 당진시 도시계획위원회 자문
- ('24.12.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 신청(당진시→충청남도)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.07.18.) 신규공원 확충 입지계획 검토 보고 ○ ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안결 ○ ('22.12.26.) 호수공원 대상지 선정 용역 착수 ○ ('23.01.19.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회 개최 ○ ('23.03.07.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 중간보고회 개최 ○ ('23.04.28.) 호수공원 조성을 위한 '시민공청회' 개최 ○ ('23.06.28.) 호수공원 대상지선정 위원회 개최 및 최종후보지 선정 발표(대덕동) ○ ('23.08.15.) 호수공원 대상지 및 주변토지 개발행위제한지역 결정 고시 ○ ('23.08.30.) 호수공원 대상지 및 주변토지 토지거래허가구역 지정 공고 ○ ('23.11.27.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 발주 ○ ('24.02.27.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 착수 보고 ○ ('24.06.20.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 중간 보고 ○ ('24.07.13.) 사업타당성 조사 의뢰(시→충남도→행정안전부) ○ ('24.09.13.) 호수공원 도시관리계획결정(공원조성계획) 입안 요청(산림복지과→스마트도시과) ○ ('24.09.26.) 당진도시관리계획결정(변경) 주민공람 및 관련 부서(기관) 협의
--	---

V 문제점 및 대책

- 호수공원 최종 후보지 확정 이후 토지가격 상승을 목적으로 토지거래 및 전용해위가 발생 될 것으로 우려되어, 최종 후보지에 대하여 토지거래허가구역 및 개발행위제한지역으로 고시

VI 향후 계획

- ('25.02.) 당진호수공원 도시관리계획결정 및 지형도면 고시
- ('25.09.) 기본 및 실시설계 용역 추진
- ('26.09.) 공원조성 착수
- ('27.11.) 호수공원 공사 완료
- ('28.03.) 호수공원 개장 및 운영

주관부서	산림복지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	손원제(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	고남희(4404)

6-10	도심 속 명품 계림공원 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2020~2027	사업비	64,755백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 계림근린공원, 수청동 848-1번지 일원

○ 사업기간 : 2020~2027

○ 사업비 : 64,755백만원[보상 617 / 조성 30(도 18, 시 12)]

○ 사업내용

- 계림공원 조성을 위한 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 충청남도 공모사업 신청(30억)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	-	착수	토지보상			· 토지보상 완료 · 행정절차 이행 (실시설계 및 실시계획인가 등)	착수

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계림공원 조성	토지보상	토지보상, 맨발산책로 조성	실시설계 착수	실시설계 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	64,755	16,902	18,800	6,000	3,200	3,200	3,200	3,200	29,053
국비	0		0						
도비	1,800		0						1,800
시비	62,955	16,902	18,800	6,000	3,200	3,200	3,200	3,200	27,253
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.12.) 스마트공원사업 준공(공원등 37개소, 불량토지 104개소, CCTV 2개소)
※ '24년 11월까지 토지보상 72%(278,719㎡ 중 200,379㎡) 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.01.) 계림근린공원 조성사업 편입토지 보상계획 통지, 감정평가의뢰
	○ ('23.02.~03.) 계림근린공원 편입토지 보상 협의, 토지 이전등기
	○ ('23.04.) 공원조성계획(변경) 입안, 1회 추경 보상비 3,700백만원 증액 확보
	○ ('23.05.) 보상 협의 추진
	○ ('23.07.) 공원조성계획(변경) 부서 및 주민 의견 조치계획 수립
	○ ('23.11.28.) 당진시 도시계획위원회 심의
	○ ('23.12.29.) 공원조성계획(변경) 수립 고시(당진시 고시 제2023-331호)
	○ ('24.01.~03.) 계림공원 편입토지 보상 협의 추진
	○ ('24.03.) 계림공원 내 맨발산책로 조성을 위한 실시설계 완료
	○ ('24.06.) 계림공원 내 맨발산책로 조성 완료
	○ ('24.07.) 계림공원 내 스마트공원사업 실시설계 착수
	○ ('24.09.) 계림공원 내 스마트공원사업 실시설계 완료
	○ ('24.09.) 계림공원 내 스마트공원사업 착수

V 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피함
→ 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진
→ 공원수요 증가와 공원 주변 도시개발 등으로 인한 지가상승 등을 감안하여 연차별 계획 재수립하여 추진(총 보상비 490억원 → 617억원)

VI 향후 계획

- ('26.02.) 계림공원 조성 목적의 실시계획인가(사업인정) 용역 착수
- ('26.12.) 계림공원 조성 목적의 실시계획인가(사업인정) 고시

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	손원제(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	고남희(4404)

6-11	송악산 공원화 조성
------	------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	24,100백만원

I

사업개요

○ 사업위치

송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원

○ 사업기간

2025~2029

○ 사업비

24,100백만원

- 토지보상비

22,100백만원

- 조성비

2,000백만원(도비 1,200, 시비 800)

○ 사업내용

- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성	-	토지보상 착수				토지보상 착수	토지보상 진행

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송악산 공원화 조성	시기미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	24,100	0	12,750	0	0	0	750	12,000	11,350
국비	0		0						
도비	1,200		0						1,200
시비	22,900		12,750				750	12,000	10,150
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 공원 조성을 추진하여야 함
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

VI 향후 계획

- (’25년) 공원보상계획에 따라 공원보상 추진

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	손원제(4180)	담 당 자	정의식(4181)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-12	당진(은봉산) 자연휴양림 조성						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2028	사업비	14,350백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 정미면 수당리 산102-5번지 일원

○ 사업기간 : 2022~2028

○ 사업비 : 14,350백만원(도 5,625, 시 8,725)

○ 사업내용

- 자연휴양림 조성을 위한 입지타당성평가, 환경부 협의, 지정·고시 등 조성계획절차 추진

- 자연휴양림 → 치유의 숲 → 숲속야영장 순으로 복합적인 산림휴양시설 단계적 조성

- 지속적인 숲가꾸기사업 등을 통해 아름답고 건강한 명품 산림으로 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 조성	-	착수	토지매입	휴양림 지정	토지매입	실시설계 및 조성계획승인, 공사착수	공사 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
자연휴양림 조성	토지감정평가, 토지매입	토지감정평가, 토지매입	토지매입	토지매입

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	14,350	30	11,073	3,400	1,300	1,520	1,607	3,246	3,247
국비	0		0						
도비	5,625		3,190				755	2,435	2,435
시비	8,725	30	7,883	3,400	1,300	1,520	852	811	812
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 토지매입 지속 추진
- 자연휴양림 도시계획도로 실시설계용역 및 기타용역 추진
- 자연휴양림 실시설계용역 사업수행능력평가 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 산림휴양시설 조성을 위한 부지 매입 ○ ('23.10.) 자연휴양림 도시계획도로 결정(당진시고시 제2023-260호) ○ ('23.12.) 「당진 자연휴양림」 지정·고시(산림청고시 제2023-130호) ○ ('24.02.) 2024년 제1차 공유재산 심의 원안 가결 ○ ('24.02.) 자연휴양림 도시계획도로 실시설계용역 착수 ○ ('24.06.) 2024년 1회 추가경정 예산 750백만원 확보
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 토지보상 협의 지연 및 민원으로 인한 도시계획도로 노선 변경 필요

VI 향후 계획

- ('25년) 자연휴양림 및 도시계획도로 토지보상 추진
- ('25년) 자연휴양림 실시설계용역·조성계획 승인 추진
- ('25년) 자연휴양림 조성공사 추진

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	김영은(4203)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-13	몽산 입구 공영주차장 조성						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	500백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원							
○ 사업기간 : 2023~2025							
○ 사업비 : 500백만원							
○ 사업내용							
- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공							
- 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입							
- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진							
- 주차장 조성 공사 착수 및 준공							

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	사업 대상지 선정 및 감정평가 완료, 예산 편성	예산 편성, 토지매입 및 실시설계,	예산 편성 공사착공 및 준공	

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	-	예산 확보	토지매입 완료 실시설계용역 추진	실시설계용역 완료

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	500	0	500	0	0	260	240	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	500		500			260	240		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.10.) 사업 대상지 토지 매입

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.04.) 사업 대상지 선정 및 감정평가 완료 ○ ('23.05.) 2023년 제3차 공유재산 심의 원안가결 ○ ('24.06.) 24년 1회 추경예산 260,000천원 확보(토지매입비, 실시설계용역비)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 몽산 입구 주차장 예정지는 자연녹지지역으로, 당진시 도시계획 조례에 따라 5,000㎡ 미만의 주차장을 조성할 경우 최소 도로폭 4m 이상 확보하여야 함.
- 주차장 조성 사업은 토지매입절차 및 실시설계 용역 등의 과정으로 인해 올해 준공 불가로, 토지매입비 및 실시설계용역비 260,000천원만 확보하였음
→ 내년도 추경 예산편성 시 주차장 공사비 예산 확보할 예정

VI 향후 계획

- ('25년) 실시설계용역 발주
- ('25년) 사업 발주 및 준공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	윤석빈(4204)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-14	구절산 등산로 공영주차장 조성						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	1,000백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 순성면 봉소리 1120번지 일원							
○ 사업기간 : 2023~2024							
○ 사업비 : 1,000백만원							
○ 사업내용							
- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공							
- 구절산 등산로 인근의 사유지 토지매입							
- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진							
- 주차장 조성 공사 착수 및 준공							

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 실시설계	실시설계변경 준공		

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	실시설계변경	준공	-	-

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	625	375	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,000		1,000		625	375			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.06.~) 운영·관리

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인) ○ ('23.02.~'23.06.) 사업 대상지 감정평가 완료 및 토지소유자와의 매매 협의 ○ ('23.06.) 토지 매입 완료 ○ ('23.08.) 실시설계용역 완료 ○ ('23.10.) 주차장 조성공사 착공 ○ ('24.06.) 주차장 조성공사 준공 ○ ('24.07.26.) 지적공부정리 완료
--	---

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 운영 관리

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	윤석빈(4205)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-15	당진천 천변길 개선						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,339백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진천(성북3교~당진하수처리장)

○ 사업기간 : 2022-2026

○ 사업비 : 4,339백만원

○ 사업내용 : 당진천 시설물 유지보수, 제초작업, 산책로 개선

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	개소	50	10	10	10	10	10
제초작업	회	24	4	5	5	5	5
산책로 개선	km	3	0.6	2.3	0.1	-	-

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시설물 유지보수	2개소	3개소	3개소	2개소
제초작업	-	3회	2회	-
산책로 개선	-		0.1km	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,339	0	3,691	369	1,050	872	700	700	648
국비	0		0						
도비	772		672	135	200	137	100	100	100
시비	3,567		3,019	234	850	735	600	600	548
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 당진천 친수공간 조성사업

- 사업비: 389백만원
- 사업량: 하상보호공(스톤넬트) A=470㎡, 친수계단 A=116㎡, 그림타일(교량벽체) A=95㎡, 안전휀스 재설치 L=30m, H=0.8m, 진출입로 1개소, 징검다리 재설치 1개소

○ 당진천(하반기) 예초 정비공사

- 사업비: 191백만원
- 사업량: 예초 작업 348,699㎡(116,233㎡×3회)

○ 당진천 우수유출구 가림막 설치공사(2차)

- 사업비: 11백만원
- 사업량: 가림막 14개소

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 당진천 산책로 조성공사(L=2,340m/366백만원)
	○ 당진천 예초 정비공사(A=88,430㎡/5회/260백만원)
	○ 당진천 준설공사(L=4,640m/V=33,846㎡/385백만원)
	○ 당진천 시설물 보수(우수유출구 가림막 설치 19개소/뱀출현 경고판 40개소/ 21백만원)
	○ 당진천 수국 식재공사(목수국 60주식재/24백만원)
	○ 당진천 수목 식재 공사(수양홍겅벗나무 120주 식재/37백만원)
	○ 당진천 산책로 보수공사(목재데크 설치 A=277㎡/98백만원)
	○ 당진천(상반기) 예초 정비공사(예초 작업 211,076㎡/113백만원)
	○ 당진천 산책로 및 진입로 정비공사(돌계단 2개소, 포장 179.4㎡ / 39백만원)

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2025. 1.: 당진천 유지관리 용역 추진(100백만원)
- 2025. 2.: 당진천 하도준설 및 잡목제거 공사 추진(250백만원)
- 2025. 3.: 당진천 산책로 출입금지 시설 설치공사(100백만원)
- 2025. 4.: 당진천(상반기) 예초 정비공사 추진(150백만원)
- 2024. 7.: 당진천(하반기) 예초 정비공사 추진(150백만원)

주관부서	건설과	부 서 장	구본항(4630)	팀 장	차태경(4650)	담 당 자	조정희(4651) 박현정(4652)
협조부서	道 하천과	부 서 장	이영민(635-2745)	팀 장	김준운(635-4523)	담 당 자	유준모(635-4536)

6-16	기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비						
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2050	사업비	270,100백만원

I 사업 개요

○ 농업기반시설(용·배수로) 정비사업

- 사업위치 : 당진시 관내 일원
- 사업기간 : 2022~2050
- 사업비 : 232,120백만원(연 75억원)
- 사업내용 : 미정비 용배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상

○ 농업기반시설(기계화경작로) 확·포장사업

- 사업위치 : 당진시 관내 일원
- 사업기간 : 2022~2050
- 사업비 : 37,980백만원(연 30억원)
- 사업량 : 기계화경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업생산기반 확충

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
용·배수로 정비사업	km	250	50	50	50	50	50
기계화 경작로 확·포장사업	km	100	20	20	20	20	20

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
용·배수로 정비사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공
기계화 경작로 확·포장사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	270,100	0	52,500	10,500	10,500	16,423	8,000	7,077	217,600
국비	0		0						
도비	36,000		10,000	2,000	2,000	250	3,000	2,750	26,000
시비	234,100		42,500	8,500	8,500	16,173	5,000	4,327	191,600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.07.~09.) 하반기 공사 설계 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ 용배수로 정비사업(122.5km/14,870백만원)
	○ 기계화경작로 확포장사업(20.4km/4,073백만원)
	○ ('24년 상반기) 용배수로 정비사업 32건 1,843백만원 [9.2km]
	○ ('24년 상반기) 기계화경작로 확포장사업 2건 75백만원 [0.4km]

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ '25. 01. ~ 12. : 석문면 초락도리 기계화경작로 확포장 공사 외 35건(3,840백만원)

주관부서	건설과	부 서 장	안병환(4630)	팀 장	한기욱(4640)	담 당 자	이태근(4641)
협조부서	道 농업정책과	부 서 장	이종필(635-2510)	팀 장	서운석(635-4006)	담 당 자	나광수(635-4022)

6-17	신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진
------	---------------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	18,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 거산리 114-6 일원

○ 사업기간 : 2023~2027

○ 사업비 : 18,000백만원(국 9,000 / 도 2,700 / 시 6,300)

○ 사업내용 : 축사 철거 후 주민친화시설(공원 등) 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공모사업 선정	-	선정		선정			
토지 매입	-	완료		착수	추진	완료	
축사 철거	-	완료				착공	완료
생활SOC 시설 조성	-	착공					착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
사업비 반영		반영		
기본계획 수립 및 승인		수립		승인
시행계획 착수				착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	18,000	0	12,600	0	2,092.5	1,507.5	2,700	6,300	5,400
국비	9,000		6,300		900	900	1,350	3,150	2,700
도비	2,700		1,890		270	270	405	945	810
시비	6,300		4,410		922.5	337.5	945	2,205	1,890
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.07.) 광역협의체(전문가) 자문 회의
- ('24.10.10.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 보완 제출(道)
- ('24.10.15.) 거산지구 농촌공간정비사업 공공건축 사업계획 사전검토 제출
- ('24.12.09.) 농식품부 대면협의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.11.16.) 토지 매각 동의(토지주) ○ ('22.11.30.) 예비계획수립 용역 착수 ○ ('23.01.11., '23.01.18., '23.01.31.) 주민설명회 개최(3회) ○ ('23.02.07.) 예비계획 용역 최종 보고회 ○ ('23.02.27.) 농촌공간정비사업 공모신청서 제출 ○ ('23.03.09.) 농식품부 대면평가 ○ ('23.03.14.) 공모 최종 선정 ○ ('23.06.16.) '23 예산 1,350백만원 1회 추경 반영 ○ ('23.07.10.) 기본계획 수립을 위한 용역 추진[협상에 의한 계약] ○ ('23.07.20.) 토지주 면담(보상비 지급 시기 등 논의) ○ ('23.08.02.) 사업비 정정(당초 13,500백만원, 변경 18,000백만원) ○ ('23.08.11.) 토지 및 지장물 감정평가 의뢰 ○ ('23.08.28.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수 ○ ('23.09.26.) 주민위원회 개최 ○ ('23.10.06.) 농림축산식품부 현장점검 ○ ('23.11.06.) 토지보상 합의 계약 공증 ○ ('23.11.23.) 광역협의체 컨설팅 ○ ('23.11.30., '23.12.26., '24.02.01.) 선진지 견학(3차) ○ ('24.02.20.) 주민위원회 개최 ○ ('24.05.02.) 주민위원회 개최 ○ ('24.06.13.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 제출(道) ○ ('24.06.19.) 광역협의체(전문가) 자문 회의 ○ ('24.06.25.) 농식품부 대면협의 ○ ('24.07.13.) 거산지구 농촌공간정비사업 보상액 결정 ○ ('24.08.) 거산지구 기본계획 수립 관련 부서간 협의 ○ ('24.08.19.) 거산지구 농촌공간정비사업 편입토지 보상액 지급
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('24.10.) 기본계획 승인
- ('24.11.) 추진위원회 및 착수보고회 개최

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	정해일(3180)	담 당 자	오인영(3185)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-18	송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진
------	----------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2025	사업비	비예산

I

사업개요

○ 사업위치 : 송산면 상거리(상거리지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업내용 : 민간제안 지구단위계획변경(민간사업 제안시 지구단위계획변경)

- 지구단위 구역 내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성

- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향, 가로망 정비 등)

건폐율(%)		용적율(%)		층수	
변경	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
60% 이하	60% 이하	150%	200% 이하	5층 이하	경관심의 결정

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안, 지구단위계획 변경	-	민간 제안, 지구단위계획변경 병행 추진	행정지원 민간사업 제안 시 지구단위계획 변경				

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 제안 지구단위계획 변경	민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극 검토하여 공동주택 건설사업 추진			

IV 추진 실적

- 송산면 공간 정보 및 기초조사 *2024년 11월 기준
 - 인 구: 11,389명(당진시 전체 171,825명, 약 6.6%)
 - 세대수: 6,327세대
 - 교 육: 유치원 3, 초등학교 3, 중학교 1

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 충남개발공사 협의: 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위한 개발 검토, 사업성 분석 등 → 건축시공 및 자재비 증가 등으로 송산면 소재지 도시개발사업 민간사업자(공기업 포함) 투자 제안이 없는 실정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 당진동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간제안 한계
- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선

VI 향후 계획

- 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진

주관부서	스마트도시과	부 서 장	인순환(4400)	팀 장	장준영(4425)	담 당 자	함진우(4426)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학부설유치원) ○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초) ○ 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로개선) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경) ○ 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료 - 서정초, 순성초, 탑동초, 기지초, 석문초, 삼봉초, 당진초, 합덕초, 성당초, 상록초(10개 초등학교 개선) ○ 계성초 후문 이면 도로 개선 완료(1개 초등학교 개선) ○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비 공사 완료(원당초, 서정초, 계성초, 당진초) ○ 어린이보호구역 미끄럼방지시설 보강 공사 완료(기지초, 제일어린이집, 송산초, 엄마손어린이집 일원) ○ 원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선 사업 완료 ○ 탑동초등학교 인근 보행환경(탑동사거리 교통섬 제거 및 어린이보호구역 개선) 개선사업 착공 ○ (`22.10.) 당진정보고 ~ 당진중학교 공사 착공</li> <li>○ (`22.12.) 어린이보호구역 개선사업 준공 ○ (`22.12.) 초등학교인근 보도개설 사업 1차(신평초) 준공</li> <li>○ (`22.12.) 초등학교인근 보도개설 사업 2차(대덕초, 우강초, 북창초) 준공 ○ (`22.12.) 당진1동 어린이보호구역 아스콘덧씌우기 사업(소화유치원) 준공</li> <li>○ (`22.12.) 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초) ○ (`23.03.) 탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 준공</li> <li>○ (`23.03.) 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치 완료 ○ (`23.06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료</li> <li>○ (`24.06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 공사 준공 ○ (`24.08.) 성당초 인근 보도정비공사 준공</li> <li>○ (`24.09.) 탑동초 인근 보행환경 정비공사(탑동초) 준공
--	---

V 문제점 및 대책

- 학교 통학로 개선사업(보도설치 등)을 위하여 일부 구간 보도 확장부 토지매입이 필요하지만 기존 근린생활시설 등으로 인하여 토지매입 추진 난이
 - 교육청 및 학교와 협의하여 학교부지를 활용한 보도설치 검토추진
 - 교통량을 조사하여 경찰서와 일방통행 지정추진(도로다이어트 적용)

VI 향후 계획

- 초등학교 인근 보도개설 사업 지속 추진

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	김성미(4360) 이용규(4380)	담 당 자	서준석(4364) 김선식(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	------------------------	-------	------------------------

6-20	국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설						
------	------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	152,600백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 정미면 봉생리~송악읍 반촌리
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 152,600백만원
- 사업내용 : L=11.9km, B=20.0m(4차로)
 - 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
 - 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	국토연구원 노선검토		기재부 일괄예타 시행	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	152,600	0	0	0	0	0	0	0	152,600
국비	122,100		0						122,100
도비	0		0						
시비	30,500		0						30,500
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.10.) 道 건설교통국장 제2서해안고속도로 신속 추진 건의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 제출(시→도) ○ ('23.04.) 대전국토관리청 방문(사업설명 및 건의) ○ ('23.06.~08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.09.) 후보사업 선정(국토부) 및 노선검토 착수(국토연구원) ○ ('23.10.) 부시장 국토연구원 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.11.) 시장님 국토부 장관 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.10.) 부시장님 국토연구원 방문 사업설명 및 건의 ○ ('23.11.) 시장님 국토교통부장관 면담 ○ ('24.01.) 국토교통부 도로정책과 방문 사업설명 및 건의 ○ ('24.02.) 충청남도 건설교통국장 방문 건의 ○ ('24.02.) 국토연구원 방문 사업계획 변경 설명 및 건의 ○ ('24.03.) 국토교통부 도로정책과 방문 사업계획 변경 설명 및 건의 ○ ('24.04.) 시장님 국토부장관 도로교통 정책 건의(제7회 세계드론날치대회) ○ ('24.05.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악 ○ ('24.07.12.) 어기구 국회의원 국토교통부(도로정책과) 방문 건의 ○ ('24.07.16.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악 ○ ('24.07.24.) 지방시대위원회 방문 사업설명 및 반영 지원 건의 ○ ('24.07.26.) 대전지방국토관리청(도로관리국장) 방문 사업설명 및 건의 ○ ('24.08.30.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악
--	---

V 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) **KDI 일괄 예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)**
- 도시계획도로 및 지방도 633호선을 연계하는 경제성이 높은 노선 선정
→ 국토부, 국토연구원 지속 방문 건의

VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-21	제2 서해안 고속도로 건설
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	0%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2032	사업비	3.6조원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리~경기도 광명시 가학동

○ 사업기간 : 2024~2032

○ 사업비 : 3,600,000백만원

○ 사업내용 : L=61.4km(해저터널 L=6,945m), B=23.4m(4차로)

- KDI 사업 적격성 조사 및 우선협상 대상자 선정을 통한 실시설계 추진

- 수도권과의 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 위한 건설공사 조기 착공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료			착수	완료	
건설공사	-	착공				착공	추진

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역	KDI 사업 적격성 조사	KDI 사업 적격성 조사	적격성조사 완료	전략환경영향평가
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,600,000	0	1,010,000	0	0	10,000	500,000	500,000	2,590,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	3,600,000		1,010,000			10,000	500,000	500,000	2,590,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.10.) 道 건설교통국장 제2서해안고속도로 신속 추진 건의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.12.) 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사 착수 ○ ('23.01.) 한국개발연구원(KDI) 방문 건의(적격성 조사 적극 검토 및 신속 추진) ○ ('23.02.) KDI적격성조사 당진시 현장 답사 ○ ('23.08.) 국토부 도로투자지원과장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.11.) 도로과장 KDI방문(적격성조사 진행상황 확인 및 타당성조사 연내통과 건의) ○ ('24.02.) 충청남도 건설교통국장 방문 공동대응 건의 ○ ('24.03.) 한국개발연구원(KDI) 방문 적격성조사 통과 및 신속추진 건의 ○ ('24.04.) 정책성평가 대비 주민설문조사 실시 - 총 1,451명 중 찬성 1,426명(98.28%), 반대 25명(1.72%) ○ ('24.06.) 민간투자사업 제안서 반려(AHP 0.5 이하) ○ ('24.08.) 충남도(도로철도항공과) 방문 제2서해안고속도로 대안 협의
--	--

V 문제점 및 대책

- 당진-광명 민자고속도로 사업 반력에 따른 대안 노선 선정 검토
 - 제2서해대교(해저터널) 건설(국도77호)
 - 당진-화성 민자고속도로 건설 재추진(대우건설)

VI 향후 계획

- 충남도와 협의하여 대안노선 선정 검토
- 충남도와 협의하여 민자사업자(대우건설) 협의 추진

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-22	시곡교차로 지하차도 건설					
------	---------------	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	보류	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2025~2030	사업비	35,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞)
- 사업기간 : 2025~2030
- 사업비 : 35,000백만원
- 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로)
 - 국도 병목지점 개선 대상사업 선정
 - 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성
 - 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공



사업위치



현황사진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업	-	선정				선정	
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
병목지점 개선사업	-	-	-	-
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	35,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	25,000
국비	35,000		10,000					10,000	25,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회)</li> <li>○ (`22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수 ○ (`22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수</li> <li>○ (`23.02.) 시곡3통 마을회관 방문 주민의견 청취(행정구역 조정 반대 의견)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로서 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정이 필요(시곡동 → 송악읍)하나 주민반대 집단 민원 발생
※ 행정구역 조정 : 시곡동 전체세대 중 3분의 2 이상의 동의 필요
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모 → 완료

VI 향후 계획

- 주민 이해 및 공감대 형성 추진
- 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진(장기적)

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-23	삽교천~음섬 2차선 도로 확·포장						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	15,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 신평면 운정리(삽교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)

면도101호, 농도310호 확장
L=5.6km, 2차로 확장

삽교호 관광지

맷돌포

음섬포구

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 설계 용역	-	완료			착수	완료	
실시 설계 용역	-	완료				착수	완료
보상 추진(재결)	-	수용재결				협의보상	협의보상
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본 설계 용역	착수 및 착수보고회	중간보고회	주민설명회, 최종보고회 및 완료	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	15,000	0	4,100	0	0	100	1,000	3,000	10,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	15,000		4,100			100	1,000	3,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (`24.10.) 주민설명회 개최

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출
	○ (`22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출(부결) - 문화관광과, 기후환경과 등 관련 부서와 협의하여 보행개선 뿐만 아니라 해안도로, 데크 등과 이어져 있는 해안도로의 특수성을 고려한 기본설계 필요
	○ (`23.03.) 시장님 사업추진 현황 보고 - 해안도로 특성상 주변 사업과 연계하여 중장기적으로 검토해야 하는 사안으로 주변 사업과 연계될 시점에 추가 검토 필요
	○ (`23.09.) 2024년 본예산 요청: 기본설계용역비
	○ (`23.10.) 기본설계용역 용역심의 완료
	○ (`23.11.) 2024년 본예산 기본설계용역비 수립
	○ (`24.02.) 기본설계용역발주
	○ (`24.03.) 기본설계용역 착수보고회 개최
	○ (`24.07.) 기본설계용역 중간보고회 개최
	○ (`24.09.) 신평310호선 해안도로 기본설계에 따른 부서 협의(수도과, 관광과)

V 문제점 및 대책

○ 주민설명회 의견 중 맷돌포구 구간 해안가의 공유수면 활용 도로개설 요청
→ 평택지방해양수산청 및 해양수산부 공유수면 매립 가능 여부 협의 추진

VI 향후 계획

○ (`25.01.~) 해양수산부 협의
○ (`25.02.) 기본설계용역 준공 및 실시설계용역 발주

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	오주원(4371)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-24	시곡교차로~수청동 도로 개통						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	2,847백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도)~수청동 129-5번지(답)
- 사업기간 : 2019~2024
- 사업비 : 2,847백만원
- 사업내용 : 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)
- 추진배경 : 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대 및 국도32호선 교통체증 해소



II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	-	준공	공정률 20%	준공			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
개설구간 확장	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,847	1,747	1,100	1,100	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	400	400	0						
시비	2,447	1,347	1,100	1,100					
민자	0		0						
기타	0		0						

IV **추진 실적** * 해당사항 없음

고동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.07.) 단절구간 공사 착공</li> <li>○ (`23.03.) 미개설구간 연결 공사 동절기 공사중지 해제 및 재착공 ○ (`23.11.) 단절구간 공사 완료 및 개통 / * `23.11.21. 개통식 ○ (`24.02.) 기술자문-도로교통공단</li> <li>○ (`24.04.) 동장 및 이장 의견 수렴 ○ (`24.04.) 농공단지연합회 회장 의견 수렴</li> <li>○ (`24.06.) 의견수렴에 따른 실시설계 수정
--	---

V **문제점 및 대책** * 해당사항 없음

VI **향후 계획**

- 준공 도로 관리

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이용규(4380)	담 당 자	김선식(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	광역시	사업기간	2026~2035	사업비	101,700백만원

I

사업개요

- 사업위치 : 면천면 성하리~채운동
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 101,700백만원(도 66,000, 시 35,700)
- 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)
 - 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진
 - 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

사업위치

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30)	-	반영		반영			
실시설계 및 건설공사	-	실시설계 착수				실시설계 착수	

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	타당성평가		타당성조사	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	101,700	0	0	0	0	0	0	0	101,700
국비	0		0						
도비	66,000		0						66,000
시비	35,700		0						35,700
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

- ('24.10.) 타당성조사 현장 답사(지방재정공제회)
- ('24.11.) 타당성평가 완료(국토교통부)
- **교통량 분산 효과 및 고속도로(면천IC) 접근성 향상, 경제성 높음(B/C 1.07)**

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의
	○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수
	○ ('23.03.) 지방도 승격 노선(안) 충남도 방문 건의
	○ ('23.04.) 지방도 노선조정(안)(시도1호→지방도609호) 승격 의견 조회(도→시)
	○ ('23.05.) 지방도 노선조정.변경 승인 신청(충남도→국토부)
	○ ('23.06.) 충청남도 방문(국토부 승인 협조 건의)
	○ ('23.07.) 국토부 도로정책과 방문(국토부 승인 건의)
	○ ('23.07.) 지방도 노선조정.변경 고시(지방도 609호선 승격)
	○ ('23.11.) 충청남도 건설본부방문(기본설계 착수 등 조기 착수 건의)
	○ ('23.12.) 제3차 충청남도 도로건설 관리계획 수정 고시(반영)
	○ ('24.01.) 시장님 면담(道 건설교통국장, 건설본부장 등)
	○ ('24.03.) 타당성평가 용역 착수
	○ ('24.04.) 지방도 609호 도로구역 결정(변경) 및 접도구역 지정 고시
	○ ('24.07.) 지방재정 타당성조사 의뢰(행안부) 및 타당성조사 추진(지방재정연구원)
	○ ('24.08.) 타당성평가용역 최종보고회(충남도) 및 타당성평가용역 완료

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25년 상반기) 지방재정 타당성조사 및 투자심사 완료
- ('25년 하반기) 기본 및 실시설계 추진
- ('27년 하반기) 보상 및 공사 추진

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-26	합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2027	사업비	33,200백만원

I 사업 개요

- 시도7호선 확장(4차로)
 - 사업위치 : 시도3호(서야고)~국지도70호(우강 대포리 마을회관)
 - 사업기간 : 2023~2027
 - 사업비 : 10,000백만원
 - 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)
- 중로1-308호선 개설(4차로)
 - 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리)~합덕수리박물관
 - 사업기간 : 2019~2027
 - 사업비 : 17,500백만원
 - 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)
- 대로3-303호선 확장(4차로)
 - 사업위치 : 합덕수리박물관~서야고
 - 사업기간 : 2019~2026
 - 사업비 : 5,700백만원
 - 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	70 (공사착수)
중로1-308호선 개설	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	70 (공사착수)
대로3-303호선 확장	%	100 (공사준공)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	100 (공사준공)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시도7호선 확장	교통시설안전진단 및 관련 부서 협의	주민의견청취 사업 인정 협의	노선지정 공고	보상추진
중로1-308호선 개설	실시설계 추진	실시계획인가 입안	실시계획인가 입안	보상추진
대로3-303호선 확장	도시관리계획 변경	실시계획인가 입안 보상 추진	실시계획인가 입안 보상추진	보상추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,200	1,880	18,345	4,220	470	2,350	2,100	9,205	12,975
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	33,200	1,880	18,345	4,220	470	2,350	2,100	9,205	12,975
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 시도7호선 농지전용 협의 완료(농림부)
- ('24.11.) 시도7호선 주민의견청취 및 열람 완료
- ('24.11.) 종로3-311 감정평가 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.10.) 종로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회) ○ ('23.01.) 시도7호선, 합덕 종로1-308호선 실시설계용역 발주 ○ ('23.02.) 합덕대로3-303호선 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 발주 ○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕종로1-308호선,대로3-303호선 용역 발주 ○ ('23.07.) 시도7, 합덕종로1-308 및 대로3-303호선 주민설명회 개최 ○ ('23.08.) 시도7호선 소규모 환경/재해 영향평가 용역 착수 ○ ('23.09.) 합덕종로1-308, 대로3-303호선 주민설명회 개최(우강면) ○ ('23.10.) 시도7호선 실시설계용역 관계기관 사전 협의 ○ ('24.03.) 대로3-303호선 도시관리계획 변경 결정 완료 ○ ('24.03.) 시도7호선 교통시설안전진단 용역 발주 ○ ('24.03.) 대로3-303호선 토지 분할 의뢰 ○ ('24.03.) 종로1-308호선 회전교차로 개설 주민 건의에 따른 검토 추진 ○ ('24.05.) 시도7호선 문화재지표조사 용역 완료 ○ ('24.06.) 대로3-303호선 토지 분할 완료 ○ ('24.09.) 종로3-311호선 실시계획인가 입안
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
→ 도비 지원방안 마련 검토


VI 향후 계획

- ('25.12.) 합덕역 도로 보상 완료
- ('26.01.) 합덕역 도로 공사 착공
- ('27.12.) 합덕역 도로 공사 완료

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370) 이용규(4380)	담당자	오주원(4372) 김의수(4382)
------	-----	-------	-----------	-----	------------------------	-----	------------------------

6-27	국도 40호선(합덕~신평) 개설						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	150,000백만원

I 사업 개요 ○ 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호)~신평면 운정리(국도38호) ○ 사업기간 : 2026~2035 ○ 사업비 : 150,000백만원 ○ 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로) - 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련 - 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영	
 사업위치	 노선도

II

사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
국도 지선 및 노선 승격 고시	-	반영					반영

III

사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
국도 지선 및 노선 승격 고시	건의활동			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
국비	150,000		0						150,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `24.09.]	○ (`22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수
	○ (`23.03.) 국도 지선 수요조사 제출(시→도→국토관리청)
	○ (`23.04.) 대전지방국토관리청 도로계획과 방문(사업설명 및 우선순위 건의)
	○ (`23.07.) 충남도 도로철도항공과 방문(국토부 제출 등 추진 일정 협의)
	○ (`23.08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 1차)
	○ (`23.10.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 2차)
	○ (`24.03.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ (`24.05.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ (`24.08.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ (`24.09.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의

V 문제점 및 대책

- 국도32호선(합덕~신평)이 나란히 인접하여 불리한 요소로 작용
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 경제성이 높은 노선 선정

VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	47,200	0	16,120	200	420	500	5,000	10,000	31,080
국비	47,200		16,120	200	420	500	5,000	10,000	31,080
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.11.) 배수구조물 합동 조사

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.08.) 착수보고 ○ ('22.12.) 노선계획 관계기관 협의 ○ ('23.01.) 설계자문(착수단계) ○ ('23.02.) 설계VE(노선선정) ○ ('23.05.17.~06.07.) 노선계획(안) 공람 ○ ('23.05.25.) 주민 설명회 ○ ('23.09.~12.) 실시설계 추진(계속) ○ ('24.03.) 전략환경영향평가(초안) 공람공고 ○ ('24.04.~) 기본 및 실시설계 추진(계속)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25년) 기재부 총사업비 협의 및 타당성조사(500억원 이상 시)
- ('26년) 공사 착공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	송인범(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-29	면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진
------	--------------------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	80%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	700백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)

○ 사업기간 : 2022~2025

○ 사업비 : 총 700백만원(시비 700백만원)

○ 사업내용 : 보도 개설 L=2.2km, B=1.5~2.0m

1단계 - 유곡리~무수리 방면 0.7km,

2단계 - 무수리~삼월리 방면 1km,

3단계 - 삼월리~상거리 면소재지 방면 0.5km

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	km	2.2	0.7	1		0.5	

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사착공 1km	2단계(무수리~삼월리) 공사 준공 1km	3단계(삼월리) 설계 및 지장물 처리 검토	

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	700	0	700	200	300	200	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	700		700	200	300	200			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.12.) 3단계(삼월리) 공사 착공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('22.09.) 주민설명회 실시(송산면, 무수리, 유곡리 이장) ○ ('22.11.) 1단계(유곡리~무수리) 공사 착공 ○ ('23.06.) 1단계(유곡리~무수리) 공사 준공 ○ ('23.03.) 2단계(무수리~삼월리) 공사 착공 ○ ('24.09.) 2단계(무수리~삼월리) 사업 준공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

○ 지장물(전주, 통신주 등) 이전 등으로 3단계 착수 지연
→ ('25.01.~03.) 지장물 이설 예정

VI 향후 계획

○ ('25.01.~03.) 지장물 이설
○ ('25.09.) 3단계(삼월리) 공사 준공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	김성미(4360)	담 당 자	서준석(4364)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-30	복합환승센터 구축						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	17%
사업성격	신규	사업주체	자체/민간	사업기간	2023~2028	사업비	12,300백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 합덕역 인근(합덕읍 도리 일원)

○ 사업기간 : 2023~2028

○ 사업비 : 12,300백만원(도 150, 시 12,150)

○ 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)

- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공

○ 환승센터 입지선정

구분		위치	주요 환승수단
환승센터	서해선 복선전철 합덕역	합덕읍 도리 일원	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT
	당진터미널	수청동	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)	-	국가계획 반영		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	국가계획 반영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성평가 및 개발계획 수립	개발계획 용역 착수	개발계획 용역 착수보고	개발계획 용역 추진	개발계획 용역 최종보고

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	12,300	0	300	0	300	0	0	0	12,000
국비	0		0						
도비	150		150		150				
시비	12,150		150		150				12,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('24.10.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 중간보고회 개최
- ('24.12.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 최종보고회 개최
- ('24.12.) 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30) 신청

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.03.) 용역 추진을 위한 충남도 협의 및 예산확보(300백만원) ○ ('23.12.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 PQ평가 실시 ○ ('24.01.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 계약 및 착수 ○ ('24.03.) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역환승과 업무협의 ○ ('24.04.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 착수보고회 개최 ○ ('24.09.) 제4차 복합환승센터 기본계획 수립 설명회 참석 및 유성역 복합환승센터 벤치마킹
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 복합환승센터는 상업시설 유치에 따른 민간투자 방식으로 경제성이 부족할 경우 사업시행자 지정 어려움 예상
- 당진시는 대도시권*에 미포함되어 국비지원 불가 입장
(해당지역이 대도시권역*에 해당되고, 기반시설에 한해 국비 지원 가능)
* 「광역교통법」 제2조 및 시행령 제2조 대도시권의 범위
- 타당성 결과에 따라 국가계획에 반영 후 단기/중기/장기 등 실현가능한 단계별 개발계획 수립 또는 사업시기 조정 필요

VI 향후 계획

- ('25년 상반기) 국가계획반영
- ('25년 하반기) 공공기관 또는 민간투자 유치(사업시행자 지정)

주관부서	교통과	부 서 장	구봉회(4520)	팀 장	곽영복(4521)	담 당 자	이한범(4524)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-31	기지사 버스터미널 주변 정비						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	210백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 일원							
○ 사업기간 : 2023~2026							
○ 사업비 : 210백만원(도 30, 시 180)							
○ 사업내용 : 송악읍 기지시리 중심부에 위치한 정류소 주변에 아파트 및 학교, 상가 등이 밀집해 있어 교통량이 많고 혼잡을 유발, 교통안전에 위협하는 원인이 됨. 이에 송악읍 도시발전을 고려하여 도시 규모 및 여건에 부합되는 여객자동차 승·하차 시설 조성							

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기지사 버스터미널 주변 정비	-	준공	2023년 예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	타당성 조사 및 개발계획 용역 완료	유관기관 협의 및 착공	준공

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사 버스터미널 주변 정비	중단 (※송악공간환경전략계획)	중단 (※송악공간환경전략계획)	중간보고회 개최	· 최종보고회 개최 · 타당성조사 용역 완료

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	210	0	210	0	60	0	0	150	0
국비	0		0						
도비	30		30		30				
시비	180		180		30			150	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('24.12.06.) 타당성조사 및 개발계획 최종보고회 개최

※ 타당성조사 및 개발계획 결과 : **버스터미널 신설 타당성 부족**

그동안 추진실적 ['22.07.~ '24.09.]	○ ('23.09.06.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 착수 ○ ('23.09.) 송악읍 공간환경전략계획 용역사 사전협의 ○ ('23.11.15.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 중지 ○ 송악읍 공간환경전략계획 이장단협의회구성 및 간담회 추진 ○ 道, 당진시 신축부지(안) 현장 확인, 신축부지(석포리 일원) 타당성 검토 추가 ○ 용역업체 회의 및 시내·외 운송사 버스운행현황 자료 재검토 ○ 충남도청, 송악읍이장단과의 간담회 실시 ○ ('24.03.19.) 송악읍 공간환경전략계획 추진협의체 회의 실시 ○ ('24.05.07.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 용역 중간보고회 참석 ○ ('24.06.11.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 중지해제 및 재착수 ○ ('24.07.23.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 용역 최종보고회 참석 ○ ('24.08.07.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 용역 완료보고회 참석 ○ ('24.08.22.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 중간보고회 개최
--	--

V 문제점 및 대책

○ (문제점) 최종보고회 결과 터미널 신설 타당성 부족

→ 이용객 편의를 위해 시설 개선을 위한 추진방향 재설정

VI 향후 계획

○ ('25.01.) 추진방향 등 관련부서 및 유관기관 협의

주관부서	교통과	부 서 장	구봉회(4520)	팀 장	가희민(4540)	담 당 자	박유리아(4541)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-32	산업단지 환경감시기구 설치
------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업 개요

- 명칭 : 환경관리사업소(환경지도1·2팀)
 - 위치 : 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관
 - 업무 : 환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등
- ⇒ 환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화

II 사업 목표

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경관리사업소 신설 및 운영	신설 여부	신설 및 운영	신설	지속 운영			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
환경관리사업소 신설 및 운영	지속 운영			

IV 추진 실적

- ('22.08.08.) '시민 행복·경제도시 당진' 구현을 위한 조직개편 완료
 - '환경관리사업소' 신설 : 환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)
 - (주요업무)
 - 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행
 - 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선 추진
- 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

주관부서	자치행정과	부서장	박우학(3231)	팀장	구본상(3240)	담당자	함철기(3241)
협조부서	환경관리사업소	부서장	박재근(6750)	팀장	김경희(6760)	담당자	홍슬아(6751)