

함께 여는 미래,
생동하는 당진

- 2025년 3분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과



당진시
[기획예산담당관]



【 목 차 】

■ 공약사항 자체 점검 결과

1. 공 약 사 항 이 행 현 황	1
2. 공 약 사 항 변 경 현 황	4
3. 공 약 사 항 세 부 현 황	6
4. 공 약 사 항 예 산 현 황	13
5. 공 약 사 항 기 타 현 황	14

■ 공약사항 추진실적 및 관리카드


1. 시 민 중 심 소 통 행 정	15
2. 활 력 있 는 당 진 경 제	22
3. 풍 요 로 운 농 어 촌	43
4. 생 활 속 의 문 화 · 체 육	77
5. 함 께 누 리 는 교 육 · 복 지	111
6. 살 기 좋 은 도 시 · 환 경	148

- 2025년 3분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

1 공약사항 이행현황

■ 분야별 : 6대 분야 91건



구분	단위사업	완료			정상추진	일부추진	보류
		소계	완료	이행 후 계속추진			
합계	91	35	6	29	55	0	1
시민 중심 소통 행정	3	3		3			
활력있는 당진 경제	9	2		2	7		
풍요로운 농어촌	14	7	2	5	7		
생활 속의 문화·체육	16	2		2	14		
함께 누리는 교육·복지	17	10		10	7		
살기 좋은 도시·환경	32	11	4	7	20		1

■ 완료 공약 목록

○ 완료(6건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
[3]-8	기존 축사를 스마트 축산단지로 전환	·첨단 친환경 동물복지형 축산단지 조성	`24.09.30.
[3]-11	농업기술센터 조직개편	·농업정책과·축산지원과 본청 이관	`22.08.08.
[6]-1	면천권역 도시가스 공급 추진	·도시가스 배관 9.2km 설치 (면천면 문봉리 및 성상리 일원)	`24.12.20.
[6]-14	구절산 등산로 공영주차장 조성	·구절산 등산로 인근 공영주차장 조성 및 운영	`24.06.27.
[6]-24	시곡교차로~수청동 도로 개통	·단절구간 공사 준공 및 개통	`23.11.21.
[6]-32	산업단지 환경감시기구 설치	·환경관리사업소 신설 및 운영	`22.08.08.

○ 이행 후 계속추진(29건)

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
[1]-1	과감한 행정규제 완화	·중앙부처 건의 규제발굴, 자치법규 제정·정비 등 적극행정 추진	`23.12.31.
[1]-2	시민 중심의 소통행정 강화	·함께여는 열린시정실 지속 운영 ·시민·단체 회의·간담 지속 운영	`23.12.31.
[1]-3	민원 처리 기간 획기적 개선	·허가과 폐지 ·복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	`22.10.01.
[2]-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	·고용할당제 30% 달성 社 인센티브 지급 (`23년 12개 社, `24년 18개 社)	`23.12.31.
[2]-2	경력단절 여성을 위한 만·관 협력 일자리 창출	·직업교육훈련 여성인턴 등 사업 지속 운영 (`22년 165명, `23년 149명, `24년 685명)	`23.09.30.
[3]-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	·송출국과 교류 MOU 체결 및 사업신청 희망농가 배정 등 지속 운영	`23.12.31.
[3]-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원	·사업신청 농가에 농산물 보관 임차료 지원 지속 확대	`23.12.31.
[3]-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	·전문 경영체 육성 공모사업 등 전통주 제조명인 발굴 및 육성	`24.12.31.
[3]-13	지역특화작목 육성지원	·작목별(잡곡 등) 핵심기술 보급을 통한 생산량 확대로 농가소득 향상	`23.12.31.
[3]-14	디지털 농업기술 확대 보급	·미생물생산군4종 병원성미생물 불검출 ·조사료 및 TMR 사료분석	`23.11.30.
[4]-9	면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진	·면천읍성 특화거리 및 광장석교 조성, 한옥 신축 및 운영·관리	`25.05.16.
[4]-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	·창의사 확장 이전 등 역사공원 조성	`24.12.31.

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
5-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원	·진로진학컨설팅 지속 운영 ·중고교 진로진학 프로그램 확대 운영	`23.12.12.
5-4	출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	·더모아센터 리모델링 준공 및 개소	`23.01.17.
5-6	여성 안심 프로젝트 제공	·범죄예방환경설계기법을 반영한 안심환경(안심귀갓길) 조성 (`22년 5개소, `23년 10개소, `24년 20개소)	`23.11.30.
5-7	장애인 일자리 지원 확대	·공공일자리 제공, 취업 연계 등 지속 추진 (`23년 168명, `24년 169명 배치)	`23.09.30.
5-8	양질의 노인 일자리 지원 확대	·사회서비스형, 시장형 사업 등 지속 추진 (`23년 287명, `24년 649명 배치)	`23.09.30.
5-9	노인회 활동비 지원	·대한노인회 당진시지회 보조금 지급	`23.01.30.
5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대	·경로당 260개소, 프로그램 30개 운영	`23.06.30.
5-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	·똑똑TV, NUGU, 호돌 166대 보급 완료 ·AI 돌봄서비스 대상자 확대 및 지속 운영	`23.12.31.
5-16	산후조리비 지원	·산후조리비 자원사업 시행 및 지속 운영	`24.03.31.
5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치	·소아 야간응급진료센터 운영 개시	`23.04.01.
6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	·미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 이행 ·대기환경 정보제공 확대 운영 지속	`23.12.31.
6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	·전기·수소전기자동차 등록·지원 및 전기자동차 충전기 설치 등 지속 확대	`23.12.31.
6-8	대산지역 유류화학사고 대응 협력체계 구축	·대산석유화학단지 내 화학 및 유류 사고 대비 협력 및 비상대응 체계 구축	`25.06.09.
6-15	당진천 천변길 개선	·당진천 시설물 유지보수, 산책로 개선, 제초작업 연차별 사업추진	`23.12.31.
6-16	기계화 경작로 확 포장 및 용배수로 정비	·미포장 기계화경작로 구간 포장 및 ·미정비 용배수로 정비 연차별 사업추진	`23.12.31.
6-19	학교 주변 안전 통학로 조성	·초등학교 인근 통학로 개선사업 (보도설치 등) 연차별 사업추진	`23.12.31.
6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장	·시도 1호선 확 포장을 위한 충청남도 도로건설·관리계획(`26~`30) 반영	`25.08.25.

■ 보류 공약 목록

관리번호	공약명	문제점 및 대책
[6]-22	시곡교차로 지하차도 건설	<p>[문제점]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국도 병목지점 개선을 요청하였으나, 동 지역 위임국도는 원천 제적 대상이며, 시 재정으로 추진하기에는 재정부담이 큼 - 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정(시곡동 → 송악읍)이 필요하나, 주민 반대 집단 민원 발생 <p>[대 책]</p> <p>(장기적) 국도 32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영하여 추진</p> <p>(단기적) 도시계획도로(구 원용선) 조기 개설을 통한 우회도로 확보 ⇒ 완료</p>

2 공약사항 변경현황

■ 기타(추진목표 · 사업목표 · 사업주체 등)

관리번호	공약명	변경내용
[3]-3	장고항 어촌 6차산업 기지화	<p>[사업목표]</p> <p>기존 추진 중인 사업 계획에 따라 후속 사업 추진 시기 등 조정으로 사업목표 변경</p> <p>(기존)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 어촌신활력 증진 기본계획 승인 - 클린 국가어항 공모 선정 - 청정 위판장 공모 신청 <p>(변경)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 어촌신활력 증진 기본계획 승인 - 수산물위판장 기본 및 실시설계 완료 - 【폐기】 클린 국가어항
[3]-9	6차 산업화 축산 체험단지 조성	<p>[사업목표]</p> <p>사업시행자(민간)의 투자 계획 변경에 따른 단위사업 목표 변경</p> <p>(기존)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 목장 체험·놀이시설 완료 - 유가공공장 유제품 체험장 공모신청 - 낙농테마파크 사업건의 <p>(변경)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 목장 체험·놀이시설 착공 - 【폐기】 유가공공장 유제품 체험장 - 【폐기】 낙농테마파크

관리번호	공약명	변경내용
[4]-2	야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	<p>[사업목표] 행정절차 이행 등으로 사업 추진 지연에 따른 사업목표 변경 (기존) 2025 준공 (변경) 2026년 준공</p>
[4]-4	천주교 대표 유적지 위상 정립	<p>[사업내용] 및 [사업목표] 천주교 대전교구의 반대로 사업대상지인 솔뫼 성지에 성상 건립 불가로, 단위사업 목표 변경 (기존) - 김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립 건립 - 천주교 순례길 및 성지 정비 순례길 정비 추진 (변경) - 【폐기】 김대건 신부 성상 솔뫼성지 건립 - 천주교 순례길 및 성지 정비 성지 정비</p>
[4]-15	도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진	<p>[사업기간] [사업내용] [사업목표] 사업시행자(민간) 확정 및 MOU 체결로 사업내용 (세부내용, 기간, 금액 등) 변경 (기존) - (사업기간) 2023~2026 - (사업내용) 도비도 : 위케이션 등 - (사업목표) 착공 (변경) - (사업기간) 2023~2031 - (사업내용) 도비도 : 락군 등 - (사업목표) 특구지정</p>
[5]-12	장기요양요원 처우 개선	<p>[사업목표] 상위기관 공모 미시행에 따른 사업목표 및 단위사업 변경 (기존) - (사업목표) 착수 - 장기요양요원 지원센터 설치(유치) (변경) - (사업목표) 완료 - 장기요양요원 상해보험료 지원 1,300명 지원</p>
[6]-7	오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	<p>[사업목표] 행정절차 이행(관련 부처 협의 등)으로 사업 추진 지연으로 사업목표 변경 (기존) - 기본 및 실시설계 2025 완료 - 시설공사 2025 착공 (변경) - 기본 및 실시설계 2026 완료 - 시설공사 2026 착공</p>

관리번호	공약명	변경내용
6-10	도심 속 명품 계림공원 조성	<p>[사업목표]</p> <p>보상(토지매입 등) 과정에서 사업 추진 지연으로 추진목표, 사업목표 변경</p> <p>(기존)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진목표 착수 - 2025 토지보상 완료, 행정절차 이행 - 2026 착공 <p>(변경)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진목표 기반조성 - 2025 토지보상, 행정절차 이행 - 2026 토지보상, 행정절차 이행
6-12	당진(은봉산) 자연휴양림 조성	<p>[사업목표]</p> <p>행정절차(국가유산영향검토 등) 지연으로 사업 목표(순기) 변경</p> <p>(기존)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025 실시설계 및 조성계획 승인 - 2026 착공 <p>(변경)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025 실시설계 및 조성계획 추진 - 2026 착공

3 공약사항 세부현황

■ 총괄표

구분	단위 사업	임기목표			사업성격		사업주체			예산구분	
		완료	착수	기반 조성	신규	계속	국가 광역	자체	민자 기타	예산	비예산
합계	91	50	15	26	54	37	17	59	15	83	8
시민 중심 소통 행정	3	3	-	-	1	2	-	3	-	1	2
활력있는 당진 경제	9	5	2	2	4	5	-	6	3	7	2
풍요로운 농어촌	14	8	2	4	8	6	-	11	3	13	1
생활 속의 문화·체육	16	9	2	5	12	4	-	14	2	16	-
함께 누리는 교육·복지	17	12	1	4	10	7	10	4	3	17	-
살기 좋은 도시·환경	32	13	8	11	19	13	7	21	4	29	3

■ 분야별

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
① 시민 중심 소통 행정 (3건)					
①-1 과감한 행정규제 완화	완료	계속	자체	비예산	감사법무담당관
①-2 시민 중심의 소통행정 강화	완료	계속	자체	예산	자치행정과
①-3 민원 처리 기간 획기적 개선	완료	신규	자체	비예산	민원정보과
② 활력있는 당진 경제 (9건)					
②-1 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-2 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-3 원도심 및 전통시장 활성화	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-4 석문국가산업단지 100% 분양	완료	계속	자체	예산	투자유치과
②-5 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출	완료	계속	자체	비예산	투자유치과
②-6 현대제철 본사 이전	기반 조성	신규	민간	비예산	투자유치과
②-7 수소산업 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	미래에너지과
②-8 신규산업단지 조성	기반 조성	신규	민간	예산	기업육성과
②-9 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정	착수	신규	민간	예산	항만수산과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
③ 풍요로운 농어촌 (14건)					
③-1 수산식품 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	항만수산과
③-2 스마트양식 클러스터 조성	기반 조성	신규	자체	예산	항만수산과
③-3 장고항 어촌 6차산업 기지화	기반 조성	계속	자체	예산	항만수산과
③-4 스마트팜 원예 단지 조성	완료	계속	자체	예산	농업정책과
③-5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	완료	신규	자체	예산	농업정책과
③-6 당진 농산물 저온저장 임차료 지원	완료	신규	자체	예산	농식품유통과
③-7 농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	완료	신규	민간 (자체)	예산	농식품유통과
③-8 기존 축사를 스마트 축산단지로 전환	완료	계속	민간	예산	축산과
③-9 6차 산업화 축산 체험단지 조성	착수	신규	민간	예산	축산과
③-10 농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)	완료	신규	자체	예산	농촌진흥과
③-11 농업기술센터 조직개편	완료	신규	자체	비예산	자치행정과
③-12 농촌개발 사업추진	기반 조성	계속	자체	예산	농업정책과
③-13 지역특화작목 육성지원	지반 조성	계속	자체	예산	농업기술과
③-14 디지털 농업기술 확대 보급	완료	계속	자체	예산	농업기술과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
④ 생활 속의 문화·체육 (16건)					
④-1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성	기반 조성	신규	자체	예산	문화예술과
④-2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	완료	신규	자체	예산	문화예술과
④-3 시립미술관 조성	기반 조성	신규	자체	예산	문화예술과
④-4 천주교 대표적 유적지 위상 정립	완료	신규	자체	예산	문화예술과
④-5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원	기반 조성	신규	자체	예산	문화예술과
④-6 관광지별 특성화 사업추진	완료	계속	자체	예산	관광과
④-7 해안 데크길 및 둘레길 조성	착수	신규	자체	예산	관광과
④-8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성	완료	신규	자체	예산	문화예술과
④-9 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진	완료	신규	자체	예산	문화예술과
④-10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	완료	계속	자체	예산	사회복지과
④-11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-12 종합스포츠타운 조성	완료	계속	자체	예산	체육진흥과
④-13 당진 시내권 체육공원 조성	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충	착수	신규	자체	예산	체육진흥과
④-15 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	계속	민간	예산	투자유치과
④-16 행담도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	신규	민간	예산	투자유치과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
⑤ 함께 누리는 교육·복지 (17건)					
⑤-1 고등학교 신설	기반 조성	신규	민간	예산	평생학습사업과
⑤-2 중·고등학생 진학 관리시스템 지원	완료	계속	기타 (교육청)	예산	평생학습사업과
⑤-3 청소년 수련관 건립	착수	신규	자체	예산	평생학습사업과
⑤-4 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	완료	신규	자체	예산	여성가족과
⑤-5 온종일 돌봄 확대	완료	계속	자체	예산	여성가족과
⑤-6 여성 안심 프로젝트 제공	완료	계속	자체	예산	여성가족과
⑤-7 장애인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
⑤-8 양질의 노인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
⑤-9 노인회 활동비 지원	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
⑤-10 노인 건강관리 프로그램 운영 확대	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
⑤-11 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	완료	신규	자체	예산	경로장애인과
⑤-12 장기요양요원 처우 개선	완료	신규	자체	예산	경로장애인과
⑤-13 공동묘지 정비	기반 조성	신규	자체	예산	경로장애인과
⑤-14 공공의료원 건립	기반 조성	신규	광역	예산	보건행정과
⑤-15 대형병원 유치	기반 조성	신규	민간	예산	보건행정과
⑤-16 산후조리비 지원	완료	신규	자체	예산	보건행정과
⑤-17 주·야간 아동 전문 병동 설치	완료	신규	광역	예산	질병관리과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
⑥ 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
⑥-1 면천권역 도시가스 공급 추진	완료	신규	민간 (자체)	예산	미래에너지과
⑥-2 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	완료	계속	자체	예산	환경위생과
⑥-3 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	완료	계속	자체	예산	환경위생과
⑥-4 삽교호·석문호 담수호 수질개선	착수	신규	광역	예산	환경위생과
⑥-5 산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충 저류시설 설치	기반 조성	신규	민간	예산	환경위생과
⑥-6 생태하천 복원사업 추진	착수	계속	자체	예산	환경위생과
⑥-7 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	착수	신규	광역	예산	환경위생과
⑥-8 대산지역 유류·화학사고 대응 협력체계 구축	완료	신규	자체	비예산	환경위생과
⑥-9 도심 속 명품 호수공원 조성	기반 조성	신규	자체	예산	공원녹지과
⑥-10 도심 속 명품 계림공원 조성	기반 조성	계속	자체	예산	공원녹지과
⑥-11 송악산 공원화 조성	기반 조성	신규	자체	예산	공원녹지과
⑥-12 당진(은봉산) 자연휴양림 조성	착수	신규	자체	예산	산림자원과
⑥-13 몽산 입구 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림자원과
⑥-14 구절산 등산로 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림자원과
⑥-15 당진천 천변길 개선	완료	계속	자체	예산	건설과
⑥-16 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비	완료	계속	자체	예산	건설과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
⑥ 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
⑥-17 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진	기반 조성	신규	자체	예산	농업정책과
⑥-18 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진	기반 조성	계속	민간	비예산	스마트도시과
⑥-19 학교 주변 안전 통학로 조성	완료	계속	자체	예산	도로과
⑥-20 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설	기반 조성	계속	국가	예산	도로과
⑥-21 제2 서해안 고속도로 건설	기반 조성	신규	민간	예산	도로과
⑥-22 시곡교차로 지하차도 건설	착수	신규	국가	예산	도로과
⑥-23 삽교천~음섬 2차선 도로 확·포장	착수	신규	자체	예산	도로과
⑥-24 시곡교차로~수청동 도로 개통	완료	계속	자체	예산	도로과
⑥-25 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장	기반 조성	계속	광역	예산	도로과
⑥-26 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설	착수	계속	자체	예산	도로과
⑥-27 국도 40호선(합덕~신평) 개설	기반 조성	신규	국가	예산	도로과
⑥-28 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장	착수	계속	국가	예산	도로과
⑥-29 면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진	완료	신규	자체	예산	도로과
⑥-30 복합환승센터 구축	기반 조성	신규	자체 (민간)	예산	교통과
⑥-31 기지시 버스터미널 주변 정비	완료	신규	자체	예산	교통과
⑥-32 산업단지 환경감시기구 설치	완료	신규	자체	비예산	자치행정과

4 공약사항 예산현황

◆ 총소요예산 : 8조 87억 원

- 임기내 소요예산 : 1조 3,152억원

■ 재원별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,008,765	113,630	1,315,283	98,800	150,825	146,766	488,390	430,502	6,579,852
국비	904,534	44,995	261,408	30,992	46,805	39,720	51,250	92,641	598,131
도비	318,069	12,023	127,228	16,242	28,078	14,092	22,618	46,198	178,818
시비	1,069,057	51,011	473,355	51,565	74,609	68,263	98,302	180,616	544,691
민자	5,698,557	5,600	434,745	0	1,136	10,942	313,007	109,660	5,258,212
기타	18,548	1	18,547	1	197	13,749	3,213	1,387	0

■ 분야별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,008,765	113,630	1,315,283	98,800	150,825	146,766	488,390	430,502	6,579,852
시·군·구 민·중·소·행·정	146	0	146	26	30	30	30	30	-
활력 이·산·경·제	1,650,010	440	413,993	4,883	12,164	18,868	350,085	27,993	1,235,577
풍요 농·어·촌	459,268	29,689	202,990	14,435	26,863	33,938	27,351	100,403	226,589
생활 숙·문·화·육	2,814,540	11,772	203,888	3,794	29,499	10,555	17,042	142,998	2,598,880
함께 나·고·보·지	358,690	27	125,946	13,863	15,118	21,848	30,177	44,940	232,717
살기 좋은·시·경·관	2,726,111	71,702	368,320	61,799	67,151	61,527	63,705	114,138	2,286,089

Ⅴ 공약사항 기타현황

■ 추진근거

- 「당진시 시장 공약 관리 규칙」

■ 공약사항 관리

- 공약사항 추진상황 자체 점검 : 분기별
- 공약사항 추진상황 보고회 개최
 - ('23.07.), ('24.07.), ('25.08.) 상반기 공약 및 주요업무 추진상황 보고회 개최
- 공약사업 시민평가단 회의
 - ('22.11.) 민선8기 당진시 공약사업 시민평가단 회의 개최
 - ('23.10.), ('24.10.), ('25.10.) 민선8기 당진시 공약사업 시민평가단 회의 개최

■ 공약사항 평가

- 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 실시
 - ('24.05.) 최우수(A) 등급 달성
 - ('25.05.) 우수(A) 등급 달성

■ 공약사항 공개

- 분기별 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과 게시
 - 당진시 공식 홈페이지(<https://www.dangjin.go.kr>)
 - 소통시장실 - 공약과 실천 - 민선8기 공약사항 - 자체점검결과

① 시민 중심 소통 행정

1-1	과감한 행정규제 완화
-----	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업 개요

- 중앙부처 건의 규제 및 현장 중심의 규제발굴
 - 규제개혁 TF 구성·운영(단장-부시장, 7개 분야별 관련 부서 팀장, 수시 운영)
 - 규제개혁 아이디어 공모전 개최 및 규제발굴 보고회 정례화(반기 1회)
 - 숨은 규제 현장발굴단 운영 및 옴부즈만(소상공인, 중소기업) 규제 애로 발굴 건의
 - 규제혁신 우수 지자체 벤치마킹 및 정보 교류
- 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비
 - 필수조례 및 불합리한 자치법규 정비 : 연간 대상 조례 건수의 90% 이상 제·개정
 - 조례 제·개정 요구 시 신속한 법무심사 등 입법 절차 추진(조례규칙심의회 월 1회 정례화)
- 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시
 - 연간 2회(상·하반기) / 기업·경제 부서 담당자 등 40명 / 법제처 전문강사 등 초빙실시

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙부처 건의 규제발굴	건	150	30	30	30	30	30
자치법규 제정·정비	%	90	90	90	90	90	90
직원 역량강화 교육	명	200	40	40	40	40	40

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
중앙부처 건의 규제발굴	5건	15건	25건	30건
자치법규 제정·정비	25%	50%	75%	90%
직원 역량강화 교육	-	20명	-	40명

IV 추진 실적

- 적극행정을 통한 규제애로 해소 사례, 행안부 우수사례 1건 선정, 벤치마킹 사례 1건 선정
- 당진시 등록규제 234건 일제정비, 현행화
- 규제개선 과제발굴 보고회 개최
 - ※ 중앙규제 개선과제 51건, 자치법규 규제개선 과제 5건, 적극행정 우수사례 4건 발굴

그동안
추진실적
[`22.07.~
`25.06.]

- (`22년 하반기) 규제개혁 과제 발굴·보고회 개최(40건 발굴)
- (`22년) 규제개선 아이디어 공모전 개최(13건 발굴)
- 중앙부처 건의 과제 발굴 30건(중앙부처 건의 11건, 자치법규 전환과제 11건, 민생규제 8건)
- (`22년) 규제 애로 발굴 건의, 해소 10건(중기부 옴부즈만 6건, 적극행정 4건)
- `23년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성(`22년 실적)
- (`23년) 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 공모전 시행
- (`23년) 찾아가는 지방규제신고센터 운영(지방규제혁신 추진단 구성)
- (`23년) 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(5건)
- (`23년) 규제개선 과제발굴 보고회 개최(중앙부처 건의과제 등 36건 발굴)
- (`23년) 중앙규제 개선 관련 소관부처 개선 건의(유해야생동물범위확대 등 27건)
- (`23년) 규제개혁신문고 규제건의(공동주택 내 주민필수시설 변경기준 완화 등 17건)
- (`23년) 중앙규제 개선과제 건의(건설사업관리제도 기준 개선 등 9건)
- (`23년) 규제혁신 시군 추진실적 도 평가 당진시 우수기관 선정
- `24년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성(`23년 실적)
- (`24년 상반기) 중앙규제 개선과제 발굴 건의(17건)
- (`24년) 당진시 지방규제혁신 추진계획 수립
- (`24년) 규제개선 과제발굴 보고회 개최(규제개선 과제 40건, 우수사례 6건 발굴)
- (`24년) 규제개혁신문고 규제건의(맞춤형화장품판매업 조건 완화 등 8건)
- (`24년) 적극행정을 통한 규제애로 해소 실적 발굴(11건)
- `25년 위임사무 시군평가 규제분야 3개 지표 모두 '탁월' 달성(`24년 실적)
- (`25년) 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(1건)
- (`25년) 규제개혁신문고 규제 개선 건의(12건)
- (`25년) 상반기 중앙규제 개선과제 건의(14건), 부처협의 과제 6건 선정
- (`25년) 적극행정을 통한 규제애로 해소 사례 5건 발굴, 행안부 우수사례 1건 선정

V 문제점 및 대책

- 다양한 분야의 규제 개선 발굴에도 불구하고 중앙부처 수용률은 낮은 실정
→ 규제애로자 발굴 및 논리 보강, 규제개선 발굴 과제의 필요성 강조

VI 향후 계획

- 적극행정을 통한 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 공유 및 도입 추진 등

주관부서	감사법무담당관	부 서 장	한영우(3120)	팀 장	송완순(3130)	담 당 자	김창호(3131)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-2	시민 중심의 소통행정 강화						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	146백만원

I 사업개요							
○ 함께 여는시정실 설치 및 운영							
- 시민들의 고충과 요구사항에 대해 함께여는시정실이 컨트롤타워가 되어 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련							
○ 시민·유관기관(단체)와 소통 확대							
- 읍면동 순방, 각계각층과의 간담회를 비롯해 시정 참여에 소외된 계층을 발굴해 시정 참여 시각지대 해소 추진							
- 정기적인 간담회 확대 및 SNS를 활용한 현안대응 연락체계 등 온·오프라인 소통창구 확대							
시간, 장소, 대상 등을 다양화하여 보다 많은 시민과의 소통을 확대하고 유관기관(단체) 확대							

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
함께여는시정실 설치 및 운영	설치 여부	설치 운영	설치	지속운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	운영 여부	운영	지속운영				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
함께여는시정실 설치 및 운영	지속 운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	화요회 등 기관·단체와의 간담	지역대표와의 간담	읍면동 연두순방	각계각층 간담회

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	146	0	146	26	30	30	30	30	
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	146		146	26	30	30	30	30	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 함께 여는 시정실 설치 및 운영

- (운영시기) 수시 * 2022년 7월부터 운영
- (운영장소) 당진시청 민원실 1층
- (운영방법) 시민들의 고충과 요구사항에 대해 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련
- (주요성과)
 - (`25년 1분기) 109건(185명) 고충상담 및 115건(199명) 부서별 정책 개선
 - (`25년 2분기) 159건(203명) 고충상담 및 112건(167명) 부서별 정책 개선
 - (`25년 3분기) 179건(219명) 고충상담 및 89건(131명) 부서별 정책 개선
 - 시민 목소리를 시정에 올바르게 반영하기 위한 소통행정 강화

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 함께 여는 열린 시정실 설치 및 운영(2,122건) ○ 읍면동 초도순방 추진(387건) ○ 2023년 읍면동 순방 추진(334건) ○ 2024년 읍면동 순방 추진(375건) ○ 2024년 사회단체와의 간담(15건) ○ 2025년 읍면동 순방 추진(405건) ○ 2025년 사회단체와의 간담(122건) ○ 기관 간 협업체계 구축(화요회, 명예읍면동장 간담회 등)
--	--

V 문제점 및 대책

- 재난 및 감염병 발생 등에 따른 간담회 추진 불가 시 온라인 매체 적극 활용

VI 향후 계획

- 함께여는시정실을 운영해 알권리 확대와 시민과의 소통 추진
- 시민과 소통하고 지역민 모두가 공감하는 '함께 여는 미래, 생동하는 당진' 추진

주관부서	자치행정과	부 서 장	박우학(3231)	팀 장	탁기연(3232)	담 당 자	조강희(3234)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-3	민원 처리 기간 획기적 개선						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업배경

- 건축·개발·산지·농지 분야별 주관부서로 이관하여 인허가 업무의 전문성 및 책임성 강화

- 복합민원을 온라인으로 처리·관리하여 민원 처리 기간 단축 및 행정의 효율성 제고

○ 사업기간 : `22.10.~(계속)

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
허가과 폐지 (`22.08.08. 완료)	폐지여부	허가과 폐지	폐지	-			
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	운영여부	복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	시범 운영	본격 운영	지속 운영		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	온라인으로 협의 의견 실시간 취합하여 민원처리기간 단축			

IV추진실적

○ 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

▶ 대상민원 운영현황(`25.09.30.기준) ※ 건축허가(세움터), 개발행위(IPASS), 산지전용시스템 온라인 접수 민원은 제외

부서명	민원명	민원심의상정현황(주무부서)				민원심의현황(심의부서)		
		합계	상정		미상정	합계	처리중	처리완료
3일이내	7일이내							
계		29	29	0	0	129	23	106
투자유치과	공장신설 등 신청	5	5	-	-	23	7	16
	사업계획승인(변경)	1	1	-	-	2	2	-
농식품유통과	농어촌관광휴양지 개발계획신청	0	-	-	-	0	-	-
건 설 과	개간사업 준공검사	14	14	-	-	31	7	24
	개간대상지 선정	9	9	-	-	73	7	66

▶ 운영내용

- 심의부서별 심의의견을 온라인으로 실시간 등록하게 됨으로써 심의(협의) 기간 단축
- 주무부서의 의견취합·종합 등록 또한 단축되어 민원처리 기간 단축
- 민원사무별 심의의견 진행상황 실시간 확인 및 통계 추출 가능

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<p>○ 온라인 민원실무심의회 운영(3과 358건)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자유치과 246건[공장신설 등 신청, 사업계획승인(변경)] - 농식품유통과 5건[농어촌 관광휴양단지 지정신청, 농어촌관광휴양단지 사업계획승인] - 건설과 107건[개간사업 준공검사, 개간대상지 선정]
--	---

V **문 제 점 및 대 책** * 해당사항 없음

VI **향 후 계 획**

- 접수민원 일일 모니터링 실시하여 심의 대상 복합민원 자체 의제처리 목표 기간 내 처리 촉구

주관부서	민원정보과	부 서 장	이건용(3520)	팀 장	김향교(3530)	담 당 자	허현주(3532)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2 활력있는 당진 경제

2-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입						
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	260백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 260백만원(시 260)

○ 사업내용 : 인건비 등 지원을 통한 관내 기업의 지역 인재 우선채용 참여기업 확대

- 지역인재 정규직 채용(장기계약직 포함) 후 6개월 고용유지 시 12개 기업에 채용인원당 150만원 지급(최대 2명), 이후 고용할당제 30% 달성 시 기업에 추가 100만원 지급

※ 2025년 : 기존 1인당 고용지원금 100만원에서 150만원으로 상향

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2023	2024	2025	2026
고용할당제 참여기업	개	66	12	15	18	21
지역인재 채용	명	132	24	30	36	42

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역인재우선채용 지원사업	참여기업 공모	심사 및 협약체결	고용서비스 지원	평가 및 피드백

[투자계획]

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	260	0	260	0	40	50	80	90	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	260		260		40	50	80	90	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 연중 사업 지속 추진

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채용기업 사회보험료 지원(1명당 10만원) ○ 근로안전장비 지원(채용실적 대비 차등지원) ○ 기업 고용서비스 지원 ※ `22년: 지역인재 사회보험료(80명), 15개 기업 안전장비 지원 ○ (`23년) 12개 기업 업무협약 체결 ○ (`23년) 지역인재 채용(24명) 지원금, 고용할당제 달성 기업(12개) 인센티브 지급 ○ (`24년) 지역인재 채용(30명) 지원금, 고용할당제 달성 기업(15개) 인센티브 지급 ○ (`25.03.) 사업 수행자(당진상공회의소)에게 보조금 60백만원 교부 ○ (`25.04.~06.) 참여기업 공모 추진 ○ (`25.06.) 추가 필요분 20백만원 2차 추가경정 예산 확보(총사업비 80백만원) 및 교부
--	---

V 문제점 및 대책

- 관내 대기업 및 중견기업의 지역인재 채용 분위기 형성 필요
 - 지역인재 우선채용 협조 요청 → 분기별 협조 공문 발송 및 기업체 방문

VI 향후 계획

- (`25.10.) 전년도 지원기업 고용유지 현황 점검
- (`25.12.) 고용할당제 달성기업 선정 및 지원금 지급
- (연중) 지역인재 우선채용 협조를 위한 기업체 수시 방문

주관부서	지역경제과	부 서 장	박재근(4011)	팀 장	최은미(4020)	담 당 자	이선희(4021)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-2	경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,190백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 협력기관 : 관내 직업교육 훈련기관, 기업체

○ 사업비 : 3,190백만원(국 2,662, 도 222, 시 306)

○ 사업대상 : 경력단절 여성, 결혼이민여성 등 구직 희망 여성

○ 사업내용 : 지역자원과 연계한 직업교육훈련 추진 및 새일여성인턴십 운영

- 매년 구인·구직자 대상 수요조사를 바탕으로 직업교육훈련 계획 수립 및 추진

- 직종별 채용수요가 높은 직업 교육과정 지속 운영으로 전문여성 채용 기회 확대

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 일자리 창출	명	755	165	130	145	155	160

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
직업교육훈련	직업교육훈련생 모집	직업교육 실시(4개)	사후관리 및 취업알선	
새일여성인턴	인턴약정체결 및 지원금 지급			

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,190	440	2,285	532	483	340	465	465	465
국비	2,662	380	1,925	458	419	288	403	357	357
도비	222	30	159	37	32	26	31	33	33
시비	306	30	201	37	32	26	31	75	75
민자	0		0						
기타	0		0						

(※ 투자계획 재원은 일자리 창출 목표인 직업교육훈련과 여성인턴 예산으로 작성)

IV 추진실적

- `25년 3분기 여성 취업연계실적 : 구직등록 442명 / 구인자수 544명 / 취업자수 246명
- 직업교육훈련 4개 과정 운영

교육명	교육기간	수강	수료	주요과정	비고
계 : 4개과정		80명	79명		42명 취업
중소기업경리실무자	03.24.~06.19. (240시간)	20명	19명	컴퓨터활용능력, 산업안전관리, 경리실무, 전산회계2급	9명 취업
전산세무사무원	04.02.~06.20. (220시간)	20명	20명	전산회계운용사2급, 전산회계1급, 전산세무2급, 회계관리2급	11명 취업
급식조리전문가	04.07.~06.23. (200시간)	20명	20명	한식조리기능사, 급식조리실무	10명 취업
사회복지실무자	04.21.~06.18. (160시간)	20명	20명	사회복지실무자행정, 사례관리, 상담기법	12명 취업

- 취업준비(집단상담) 프로그램 6~7기 운영 : 25명 참여
- 찾아가는 새일센터 운영 : 9회 운영 / 상담인원 112명 / 구직등록 89명
- 여성친화기업 일촌협약 신규 체결 : 11개 업체
- 새일여성인턴 운영 : 신규 연계 27명 / 68백만원 지원
- 양성평등 인식개선을 위한 「찾아가는 기업특강」 운영 : 2개 업체 / 60명 지원
- 경력단절예방프로그램 「첫 월급 데이」 운영 : 16개 업체 / 수혜인원 256명(취업자 32명, 동료 224명)
- 기업환경개선 지원사업 공모 및 업체선정 : 2개 기업 / 여성휴게실 보수 예정(2025.11. 중)

그동안
추진실적
[`22.07.~
`25.06.]

- 2023년 여성 일자리 창출 : 149명(직업교육 74명, 인턴연계 75명)
- 2024년 여성 취업연계 실적 : 구직등록 2,320명 / 구인자수 2,276명 / 취업자수 735명
- 관내 58개 업체 '여성친화기업 일촌협약' 신규 체결로 경력단절여성 채용 활성화
 - (`22년) ㈜명진금형 등 10개 업체
 - (`23년) ㈜캉가루 등 20개 업체
 - (`24년) 한성식품(주) 등 25개 업체
 - (`25년 상반기) ㈜천일테크 등 3개 업체
- 2023년 직업교육훈련 4개 과정 완료(74명 수료) 및 취업 연계
- 2024년 직업교육훈련 3개 과정 완료(60명 수료) 및 사후관리
- 취업준비 프로그램 운영 : 23회 운영 / 272명 수료
- 구인/구직 여성만남의 날 운영 : 8회 실시 / 50명 참여
- 찾아가는 새일센터 운영 : 139회 운영 / 상담인원 3,006명 / 구직등록 1,684명
- (`25.06.19.) 여성 맞춤형 취업박람회 개최 / 국민체육센터
 - 참가기업 18개, 구직자 300명(면접응시 117명, 1차합격 28명)
- 양성평등 인식개선을 위한 「찾아가는 기업특강」 운영 : 44개 업체 / 1,603명 지원
- 경력단절예방프로그램 「첫 월급 데이」 운영 : 50개 업체 / 수혜인원 445명
(취업자 60명, 동료 385명)
- 기업환경 개선사업 보조금 지원 : 4개 업체 / 20백만원
- 가사부담 완화사업 「새일센터야~냉장고를 부탁해!」 운영 : 20가정 참여

V 문제점 및 대책

- 철강, 제조업 등 지역사회 여건 변화 예상
→ 맞춤형 전문 직업훈련과 알선 연계로 취업 기회 확대

VI 향후 계획

- 직업교육훈련 수료자 중 미취업자 사후관리(1:1 취업준비 컨설팅)를 통한 구직 경쟁력 제고
- 여성 취업 후 장기근속 독려와 일자리 안정화로 경력단절여성의 성공적인 재취업 기회 제공

주관부서	지역경제과	부 서 장	박재근(4011)	팀 장	최은미(4020)	담 당 자	손수연(4026)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진

- 문화관광형시장 육성사업(2년차) 추진

- 기반시설 : 원도심광장 현수막게시대 설치(행정 및 상권홍보)
- 상권활성화 : 우리아이 노는데이(가족행사), 골목맥주축제

○ 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 및 시설현대화) 수립 추진

- ('25.08.) 임시점포 조성공사 발주 / 42백만원
- ('25.09.) 구점포 철거(해체)공사 설계완료 및 해체심의 추진 / 80백만원
- ('25.09.) 미입점 상인 영업보상 협의 및 보상금 지급 / 1,980백만원

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<p>○ 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('23.06.) 당진전통시장 진입도로 포장 공사 실시 완료(140백만원) - ('23년) 당진전통시장 디지털전통시장 조성 공모사업 2년차 추진(100백만원) - ('23.09.) 충남우수시장 박람회 개최(130백만원) - ('24.03.~12.) 원시가지상점가 문화관광형 특성화시장 육성사업 추진(920백만원) - ('25.02.) 원시가지상점가 문화관광형시장 육성사업(2년차) 사업계획 수립 - ('25.03.) 원시가지상점가 문화관광형시장 육성사업(2년차) 사업비 집행(400백만원) <p>○ 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 및 시설현대화) 수립 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('24.12.) 당진전통시장 정비방안 현안토론회 개최 - ('24.12.) 당진전통시장 철거계획 상인회 통보 및 기부채납 건의서 접수 - ('24.12.) 구점포(나~라동) 철거 결정 - ('25.01.) 정비방안 사업 설명회 : 당진시 → 전통시장 상인(나~라동) 전체 - ('25.03.) 당진전통시장(나~라동) 정비사업 추진계획 수립 : 구 점포 전체철거 및 신축(기부채납) - ('25.04.~) 임시점포 조성공사 설계용역 / 12백만원 - ('25.05.~) 구점포 철거(해체)공사 설계용역 / 80백만원 - ('25.06.~) 미입점 상인 영업보상 감정평가 / 42백만원
--	---

V 문제점 및 대책

○ 경기침체 및 부동산경기 악화로 당진전통시장 재개발사업(민간개발) 포기

→ 구 점포 철거 및 영업보상(기부채납 미참여자) 후 기부채납 방식 점포 신축 추진

VI 향후 계획

○ ('25.10.) 임시점포 준공 및 상인 입점

○ ('25.10.~) 당진전통시장(나~라동) 철거 추진

○ ('25.11.) 당진전통시장(나~라동) 신축점포 착공

○ ('26.03.~12.) 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진

- 당진원시가지상점가 문화관광형 특성화시장 2년차 사업추진

주관부서	지역경제과	부 서 장	박재근(4011)	팀 장	이병훈(4040)	담 당 자	윤철원(4041) 오영근(4042)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-4	석문국가산업단지 100% 분양						
-----	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	76.3%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	30,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 석문면 국가산업단지(4,966,599.1㎡)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 직접 찾아가는 유치 활동으로 첨단 소재, 부품, 장비 기업 유치 총력
 - 월 2회 수도권 소재 산업단지 경영자협의회 등 찾아가는 유치 활동 전개
- 신성장동력의 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 기여
 - 석문국가산업단지 5개소, 1천억원 이상 투자유치 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
석문국가산업단지 100% 분양	%	100	68	72	76	88	100

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
석문국가산단 분양률	76.2%	80%	84%	88%

[투자계획]

*지방투자촉진보조금

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,000	0	30,000	3,000	7,000	7,000	7,000	6,000	0
국비	19,500		19,500	900	4,900	4,900	4,900	3,900	
도비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
시비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 * 산단분양률 76.3%

- ('25년 3분기) 수도권 유동인구 밀집지역 석문국가산업단지 홍보영상 송출
- ('25년 3분기) 석문 양곡터미널 민간개발 연관기업(대한사료 등 곡물가공업체) 유치활동
- ('25년 3분기) 산업단지 수출박람회 참여기업 대상 기업유치활동 추진
- ('25년 3분기) 기업유치 활동(방문상담, 관계기관 협의, 투자동향 파악 등) 15회

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.07.~'24.12.) 기업유치 활동(방문상담 등) 63회 ○ ('24.04.30.~05.03.) <제11회 제주 국제e-모빌리티엑스포> 투자유치설명회 ○ 송산 외투 지역 포화로 인한 석문산단 내 외투 지역 추가지정 추진(삼봉리 2241) ○ ('24.07.11.) 드론산업 투자유치설명회 : 투자의향서 접수 및 상담(20건) ○ ('25년 1분기) 드론쇼 코리아(DSK 2025) 부스 운영을 통한 석문산단 분양 홍보 ○ ('25년 2분기) 수도권 유동인구 밀집지역 석문국가산업단지 홍보영상 송출
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 금리 인상, 건설 원자재 가격 상승 등 국내외 경기 악화로 기업 신규 투자 난색
 - 수도권 기업들의 신·증설 규제로 수도권과 인접한 당진시에 이전 문의 多
 - 석문산단 인입철도, 제2서해안고속도로 등 수도권 접근성 및 당진항 등 항만 편의성 강조를 통해 적극적인 유치 추진
- 석문산단 내 대규모 필지의 업종편중(자동차 및 트레일러) 심화
 - 유치기업 및 전략에 따른 실시계획 변경 등 지속협약 추진
- 외국인투자지역 신규 지정을 통한 유망 외투기업 유치활동 추진

VI 향후 계획

- 입주희망업체 방문상담 등 적극적인 입주 지원
- 석문산단 분양률 제고를 위한 입주희망 업종 수요 파악 및 실시계획 변경 등 임기 내 목표달성 추진

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	남슬기(4083) 최형진(4085)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-5	기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출						
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	53,3%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 전역

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 외국인투자지역을 활용한 글로벌 외국인투자기업 적극 유치를 통한 대규모 투자유치
- 석문국가산업단지 최우선 지원을 통한 대규모 투자업체 발굴
- ESG경영을 추구하는 모범기업 적극 유치로 지역상생 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
일자리 1만개 창출 (공장등록 신고 채용계획 기준)	명	10,000	2,000	3,000	4,000	7,000	10,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공장등록 신고 채용계획	286	700	700	750 (누계 7,000)
투자유치 협약 체결	2개소	2개소	2개소	2개소

○ 공장등록 및 유치 활동으로 우량기업 유치 총력

- 연간 공장등록 목표 100건, 일자리창출 4,000명 이상 달성을 위한 총력매진

○ 고용 창출효과가 큰 대규모 투자기업 유치를 통해 고용확대 및 지역경제 활성화 기여

- 투자유치 1조원 목표달성을 통해 대규모 일자리 창출 도모

IV 추진 실적 * 총 고용실적 5,333명

○ ('25년 3분기) 산업단지 입주계약업체 11개소 106명 채용

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<p>○ ('22.07.~'25.06.) 총 고용실적 5,137명</p> <p>○ ('22년) 산업단지 입주계약업체 30개소 1,881명 채용</p> <p>○ ('22년) 道-市 합동투자협약 체결(11개소 / 9,196억원) ※ 시 단독협약 포함</p> <p>○ ('23년) 산업단지 입주계약업체 39개소 895명 채용</p> <p>○ ('23년) 道-市 합동투자협약 체결(10개소 / 2조 7,560억원)</p> <p>○ ('24년) 산업단지 입주계약업체 42개소 1,923명 채용</p> <p>○ ('24년) 道-市 합동투자협약 체결(9개소 / 1조 6,679억원)</p> <p>○ ('25년 1분기) 道-市 합동투자협약 체결(1개소 / 380억원)</p> <p>○ ('25년 1분기) 산업단지 입주계약업체 9개소 145명 채용</p> <p>○ ('25년 2분기) 道-市 합동투자협약 체결(4개소 / 1,700억원)</p> <p>○ ('25년 2분기) 산업단지 입주계약업체 7개소 85명 채용</p>
--	--

V 문제점 및 대책

- 기업간 임금격차에 따른 근로자 기피현상 발생
→ 우량기업 유치를 통해 고임금 일자리 마련
- 개별입지기업 지역주민 민원 발생으로 입주기피
→ 산업단지 입주 최우선 지원 및 개별민원 해결을 위한 기업-마을주민 간 사전면담 추진
- 국내외 경기 불확실성 증가로 기업의 관내 투자계획 보류에 따라 다량의 일자리 창출 난항

VI 향후 계획

- 분기별 道-市 합동투자협약 체결을 통해 우량기업 유치 추진
- 대규모 첨단산업 기업들의 당진시 이전 및 유치 추진으로 양질의 일자리 창출
- 제철금속 산업 外 업종 다각화 전략 수립
- 서울·경기 등 과밀지역 중심으로 직접 방문하여 '발로 뛰는 투자유치'로 관내 산업단지 홍보

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	기업유치팀
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------

2-6	현대제철 본사 이전
-----	------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 북부산업로 1480

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용

- 현대제철 본사 및 인천공장 이전을 위한 기업체 관계자 지속 협의

· 담당자-부서장-현대제철 대표- 현대자동차 그룹 회장까지 지속적인 면담을 추진하여 본사 이전의 토대를 마련

- 지방투자촉진보조금 지급과 기업 및 그룹대표 면담을 통한 본사이전 협의 진행

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
현대제철 본사이전	-	MOU 체결					MOU 체결

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
현대제철 본사이전	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의

IV

추진실적

○ 현대차-서울시 간 GBC(글로벌 비즈니스 센터) 설계변경 협상동향 지속 파악

○ ('25.09.29.) 본사 이전 현안 논의를 위한 관계자 간담 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<div>○ ('23.03.02.) 현대제철 본사 이전을 위한 업무 협의 추진</div> <div>○ ('23.05.17.) 포항시 의회 포스코홀딩스 본사 이전 추진 성과 공유</div> <div>○ ('24.03.22.) 송산2일반산업단지 및 현대제철 본사 이전 관련 충남도 기록물 열람 <부존재></div> <div>○ ('24.04.24.) 송산2일반산업단지 및 현대제철 본사 이전 관련 국토부 기록물 열람 <부존재></div> <div>○ ('24.11.25.) 현대제철 본사 이전을 위한 관계자 간담 추진</div>
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 현대자동차그룹은 2028년 준공 예정인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)로 주요 계열사 본사를 위치시킬 계획으로, 현대제철 본사 역시 서울 이외 지역으로 이전할 가능성이 크지 않음
- 현대제철이 한보철강을 인수한 후 주력투자를 당진공장에 해 왔으나, 현대제철의 모태는 조선이연금속 인천공장(1938년), 인천제철(1964년)로, 역사성 및 인천지역 노동자 등 인천 지역사회 반발을 무시할 수 없는 상황임
 - 주요기업(현대제철, 동서발전) 본사 이전 T/F 구성 등을 통한 당진 지역 환경 피해, 미비한 세수 등의 여론전 추진 및 정부·국회 등 협조요청 추진
- 본사이전에 따른 유·무형의 기업손실 발생
 - 지방투자촉진 보조금 지원을 통한 기업 투자비용 보전
- 현대차 - 서울시 간 GBC설계안 변경에 대해 기부채납 재협상 여부로 인한 대립 중
- 트럼프 정부의 보호무역주의 흐름에 대응하여 10조원 규모의 미국 제철소 투자 구상으로 국내 투자 위축

VI 향후 계획

- 본사 이전 논의를 위한 지속적인 면담자리 마련
 - 인천공장 노후화(1964년)와 인천시 개발계획 등을 활용하여 우리시 이전 적극 요청
- 도 경제기획관 산업입지과 등 지방투자촉진보조금 관계기관과의 협의를 통한 본사 이전에 따른 유인 및 지원대책 마련
- 현대자동차그룹에서 추진 중인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)의 공사 설계 변경(105층 1동 → 50층 3동)으로 인해 주요 계열사의 위치에 대한 변동이 있을 수 있는 바 지속적 동향 파악

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	최형진(4085)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-7	수소산업 클러스터 조성
-----	--------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	68,612백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 일원
- 사업기간 : 2023~2027
- 사업비 : 68,612백만원(국 31,450, 도 8,565, 시 21,885, 민 6,712)
- 사업내용 : 수소 생산, 활용(발전, 산업, 주거, 교통 등) 인프라 및 기반 구축

분야	핵심 과업	사업비(백만원)	사업기간
수소 생산	탄소포집형 수소생산기지 구축	20,212	'25.~'27.
수소 활용(산업 등)	수소도시 조성	40,000	'23.~'26.
수소 활용(교통)	수소교통 복합기지 구축	8,400	'25.~'26.

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
탄소포집형 수소생산기지 구축	1식	착공	-	-	선정	설계	착공
수소도시 조성사업	1식	착공	선정	MP	설계		착공
수소교통 복합기지 구축	1식	착공	-	-	선정	설계	착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
탄소포집형 수소생산기지 구축	설계 및 사업 협의 (상급기관 및 민간)	기자재 배치안 설계 및 통합 발주	토목·건축·전기 등 설계	인허가
수소도시 조성사업				
수소교통 복합기지 구축				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	68,612	0	56,500	0	2,000	10,000	25,432	19,068	12,112
국비	31,450		28,750		1,000	5,000	13,690	9,060	2,700
도비	8,565		7,755		300	1,500	3,237.5	2,717.5	810
시비	21,885		19,995		700	3,500	8,504.5	7,290.5	1,890
민자	6,712		0						6,712
기타	0		0						

* 타부서 관리사업 제외 : 수소부두 조성(항만수산물), 수소 차량 보급 및 수소 충전소 확대(환경위생과)

IV 추진실적

- ('25.07.25.) 민간 참여기업 포기 등에 따른 사업 구조 재편(안) 협의 *국토교통과학기술진흥원
- ('25.08.19.) 사업 구조 재편(안) 국토교통부 보고
- ('25.09.~11.) 관내 산업단지 입주기업(466개사) 대상 수소에너지 활용계획 설문

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.06.~09.) <충남 블루수소산업 클러스터> 기획위원회 협의(3회) ○ ('22.08.30.) 충청남도 최초 수소도시 선정 ○ ('22.10.06.) 수소도시 추진 업무협약 체결(탄소중립경제 특별도 선포식) <ul style="list-style-type: none"> - 道, 당진시, 보령시, 현대제철, 현대엔지니어링, 한국중부발전, SK E&S ○ ('23.01.31.) 당진시 수소도시 조성사업 수립용역 추진 방침 결정 <ul style="list-style-type: none"> - (04.10.) 용역 착수보고회 및 (05.22.) 중간보고회 既 진행 ○ ('23.04.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 준비 <ul style="list-style-type: none"> - (06.14.) 탄소포집형 수소생산기지 구축 MOU체결 * 道, 市, Kogas, 로우카본, 원일티엔아이 등 ○ ('23.08.~09.) 수소도시 마스터플랜 반영을 위한 수소 수요공급 및 배관도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - ('23.09.06.) 안산시 수소 도시 시범도시 조성 사업 벤치마킹 - ('23.09.11.~13.) 송산 2산단 일원 수소 수요기업 현황 조사(20여개소) ○ ('23.11.08.) 수소 및 분산에너지 분야 연계를 위한 울산광역시 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> - 수소도시 조성사업 주민수용성 확보를 위한 송산면 주민 대표 40여명 벤치마킹 병행 ○ ('23.12.05.) 주민수용성 확보를 위한 가곡리 주민대표 안산 수소도시사업 벤치마킹 ○ ('23.12.21.) 마스터플랜 최종보고회 개최 ○ ('24.03.26.) 수소교통 복합기지 구축사업 공모 신청 * 국토교통부(국 42억, 지 18억) ○ ('24.04.22.) 당진 수소교통 복합기지 구축사업 공모 선정 ○ ('24.05.22.) 국토교통부 수소도시 현장점검 ○ ('24.08.02.) 탄소포집형 수소생산기지 전담기관(한국수소연합) 사업계획 검토·협의 ○ ('24.09.12.) 탄소포집형 수소생산기지 사업계획서 제출 * 산업통상자원부 ○ ('24.09.25.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 선정 ○ ('24.10.14.) '25년 예비 수소특화단지 모집 공모 대응 계획 방침 보고 ○ ('24.11.14.) 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 착수 ○ ('24.11.26.) 당진 그린에너지 허브 협약 체결 * 道, 市, 삼성물산, 남동발전 ○ ('24.10.~11.) 국토교통부 수소도시 조성사업 컨설팅 지원회의, 道 수소산업위원회 대응 ○ ('25.02.~03.) 수소 인프라 사무의 공기관 위탁(대행) 협약 *한국가스기술공사, 한전KDN ○ ('25.02.06.) 수소특화단지 육성 실행 계획 수립 연구용역 착수 ○ ('25.04.) 수소 생산시설 연계를 위한 미래에너지해에너지 협의(3회) ○ ('25.05.14.) 수소 생산시설 연계를 위한 당진축협 협의
--	---

V 문제점 및 대책

- 수소 관련 사업 추진 상 수소 활용 시기는 2027년 이후로 판단
- 수소 시내버스 도입 등 모빌리티 활성화 및 수소에 대한 시민 인식 개선 필요

VI 향후 계획

- ('25.10.) 수소인프라 조성사업 구조 재편(안) 확정 * 국토교통부 지시사항
- ('25.11.) 기자재 배치 최종안 사전협의, 토목·건축 비용 개략 산출
- ('25.12.) 토목·건축·전기 설계 실시, 시공발주 자료 완성
- ('26.01.) 1차 인허가 승인 및 시공 발주 실시

2-8	신규산업단지 조성						
-----	-----------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022-2033	사업비	1,224,000백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 합덕(소소리)·순성(본리, 중방리) 일원 / 송산면(동곡리) 일원							
○ 사업기간 : 2022~2033							
○ 사업규모 : 131만평(합덕·순성 일반산업단지 74만평 / 충남경제자유구역 57만평)							
○ 사업비 : 12,240억원(합덕·순성 7,000 / 경제자유구역 5,240) ※ 확정 시 변경될 수 있음							
○ 사업내용 : 산업시설의 점적인 난개발을 지양하고, 계획적인 개발을 통해 지역경제 발전 도모							

II 사업목표							
[확인지표]							

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
신규 산업 단지 (합덕·순성)	-	업무협약	-	-	-	사업시행자 업무협약	산업단지 지정 고시
충남경제자유구역 (당진 송산지구)	-	지정 고시	-	-	경제자유구역 지정신청	경제자유구역 지정고시	경제자유구역 계획수립

III 사업계획							
[추진계획]							

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
신규 산업 단지 (합덕·순성)	민간사업시행자 유치 활동			업무협약(MOU)체결
충남경제자유구역 (당진 송산지구)	충남경제자유구역 지정 (접수 보고 등)	충남경제자유구역 지정 (서류, 현장 확인 등)	충남경제자유구역 지정 (본 심의회 개최 등)	충남경제자유구역 지정 고시(산자부)

[투자계획]							
(단위 : 백만원)							

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,224,000	0	1,100	0	0	0	0	1,100	1,222,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	100		100					100	
민자	1,223,900		1,000					1,000	1,222,900
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 당진 합덕·순성 일반산업단지 조성사업
 - (ˆ25.09.) 민간사업시행자 유치 활동
- 충남경제자유구역(당진 송산지구)
 - (ˆ25.08.) 충남경제자유구역 지정 신청 관련 현장 방문(산자부 경제자유구역기획단)

그동안 추진실적 [ˆ22.07.~ ˆ25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당진 합덕·순성 일반산업단지 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - (ˆ23.06.) 업무협약(MOU)체결(당진시 ↔ SK에코플랜트 외 3개사) - (ˆ24.01.) 투자의향서 제출(사업시행사 → 충남도) - (ˆ24.11.) 기존 사업시행자 사업 철회 통보(SK에코플랜트 → 당진시) ○ 충남경제자유구역(당진 송산지구) <ul style="list-style-type: none"> - (ˆ24.05.) 충남경제자유구역 개발계획(안) 공람·공고 및 주민설명회 개최 - (ˆ24.07.) 충남경제자유구역 지정 신청(충남도 → 산자부) - (ˆ25.03.) 충남경제자유구역 지정 신청에 따른 접수 보고회(심의결과 : 원안 가결)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 최근 장기화되는 경기 악화와 분양시장 위축, 원자재값 상승 등 건설 경기침체로 대기업 및 대형 건설사의 사업 시행자 유치에 어려움이 있음

VI 향후 계획

- 합덕·순성 그린컴플렉스 일반산업단지 조성사업
 - (ˆ25.12.) 사업시행자 업무협약(MOU) 체결
 - (ˆ26.12.) 신규 산업단지 지정 승인 고시
 - (ˆ27.12.) 신규 산업단지 계획 승인 고시
 - (ˆ29.03.) 사업 착공
- 충남경제자유구역(당진 송산지구)
 - (ˆ25.12.) 충남경제자유구역 지정 승인(산업통상자원부)
 - (ˆ27.12.) 충남경제자유구역 산업단지계획 승인 고시(충남도)
 - (ˆ29.03.) 사업 착공

주관부서	기업육성과	부 서 장	박상구(4560)	팀 장	하연철(4580)	담 당 자	박덕용(4581)
협조부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	김민상(4080)	담 당 자	최재민(4081)

2-9	당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정
-----	-----------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2028	사업비	310,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 일원 및 전면 해상

○ 사업기간 : 2022~2028

○ 사업비 : 310,000백만원(민자 310,000)

○ 사업내용

(해상) 접안시설 및 부대시설 1식

(육상) 부지조성(40,000평) 및 SILO 시설 1식

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공유수면 점·사용 실시계획	-	승인	실시계획 작성	실시계획 승인	-	-	-
육상 및 해상공사	-	착공				공사 추진 (`28.01. 개장 목표)	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
육상 및 해상공사	공사 제반사항 준비		착공	추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	310,000	0	310,000	0	0	0	310,000	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	310,000		310,000				310,000		
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.16.) 어업보상 협약 체결
- ('25.09.16.) 육상공사 계약 체결

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.10.) 「신항만건설 촉진법」에 따른 신항만건설 기본계획 수요 조사에 석문국가산업단지 전면 해상을 신항만건설 예정 지역 및 평택당진항 항계선 확장 요청 ○ ('23.03.) 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 중간보고회 개최 / 집화부두 및 양곡부두 협의 ○ ('23.08.29.) 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 중간보고회 개최 ○ ('23.11.15.) 당진 양곡 자동화 터미널 조성사업 해상교통안전진단 최종보고회 개최 ○ ('23.11.30.) 해상교통안전진단서 제출(→ 해양수산부) ○ ('24.01.16.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 해상교통안전진단 승인 ○ ('24.03.21.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 공유수면 점·사용 실시계획 승인 신청 ○ ('24.04.17.) 당진 양곡 자동화 부두 조성사업 공유수면 점·사용 실시계획 승인 ○ ('24.04.18.) 경관심의 완료 ○ ('24.08.26.) 개발행위(공작물 설치) 허가 ○ ('24.10.30.) 산업단지 입주계약(한국산업단지관리공단) ○ ('24.10.31.) 건축허가(신축) 승인 ○ ('25.02.20.) 당진 석문지구 양곡터미널 개발을 위한 업무협약 체결(당진시-충남도-(주)선광) ○ ('25.05.07.) 공유수면 점·사용 관련 원상회복 이행보증권 제출 ○ ('25.05.23.) 당진항 양곡 자동화 부두 조성공사 안전관리계획서 검토 및 “조건부 적정” 결과 회신 ○ ('25.06.12.) 당진항 양곡 자동화 부두 조성공사 품질관리계획서 심사 및 “적정” 결과 회신
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 육상 및 해상공사
 - ('25.10.) 착공 (*'28.01. 개장 및 상업 운영 예정)

주관부서	항만수산과	부 서 장	고병화(4260)	팀 장	정해일(4261)	담 당 자	김건우(4264)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3 풍요로운 농어촌

3-1	수산물식품 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	190,033백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(12ha)
- 사업기간 : 2025~2029
- 사업비 : 190,033백만원(국 129,423, 도 16,640, 시 43,970)
- 사업내용
 - 충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화
 - 산·학·연·관 수산물식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축
 - 수산물식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원
 - 수산물식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료		부지매입 관련 협의	예타 조사대상 선정 및 예타 조사 대응	예타 대상사업 선정 통과	실시설계 및 착공·준공
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	-	착수				실시설계	착수

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	부지매입 협의	예타대상 사업 반영 요청	예타대상 사업 선정	예비타당성 조사 및 대응
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	기반조성 완료 후 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	190,033	0	25,143	0	0	0	0	25,143	164,890
국비	129,423		14,000					14,000	115,423
도비	16,640		1,800					1,800	14,840
시비	43,970		9,343					9,343	34,627
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 「충남 수산식품 클러스터」 예비타당성 조사 사업계획서 변경
 - 새우가공목표량 및 편익 등 사업 타당성 제고방안 협의 및 실무회의 추진 (6회)
 - 총사업비, 부지면적 등 사업계획 변경(안) 최종 확정 및 기획재정부 제출
- 「충남 수산식품 클러스터」 예비타당성 조사 대응
 - 가공새우 연중상시 공급체계 구축 (道-市-생산자 단체 MOU 체결)
 - 가공새우 판로확보를 위한 소비처 발굴 및 유통망 연계방안 확보 (유통업체 참여의향 확인)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`21.09.) 충남 수산식품 클러스터 조성사업 후보지 “당진시” 선정 ○ (`23.08.) 수산식품클러스터 조성사업 기획위원회 추진(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 재수립 및 예타 대응 방향성 설정(충청남도 / 1.5억) ○ (`23.12.) 수산식품클러스터 조성사업 기본계획 수립 및 예타대응 방향성 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 대표품목 선정 “새우” - 새우 중심 가공유통 혁신기반 조성, 지속가능한 에너지자립형 운영 기반 조성 온라인 플랫폼 연계 판로 확대 ○ (`24.03.) 사업부지 관리처분계획 승인 완료(농림부 농업기반과) ○ (`24.06.) `24년 2분기 예비타당성조사 대상사업 신청서 제출(해수부→기재부) ○ (`24.08.) 「충남 수산식품클러스터」 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부) ○ (`24.10.) 「충남 수산식품클러스터」 예비타당성 조사 현장 조사(KDI) ○ (`25.03.) 「충남 수산식품 클러스터」 예비타당성 조사 4차 질의 및 요구자료 대응(KDI) <ul style="list-style-type: none"> - LNG 냉열활용 시설 세부 설계내역, 산정근거 등 79개 사항 질의사항 관련 전문가 자문 및 답변자료 제출 ○ (`25.04.) 「충남 수산식품 클러스터」 예비타당성 조사 대응 관련 KDI 면담 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 예비타당성 조사 과정 중 제기된 주요 질의사항 관련 심층설명 및 대응방안 협의 ○ (`25.06.) KDI 면담 관련 후속 실무회의 및 전문가 자문 추진 <ul style="list-style-type: none"> - KDI 지적사항 정리 및 내부 대응방안 검토 및 자료 보완방향 협의 - KDI 요구 자료 관련 미활용 새우 정의 및 자원량 등 전문가 자문
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- (문제점) KDI 및 기획재정부 주요 쟁점사항
 - 폴필먼트시설 국비투입 필요성 / 선도사업 대비 사업비 과다(부산 813억, 전남 1,089억 / 당진 1,900억)
- (대 책) 클러스터 내 폴필먼트 기능 제외 및 사업비 축소 등 사업계획 변경 검토 중
 - 인근 스마트팜 농업단지 내 YK스틸 폐열활용 첨단유통센터 공동활용
 - 총사업비 1,900억 -> 1,600억 / 부지면적 12.0ha -> 6.1ha

VI 향후 계획

- (`25년 하반기) 예비타당성 조사 대상사업 통과 및 최종 사업비 확보
- (`26년~`29년) 실시설계 및 사업 착공·준공
- (`30년~) 수산식품 클러스터 운영

주관부서	항만수산과	부 서 장	고병화(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4272) 김소망(4273)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

3-2	스마트양식 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	70%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2030	사업비	60,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(14.5ha)

○ 사업기간 : 2024~2030

○ 사업비 : 60,000백만원(국 32,000, 도 8,400, 시 19,600)

○ 사업내용 : 간척지 내 ICT 등 첨단기술을 활용한 대규모 친환경 양식단지 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트양식단지 조성사업	-	실시설계 착수	부지매입 (4ha)	사업비 확보	기본계획 수립 및 승인	실시설계 착수	실시설계 착수 및 착공
스마트양식 클러스터 조성사업	-	기본계획 수립 및 승인			예비계획 수립	공모 선정 및 예산 확보	기본계획 수립 및 승인

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
스마트양식단지	-	중앙투자심사 승인	실시설계 용역 착수	-
스마트양식클러스터	공모 선정	기본계획 용역 착수	-	부지매입(10.5ha)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,000	0	38,750	0	0	1,300	10,150	27,300	21,250
국비	32,000		20,400			1,000	4,800	14,600	11,600
도비	8,400		5,500			300	1,400	3,800	2,900
시비	19,600		12,850				3,950	8,900	6,750
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계 용역 추진
- ('25.08.) 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 수립 용역 추진

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.08.) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3.5ha 매입 완료 ○ ('22.10.~) 사업 종합용역 추진(기본계획, 행정절차 수행 등, 16억) ○ ('23.01.) '23년 간척지 이용계획", "당진시 사업시행자 지정" 계획 반영(농림축산식품부) ○ ('23.03.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 시범사업 추진(송악읍 / 10억) ○ ('23.06.) 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 계약해지 관련 동의 완료 ○ ('23.12.) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 시범사업장 준공(송악읍/10억) ○ ('23.12.) 스마트 양식단지 조성사업 200억 확보 ○ ('24.03.) 사업부지 매입관련 관리처분계획 승인 완료(농림축산식품부) ○ ('24.12.) 스마트양식클러스터 조성사업 공모 추진전략 및 예비계획 수립 ○ ('24.12.) RAS 선진 양식장 견학 및 기술 제휴 협의(덴마크 Nordic Kingfish) ○ ('25.02.) 스마트양식단지 조성사업 기본계획 수립 ○ ('25.03.) 스마트양식클러스터 조성사업 공모 선정 ○ ('25.03.) Nordic Kingfish 투자협약 관련 방한 ○ ('25.04.) 스마트양식단지 조성사업 중앙투자심사 승인 ○ ('25.05.) 스마트양식단지 조성사업 위탁 계약 체결(한국농어촌공사 당진지사) ○ ('25.06.) 사업 부지 7.9ha 추가 매입 ○ ('25.06.) 스마트양식 클러스터 조성사업 위탁 계약 체결(한국농어촌공사 당진지사) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민자유치 협의 <ul style="list-style-type: none"> - (바이오) : 비알팜(주), (주)온힐, Shanghai Neutan Pharm, 한림제약(주), 퀴드메디슨(주), 에벤에셀(주), (주)노아바이오텍, (주)로얄피드 - (양식, 유통) : 대상(주), 신화수산(주), (주)GS에코아쿠아팜, (주)폴무원, (주)주안 에프씨, 월야수산, Nordic Kingfish 등
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('26년 상반기) 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 수립
- ('26년 하반기)
 - 스마트 양식단지 조성사업 공사 착공
 - 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 수립 및 실시설계 추진
- ('27년 하반기)
 - 스마트양식 클러스터 조성사업 공사 착공
- ('28년 하반기)
 - 스마트 양식단지 조성사업 공사 준공
- ('29년 하반기) 스마트양식 클러스터 조성사업 공사 준공

주관부서	항만수산과	부 서 장	고병화(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	김소망(4274)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-3	장고항 어촌 6차산업 기지화
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2024~2029	사업비	41,500백만원

I사업개요

○ [1단계] 어촌신활력 증진

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2024~2029 (5년)

- 사업비 : 40,000백만원(국 15,000, 지방비 15,000, 민 10,000)

- 사업내용 : 수산센터, 해양아트갤러리, 주차타워 등 조성

○ [2단계] 수산물 위판장

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2026년

- 사업비 : 1,500백만원(시 1,500)

- 사업내용 : 선어 위판장 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
어촌신활력 증진	-	기본계획 승인			공모 신청	공모 선정 및 기본계획 착수	기본계획 승인
수산물 위판장	-	기본 및 실시계획 수립					기본 및 실시계획 수립

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
어촌신활력 증진	공모 선정	추경 예산 편성	기본 및 실시계획 착수	기본 및 실시계획 추진
수산물 위판장	시기 미도래			26년 본예산 확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	41,500	0	41,500	0	0	0	5,940	10,500	25,060
국비	15,000		4,470				1,470	3,000	10,530
도비	4,500		1,340				440	900	3,160
시비	12,000		4,630				1,030	3,600	7,370
민자	10,000		6,000				3,000	3,000	4,000
기타	0		0						

IV 추진실적

○ ('25.09.) 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 위탁 계약 체결(한국어촌어항공단 서해지사)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.05.) 당진시-당진수협 수산유통산업 협의회 구성 ○ ('23.07.) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 업무협약 ○ ('23.12.) 당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 포기 ○ ('24.01.) 장고항 활성화 전략 마련을 위한 연구용역 착수 ○ ('24.04.) 장고항 활성화 방향 재설정(어촌신활력증진→클린국가어항→청정위판장) ○ ('24.09.) 2025년 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 예비계획 수립용역 착수 ○ ('24.12.) 2025년 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 공모 신청 ○ ('25.02.) 2025년 장고항 어촌신활력증진사업(유형1) 공모 선정 ○ ('25.06.) 제2회 추경 예산 편성
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 당진수협의 대의원 임시총회를 거쳐 일방적인 사업포기 통보
 - 당진수협의 보조사업 포기 관련 패널티(3~5년)로 인한 피해 예상
- (대 책)
 - 2025년도 어촌신활력증진사업 공모 추진으로 1단계 장고항 활성화 추진
 - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계 공사 관련 국가어항 기본계획 반영
 - 장고항의 활성화 이행전략 용역에 따라 추진가능한 재정사업과 민간투자를 연계
 - 장고항의 관광객 증가 및 레저 여건 활성화 이후 어업지원 기능으로 위판장 제반여건을 검토하여 재추진

VI 향후 계획

- 장고항 어촌신활력증진사업
 - ('25.下.~'27.上.) 기본 및 실시계획 수립
 - ('27.下.~'29.下.) 공사 착공 및 준공
- 수산물위판장 조성사업
 - ('26.上.) 기본 및 실시계획 수립
 - ('26.下.) 공사 착공 및 준공

주관부서	항만수산과	부 서 장	고병화(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	이지현(4271) 고민정(4272)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

3-4	스마트팜 원예단지 조성
-----	--------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	65%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	43,806백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 고대면 슬항리 1217-3 외 12필지(15.6ha)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 43,806백만원(국 16,808, 도 3,656, 시 17,779, 민 5,563)

○ 사업내용 : (스마트원예단지) 15.6ha (온실) 11ha 조성

- 기반조성(부지정지공사, 도로공사, 용수공급시설, 배수시설, 설계 및 감리)

- 에너지시설(저탄소에너지시설 / 지열) 공사

- 생산시설 신축(철골비닐온실, 지열난방)

- 사업대상 공모 선정(청년농업인)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트팜 원예단지 조성	-	준공	- 15.6ha 확보 - 세부사업 계획확정 - 투자심사	- 부지매입 - 실시설계 - 사업착공 - 대상자 선정	- 기반조성 - 지열에너지 시설공사	- 기반조성 공사준공	- 온실신축 - 작목재배 및 생산

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
스마트 원예단지 조성	기반조성(76%), 에너지이용시설(67%)	용수부문 착공	에너지이용시설 준공	기반조성 완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	43,806	0	43,806	3,668	17,810	0	0	22,328	0
국비	16,808		16,808	3,668	7,131			6,009	
도비	3,656		3,656		1,389			2,267	
시비	17,779		17,779		9,290			8,489	
민자	5,563		5,563					5,563	
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.07.) 기반조성사업 용수분야 착공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('22.01.) 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인)
	○ ('22.02.) 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정
	○ ('22.12.) 지방재정투자사업(중앙) 승인
	○ ('22.12.) 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정
	○ ('22.12.) 위수탁협약 체결 (당진시&한국농어촌공사 당진지사)
	○ ('23.01.31.) 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최
	○ ('23.03.14.) 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약
	○ ('23.03.31.) 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결
	○ ('23.04.) 기반조성사업 실시설계 업체 계약 및 착수
	○ ('23.06.) 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 '23년 사업비 집행(e나라도움 예치)
	○ ('23.08.) 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 업체 선정 및 착수
	○ ('23.12.) 기반조성사업 토목분야 실시설계 완료
	○ ('24.01.) 기반조성 토목분야 시공업체 입찰·계약 및 공사 착공
	○ ('24.02.) 사업 대상자 모집 사업설명회 추진 및 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료
	○ ('24.05.) 저탄소에너지 공동이용시설 시공업체 입찰(조달청) 공고
	○ ('24.07.) 스마트원예단지 사업 대상자 모집 공고 → 11명 완료 (농업기술과)
	○ ('24.08.) 저탄소에너지 공동이용시설 업체계약 및 착공
	○ ('24.09.) 스마트팜 온실신축 국비 공모사업 신청 : 2개소(1.5ha / 57억)
	○ ('24.10.) 스마트팜 온실신축 국·도비 공모사업 신청 및 선정 - (국비) 1개소/0.9ha/3,545백만원, (도비) 5개소/2.5ha/2,250백만원
	○ ('24.12.) 스마트원예단지 사업대상자 모집(16명) (농업기술과)
	○ ('25.03.) 용수부문 실시설계 완료
	○ ('25.05.) 기반조성사업 용수분야 변경 실시설계 완료
	○ ('25.06.) 저탄소에너지 공동이용시설 준공 및 용수공급분야 시공사 선정

V 문제점 및 대책

○ 용수부문 설계변경에 따른 착공 지연

→ 기존 관정 4공 설치에서 빗물저수지와 보조 관정 설치하는 것으로 변경 후 실시설계 완료

VI 향후 계획

○ ('25.12.) 기반조성 완료

○ ('26.03.~) 스마트 원예단지 조성 완료 및 작물 생산

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	박현철(4135)	담 당 자	유성환(4137)
협조부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	이재림(6360)	담 당 자	김동욱(6363)

3-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입
-----	---------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	2,310백만원

I

사업개요

○ 운영주체 : 2개소(대호지농협, 신평농협)

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 2,310백만원(국 333, 도 259, 시 1,206)

○ 사업내용

- 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입

- 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공

- 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	명	年 50	70	100	100	50	50

※ 지표참고사항

- 법무부 계절근로자 프로그램 기본계획 변경(`25년 1월 15일자)에 따른 지표 참고

· 2022~2024 : C-4비자(90일)에 따른 연 2회 입·출국 근로

· 2025~ : E-8비자(최대 8개월) 전환으로 연 1회 입·출국 근로

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	입국 지원 및 인력중개 운영	인력중개 운영	인력중개 운영 및 출국 지원

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,310	0	1,798	0	297	477	512	512	512
국비	433		333		33	100	100	100	100
도비	330		259		49	68	71	71	71
시비	1,547		1,206		215	309	341	341	341
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.3분기) 추진 실적 : 3,174농가, 8,228명(누계)
- ('25.09.) 계절근로 MOU 확대 : 방글라데시와 업무협약(MOU) 체결

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.10.) 몽골 4개 지자체와 외국인 계절근로자 교류 협약(MOU) 체결 <ul style="list-style-type: none"> - MOU 체결 지방정부 : 셀렝그, 헨티, 바양걸구, 우부르항가이 ○ ('22.10.) '23년 공공형계절근로 공모사업 신청(농협 1개소) ○ ('22.12.) 라오스(사반나켓주) 외국인 계절근로자 교류 협약(MOU) 체결 ○ ('23.01.) '23년 공공형계절근로 공모사업 선정(1개소 : 대호지농협) ○ ('23.01.~12.) 상·하반기 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 <ul style="list-style-type: none"> * 2023년 추진실적 : 도입인원 55명, 지원농가 1,422농가, 중개실적 3,635건 ○ ('23.11.) '24년 공공형계절근로 공모사업 신청(농협 2개소) ○ ('23.12.) 농업근로자 기숙사 공모사업 신청 ○ ('23.12.) '24년 공공형계절근로 공모사업 선정(2개소 : 대호지농협, 신평농협) ○ ('24.02.) 농업 근로자 기숙사 공모사업 선정, 공공형 계절근로사업 지원계획 수립 ○ ('24.01.~12.) 상·하반기 라오스, 몽골 계절근로자 입국 및 농가 배치 <ul style="list-style-type: none"> * 2024년 추진실적 : 도입인원 119, 지원농가 2,972농가, 중개실적 7,928건 ○ ('24.11.) 라오스 계절근로자 추가 MOU 체결, '25년 공공형계절근로 공모사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - MOU 체결 지방정부 : (당초) 1개 지자체 → (변경) 7개 지자체 - '25년 공공형계절근로 공모사업 선정 2개소 : 대호지농협, 신평농협 ○ ('25.02.) 2025년 공공형계절근로사업 지원계획 수립 및 계절근로자 선발 요청 ○ ('25.03.) 근로자(몽골 35명, 라오스 30명) 입국 및 근로 개시, <ul style="list-style-type: none"> 농업근로자 기숙사 건립사업 부지 매입 완료 ○ ('25.06.) 농촌인력중개센터(농촌형, 공공형) 현장 점검 ○ ('25.06.) 공공형 계절근로자 인권실태 점검 ○ ('25.06.) 2분기 추진실적 : 1993농가 5,386명(누계)
--	--

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 대호지농협 인력중개센터 지역 특성상 숙소(원룸 등) 부족
- (대책)
 - 농업근로자 기숙사 건립('26년 준공)을 통한 계절근로자의 안정적인 거주 등 근무 체계 마련

VI 향후 계획

- ('25.10.) 2026년도 정부 공모사업 신청 지원
- ('25.11.) 계절근로자 출국 지원

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	김양우(4145)	담 당 자	이성미(4147)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-6	당진 농산물 저온저장 임차료 지원						
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	484백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 당진시 관내

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 484백만원(농산물가격안정기금)

○ 사업내용 : 당진 농산물 저온저장고 보관 임차료 지원

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	1개소	당진 농산물 저온저장 보관 운영	임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농산물 저온저장고 보관 임차료 지원	전년도 사업 성과 분석 및 사업 계획 수립 협의	신청·접수 및 저장물량 승인 통보	상반기 실적점검 및 창고 현장점검 실시	품목별 보관(출고) 및 정산 지급

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	484	0	484	0	15	69	100	300	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	484		484		15	69	100	300	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

○ ('25.08.) 신청물량 변경 승인 및 상반기 실적 점검(1~6월분)

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 임차 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 임차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의 ○ (`22.10.05.~11.30.) 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)] ○ 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산 확보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용 - `23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금) ○ (`23.02.10.~03.20.)농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업 신청·접수 <ul style="list-style-type: none"> - 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤) ○ 해나루조공법인과 저온창고 보관 계약 및 입·출고 시기 협의 ○ (`23.11.) 송악 해들림생강연구회 생강 80톤 입고 및 보관 ○ (`24.02.) 지역농협 업무협의 ○ (`24.03.) 계획 수립 및 사업 신청 접수 ○ (`24.06.) 신청물량 확정 승인 ○ (`24.07.) 월별 입출고 현황 점검 실시 : 3개 농협 ○ (`24.07.~12.) 사업추진 및 정산 지급(69백만원) ○ (`25.01.) 참여 농협 실무자 업무 협의(2025년 사업방향 설정 등) ○ (`25.02.) 2024년 성과 분석 및 2025년 사업계획 수립 검토 ○ (`25.04.) 계획 수립 및 사업 신청 접수 <ul style="list-style-type: none"> - 신청·접수 결과 : 3개 농협, 7개 공선출하회 / 4개 품목, 8,376톤 - 세부내역 : 감자 650톤, 고구마 6,950톤, 생강 610톤, 배추 166톤 ○ (`25.06.) 신청물량 확정 승인
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 수확기 농산물 저장 추진(감자 7월~ / 고구마 9월~ / 생강 10월~ / 배추 11월~)
- 상반기 저장분 정산 지급

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741)	담 당 자	강민지(4742)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)						
-----	--	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행후계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	456백만원

I 사업개요

○ 고구마 가공산업화

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 335백만원(도 50.25, 시 117.25, 자 167.5)
- 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
 - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
 - 가공품(고구마술 등) 개발, 전처리(세척 및 선별) 고부가가치 창출, 축제.체험 연계 농촌융복합산업화

○ 전통주 육성

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 121백만원(도비 2.5, 시비 60.5, 자담 58)
- 사업내용 : 당진 전통주 육성
 - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
 - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고구마 가공산업화 (농산물 유통시설 현대화 지원)	1개소	가공산업화 경영체 육성	경영체 조사 공모 준비	공모 신청 경영체 육성	사업 완료		
전통주 육성 (전통주 육성 자체 사업)	1개소	전통주 제조 명인 육성	전통주 자원 조사	상품화 컨설팅 추진	사업 완료		

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고구마 가공산업화 (농산물 유통시설 현대화 지원)	사업 완료			
전통주 육성 (전통주 육성 자체 사업)	사업 완료			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	456	0	456	0	5	451	0	0	0
국비	0		0						
도비	52.75		52.75		2.5	50.25			
시비	177.75		177.75		2.5	175.25			
민자	0		0						
기타	225.5		225.5			225.5			

IV 추진 실적

○ 사업 완료 후 유사·관련 사업 지원 등

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	○ 고구마 가공산업화
	<ul style="list-style-type: none"> - (`22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의 - (`22.09.) 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소) - 고구마 활용(가공)방안 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의 - (`23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(2개소), 고구마 가공(1개소) - (`23.07.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 고구마 가공(1개소) - (`23.10.) 고구마 등 전통주 사업모델 개발(사업화 지원) 컨설팅 용역 - (`24.03.) 고구마 가공산업화 사업계획 수립(1개소, 고구마 선별기 지원) - (`24.06.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(2개소), 고구마 가공(1개소) - (`24.06.) 고구마 가공산업화 추진에 따른 보조금 지급(1개소, 고구마선별기 지원) - (`24.09.) 고구마 가공산업화(고구마선별기) 사업추진 상황점검 - (`24.12.) 고구마 가공산업화 사업 완료에 따른 사업성과 분석 및 사업비(335백만원) 정산 - (`25.06.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 추진[주류(2개소), 고구마가공(1개소)]
	○ 전통주 육성
	<ul style="list-style-type: none"> - (`22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진 - (`23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수 → 탈락(1개소) - (`23.03.~06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(탁주 2개소, 약주 1개소) - (`23.10.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링 : 주류(1개소) - (`24.03.) 농촌융복합(6차) 지역특화 공모사업(면천두견주, 증류시설 지원) 추진 - (`24.03.) 찾아가는 양조장 사업(문화·예술공간 활성화) 공고(~04.15.限) - (`24.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주) - (`24.08.) 전통주 제조면허 발급 현황 실태조사 - (`24.09.) 전통주 육성(증류시설) 사업추진 상황점검 - (`24.12.) 농촌융복합(6차) 지역특화 공모사업 완료에 따른 보조금 지급(면천두견주, 58백만원) - (`24.12.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(증류주·탁주 1개소) - (`25.06.) 대한민국식품명인(제79호 신평양조장 김용세 명인) 사후관리 현장조사 - (`25.06.) 주류제조면허(일반증류주) 추천신청서 제출(증류주 1개소)

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)
- 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진
- 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741) 김은영(4750)	담 당 자	권은한(4745) 고유라(4751)
협조부서	농촌진흥과	부 서 장	김석광(6301)	팀 장	이상혁(6320)	담 당 자	오창석(6323)

3-8	기존 축사를 스마트 축산단지로 전환
-----	---------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2019~2024	사업비	37,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20번지 외 32필지
- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사업비 : 37,000백만원(국 6,778, 도 975, 시 2,275, 자담 26,972(융 13,288, 자 13,684))
 - 기반조성 : 7,565백만원(국 5,250, 도 675, 시 1,575, 자담 65)
 - 관제·교육센터 : 2,719백만원(국 1,000, 도 300, 시 700, 자담 719)
 - 축사시설 : 15,511백만원(융자 12,246, 자담 3,103)
 - 낙농시설 : 1,706백만원(국 528, 융자 880, 자담 352)
 - 부지매입 : 5,600백만원(당진낙농축협 자부담)
 - 기타비용 : 3,845백만원(자담 3,845)
- 규모 : 낙농 1,000두 / 부지 13.87ha / 건축 41,461㎡
- 사업내용
 - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성
 - 생산·가공·유통·체험·관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
축산단지 기반조성	-	완료		완료			
관제교육센터	-	준공	착공	준공			
축산시설	-	준공	업체선정	착공	준공		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
스마트 축산단지	사업 완료			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	37,000	10,140	26,860	3,960	2,664	20,236	0	0	0
국비	6,778	3,325	3,453	2,425	1,028				
도비	975	427.5	547.5	397.5	150				
시비	2,275	787.5	1,487.5	1,137.5	350				
민자	13,684	5,600	8,084		1,136	6,948			
기타	13,288		13,288			13,288			

IV 추진실적 * 사업 완료

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.07.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 토목공사 착공 ○ (`23.03.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 건축공사 착공 ○ (`23.12.) 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 및 관제교육센터 완공 ○ (`24.06.) 스마트축산 ICT 시범단지 입주 관련 입주간담회 추진 ○ (`24.08.16.) 스마트축산 ICT 시범단지 축사시설 및 착유시설 건축 준공 ○ (`24.08.~09.) 스마트축산 ICT 시범단지 모집자 입주 공고 ○ (`24.09.30.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 축산시설 및 착유시설 전체 준공 ○ (~`24.10.) 스마트축산 ICT 시범단지 준공 및 입주자 공고 모집 ○ (`24.11.~) 스마트축산 ICT 시범단지 농가(8호/750두) 입주
--	---

V 문제점 및 대책

- 시범단지 조성 사업비 증가(당초 260억→370억)로 입주농가 수익률이 감소하여 경영 애로
→ 6차산업 연계 체험·관광 활성화 수익 창출 방안 모색 중

VI 향후 계획

- 스마트축산 ICT 시범단지 운영·관리 정상화 추진

주관부서	축산과	부 서 장	고석범(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	건축과	부 서 장	최원진(4450)	팀 장	한건수(4451)	담 당 자	육흥수(4454)

3-9	6차 산업화 축산 체험단지 조성
-----	-------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2027	사업비	300백만원

<p>I 사업 개요</p> <p>○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20번지 외(스마트 축산단지 내)</p> <p>○ 사업자 : 당진낙농축산업협동조합(조합장 이경용)</p> <p>○ 사업기간 : 2026~2027</p> <p>○ 사업비 : 300백만원(도 90, 시 120, 자담 90)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 축산단지 내 먹이 주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성 - 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원, 푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
목장 체험·놀이시설	-	착공					예산확보 및 착공
유가공공장 유제품 체험장	-	중장기 추진					타당성 검토
낙농테마파크	-	중장기 추진					타당성 검토

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
목장 체험·놀이시설				사업건의

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	300	0	300	0	0	0	0	300	0
국비	0		0						
도비	90		90					90	
시비	120		120					120	
민자	90		90					90	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (~'25.09.) 축산체험단지 추진 관련 업무협약(당진낙농축협↔축산과)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('24.09.) 스마트축산 ICT 시범단지 조성 완료
--------------------------------------	----------------------------------

V 문제점 및 대책

- 스마트축산 ICT 시범단지 조성 사업비(260억→370억) 증가와 사업자 경영난으로 6차 산업화 축산체험 단지 추진 애로
 - 기 투자사업 과중으로 농협중앙회 및 당진낙협 이사회 고정투자 신규사업 부정적
→ 국도비 신규 공모사업 발굴·건의 등 추진 독려

VI 향후 계획

- 목장 체험·놀이 시설
 - ('26년) 사업비 확보 및 착공; 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등) 우선 설치
- 유가공 공장, 유제품 체험장 및 낙농테마파크
 - 중장기 추진; 200억 원이 넘는 대규모 사업으로, 중장기 검토(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

주관부서	축산과	부 서 장	고석범(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	남수현(3180)	담 당 자	강희만(3182)
	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4710)	팀 장	김은영(4750)	담 당 자	고유락(4751)

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	91.7백만원

IV 추진 실적

- 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 심화교육 및 컨설팅 추진 계획
 - 와인양조 생산시설(작업장) 구축 추진 중
 - 와인양조 생산설비 15종 구입 추진 중

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.09.) `23년도 와인 교육 과정 운영 방침 결재 ○ (`22.10.) 포도연구회 와인 양조 교육 운영 방향 협의 ○ (`23.03.) 와인 양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료 ○ (`23.11.) 와인 양조 기초교육 실습과정(4회, 20명) 완료 ○ (`24.04.26.) 로컬 와인개발을 위한 현장 견학(영동) ○ (`24.11.) 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 심화교육(3회, 17명) 완료 ○ (`24.12.) 당진 라이스 와인 개발 1종 완료 ○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 심화교육(3회, 17명) 완료 ○ 와인양조 생산시설 기반조성 1개소 공모 완료 ○ 와인양조 생산시설 기반조성을 위한 '영동 소규모 와이너리' 벤치마킹 완료
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족
 - 국비 등 지원사업 일몰로 시비 확보 필요
 - 당진 지역의 포도 재배, 생산량은 지역 특산품으로 개발하기 부족하다고 판단 (포도 및 지역특산주 생산, 판매 활성화 지역 벤치마킹(영동), 전문과 의견 수렴)
- (대 책)
 - 와인 양조 교육 개선을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성
 - 농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화
 - 지역의 대표 생산품인 쌀과 포도를 접목한 와인 개발 및 교육, 소규모 와인 생산 및 체험 농장에 대한 기술이전
- (실효성)
 - 2025년 주요업무계획 처리결과 지시번호 126(02.14. 보고 완료)
 - 검토결과 : 관내 포도 재배면적(21.3ha)이 적어 로컬와인 지역 특성화 및 상품성 낮음

VI 향후 계획

- (`25~`26) 와인생산 기반조성 2개소
 - 사업비 : 36백만원(시비 28.8, 자부담 7.2)
 - 사업량 : 1개소(연간)
 - 사업내용 : 와인양조를 위한 생산시설 및 기반 조성
- 가화포도 로컬와인 개발 완료
 - 가화포도 라이스와인 생산 소규모 와이너리 2개소 조성 후 공약사항 완료 추진

주관부서	농촌진흥과	부 서 장	김석광(6301)	팀 장	이상혁(6320)	담 당 자	오창석(6323)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-11	농업기술센터 조직개편
------	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업 개요

- 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
- 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및 환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	-	농업정책과, 축산지원과 본청 이관	농업정책과 축산지원과 본청 이관				

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	지속 운영			

IV 추진 실적

- ('22.08.08.) '시민 행복·경제도시 당진' 구현을 위한 조직개편 완료
 - '농식품유통과' 신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
 - '농업정책과·축산지원과'를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
 - 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
 - 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에 농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
- 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

주관부서	자치행정과	부서장	박우학(3231)	팀장	김진환(3240)	담당자	함철기(3241)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

3-12	농촌개발 사업추진						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	55.8%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2028	사업비	74,844백만원

I 사업개요

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

- 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년) / 고대면 용두리 일원 / 5,177백만원 [완료]
- 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년) / 면천면 성상리 일원 / 5,587백만원 [완료]
- 우강면(기초) : 2019~2023년(5년) / 우강면 송산리 일원 / 3,880백만원 [완료]
- 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년) / 대호지면 조금리 일원 / 4,000백만원 [완료]
- 정미면(기초) : 2019~2023년(5년) / 정미면 천의리 일원 / 4,000백만원 [완료]
- 순성면(기초) : 2021~2024년(4년) / 순성면 봉소리 일원 / 4,000백만원 [추진 중]
- 송산면(기초) : 2022~2025년(4년) / 송산면 삼월리 일원 / 4,000백만원 [추진 중]

○ 농촌 신활력플러스 사업

- 사업기간 : 2022~2025년(4년) * 사업기간 1년 연장 예정(2022~2026)
- 총사업비 : 7,000백만원(국 4,900, 시 2,100)
- 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화, 해나루신활력센터(H/W) 건립 등

○ 농촌협약

지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

- 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
- 총사업비 : 약 37,200백만원(국비 26,000, 도비 1,800, 시비 9,400)
- 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
- 사업내용 : 합덕읍, 송악읍, 신평면 일반농산어촌개발사업 외 12개 대상사업

II 사업목표

[확인지표(누계)]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거점시설 조성	건	7	2	4	5	6	7
신활력플러스 사업 참여 조직	개소	20	-	5	10	15	20
배후마을 PG 전달	회	20			10	15	20

- 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농촌중심지, 기초생활거점	[순성] 공사 추진 [송산] 공사 발주	[순성] 공사 추진 [송산] 공사 추진	[순성] 공사 추진 [송산] 공사 추진	[순성] 공사 준공 [송산] 공사 준공
신활력플러스 사업	· s/w 사업추진[4년차] · 해나루신활력센터(H/W) 기본 및 실시설계 추진	· s/w 사업추진[4년차] · 해나루신활력센터(H/W) 실시설계 추진	· s/w 사업추진[4년차] · 해나루신활력센터(H/W) 실시설계 추진	· s/w 사업추진[4년차] · 해나루신활력센터(H/W) 착공 및 선금지급
농촌협약	· 기본계획 용역 추진	· 기본계획 용역 추진	· 기본계획 용역 추진	· 기본계획 승인

[투자계획]

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,644	19,504	11,140	5,411	2,444	2,789	496	0	0
국비	21,453	13,653	7,800	3,790	1,711	1,952	347		
도비	2		2	2					
시비	9,189	5,851	3,338	1,619	733	837	149		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌 신활력플러스 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,000	0	7,000	251	2,218	2,443	2,088	0	0
국비	4,900		4,900	176	1,552	1,709	1,463		
도비	0		0						
시비	2,100		2,100	75	666	734	625		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌협약

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	37,200	0	22,323	0	0	4,650	5,320	12,353	14,877
국비	26,040		15,627			3,255	3,724	8,648	10,413
도비	1,750		970			263	213	494	780
시비	9,410		5,726			1,132	1,383	3,211	3,684
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 기초생활거점조성사업

- ('25.09.) [송산] 공사 추진 중 (공정률 60%)
- ('25.09.) [순성] 공사 추진 중 (공정률 90%)

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌중심지활성화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 고대면(완료) : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 면천면(완료) : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 ○ 기초생활거점조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 우강면(완료) : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 대호지면(완료) : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - 정미면(완료) : 시설물 활성화를 위한 민간 위수탁 협약체결 - ('25. 6.) [송산] 공사 추진중(공정률 10%) - ('25. 6.) [순성] 공사 추진중(공정률 80%)
--	--

○ 농촌신활력플러스사업

- ('25.08.) 청년액션그룹 로컬이음 프로젝트 2기(지역특산물 활용 먹거리제품 개발)
- ('25.09.) 해나루신활력센터 건축 인·허가 절차진행

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌신활력플러스사업(총괄) <ul style="list-style-type: none"> - ('24.11.12.) 신활력플러스사업 추진위원회 개최 - ('24.12.13.) 신활력플러스사업 성과공유회 ○ 해나루신활력센터 조성 <ul style="list-style-type: none"> - ('24.04.) 해나루신활력센터 건축기획용역 완료 - ('24.09.) 해나루신활력센터 설계공모 완료, 실시설계용역 발주 ○ 신활력 아카데미 운영 <ul style="list-style-type: none"> - ('22.06.~'22.12.) 농촌활력지원단 농촌활동가 1기 양성 - ('23.01.~'23.12.) 농촌활력지원단 농촌활동가 2기 양성(농촌홍보단) - ('23.08.~'23.09.) 농촌활력지원단 농촌활동가 3기 양성 - ('23.04.~'23.05.) 면별 액션그룹 양성 1기 양성 - ('23.11.18.) 신활력 포럼 : 면별 액션그룹 및 관계자 300여명 참석 - ('24.02.14.~03.07.) 신활력아카데미 2기 교육완료(22개 단체 41명 수료) - ('24.06.) 사회적농장 양성교육 및 기반구축사업 추진 - ('24.07.22.~08.09.) 신활력아카데미 3기 교육완료(17개 단체 22명 수료) - ('24.09.05.~09.08.) 농업박람회 신활력관 부스 운영 - ('25.03.) 액션그룹 양성아카데미(4기) ○ 농촌활력지원단 활동지원 <ul style="list-style-type: none"> - ('25.01.~02.) 농촌활력지원단 역량강화 교육 추진 - ('25.01.~06.) 농촌활력지원단 거점활성화사업 지원(가가호호, 스스로돌봄사업)
--	--

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<p>○ 공동체 경제지원 사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - (`23.07.~`23.12.) 액션그룹1기 지정공모 사업 - (`23.07.~`23.12.) 액션그룹1기 자율공모 사업 - (`24.03.) 액션그룹2기 사업화 컨설팅(사업계획서 피드백) - 1기 2단계 4개 지구 사업추진, 2기 1단계 4개 지구 선정 - (`24.06.) 청년액션그룹 로컬이음 프로젝트 1기 · 청년 소상공인, 청년 디자이너 협업 먹거리제품 개발
--	--

○ 농촌협약

- (`25.09.) 당진시 농촌생활권 기본계획 수립 용역 추진

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<p>○ (`23.06.) 농촌협약 대상 시군 최종 선정</p> <p>○ (`23.07.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정</p> <p>○ (`23.11.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정</p> <p>○ (`24.03.) 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 3차 검토·조정</p> <p>○ (`24.04.) 농촌협약 체결(농식품장관↔당진시장)</p> <p>○ (`24.07.) 농촌협약대상(고대면) 마을관리소 설치</p> <p>○ (`24.09.) 당진시 농촌생활권 기본계획 수립용역 계약 및 착수</p> <p>○ (`24.07.~12.) 고대면 마을관리소 집수리 등 서비스 전달(2,008건)</p> <p>○ (`24.01.~`25.03.) 농촌협약대상 배후마을 PG(프로그램) 전달(29회)</p> <ul style="list-style-type: none"> - [대호지면] 조경 서비스 전달 10회 - [정미면] 난타 공연 7회, 클레이만들기 프로그램 1회, 스포츠스테킹 프로그램 8회 - [고대면] 난타 공연 2회, 이팔청춘댄스 1회
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업
 - (`25.12.) [송산면], [순성면] 사업 완료
- 농촌협약
 - (`25.12.) 당진시 농촌생활권 기본계획 승인
 - (`26.03.) 당진시 농촌생활권 시행계획 및 실시계획 용역 발주
- 농촌신활력플러스사업
 - 4년차 농촌신활력플러스사업(추진단 위탁 S/W) 추진
 - (`25.12.) 해나루신활력센터 실시설계 완료 및 착공

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	남수현(3180)	담 당 자	강희만(3182) 김민영(3183) 김하래(3184)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------------------------------------

3-13	지역특화작목 육성지원						
------	-------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	5,998백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 파리고추, 쌈채류, 사과, 포도

○ 사업비 : 5,998백만원(국 647, 도 1,234, 시 2,980, 자부담 1,137)

○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원

- 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡 '순성'

검은들 웰빙잡곡단지화

쪽파 '합덕'

최고품질 쪽파 주산단지화

파리고추 '면천'

안정적 생산환경 기술보급

쌈채 '신평'

시설환경개선 최고품질화

사과 '송악, 신평, 석문, 순성 등'

생력화 미래형 다축과원

포도 '순성'

스마트 방제, 우수품종 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
잡곡	품목, ha	3품목, 30ha	기초조사	1작목 육성	2작목 육성	상품화 기반	3품목 상품화
쪽파	톤/10a	생산량 30% 향상	2	2.2	2.4	2.5	2.7
파리고추	톤/10a	생산량 20% 향상	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
쌈채류	%	전 회원 GAP 인증	89	92	95	98	100
사과	면적, ha	ICT 활용 기반 면적 15ha 조성	2	4	8	10	15
포도	천원/10a	농가소득 15% 향상	2,500	2,600	2,700	2,800	2,880

○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a

○ 쪽파 : 2작기→3작기→4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a → 2.7톤/10a

○ 파리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 파리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a

○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증

○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a

○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역특화작목 육성	사업계획 수립 및 시범요인 투입	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협의체 운영	성과분석 및 확대방안 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,998	45	5,953	45	900	978	2,434	1,596	0
국비	647	20	627	20	140	85	50	332	
도비	1,234		1,234		224	256	380	374	
시비	2,980	24	2,956	24	487	518	1,224	703	
민자	0		0						
기타	1,137	1	1,136	1	49	119	780	187	

IV 추진 실적

【잡곡】

- 시범사업 추진 : 1개소, 10ha
 - 시범사업 대상자 선정 및 웰빙잡곡 상품화방안 협의 : 1회
 - 웰빙잡곡 상품화를 위한 소포장재 디자인 3종 개발 중

【쪽파·파리고추·쌈채】

- 시범사업 추진 : 3.7ha
 - (쌈채) 서서 일하는 친환경 쌈채 재배단지 조성 등 : 4개 사업 12개소 2ha
 - (파리고추) 파리고추 온도저감 기술 시범사업 1개 사업 6호 1ha
 - (쪽파) 쪽파 수경재배 기반조성 시범 등 : 2개 사업 3개소 0.7ha
- 지역특화작목 역량강화 교육 추진 : 2회 43명
 - (쌈채) 여름철 상추재배 기술 현장교육, 잎들깨 이론교육 : 2회 43명
 - 시범사업 추진 및 맞춤형 지도 : 7개 사업, 54농가

【사과·포도】

- 사과, 포도 등 농가 역량강화 교육 추진 : 3회 76명
- 과수(포도분야) 신기술보급사업 평가회 실시 : 1회 26명, 홍보 6건
- 과수화상병 미발생(9. 23.기준) : 사전 궤양 제거 및 예방약제 공급, 261농가 196.7ha

그동안
추진실적
[`22.07.~
`25.06.]

- (`22년) '검은들 웰빙 잡곡 특화 육성' 공약사항 추진을 위한 사전 협의회
- (`22년) 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원
- (`22년) 지역특화작목 5개년 육성 계획수립
- (`23년) 순성 웰빙잡곡 작목반 결성
- (`23년) 순성농협 웰빙잡곡단지 육성 컨설팅 : 3회
- (`23년) 제18기 당진농업기술대학 스마트농업(쌈채, 쪽파, 파리고추) : 10회 28명
- (`23년) 쌈채 수경재배농가 난방비 절감 기술교육 : 18명
- (`23년) 수경재배 기초기술교육(쌈채) : 3회 91명
- (`23년) 쌈채연구회 현장견학 : 57명
- (`23년) 지역특화작목 육성 면천 파리고추 현장컨설팅 : 5명
- (`23년) 상추 수경재배기술 시범사업 평가회 : 47명
- (`23년) 채소분야(쌈채, 파리고추, 쪽파) 시범사업 평가회 : 37명
- (`23년) 사과 재배기술 교육(화상병, 전정, 병해 등) : 8회 300명
- (`23년) ICT활용 사과 재배 기술보급 사업대상자 선정 및 사업 추진 : 16농가 20.7ha
- (`23년) 가공포도 '청수'보급 및 재배기술지도 : 2농가 10ha
- (`23년) `24년 지역특화작목 도비사업 공모 선정 : 2개사업, 260백만원
- (`24년) 잡곡 상품화 기반을 위한 실무협의(2회) 및 보리쌀 도정 협의
- (`24년) 웰빙잡곡 재배기술 교육 : 1회 15명
- (`24년) 채소분야(쌈채, 파리고추, 쪽파) 과제교육 : 3회 124명
- (`24년) 충남형 스마트팜 사관학교(엽채류) 청년농업인 선발 및 계약 : 2개소
- (`24년) 사과, 포도 농가 역량강화 교육 실시 : 9회 373명
- (`24년) 사과 스마트 안전생산조성시범 등 7개사업 9개소 사업추진 : 79농가 95ha
- (`24년) 과수(사과, 포도)분야 시범사업 평가회 및 홍보 추진 : 1회 45명, 홍보7건
- (`24년) 쌈채 재배기술 교육 및 시범사업 평가회 추진 : 17회 278명
- (`24년) 제 18기 스마트농업(파리고추, 쌈채, 쪽파) 과정 운영 : 10회, 28명 수료
- (`24년) 잡곡 생산 및 상품화를 위한 가공시설 및 장비 구축(농업용 드론1대 보리 정맥시설 1식)
- (`24년) 웰빙잡곡 선물세트 상품화 및 납품(로컬푸드 판매장, 하나로마트, 당진팜 등)
- (`24년) 웰빙잡곡 재배농가 역량강화 선진지 견학 : 1회 84명
- (`25년) 채소분야 지역특화작목 시범사업 추진 : 7개 사업 54개소 3.7ha
- (`25년) 잡곡 시범사업 추진 : 1개소, 10ha
- (`25년) 채소분야(쌈채, 파리고추, 쪽파) 과제교육 : 3회 81명
- (`25년) 충남형 스마트팜 사관학교(엽채류) 청년농업인 선발 및 계약 : 2개소
- (`25년) 과수분야 신기술보급사업 추진 및 현장컨설팅 진행 : 8개사업 9개소
- (`25년) 웰빙잡곡 상품화 소포장재 디자인 개발 의뢰 : 2종

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 웰빙잡곡 상품화를 위한 소포장재 디자인 개발 : 3종
- 지역특화작목 신기술보급 사업 성과분석, 홍보 실시
- 농업인 역량강화 교육 및 현장컨설팅 실시 : 6회 150명

주관부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	박상철(6351) 이재림(6360) 이연숙(6370)	담 당 자	최은숙(6352) 원주현(6361) 이연숙(6370)
------	-------	-------	-----------	-----	-------------------------------------	-------	-------------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,445백만원

I 사업 개요

○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관
- 사업기간 : 2022.08.~2026.12.
- 사업비 : 1,700백만원(국 850, 시 850)
- 사업내용
 - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매회 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출
 - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대
 - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등

○ 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실
- 사업기간 : 2023~2026
- 사업비 : 745백만원(국 200, 도 30, 시 485, 자 30)
- 사업내용
 - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의 사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도
 - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - 자가 TMR 및 조사료 분석 및 컨설팅, ICT 활용 신제품 국내산 조사료 생산

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	-	불검출	불검출				
TMR 사료분석 및 컨설팅	건	250	구축완료	50	70	100	100

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)
TMR 사료분석 및 컨설팅	-	사료분석 60건	사료분석 30건	사료분석 30건

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,445	0	2,445	1,100	500	535	275	35	0
국비	1,050		1,050	650	150	250			
도비	30		30		30				
시비	1,335		1,335	450	290	285	275	35	
민자	-		-						
기타	30		30		30				

* 25년 투자계획 예산근거(친환경축산관리실 운영 + 친환경농업과학관 운영 예산)

IV 추진실적

- 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
 - 친환경농업과학관 내 시설 개선 후 시스템 안정화
 - ('25.07.25.) 유용미생물 컴프레서 압력용기(HAV50-RW) 안전검사 합격
- 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - 2025년 조사료 품질분석(조단백, 수분, NDF, ADF, 조회분 등) : 62건
 - ('25.09.01.) TMR 연구회 분기회의 및 교육 추진 : 20명
 - 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시 운전 및 장비 숙련도 교육

그동안
추진실적
['22.07.~
'25.06.]

- 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
 - 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원)
 - 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 및 설치 완료: 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종
 - 유용미생물 무상공급실시('23.11.15., 조례개정)
 - ('25.02.19.) 멸균배양기 5대 계속사용검사 합격
 - ('25.03.04.) 복합미생물(기존 EM+고초균) 공급 및 단일균 중 광합성균 미공급
 - ('25.04.29.) 유용미생물 자가품질검사 실시 : 유용미생물 4건 품질검사
- 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - ('22.10.20.) 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치
 - 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등)
 - 조사료 품질분석(조단백, 수분, NDF, ADF, 조회분 등) : 542건
 - ('25.02.20.) TMR 연구회 연시총회 : 11명
 - ('25.06.20.) TMR 급여농가 맞춤형 종합 컨설팅 추진 : 18명

V 문제점 및 대책

- 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
- 데이터 분석을 통한 적절한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

VI 향후 계획

- 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
- 조사료 및 자가 TMR 농가 사료이용 및 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모

주관부서	농업기술과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	김선호(6390)	담 당 자	강화정(6391) 홍흥선(6392) 이덕형(6394) 강선미(6395)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	--

4 생활 속의 문화 · 체육

4-1	기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	53%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	6,500백만원

I	사업개요
○ 사업위치	충청남도 당진시 송악읍 기지사출다리기박물관 인근
○ 사업기간	2022~2027
○ 사업비	6,500백만원(시 6,500)
○ 사업내용	출다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성
-	주차장 조성을 위한 박물관 연접 토지를 대상으로 부지 선정(2022-2023)
-	주차장 대상 토지 연차별 매입(2023~2025)
-	주차장 조성을 위한 인허가 등 행정절차 및 조성공사 추진(2026~2027)

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성	-	설계 및 인허가	부지확정		부지확보	설계 및 인허가	

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성	토지 보상 (잔여)	지장물 보상 (묘지, 주택 등)	토지 보상 (진입 도로)	

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,500	0	6,500	0	0	3,500	1,000	2,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	6,500		6,500			3,500	1,000	2,000	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.08.) 지장물 및 분묘 이장 협의
- ('25.09.) 진출입로 토지 매입 협의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.12.) '23년 본예산 주차장 관련 예산 확보 ○ ('23.03.07.) 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최 ○ ('24.02.~06.) 이해관계자 접촉 및 의견 수렴 ○ ('24.07.~08.) 국수정 국궁장 이전 건의 및 업무 협의 ○ ('24.08.26.) 국수정 이전 건의에 따른 사업추진계획 당진시의회 보고 ○ ('24.09.~10.) 보상계획 공고 ○ ('24.11.) 토지 감정 평가 ○ ('24.12.~) 토지 매입 ○ ('25.04.) 지장물 및 분묘 감정평가 ○ ('25.06.) 일부 분묘 이장
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 일부 지장물 및 진입도로 소유자 사망)으로 상속 등 토지 매입, 보상 지연
⇒ 상속 및 보상제도 안내 권고 통한 조속 집행 추진

VI 향후 계획

- ('25.10.) 잔여 지장물 및 진입도로 부지 보상 추진
- ('25.12.) 진입도로 조성
- ('26.01.) 잔여 토지 매입 및 임시 주차장 조성

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	정재완(3590)	담 당 자	고대영(3591)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-2	야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	1,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 신평면 삽교천3길 57(삽교호 관광지 일원)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 1,000백만원(도 300, 시 700) ※ 토지매입비 제외

○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	-	준공	야외 전시관 및 공연장 건립을 위한 대상지 선정			행정절차 이행	준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	바다공원 공연장 시설개선 실시설계 용역 착수	바다공원 공연장 시설개선 실시설계 용역 준공	행정절차 이행	바다공원 공연장 시설개선 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0
국비	0		0						
도비	300		300				300		
시비	700		700				700		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.09.12.) 협조부서 업무 이관(항만수산과→관광과)
- ('25년 3분기) 행정절차(도 계약심사 등) 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ (~'24년) 대상지 선정 및 관련 부서 협의
	○ ('25.03.) 삽교호 바다공원 공연장 개선 및 야외전시시설 설치 협의(문화체육과 ↔ 항만수산과)
	○ ('25.06.27.) 「삽교호 바다공원 공연장 및 다목적광장 개선사업 실시설계용역」 완료

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 정주여건 개선 및 시민의 접근성을 위해 호수공원 내 조성이 가장 적합하다고 판단되나, 착공시기 지연의 문제가 있음
- (대 책)
 - 관내 축제·행사 등 공간 부족 문제가 지속적으로 제기되는 바, 삽교호 바다공원 내 상시 이용 가능한 야외 공연장 및 다목적 광장 내 주변 경관과 조화를 이루는 야외 전시공간 마련

VI 향후 계획

- ('25.12.) 바다공원 공연장 및 다목적 광장 개선 공사 착공
- ('26.06.) 바다공원 공연장 및 다목적 광장 개선 공사 준공

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	윤은실(3571)	담 당 자	이윤하(3572)
협조부서	관광과	부 서 장	박미혜(3870)	팀 장	박종욱(3880)	담 당 자	강만구(3883)

4-3	시립미술관 조성						
-----	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2029	사업비	15,856백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)

○ 사업기간 : 2022~2029

○ 사업비 : 15,856백만원(도 7,647, 시 8,209) ※ 기본계획 수립('24.12.) 결과

○ 사업내용 : 기존 전시관을 증축 및 리모델링하여 시립미술관 조성

○ 전시관 구성

- (기존) 전시실 1·2, 수장고, 사무실, 자료실 등

- (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 사전평가	-	승인					사전평가 승인
시립미술관 담당 학예연구사 채용		채용				학예사 채용	
세부운영방안 용역		완료				용역 발주	용역 완료
증축 및 리모델링	-	착공			기본계획 수립		실시설계, 착공
미술품 구입	-	예산확보 및 구입	46백만원	100백만원	100백만원	170백만원	200백만원

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시립미술관 담당 학예연구사 채용		시립미술관 담당 학예연구사 채용 추진		
시립미술관 세부운영방안 용역		추경예산 확보	용역 발주 및 추진	
미술품 구입	출연금 지급 (170백만원)	미술품 매입 추진(당진문화재단)		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	15,856	0	1,476	340	166	100	250	620	14,380
국비	0		0						
도비	7,647		457	147				310	7,190
시비	8,209		1,019	193	166	100	250	310	7,190
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.08.) 시립미술관 사전협의 관련 문체부 업무협의
- ('25.09.) 시립미술관 건립 업무 전담 시간선택임기제 공무원 임용 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('23.03.) 전시관 구조안전진단 용역 완료(18.6백만원) → 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능
	○ ('23.10.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수
	○ ('23.11.) 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수보고회 개최
	○ ('24.03.) 기본계획 및 타당성 조사 용역 중간보고회 개최
	○ ('24.03.) 기본계획 및 타당성 조사 용역 일시중지
	○ ('24.12.) 기본계획 및 타당성 조사 용역 최종보고 및 완료
	○ ('25.03.) 박물관 및 미술관 진흥법 개정(타당성 평가 충청남도 이관)에 따른 도 사전협의 → 전담 학예사 채용 및 세부 운영방안 용역 추진 권고
	○ ('25.06.) 시립미술관 건립 세부운영계획 수립 용역 예산 편성('25년 추경 / 80백만원)
	○ ('25.06.) 시립미술관 건립 업무 전담 시간선택임기제 공무원 임용 계획 수립

V 문제점 및 대책

- 「박물관 및 미술관 진흥법」 일부 개정에 따른 사전평가 기관 변경(문체부장관->시·도지사)
되었으나 2025.5.1.자 시행으로 시행령 등 세부 내용 미수립
- 공립미술관 준비를 위한 전담 학예사 채용 난항
→ 관련 기관, 대학 등 홍보 통한 학예사 채용 추진

VI 향후 계획

- ('25.10.) 시립미술관 건립 세부 운영방안 연구용역 발주
- ('26.03.) 충청남도 공립미술관 설립 타당성 사전평가 신청

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	정재완(3590)	담 당 자	고대영(3591)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-4	천주교 대표적 유적지 위상 정립
-----	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	60%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	490백만원

I 사업 개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지 및 합덕역, 버그네 순례길 ○ 사업기간 : 2023~2026 ○ 사업비 : 490백만원(국 91, 도 139.5, 시 259.5) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 교황 방문 10주년 기념행사 추진 - 2027 천주교 세계청년대회 개최 대비 기본계획 수립 및 국도비 확보 - 합덕역~천주교 성지(솔뫼성지, 신리성지, 합덕성당) 간 순례길 편의시설 및 천주교 성지 정비
--

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
교황방문 10주년 기념행사 추진	-	기념행사 추진 완료	-	예산 편성	사업 추진 및 완료	-	-
천주교 순례길 및 성지 정비	-	천주교 성지 정비	-		합덕역 개통 관련 순례길 예산 건의	특별조정 교부금 등 예산 편성 요청 및 솔뫼성지, 합덕성당 등 성지 정비	성지 정비

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
천주교 순례길 및 성지 정비	특별조정 교부금 등 예산확보 추진 (→ 미반영)		솔뫼성지, 합덕성당 성지 정비 착공 및 준공	

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	490	0	490	0	0	240	250	0	0
국비	91		91				91		
도비	139.5		139.5			60	79.5		
시비	259.5		259.5			180	79.5		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 김대건신부 생가지 주변정비 설계승인 관련 현장점검
- ('25.09.) 충청남도 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립용역 중간보고회 참석
- ('25.09.) 김대건신부 생가지 주변정비 설계승인 재요청
- ('25.09.) 합덕성당 천장보수정비 사업 발주

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.12.) 김대건 신부 성상 건립 및 교황방문 10주년 기념행사 예산 확보 ○ ('24.02.) 천주교 세계청년대회 관련 충남도 실무추진단을 통해 국도비 건의 ○ ('24.03.) 천주교 세계청년대회 기본계획 수립 용역 발주 ○ ('24.05.~06.) 2027 천주교 세계청년대회 관련 천주교 대전교구 협의 <ul style="list-style-type: none"> - ('24.05.) 해미 Wake-Up 센터 방문(Wake-Up 센터장 협의) - ('24.06.) 천주교 대전교구청 방문(사무처장, 청소년 국장 신부 협의) ○ ('24.04.~06.) 프란치스코 교황 방문 10주년 기념행사 지속 협의(솔뫼성지) ○ ('24.07.) 2027 천주교 세계청년대회 기본계획 수립용역 보고회 개최(당진시, 대전교구 등) ○ ('24.10.19.~10.20.) 교황방문 10주년 기념행사 개최 ○ ('25.02.) 합덕역 주변 순례길 개선을 위한 특별조정교부금 신청 ○ ('25.04.) 합덕성당 천장 보수공사 설계승인 완료 ○ ('25.04.) 김대건신부 생가지 주변정비 실시설계용역 완료 ○ ('25.05.) 천주교 대전교구 내포도보순례 행사 홍보 ○ ('25.06.) 충청남도 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립용역 착수보고회 참석
---	--

V 문제점 및 대책

- 합덕성당 천장 보수정비 공사 관련 문화유산 소유자(합덕성당) 의견에 따라 발주 지연
(4월 설계승인 완료 → 9월 발주)
- 김대건신부 생가지 주변정비사업 관련 국가유산청 설계승인 절차 지연
(4월 설계승인 요청→7월 현장점검→반려→9월 설계승인 재요청→승인 지연)

VI 향후 계획

- ('25.10.~12.) 합덕성당 천장 보수정비 공사 착공 및 준공
- ('25.10.~12.) 김대건 신부 생가지 주변정비사업 착공 및 준공

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	장승률(3581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-5	합덕 연호 방죽의 실질적인 복원						
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	45%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2021~2026	사업비	3,760백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원

○ 사업기간 : 2021~2026

○ 사업비 : 3,760백만원(도 1,880, 시 1,880) / 연지준설 780백만원, 공원 조성 2,980백만원

○ 사업내용

- 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

- 합덕제 사계절 테마공원 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕제 수심 증가 및 연지 준설 (사계절 테마공원 조성)	-	수심 증가 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재	사계절 테마공원 착공	사계절 테마공원 준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕제 수심 증가 및 연지 준설 (사계절 테마공원 조성)	사계절 공원 설계 완료	사계절 공원 착공	사계절 공원 공사 추진	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,760	0	3,760	0	2,780	980	0	0	0
국비	0		0						
도비	1,880		1,880		1,390	490			
시비	1,880		1,880		1,390	490			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.08.) 공사 착공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('21.07.22.~'22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료
	○ ('24.01.30.) 합덕제 연지 준설 및 조경공사 착공
	○ ('24.03.18.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 기본 및 실시설계용역 착수
	○ ('24.10.07.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 설계용역 최종보고회 개최
	○ ('24.12.16.) 합덕제 연지준설 및 조경공사 준공
	○ ('25.02.27.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 현상변경 허가
	○ ('25.03.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 실시설계 완료
	○ ('25.05.) 도설계승인 및 일상감사 완료
	○ ('25.05.) 합덕제 사계절 테마공원 조성공사 설계승인 완료

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ ('26.06.) 공사 준공

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3594)
협조부서	공원조성팀	부 서 장	권석정(4190)	팀 장	정의식(4200)	담 당 자	유승봉(4201)

4-6	관광지별 특성화 사업추진
-----	---------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	75%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	7,500백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 삽교호, 왜목마을, 난지도
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 7,500백만원(국 1,000, 도 2,750, 시 3,750)
- 사업내용 : 관내 주요 관광지(삽교호·왜목마을·난지도) 각각의 특색을 갖춘 새로운 랜드마크를 조성하여 관광객 유치 등 당진시 관광 활성화에 기여

사업명	사업비	사업기간	사업내용	비고
왜목마을 관광지 해안 데크 정비	1,000	2022 (완료)	노후데크 교체(A=2,435㎡)	도비 50%
난지도교 경관조명 설치	1,000	2022~2024 (완료)	경관조명 설치 및 디자인연출	도비 50%
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	3,500	2022~2024 (완료)	인도확장, 교통체계 개선(일방통행)	도비 50%
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	2,000	2023~2025	선셋전망대 설치 및 주변환경정비	국비 50%

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	-	전망대 설치		전망대 기본구상	전망대 실시설계	전망대 설치	

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	착공	추진		준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,500	0	7,500	1,150	4,500	0	1,850	0	0
국비	1,000		1,000		75		925		
도비	2,750		2,750	575	2,175				
시비	3,750		3,750	575	2,250		925		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치

- 선셋전망대 조성사업 전기·건축·토목 추진

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 왜목마을 관광지 해안 데크 정비 [완료] <ul style="list-style-type: none"> - (`22.06.) 해안데크정비 준공 ○ 난지대교 경관조명 설치 [완료] <ul style="list-style-type: none"> - (`23.09.) 실시설계용역 완료 - (`23.12.) 공사 착공 - (`24.06.) 공사 준공 ○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 [완료] <ul style="list-style-type: none"> - (`23.05.) 일상감사·계약심사 - (`23.06.) 착공 - (`23.12.) 설계변경(1차) - (`24.04.) 설계변경(2차) - (`24.06.) 공사준공 ○ 왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 <ul style="list-style-type: none"> - (`23.12.) 전망대 기본구상용역 착수 - (`24.06.) 전망대 기본구상용역 완료 - (`25.03.) 선셋전망대 실시설계용역 완료 - (`25.03.) 선셋전망대 조성 공사 착공 - (`25.06.) 선셋전망대 조성사업 전기공사 착공 - (`25.06.) 선셋전망대 조성사업 전기공사 재해예방기술지도용역 착수
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치 및 해안 데크 정비

- (`25.12.) 공사 준공

주관부서	관광과	부 서 장	박미혜(3870)	팀 장	박종욱(3880)	담 당 자	이상준(3882)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,000	0	10,000	0	20	800	2,500	6,680	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			400	1,250	3,340	
시비	5,010		5,010		20	400	1,250	3,340	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.09.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 준공

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('23.06.) 해안둘레길 조성 기본계획용역비 1회추경 반영
	○ ('23.12.) 해안둘레길 조성 기본계획용역 완료
	○ ('23.08.) 2024년 관광자원개발(도비보조)사업 선정 - 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업, 1,900백만원
	○ ('24.03.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 실시설계용역 착수
	○ ('24.06.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 해역이용협의 용역 착수
	○ ('24.12.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성사업 실시설계용역 완료
	○ ('25.03.) 삽교호~음섬포구 해안둘레길 조성공사 착공

V 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 해안둘레길 조성사업은 관광분야에서 사양사업으로, 국·도비 보조사업 공모 신청을 지속적으로 하고 있으나 미선정됨에 따라 예산확보에 어려움이 있음.
- (대 책)
 - 국·도비 확보가 어려울 시, 자체 예산 확보를 통해 일부 구간 사업을 추진하고자 함.

VI 향후 계획

- ('26.12.) 전체사업 완료

주관부서	관광과	부 서 장	박미혜(3870)	팀 장	박종욱(3880)	담 당 자	이상준(3882)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-8	남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1 일원

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 6,000백만원(도 3,000, 시 3,000)

○ 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무예 체험관 및 체험공원 조성	-	준공	설계용역 완료	체험관 부지 조성	체험관 및 체험공원 착공	체험관 및 체험공원 준공	운영관리 계획 수립 및 운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
무예 체험관 및 체험공원 조성	토목 및 조경 착공	토목 및 조경 공사 추진	토목 및 조경 준공	건축공사 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	300	500	880	1,400	2,920	0
국비	0		0						
도비	3,000		3,000	150	250	440	700	1,460	
시비	3,000		3,000	150	250	440	700	1,460	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험 공원 공사(건축) 일상감사
- ('25.09.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험 공원 공사(건축) 도 계약심사

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주 ○ ('22.09.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 중지 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재현상변경허가 등 행정절차 필요 ○ ('23.02.~03.) 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행 ○ ('24.01.22.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ○ ('24.08.~09.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심의 및 교부(인증등급: 우수) ○ ('24.11.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험공원 실시설계용역 완료 및 道 설계 승인 ○ ('25.01.) 남이흥 무인종가체험관 및 무예체험 공원 공사(토목, 조경) 착공
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 행정절차(道 문화유산부서 사업승인 및 문화재 현상변경 등) 이행에 따른 사업 다소 지연

VI 향후 계획

- ('25.10.) 체험관 및 체험공원 조성공사(토목, 조경) 준공
- ('25.11.) 체험관 및 체험공원 조성공사(건축) 착공
- ('26.12.) 체험관 및 체험공원 조성공사(건축) 준공

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3584)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-9	면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진
-----	---------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,248백만원

Ⅰ

사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성상리 814

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 3,248백만원(국 1,624.5, 도 284.5, 시 1,339)

○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

Ⅱ

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특화 거리 및 광장 조성	-	준공		성안마을 기반조성 공사	특화 거리 및 광장 조성 디자인용역	특화 거리 및 광장 준공	
한옥 스테이 조성	-	준공	성안마을 기본계획 정비	실사설계 및 현상 변경 허가	한옥(4채) 착공	한옥(4채) 준공	운영관리계획 수립 및 운영

Ⅲ

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
특화 거리 및 광장 조성	특화거리 및 광장 조성	조성 완료	-	-
한옥 스테이 조성	한옥스테이 조성	조성 완료	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,248	0	3,248	0	393	2,055	800	0	0
국비	1,624.5		1,624.5		197	1027.5	400		
도비	284.5		284.5		39	205.5	40		
시비	1,339		1,339		157	822	360		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 사업 완료

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수 ○ (`22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공 ○ (`23.04.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공 ○ (`23.05.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착수 ○ (`23.09.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 ○ (`23.11.) 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 준공 ○ (`24.01.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 ○ (`24.03.) 면천읍성 한옥 건축 조성사업 공사 입찰 ○ (`24.04.) 건축 인허가 행정절차 관련 공사 중지 ○ (`24.05.) 한옥 건축 인허가 용역 착수 / 공사 재개 ○ (`24.06.) 대상부지 현황 및 경계측량 추진 ○ (`24.07.) 면천읍성 저잣거리 한옥 건축 인허가 용역 완료 ○ (`24.01.) 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 완료 ○ (`24.04.) 면천읍성 한옥 건축 조성사업 공사 착공 ○ (`24.09.) 기단 및 초석공사 완료 ○ (`25.03.) 면천읍성 한옥 건축 조성사업 설계변경 ○ (`25.05.) 한옥스테이(4차) 공사 준공 및 특화거리·광장 조성 완료 ○ (`25.06.) 면천읍성 성안마을 한옥시설 운영 타당성 용역 완료
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (`25년) 한옥스테이 운영관리 계획 수립 및 운영

주관부서	문화예술과	부 서 장	공영식(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	장승률(3581) 오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

4-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성
------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행후계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,586백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 조금리 7-12 일원

○ 사업기간 : 2019~2024

○ 사업비 : 3,586백만원(국 500, 시 3,086)

○ 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성(실 조성면적 4,903㎡)

- 주요 시설

해당시설	면적	내용
창의사	120㎡ (부지 605㎡)	전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광장	1,554㎡	공원 내 추모광장 (도로 포함 2,400㎡)
기념관 부지	513㎡	향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장	1,385㎡	대형 버스, 장애인전용, 전기차 전용 포함 45면

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	-	준공 및 창의사 이전	건축신고 및 착공	공사 추진	준공 및 창의사 이전		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
4.4독립만세운동 역사공원 조성	사업 완료에 따른 운영 관리(유지·보수)			

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	3,586	272	3,314	4	2,510	800	0	0	0
국비	500		500		500				
도비	0		0						
시비	3,086	272	2,814	4	2,010	800			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25년 3분기) 역사공원 확장을 위한 토지 매입 협의(토지소유주 매각 동의서 제출)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ ('22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ ('22.10.17.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ ('23.04.24.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최(100여명) ○ ('23.07.18.) 창의사 상량식 개최(80여명) ○ ('23.11.10.) 4.4독립만세운동 역사공원 조성사업 충남도 설계변경 계약심사 완료 ○ ('24.02.28.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 역사공원 추진사항 설명(50명) ○ ('24.03.26.) 4.4 독립만세운동 역사공원 오수처리시설 준공 ○ ('24.03.28.) 4.4 독립만세운동 역사공원 도로점용공사 준공(지방도 647호선) ○ ('24.04.02.) 신축 창의사 건축물 임시사용승인(2024.04.02.~2024.12.31.) ○ ('24.04.) 105주년 대호지천의장터 4.4독립만세운동 추모제 및 제33회 기념식 추진 ○ ('24.05.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토목, 건축 완공, 첨단 간이화장실 설치 ○ ('24.06.16.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토지 분할 및 등록전환 측량 의뢰 ○ ('24.06.) 추가사업비(80백만원) 추경예산 확보 ○ ('24.07.12.) 4.4 독립만세운동 역사공원 전기공사 완공 ○ ('24.07.26.) 4.4 독립만세운동 역사공원 토지분할 및 등록전환 측량완료 공부 전환 ○ ('24.08.15.) 4.4 독립만세운동 역사공원 신 창의사 광복절 기념, 호국영령 참배 ○ ('24.08.) 4.4 역사공원 인근, 국립호국원 설립 주민소통 2회(대호지 행정복지센터 회의실) ○ ('24.09.) 4.4 역사공원 확장사업 일환 국립호국원 설립 기본설계조사(경제.타당성) 시행 ○ ('24.10.) 4.4 역사공원 확장사업 국립호국원(국비500억 사업) 유치 제안사업 추진 ○ ('24.11.) (구)창의사 보수공사(역사기록물 보존 등), 향후 역사공원내 전시관 설치 필요 ○ ('24.12.) 4.4 역사공원 확장사업 추가공사 완료 ○ ('25.07.) 역사공원 확장을 위한 토지소유주와의 매입 협의
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

○ 역사공원 확장 조성을 위한 행정절차 이행으로 기념관 건립 지연 불가피
→ 4.4기념사업회와의 간담회 및 주민설명회 등을 통한 사전 안내 강화

VI 향후 계획

○ ('26년) 4.4독립만세운동 역사공원 확장 조성을 위한 토지매입 및 유지·보수

주관부서	사회복지과	부 서 장	박혜영(3640)	팀 장	곽병진(3641)	담 당 자	이정호(3643)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	백영진(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-11	당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립
-------------	---

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	5,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사 업 비 : 5,000백만원(시 5,000)

○ 사업내용 : 1개동 지상 3층(숙소 16실)

- 1층 : 라커룸, 의무실, 회의실, 전력분석실, 사무실, 기계실

- 2층 : 숙소(남녀 구분 2인 1실-14실, 1인실-2실)

- 3층 : 휴게실 및 옥상

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
클럽하우스 건립	-	준공	-	타당성 용역 (부지선정)	기획 및 설계 착수	착공	준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
클럽하우스 건립	도시계획시설 추진	공공건축 심의 추진 설계공모추진	행정절차	설계용역 착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,000	0	5,000	0	0	350	0	4,650	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	5,000		5,000			350		4,650	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 스마트도시과 협의 추진(설계용역 발주를 위한 준비)
- 도시계획시설결정(변경)용역 추진
- 입안서류 제출(클럽하우스 및 종합운동장 도시계획)

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 클럽하우스 건립 관련 대면보고 및 사업부지 문의 ○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원 관련 문의(지원 불가능) ○ (`23.12.) 도시계획시설 결정을 위한 자료 검토(용적률 등) ○ (`24.01.) 건축기획용역 발주 / (`24.02.) 일시 중지 / (`24.08.) 재착수 ○ (`24.10.) 건축기획용역 완료 ○ (`25.02.) 스마트도시과 협의 추진(설계용역 발주 관련) ○ (`25.05.) 확장부지 관련 충남도청 협의 완료 ○ (`25.06.) 도시계획 선축규모 관련 협의(일부 변경 반영 신청)
--	--

V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립 관련 협의 필요
 - 문화체육관광부 및 충남도청과 협의
- 확장부지 도시계획시설 변경용역 진행에 따른 반영 필요
 - 현재 건축기획용역 안 내용 반영 후 설계 추진
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 건축기획용역 진행중 사업관련

VI 향후 계획

- (`25년 4분기) 설계용역 추진 및 진행(인허가 실시)
 - ※ 도시계획 변경 지연(행정절차 및 수정사항 반영)으로 4분기 추진
- (`26년 1분기) 설계용역 완료 및 사업추진

주관부서	체육진흥과	부 서 장	임성룡(3600)	팀 장	진종범(3620)	담 당 자	이우진(3622)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	백영진(4510)	담 당 자	김성은(4513)

4-12	종합스포츠타운 조성
------	------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2027	사업비	58,600백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2027
- 총사업비 : 58,600백만원(국 6,600, 도 6,600, 시 45,400)
- 사업내용
 - 종합운동장 확장
 - 사업기간 : 2015~2027
 - 사업규모 : 71,865㎡(당초 196,774㎡ → 확장 268,639㎡)
 - 사업비 : 19,400백만원[기확보 10,500(국 1,000, 시 9,500)]
 - 당진 생활체육관 건립
 - 사업기간 : 2017~2026
 - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적 6,948㎡
 - 사업비 : 24,100백만원[기확보 9,200(국 600, 도 4,600, 시 4,000)]
 - 장애인체육관 건립
 - 사업기간 : 2019~2026
 - 사업규모 : 지상2층, 연면적 4,000㎡
 - 사업비 : 15,100백만원[기확보 11,300(국 5,000, 시 6,300)]

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	일부 준공	-	실시설계 용역 완료	도시계획변경	도로 및 조경 준공	부분 준공
당진 생활체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	기본설계 완료 및 실시설계 착수	공정률 30%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	기본설계 완료 및 실시설계 착수	공정률 80%	준공

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	2차분 공사 착공	공사 추진	설계변경	2차분 공사 70%
당진 생활체육관 건립	교통영향평가 완료	도시계획완료	설계 완료	착공
장애인체육관 건립	교통영향평가 완료	도시계획완료	설계 완료	착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	58,600	11,500	47,100	2,000	17,500	0	6,992	20,608	0
국비	6,600	4,600	2,000		2,000				
도비	6,600		6,600		3,648		1,492	1,460	
시비	45,400	6,900	38,500	2,000	11,852		5,500	19,148	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 도시계획시설(변경) 심의 외 추진(부서협의 및 주민설명회 완료)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	○ (`23.05.) 사업계획관련 내부검토 진행
	○ (`23.06.) 종합체육관 조성을 위한 기금 공모 신청(30억원)-미선정
	○ (`23.07, `23.12.) 주민설명회 및 타시군 주민합동견학 실시
	○ (`23.03.) 설계용역 중지해제
	○ 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 설계용역 사업규모 확정을 위한 협의 진행
	○ (`24.01.) 금강유역환경청 환경영향평가 협의내용 이행실태 자율점검 실시
	○ (`24.05.03.) 주민설명회(사업규모 및 방향) 실시
	○ (`24.06.17.) 반다비 국민체육센터 기본계획 관련 문체부 발표
	○ (`24.08.) 교통영향평가 변경심의 용역 추진 및 반다비 기본설계 문체부 승인
	○ (`25.02.) 교통영향평가 완료, 사업계획 변경 완료(문체부)
	○ (`25.03.) 교통영향평가 용역 완료(변경심의)
	○ (`25.06.) 도시계획변경 신청

V 문제점 및 대책

- 사업계획 변경에 따른 행정절차 이행
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
→ 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- (`25년 4분기) 도시계획시설 변경 완료, 확장공사 추진
- (`26년 1분기) 도시계획시설 변경 완료, 설계 용역 완료 보고회 및 주민설명회 실시,
설계용역 완료 후 공사 발주를 위한 행정절차 이행(건축허가, 계약심사 등)

주관부서	체육진흥과	부 서 장	임성룡(3600)	팀 장	진종범(3620)	담 당 자	이우진(3622)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	백영진(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

4-13	당진 시내권 체육공원 조성
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,000백만원

I 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 채운공원(산림녹지과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행) ○ 사업기간 : 2022~2026 ○ 사업비 : 5,000백만원(국 426, 도 263, 시 4,311) ○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 채운공원 지역: 토지 및 지장물 보상 진행(산림녹지과) - 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트[풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m) 2코트, 주차장, 화장실, 편의시설 등]
--

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
채운동 체육공원 조성	-	준공		토지매입	토지매입	실시설계 및 착공	준공
하수처리장 내 체육시설	-	준공		실시설계 및 착공	준공		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
채운동 체육공원 조성	주민협의 완료	설계용역 완료	공사 착공	공사 추진
하수처리장 내 체육시설	준공	시설 보수	개장	운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,000	0	5,000	0	1,130	850	1,000	2,020	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	4,311		4,311		441	850	1,000	2,020	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

- 채운동 체육공원 조성
 - 채운공원 관련 기본설계(변경)내용 공원조성계획(변경) 반영을 위한 제출
- 하수처리장 내 체육시설
 - 원당동 당진하수처리장 관리전환(체육시설) 진행(현재 수도과 하자보수중)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.11.) 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경 ○ 채운동 체육공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - (`23.08.) 채운동 체육공원 조성을 위한 지장물 보상 등 산림과 협의 - (`23.11.) 채운동 체육공원 조성을 위한 보상실시 - (`23.12.) 채운공원 내 체육시설 규모 확장을 위한 사업비 반영(350백만원) - (`24.06.) 채운공원 내 체육시설 규모 확장을 위한 사업비 추가 반영(550백만원) - (`24.08.) 설계용역 착수 및 당진시 체육회, 당진2동 주민의견 조사 - (`25.04.) 채운공원 관련 자료 법적검토 - (`25.06.) 채운공원 시설 위치 주민사용관련 변경 추진 ○ 하수처리장 내 체육시설 <ul style="list-style-type: none"> - (`23.01.) 원당동 하수처리장 설계용역 반영완료 - (`23.03.) 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회) - (`24.12.) 하수처리장 내 설계변경(반영) 완료 - (`25.02.) 원당동 하수처리장 확장공사 준공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 채운공원 시설 이용관련 주민 민원 검토
 - 주민 민원에 대한 협의 완료

VI 향후 계획

- (`25년 3분기) 채운공원 체육시설 설치사업 착공
- (`26년 2분기) 채운공원 준공

주관부서	체육진흥과	부 서 장	임성룡(3600)	팀 장	진종범(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	수도과	부 서 장	인순환(6460)	팀 장	김수환(6510)	담 당 자	전창익(6511)
협조부서	공원녹지과	부 서 장	권석정(4190)	팀 장	손원제(4300)	담 당 자	박대준(4303)

4-14	삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충
------	------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	3,500백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 삽교호 고수부지

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 3,500백만원(시 3,500)

○ 사업내용

- 파크골프장 조성공사 : 면적 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
- 체육시설 인프라구축 : 면적 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육 인프라 확충	-	착공	-	-	-	-	파크골프장 조성 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육 인프라 확충	하천기본계획 변경용역관련 문의	-	-	금강유역환경청 협의 및 용역의견 제출

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	3,500		3,500					3,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 금강유역환경청 의견 관련 답변 회신(위치 일부 변경 및 면적 검토)

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`23.02.) 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취 ○ (`23.05.) 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과) ○ (`23.09.) 금강유역환경청 담당자 방문 협의 진행(필요성 및 검토의견 전달) ○ (`24.01.) 파크골프장 규모 관련 협회 협의(협회장 및 우강파크골프 협회 등 현장 협의 진행) ○ (`24.02.) 금강유역환경청 삽교천 하천점용허가(변경) ○ (`24.08.) 금강유역환경청 담당자 방문(하천점용 추가) 및 의견 제출 ○ (`24.08.) 금강유역환경청 하천기본계획 변경관련 협의 ○ (`25.02.) 금강유역환경청 협의 추진(건설과) ○ (`25.03.) 금강유역환경청 하천점용 및 하천기본계획 변경관련 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 하천계획과, 하천공사과 과장 및 담당자 협의 추진, 우리시 공간 친수구역 변경 관련 의견 송달 및 사업계획관련 협의 ○ (`25.06.) 파크골프장 규모 관련 협회 협의 완료
--	--

V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업 추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VI 향후 계획

- (`25년 연중) 삽교천 하천기본계획 변경 용역 추진(금강청 추진-지연으로 26년 상반기 완료), 하천기본계획 주민설명회 추진
- (`26년 1분기) 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	체육진흥과	부 서 장	임성룡(3600)	팀 장	진종범(3600)	담 당 자	이우진(3601)
협조부서	건설과	부 서 장	남학현(4630)	팀 장	이승주(4650)	담 당 자	이현호(4651)

4-15	도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2031	사업비	1,684,500백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원

○ 사업기간 : 2023~2031

○ 사업비 : 1조 6,845억원(민 1,684,500)

○ 사업내용

- 도비도 : 라군, IP특화가든, 디지털아쿠아리움, 골프장, 숙박시설 등

- 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장, 골프장 등

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도비도·난지도 민자유치개발 추진	-	특구지정			MOU체결 (공사)	MOU체결 (민간) 특구신청	특구지정 인허가진행

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
도비도·난지도 민자유치개발 추진	지역특화발전특구 지정신청 준비	관계기관 업무협약(MOU) 추진	지역특화발전특구 지정신청 준비	지역특화발전특구 지정 계획서 제출

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,684,500	0	0	0	0	0	0	0	1,684,500
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,684,500		0						1,684,500
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.09.) 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 관련 도지사 사업설명
- ('25.09.) 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 업무협약식 체결

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.08.~10.) 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달 ○ ('22.11.) 농어촌휴양단지 개발 관련 벤치마킹(증평군) ○ ('23.01.) 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수 <ul style="list-style-type: none"> - 워크케이션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등 - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의 ○ ('23.01.~02.) 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색 <ul style="list-style-type: none"> - 토지소유주인 농어촌공사와 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등) - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안업무 및 정책 건의 ○ ('23.05.) 국내 관광단지 선진지 벤치마킹(오시리아 관광단지) ○ ('23.07.) 공모사업 관련 새만금청 방문 <ul style="list-style-type: none"> * 도비도-난지도 개발 관련 업무협약 추진 <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 도비도 개발 관련 민간투자사 면담(21회) • 토지소유주인 농어촌공사 실무 협의 진행(13회) • 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의(10회) </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.10.~11.) 투자유치 촉진 조례 개정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대규모 투자기업에 대한 보조금 지원 범위 확대 ○ ('24.02.) 당진시-농어촌공사 업무협약(MOU) 체결 ○ ('24.04.) 특화사업자 선정을 위한 공모지침 용역계약 추진 ○ ('24.07.~09.) 지역특화발전특구 지정 신청을 위한 민간사업 제안자 공모 및 선정 ○ ('24.09.) 민간사업 제안 평가위원회 개최 및 제안자 선정 ○ ('24.11.) 지역특화발전특구 계획서 작성 착수보고회 개최 ○ ('25.01.) 중기부 특구운영과 방문 및 진행상황 공유(민간제안자 선정, 사업내용 등) ○ ('25.02.) 농식품부(농업기반과, 농지과) 업무협약(농업진흥지원, 관리처분계획 등) ○ ('25.03.) 지역특화발전특구 계획서 작성 중간보고회 개최 ○ ('25.04.) 어기구 국회의원 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 추진상황 및 사업계획 보고 ○ ('25.06.) 도비도-난지도 해양관광복합단지 투자협약 체결 관련 道 해양정책과 업무 협의
--	--

V 문제점 및 대책

- 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
→ 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무협의 등

VI 향후 계획

- ('25.11.) 도비도-난지도 지역특화발전 특구 계획서 제출(市 → 중소벤처기업부)

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	이일근(4061)	담 당 자	임승현(4062)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-16	행남도 관광지 민자유치개발 추진						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023-2030	사업비	1조원(추정)

I 사업개요

○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2030

○ 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정 시 변경

○ 사업내용

- 당진시 관광벨트와 연계한 해안 관광휴양기반 확충

- 해양경관 등 자원 활용, 숙박 및 체험 관광 인프라 개발

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행남도 관광지 민자유치개발 추진	-	개발계획 수립			개발 및 투자유치 계획 수립	투자자 유치 및 MOU체결	인허가 준비

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 투자자 유치	투자유치 활동 및 투자자 발굴			
행남도 관광지 개발	개발 및 민간투자 유치계획 마련 (관광벨트 연구용역 추진)			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	900,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		100,000					100,000	900,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 행담도 개발 관련 추진상황 등 점검
 - 한국도로공사 및 행담도개발(주)과의 업무협약내용 및 개발방식 등 법적 검토사항 점검
- ('25.07.) 한국도로공사 및 행담도개발(주) 업무협약[한국도로공사(07.24.), 행담도개발(주)(07.25.)]
- ('25.09.) 행담도 민자유치 개발 협의체 구성[당진시-한국도로공사-행담도개발(주)]

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.08.~09.) 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의[당진시-한국도로공사-행담도개발(주)] ○ ('22.10.~12.) 행담도 개발 방식, 여건 분석 등 법적 검토 ○ ('23.01.) 개발 의향 민간투자사와 한국도로공사 본사 방문 및 업무협약 ○ ('23.01.~03.) 민간투자사의 행담도 개발 컨셉(안) 구상 및 투자 검토 논의 ○ ('23.04.) 행담도 개발 투자유치 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 행담도 개발 투자제안서 구상 및 투자유치를 위한 기업 방문 - 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토 ○ ('23.05.~08.) 관광 트렌드를 반영한 친환경 컨셉 개발 제안서(안) 작성 ○ ('23.09.) 투자유치 활동 및 관광 분야 등 정책 동향 파악 <ul style="list-style-type: none"> - 투자제안서 활용, 개발 현장 방문 등을 통한 투자 제안 - 관광 개발 관련 정책 동향 파악 및 민간투자 연계·활용 방안 마련 추진 ○ ('23.12.~'24.09.) 당진시 관광벨트 연구 용역 완료(관광과 주관) <ul style="list-style-type: none"> - 행담도, 삽교호 해안축에 대한 해양문화 관광거점벨트 개발 기본구상 ○ ('24년) 행담도 개발 관련 민간투자자 발굴 지속 추진 ○ ('24.09.) 당진시 관광벨트 연구용역 최종 보고회(관광과 주관) ○ ('25.01.~06.) 행담도 개발 관련 민간투자자 발굴 및 투자유치 활동 전개 한국도로공사 유희부지 사업설명회 참석 및 개발방향 문의
--	---

V 문제점 및 대책

- 금융시장 불안 및 고물가에 따른 공사 상승 및 PF 부실 등으로 국내 투자 대폭 감소에 따라 대규모 민간투자 위축으로 민간투자자 유치 어려움
 - 당진시 서해안 해안축의 해양관광거점 개발과 연계가 필요한 사항으로, 거점별 개발계획 및 일정과 연계하여 민간 투자자 유치 활동 추진

VI 향후 계획

- ('25.10.) 협의체 명단 추천 및 협의체 구성
- ('25.11.) 협의체 실무회의 개최
- ('25.12.) 행담도 개발 민간투자자 발굴 및 투자유치활동 지속 전개
- ('26.06.) 행담도 개발 사업개발계획 및 개발방법 수립

주관부서	투자유치과	부 서 장	조능호(4060)	팀 장	홍진아(4070)	담 당 자	송태진(4071)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5 함께 누리는 교육 · 복지

5-1	고등학교 신설
-----	---------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~계속	사업비	60,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 미정

○ 사업기간 : 2022~계속

○ 사 업 비 : 60,000백만원(민자 60,000)

○ 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 설립	-	기반 조성	관련기관 협의	법적기반 마련	법적기반 완료	사회적, 제도적 기반 마련	기반조성 완료

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고등학교 설립	컨설팅 관련 추진 실적 및 향후 계획 점검 회의			
	2025년 당진 교육국제화특구 시행계획 반영	실무 TF팀 구성 및 간담회 개최	시민 의견 수렴 및 지역사회 공론화의 장 마련	교육 관련 기관(교육청 등) 방문 등 네트워킹

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
국비	0		0					
도비	0		0					
시비	0		0					
민자	60,000		0					60,000
기타	0		0					

IV 추진실적

- ('25.07.) 자사고 설립 TF 2차 회의 참석
 - 자사고 컨설팅 용역 추진현황 공유, 자사고 모델 의견 수렴
- ('25.08.) 하나고(자사고) 설립자, 학교 설립 . 운영에 관한 자문
 - 하나고 설립 및 운영에 관한 사항 공유, 설립 방안 제언
- ('25.08.) 기업 설립기반 국내 자사고 운영 현황 조사
 - 학교 규모(학생수, 교원수, 건물면적) 및 재정 현황 자료 조사
- ('25.09.) “지역과 함께 성장하는 당진형 자사고 설립 방안” 당진 교육 포럼 개최
 - 국내 우수 자사고 운영사례 및 설립 전략, 컨설팅 용역 전문가 발표

그동안
추진실적
['22.07.~
'25.06.]

- ('22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문
- ('22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시→정부 관계자)
- ('22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시)
- ('22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)(학교정책과)
- ('22.09.15.) 교육부 면담(시행령 개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청)
- ('22.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관)
- ('22.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과-7453(2022.12.27.))
- ('23.01.04.) 교육부 동향 파악(학교교수학습혁신과)
- ('23.09.) 당진교육국제화특구 “우수인재 유입을 위한 자율학교 등 지원” 사업 반영
- ('23.11.) 지역현황 및 문제점 등 설명, 학교신설을 위한 협조요청(당진시→道 교육청)
- ('24.01.) 자사고 존치를 위한 「초·중등교육법 시행령」 개정
- ('24.04.24.) 자사고 설립을 위한 실무자 간 논의
- ('24.11.28.) 자사고 설립을 위한 컨설팅 용역 킥오프 미팅 참석
- ('25.01.10.) 자사고 설립 컨설팅관련 간담회 개최
 - 컨설팅 추진계획 공유 및 당진시 요구사항(용역기간 단축 등) 전달
- ('25.02.20.) 용역사 주관 실무협의회 구성 건에 대한 자료 공유
- ('25.03.31.) 2025년 당진 교육국제화특구 연차계획 반영
- ('25.04.) 자사고 설립을 위한 컨설팅 용역 추진상황 점검 등 면담
 - 《시》 TF 구성에 관한 논의, 컨설팅 용역 추진상황 점검
 - 《당진교육지원청》 컨설팅 용역 과업내용 설명 및 협조사항 논의
- ('25.05.) 자사고 설립 TF 구성(3개 분과 시 추천 12명/ 용역사 13명)
 - 《3개 분과》 정책분과 6명/ 관리(운영)분과 8명/ 실행분과 11명
- ('25.06.) 자사고 설립 TF 1차 회의 참석
 - 《내용》 위원별 컨설팅 참여분야 논의, 향후 TF 운영계획 등 공유
- ('25.6.25.) 당진시-충남도-현대제철 상생협력 협약 체결
 - 《내용》 자사고 건립 및 종합병원 유치 협약 체결

V 문제점 및 대책

- 자사고 설립 준비 컨설팅 용역 기간 장기화(2년)
 - 자사고 설립 준비 컨설팅 용역 기간 단축으로 조속한 학교 설립 추진

VI 향후 계획

- (’25.11.) 자사고 컨설팅 추진현황 공유회 개최
 - 컨설팅 용역 진행 과정 점검 및 의견 수렴

주관부서	평생학습마을과	부 서 장	안봉순(3740)	팀 장	차수진(3775)	담 당 자	차수진(3775)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원
-----	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	기타(교육청)	사업기간	2022~2026	사업비	3,002백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 관내 중·고등학교 및 교육지원청 등
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 3,002백만원(시 3,002)
- 사업내용
 - 진로·진학상담 컨설팅 운영: 관내 고등학생을 대상으로 전문 진로진학 컨설팅 운영
 - 일반고 진로 프로그램 지원: 6개 일반고 고교에 맞춤형 진로·진학 프로그램 지원
 - 특성화고·특목고 특기적성 지원 : 2개 특성화·특목고에 대한 진로 프로그램 지원
 - 고교생 현장중심 진로체험 프로그램 지원 : 관내 고등학생에 대한 진로체험 지원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
진로진학상담 컨설팅 운영	건	매년 1건 컨설팅 운영	지원조례 제정	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅
고교 진로·진학 지원	개교	매년 8개교 지원	8개교 지원	8개교 지원	8개교 지원	8개교 지원	8개교 지원
진로체험 지원	개교	중·고교 진로체험 지원	13개 중학교 지원	13개 중학교 지원	32개 중·고교 지원	32개 중·고교 지원	32개 중·고교 지원

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
진로진학상담 컨설팅 운영	추진계획 수립 및 사업발주 시행사 선정	전문컨설팅 운영	전문컨설팅 운영 대학탐방 운영	전문컨설팅 및 면접컨설팅 운영, 멘토링 운영
고교 진로·진학 지원	'25년 보조 금액, 사업 등 결정	'25년 사업 착수 '24년 사업 정산	'25년 사업 운영	'26년 교육경비 기본계획 반영
진로체험 지원	'25년 보조 결정, 사업 착수	'25년 사업 추진 '24년 사업 정산	'25년 사업 운영	'26년 교육경비 기본계획 반영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,002		3,002	522	620	620	620	620	
국비	0		0						
도비	30		30	6	6	6	6	6	
시비	2,972		2,972	516	614	614	614	614	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

- 1:1 맞춤형 컨설팅 운영(467회)
 - ('25.05.~09.) 학교로 찾아가는 컨설팅 6개교, 348회 추진
 - ('25.06.~09.) 개별 신청 컨설팅(수다박스, 나래센터) 119회 추진
- 진로·진학 정보제공 및 체험 프로그램 실시
 - ('25.07.29.) 입시설명회 개최(60여명 참여)
 - ('25.08.11.~13.) 여름방학 진로·진학캠프 운영(80여명 참여)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로진학 전문컨설팅 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> - ('23.04.~12.) 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅 - ('23.10.) 특성화고 특목고 프로그램(6회) - ('23.09.~12.) 학교 밖 청소년 프로그램(3회) - ('23.08.17.) 대학 탐방 프로그램 - ('23.05.~12.) 전문가초청 특강 - ('24.03.) 추진계획수립 및 용역 계약 대상업체 선정 - ('24.05.~12.) 1:1 진로진학 전문 컨설팅 운영(1:1 맞춤형 컨설팅 476회) <ul style="list-style-type: none"> · 학교캠프(46개 학급, 1,295명), 찾아가는 입시설명회 9회(7개교), 학부모 세미나 4회(59명), 대학탐방 2회(59명), 면접 특별반 12회(55명), 모의면접(4개교, 161명), 전문가 특강 4회(426명) - ('25.01.) 2025년 진로·진학 전문컨설팅 사업 추진 계획 수립 - ('25.02.~03.) 진로·진학 전문컨설팅 사업 협상에 의한 계약 추진 - ('25.04.~05.) 수행사와 협상 추진 및 세부 운영계획 수립, 관내 고등학교 대상 사업 홍보 및 찾아가는 컨설팅 협의, 개별 신청 컨설팅 홍보 및 신청 접수 - ('25.05.~) 1:1 컨설팅 추진 및 진로·진학 프로그램 운영 ○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) <ul style="list-style-type: none"> - ('24.03.~) 매년 중·고교 진로진학 지원 교육경비 지급(3개사업, 270백만원) <ul style="list-style-type: none"> · 일반고 진로 프로그램 지원(6개교, 100백만원), 특성화·특목고 특기적성 지원(2개교, 150백만원), 고교생 현장중심 진로체험 프로그램 지원(20백만원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 1:1 컨설팅에 대한 수요 증가
→ 체험프로그램 계획 대비 잔여 인원에 대하여 1:1컨설팅 시수로 전환하여 대기자에게 1:1 컨설팅 제공

VI 향후 계획

- (`25.10.) 대학 탐방
- (`25.11.) 학부모 입시 교실
- (`25.12.) 입시설명회 운영

주관부서	평생학습마을과	부 서 장	안봉순(3740)	팀 장	이진주(3750)	담 당 자	지은주(3752)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-3	청소년 수련관 건립						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	33,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 3필지

○ 사업기간 : 2023~2027

○ 사업비 : 33,000백만원(도비 9,900, 시비 23,100)

○ 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련

○ 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)

주요시설(안)

청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 수련관 건립	-	착공	· 청소년 지원단 구성 · 건립계획 수립	지방재정 투자사업 심사 예산 확보(도비 등)	기본 및 실시설계	착공 및 진행	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
청소년 수련관 건립	실시설계		설계완료 및 착공	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,000	0	24,660	0	0	1,900	4,100	18,660	8,340
국비	0		0						
도비	9,900		7,430			600	1,230	5,600	2,470
시비	23,100		17,230			1,300	2,870	13,060	5,870
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 실시설계 안전성검토(DFS) 완료
- ('25.07.) 소규모재해영향평가용역 완료
- ('25.08.) 도 건설기술심의위원회 조건부 의결(설계적정성 및 공기적정성)
- ('25.09.) 소규모환경영향평가용역 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('22.09.) 관계 부서(산림복지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안)
	○ ('22.10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내)
	○ ('22.11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립
	○ ('22.12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영
	○ ('23.01.) 당진시 청소년 대상 수요조사 실시
	- 관내 청소년 600여명 대상으로 청소년 수요파악 및 수련관 시설·프로그램 등 조사
	○ ('23.03.) 제1차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최
	- 청소년수련관 시설 구성(안) 및 시설 운영 계획(안) 심의
	○ ('23.05.) 지방재정투자심사 의뢰(시→도→중앙)
	○ ('23.08.) 지방재정투자심사 통과
	○ ('23.12.) 제2차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최
	○ ('24.02.) 수련관 설계공모 용역 발주
	○ ('24.04.) 설계공모 현장설명회 및 작품접수
	○ ('24.06.) 1단계 심사결과 발표
	○ ('24.07.) 설계공모 당선업체 최종 발표
	○ ('24.09.) 설계(용역) 착수보고회
	○ ('24.12.) 제3차 당진시청소년수련관 건립심의위원회 개최
	○ ('25.02.) 청소년수련관 건립 소규모 재해영향평가 및 소규모 환경영향평가 용역 발주
	○ ('25.05.) 실시설계 경제성검토(VE) 완료

V 문제점 및 대책

- 공공건축물 건축기획 수행 결과 당초사업비 330억대비 14.8억원 부족으로, 예산 추가 확보 필요
→ ('25.08.14.) 충남도의회 현장 순방 시 도비(충남도 특별조정교부금) 4.4억원 추가 지원 신청

VI 향후 계획

- ('25.10.) 일상감사 및 원가계약심사(조달청)
- ('25.11.) 기본 및 실시설계 완료
- ('26.01.) 시공사 및 건설사업관리(감리) 선정
- ('27.12.) 공사 준공, 인테리어 및 집기류 구입, 개관

주관부서	평생학습새마을과	부 서 장	안봉순(3740)	팀 장	손옥희(3770)	담 당 자	김민주(3771)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	백영진(4510)	담 당 자	홍주표(4511)

IV 추진 실적

- ('23년~'25.08.) 장난감도서관 운영 : 누적 이용인원 10,646명
- ('23년~'25.08.) 더모아센터 커뮤니티 공간 운영 : 공유오피스 대관 373회

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리모델링공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - ('22.09.) 사업대상지 확정 - ('22.10.~12.) 설계 및 공사, 명칭공모 ○ ('23.01.16.) 더모아센터 개소 및 시범 운영 ○ 시설운영 및 유지를 위한 도비 확보(1회 추경) : 10백만원(도5, 시5) ○ ('23.09.~12.) 더모아센터 카페 시범운영 운영 ○ ('24.03.26.) 제4기 여성친화도시 시민참여단 1차 회의 개최 ○ ('24.06.28.) 더모아센터 카페 당진시니어클럽 운영 ○ (계속) 공유오피스 대관 : 공동육아나눔터 프로그램 운영, 여성 커뮤니티공간, 교육 강좌, 돌봄 프로그램 공간, 각종 지역여성과 아동 프로그램 공간 활용
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 더모아센터 커뮤니티공간의 지속홍보 및 다양한 활용방안 구상

주관부서	여성가족과	부 서 장	임동신(3690)	팀 장	박정협(3737)	담 당 자	박상희(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ 다함께돌봄센터 설치

- ('25.08.) 신평다함께돌봄센터 민간위탁 수탁자 심의위원회 개최 및 선정
- ('25.09.) 신평다함께돌봄센터 설치 신고 및 리모델링 설계 용역 진행

○ 공동육아나눔터 설치

- ('25.02.~05.) 읍내6통 다함께어울림센터 실내놀이터 설치 설계 용역 진행
- ('25.06.~09.) 읍내6통 다함께어울림센터 실내놀이터 설치 공사 진행

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<p>○ 다함께돌봄센터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('22.12.) 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영 - ('23.06.) 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최 - ('23.09.) 2025년 다함께돌봄센터 의무설치 대상지 리모델링비 본예산 편성(210백만원) - ('25.02.) 신평 행복잇슈 내 다함께 돌봄센터 운영관리계획 수립 - ('25.06.) 신평다함께돌봄센터 민간위탁 수탁자 모집 <p>○ 공동육아나눔터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('22년) 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치(마더센터 내) - ('24.06.) 읍내6통 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의 진행 및 착공 - ('24.06.) 공동육아나눔터 내 리모델링 설계비 1회 추경 확보(20백만원) ※ 공공형 실내놀이터 시설 포함 - ('24.07.) 읍내6통 다함께 어울림센터 내 공동육아나눔터 운영 계획 및 관련부서간 협의 - ('24.09.) 읍내6통 공동육아나눔터 설치 관련 기자재 구입비 등 본예산 편성(62백만원) - ('24.12.) 공동육아나눔터 실내놀이터 공사비(338백만원) 2회 추경 반영 - ('25.02.) 읍내6통 다함께어울림센터 공동육아나눔터 실내놀이터 설치 실시 용역 발주 - ('25.06.) 어울림 공동육아나눔터(읍내6통) 실내놀이터 설치 공사 진행
--	--

V 문제점 및 대책

- 초등돌봄서비스(늘봄학교 및 신규 민간 돌봄 공모 사업) 공급 증가 추세로 돌봄시설 이용 아동 감소
→ 공공형 실내 놀이터 조성 등 당진만의 특색을 갖춘 돌봄 공간의 조성 및 활성화 노력

VI 향후 계획

- ('25.10.) 신평 행복잇슈 내 돌봄잇슈 다함께돌봄센터 내부 리모델링 완료 및 개소
- ('25.10.) 읍내6통 다함께어울림센터 공동육아나눔터 실내놀이터 조성 완료 및 개소

주관부서	여성가족과	부 서 장	임동신(3690)	팀 장	김미동(3691) 이재원(3710)	담당자	김진영(3694) 이미경(3713)
------	-------	-------	-----------	-----	------------------------	-----	------------------------

5-6	여성 안심 프로젝트 제공
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	456백만원

Ⅰ

사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 456백만원(시 456)

○ 사업내용 : 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 반영한 안심환경 조성

- 안심귀갓길 조성 추진(로고젝터, 도로표지병 설치 등) 및 유지·보수 추진

Ⅱ

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 안심 환경 조성	개소	75	5	10	15	20	25

Ⅲ

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
여성 안심귀갓길 조성	2025년 여성안심귀갓길 시행계획 수립	대상지 확정 및 여성 안심 귀갓길 착공·준공	여성안심귀갓길 신규조성지 착공·준공	2025년 여성안심귀갓길 사업결과 보고
	기존 설치 시설물 현장점검 실시	추경 예산 확보	기존 설치 시설물 보수 착공·준공	2026년 대상지 조사 및 시설물 유지·관리

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	456	27	429	89	60	90	100	90	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	456	27	429	89	60	90	100	90	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.08.) 2025년 여성안심귀갓길 신규대상지(로고젝터 13개소, 비상벨 7개소) 및 보수 설치(도로표지병 4개소, 로고젝터 8개소) 최종 확정
- ('25.09.) 2025년 여성안심귀갓길 신규 20개소, 보수 12개소 착공 및 준공

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22년) 여성안심귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ ('22년) 여성안심귀갓길 5개소 준공(로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치) ○ ('23년) 여성안심귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ ('23년) 여성안심귀갓길 사업 10개소 준공 ○ ('24년) 여성안심귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ ('24년) 여성안심귀갓길 사업 15개소 준공 ○ ('25.04.) 여성안심귀갓길 기존시설물 현장점검 ○ ('25.06.) 여성안심귀갓길 사업 신규 대상지 선정
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.10.) 2025년 여성안심귀갓길 신규 및 보수 설치 완료, 결과보고
- ('25.11.) 2026년 신규 조성대상지 선정을 위한 수요조사 및 기존 시설물 현장점검

주관부서	여성가족과	부 서 장	임동신(3690)	팀 장	박정협(3737)	담 당 자	박상희(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-7	장애인 일자리 지원 확대
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	9,196백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 9,196백만원(국 4,224, 도 1,269, 시 3,703)

○ 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	180	150	162	168	174	180
장애인 일자리 지원	명	170	150	155	160	165	170
당진형 장애인 일자리 추진	명	10	-	7	8	9	10

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계	100	137	155	174
장애인 일자리 지원	100	125	143	162
당진형 장애인 일자리 추진	0	12	12	12

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	9,196	0	9,196	1,507	1,690	1,912	2,001	2,086	0
국비	4,224		4,224	725	766	872	915	946	
도비	1,269		1,269	217	230	262	275	285	
시비	3,703		3,703	565	694	778	811	855	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 ※ '25년 2분기 장애인 일자리 지원 109명

- ('25.07.) 장애인복지관 취업연계를 통한 민간기업 등 **21명** 취업 확정
- ('25.08.) 종일제, 시간제, 당진형 장애인일자리참여자(83명) 8월 인건비 119백만원 지급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 장애인 일자리 사업 94명 참여 및 민간 취업 연계 64명 확정 ○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진(시비 77백만원) ○ '23년 장애인 일자리 사업 113명 참여 및 민간 취업 연계 65명 확정 ○ '23년 장애인 복지일자리 민간위탁 협약 ○ '24년 장애인일자리 112명 참여 및 민간 취업 연계 37명 확정 ○ '24년 장애인복지관 민간 기업 등 37명 취업 확정 ○ ('25.01.) 일반형 장애인 일자리 41개 기관 75명 직무배치(전일제 36명, 시간제 39명) ○ ('25.03.) '25년 당진형 장애인 일자리 12명 선발 ○ ('25.04.) '25년 당진형 장애인 일자리 12명 직무배치(전일제 6명, 시간제 6명)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 민간 기업의 장애인 채용 기피
 - 장애인복지관 연계하여 장애인 취업 실적 제고
 - 한국장애인고용공단 연계하여 직무 개발 및 장애인인식개선교육 등 지원

VI 향후 계획

- 공공기관 및 민간기업 대상 관내 중증장애인 생산품 우선 구매 적극 독려
- 관내 기업 중증 장애인 연계(도급)고용 제도 안내(고용부담금 감면 및 ESG 경영 실천)

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김진경(3350)	담 당 자	박진우(3351)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- ('25년 2분기) 노인일자리 사업 추진(역량활용형 및 공동체사업단 누적 609명 참여)
- '25년 역량활용형 신규 사업 발굴 및 추진(시니어치안지킴이, 경로당관리매니저)
- '25년 공동체사업단 신규 사업 발굴 및 추진(또와맛집 2호점, 할할디저트공방)

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22년 하반기) 노인일자리 사업 추진(역량활용형 및 공동체사업단 244명 참여) ○ ('23.01.) 역량활용형 및 공동체사업단형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진 ○ ('23년) 노인일자리 사업 추진(역량활용형 및 공동체사업단 287명 참여) ○ ('23.12.) 2024년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴 ○ ('24.01.) 역량활용형 및 공동체사업단 신규 일자리 사업 발굴 및 추진 ○ ('24년) 노인일자리 사업 추진(역량활용형 및 공동체사업단 590명 참여) ○ ('24.12.) 2025년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴) ○ ('25.01.) 역량활용형 및 공동체사업단 신규 일자리 사업 발굴 및 추진
--	--

V 문제점 및 대책

- 육체적인 활동이 필요한 사업 중 건강상태 악화 등으로 중도 포기자 발생
→ 어르신의 건강 상태와 신체 조건에 맞는 일자리 제공
- 건강이나 안전 문제의 이유로 가족이 반대하여 중도 포기자 발생
→ 사전 상담과 설명회를 통해 노인일자리 사업의 목적과 장점을 설명, 안전한 환경에서 일자리가 제공된다는 점 강조
- 결원 발생 시 대기자 관리를 통해 즉시 대체할 수 있는 체계 마련

VI 향후 계획

- 노인일자리 수행기관 정기적인 보고, 현장 점검 등으로 사업별 진행 현황 점검 및 관리

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김미경(3341)	담 당 자	한지영(3349)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-9	노인회 활동비 지원
-----	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,321백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1,321백만원(시비 1,321)

○ 사업대상 : 711명(지회장 1, 분회장 15, 경로당회장 340, 경로당 총무 355)

○ 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조

○ 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급

○ 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	<ul style="list-style-type: none"> - 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장 - 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄 - 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육 - 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리 	노인지회 (월 200천원)
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	<ul style="list-style-type: none"> - 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의 - 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 - 노인자원봉사활동 장려 	노인지회 (월 100천원)
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	<ul style="list-style-type: none"> - 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비 등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리 	경로당 (월 50천원)
경로당 부책임관리자 (경로당 총무)	<ul style="list-style-type: none"> - 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비 등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리 	경로당 (월 50천원)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 활동비 보조금 지급 및 지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,321	0	1,321	0	223	224	437	437	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,321		1,321		223	224	437	437	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.08.) 경로당 지역봉사지도원 활동 점검

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.01.) 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결 ○ ('23.01.) 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정 ○ ('23.12.~'24.03.) 지역봉사지도원 위·해촉 등 관리 정비 ○ ('24.01.) 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정 ○ ('24년) 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급 ○ ('25.03.) 경로당 총무 지역봉사지도원 위촉 및 지급 ○ ('25.06.) 경로당 지역봉사지도원 위촉(변경 대상자)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김미경(3341)	담 당 자	이고운(3342)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,122백만원

I사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 3,122백만원(도 278, 시 2,844)

○ 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여

○ 확대방안 : 매년 참여 경로당 10개소씩 확대

▶ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	개소	280	209	250	260	270	280

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영		프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,122	0	3,122	455	657	631	648	731	0
국비	0		0						
도비	278		278	47	54	55	59	63	
시비	2,844		2,844	408	603	576	589	668	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

- ('25년 3분기) 경로당 340개소 / 참여 경로당 300개소 / 참여율 88% / 프로그램 수 19개

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	구분	경로당 개소	참여 개소	참여율	프로그램 수
	2023년	333	263	78%	30
	2024년	339	300	88%	19
	2025년 1분기	340	289	85%	19

○ ('23.01.) 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시

○ ('23.01.~02.) 경로당 환경 개선을 위한 현장 조사 및 경로당 회원 재정비 등

○ ('23.02.) 경로당 활성화 추진 계획 수립

○ ('23.03.~12.) 경로당 활성화 프로그램 안전교육 계획 수립 및 운영

○ ('23.01.~06.) 경로당 활성화 프로그램 강사 안전교육 역량강화 및 간담회 실시

○ ('23.07.) 스마트 경로당 공모사업 확정(1,124백만원 / 국비 787, 시비 337)

○ ('23.12.) 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시

○ ('23.12.) 경로당 환경 개선을 위한 현장조사 및 경로당 회원 재정비 등

○ ('24.02.) 당진시 경로당 프로그램 전수조사(중복 방지 및 균형 편성 방안 마련)

○ ('24.06.) 2024년 1회 추경 150백만원 추가 편성 및 지급

○ ('25.02.) 2025년 상반기 프로그램비 324백만원 지급

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김미경(3341)	담 당 자	이교운(3342)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공
------	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,251백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내

○ 사업기간 : 2023.04. ~ 2026.12.

○ 사업비 : 1,251백만원(국 243, 시 773, 기타 235)

○ 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	명	1,000	-	140	400	700	1,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	이용자 모니터링 및 사례관리	응급안전안심서비스 4차 장비 대상자 발굴 및 설치	인공지능 돌봄 로봇 호출 대상자 확대	사업수행 및 모니터링

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,251	0	1,251	0	338	237	406	270	0
국비	243		243		100		143		
도비	0		0						
시비	773		773		120	120	263	270	
민자	0		0						
기타	235		235		118	117			

IV 추진 실적

- ('25.08.) 돌봄 로봇 지원사업 추진계획 수립
- ('25.09.) 돌봄 로봇 지원 협상에 의한 계약 추진

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원) ○ ('23.06.) "SKT NUGU 서비스" 대상자 50명에게 장비 보급 ○ ('23.07.) 한국로봇산업진흥원 주관 「2023년 사회적약자 편익지원사업 지원 과제 2차 공모 사업」 선정, AI 효돌 인형 100대 / 사업비 181백만원 확보 ○ ('23.09.) "KT 똑똑TV 서비스" 대상자 16명 장비 보급 ○ ('23.10.) 돌봄 로봇 "효돌" 회사와의 협약식 및 선보급 10대 대상자 전달식 ○ ('23.12.) "돌봄 로봇 인형 효돌" 90대 보급(총 100대) ○ ('24.01.) 「독거노인 인공지능 인형 보급을 통한 스마트 돌봄체계 구축 사업」 협상에 의한 계약 ○ ('24.02.) 쌍방향 대화 2세대 돌봄 로봇 효돌 호응에 따른 대전 mbc 아침뉴스 인터뷰 ○ ('24.04.) 한국로봇산업진흥원 '23년 사회적약자 편익지원사업 종료에 따른 결과 평가 PPT 발표 ○ ('24.05.) 「독거노인 인공지능 인형 보급을 통한 스마트 돌봄체계 구축 사업」 협상에 의한 계약 ○ ('24.05.) 기 보급 효돌 소프트웨어 업그레이드 진행(반응 안정성 및 효돌 음성 인식을 향상) ○ ('24.06.) 협상에 의한 계약 돌봄 로봇 효돌 70대 보급 ○ ('24.07.) 한국로봇산업진흥원 '24년 간병비 부담 경감을 위한 간병로봇' 공모사업 선정 ○ ('24.08.) 돌봄 로봇 효돌 호응에 따른 충남방송 기획취재 및 YTN 방영 ○ ('24.09.) 공모사업 선정에 따른 한국로봇산업진흥원-당진시-(주)효돌 전자협약 체결 ○ ('24.10.) 공모사업 선정에 따른 돌봄 로봇 효돌 100대 대상자 발굴 ○ ('24.11.) 복지관 사회복지사 및 생활지원사 대상 돌봄로봇 사용방법 및 모니터링 교육(3회) ○ ('25.02.) 돌봄 로봇 효돌 구입 시 당진시 특별 프리미엄 할인율 (주)효돌과 협상 ○ ('25.04.) 독거노인 응급안전안심서비스 4차 장비 대상자 발굴 및 설치(30가구)
--	---

V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
→ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
→ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요

VI 향후 계획

- ('25.11.) 돌봄 로봇 75대 보급

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김미경(3341)	담 당 자	강화수(3344)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-12	장기요양요원 처우 개선
------	--------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	74.7%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,467백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026(계속)

○ 사업대상 : 2,400명

○ 사업비 : 2,467백만원(도비 409, 시비 2,058)

○ 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	2,400	242	752	810	950	2,400
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	800	92	572	600	700	800
돌봄 역량강화	명	300	150	180	210	250	300
장기요양요원 상해보험료 지원	명	1,300	-	-	-	-	1,300

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인의료복지시설 처우개선비 지원	19개소(600명)		19개소(700명)	
돌봄 역량강화	-	-	-	250명(4,000천원)
장기요양요원 상해보험료 지원	시기 미도래(2026.02. 실시 예정)			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,467	0	2,467	170	465	501	634	697	0
국비	0		0						
도비	409		409	31	89	93	96	100	
시비	2,058		2,058	139	376	408	538	597	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 2025년 노인의료복지시설 치우개선비 지원(667명)
2025년 재가장기요양기관 치우개선비 지원(373명)
- ('25.08.) 당진시의회 총무위원회 당진시노인장기요양기관 시설협회 간담회
- ('25.09.) 당진시노인장기요양기관 시설협회 역량강화교육비 지원(10백만원)
- ('25.09.) 당진시의회 총무위원회 재가장기요양기관연합회 간담회

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.11.) 요양보호사 인식개선 홍보물(포스터) 1,000부 제작 및 배부 ○ ('23.01.) '23년 장기요양기관 역량강화교육 확대 지원 / 20,000천원(5,000천원 증액) ○ ('23.01.) 노인의료복지시설 종사자 치우개선비 지원 확대 19개소(400명), 445백만원 ○ ('23.12.) 장기요양 종사자 치우개선 연구용역 실시완료 ○ ('24.01.) 노인의료복지시설 종사자 치우개선비 지원 확대 21개소(540명), 451백만원 ○ ('24.05.) 「당진시 장기요양요원 치우개선 조례」 일부 개정 : 독감접종비 지급 근거 마련 ○ ('24.05.) 당진시의회 총무위원회 당진시노인장기요양기관협회 간담회 실시 ○ ('24.12.) 당진시 장기요양요원 독감접종비 최초 지원 44개소(214명), 7,956천원 지원 ○ ('25.01.) 노인의료복지시설 종사자 치우개선비 지원 확대 21개소(670명), 480백만원 ○ ('25.06.) 당진시장기요양기관 시설종사자 및 어르신 한마음축제/ 30,000천원 ○ ('25.06.) 「당진시 장기요양요원 치우개선 조례」 일부 개정 : 재가 치우개선비 지급 근거 마련
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 치우개선비 지원
 - '23년부터 도 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 치우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생하나, 재가기관 종사자는 2,000명 이상으로 업무의 성격도 다르고 많은 예산이 수반되어 도비 지원 등 장기적인 확대방안 검토 필요
 - '25년 하반기부터 재가장기요양기관 중 8시간 이상 근로자에 대해 치우개선비 지원 시작

VI 향후 계획

- 당진시 장기요양요원 치우개선 시행계획(2024~2026)에 의거 사업 추진
- 돌봄종사자 권익보호 확대
- 안전한 돌봄 환경 조성
 - 장기요양요원 독감예방 접종비 지원사업 추진
 - 장기요양기관 역량강화교육사업 추진
- ('26.02.) 장기요양요원 상해보험료 지원 계획 수립·예산 확보 및 사업 실시

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	김미경(3341)	담 당 자	정성호(3345)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-13	공동묘지 정비						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	70%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	8,741백만원

I 사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 8,741백만원(국 2,380, 도 510, 시 5,851)

○ 사업내용 : 공동묘지 불법 사항 정비, 수급계획 수립, 분묘 일제 조사, 공설묘지 확장

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
불법 사항 정비	필지	57	57	57			
수급 계획 수립	-	수립		수립			
분묘 일제 조사	-	완료		착수	완료		
공설묘지 추가(확장)	-	착수		행정절차 이행			착수

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
불법 사항 정비	금지 안내 및 복구 명령			
공설묘지 추가(확장)	지방재정 투자심사	건축기획업무 실시	건축기획업무 완료	실시설계용역 착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,741	0	8,741	10	56	118	4,450	4,107	0
국비	2,380		2,380				225	2,155	
도비	510		510				48	462	
시비	5,851		5,851	10	56	118	4,177	1,490	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- **솔뫼공설묘지 재정비(확장)사업**
 - ('25.09.) 솔뫼공설묘지 건축기획업무 완료
 - ('25.09.) 충청남도 공공건축심의위원회 가결
- **공동묘지 불법사항 정비**
 - ('25.06.~08.) 공동묘지 실태조사 추진계획 수립 및 현황조사(12 읍면동 49개소 공동묘지)
 - ('25.09.~) 불법사항 금지 안내 및 복구명령 등 행정처분

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동묘지 불법 사항 정비 <ul style="list-style-type: none"> - ('22년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 ○ 수급 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - ('23.10.) 당진시 장사시설 지역수급계획 수립 완료 ○ 분묘 일제 조사 및 솔뫼공설묘지 재정비(확장) <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 솔뫼 공설묘지 재정비(확장) 위한 지적 및 현황측량, 연고자 일제조사 - ('24.01.) 자연장지 조성 및 봉안당 설치 타당성 연구용역 착수 - ('24.03.) 2025년도 국비 신청 및 국도비 확보계획 수립 - ('24.04.03.) 주민설명회 개최(우강면 회의실, 송산3리 주민 등 22명) - ('24.04.) 사업(설치) 타당성 연구용역 완료 - ('24.05.~08.) 공동묘지 실태조사 추진계획 수립 및 현황조사 착수(12 읍면동, 49개소 공동묘지) - ('24.09.) 2025년 국도비 일부 확보(봉안당 신축 : 국 225천원 / 도 47,500천원) - ('25.03.) 2025년 충청남도 道 지방재정투자 심사 승인 및 국도비 신청
--	---

V 문제점 및 대책

- **공설묘지 재정비(확장) 사업**
 - 문제점 : 국도비 지원 시 지원기준 단가와 실제 공사비용과의 괴리로 국도비 매칭 비율 대비 시비 부담 증가
 - 대 책 : 봉안당 신축은 내년 본예산 확보함으로 2년 계속사업으로 2026년도 예산 확정. 자연장지 조성의 경우, 봉안당 신축 설계용역과 함께 진행하여 2026년 4월 착공 예정

VI 향후 계획

- **공동묘지 불법 사항 정비**
 - ('25.10.~12.) 불법행위에 대한 행정처분, 결과 보고
- **솔뫼공설묘지 재정비(확정) 사업**
 - ('25.10.~11.) 무연분묘 개장 용역 추진
 - ('25.11.) 실시설계 용역 착수
 - ('26.04.~'27.04.) 공사 추진
 - ('27.06.) 개원

주관부서	경로장애인과	부 서 장	박근서(3340)	팀 장	이반석(3360)	담 당 자	박성현(3361)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<p>○ (`22.10.) 시민토론회 개최 : 민.관.학 주도의 시민협의 및 공론화 과정 진행</p> <p>○ (`23.11.) 당진시립의료원 설립 시민운동본부 정기회의 : 공공(시립) 의료원 설립 추진전략 및 방향 계획 변경</p> <p>⇒ 공공(시립)의료원 설립을 중장기적 과제로 전환, 현재 당진시에서 진행 중인 의료 인프라 구축사업(기존 의료기관에 공공의료 접목 등) 협력</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※ 정기회의 내용 요약(`23.11.11. 당진신문, 당진시대)</p> <p>(시민운동본부) 의료현실에 맞추어 당진시립의료원 설립계획을 중장기 과제로 전환하고 당진시 의료인프라 구축에 집중하기로 결정</p> <p>(시 의원) 공공의료 확충에 관심을 가졌지만, 지금 시점에 시립의료원 설립 타당성, 필요성에 대한 고민을 했으며, 현시점과 상이하고 중장기적 설립안 마련 필요함에 동의함</p> </div>
--	--

V 문 제 점 및 대 책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료욕구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 고려하여 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 추진 시기 변경 ⇒ 중장기적인 추진으로 계획 변경

VI 향 후 계 획

- 시민운동본부와 협의하여 장기적 유치 추진
- 기획예산담당관 및 현대제철 등 병원유치 관련 사업부서와 연계추진
- 중장기 대형병원 유치 시까지 의료공백을 위한 대책 마련
 - 소아·아동 야간 응급진료센터, 심뇌혈관센터 지속 운영 지원

주관부서	보건행정과	부 서 장	박윤희(6001)	팀 장	김용우(6002)	담 당 자	김용우(6002)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-15	대형병원 유치						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~계속	사업비	80,000백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,369.9m²(소유자:현대그린개발)

○ 사업기간 : 2022~계속

○ 사업비 : 80,000백만원(민자 80,000)

○ 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형병원 유치	-	투자활동	TF팀구성	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대형병원 유치	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	80,000		0						80,000
기타	0		0						

IV

추진실적

○ 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 마련 및 홍보 활동

○ ('25.09.22.) 당진시-현대제철 상생협력 협의회 개최(당진시 3, 현대제철 3, 당진시민 3)

그동안
추진실적
['22.07.~
'25.06.]

○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의회 구성

- 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관계팀) + 현대그린개발

- 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개

○ ('25.06.25.) 종합병원 건립 MOU 체결(충청남도-당진시-현대제철)

V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 의료대란으로 의료 인력 부족, 경기 둔화 및 물가상승으로 신규 병원 건립 주춤
- 병상수급계획 시행에 따라 종합병원급 의료기관 개설 허가를 위해서는 충남도 및 보건복지부의 승인이 필요

VI 향후 계획

- 종합병원 건립의 원활한 이행을 위해 민관합동 TF 구성(당진시, 현대제철, 전문가, 민간)
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진
- 병원건립 타당성 조사 결과에 따른 업무 협업
 - 병원 설치기준 및 진료과목 등 행정적 지원
 - 종합병원 개설 허가를 위해 도 및 보건복지부 승인을 받을 수 있도록 행정적 지원

주관부서	보건행정과	부 서 장	박윤희(6001)	팀 장	김용우(6002)	담 당 자	김용우(6002)
협조부서	기획예산담당관	부 서 장	이종우(3050)	팀 장	이광호(3051)	담 당 자	이광호(3051)

5-16	산후조리비 지원
------	----------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~계속	사업비	1,650백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2024~계속

○ 사업비 : 1,650백만원(年 550백만원)

○ 지원대상 : 출산일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 거주하는 출산 가정

○ 지원금액 : 단태아 600천원, 다태아 1,000천원 / 현금 지급

○ 지원절차

출생신고
(출산서비스 통합처리 신청)

→

출생신고 대상자
명단 취합·제출

→

대상 자격 확인

→

산후조리비 지급

대상자

읍·면·동행정복지센터

보건소

보건소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산후조리비 지원	명	2,700	-	-	900	900	900

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
산후조리비 지원	200명	250명	250명	200명

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,650	0	1,650	0	0	550	550	550	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,650		1,650			550	550	550	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.07.~05.) 153명(단태아 143, 다태아 10) / 90,800천원

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.02.) 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) ○ ('23.06.) 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 제정 ○ ('23.12.) 2024년 본예산 확보(550백만원) ○ ('24.01.) 산후조리비 지원 사업 시행 ○ ('24.03.) 「당진시 인구정책 기본 조례」, 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 개정 ○ ('24.12.) 산후조리비 지원 533,400천원(단태아 808, 다태아 14 / 822명 지원) ○ '25년 본예산 예산편성 및 월별 산후조리비 지원 <p>▶ '25년 상반기('25.1.~'25.6.) 469명(단태아 455, 다태아 24) / 279,000천원</p>
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 산후조리비 지원사업 지속 추진
 - 읍·면·동 행정복지센터를 통해 지원 대상자 명단 취합하여 월 1회 일괄 지급
- 임신부 내소 시 산후조리비 지원 신청 방법 및 지급 절차 안내
- 홍보물 부착 및 보도자료 배포 등을 통한 지속 홍보

주관부서	보건행정과	부 서 장	박윤희(6001)	팀 장	이선주(6040)	담 당 자	김채민(6042)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치
------	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2026	사업비	3,884백만원

I사업개요

○ 사업명 : 소아 야간응급진료센터 운영

○ 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 3,884백만원(도 846, 시 3,038)

○ 사업내용

- (운영장소) 당진종합병원 응급실 내
- (운영일시) 2023.04.01.~212.31. / 19:00~익일 02:00
- (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년
- (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영
- (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
소아 야간응급진료센터 운영	건	1	-	공모사업 선정 및 운영	운영	운영	운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영			

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,884	0	3,056	0	572	828	828	828	828
국비	0		0						
도비	846		666		126	180	180	180	180
시비	3,038		2,390		446	648	648	648	648
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.~) 이용자 만족도 설문조사 실시 * 온라인 설문 조사
- ('25.07.09.) 2025년 소아 야간응급진료센터 운영 지원(3차 교부결정)
- ('25.07.~08.) 소아야간응급진료센터 진료인원 : 총 620명(월평균 310명 / 일평균 10명)
- ※ 누적 진료인원수('23.4.1.~'25.08.31.): 5,951명^{23년}+5,532명^{24년}+2,633명^{25년} = 14,116명

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.08.~12.) 중앙부처 및 충남도 관련 공모사업 조사 및 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의 - 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악 - 소아진료 개선 사업 추진 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축 ○ ('22.12.~'23.03.) 소아 야간응급진료센터 전담 의료인력 채용 위해 지속 노력 ○ ('23.01.) 충남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정 ○ ('23.03.06.) 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립 ○ ('23.01.~05.) 응급의료 지원에 관한 조례 개정으로 사업추진 근거 마련('23.05.15.공포) ○ ('23.04.01.) 센터 운영 개시 *전담인력: 의사2, 간호사2 / 시간: 19:00~익일 05:00 ○ ('23.05.01.) 의사 미충원으로 진료시간 변경 <ul style="list-style-type: none"> * 전담인력: 의사2, 간호사3 / 시간: 19:00~익일 01:00 ○ ('23.10.01.) 소아청소년과 전문의 1명 추가 채용으로 진료시간 1시간 연장 <ul style="list-style-type: none"> * 전담인력: 의사3, 간호사3 / 시간: 19:00~익일 02:00 ○ ('24.01.15.) 2024년 소아 야간응급진료센터 운영 교부신청 및 사업계획서 제출 ○ ('24.01.~09.) 2024년 소아 야간응급진료센터 운영 보조사업 교부결정 및 보조금 지급 ○ ('24.03.~12.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 설문조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - [실시결과] 이용경험: 재진(재방문) 52.1% / 이용이유: 거리가 가까워서 78.3% / 의료인 및 직원친절도, 진료장소 등 만족도 부분(매우만족+만족) 78.1% ○ ('24년) 소아 야간응급진료센터 진료인원 : 총 5,532명(월평균 461명 / 일평균 15명) ○ ('25년 상반기) 소아 야간응급진료센터 진료인원 : 총 2,013명(월평균 336명 / 일평균 11명)
--	--

V 문제점 및 대책

- 전국적인 소아청소년과 전문의 부족에 따라 센터 인력 유출 가능성 상시 모니터링

VI 향후 계획

- 소아 야간응급진료센터 운영현황 및 만족도 설문조사 결과 상시 모니터링, 개선사항 검토

주관부서	질병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	송혜미(6131)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6 살기 좋은 도시 · 환경

6-1	면천권역 도시가스 공급 추진						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2025	사업비	4,894백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 면천면 문봉리 및 성상리 일원

○ 사업비 : 4,894백만원(도비 66, 시비 834 / 도시가스사업자 3,994) ※ 주민분담금 42

○ 대상 : 366가구

○ 사업기간 : 2024~2025

○ 사업내용 : 도시가스 배관 9.2km 설치(순성면 서울경금속 ~ 면천면사무소 일원)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	세대	366			366		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
면천권역 도시가스 공급	사업완료			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,894	0	4,894	0	0	4,894	0	0	0
국비	0		0						
도비	66		66			66			
시비	834		834			834			
민자	3,994		3,994			3,994			
기타	0		0						

IV 추진실적 * 사업 완료

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	○ 도시가스사와 사업비 및 부담비율 최종 협의 진행
	○ (`23.09.) 도시가스사와 사업비에 대한 금액 및 부담비율 최종 협의 - 사업비(4,894백만원) : 道(66백만원), 市(834백만원), 도시가스사(3,994백만원)
	○ (`23.12.) 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정 - 세대당 지원금액 상향 : 200만원 → 300만원
	○ (`24.02.) 면천면 도시가스 추진위원회 구성 및 면천면사무소 內 정압기 위치 협의
	○ (`24.04.) 일부구간 도시가스 공사 착공(순성면~면천면 성상리)
	○ (`24.06.14.) 도시가스공급추진위원회 심의·의결
	○ (`24.06.27.) 도시가스사에 보조금 지급(900,000천원)
	○ (`24.09.) 면천면 도시가스 공급관 공사 완료(순성면~면천면 성상리)
	○ (`24.10.~12.) 도시가스 공급관 공사 준공에 따른 세대별 도시가스 내부 공사 및 공급 완료
	○ (`24.12.20.) 면천면 도시가스 공급 개통식 개최

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 사업완료에 따른 보조금 정산 등

주관부서	미래에너지과	부 서 장	곽신근(4600)	팀 장	김윤미(4610)	담 당 자	이건휘(4612)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	52,889백만원

I

사업개요

○ 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립

- 사업기간 : 2021.05.~2023.06.

- 사업비 : 191백만원(충남 서북부 미세먼지대응 행정협의회 공동사업비로 추진)

- 사업내용

· 미세먼지로 인한 시민체감 정책 추진을 위한 선제적 대응체계 마련

· 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등

※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산

○ 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영

- 사업기간 : 2022.08.~(계속)

- 사업내용 : 대기측정망 확충 및 간이측정기 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공

· 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업		단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		1식	이행	수립		이행		
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	개소	2개소	완료	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	개소	13개소	시범운영		시민공개		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업		1분기	2분기	3분기	4분기
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		이행			
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	정상운영			
	마을대기 측정망	정상운영			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	52,889	14,486	34,160	5,551	13,392	6,731	4,243	4,243	4,243
국비	27,904	8,129	17,616	3,208	6,787	3,303	2,159	2,159	2,159
도비	5,340	943	3,891	380	1,671	828	506	506	506
시비	19,645	5,414	12,653	1,963	4,934	2,600	1,578	1,578	1,578
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 이행

- ('25.07.~09.) 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차 82대, 저감장치 2대, 건설기계 엔진교체 7대)
- ('25.07.~09.) 저소득층 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 (6대)

○ 마을대기 측정망 유지관리

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('22.08.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 정상가동 및 시민공개(4개소 운영)
	○ ('23.03.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 최종보고회
	○ ('23.08.) 국가측정망 정기검사 실시 및 마을대기 측정망(석문) 유지보수
	○ ('24.01.~12.) 조기폐차 871대, 저감장치(DPF) 20대, 건설기계 엔진 교체 35대, 저소득층 가정용 저녹스 보일러 14대
	○ ('25.01.~06.) 조기폐차 358대, 저감장치(DPF) 1대, 건설기계 엔진 교체 14대, 저소득층 가정용 저녹스 보일러 16대

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 미세먼지 저감·관리 방안에 따라 저감사업 지속 추진
- 미세먼지 정보의 투명 공개로 시민의 알권리를 충족하고 정책수립 참고자료 활용

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	안지윤(6575)	담 당 자	김신미(6577) 이인재(6578)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	117,716백만원

I 사업 개요

○ 친환경자동차 보급 확대

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 117,716백만원
- 사업규모 : '26년까지 5,895대
- 사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급

○ 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소
- 사업내용
 - 친환경차 충전인프라 구축을 통한 편리한 충전여건 조성
 - 관련법 개정에 따른 전기차 충전기 의무 설치화로 충전시설 구축 유도 및 확대

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급 확대	대	5,895	883	1,959	3,159	4,459	5,895
충전 인프라 확대	개소	86	45	53	64	75	86

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
친환경차 보급 확대	5,151	5,351	5,551	5,751
충전 인프라 확대	급속 119 / 수소 4	급속 119 / 수소 4	급속 122 / 수소 4	급속 125 / 수소 4

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	117,715.6	24,063	79,889.6	19,042.6	17,982	15,339	13,763	13,763	13,763
국비	58,834	12,588	39,769	9,952	9,553	7,310	6,477	6,477	6,477
도비	21,452.6	4,501	14,325.6	3,075.6	3,066	2,932	2,626	2,626	2,626
시비	37,429	6,974	25,795	6,015	5,363	5,097	4,660	4,660	4,660
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25년 3분기) 친환경자동차 등록대수 719대(배출가스 등급제 조회)
 - 대상 : 전기, 수소, 하이브리드(휘발유, 경유, 플러그인)
- ('25년 3분기) 친환경자동차 구매지원 보조금 지급 83대
 - 전기승용 3, 전기화물 80

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경자동차 보급 확대 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 친환경차 구매지원 909대 <ul style="list-style-type: none"> · 전기승용 606, 전기화물 224, 수소승용 79 - '23년 친환경차 구매지원 839대 <ul style="list-style-type: none"> · 전기승용 537, 전기화물 264, 전기버스 6, 수소승용 32 - '24년 친환경차 구매지원 620대 <ul style="list-style-type: none"> · 전기승용 416, 전기화물 179, 전기버스 12, 수소승용 10, 수소승합 3 - ('25년 상반기) 친환경차 구매지원 296대 <ul style="list-style-type: none"> · 전기승용 190, 전기화물 106 ○ 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대 <ul style="list-style-type: none"> - ('22.08.) 공공시설 전기자동차 충전시설 설치 및 관리 협약 - (~'23.12.) 전기자동차 충전기 119개 설치(급속 72, 완속 47) - ('24.11.) 행담도 수소충전소 신규 설치 완료 - (~'24.12.) 전기자동차 충전기(공공부문) 250개소 설치(급속 119, 완속 131)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.10.~) 친환경자동차 보급사업 선정 대상자 보조금 지급

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	안지윤(6575)	담 당 자	김신미(6577) 이인재(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-4	삽교호·석문호 담수호 수질개선
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2030	사업비	100백만원

I

사업개요

○ 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행

- 사업위치 : 삽교호 유역(6개 시·군) ※ 당진,천안,아산,홍성,예산,청양

- 사업기간 : 2026~2030

- 사업비 : 100백만원(국 70, 도 9, 시 21)

- 사업내용

· 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의

· 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행에 따른 시행계획 수립

○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정

- 사업위치 : 석문호 유역(213.6km²) ※ 당진시 구역

- 사업기간 : 2024~2030

- 사업비 : 비예산

- 사업내용

· 비점오염원 관리지역 지정관련 타당성조사(충남연구원)

· 관리지역 지정 요청서 접수

· 관리지역 지정 고시

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	-	총량제 확대	확대 필요성 건의 (시→도)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수(도)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	-	관리지역 지정	지정 필요성 건의 (시→도)	지정요청 (시→도)	타당성 조사 완료(당진시)	지정요청서 접수 (시→도→환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	확대 필요성 건의 (시→도)	확대 협의 회의 (도 주관)	확대 협의 회의 (도 주관)	확대 협의 회의 (도 주관)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	지정·고시 완료	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	100	0	100	0	0	0	0	100	0
국비	70		70					70	
도비	9		9					9	
시비	21		21					21	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정

- ('25.08.27.) 삽교호수질오염총량관리제 확대 추진 일정 협의(충청남도, 충남연구원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<p>○ 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('22.08.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출 - ('22.10.) 충남연구원 물환경연구센터 총량제 확대 방안 협의 - ('23.02.) 도시군 환경부서장회의 삽교호 총량제 확대 건의 - ('23.03.) 총량제 미시행지역(홍성, 예산, 청양) 확대 방안 회의(충청남도 주관) - ('24.02.) 삽교호 수질오염총량제 확대 충남도청 물환경정책과 방문 건의
	<p>○ 석문호 비점오염원 관리지역 지정</p> <ul style="list-style-type: none"> - ('22.09.) 도 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청 - ('23.01.) 국립환경 과학원 방문 협의 - ('23.03.) 비점영향 수질분석 의뢰 - ('23.06.) 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 연구용역 중간보고회 → 당진시 비점오염원관리지역 추진사항 공유 및 협조 요청 - ('23.06.) 비점영향 수질분석 2회 완료(석문호 비점오염원관리지역 지정) - ('23.07.) 비점오염원관리지역 지정 자문 회의(충청남도, 충남연구원, 당진시) - ('23.09.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 부여(충남연구원) - ('23.11.) 비점오염원관리지역 지정 요청서 사전검토(국립환경과학원) - ('23.11.) 비점오염원관리지역 지정 연구 현안과제 완료(충남연구원) - ('24.02.) 비점오염원관리지역 지정 신청서 접수(충청남도→환경부) - ('24.03.) 비점오염원관리지역 지정 신청서 검토의견(보완요청)(환경부→충청남도) - ('24.04.) 비점오염원관리지역 신청서 보완요청(충남연구원 물환경연구센터) - ('24.08.) 비점오염원관리지역 신청서(보완) 사전 검토회의(국립환경과학원) - ('24.10.) 비점오염원관리지역 신청서(보완) 접수(환경부→충청남도→환경부) - ('25.03.) 비점오염원관리지역 지정·고시 완료(환경부) - ('25.05.09.) 비점오염원관리지역 지정 후속 자문 회의(충남연구원)

V 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 홍성, 예산, 청양의 협조가 필요함

VI 향후 계획

- 삽교호 수질오염총량제 미시행 지자체를 포함한 삽교호 유역 통합 회의 추진
- 비점오염원관리지역 관리대책 수립(환경부) 후 세부계획 수립

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	문은호(6582)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ ('25.09.) 한국환경공단 자문 의견 청취(추진 방식 비교 및 전국 추진 현황 등)

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완충저류시설 시행지침에 따른 환경청 사전 협의를 위한 업무 추진 준비 ○ ('24.07.) 완충저류시설 임대형 민자사업 추진 협의(금강유역환경청) ○ ('24.07.) 민간 사업제안서 접수(SK에코플랜트) ○ ('24.08.) 완충저류시설 임대형 민자사업 예비타당성 조사 면제 요구서 제출(금강청) ○ ('24.09.) 완충저류시설 임대형 민간투자사업 적격성 검토 의뢰(한국개발연구원) ○ ('24.11.) 민간사업자 제안 취소에 따라 완충저류시설 임대형 민간투자사업 적격성 검토 철회 요청(市→한국개발연구원) ○ ('25.03.) 청양정산농공단지 완충저류시설 조성 과정 및 운영 현황 조사·분석 ○ ('25.06.) 청주 완충저류시설 조성 과정 및 운영 현황 조사·분석
--	--

V 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 건설경기 침체에 따른 사업제안자의 신규산업단지 조성 사업 및 완충저류시설 설치사업 추진 불가

○ (대 책)

- 환경부의 민간투자사업(BTL) 권고*에 따라 대기업 및 대형 건설사 등 대체 제안자 유치를 통해 사업 추진

* 완충저류시설 임대형 민간사업 시행지침(환경부, 2021.12.28.)

VI 향후 계획

○ ('25년) 당진시 산업단지 완충저류시설 설치 사업 신규 제안사업자 유치

○ ('26년) 민간투자사업 절차에 따른 행정절차 이행 등 투자 기반 조성

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	박 현(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-6	생태하천 복원사업 추진						
-----	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2017~2027	사업비	73,423백만원

I 사업개요

○ 남원천 생태하천복원사업

- 사업위치 : 순성면 신포천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점
- 사업기간 : 2017.01.~2027.12.
- 사업비 : 45,351백만원(국 2,300, 도 20,375, 시 22,676)
- 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km

○ 시곡천 생태하천복원사업

- 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점
- 사업기간 : 2021.01.~2027.12.
- 사업비 : 28,072백만원(도 14,036, 시 14,036)
- 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	-	착공	행정절차 이행		착공	공정률 30%	공정률 60%
시곡천 생태하천 복원사업	-	착공	기본계획 수립	행정절차 이행		착공	공정률 60%

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
남원천 생태하천	사전 행정절차 이행	공사 착공	공사 계속 진행	공사 계속 진행
시곡천 생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	공사 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	73,423	12,394	30,166	8,966	12,400	0	600	8,200	30,863
국비	2,300	2,300	0						
도비	34,411	4,622	16,583	5,983	6,200		300	4,100	13,206
시비	36,712	5,472	13,583	2,983	6,200		300	4,100	17,657
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 남원천 생태하천복원사업

- ('25.08.) 감리용역 발주

○ 시곡천 생태하천복원사업

- ('25.09.) 인공습지 대상지 변경

그동안
추진실적
['22.07.~
'25.06.]

○ 남원천 생태하천복원사업

- ('22.07.) 주민설명회 개최(순성면) 및 편입토지 분할측량 실시('22.12. 완료)
- ('22.09.) 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청)
- ('22.10.) 농지전용 관련 협의(농림축산식품부)
- ('23.03.) 경관심의 완료
- ('23.05.) 수자원관리위원회 완료
- ('23.08.) 4차 주민설명회 개최(순성면, 신평면)
- ('23.12., '24.01.) 농지전용허가 회신(市 농업정책과, 道 농업정책과)
- ('24.06.) 농지전용 완료(농림축산식품부)
- ('24.08.) 남원천 실시계획인가 완료
- ('24.09.) 남원천 공사원가 사전검토 요청
- ('24.10.) 남원천 일상감사 완료(市 감사법무담당관)
- ('24.11.) 남원천 지반조사용역 발주 및 착공
- ('25.01.) 사업계획 변경 승인(사업기간 연장)
- ('25.01.) 수해구간 지반조사 용역 완료
- ('25.01.) 남원천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('25.02.) 원가사전검토 완료(조달청)
- ('25.02.) 남원천 생태하천 복원사업 입찰 및 개찰 완료(조달청)
- ('25.04.) 착공

○ 시곡천 생태하천복원사업

- ('22.07.) 주민설명회 개최(당진1동, 당진3동, 송산면)
- ('22.10.) 생태하천 복원사업 기본설계 검토
- ('23.03.) 생태유량 확보 방안 부서간 회의 및 습지조성 방안 등 회의
- ('23.06.) 생태하천 복원사업 추진(변경) 계획
- ('23.09.) 하천기본계획 2차 자문회의 및 이수협약(충남도청)
- ('23.11.) 생태하천 복원사업 이수협약 보완요청
- ('24.02.) 주민설명회 및 하천기본계획 관계기관 협의
- ('24.03.) 전략환경영향평가 협의

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - (`24.04.) 하천기본계획 관계기관 협의 조치계획서 제출 - (`24.06.) 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 - (`24.07.) 「시곡천 하천기본계획(변경) 및 하천구역 결정(변경)」 심의(충남도청) - (`24.08.) 「당진시 시곡천 통합집중형 오염지류 개선사업 기본 및 실시설계용역」 변경 - (`24.10.) 시곡천 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 의견 조치결과서 제출 - (`25.03.) 탐방로 및 습지 조정 및 추가 조성 등 실시설계 검토 협의 - (`24.04.) 하천기본계획 관계기관 협의 조치계획서 제출 - (`24.06.) 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 - (`24.07.) 「시곡천 하천기본계획(변경) 및 하천구역 결정(변경)」 심의(충남도청) - (`24.08.) 「당진시 시곡천 통합집중형 오염지류 개선사업 기본 및 실시설계용역」 변경 - (`24.10.) 시곡천 하천기본계획 수자원관리위원회 심의 의견 조치결과서 제출 - (`25.03.) 탐방로 및 습지 조정 및 추가 조성 등 실시설계 검토 협의 - (`25.04.) 당진3동 이통장 사업설명회 개최 - (`25.05.) 인공습지 대상지 협의 매수 추진
--	--

V 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업 지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

VI 향후 계획

- (`25.09.~) 남원천 생태하천 복원사업 착공 및 공사 계속 진행
- (~`25.11.) 시곡천 생태하천 복원사업 인공습지 대상지 협의 매수
- (~`25.12.) 시곡천 생태하천 복원사업 하천기본계획 고시 및 기술검토

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	김규태(6581) 박 현(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

IV 추진 실적

- ('25.08.) 시설결정(수변공원) 및 공원조성계획(안) 입안 신청
- ('25.09.) 중앙데크, 여수토 교량 공법 심의 및 전망대 협상에 의한 계약 공고

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.11.) 타당성조사 및 기본계획 수립 착수 ○ ('22.12.) 주민설명회 실시 ○ ('23.01.) 기본계획 수립 착수보고회 ○ ('23.03.) 사업부지 내 수면위로 노출된 유지 활용을 위한 물수지분석 용역 추진 ○ ('23.04.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 신청 ○ ('23.06.) 공모사업 현장 확인(국비: 금강청 / 도비: 충남도) ○ ('23.07.) 오봉지 생태공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 중간보고회 ○ ('23.08.) 오봉저수지 농업기반시설 용도폐지를 위한 토지분할 의뢰 ○ ('23.09.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 선정(136억원) ○ ('23.12.) 타당성조사 및 기본계획 수립 완료 보고회 ○ ('23.12.) 도 투자심사 의뢰 ○ ('24.02.) 기본계획 및 향후계획 주민설명회(송악읍 청금리, 봉교리) ○ ('24.03.) 도 투자심사 조건부 승인(조건: 실시설계이후 2단계 심사 수행) ○ ('24.04.) 도 공공건축 심의 승인 및 자연환경보전이용시설 설치 계획 고시 ○ ('24.05.) 자연환경보전이용시설 설치 토지매입 보상 계획 공고 ○ ('24.09.) 공원조성계획 및 실시설계 용역 착수 ○ ('24.11.) 개인사유지 토지매입 및 협의 ○ ('25.01.) 도시계획시설결정 관련 협의(충남도청 건설정책과, 농업정책과) ○ ('25.01.) 저수지 용도폐지 관련 협의(한국농어촌공사 충남본부) ○ ('25.02.) 사업비 증액 건의(충남도청 기후환경과) → 증액 불가 회신 ○ ('25.06.) 시설결정(수변공원) 및 공원조성계획(안) 작성
--	--

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (~'25.11.) 중앙데크, 여수토 교량 공법 심의 및 전망대 협상에 의한 계약 추진
- (~'25.11.) 도시관리계획 결정 신청(시→충청남도)

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	전경배(6561)	담 당 자	김선영(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[6]-8	대산지역 유류·화학사고 대응 협력체계 구축
-------	--------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행후계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사업비 : 비예산

○ 사업내용 : 대산석유화학단지 내 화학 및 유류 사고 대비 협력 및 비상대응 체계 구축

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사고 대응 협력체계 구축	-	구축 및 운영	유관기관 협의			구성 및 운영	지속 운영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
관계기관 협의	관계기관 협의			
운영 주체 협의		비상대응체계 구성		
구성			운영	운영

[분야별 세부 추진계획]

구분	유류 유출 사고	화학 사고	
대응 부서	항만수산과	환경위생과	환경관리사업소
운영 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 방제 센터 구성·운영 - 해양오염 방제 물품의 비산 배치 	<ul style="list-style-type: none"> - 사고 발생 시 즉각적인 주민 전파 및 대응 체계 구축 - 방제 물품의 비산 배치 	

IV 추진실적

○ ('25.06.) 대산지역 사고 대응 협력체계 구축

- 화학물질안전원(환경부)에서 운영하는 사고상황공유앱*의 사용 승인 확대(2개→4개 부서)

* 캐리스 앱(CARIS : Chemical Accident Response Information System App)

- 대산 산단의 화학사고를 총괄하는 서산지역 화학재난합동방재센터 유관기관 비상연락체계 구축 및 합동방제훈련 참여 ※ 유류 유출사고 분야는 항만수산과 별도 구축 완료

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련기관(충청남도, 서산시) 협의 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 충청남도 환경안전관리과 서북부관리팀 - 서산시 환경생태과 환경안전팀 협의 ○ 개별 기업체(엘지화학, 현대오일뱅크) 협의 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 석문대산 환경개선협의체 구성 협의 - 구성(안) : 당진시, 석문산단 입주기업, 대산산단 입주기업 ○ (`24.11.07.) 지시사항 처리결과 보고회 관련 사고 대비 방제물품 소산 협의 ○ (`25.01.06.) 충청남도(서북부권 환경관리팀) 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 충남도 주관 3개 지자체(당진-서산-태안)와 대형 입주기업 등이 함께하는 대응단 구성
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 충남도 주관 대산지역환경개선협의회(주민, 기업, 단체, 전문가, 공무원, 시·도의원) 운영 중
 - ⇒ 당진시 참여 요청하였으나 주민 반대로 불가하다는 입장(당진시↔충청남도, 서산시)
 - ⇒ 별도 구성하려 하였으나, 대산 주민의 반대와 기업 경영 악화 등으로 인하여 소극적인 입장
- * 8개사: 현대오일뱅크, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, KCC, 코오롱, 현대케미칼, 한화임팩트

○ (대책)

- 대산 지역의 화학 사고와 유류 사고 대비 위한 대산 지역 사고 대응 협력체계 구축 완료

<화학사고>

- 화학사고대응정보시스템 사고상황공유앱(CARIS) 사용 부서 확대(2개 부서 추가 승인)
- 서산 지역 화학재난합동방재센터 유관기관 비상연락체계 구축 및 합동방재훈련 참가

<유류사고>

- 유류유출사고대비 대응체계는 항만수산과에서 해경 주관 방제센터 등 기 구성·운영
- 대산 지역 비상 상황 시 필요한 유류 흡착포 등 방제 물품 소산 배치(난지도)

VI 향후 계획

- 대산산단 사고상황 발생에 대비한 비상대응체계 마련 주민홍보(보도자료 등)
- 합동방재훈련 참여(환경관리사업소, 환경위생과)

주관부서	환경위생과	부 서 장	강남기(6560)	팀 장	전경배(6561)	담 당 자	이승형(6564)
협조부서	항만수산과	부 서 장	고병화(4260)	팀 장	박현진(4290)	담 당 자	이기평(4291)

6-9	도심 속 명품 호수공원 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	84,100백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대덕동 1309번지 일원(152,158㎡, 46,028평)

○ 사업기간 : 2023~2027 ※ 행정절차, 토지보상 지연 등 사업기간은 변경될 수 있음

○ 사업비 : 841억원 추정(용역 12, 보상 332, 조성 497)

○ 사업내용

- 관내 도심권 인공호수 조성
- 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치
- 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	-	토지보상 착수	타당성 조사 용역발주	대상지 선정, 개발행위제한 고시 등	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 수립 착수	지방재정 투자심사, 토지 보상 착수	실시설계 및 토지보상(계속)

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
호수공원 조성	충청남도 관계기관 및 농림부 협의 (도시관리계획결정) 보상업무지원용역 착수	도시관리계획결정고시, 사업타당성 조사 및 투자심사 완료	감정평가 완료 토지 보상액 결정	토지 보상 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	84,100	0	43,117	270	0	1,014	15,000	26,833	40,983
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	84,100		43,117	270		1,014	15,000	26,833	40,983
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.04.) 보상협의회 구성
- ('25.07.29.) 사업구역 지적공부 정리
- ('25.08.08.) 보상협의회 개최
- ('25.09.12.) 감정평가 완료
- ('25.09.) 사유지 손실보상액 결정 통지 및 토지보상

그동안
추진실적
['22.07.~
'25.06.]

- ('22.07.18.) 신규공원 확충 입지계획 검토 보고
- ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안결
- ('22.12.26.) 호수공원 대상지 선정 용역 착수
- ('23.01.19.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회 개최
- ('23.03.07.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 중간보고회 개최
- ('23.04.28.) 호수공원 조성을 위한 '시민공청회' 개최
- ('23.06.28.) 호수공원 대상지 선정 위원회 개최 및 최종후보지 선정 발표(대덕동)
- ('23.08.15.) 호수공원 대상지 및 주변토지 개발행위제한지역 결정 고시
- ('23.08.30.) 호수공원 대상지 및 주변토지 토지거래허가구역 지정 공고
- ('23.11.27.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 발주
- ('24.02.27.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 착수 보고
- ('24.06.20.) 호수공원 조성 관련 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 중간 보고
- ('24.07.13.) 사업타당성 조사 의뢰(시→충남도→행정안전부)
- ('24.09.13.) 호수공원 도시관리계획결정(공원조성계획) 입안 요청(산림복지과→스마트도시과)
- ('24.09.26.) 당진도시관리계획결정(변경) 주민공람 및 관련 부서(기관) 협의
- ('24.10.23.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 당진시의회 의견 청취
- ('24.11.28.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 당진시 도시계획위원회 자문
- ('24.12.12.) 호수공원 도시관리계획결정(변경)결정(안) 신청(당진시→충청남도)
- ('25.02.17.) 호수공원 보상업무지원 용역 착수
- ('25.02.27.) 호수공원 농업진흥지역 해제 관련 농림부 방문 협의
- ('25.04.18.) 「당진호수공원 조성사업」타당성조사 결과 통보(행정안전부→당진시)
- ('25.05.15.) 2025년 제3차 당진시 투자심사위원회 심의 통과
- ('25.05.21.) 충청남도 도시계획위원회 심의 통과
- ('25.05.30.) 「당진호수공원 조성사업」 보상계획 열람공고 및 통지(토지소유자)
- ('25.06.10.) 호수공원 도시계획시설 결정 고시(충청남도 고시 제220호)

V 문제점 및 대책

- 호수공원 토지소유자와의 협의 보상 난항 예상
- 보상협의회를 구성하여 긴밀한 협의 체계 구축

VI 향후 계획

- (`25.10.) 호수공원조성계획 수립 고시
- (`25.12.) 실시설계 및 실시계획인가 용역 추진
- (`26.12.) 공원조성 착수
- (`27.12.) 호수공원 공사 완료
- (`28.03.) 호수공원 개장 및 운영

주관부서	공원녹지과	부 서 장	권석정(4190)	팀 장	손원제(4300)	담 당 자	조향숙(4301)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	정금호(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-10	도심 속 명품 계림공원 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	60%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2020~2027	사업비	64,755백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 계림근린공원(수청동 848-1번지 일원)

○ 사업기간 : 2020~2027

○ 사 업 비 : 64,755백만원(시 61,122 / 기 3,633)

- 보상 61,700 / 조성 3,000

○ 사업내용

- 계림공원 조성을 위한 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 청소년수련관 신축을 위한 공원조성계획(변경) 등 행정절차 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	-	실시계획 인가용역 착수	토지보상			· 토지보상 · 행정절차 이행 (청소년수련원 행정절차 지원)	· 토지보상 · 행정절차 이행 (실시설계 및 실시계획 인가)

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계림공원 조성	토지보상		실시설계 및 실시계획인가용역 추진	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	64,755	16,902	16,049	6,000	3,200	3,200	2,449	1,200	31,804
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	61,122	16,902	12,416	6,000	3,200	3,200	16		31,804
민자	0		0						
기타	3,633		3,633				2,433	1,200	

IV 추진 실적

※ ('25년 3분기) 토지보상율 76.14%

- ('25.07.) 계림공원(수청동 868-10) 토지보상
- ('25.08.) 계림공원(수청동 산146번지) 토지 보상 추진(최** 1/3 지분 중 23/120 지분 이전)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.01.) 계림근린공원 조성사업 편입토지 보상계획 통지, 감정평가의뢰 ○ ('23.02.~03.) 계림근린공원 편입토지 보상 협의, 토지 이전등기 ○ ('23.04.) 공원조성계획(변경) 입안, 1회 추경 보상비 3,700백만원 증액 확보 ○ ('23.05.) 보상 협의 추진 ○ ('23.07.) 공원조성계획(변경) 부서 및 주민 의견 조치계획 수립 ○ ('23.11.28.) 당진시 도시계획위원회 심의 ○ ('23.12.29.) 공원조성계획(변경) 수립 고시(당진시 고시 제2023-331호) ○ ('24.01.~03.) 계림공원 편입토지 보상 협의 추진 ○ ('24.03.) 계림공원 내 맨발산책로 조성을 위한 실시설계 완료 ○ ('24.06.) 계림공원 내 맨발산책로 조성 완료 ○ ('24.07.) 계림공원 내 스마트공원사업 실시설계 착수 ○ ('24.09.) 계림공원 내 스마트공원사업 실시설계 완료 ○ ('24.09.) 계림공원 내 스마트공원사업 착수 ○ ('24.12.) 스마트공원사업 준공(공원등 37개소, 볼라드등 104개소, CCTV 2개소) ○ ('25.02.) 계림공원(수청동 산146번지) 토지 보상 추진(1/3 지분 이전) ○ ('25.04.16.) 계림공원 공영(임시) 주차장 조성 ○ ('25.04.22.) 계림공원 맨발산책로 주변 식재(맥문동) 추진
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피
 - 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진
 - 공원수요 증가와 공원 주변 도시개발 등으로 인한 지가상승 등을 감안하여 연차별 계획 재수립하여 추진(총 보상비 490억원 → 617억원)

VI 향후 계획

- ('26.05.) 실시계획인가 용역 착수

주관부서	공원녹지과	부 서 장	권석정(4190)	팀 장	손원제(4300)	담 당 자	조향숙(4301)
협조부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	정금호(4401)	담 당 자	김지성(4404)

6-11	송악산 공원화 조성						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	24,100백만원

I

사업개요

○ 사업위치

송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원

○ 사업기간

2025~2029

○ 사업비

24,100백만원

- 토지보상비

22,100백만원

- 조성비

2,000백만원(도비 1,200, 시비 800)

○ 사업내용

- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성	-	토지보상 착수				토지보상 착수	토지보상 진행

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송악산 공원화 조성	수도사업인가 행정절차 추진			토지 보상

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	24,100	0	12,750	0	0	0	750	12,000	11,350
국비	0		0						
도비	1,200		0						1,200
시비	22,900		12,750				750	12,000	10,150
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.07.) 중흥공원(송악3배수지) 토지매입을 위한 감정평가법인 추천 의뢰
- ('25.07.) 중흥공원(송악3배수지) 수도사업인가 관련법 협의(수도과 → 道 물관리정책과)
- ('25.08.) 중흥공원(송악3배수지) 토지매입을 위한 감정평가 회보

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('24.12.) 중흥공원(송악3배수지) 토지보상비 편성(750억원) ○ ('25.02.) 중흥공원(송악3배수지) 수도사업인가 관련법 요청(수도과→산림복지과)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 공원 조성을 추진하여야 함
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

VI 향후 계획

- ('25.10.) 산림청 토지(중흥리 산83-1)매입 추진(46,701㎡ 중 8,853㎡)
- ('26.03) 송악3배수지 설치공사 착공(수도과)
- ('26년) 연차별 토지보상 추진

주관부서	공원녹지과	부 서 장	권석정(4190)	팀 장	손원제(4300)	담 당 자	조향숙(4301) 박대준(4303)
협조부서	수도과	부 서 장	인순환(6460)	팀 장	이찬주(6470)	담 당 자	정지인(6473)

IV 추진 실적 ('25.09.기준) 99% 매입

- 토지매입 지속 추진
- ('25.07.) 자연휴양림 숙박시설(A구역) 건축기획업무 용역 착수
- ('25.07.) 자연휴양림 조성계획 재해영향성검토 용역, 소규모 환경영향평가 용역 착수
- ('25.07.) 자연휴양림 조성계획 국가유산 영향진단 및 표본조사 용역 착수
- ('25.08.) 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정(변경) 고시
- ('25.08.) 자연휴양림 도시계획도로 실시계획인가 신청
- ('25.09.) 자연휴양림 문화재 표본조사 현장작업 추진

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림휴양시설 조성을 위한 부지 매입 ○ ('23.10.) 자연휴양림 도시계획도로 결정(당진시고시 제2023-260호) ○ ('23.12.) 「당진 자연휴양림」 지정·고시(산림청고시 제2023-130호) ○ ('24.02.) 2024년 제1차 공유재산 심의 원안 가결 ○ ('24.02.) 자연휴양림 도시계획도로 실시설계용역 착수 ○ ('24.06.) 2024년 1회 추가경정 예산 750백만원 확보 ○ ('25.01.) 자연휴양림 조성계획수립 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ ('25.01.) 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정(변경) 용역 착수 ○ ('25.03.) 자연휴양림 조성사업 기본안전보건대장 작성 용역 완료 ○ ('25.05.) 자연휴양림 조성계획수립 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최
--	--

V 문제점 및 대책

- 문화재 현상변경(영향검토) 국가유산청 심의로 인한 행정절차 지연
⇒ 국가유산청 위원 2~3인의 설계자문을 받아 심의 진행
- 조성사업비 121.5억 예상으로 약40억 추가예산 필요
⇒ 도비보조금 확대, 공유재산 매각, 한전 특별지원금으로 추가 확보

VI 향후 계획

- ('25년) 자연휴양림 실시설계 용역 완료 및 조성계획 道 승인 추진
- ('26년) 자연휴양림 및 도시계획도로 잔여지(약5,000㎡) 토지보상 추진
- ('26년) 자연휴양림 조성공사 추진

주관부서	산림자원과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	김은호(4180)	담 당 자	박다예(4181)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-13	몽산 입구 공영주차장 조성						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	74%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	396백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 396백만원(시 396)
- 사업내용
 - 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
 - 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입
 - 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
 - 주차장 조성 공사 착수 및 준공

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	사업 대상지 선정 및 감정평가 완료, 예산 편성	예산 편성, 토지매입 및 실시설계	예산 편성 공사착공 및 준공	

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	실시설계용역	행정절차 이행 (예산 확보, 인허가 절차 등)	착공	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	396	0	396	0	0	260	136	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	396		396			260	136		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.07.) 사업 발주

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.04.) 사업 대상지 선정 및 감정평가 완료 ○ ('23.05.) 2023년 제3차 공유재산 심의 원안가결 ○ ('24.06.) 24년 1회 추경예산 260,000천원 확보(토지매입비, 실시설계용역비) ○ ('24.10.) 사업 대상지 토지 매입 ○ ('25.03.) 실시설계용역 완료 ○ ('25.06.) 등산로 주차장 조성사업 추경예산 확보 완료
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.10.) 사업 준공 및 지목변경
- ('26.04.) 2026년 국가산림문화자산 활용 프로그램 운영하는 문화예술과 협조
⇒ 몽산 등산로 주차장을 프로그램 운영사업 거점지역으로 활용

주관부서	산림자원과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	김은호(4180)	담 당 자	윤석빈(4182)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-14	구절산 등산로 공영주차장 조성						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	1,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 순성면 봉소리 1120번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2024

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업내용

- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
- 구절산 등산로 인근의 사유지 토지매입
- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
- 주차장 조성 공사 착수 및 준공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 실시설계	실시설계 변경 준공		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	운영 및 관리	운영 및 관리	운영 및 관리	운영 및 관리

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	625	375	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,000		1,000		625	375			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 사업 완료

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.09.) 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인) ○ (`23.02.~`23.06.) 사업 대상지 감정평가 완료 및 토지소유자와의 매매 협의 ○ (`23.06.) 토지 매입 완료 ○ (`23.08.) 실시설계용역 완료 ○ (`23.10.) 주차장 조성공사 착공 ○ (`24.06.) 주차장 조성공사 준공 ○ (`24.07.26.) 지적공부정리 완료
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- `24년, `25년 연속으로 집중호우 시 주차장 상부 배수로 유실로 인한 주차장 및 인접 전답 피해 발생
- 호우피해를 예방하기 위한 집수정 설치 및 배수로 정비 등의 조치 필요(안전총괄과 자문완료)
- (`25.11.) 호우피해 예방을 위한 등산로 주차장 배수로 정비 설계용역 시행
- `26년 우기 전까지 등산로 주차장 배수로 정비 등 호우피해 예방사업 시행

VI 향후 계획

- 지속적인 유지관리(제초 등)로 등산객의 편의 유지
- (`26.03.) 도민참여예산을 활용한 등산로 주차장 둘레로 맨발산책로 조성하여 주민 편익시설 보강

주관부서	산림자원과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	김은호(4200)	담 당 자	윤석빈(4182)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-15	당진천 천변길 개선
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,339백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진천(성북3교~당진하수처리장)

○ 사업기간 : 2022-2026

○ 사업비 : 4,339백만원

○ 사업내용 : 당진천 시설물 유지보수, 제초작업, 산책로 개선

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	개소	50	10	10	10	10	10
제초작업	회	24	4	5	5	5	5
산책로 개선	km	3	0.6	2.3	0.1	-	-

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시설물 유지보수	2개소	3개소	3개소	2개소
제초작업	-	3회	2회	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,339	0	3,691	369	1,050	872	700	700	648
국비	0		0						
도비	772		672	135	200	137	100	100	100
시비	3,567		3,019	234	850	735	600	600	548
민자	0		0						
기타	0		0						

IV

추진실적

○ 지방하천 당진천 홍수방어벽 설치공사(432백만원)

- 사업량: 홍수방어벽 설치 L=220m, 투명판 설치 L=176m, 차수판 설치 L=24m

○ 지방하천 역천 외 2개소(당진천,남원천) 잡목제거 사업(100백만원)

- 사업량: 지장목 제거 574주 및 벌목 2,741㎡, 임목폐기물 처리및운반 126ton

○ 당진천(상반기) 예초 정비공사(130백만원)

- 사업량: 예초작업 211,076㎡(2회)

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당진천 산책로 조성공사(L=2,340m / 366백만원) ○ 당진천 예초 정비공사(A=88,430㎡ / 5회 / 260백만원) ○ 당진천 준설공사(L=4,640m / V=33,846㎡ / 385백만원) ○ 당진천 시설물 보수(우수유출구 가림막 설치 19개소 / 뱀출현 경고판 40개소 / 21백만원) ○ 당진천 수국 식재공사(목수국 60주 식재 / 24백만원) ○ 당진천 수목 식재 공사(수양홍곶벚나무 120주 식재 / 37백만원) ○ 당진천 산책로 보수공사(목재데크 설치 A=277㎡ / 98백만원) ○ 당진천(상반기) 예초 정비공사(예초 작업 211,076㎡ / 113백만원) ○ 당진천 산책로 및 진입로 정비공사(돌계단 2개소, 포장 179.4㎡ / 39백만원) ○ 당진천 친수공간 조성사업(스톤넬트설치470㎡ 징검다리설치1개소 / 389백만원) ○ 당진천(하반기) 예초 정비공사(예초 작업 348,699㎡ / 191백만원) ○ 당진천 우수유출구 가림막 설치공사(2차)(가림막 14개소 / 11백만원) ○ 당진천 산책로 복구공사 외 4건(데크 보수, 산책로 계단 보수 등 / 20백만원) ○ 당진천 예초 정비(A=8,000㎡ / 5백만원)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (`25.11.) 당진천(하반기) 예초 정비공사 추진(180백만원)
- (`26.03.) 당진천 기능복원 사업(성북제3교 ~ 우두교 일원)(2,900백만원)

주관부서	건설과	부 서 장	남학현(4630)	팀 장	이승주(4650)	담 당 자	이현호(4651) 방준영(4652)
협조부서	道 하천과	부 서 장	지배현(635-2745)	팀 장	김준운(635-4523)	담 당 자	박성미(635-4536)

6-16	기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비
------	-------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2050	사업비	270,100백만원

I 사업 개요

- 농업기반시설(용·배수로) 정비사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022~2050
 - 사업비 : 270,100백만원(도 36,000 / 시 234,100)
 - 사업내용 : 미정비 용배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상
- 농업기반시설(기계화경작로) 확·포장사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022~2050
 - 사업비 : 37,980백만원(연 30억원)
 - 사업량 : 기계화경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업생산기반 확충

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
용·배수로 정비사업	km	250	50	50	50	50	50
기계화 경작로 확·포장사업	km	100	20	20	20	20	20

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
용·배수로 정비사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공
기계화 경작로 확·포장사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	270,100	0	59,333	10,500	10,500	16,423	15,583	6,327	210,767
국비	0		0						
도비	36,000		7,127	2,000	2,000	250	877	2,000	28,873
시비	234,100		52,206	8,500	8,500	16,173	14,706	4,327	181,894
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 용배수로 정비사업 50건 6,162백만원 [30.8km] (본예산 사업 공사 준공)
- 기계화경작로 확포장사업 5건 360백만원 [1.8km] (본예산 사업 공사 준공)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용배수로 정비사업(162.5km / 22,875백만원) ○ 기계화경작로 확포장사업(22.6km / 5,318백만원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (`25.11.~12.) 고대면 성상3리 농로포장 공사 외 101건(9,061백만원)

주관부서	건설과	부 서 장	남학현(4630)	팀 장	한기욱(4640)	담 당 자	김시중(4641)
협조부서	道 농업정책과	부 서 장	오수근(635-2510)	팀 장	서윤석(635-4006)	담 당 자	나광수(635-4022)

6-17	신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진
------	---------------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30.5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	21,928백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 거산리 114-6번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2027

○ 사업비 : 21,928백만원(국 9,000, 도 2,700, 시 10,228)

○ 사업내용 : 축사 철거 후 주민친화시설(공원 등) 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공모사업 선정	-	선정		선정			
토지 매입	-	완료		착수	추진		완료
축사 철거	-	완료				착공	완료
생활SOC 시설 조성	-	착공					착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본계획 수립 및 승인	기본계획 승인			
토지 매입		토지 매입(2차)		
시행계획 착수			착수	추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	21,928	0	15,272	0	2,093	4,946	2,524	5,709	6,656
국비	9,000		5,672		900	810	1262	2,700	3,328
도비	2,700		1,702		270	243	379	810	998
시비	10,228		7,898		923	3,893	883	2,199	2,330
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.09.) 道 공공건축심의회 심의

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.11.16.) 토지 매각 동의(토지주) ○ ('23.01.11., '23.01.18., '23.01.31.) 주민설명회 개최(3회) ○ ('23.02.27.) 농촌공간정비사업 공모신청서 제출 ○ ('23.03.09.) 농식품부 대면평가 ○ ('23.03.14.) 공모 최종 선정 ○ ('23.06.16.) '23 예산 1,350백만원 1회 추경 반영 ○ ('23.07.10.) 기본계획 수립을 위한 용역 추진[협상에 의한 계약] ○ ('23.07.20.) 토지주 면담(보상비 지급 시기 등 논의) ○ ('23.08.02.) 사업비 정정(당초 13,500백만원, 변경 18,000백만원) ○ ('23.08.11.) 토지 및 지장물 감정평가 의뢰 ○ ('23.08.28.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수 ○ ('23.09.26.) 주민위원회 개최 ○ ('23.10.06.) 농림축산식품부 현장점검 ○ ('23.11.23.) 광역협의체 컨설팅 ○ ('23.11.30., '23.12.26., '24.02.01.) 선진지 견학(3차) ○ ('24.02.20., '24.05.02.) 주민위원회 개최(2회) ○ ('24.06.13.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 제출(道) ○ ('24.06.19.) 광역협의체(전문가) 자문 회의 ○ ('24.06.25.) 농식품부 대면협의 ○ ('24.08.19.) 거산지구 농촌공간정비사업 편입토지 보상액 지급 ○ ('24.10.10.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 1차보완 제출 ○ ('24.11.19.) 거산지구 농촌공간정비사업 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ○ ('25.01.08.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 보완 제출 ○ ('25.03.27.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획(안) 승인요청 ○ ('25.03.28.) 거산지구 농촌공간정비사업 기본계획 승인 완료(농식품부) ○ ('25.04.) 거산지구 농촌공간정비사업 토지매입 2차(토지보상 및 등기이전 완료)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.10.) 농촌공간정비사업 설계공모 추진
- ('25.12.) 농촌공간정비사업 실시설계 착수
- ('26.02.) 토지 및 지장물 보상 완료 및 정비사업 추진
- ('26.06.) 농촌공간정비사업 실시설계 완료 및 시행계획 승인요청
- ('26.07.) 재생사업 추진 공사 착공
- ('27.11.) 사업 준공

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	남수현(3180)	담 당 자	고은별(3186)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-18	송산면 소재지 정주 기반 조성사업 추진
------	-----------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	시기미도래
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2025	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 송산면 상거리(상거리지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)

○ 사업기간 : 2023~2025

○ 사업내용 : 민간제안 지구단위계획변경(민간사업 제안시 지구단위계획변경)

- 지구단위 구역 내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성

- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 총수 상향, 가로망 정비 등)

건폐율(%)		용적율(%)		총수	
변경	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
60% 이하	60% 이하	150%	200% 이하	5층 이하	경관심의 결정

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안, 지구단위계획 변경	-	민간 제안, 지구단위계획 변경 병행 추진	행정지원 민간사업 제안 시 지구단위계획 변경				

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 제안 지구단위계획 변경	민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극 검토하여 공동주택 건설사업 추진			

IV추진실적

○ 송산면 공간 정보 및 기초조사 * 2025년 9월 기준

- 인 구: 10,968명(당진시 전체 172,587명, 약 6.3%)

- 세대수: 6,247세대

- 교 육: 유치원 3, 초등학교 3, 중학교 1

그동안 추진실적 [`22.07.~`25.06.]	<div>○ 충남개발공사 협의: 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위한 개발 검토, 사업성 분석 등</div> <div>→ 건축시공 및 자재비 증가 등으로 송산면 소재지 도시개발사업 민간사업자(공기업 포함) 투자 제안이 없는 실정</div>
-------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 당진동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간제안 한계
- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선

VI 향후 계획

- 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진

주관부서	스마트도시과	부 서 장	송인범(4400)	팀 장	장준영(4425)	담 당 자	함진우(4426)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-19	학교 주변 안전 통학로 조성
------	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,356백만원

I

사업개요

○ 사업명 : 통학로 개선사업

- 사업기간 : 2022~2024

- 사업비 : 총 3,330백만원(특별조정교부금 400백만원, 도비 500만원, 시비 2,430백만원)

- 사업내용 : 탐동사거리 인근 보행환경개선사업 - 8억 (준공)

원당교 하부 교차로 교통사고 잦은 곳 개선사업 - 2.3억(준공)

당진정보고 ~ 당진중학교 보도개선사업 - 23억(추진 중)

○ 사업명 : 초등학교 인근 보도 개설사업

- 사업기간 : 2022~2026

- 사업비 : 총 2,026백만원(시비 2,026백만원)

- 사업내용 : 초등학교 인근 보도 미 개설지 보도 개설 17개소

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
통학로 개선사업	개소	3	1	1	1	1	0
초등학교 인근 보도 개설사업	개소	17	4	4	4	3	2

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
통학로 개선사업	-	탐동사거리~당진고 인도개선공사 착공	탐동사거리~당진고 인도개선공사 준공	-
초등학교 인근 보도 개설사업	2025년 대상지 조사	설계 및 공사 착공	공사 추진	공사 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,356	0	5,356	1,500	2,000	750	550	556	0
국비	400		400		400				
도비	500		500				500		
시비	4,456		4,456	1,500	1,600	750	50	556	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('25.08.) 어린이보호구역(기지유치원 인도개설) 개선사업 착공(12월 준공 예정)
- ('25.09.) 옐로카펫 설치(당진초, 계성초, 수청초) 착수(12월 완료 예정)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학부설유치원)
	○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초)
	○ 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로개선)
	○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치)
	○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경)
	○ 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료
	- 서정초, 순성초, 탑동초, 기지초, 석문초, 삼봉초, 당진초, 합덕초, 성당초, 상록초(10개 초등학교 개선)
	○ 계성초 후문 이면 도로 개선 완료(1개 초등학교 개선)
	○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비 공사 완료(원당초, 서정초, 계성초, 당진초)
	○ 어린이보호구역 미끄럼방지시설 보강 공사 완료(기지초, 제일어린이집, 송산초, 엄마손어린이집 일원)
	○ 원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선 사업 완료
	○ 탑동초등학교 인근 보행환경(탑동사거리 교통섬 제거 및 어린이보호구역 개선) 개선사업 착공
	○ ('22.10.) 당진정보고 ~ 당진중학교 공사 착공
	○ ('22.12.) 어린이보호구역 개선사업 준공
	○ ('22.12.) 초등학교인근 보도개설 사업 1차 준공(신평초)
	○ ('22.12.) 초등학교인근 보도개설 사업 2차 준공(대덕초, 우강초, 북창초)
	○ ('22.12.) 당진1동 어린이보호구역 아스콘덧씌우기 사업 준공(소화유치원)
	○ ('22.12.) 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초)
	○ ('23.03.) 탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 준공
	○ ('23.03.) 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치 완료
	○ ('23.06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료
	○ ('24.06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 공사 준공
	○ ('24.08.) 성당초 인근 보도정비공사 준공
	○ ('24.09.) 탑동초 인근 보행환경 정비공사 준공(탑동초)
	○ ('25.03.) 탑동사거리 ~ 당진고등학교 인도개선공사 착공

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('25.12.) 어린이보호구역(기지유치원 인도개설) 개선사업 및 옐로카펫 설치(당진초, 계성초, 수청초) 준공

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	김기철(4360) 이용규(4380)	담 당 자	김선식(4362) 최석민(4381)
협조부서	미래에너지과	부 서 장	곽신근(4600)	팀 장	김준룡(4615)	담 당 자	구정모(4616)

6-20	국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설
------	------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	126,200백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 정미면 봉생리~송악읍 반촌리

○ 사업기간 : 2026~2035

○ 사업비 : 126,200백만원(국 95,700, 시 30,500)

○ 사업내용 : L=12.1km, B=20.0m(4차로)

- 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련

- 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	기재부 일괄예타 시행			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	126,200	0	0	0	0	0	0	126,200
국비	95,700		0					95,700
도비	0		0					
시비	30,500		0					30,500
민자	0		0					
기타	0		0					

IV 추진 실적

○ ('25.07.) 정책성분석 자료 제출

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 제출(시→도) ○ ('23.04.) 대전국토관리청 방문(사업설명 및 건의) ○ ('23.06.~08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.09.) 후보사업 선정(국토부) 및 노선검토 착수(국토연구원) ○ ('23.10.) 부시장님 국토연구원 방문(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.11.) 시장님 국토부 장관 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ ('23.10.) 부시장님 국토연구원 방문 사업설명 및 건의 ○ ('23.11.) 시장님 국토교통부장관 면담 ○ ('24.01.) 국토교통부 도로정책과 방문 사업설명 및 건의 ○ ('24.02.) 충청남도 건설교통국장 방문 건의 ○ ('24.02.) 국토연구원 방문 사업계획 변경 설명 및 건의 ○ ('24.03.) 국토교통부 도로정책과 방문 사업계획 변경 설명 및 건의 ○ ('24.04.) 시장님 국토부장관 도로교통 정책 건의(제7회 세계드론낙시대회) ○ ('24.05.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악 ○ ('24.07.12.) 어기구 국회의원 국토교통부(도로정책과) 방문 건의 ○ ('24.07.16.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악 ○ ('24.07.24.) 지방시대위원회 방문 사업설명 및 반영 지원 건의 ○ ('24.07.26.) 대전지방국토관리청(도로관리국장) 방문 사업설명 및 건의 ○ ('24.08.30.) 국토부 도로정책과 방문 추진상황 파악 ○ ('24.10.) 대통령 비서실장 비서관 면담 건의 ○ ('25.01.) 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 국토부(안) 반영 ○ ('25.02.) 일괄 예비타당성조사 수행(기재부 → KDI) ○ ('25.03.) 시장님 기획재정부 재정관리국장 면담 ○ ('25.04.) KDI 현장조사 실시 ○ ('25.06.) 대전지방국토관리청 방문 사업설명 및 관련자료 제출
--	---

V 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) KDI 일괄 예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)
- 도시계획도로 및 지방도 633호선을 연계하는 경제성이 높은 노선 선정
- 기재부 및 KDI 등 관련 기관 지속 방문 건의

VI 향후 계획

- 예비타당성조사 통과를 위한 관계부처(기관) 건의 활동 지속 추진

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-21	제2 서해안 고속도로 건설
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	0%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2035	사업비	1,300,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리 ~ 경기도 화성시 우정읍

○ 사업기간 : 2024~2035

○ 사업비 : 1,300,000백만원(민자 1,300,000)

○ 사업내용 : L=25.5km(해저터널 L=7,720m), B=23.4m(4차로)

- 민자 제안 재추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대안사업 선정	-	선정				선정	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대안사업 선정	민자사업자 협의			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,300,000		0						1,300,000
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.12.) 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사 착수 ○ (`23.01.) 한국개발연구원(KDI) 방문 건의(적격성 조사 적극 검토 및 신속 추진) ○ (`23.02.) 한국개발연구원(KDI) 적격성조사 당진시 현장 답사 ○ (`23.08.) 국토부 도로투자지원과장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ (`23.08.) 시장님 국토부 제2차관 및 도로국장 면담(사업설명 및 반영 건의) ○ (`23.11.) 도로과장 KDI 방문(적격성조사 진행상황 확인 및 타당성조사 연내통과 건의) ○ (`24.02.) 충청남도 건설교통국장 방문 공동대응 건의 ○ (`24.03.) 한국개발연구원(KDI) 방문 적격성조사 통과 및 신속추진 건의 ○ (`24.04.) 정책성평가 대비 주민설문조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 총 1,451명 중 찬성 1,426명(98.28%), 반대 25명(1.72%) ○ (`24.06.) 민간투자사업 제안서 반려(AHP 0.5 이하) ○ (`24.08.) 道 도로철도항공과 방문 제2서해안고속도로 대안 협의 ○ (`24.10.) 道 건설교통국장 제2서해안고속도로 신속 추진 건의 ○ (`25.01.) 道 건설교통국장 제2서해안고속도로 신속 추진 건의 ○ (`25.04.) 道 건설교통국 현장방문 간담회 건의(제2서해안고속도로 사업 선정) ○ (`25.06.) 제21대 대통령 당선인 공약
--	--

V 문제점 및 대책

- 당진-광명 민자고속도로 사업 반려에 따른 대안 노선 선정 검토
 - ① 당진~화성 민자고속도로 건설 재추진(대우건설+케이씨아이)
 - `21년 대비 큰 폭의 물가 상승, 금리 인상 등으로 사업성 재검토 필요
 - 사업방식, 통행요금, 운영기간 변경 등 다각적인 사업 실현방안 검토
 - 터널기준 강화, 물가상승 등으로 사업성 부족
 - ② 제2서해대교 국가계획 반영 재정사업 추진
 - 제7차 국토·국지도 건설계획 신청

VI 향후 계획

- 충남도와 협의하여 대안노선 선정 검토
- 신규 민자 제안 및 국가계획 반영을 통한 재정사업 병행 추진
 - ① 당진~화성 민자고속도로 건설 재추진(대우건설)
 - ② 제2서해대교 국가계획 반영 재정사업 추진(제7차 국토·국지도 건설계획)

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-22	시곡교차로 지하차도 건설						
------	---------------	--	--	--	--	--	--


임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	보류	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2025~2030	사업비	35,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞)
- 사업기간 : 2025~2030
- 사업비 : 35,000백만원
- 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로)
 - 국도 병목지점 개선 대상사업 선정
 - 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성
 - 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공



사업위치



현황사진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업	-	선정					
건설공사	-	착공					

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
병목지점 개선사업	-	-	-	-
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
국비	35,000		0						35,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회) ○ (`22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수 ○ (`22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ (`23.02.) 시곡3통 마을회관 방문 주민의견 청취(행정구역 조정 반대 의견)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로서 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정이 필요(시곡동 → 송악읍)하나 주민반대 집단 민원 발생
※ 행정구역 조정 : 시곡동 전체세대 중 3분의 2 이상의 동의 필요
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선 등) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모 → 완료

VI 향후 계획

- 주민 이해 및 공감대 형성 추진
- 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진(장기적)

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-23	삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	15,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 신평면 운정리(삼교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)



면도101호, 농도310호 확장
L=5.6km, 2차로 확장

삼교호 관광지, 맷돌포, 음섬포구

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 설계 용역	-	완료			착수	완료	
실시 설계 용역	-	완료				착수	완료
보상 추진(재결)	-	수용재결				협의보상	협의보상
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본 설계 용역	주민 의견 수렴	최종보고회 및 완료	-	-
실시 설계 용역	-	용역 발주	착수보고회	실시설계 시행
보상 추진	-	-	-	토지조사 실시

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	15,000	0	4,100	0	0	100	1,000	3,000	10,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	15,000		4,100			100	1,000	3,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

○ (`25.09.) 농업진흥구역 관련법 협의(道 농업정책과)

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	○ (`22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출
	○ (`22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출(부결) - 문화관광과, 기후환경과 등 관련 부서와 협의하여 보행개선 뿐만 아니라 해안도로, 데크 등과 이어져 있는 해안도로의 특수성을 고려한 기본설계 필요
	○ (`23.03.) 시장님 사업추진 현황 보고 - 해안도로 특성상 주변 사업과 연계하여 중장기적으로 검토해야 하는 사안으로 주변 사업과 연계될 시점에 추가 검토 필요
	○ (`23.09.) 2024년 본예산 요청: 기본설계용역비
	○ (`23.10.) 기본설계용역 용역심의 완료
	○ (`23.11.) 2024년 본예산 기본설계용역비 수립
	○ (`24.02.) 기본설계용역발주
	○ (`24.03.) 기본설계용역 착수보고회 개최
	○ (`24.07.) 기본설계용역 중간보고회 개최
	○ (`24.09.) 신평310호선 해안도로 기본설계에 따른 부서 협의(수도과, 관광과)
	○ (`24.10.) 주민설명회 개최(공유수면 매립하여 해안도로 개설 요청)
	○ (`24.12.) 공유수면 매립(안)에 대한 해양수산부 및 지방해양청 협의
	○ (`25.02.) 주민의견 반영을 위한 평택지방해양청 협의 [공유수면 매립(안)]
	○ (`25.02.) 주민간담회 1차 시행 [공유수면 매립(안) 불가에 따른 노선협의]
	○ (`25.03.) 주민간담회 2차 시행 [노선(안) 협의 및 최종간담회 일정 조율]
	○ (`25.05.) 주민의견 수렴에 따른 노선(안) 최종 조율
	○ (`25.06.) 기본설계 노선(안) 관계부서 협의

V 문제점 및 대책

- 공유수면 및 지장물 최소화 방안으로 노선(안) 주민의견 조율 완료

VI 향후 계획

- ('25.10.) 최종보고회 개최 및 기본설계용역 준공
- ('25.11.) 실시설계용역 및 지반조사용역 발주

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	유병춘(4370)	담 당 자	이강민(4371)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-24	시곡교차로~수청동 도로 개통						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	2,847백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도)~수청동 129-5번지(답)
- 사업기간 : 2019~2024
- 사업비 : 2,847백만원
- 사업내용 : 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)
- 추진배경 : 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대 및 국도32호선 교통체증 해소

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	-	준공	공정률 20%	준공			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
개설구간 확장	사업 완료			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,847	1,747	1,100	1,100	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	400	400	0						
시비	2,447	1,347	1,100	1,100					
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`22.07.) 단절구간 공사 착공 ○ (`23.03.) 미개설구간 연결 공사 동절기 공사중지 해제 및 재착공 ○ (`23.11.) 단절구간 공사 완료 및 개통 / * `23.11.21. 개통식 ○ (`24.02.) 기술자문-도로교통공단 ○ (`24.04.) 동장 및 이장 의견 수렴 ○ (`24.04.) 농공단지연합회 회장 의견 수렴 ○ (`24.06.) 의견수렴에 따른 실시설계 수정
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 준공 도로 관리

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	이용규(4380)	담 당 자	최석민(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	광역시	사업기간	2026~2035	사업비	122,300백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성하리~채운동

○ 사업기간 : 2026~2035

○ 사업비 : 122,300백만원(도 81,600, 시 40,700)

○ 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)

- 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진

- 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

사업위치

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30)	-	반영		반영			
실시설계 및 건설공사	-	실시설계 착수				실시설계 착수	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	타당성 조사			실시설계 착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	122,300	0	2,000	0	0	0	1,000	1,000	120,300
국비	0		0						
도비	81,600		2,000				1,000	1,000	79,600
시비	40,700		0						40,700
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.08.) 기본 및 실시설계용역 착수

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의
	○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수
	○ ('23.03.) 지방도 승격 노선(안) 충남도 방문 건의
	○ ('23.04.) 지방도 노선조정(안)(시도1호→지방도609호) 승격 의견 조회(도→시)
	○ ('23.05.) 지방도 노선조정·변경 승인 신청(충남도→국토부)
	○ ('23.06.) 충청남도 방문(국토부 승인 협조 건의)
	○ ('23.07.) 국토부 도로정책과 방문(국토부 승인 건의)
	○ ('23.07.) 지방도 노선조정·변경 고시(지방도 609호선 승격)
	○ ('23.11.) 충청남도 건설본부방문(기본설계 착수 등 조기 착수 건의)
	○ ('23.12.) 제3차 충청남도 도로건설 관리계획 수정 고시(반영)
	○ ('24.01.) 시장님 면담(道 건설교통국장, 건설본부장 등)
	○ ('24.03.) 타당성평가 용역 착수
	○ ('24.04.) 지방도 609호 도로구역 결정(변경) 및 접도구역 지정 고시
	○ ('24.07.) 지방재정 타당성조사 의뢰(행안부) 및 타당성조사 추진(지방재정연구원)
	○ ('24.08.) 타당성평가용역 최종보고회(충남도) 및 타당성평가용역 완료
	○ ('24.10.) 타당성조사 현장 답사(지방재정공제회)
	○ ('24.11.) 타당성평가 완료(국토교통부)
	○ ('25.01.) 道 건설교통국장 신속 추진 건의
	○ ('25.04.) 타당성조사 완료(지방재정공제회)
	○ ('25.06.) 지방재정투자심사 완료

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ ('27년 하반기) 보상 및 공사 추진

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-26	합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2027	사업비	33,200백만원

I 사업 개요

- 시도7호선 확장(4차로)
 - 사업위치 : 시도3호(서야고)~국지도70호(우강 대포리 마을회관)
 - 사업기간 : 2023~2027
 - 사업비 : 10,000백만원
 - 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)
- 중로1-308호선 개설(4차로)
 - 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리)~합덕수리박물관
 - 사업기간 : 2019~2027
 - 사업비 : 17,500백만원
 - 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)
- 대로3-303호선 확장(4차로)
 - 사업위치 : 합덕수리박물관~서야고
 - 사업기간 : 2019~2026
 - 사업비 : 5,700백만원
 - 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	70 (공사착수)
중로1-308호선 개설	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	70 (공사착수)
대로3-303호선 확장	%	100 (공사준공)	-	20 (실시설계)	30 (실시설계 및 보상추진)	50 (보상추진)	100 (공사준공)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시도7호선 확장	도로구역 결정(변경)	실시설계 완료 및 보상계획 공고	보상협의 추진	보상협의 추진
중로1-308호선 개설	실시설계(변경) 추진	실시설계(변경) 추진	실시계획인가 입안	보상추진
대로3-303호선 확장	보상추진	보상추진	공사 착공 및 보상추진	공사 착공 및 보상추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,200	1,880	18,345	4,220	470	2,350	2,800	8,505	12,975
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	33,200	1,880	18,345	4,220	470	2,350	2,800	8,505	12,975
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적

- ('25.07.) 시도7호선 보상업무 지원 용역 착수
- ('25.08.) 시도7호선 보상계획 공고 및 일간신문 게재

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.10.) 종로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회) ○ ('23.01.) 시도7호선, 합덕 종로1-308호선 실시설계용역 발주 ○ ('23.02.) 합덕대로3-303호선 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 발주 ○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕종로1-308호선,대로3-303호선 용역 발주 ○ ('23.07.) 시도7, 합덕종로1-308 및 대로3-303호선 주민설명회 개최 ○ ('23.08.) 시도7호선 소규모 환경/재해 영향평가 용역 착수 ○ ('23.09.) 합덕종로1-308, 대로3-303호선 주민설명회 개최(우강면) ○ ('23.10.) 시도7호선 실시설계용역 관계기관 사전 협의 ○ ('24.03.) 대로3-303호선 도시관리계획 변경 결정 완료 ○ ('24.03.) 시도7호선 교통시설안전진단 용역 발주 ○ ('24.03.) 대로3-303호선 토지 분할 의뢰 ○ ('24.03.) 종로1-308호선 회전교차로 개설 주민 건의에 따른 검토 추진 ○ ('24.05.) 시도7호선 문화재지표조사 용역 완료 ○ ('24.06.) 대로3-303호선 토지 분할 완료 ○ ('24.09.) 종로3-311호선 실시계획인가 입안 ○ ('24.10.) 시도7호선 농지전용 협의 완료(농림부) ○ ('24.11.) 시도7호선 주민의견청취 및 열람 완료 ○ ('24.11.) 종로3-311 감정평가 추진 ○ ('25.03.) 시도7호선 도로구역 결정(변경) ○ ('25.03.) 광장303호 도시관리계획 결정(변경) 입안 ○ ('25.06.) 토지보상을 위한 토지 및 물건조사 완료, 보상계획 공고
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
→ 도비 지원방안 마련 검토

VI 향후 계획

- ('25.10.) 합덕역 도로(도시계획도로 중로 3-311호선) 공사 발주
- ('25.10.) 시도7호선 토지 등 감정평가 실시
- ('25.11.) 시도7호선 보상 협의
- ('25.12.) 합덕역 도로(도시계획도로 중로 3-311호선) 보상 완료
- ('26.12.) 합덕역 도로(도시계획도로 중로 3-311호선) 공사 완료

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	유병춘(4370) 이용규(4380)	담 당 자	이강민(4371) 최석민(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	------------------------	-------	------------------------

6-27	국도 40호선(합덕~신평) 개설						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	150,000백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호)~신평면 운정리(국도38호)
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 150,000백만원
- 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로)
 - 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
 - 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영



사업위치



노선도

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
국도 지선 및 노선 승격 고시	-	반영					반영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
국도 지선 및 노선 승격 고시	건의활동			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
국비	150,000		0						150,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수
	○ ('23.03.) 국도 지선 수요조사 제출(시→도→국토관리청)
	○ ('23.04.) 대전지방국토관리청 도로계획과 방문(사업설명 및 우선순위 건의)
	○ ('23.07.) 충청도 도로철도항공과 방문(국토부 제출 등 추진 일정 협의)
	○ ('23.08.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 1차)
	○ ('23.10.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의 2차)
	○ ('24.03.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ ('24.05.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ ('24.08.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의
	○ ('24.09.) 국토교통부 도로정책과 방문 건의

V 문제점 및 대책

- 국도32호선(합덕~신평)이 나란히 인접하여 불리한 요소로 작용
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 경제성이 높은 노선 선정

VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-28	국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2022~2030	사업비	47,200백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 합덕읍 운산리(국도32호)~예산군 고덕면 호음리
- 사업기간 : 2022~2030
- 사업비 : 47,200백만원
- 사업내용 : L=4.94km, B=20.0m(4차로)

사업위치	현황사진

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료	착수		완료		
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
건설공사	시기 미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	47,200	0	11,120	200	420	500	0	10,000	36,080
국비	47,200		11,120	200	420	500	0	10,000	36,080
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]	○ (`22.08.) 착수 보고
	○ (`22.12.) 노선계획 관계기관 협의
	○ (`23.01.) 설계자문(착수단계)
	○ (`23.02.) 설계VE(노선선정)
	○ (`23.05.17.~06.07.) 노선계획(안) 공람
	○ (`23.05.25.) 주민 설명회
	○ (`23.09.~12.) 실시설계 추진(계속)
	○ (`24.03.) 전략환경영향평가(초안) 공람공고
	○ (`24.04.~09.) 기본 및 실시설계 추진(계속)
	○ (`24.11.) 배수구조물 합동 조사
	○ (`24.12.) 기본 및 실시설계용역 중지
	○ (`25.05.) 기획재정부 총사업비 협의

V 문제점 및 대책

- 실시설계완료에 따른 사업비 증가로 타당성재조사 시행(1년 소요)
→ 당초 472억원, 변경 634억원

VI 향후 계획

- (`26년 상반기) 타당성 재조사 시행
- (`26년) 공사 착공

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	심상필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-29	면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진
-------------	---

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	80%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2025	사업비	700백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)

○ 사업기간 : 2022~2025

○ 사 업 비 : 총 700백만원(시비 700백만원)

○ 사업내용 : 보도 개설 L=2.2km, B=1.5~2.0m

1단계 - 유곡리~무수리 방면 0.7km,

2단계 - 무수리~삼월리 방면 1km,

3단계 - 삼월리~상거리 면소재지 방면 0.5km

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	km	2.2	0.7	1		0.5	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	3단계(삼월리~상거리) 설계변경	3단계(삼월리~상거리) 추진	3단계(삼월리~상거리) 전주 이설 요청	3단계(삼월리~상거리) 완료

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	700	0	700	200	300	200	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	700		700	200	300	200			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25.08.) 3단계(삼월리~상거리) 공사 현장 변경에 따른 전주이설 요청

그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22.09.) 주민설명회 실시(송산면, 무수리, 유곡리 이장) ○ ('22.11.) 1단계(유곡리~무수리) 공사 착공 ○ ('23.06.) 1단계(유곡리~무수리) 공사 준공 ○ ('23.03.) 2단계(무수리~삼월리) 공사 착공 ○ ('24.09.) 2단계(무수리~삼월리) 사업 준공 ○ ('24.12.) 3단계(삼월리) 사업 착공 ○ ('24.12.) 3단계(삼월리) 공사 중지 ○ ('25.05.) 3단계(삼월리~상거리) 지적측량
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

○ 기존 설계의 인도폭이 좁아 지적측량 후 설계변경 필요

VI 향후 계획

○ ('25.12.) 3단계(삼월리) 공사 준공

주관부서	도로과	부 서 장	이영필(4350)	팀 장	김기철(4360)	담 당 자	심재일(4364)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-30	복합환승센터 구축						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	17%
사업성격	신규	사업주체	자체/민간	사업기간	2023~2028	사업비	12,300백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 합덕역 인근(합덕읍 도리 일원)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 12,300백만원(도 150, 시 12,150)
- 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)
- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공
- 환승센터 입지선정

구분		위치	주요 환승수단
환승센터	서해선 복선전철 합덕역	합덕읍 도리 일원	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT
	당진터미널	수청동	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)	-	국가계획 반영		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	국가계획 반영

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
국가계획 반영	국가계획 반영을 위한 중앙정부 동향파악·지속적인 관심 피력			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	12,300	0	300	0	300	0	0	0	12,000
국비	0		0						
도비	150		150		150				
시비	12,150		150		150				12,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

<p>그동안 추진실적 [`22.07.~ `25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (`23.03.) 용역 추진을 위한 충남도 협의 및 예산확보(300백만원) ○ (`23.12.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 PQ평가 실시 ○ (`24.01.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 계약 및 착수 ○ (`24.03.) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역환승과 업무협의 ○ (`24.04.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 착수보고회 개최 ○ (`24.09.) 제4차 복합환승센터 기본계획 수립 설명회 참석 및 유성역 복합환승센터 벤치마킹 ○ (`24.10.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 중간보고회 개최 ○ (`24.12.) 타당성평가 및 개발계획수립용역 최종보고회 개최 ○ (`24.12.) 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(`26~`30) 신청
--	--

V 문제점 및 대책

- 타당성평가 및 개발계획수립용역 최종 결과 경제성 부족으로 복합환승센터 민자유치는 어려울것으로 예상
- 따라서 재정방식의 일반 환승센터 개발이 타당하며, 우선 국가계획인 「제4차 환승센터 구축 기본계획」 반영 될수 있도록 수요조사 제출 및 반영여부 확인 필요
- 국가계획 반영 여부에 따라 단기/장기 등 실현가능한 단계별 개발계획 수립 또는 사업시기 조정 필요

VI 향후 계획

- (`25년) 국가계획반영

주관부서	교통과	부 서 장	장창순(4520)	팀 장	곽영복(4521)	담 당 자	이한범(4524)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-31	기지사 버스터미널 주변 정비
------	-----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	210백만원

<p>I 사업 개요</p> <p>○ 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 일원</p> <p>○ 사업기간 : 2023~2026</p> <p>○ 사업비 : 210백만원(도 30, 시 180)</p> <p>○ 사업내용 : 송악읍 기지시리 중심부에 위치한 정류소 주변에 아파트 및 학교, 상가 등이 밀집해 있어 교통량이 많고 혼잡을 유발, 교통안전에 위협하는 원인이 됨. 이에 송악읍 도시발전을 고려하여 도시 규모 및 여건에 부합되는 여객자동차 승·하차 시설 조성</p>

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기지사 버스터미널 주변 정비	-	준공	2023년 예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	타당성 조사 및 개발계획 용역 완료	유관기관 협의 및 착공	준공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사 버스터미널 주변 정비	정비계획 수립 및 유관기관 협의	정비계획 수립 및 유관기관 협의	정비계획 수립 및 유관기관 협의	착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	210	0	210	0	60	0	0	150	0
국비	0		0						
도비	30		30		30				
시비	180		180		30			150	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('25년 3분기) 터미널 주변 상가 매입 검토

→ 주변 상가 및 토지 매입 의사가 있어 검토하였으나, 요구 보상비가 감정가액 초과

<p>그동안 추진실적 ['22.07.~ '25.06.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.09.06.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 착수 ○ ('23.09.) 송악읍 공간환경전략계획 용역사 사전협의 ○ ('23.11.15.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 중지 ○ 송악읍 공간환경전략계획 이장단협의회구성 및 간담회 추진 ○ 道, 당진시 신축부지(안) 현장 확인, 신축부지(석포리 일원) 타당성 검토 추가 ○ 용역업체 회의 및 시내·외 운송사 버스운행현황 자료 재검토 ○ 충남도청, 송악읍이장단과의 간담회 실시 ○ ('24.03.19.) 송악읍 공간환경전략계획 추진협의체 회의 실시 ○ ('24.05.07.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 용역 중간보고회 참석 ○ ('24.06.11.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 용역 중지해제 및 재착수 ○ ('24.07.23.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 용역 최종보고회 참석 ○ ('24.08.07.) 송악읍 공간환경전략계획 수립 4용역 완료보고회 참석 ○ ('24.08.22.) 송악버스터미널 신설 타당성조사 및 개발계획 중간보고회 개최 ○ ('24.12.06.) 타당성조사 및 개발계획 최종보고회 개최 → 타당성조사 및 개발계획 결과 : 버스터미널 신설 타당성 부족 ○ ('25년 상반기) 추진 방향 수립
--	---

V 문제점 및 대책

○ 터미널 신설 타당성 부족에 따른 추진 방향 재수립으로 주민 및 인근 상가 반대 등의 어려움 예상

○ 민원 발생을 최소화 하기 위해 유관기관 및 인근 상가 주민 협의

VI 향후 계획

○ ('25.10.~) 인근 상가 및 토지 매입 재협의

주관부서	교통과	부 서 장	장창순(4520)	팀 장	가희민(4540)	담 당 자	박유리아(4541)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-32	산업단지 환경감시기구 설치
------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업 개요

- 명칭 : 환경관리사업소(환경지도1·2팀)
 - 위치 : 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관
 - 업무 : 환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등
- ⇒ 환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화

II 사업 목표

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경관리사업소 신설 및 운영	-	신설 및 운영	신설	지속 운영			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
환경관리사업소 신설 및 운영	지속 운영			

IV 추진 실적

- ('22.08.08.) '시민 행복·경제도시 당진' 구현을 위한 조직개편 완료
 - '환경관리사업소' 신설 : 환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)
 - (주요업무)
 - 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행
 - 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선 추진
- 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

주관부서	자치행정과	부서장	박우학(3231)	팀장	김진환(3240)	담당자	함철기(3241)
협조부서	환경관리사업소	부서장	서지현(6750)	팀장	김경희(6760)	담당자	홍슬아(6751)