

|     |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-1 | 기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |      |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|------|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율  | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2022~2027 | 총사업비 | 6,500백만원 |

### I 추진배경

- 기지사줄다리기박물관의 주차장이 27대로 규모에 비해 현저히 부족하여 줄다리기 축제 및 지역행사 시 교통 및 주차 문제 발생 빈번

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                    | 단위 | 목표          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026        |
|-------------------------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 기지사줄다리기박물관<br>주차장 확대 조성 | -  | 설계 및<br>인허가 | 부지확정 | 부지확보 |      |      | 설계 및<br>인허가 |

### III 사업개요

- 사업위치 : 충청남도 당진시 송악읍 기지사줄다리기박물관 인근
- 사업기간 : 2022~2027
- 사업비 : 6,500백만원
- 사업내용 : 줄다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업                    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026        |
|-------------------------|------|------|------|------|-------------|
| 기지사줄다리기박물관<br>주차장 확대 조성 | 부지확정 | 부지확보 |      |      | 설계 및<br>인허가 |

- 2022년 9~12월 : 부지 확정을 위한 시민 대상 의견 청취 (공청회 개최 등)
- 2023~2025년 : 주차장 부지 확정 및 사전행정절차 수행, 토지매입 추진
- 2025~2026년 : 실시설계 및 인허가 절차 추진
- 2026년 : 주차장 조성 공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 6,500 | 0   | 5,100    | 500  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,400     |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |
| 시비 | 6,500 |     | 5,100    | 500  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,400     |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |

V 추진 실적

- 적정 대상지 선정을 위한 지역사회 여론 수렴(12월 중 부지 확정 추진)

VI 문제점 및 대책

- 당초 구상한 조성 계획의 통합공도장 이전 미협의를 및 진출입로 조성(127억원) 등 우리시 재정 부담이 커 조정 또는 재검토 필요  
→ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토 및 지역사회 공론화를 통한 주차장 부지 선정

VII 國·道 협조 필요 사항

- 부지확보 후 주차장과 연계한 박물관 내 축제 인프라 구축 등을 위한 국비, 도비 등 시설 건립 예산확보 추진

VIII 기대 효과

- 기지시줄다리기박물관 대규모 행사 추진을 위한 기반 조성을 통한 관광객 수용 태세 확보
- 박물관에서 개최하는 축제 등 행사 개최 시 교통, 주차 문제 근절

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 김기권(3605) | 담 당 자 | 고대영(3606) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-2 | 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |        |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|--------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2025 | 사업비 | 140백만원 |

## I 추진배경

- 도심지역에 편중된 문화예술 시설로 인한 농촌지역 주민들의 문화예술에 대한 욕구 증가
- 농촌지역의 인구감소로 인한 기존 SOC(학교, 창고, 회관 등)의 노후화로 인한 관리 및 인구 유입을 위한 새로운 개념의 SOC 시설의 필요

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                             | 단위 | 목표 | 2022                          | 2023              | 2024                  | 2025                  |
|----------------------------------|----|----|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 문화예술 활성화 지원<br>(야외 전시관 및 공연장 건립) | -  | 준공 | 전시관 및 공연장<br>건립을 위한<br>대상지 선정 | 기본계획 및<br>실시계획 실시 | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 착공 | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 준공 |

- 문화예술을 위한 야외전시관 및 공연장 조성(2025년 준공)
  - 문화예술관 입주 문화예술단체의 작품 전시관 및 다양한 문화 공연장 조성

## III 사업개요

- 사업위치 : 미정(관광정보센터 및 도시(도시재생)·공원계획수립관 연계하여 추진)
- 사업기간 : 2022~2025
- 사업비 : 140백만원(도 60, 시 80) / 면적 : 75m<sup>2</sup> ※ 토지매입비 제외
- 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

## IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업                             | 2022                          | 2023              | 2024                  | 2025                  |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 문화예술 활성화 지원<br>(야외 전시관 및 공연장 건립) | 전시관 및 공연장<br>건립을 위한<br>대상지 선정 | 기본계획 및<br>실시계획 실시 | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 착공 | 야외 전시관 및<br>공연장 건립 준공 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계  | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      | 임기후<br>투자 |      |
|----|-----|-----|----------|------|------|------|------|-----------|------|
|    |     |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |           | 2026 |
| 총계 | 140 | 0   | 140      | 0    | 20   | 120  | 0    | 0         | 0    |
| 국비 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |           |      |
| 도비 | 60  |     | 60       |      |      | 60   |      |           |      |
| 시비 | 80  |     | 80       |      | 20   | 60   |      |           |      |
| 민자 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |           |      |
| 기타 | 0   |     | 0        |      |      |      |      |           |      |

V 추진 실적

- 도시·공원계획과 연계하여 추진을 위한 관계부서 협의
- 당진 관광정보센터 내 건립을 위한 관내 예술단체의 의견수렴 예정

VI 문제점 및 대책

- 대상지 선정에 따른 사업비 증가 예상
- 시민들의 접근성이 높고, 관광객 유치를 위한 적의 장소 선정을 위하여 도시재생 및 공원계획 수립 시 반영될 수 있도록 협조 요청

VII 國·道 협조 필요 사항

- 충청남도 도비사업 및 특별교부세에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축

VIII 기대 효과

- 지역의 다양한 문화예술인이 공간을 마련하여 문화예술 육성과 지역문화 특색을 통한 관광객 유치

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 탁기연(3571) | 담 당 자 | 이동형(3572) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 4-3 | 시립미술관 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 3,120백만원 |

### I 추진배경

- '2021 전국문화기반시설 총람'에 따르면 전국 76개 공립미술관 중 충남에는 천안시립미술관과 홍성 고암이응노생가기념관 두 곳이 유일
- 당진문예의전당 전시관을 시립미술관으로 등록하여 대표적인 작품 소장과 수준높은 기획 전시를 통한 지역문화예술 활성화

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업       | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |
|------------|----|----|------|------|-------|-------|------|
| 전담 조직 구성   | 명  | 4  |      | 1    | 2     | 1     |      |
| 미술작품 보유    | 점  | 60 | 12   | 12   | 12    | 12    | 12   |
| 타당성 사전평가   | -  | 승인 |      |      | 승인    |       |      |
| 공사 착공 및 완료 | -  | 개관 |      |      | 공사 착공 | 공사 준공 | 개관   |

### III 사업개요

- 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 3,120백만원
- 사업내용 : 기존 시설을 공립미술관으로 조성 운영
- 전시관 구성
  - (기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등
  - (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업       | 2022   | 2023   | 2024      | 2025   | 2026   |
|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 전담 조직 구성   |        | 학예사 1명 | 부장1, 행정1명 | 행정1명   |        |
| 미술작품 보유    | 12점 구입 | 12점 구입 | 12점 구입    | 12점 구입 | 12점 구입 |
| 타당성 사전평가   |        |        | 승인        |        |        |
| 공사 착공 및 완료 |        |        | 공사 착공     | 공사 준공  | 개관     |

- 미술분야 학예연구사 채용 등 건립 전담 조직 구성 : 4명(부장 1, 학예연구사 1, 행정 2)
- 미술작품 보유 : 미술관 등록 필수 보유 최소수량 60점 이상
- 문체부 공립미술관 설립 타당성 사전평가 실시
- 당진문예의전당 전시관 증축

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |        |
| 총계 | 3,120 | 0   | 3,120    | 370  | 150  | 1,200 | 1,200 | 200  | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |
| 도비 | 1,150 |     | 1,150    | 150  |      | 500   | 500   |      |        |
| 시비 | 1,970 |     | 1,970    | 220  | 150  | 700   | 700   | 200  |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |

V

문 제 점 및 대 책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 60점 보유를 위한 예산 편성 필요

VI

國・道 협 조 필 요 사 항

- 문체부 : ‘공립미술관 설립 타당성 사전평가’ 심사시 긍정적 평가로 적정 결정 필요
- 충청남도 : 사전평가 적정 결정 이후 공립미술관 등록

VII

기 대 효 과

- 지역 예술인들의 역량 강화와 함께 시민들의 문화 향유권 증진

|      |        |       |           |     |           |       |           |
|------|--------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과  | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 탁기연(3571) | 담 당 자 | 김용우(3576) |
| 협조부서 | 당진문화재단 | 사무총장  | 김이석(****) | 부 장 | 곽노선(****) | 담 당 자 | 성나라(****) |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 4-4 | 천주교 대표적 유적지 위상 정립 |
|-----|-------------------|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 2,250백만원 |

### I 추진배경

- 프란치스코 교황 방한, 김대건 신부 탄생 200주년 등을 통한 우리 지역 천주교 문화유산 관심 증대
- 합덕역 개통에 따른 버그내 순례길 연계 관광객 유치 추진 필요
- 유네스코 세계 기념 인물 김대건 신부 탄생지에 걸맞은 천주교 유적지 조성

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                        | 단위  | 목표                | 2022          | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|-----|-------------------|---------------|----------------|------|------|------|
| 김대건 신부 조형물<br>바티칸 및 솔뫼성지 건립 | 2개소 | 김대건 신부<br>조형물 건립  | 바티칸 교황청<br>협약 | 예산편성 및<br>사업추진 | 사업추진 | 사업완료 | -    |
| 합덕역 순례길 조성 및<br>성지 정비       | -   | 순례길 조성 및<br>성지 정비 | -             | 예산편성 및<br>실시설계 | 사업추진 | 사업완료 | -    |

### III 사업개요

- 사업위치 : 천주교 성지(솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지) 및 합덕역 순례길, 바티칸 교황청
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 2,250백만원(도 780, 시 1,130, 민자 340)
- 사업내용
  - 김대건 신부 조형물 바티칸 및 솔뫼성지 건립
  - 합덕역 순례길 조성 및 성지 정비  
(성지 순례길 조성 및 솔뫼성지 기념관 리모델링 등 추진)

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업                        | 2022          | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------|------|------|
| 김대건 신부 조형물<br>바티칸 및 솔뫼성지 건립 | 바티칸 교황청<br>협약 | 예산편성 및<br>사업추진 | 사업추진 | 사업완료 |      |
| 합덕역 순례길 조성 및<br>성지 정비       |               | 예산편성 및<br>실시설계 | 사업추진 | 사업완료 |      |

- 김대건 신부 조형물 바티칸 및 솔뫼성지 건립(바티칸 교황청 유흥식 추기경 협의)
  - \* 교황청 협의 결과에 따라 계획 변경 가능성 있음
- 합덕역 순례길 조성 및 성지 정비(합덕역 개통에 따른 천주교 성지 순례길 추가 조성)
  - \* 기존 버그내순례길과 연계 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 2,250 | 0   | 2,250    | 0    | 1,550 | 600  | 100  | 0    | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |        |
| 도비 | 780   |     | 780      |      | 480   | 300  |      |      |        |
| 시비 | 1,130 |     | 1,130    |      | 730   | 300  | 100  |      |        |
| 민자 | 340   |     | 340      |      | 340   |      |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |        |

V 추진 실적

- 바티칸 '성 베드로 대성전' 김대건 신부 조각상 설치 확정(한국천주교주교회의)
  - 향후 조각상 기반에 '솔뫼성지' 명시 등 홍보 방안 및 조각상 제작 · 설치 지원 방안 협의

VI 문제점 및 대책

- 한국천주교주교회의의 주도로 조형물 설치 확정됨에 따라, 향후 당진시 참여 방안 논의 필요

VII 國·道 협조 필요 사항

- 도비 보조금 선정 필요
- 국가 및 충청도 문화재 현상변경 허가 및 사업승인

VIII 기대 효과

- 김대건 신부 조형물의 바티칸 교황청 건립 추진 등으로 바티칸 연계를 통한 국내 제일의 천주교 문화유산 도시 이미지 공고
- 버그내순례길 등 천주교 문화유산 관광 자원화 및 관광객 유치

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 진용찬(3581)<br>이우진(3583) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|



|     |                   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-5 | 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |          |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체   | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 6,800백만원 |

## I 추진배경

- 충청남도 지정 기념물 합덕제의 실질적인 복원을 통한 문화재 원형회복 및 경관 조성
- 역사와 문화가 살아있는 휴게공간을 제공하고 지역의 균형발전 도모
- 합덕제를 통한 다양한 가치확보(생태·농경·과학) 및 사계절 관광 자원화

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                                  | 단위 | 목표                          | 2022                | 2023                       | 2024                 | 2025 | 2026       |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|------------|
| 합덕제 중장기 및 기본계획 추진<br>(문화시설 도시관리계획 변경) | -  | 개발 방안<br>구상 및<br>기본계획<br>완료 | 중장기<br>개발계획<br>용역완료 | 기본계획<br>(도시관리계획<br>변경용역추진) | 기본계획<br>완료 및<br>사업고시 |      |            |
| 관광 자원화를 위한<br>토지매입<br>(광장 조성 등)       | -  | 토지매입<br>완료                  |                     |                            | 토지매입                 | 토지매입 | 토지매입<br>완료 |
| 합덕제 수심 증가 및<br>연지 준설                  | -  | 수심 증가<br>연지 준설              |                     | 사업 설계<br>완료 및<br>공사 착공     | 준설지역<br>편의시설<br>조경식재 |      |            |

## III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 합덕읍 성동리 480번지 일원
- 사업기간 : 2021~2026
- 사업비 : 6,800백만원
  - 용역비 : 300백만원 / 토지매입 : 4,800백만원 / 연지준설 : 1,700백만원
- 사업내용 :
  - 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)
  - 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎡)
  - 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증 수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업                                     | 2022              | 2023                         | 2024              | 2025 | 2026       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------|------------|
| 합덕제 중장기 및<br>기본계획 추진<br>(문화시설 도립공원계획 변경) | 중장기 개발계획<br>용역 완료 | 기본계획<br>(도시관리계획<br>변경 용역 추진) | 기본계획 완료 및<br>사업고시 |      |            |
| 관광 자원화를 위한<br>토지매입<br>(광장 조성 등)          |                   |                              | 토지매입              | 토지매입 | 토지매입<br>완료 |
| 합덕제 수심 증가 및<br>연지 준설                     |                   | 사업 설계 완료 및<br>공사 착공          | 준설지역 편익시설<br>조경식재 |      |            |

- 중장기 개발계획 관련 용역 완료(2022년) / 기본계획 완료 및 고시(2024년)
  - \* 중장기 개발계획 결과에 따라 공약사항 일부 변경될 수 있음
- 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역: 운산리 80번지 외 42필지)
  - \* 토지매입 이후 광장 조성 추진(2026년 이후)
- 기존 합덕제 연지 수심 증가(부들 억제) 및 연지 준설

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 6,800 | 0   | 6,800    | 80   | 1,260 | 2,260 | 1,600 | 1,600 | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |
| 도비 | 850   |     | 850      |      | 520   | 330   |       |       |           |
| 시비 | 5,950 |     | 5,950    | 80   | 740   | 1,930 | 1,600 | 1,600 |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |       |       |       |           |

#### V 추진 실적

- ('21.07.22.~'22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 추진

#### VI 문제점 및 대책

- 국·도비 지원 불가(토지매입 및 용역비에 대한 시비 부담 증가)
- 중장기 개발 용역 완료 후 최종 검토하여 사업 범위 및 방향 결정 필요

## VII 國・道 협 조 필요 사항

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인
- 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

## VIII 기대 효과

- 당진의 대표적 문화유산 합덕제의 관광 자원화를 통한 관광객 유치
- 당진시민의 휴게 쉼터 조성으로 정주환경 개선 및 삶의 질 향상

|      |       |       |           |     |           |       |                        |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 진용찬(3581)<br>이우진(3583) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|------------------------|

|     |               |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-6 | 관광지별 특성화 사업추진 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 5%       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 7,500백만원 |

### I 추진배경

- 2021.05 : 삽교,왜목,난지도 관광지 관광자원개발사업 공모 신청(시→도)
- 2021.07 : 관광자원개발사업 대상지 확정
- 2022.06 : 왜목마을 관광지 환경개선공사 준공(해안 데크정비, 공사비 10억원)

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                          | 단위 | 목표            | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|----|---------------|---------|---------|--------|------|------|
| 삽교호 관광지 보행환경 개선               | -  | 보행환경 정비       |         | 보행환경 정비 |        |      |      |
| 왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비 | -  | 전망대설치및 해안데크정비 | 해안데크 정비 |         | 전망대 설치 |      |      |
| 난지대교 경관조명 설치                  | -  | 경관조명 설치       |         | 경관조명 설치 |        |      |      |

### III 사업개요

- 사업위치 : 신평면 운정리 966번지 일원, 석문면 교로리 844-173 및 난지도리 산6-26번지 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 7,500백만원(국비 1,000, 도비 3,250, 시비 3,250)
- 사업내용 : 3대 관광지(삽교호, 왜목, 난지도) 특성화 시설물 설치
  - 삽교호 관광지 보행환경 개선(3,500백만원)
    - 관광객을 위한 보행로 설치 및 교통체계 개선
  - 왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치(2,000백만원), 해안데크 정비(1,000백만원)
    - 아름다운 해양경관과 석양을 감상할 수 있는 전망대 설치
  - 난지대교 경관조명 설치(1,000백만원).
    - 대난지도~소난지도를 잇는 난지대교에 경관조명을 설치하여 관광자원 조성

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업                          | 2022            | 2023           | 2024   | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|--------|------|------|
| 삽교호 관광지 보행환경 개선               | 보행환경 정비<br>실시설계 | 보행환경 정비        |        |      |      |
| 왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비 | 해안데크 정비         | 전망대 설치<br>실시설계 | 전망대 설치 |      |      |
| 난지대교 경관조명 설치                  |                 | 경관조명 설치        |        |      |      |

- 2023년 1월 : 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 발주 예정(23.12월 준공)
- 2023년 : 왜목마을 선셋 전망대 설치공사 실시설계용역 발주(23~24년 국비보조사업 20억원 신청 완료)
- 20223년 3월 : 난지대교 경관조명 설치 발주 예정(23.06월 준공 예정)

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |       |       |       |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|-------|-------|-------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 7,500 | 0   | 7,500    | 1,150 | 4,350 | 2,000 | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 1,000 |     | 1,000    |       |       | 1,000 |      |      |           |
| 도비 | 3,250 |     | 3,250    | 575   | 2,175 | 500   |      |      |           |
| 시비 | 3,250 |     | 3,250    | 575   | 2,175 | 500   |      |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |       |       |       |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |       |       |       |      |      |           |

#### V 추진 실적

- ('22.06.27.) 왜목마을 데크 보수공사 준공(공사금액 10억원)
- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
  - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
  - 주민설명회 2회 개최(1차 : 6.27, 2차 : 9.27)

#### VI 문제점 및 대책

- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 추진에 대한 민원이 발생하고 있음
- 사업설명회를 개최하여 주민 의견 청취 및 협의 후 사업 시행 예정

## VII 國・道 협 조 필요 사항

- 왜목마을 선셋 전망대 설치사업은 국도비 보조사업으로 본 사업이 대상에 선정될 수 있도록 道 협조 필요

## VIII 기 대 효 과

- 관광지별 특성화로 방문 관광객 증가 및 지역경제 활성화

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 한기성(3600) | 담 당 자 | 인세교(3601) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-7 | 해안 데크길 및 둘레길 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -         |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2024~2026 | 사업비 | 10,000백만원 |

### I 추진배경

- 국내 걷기 여행 활성화로 인하여 우리 시 해안 주변 데크길 및 둘레길 조성 필요성 대두
- 해안 데크길 및 둘레길 조성으로 관광 및 지역경제 활성화

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                            | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 삽교호~음섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  | -  | 착공 |      |      | 착공   |      |      |
| 서해대교~안섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성 | -  | 착공 |      |      |      | 착공   |      |
| 왜목마을~장고항 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  | -  | 착공 |      |      |      |      | 착공   |

### III 사업개요

- 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 복운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원
- 사업기간 : 2024~2026
- 사업비 : 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)
- 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성
  - 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(2,000백만원)
    - 구간 전체 길이 L=5.9km(해안 데크 L=0.9km)
  - 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)
    - 구간전체 길이 L=8.3km(해안 데크 L=0.5km)
  - 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)
    - 구간 전체 길이 L=3.0km(해안 데크 L=1.8km)

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업                            | 2022 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026 |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 삽교호~음섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  |      | 도 관광 자원화<br>사업 신청 | 착공                |                   |      |
| 서해대교~안섬포구 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성 |      |                   | 도 관광 자원화<br>사업 신청 | 착공                |      |
| 왜목마을~장고항 구간<br>해안 데크길 및 둘레길 조성  |      |                   |                   | 도 관광 자원화<br>사업 신청 | 착공   |

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |       | 임기후<br>투자 |
|----|--------|-----|----------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
|    |        |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |           |
| 총계 | 10,000 | 0   | 10,000   | 0    | 20   | 1,980 | 3,600 | 4,400 | 0         |
| 국비 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |           |
| 도비 | 4,990  |     | 4,990    |      |      | 990   | 1,800 | 2,200 |           |
| 시비 | 5,010  |     | 5,010    |      | 20   | 990   | 1,800 | 2,200 |           |
| 민자 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |           |
| 기타 | 0      |     | 0        |      |      |       |       |       |           |

#### V 추진 실적

- 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 본예산 반영(19백만원)

#### VI 문제점 및 대책

- 해안 둘레길은 해안 구조물(데크)을 설치하므로 공사비가 매우 많이 소요되며, 향후 유지관리가 어려움.
- 해안 구조물 설치에 따른 공유수면 점·사용 허가가 필요하며 사유지 통과 시 토지 협의 문제 발생 (왜목마을~장고항 구간)

#### VII 國·道 협조 필요 사항

- 본 사업은 많은 예산이 소요되므로 도 관광자원화사업으로 시행할 계획이며, 본 사업이 대상에 선정되도록 도 협조 필요

#### VIII 기대 효과

- 해안 둘레길 조성으로 시민 휴게·운동 시설 제공 및 지역관광 활성화

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 한기성(3600) | 담 당 자 | 인세교(3601) |
| 협조부서 | 항만수산과 | 부 서 장 | 김선태(4260) | 팀 장 | 문기영(4280) | 담 당 자 | 전창익(4281) |



|     |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-8 | 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성 |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 6,000백만원 |

### I 추진배경

- 전통 무예에 대한 새로운 관심 증대에 따른 남이흥장군 유적지 정비 필요
- 당진지역의 대표 호국 인물인 남이흥장군의 충절 정신과 호연지기를 널리 홍보

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표 | 2022    | 2023     | 2024          | 2025          | 2026           |
|------------------|----|----|---------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 무예 체험관 및 체험공원 조성 | -  | 준공 | 설계용역 완료 | 체험관 부지조성 | 체험관 및 체험공원 착공 | 체험관 및 체험공원 준공 | 운영관리계획 수립 및 운영 |
| 무인의 숲 조성         | -  | 준공 |         |          | 무인의 숲 조성 설계   | 무인의 숲 조성 준공   |                |

### III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 대호지면 도이리 380-1 일원
- 사업기간 : 2020~2026
- 사업비 : 6,000백만원
- 사업내용
  - 무예 체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성
  - 무인의 숲(1,300㎡) 조성

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업             | 2022    | 2023     | 2024          | 2025          | 2026           |
|------------------|---------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 무예 체험관 및 체험공원 조성 | 설계용역 완료 | 체험관 부지조성 | 체험관 및 체험공원 착공 | 체험관 및 체험공원 준공 | 운영관리계획 수립 및 운영 |
| 무인의 숲 조성         |         |          | 무인의 숲 조성 설계   | 무인의 숲 조성 준공   |                |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |       |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|-------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |        |
| 총계 | 6,000 | 0   | 6,000    | 300  | 500  | 3,000 | 2,200 | 0    | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |
| 도비 | 3,000 |     | 3,000    | 150  | 250  | 1,500 | 1,100 |      |        |
| 시비 | 3,000 |     | 3,000    | 150  | 250  | 1,500 | 1,100 |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |       |      |        |

V 추진 실적

- ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주

VI 문제점 및 대책

- 시설 조성 이후 운영방안 등에 대한 방향성 검토 필요

VII 國·道 협조 필요 사항

- 거점육성형 지역개발계획에 대한 도비 보조금 선정
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인

VIII 기대 효과

- 전국 대부분의 종가, 서원은 문인 위주이나 무인을 테마로 한 전통 무예 콘텐츠는 국내 유일의 사례로 효과적인 관광 자원화 가능

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 이대준(3582) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|     |                          |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-9 | 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 10%      |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2022~2026 | 사업비 | 2,150백만원 |

### I 추진배경

- 면천읍성 및 객사 복원으로 관광객 증가에 따른 기반 시설 조성
- 특화 거리 조성을 통한 지역경제 활성화

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업             | 단위 | 목표 | 2022            | 2023             | 2024                      | 2025             | 2026              |
|------------------|----|----|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 특화 거리 및<br>광장 조성 | -  | 준공 |                 |                  | 특화 거리 및<br>광장 조성<br>디자인용역 | 특화 거리 및<br>광장 준공 |                   |
| 한옥 스테이 조성        | -  | 준공 | 성안마을<br>기본계획 정비 | 실시설계 및<br>현상변경허가 | 한옥(3채)<br>착공              | 한옥(3채)<br>준공     | 운영관리계획<br>수립 및 운영 |

### III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 814
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 2,150백만원
- 사업내용
  - 특화 거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡)
  - 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업             | 2022            | 2023               | 2024                      | 2025             | 2026              |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 특화 거리 및<br>광장 조성 |                 |                    | 특화 거리 및<br>광장 조성<br>디자인용역 | 특화 거리 및<br>광장 준공 |                   |
| 한옥 스테이 조성        | 성안마을<br>기본계획 정비 | 실시설계 및<br>현상 변경 허가 | 한옥(3채) 착공                 | 한옥(3채) 준공        | 운영관리계획<br>수립 및 운영 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 2,150 | 0   | 2,150    | 50   | 100  | 1,200 | 800  | 0    | 0      |
| 국비 | 1,050 |     | 1,050    |      | 50   | 600   | 400  |      |        |
| 도비 | 105   |     | 105      |      | 5    | 60    | 40   |      |        |
| 시비 | 995   |     | 995      | 50   | 45   | 540   | 360  |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |

V 추진 실적

- ('22.05.) 객사 복원 정비 완료
- ('22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수
- ('22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공

VI 문제점 및 대책

- 시설 조성 이후 운영방안 등에 대한 방향성 검토 필요

VII 國·道 협조 필요 사항

- 거점육성형 지역개발계획 및 충청유교문화권 사업에 대한 도비 보조금 선정
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인

VIII 기대 효과

- 면천읍성 복원을 통해 증가하는 관광객들에게 즐길거리 및 숙박프로그램을 제공하여 지역경제 활성화 및 주민 일자리 창출

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 문화관광과 | 부 서 장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담 당 자 | 이대준(3582) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 4-10 | 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성 |
|------|---------------------|

|      |     |      |    |      |           |      |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|------|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율  | 20%      |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2019~2024 | 총사업비 | 3,195백만원 |

I 추진배경

- 대호지·천의장터 4.4 독립 만세운동은 관 주도, 행진, 무력 시위라는 희소성과 차별성을 가진 독립운동의 역사이자, 당진시민의 자긍심을 높이는 사건으로
- 순국선열 위패를 봉안하고 있는 현충 시설 “창의사”의 노후화 및 협소로 국가유공자 예우 보장 및 후세대 추념과 보훈 선양을 위한 공간 재구축 필요

II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                   | 단위 | 목표             | 2022         | 2023 | 2024   | 2025 | 2026 |
|------------------------|----|----------------|--------------|------|--------|------|------|
| 4.4 독립 만세운동<br>역사공원 조성 | -  | 준공 및<br>창의사 이전 | 건축신고 및<br>착공 | 준공   | 창의사 이전 |      |      |

III 사업개요

- 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1
- 사업기간 : 2019.07.~2024.03.
- 사업비 : 3,195백만원
- 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성

| 시설명   | 부지면적(m <sup>2</sup> ) | 건축면적(m <sup>2</sup> ) | 비고                                |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 계     | 28,049                | 120                   |                                   |
| 추모각   | 1,072                 | 102.6                 | 목조구조 전통한옥 (지상1층, 최고높이 7.71m)      |
| 삼문    | -                     | 17.4                  | 목조구조 전통한옥 (최고높이 5.39m)            |
| 전통담장  | -                     | -                     | 석재 및 콘크리트 (4면 길이 82.96m, 높이 1.2m) |
| 추모광장  | 1,640                 | -                     |                                   |
| 내부 도로 | 800                   | -                     | 내부 보행로(폭2m~5m) 및 차로(폭11m)         |
| 주차장   | 1,340                 | -                     | 주차대수 20대                          |
| 녹지    | 23,197                | -                     |                                   |

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업                   | 2022         | 2023 | 2024   | 2025 | 2026 |
|------------------------|--------------|------|--------|------|------|
| 4.4 독립 만세운동<br>역사공원 조성 | 건축신고 및<br>착공 | 준공   | 창의사 이전 |      |      |

- 유관단체 및 지역민과의 협업·소통 강화를 통해 「시민과 함께 만드는 공원 조성」 추진
  - “4.4 독립 만세운동 역사공원 조성 추진위원회” 발족 및 민·관 공동 협업체계 구축을 통해 지역민의 열의 결집 및 사업추진 동력 강화

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |      |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 3,195 | 272 | 2,923    | 4    | 2,919 | 0    | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 시비 | 3,195 | 272 | 2,923    | 4    | 2,919 |      |      |      |           |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |      |      |      |           |

#### V 추진 실적

- ('22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리
- ('22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원)
- ('22.10.17.) 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립  
(건축신고 보완과정에 발생한 사업량 추가 반영 및 도면 수정, 노무비 및 재료비  
인상분 반영, 조성 추진위원회 구축·운영계획 수립 등)

#### VI 기대 효과

- 우리 지역의 숭고한 국권 수호 활동의 정신과 의지를 후대에 계승 발전
- 국가유공자 및 유족에 대한 예우 증진 및 자긍심 고취

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 사회복지과 | 부 서 장 | 임동신(3640) | 팀 장 | 박혜영(3641) | 담 당 자 | 임준석(3642) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|

4-11

당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 5,000백만원 |

I추진배경

- 숙소가 시내에 위치하고 있어 훈련 이동 시 시간 소요
- 경기력 향상을 위한 안정적인 숙소 및 편의시설 확보
- 선수들의 쾌적하고 안락한 생활공간이 될 수 있도록 효율적인 클럽하우스 건립

II사업목표

[확인지표]

| 단위사업     | 단위 | 목표 | 2022 | 2023             | 2024 | 2025    | 2026 |
|----------|----|----|------|------------------|------|---------|------|
| 클럽하우스 건립 | -  | 준공 | -    | 타당성 용역<br>(부지선정) | 실시설계 | 착공 및 준공 | -    |

III사업개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 5,000백만원
- 사업내용
  - 1개 동 지상 3층 이상(숙소 35실/ 2인 1실)
  - 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
  - 2층 : 종목별 사무실, 칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
  - 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

IV추진계획

[추진계획]

| 단위사업     | 2022 | 2023             | 2024 | 2025    | 2026 |
|----------|------|------------------|------|---------|------|
| 클럽하우스 건립 |      | 타당성 용역<br>(부지선정) | 실시설계 | 착공 및 준공 |      |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |       |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|-------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 5,000 | 0   | 5,000    | 0    | 500  | 4,500 | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |
| 시비 | 5,000 |     | 5,000    |      | 500  | 4,500 |      |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |       |      |      |        |

V 문제점 및 대책

- 종합운동장 부지내 검토(상기 예산엔 토지 매입비 미적용)

VI 國·道 협 조 필요 사항

- 많은 예산이 수반되는 사업으로 국도비 지원 필요(공모사업 등)

VII 기대 효과

- 종합운동장 내 체육시설과 연계한 선수단 시너지 효과 기대

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 박영안(3760) | 팀 장 | 인호환(3766) | 담 당 자 | 박성주(3767) |
| 협조부서 | 주택과   | 부 서 장 | 조숙경(4480) | 팀 장 | 한건수(4510) | 담 당 자 | 최재민(4511) |



|      |            |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-12 | 종합스포츠타운 조성 |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |           |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | 23.5%     |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2015~2024 | 사업비 | 57,500백만원 |

### I 추진배경

- 당진종합운동장 주변 토지를 효율적으로 관리하고 체육 용지 확충을 통하여 시민의 생활체육 활동을 확대함은 물론 나아가 지역경제 활성화 기여

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----|----|------|------------------|------|------|------|
| 종합운동장 확장  | -  | 준공 |      | 도로 및 조경, 전기공사 착공 | 준공   |      |      |
| 종합체육관 건립  | -  | 준공 |      | 실시설계및착공          | 준공   |      |      |
| 장애인체육관 건립 | -  | 준공 |      | 실시설계및착공          | 준공   |      |      |

### III 사업개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2024
- 총사업비 : 57,500백만원
- 사업내용
  - ① 종합운동장 확장
    - 사업기간 : 2015~2024
    - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)
    - 사업비 : 194억원[기확보 85(국10, 시75)]
  - ② 종합체육관 건립
    - 사업기간 : 2017~2024
    - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡
    - 사업비 : 241억원[기확보 20(국6, 도10, 시4)]
  - ③ 장애인체육관 건립
    - 사업기간 : 2019~2024
    - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡
    - 사업비 : 140억원[기확보 30(국30)]

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업      | 2022 | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|------|---------------------|------|------|------|
| 종합운동장 확장  |      | 도로 및 조경,<br>전기공사 착공 | 준공   |      |      |
| 종합체육관 건립  |      | 실시설계 및 착공           | 준공   |      |      |
| 장애인체육관 건립 |      | 실시설계 및 착공           | 준공   |      |      |

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계     | 기투자    | 임기중 투자계획 |       |        |        |      |      | 임기후<br>투자 |
|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|------|------|-----------|
|    |        |        | 소계       | 2022  | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |           |
| 총계 | 57,500 | 13,500 | 44,000   | 3,000 | 27,000 | 14,000 | 0    | 0    | 0         |
| 국비 | 7,600  | 4,600  | 3,000    | 1,000 | 1,000  | 1,000  |      |      |           |
| 도비 | 1,000  | 1,000  | 0        |       |        |        |      |      |           |
| 시비 | 48,900 | 7,900  | 41,000   | 2,000 | 26,000 | 13,000 |      |      |           |
| 민자 | 0      |        | 0        |       |        |        |      |      |           |
| 기타 | 0      |        | 0        |       |        |        |      |      |           |

#### V 추진 실적

- 종합운동장 확장사업 1차분 준공
  - 연약지반 개선(PL, PBD 공법) 및 성토(19만㎡) 공사
- 종합체육관 및 반다비 체육관 설계 용역 착수
  - 설계 공모 신청 완료(설계자 : 포스코 A&C)
  - 용역비 : 24억원

#### VI 문제점 및 대책

- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등으로 자재 물가 상승으로 현 계획보다 더 많은 소요 자원 대비

#### VII 國·道 협조 필요 사항

- 많은 예산이 수반되는 사업으로 자원 확보를 위한 다각적 검토 필요  
(체육진흥시설 지원 사업 등 국비 확보 경주)

#### VIII 기대 효과

- 당진종합운동장 확장을 통한 종합스포츠타운 건립으로 시민의 여가·체육활동 활성화
- 스포츠시설 확충에 따른 대회 유치 등을 통한 지역경제 활성화

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 박영안(3760) | 팀 장 | 인호환(3766) | 담 당 자 | 박성주(3767) |
| 협조부서 | 주택과   | 부 서 장 | 조숙경(4480) | 팀 장 | 한건수(4510) | 담 당 자 | 최재민(4511) |

|      |                |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-13 | 당진 시내권 체육공원 조성 |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 완료 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2025 | 사업비 | 8,000백만원 |

## I 추진배경

- 건강 유지 및 증진, 여가생활에 대한 국민 수요 증가추세에 맞춰 생활체육 활동 참여율이 높아지고 있는 상황
- 이에 시민에게 생활체육 공간을 제공하여 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여하고자 함

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업    | 단위 | 목표 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----|----|------|---------|------|------|------|
| 체육공원 조성 | -  | 준공 |      | 실시설계및착공 | 준공   |      |      |

## III 사업개요

- 사업위치 : 시내권 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 5,000백만원(보상비 제외)
- 사업내용
  - 도심지 체육공원 조성 약 A=20,000㎡
  - 족구장(45mX27m), 풋살장(42mX25m), 테니스장(38mX20m), 농구장(32mX20m)
  - 주차장, 화장실, 편의시설 등

## IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업    | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|------|-----------|------|------|------|
| 체육공원 조성 |      | 실시설계 및 착공 | 준공   |      |      |

## [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |       |       |      |      | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|-------|-------|------|------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |        |
| 총계 | 8,000 | 0   | 8,000    | 0    | 3,000 | 5,000 | 0    | 0    | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |       |       |      |      |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |       |       |      |      |        |
| 시비 | 8,000 |     | 8,000    |      | 3,000 | 5,000 |      |      |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |       |       |      |      |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |       |       |      |      |        |

## V 추진 실적

- 채운, 원당, 대덕동 사업부지 검토 중
  - 채운동(당진중학교 뒤) : 산림녹지과, 공원조성계획, 변경사업설명 시 체육시설 부지 제공 반영
  - 원당동 : 하수처리장 증설 부지 체육공간 활용방안 마련
  - 대덕동 : 공동묘지 부지로 경로 장애인과와 협의 중

## VI 문제점 및 대책

- 하천 선형 및 흐름에 영향이 있는 경우에는 비관리청 하천공사 시행 허가를 득해야 함.
- 단순 하천 구역 안에서 영향이 없는 구조물 설치 등은 하천 점용허가를 득해야 함
- 농림지역으로 개발행위가 제한되어 있으나, 농업인 공동생활에 필요한 편의시설 및 이용시설은 가능
- 토지보상의 가감정 금액이 평당 약 70만원으로 실거래가와 상이함

## VII 國·道 협 조 필요 사항

- 많은 예산이 수반되는 사업으로 재원 확보를 위한 다각적 검토 필요

## VIII 기대 효과

- 생활체육 공간을 제공하여 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 박영안(3760) | 팀 장 | 인호환(3766) | 담 당 자 | 박성주(3767) |
| 협조부서 | 농업정책과 | 부 서 장 | 이남길(4135) | 팀 장 | 김선주(4140) | 담 당 자 | 최호주(4143) |

|      |                        |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-14 | 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충 |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |    |      |           |     |          |
|------|-----|------|----|------|-----------|-----|----------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 착수 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -        |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 자체 | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 3,500백만원 |

## I 추진배경

- 삽교호 관광지와의 연계하여 상생발전의 기틀 마련, 어르신 등의 여가선용에 필요한 파크골프장 건설 요구 등 시설 규모 충족 및 시민의 건전한 여가 활용 및 심신 수련

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업      | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026        |
|-----------|----|----|------|------|------|------|-------------|
| 체육 인프라 확충 | -  | 착공 | -    | -    | -    | -    | 파크골프장 조성 착공 |

## III 사업개요

- 사업위치 : 삽교호 고수부지
- 사업기간 : 2023~2026
- 사업비 : 3,500백만원
- 사업내용
  - 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
  - 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

## IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026        |
|----------|------|------|------|------|-------------|
| 체육인프라 확충 |      |      |      |      | 파크골프장 조성 착공 |

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계    | 기투자 | 임기중 투자계획 |      |      |      |      |       | 임기후 투자 |
|----|-------|-----|----------|------|------|------|------|-------|--------|
|    |       |     | 소계       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |        |
| 총계 | 3,500 | 0   | 3,500    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3,500 | 0      |
| 국비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 도비 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 시비 | 3,500 |     | 3,500    |      |      |      |      | 3,500 |        |
| 민자 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |
| 기타 | 0     |     | 0        |      |      |      |      |       |        |

V 추진 실적

- 하천 관리 기관(금강유역환경청) 방문 협의
  - 하천고수부지는 친수공간 지정 후 개발 가능.
  - 현재 하천 정비 기본계획 수립 중

VI 문제점 및 대책

- 금강유역 환경청의 관리기관으로 삼교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역 환경청에서 하천정비 기본계획 수립 용역 발주시(2022년말 예정) 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삼교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VII 國·道 협조 필요 사항

- 많은 예산이 수반되는 사업으로 재원 확보를 위한 다각적 검토 필요

VIII 기대 효과

- 생활체육 공간을 제공하여 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 부 서 장 | 박영안(3760) | 팀 장 | 인호환(3766) | 담 당 자 | 박성주(3767) |
| 협조부서 | 건설과   | 부 서 장 | 이태환(4630) | 팀 장 | 진호현(4650) | 담 당 자 | 김규호(4651) |

|      |                       |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-15 | 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |         |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|---------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -       |
| 사업성격 | 계속  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 1조원(추정) |

### I 추진배경

- '15 농어촌관광휴양단지 폐쇄 및 개발 무산으로 지역경제 쇠퇴
- '21. 9. <제7차 충남권 관광개발계획> 반영 요청서 제출(市→道관광진흥과)
- '22. 1. 도비도·난지도 관광단지 민자유치개발 <제7차 충남권 관광개발계획 공고>
- 시설 노후화 및 관광 여건 변화로, 지역사회 개성·창의성을 기반으로 한 관광 브랜드 창출을 통해 지역경제 활성화 도모

### II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 도비도·난지도<br>민자유치개발 추진 | -  | 착공 |      |      | 착공   |      |      |

### III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원
- 사업기간 : 2023~2026 ※ 2024년 착공 목표
- 사업비 : 1조원(추정)
- 사업내용
  - 도비도 : K-POP 상설무대, 음악 축제장, 골프장, 도비도·난지도 간 해상 케이블카 설치 등을 위한 민자유치 사업추진
  - 난지도 : 도비도·난지도 간 해상 케이블카, 콘서트, 테마형 숙박시설 및 휴식시설, 골프장 설치 등을 위한 민자유치 사업추진

### IV 추진계획

[추진계획]

| 단위사업                 | 2022     | 2023         | 2024 | 2025    | 2026 |
|----------------------|----------|--------------|------|---------|------|
| 도비도·난지도<br>민자유치개발 추진 | 토지 매입 협의 | 조성계획 승인절차 진행 |      | 조성계획 시행 |      |

- 민간투자자 유치
  - 투자자 발굴(투자제안 분석, 운영계획 등 검토), 사업자 선정 및 협약 체결
- 도비도·난지도 관광지 조성
  - 도비도는 토지소유주인(농어촌공사)과의 협의 필요, 개발 관련 법적 허용기준 완화를 위한 관련 법 검토 및 개선 요구
  - 개발 확정 시 관련기관 및 부서의 인·허가 등 행정절차 이행 지원

[투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획  |      |      |      |         |         | 임기후 투자 |
|----|-----------|-----|-----------|------|------|------|---------|---------|--------|
|    |           |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026    |        |
| 총계 | 1,000,000 | 0   | 1,000,000 | 0    | 0    | 0    | 500,000 | 500,000 | 0      |
| 국비 | 0         |     | 0         |      |      |      |         |         |        |
| 도비 | 0         |     | 0         |      |      |      |         |         |        |
| 시비 | 0         |     | 0         |      |      |      |         |         |        |
| 민자 | 1,000,000 |     | 1,000,000 |      |      |      | 500,000 | 500,000 |        |
| 기타 | 0         |     | 0         |      |      |      |         |         |        |

## V 추진 실적

- (08.22.) 농어촌공사(본사) 방문을 통한 도비도 개발 및 관련 사항 논의
- (09.~10.) 개발사항 관련법 검토, 민간투자자 발굴 및 투자자 사업계획서 검토
- (10.13.) 농림축산식품부 간척지농업과(박재영 사무관, 김경환 담당) 도비도 현장 방문
  - 도비도 현안문제 논의 및 건의사항 전달
  - 토지 매입 방식 및 개발 관련 사항 논의

## VI 문제점 및 대책

- 「농어촌정비법」 제14조에 따라 농어촌관광휴양단지 용도 매입만 가능, 민간 투자자 입장에서는 사업성이 현저히 떨어지는 상황

## VII 國·道 협 조 필요 사항

- (농어촌공사) 도비도 토지 소유자인 농어촌공사의 개발 추진 의지 필요
- (농림부) 「농어촌정비법」에 따른 농어촌관광휴양단지 개발 제한 및 규제 완화 필요

## VIII 기대 효과

- 도비도·난지도 민자유치를 통한 관광객 증가 및 지역경제 활성화
- 관광지 개발의 새로운 패러다임으로 당진시 이미지 제고

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 이상현(4061) | 담 당 자 | 임승현(4062) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|



|      |                   |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4-16 | 행담도 관광지 민자유치개발 추진 |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|      |     |      |      |      |           |     |         |
|------|-----|------|------|------|-----------|-----|---------|
| 임기구분 | 임기내 | 추진목표 | 기반조성 | 추진상황 | 정상        | 추진율 | -       |
| 사업성격 | 신규  | 사업주체 | 민간   | 사업기간 | 2023~2026 | 사업비 | 1조원(추정) |

## I 추진배경

- 관광지로서 무궁한 잠재력과 개발 의지에도 불구하고 표류되었던 지역 해양관광 자원에 대한 대규모 민자유치를 통해 지역경제를 견인할 차별화되고 경쟁력있는 명품 관광도시 조성
- 행담도 내 휴게소, 대형아울렛과의 연계, 해양 자원을 활용한 시너지효과로 해양 레저 복합 관광지 개발에 대한 기대 부응

## II 사업목표

[확인지표]

| 단위사업                 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|----|----|------|--------|------|------|------|
| 행담도 관광지<br>민자유치개발 추진 | -  | 착공 |      | MOU 체결 | 착공   |      |      |

## III 사업개요

- 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원
- 사업규모 : 179,978㎡(54,443평) / 토지소유: 도로공사(86%), 국유지(14%)
- 사업기간 : 2023~2026 ※ 2024년 착공 목표
- 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경
- 사업내용
  - 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성
  - 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성



행담도(전경)



행담도(사업대상지)

#### IV 추진 계획

##### [추진계획]

| 단위사업       | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------------------|------------------|------|------|------|
| 민간 투자자 유치  | 투자유치 활동 및 투자자 발굴 | 민간투자자 선정 및 협약 체결 |      |      |      |
| 행담도 관광지 개발 | 개발 방향 및 계획(안) 확정 | 행정절차 이행          | 착공   |      |      |

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴(2022 ~ 투자자 선정시)
  - 투자자 접촉, 실현 가능성 및 개발 의지 등 성공적 개발을 위한 신중한 투자자 검토
- 민간투자자 선정 및 협약 체결(2023)
  - 사업 제안(계획)서 타당성 분석 평가, 대상자 선정, 개발 방안 협의, 사업 협약 체결
- 개발 방안 및 계획(안) 확정
  - 당진시, 도로공사(토지소유), 행담도 개발, 민간사업자 등 개발 참여 방식 등 계획 확정
- 행정절차 이행 및 착공
  - 관련부서 협의 및 인허가 승인 등 행정절차 이행 지원

##### [투자계획]

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계        | 기투자 | 임기중 투자계획  |      |      |         |         |         | 임기후 투자 |
|----|-----------|-----|-----------|------|------|---------|---------|---------|--------|
|    |           |     | 소계        | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    | 2026    |        |
| 총계 | 1,000,000 | 0   | 1,000,000 | 0    | 0    | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 0      |
| 국비 | 0         |     | 0         |      |      |         |         |         |        |
| 도비 | 0         |     | 0         |      |      |         |         |         |        |
| 시비 | 0         |     | 0         |      |      |         |         |         |        |
| 민자 | 1,000,000 |     | 1,000,000 |      |      | 300,000 | 300,000 | 400,000 |        |
| 기타 | 0         |     | 0         |      |      |         |         |         |        |

#### V 추진 실적

- (08.30.) 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의 : 당진시, 한국도로공사, 행담도개발(주)
- 투자유치를 위한 개발 방안 및 법적 검토
  - 관광휴양형 지구단위계획 지정 개발, 개발 여건 분석(부지매각, 관광컨셉에 따른 법적 사항)
  - 행담도 인근 해역 활용방안 관련 전문가 자문 의뢰('22.10.13.) / (주)건일엔지니어링
- 행담도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(2회)

## VI 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
  - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력

## VII 기대 효과

- 난지도, 도비도 개발과 연계한 해양관광 휴양 단지 조성 구축
- 지역 관광 랜드마크 개발을 통한 관광객 유입 증가로 지역경제 활성화 도모

|      |       |       |           |     |           |       |           |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| 주관부서 | 투자유치과 | 부 서 장 | 구자건(4060) | 팀 장 | 김기남(4070) | 담 당 자 | 김수환(4071) |
|------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|