

4-1	기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성
-----	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	6,500백만원

### I 사업 개요

- 사업위치 : 충청남도 당진시 송악읍 기지사출다리기박물관 인근
- 사업기간 : 2022~2027
- 사업비 : 6,500백만원
- 사업내용 : 줄다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성
  - 주차장 조성을 위한 박물관 연접 토지를 대상으로 부지 선정(2022-2023)
  - 주차장 대상 토지 연차별 매입(2023~2025)
  - 주차장 조성을 위한 인허가 등 행정절차 및 조성공사 추진(2026~2027)

### II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성	-	설계 및 인허가	부지확정	부지확보			설계 및 인허가

### III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사출다리기박물관 주차장 확대 조성	용역 설명회 개최	사전행정절차 이행	토지매입	토지매입

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,500	0	5,100	0	1,500	1,000	1,000	1,600	1,400
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	6,500		5,100	1,500	1,000	1,000	1,600	1,400	
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 2023. 3. 7. 기지시줄다리기주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 주차장 관련 예산 수립</li><li>○ 지역사회 여론 수렴 및 협의</li></ul>
--------------------------------------	--

#### V 문제점 및 대책

- 일부 주차장 조성 관련 부정적 여론 ⇨ 기수립한 기본계획 용역에 대한 설명회 개최(2023.3.7.), 특별한 의견 없어 당초 안의 일부를 조정하여 사업 추진
- 당초 구상한 조성 계획의 우리시 재정 부담이 커 당진시 재정여건에 따른 규모 조정 ⇨ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토 추진

#### VI 향후 계획

- 주민설명회 개최 결과 시민들의 특별한 의견이 없으므로 당초 안을 일부 조정(국공장 제외)하여 변경 계획 수립 후 제반 행정절차 이행
- 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진

<b>4-2</b>	<b>야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립</b>
------------	-----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2025	사업비	140백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진 관광정보센터  
  - ※ 추후 도시(도시재생)·공원계획수립관 연계하여 추진
- 사업기간 : 2023~2024
- 사업비 : 140백만원(도비 60백만원, 시비 80백만원) / 면적:75m<sup>2</sup>  
  - ※ 토지매입비 제외
- 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
문화예술 활성화 지원 (야외 전시관 및 공연장 건립)	-	준공	전시관 및 공연장 건립을 위한 대상지 선정	기본계획 및 실시계획 실시	야외 전시관 및 공연장 건립 착공	야외 전시관 및 공연장 건립 준공

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대상지 선정 및 기본계획	대상지 선정 (관광정보센터)	기본 및 실시설계를 위한 추경 예산 신청	기본 및 실시계획 착수	기본 및 실시계획 완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	140	0	140	0	20	120	0	0	0
국비	0		0						
도비	60		60			60			
시비	80		80	20	60				
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 대상지 선정 → 당진관광정보센터 예정

#### V 문제점 및 대책

- 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

#### VI 향후 계획

- 1회 추경시 기본 및 실시계획 20백만원 요청
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등을 신청예정

<b>4-3</b>	<b>시립미술관 조성</b>
------------	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,120백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)
- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 3,120백만원
- 사업내용 : 기존 시설을 공립미술관으로 조성 운영
- 전시관구성
  - (기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등
  - (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담 조직 구성	명	4		1	2	1	
미술작품 보유	점	100	6	24	24	23	23
타당성 사전평가		승인				사전평가 승인	
공사 착공 및 완료		개관		기본계획 수립	실시설계 완료 공사 착공	공사 준공	개관

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전담 조직 구성				학예사 1명
미술작품 보유				24점 구입
타당성 사전평가				
공사 착공 및 완료		기본계획 수립 착수		기본계획 수립 완료

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	3,120	0	3,120	370	118	1,232	1,400	0	0
국비	650		650			350	300		
도비	500		500	150		150	200		
시비	1,970		1,970	220	118	732	900		
민자	0		0						
기타	0		0						

**IV 추진 실적**

- ('22.12.) : 미술품 구입(6점/46백만원)
- ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료
  - ➔ 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능

**V 문제점 및 대책**

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

**VI 향후 계획**

- 1회 추경시 타당성 및 기본계획 수립을 위한 50백만원 요청

주관부서	문화관광과	부서장	이종우(3570)	팀장	탁기연(3571)	담당자	이동형(3572)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

<b>4-4</b>	<b>천주교 대표적 유적지 위상 정립</b>
------------	--------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	2,250백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 우강면, 합덕읍(솔뫼성지, 신리성지, 버그내순례길 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사업비 : 2,250백만원(도 780, 시 1,130, 민자 340)
- 사업내용 : 김대건 신부 조각상 바티칸 · 솔뫼성지 건립, 합덕역 순례길 조성

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
김대건 신부 조형물 바티칸 및 솔뫼성지 건립	2개소	김대건 신부 조형물 건립	바티칸 교황청 협의	예산편성 및 사업추진	사업추진	사업완료	-
합덕역 순례길 조성 및 성지 정비	-	순례길 조성 및 성지 정비	-	예산편성	설계 및 사업추진	사업완료	-

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
김대건 신부 조형물 바티칸 및 솔뫼성지 건립	사전협의(솔뫼성지)	사전협의(솔뫼성지)	예산 편성	사업추진 준비
합덕역 순례길 조성 및 성지 정비	사전협의(천주교 성지)	사전협의(천주교 성지)	예산 편성	사업추진 준비

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,250	0	2,250	0	0	1,550	600	100	0
국비	0		0						
도비	780		780			480	300		
시비	1,130		1,130			730	300	100	
민자	340		340			340			
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 바티칸 '성 베드로 대성전'에 김대건 신부 조각상 설치가 확정(22년 10월)됨에 따라, 당초 공약사항에 대한 수정 필요, 솔뫼성지 측과 천주교 유적지 위상 정립을 위한 논의 진행

그동안 추진실적 ['22.07.~ '22.12.]	○ 김대건 신부 조각상 바티칸 설치 방안 협의
--------------------------------------	---------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 바티칸 '성 베드로 대성전' 김대건 신부 조각상 설치 확정(한국천주교주교회의 주관)  
- 「천주교 유적지 위상 정립」 중 김대건 신부 조각상 관련 계획 수정 필요

#### VI 향후 계획

- 천주교 대표 유적지 위상 정립을 위한 목표 및 계획 검토 · 조정  
- 지표 변경을 위한 사전 검토 및 협의(솔뫼성지)
- 버그내순례길과 합덕역의 연계를 위한 사전검토 및 협의 진행

<b>4-5</b>	<b>합덕 연호 방죽의 실질적인 복원</b>
------------	--------------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,800백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2026
- 사업비 : 6,800백만원(용역비: 300백만원, 토지매입: 4,800백만원, 연지준설: 1,700백만원)
- 사업내용
  - 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)
  - 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎡)
  - 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 <small>(문화시설 도시관리계획 변경)</small>	-	기본계획 완료	중장기 개발계획 용역완료	기본계획 (도시관리계획 변경 용역추진)	기본계획 완료 및 사업고시		
관광 자원화를 위한 토지매입 <small>(광장 조성 등)</small>	-	토지매입 완료			토지매입	토지매입	토지매입 완료
합덕제 수심 증가 및 연지 준설	-	수심 증가 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재		

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 <small>(문화시설 도시관리계획 변경)</small>	23년도 사업계획 검토	도시관리계획 변경 용역 추진	도시관리계획 변경 용역 추진	도시관리계획 변경 용역 추진
관광 자원화를 위한 토지매입 <small>(광장 조성 등)</small>			토지매입	토지매입
합덕제 수심 증가 및 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재	

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,800	0	6,800	80	1,260	2,260	1,600	1,600	0
국비	0		0						
도비	850		850		520	330			
시비	5,950		5,950	80	740	1,930	1,600	1,600	
민자	0		0						
기타	0		0						

**IV 추진실적**

- 합덕제 연지준설 및 조경공사 실시설계 용역 착수(2023. 1.)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료(2022.11.)
--------------------------------------	--

**V 문제점 및 대책** \* 해당사항 없음

**VI 향후계획**

- 합덕제 연지 준설 및 조경공사 착공
- 도시관리계획 변경 용역 추진

주관부서 | 문화관광과 | 부서장 | 이종우(3570) | 팀 장 | 남광현(3580) | 담당자 | 진용찬(3581)

4-6

## 관광지별 특성화 사업추진

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	7,500백만원

## I 사업개요

- 2021.05 : 삽교,왜목,난지도 관광지 관광자원개발사업 공모 신청(시→도)
- 2021.07 : 관광자원개발사업 대상지 확정
- 2022.06 : 왜목마을 관광지 환경개선공사 준공(해안 데크정비, 공사비 10억원)

## II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	-	보행환경 정비		보행환경 정비			
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	-	전망대 설치 및 해안데크 정비	해안데크 정비	전망대 기본설계	전망대 설치		
난지대교 경관조명 설치	-	경관조명 설치		경관조명 설치			

## III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	실시설계용역	공사 발주	공사 준공	전체사업완료
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	사업 확정(국토부)	예산(시비)수립	실시설계용역	실시설계용역 완료
난지대교 경관조명 설치	기본구상용역	실시설계용역	공사 발주	공사 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	7,500	0	7,500	1,150	3,500	2,850	0	0	0
국비	1,000		1,000		75	925			
도비	2,750		2,750	575	1,675	500			
시비	3,750		3,750	575	1,750	1,425			
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- ('22.06.27.) 왜목마을 데크 보수공사 준공(공사금액 10억원)
- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
  - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
  - 주민설명회 3회 개최(1차: 6.27, 2차: 9.27, 3차: 12.7)
  - 도로교통공단 자문(2023.2.16.)
- 난지대교 경관조명 설치
  - 기본구상용역 착수

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 삽교호관광지 보행환경 개선사업
  - 23.05.: 일상감사 및 도 계약심사
  - 23.06.: 공사 착공
  - 23.12.: 전체 사업 완료
- 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
  - 23.06.: 선셋전망대 실시설계용역 완료
  - 24.01.: 선셋전망대 설치공사 추진
  - 24.12.: 선셋전망대 설치공사 완료
- 난지대교 경관조명 설치
  - 23.05.: 난지대교 경관조명 설치 기본구상용역 완료
  - 23.08.: 난지대교 경관조명 설치 실시설계용역 완료
  - 23.12.: 난지대교 경관조명 설치공사 완료

<b>4-7</b>	<b>해안 데크길 및 둘레길 조성</b>
------------	------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	10,000백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 북운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원
- 사업기간 : 2024~2026
- 사업비 : 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)
- 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성
  - 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,980백만원)
    - 구간 전체 길이 L=5.9km(해안 데크 L=0.9km)
  - 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)
    - 구간전체 길이 L=8.3km(해안 데크 L=0.5km)
  - 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)
    - 구간 전체 길이 L=3.0km(해안 데크 L=1.8km)

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역	착공		
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역		착공	
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역			착공

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성		기본계획용역	도 관광 자원화 사업 신청	
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	10,000	0	10,000	0	20	1,980	3,600	4,400	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			990	1,800	2,200	
시비	5,010		5,010		20	990	1,800	2,200	
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진실적

- 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 본예산 신청(19백만원, 미수립)

VI 문제점 및 대책

- 해안 둘레길은 해안 구조물(데크)을 설치하므로 공사비가 매우 많이 소요되며, 향후 유지 관리가 어려움이 있음.
- 해안 구조물 설치에 따른 공유수면 점·사용 허가가 필요하며 사유지 통과 시 토지 협의 문제 발생 (왜목마을~장고항 구간)  
⇒ 해안둘레길을 구조물(데크)에만 국한되지 않고, 지상의 인도와 산책로 등을 연결하여, 코리아 둘레길과 연계한 전체적인 둘레길 노선을 구축하여 안내표지 및 쉼터 등을 보강해야 함.
- ※ 전체적인 해안둘레길 조성계획을 수립하여, 단계별·구간별로 사업을 추진해야, 일관적이고 완성도있는 사업효과를 기대할 수 있으므로, “둘레길 조성 기본계획 용역” 예산 수립이 필요함.

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
협조부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	문기영(4280)	담 당 자	전창익(4281)

<b>4-8</b>	<b>남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성</b>
------------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,000백만원

**I 사업개요**

- 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2026
- 사업비 : 6,000백만원
- 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

**II 사업목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무예 체험관 및 체험공원 조성	-	준공	설계용역 완료	체험관 부지조성	체험관 및 체험공원 착공	체험관 및 체험공원 준공	운영관리계획 수립 및 운영
무인의 숲 조성	-	준공			무인의 숲 조성 설계	무인의 숲 조성 준공	

**III 사업계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
무예체험관 및 체험공원 조성	설계용역 추진	설계용역 추진	설계용역 완료	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	0	300	500	3,000	2,200	0
국비	0		0						
도비	3,000		3,000		150	250	1,500	1,100	
시비	3,000		3,000		150	250	1,500	1,100	
민자	0		0						
기타	0		0						

**IV 추진 실적**

- 남이흥 무인종가 체험관 및 무예체험공원 조성 실시설계용역 추진(2022. 6. ~ 추진 중)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ 남이흥 무인종가 체험관 및 무예체험공원 조성 실시설계용역 추진
--------------------------------------	--------------------------------------

**V 문제점 및 대책**

- 충남도 문화재 현상변경 허가에 따른 사업 지연

**VI 향후 계획**

- 실시설계용역 완료 후 체험관 부지 조성 착공

4-9	면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진
-----	---------------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,150백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 면천면 성상리 814
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 2,150백만원
- 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특화 거리 및 광장 조성	-	준공			특화 거리 및 광장 조성 디자인용역	특화 거리 및 광장 준공	
한옥 스테이 조성	-	준공	성안마을 기본계획 정비	실시설계 및 현상변경허가	한옥(3채) 착공	한옥(3채) 준공	운영관리계획 수립 및 운영

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
한옥 스테이 조성	면천읍성 성안마을 기반조성 공사	면천읍성 성안마을 기반조성 공사, 면천읍성 한옥 설계 용역	면천읍성 성안마을 기반조성 공사, 면천읍성 한옥 설계 용역	면천읍성 성안마을 기반조성 공사

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,150	0	2,150	50	200	1,100	800	0	0
국비	1,050		1,050		100	550	400		
도비	105		105		10	55	40		
시비	995		995	50	90	495	360		
민자	0		0						
기타	0		0						

**IV 추진 실적**

- 면천읍성 성안마을 기반조성공사 사전검토 및 착공

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ 면천읍성 성안마을 기반조성사업 실시설계(측량) 용역
--------------------------------------	--------------------------------

**V 문제점 및 대책** \* 해당사항 없음

**VI 향후 계획**

- 면천읍성 한옥 건축 설계 용역 착공

<b>4-10</b>	<b>4.4 독립 만세운동 역사공원 조성</b>
-------------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,187백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1 일원
- 사업기간 : 2019.07.~2024.03.
- 사업비 : 3,187백만원 (국 500, 시 2,687)
- 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성 (실 조성면적 4,624m<sup>2</sup>)
- 주요 시설

해당시설	면적	내용
창의사	120m <sup>2</sup> (부지 540m <sup>2</sup> )	전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광장	1,520m <sup>2</sup>	
기념관 부지	375m <sup>2</sup>	향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장	1,340m <sup>2</sup>	대형버스, 장애인전용, 전기차전용 포함 45면

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	-	준공 및 창의사 이전	건축신고 및 착공	준공	창의사 이전		

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
4.4 독립만세운동 역사공원 조성	착공	순기별 공사 진행	순기별 공사 진행	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,187	272	2,915	4	2,911	0	0	0	0
국비	500		500		500				
도비	0		0						
시비	2,687	272	2,415	4	2,411				

#### IV 추진 실적

- (2. 6.) 시공업체 계약
  - 토건 : 도곡개발 / 공주시 소재 / 도금액 2,093백만원 ※ 관급 409백만원
  - 전기 : 신호전기 / 당진시 소재 / 도금액 45백만원 ※ 관급 23백만원
- (2. 10.) 공사 착공
- (2. 14.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명 / 기념사업회장 이취임식 시)
- (3. 24.) 공유재산 관리계획 변경안 심의의결

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ (’22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ (’22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ (’22.10.17.) 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ (’22.11.~12.) 시 일상감사 및 도 계약심사 이행
--------------------------------------	--

#### V 문제점 및 대책

- 전통건축(창의사) 공종의 자재 및 단청 등급이 중급 이하로, 향후 민원 발생 소지 및 추가 보수공사 발주 등에 따른 예산 중복투자 우려
  - 목재 등급에 따라 갈라짐 정도의 차이가 극명히 발생
  - 단청은 현 창의사 대비 하위수준으로 설계되어 있어 미관상 저해요인으로 적용

설계 수준 (가칠단청)	현 창의사 (모로단청)
	

➡ 22. 10월 국비(특별교부세) 5억 확보로 자재 및 단청 등급 상향 공사비 총당 가능하기에, 2분기 중 기념사업회 및 주민 대상 현장 설명회 개최 후 의견수렴 설계변경 추진 검토 하고자 함.

#### VI 향후 계획

- (23. 2분기) 기념사업회 및 주민 대상 현장 설명회 개최 및 의견수렴, 설계변경 추진
- (23. 4분기) 공사 준공
- (24. 1분기) 위패, 현판, 표지석 등 창의사 이전

주관부서	사회복지과	부 서 장	박진한(3640)	팀 장	신현숙(3641)	담 당 자	임준석(3642)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

**4-11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립**

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	23.5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	5,000백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2023. 1. 1.~2025. 12. 31.
- 사업비 : 5,000백만원
- 사업내용
  - 1개동 지상3층 이상(숙소 35실/ 2인 1실)
  - 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
  - 2층 : 종목별 사무실, 코칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
  - 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
클럽하우스 건립	-	준공	-	타당성 용역 (부지선정)	실시설계	착공 및 준공	-

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
클럽하우스 건립	내부검토	체육회 등 협의	사업진행관련 보고	타당성용역 발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	5,000	0	5,000	0	500	4,500	0	0
국비	0		0					
도비	0		0					
시비	5,000		5,000	500	4500			
민자	0		0					
기타	0		0					

#### IV 추진 실적

- 종합운동장 지역 토지 활용방안 모색 및 사업 진행 관련 검토

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의
--------------------------------------	---------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
  - 문체부 및 충남도청과 협의
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요.
  - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

#### VI 향후 계획

- 23년 3분기: 주민소통을 통한 사업계획 진행 여부 확인
- 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

4-12

## 종합스포츠타운 조성

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	23.5%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2026	사업비	57,500백만원

### I 사업 개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2026
- 총사업비 : 57,500백만원
- 사업내용
  - ① 종합운동장 확장
    - 사업기간 : 2015~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
    - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)
    - 사업비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)]
  - ② 종합체육관 건립
    - 사업기간 : 2017~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
    - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡
    - 사업비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)]
  - ③ 장애인체육관 건립
    - 사업기간 : 2019~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
    - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡
    - 사업비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]

### II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	준공	-	실시설계 용역 완료	도로 및 조경, 전기공사 착공	도로 및 조경 준공	전체 준공
종합체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	실시설계 완료 및 착공	공정률 50%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	실시설계 완료 및 착공	공정률 40%	공정률 80%	준공

- 사업계획 변경으로 인한 설계용역 기간 증가로 '24년 준공 목표→ '26년 목표 준공 목표 변경

### III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료
종합체육관 건립	기본설계 완료	사업변경관련 검토	변경관련 주민설명	변경설계 진행
장애인체육관 건립	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료, 사업발주

**[투자계획]**

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	57,500	13,500	44,000	3,000	27,000	14,000	0	0	0
국비	7,600	4,600	3,000	1,000	1,000	1,000			
도비	1,000	1,000	0						
시비	48,900	7,900	41,000	2,000	26,000	13,000			
민자	0		0						
기타	0		0						

**IV 추진 실적**

- 반다비 장애인체육관 건립관련 장애인협회 간담회 진행
- 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종합스포츠 타운 조성 통합설계 착수(반다비, 확장공사, 종합체육관)</li> <li>○ 종합체육관 건립사업 관련 도비(균특) 확보(66억)</li> </ul>
--------------------------------------	---

**V 문제점 및 대책**

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
  - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요.
  - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

**VI 향후 계획**

- 23년 2분기: 사업계획 변경 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 3분기: 주민소통을 통한 종합체육관 건립 사업계획 변경  
반다비체육관 및 확장공사 관련 실시설계 완료
- 23년 4분기: 반다비체육관 공사 착공 및 종합체육관 설계용역 완료

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

<b>4-13</b>	<b>당진 시내권 체육공원 조성</b>
-------------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	23.5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	1,000백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 채운동(채운공원), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12. 31.
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡
  - 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 다목적 2코트(40mX20m) 주차장, 화장실, 편의시설 등

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육공원 조성	-	준공		실시설계및착공	준공		

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육공원 조성	법령검토 및 설계발주	설계용역 완료	공사착공 및 진행	채운공원 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	311		311		311				
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 원당동 하수종말처리장 공사관련 설계용역 발주
- 채운공원 내 다목적 코트 조성 관련 주민설명 실시(23.3.3.금)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경</li> <li>○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의</li> </ul>
--------------------------------------	--

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 23년 2분기: 추경을 통한 채운공원 내 다목적 코트(2코트) 조성관련 예산확보 및 발주
- 23년 3분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 착공  
채운공원 체육시설 설치공사 준공
- 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	수도과	부 서 장	고동주(6460)	팀 장	이석근(6510)	담 당 자	이태근(6511)

<b>4-14</b>	<b>삼교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충</b>
-------------	-------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	23.5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	3,500백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 삼교호 고수부지
- 사업기간 : 2023. 01. ~2026. 12.
- 사업비 : 3,500백만원
- 사업내용
  - 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
  - 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육 인프라 확충	-	착공	-	-	-	-	파크골프장 조성 착공

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육 인프라 확충	금강유역환경청 담당자 협의	하천정비계획변경 신청(금강유역환경청)	-	금강유역환경청 방문 협의진행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	3,500		3,500					3,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
- 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
  - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취
--------------------------------------	-----------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

#### VI 향후 계획

- 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
- 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
- 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	건설과	부 서 장	주성욱(4630)	팀 장	진호현(4650)	담 당 자	최주신(4651)

<b>4-15</b>	<b>도비도·난지도 민자유치개발 추진</b>
-------------	--------------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2026	사업비	1조원(예정)

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원
- 사업기간 : 2023~2026 ※ 2026년 착공 목표
- 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경
- 사업내용
  - 도비도 : 워케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등
  - 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도비도·난지도 민자유치개발 추진	-	착공			MOU체결	인허가 완료	착공

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
도비도·난지도 민자유치개발 추진	토지 사용 관련 관계부처 협의, 사업제안서 검토			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		1,000,000					1,000,000	
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수
  - 워케이션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등
- 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 건의 사항 전달
  - 토지소유주인 농어촌공사와 업무 협의(4회)
  - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의(6회)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 도비도-난지도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(3회)</li><li>○ 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달</li></ul>
--------------------------------------	--

#### V 문제점 및 대책

- 도비도 토지이용과 관련한 기관별 협의 필요
  - 토지이용 관련 지속적인 업무 협의 등

#### VI 향후 계획

- 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 유관부처 간 지속적 업무 협의 추진
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

<b>4-16</b>	<b>행남도 민자유치개발 추진</b>
-------------	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023-2026	사업비	1조원(추정)

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원
- 사업기간 : 2023~2026
- 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경
- 사업내용
  - 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성
  - 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행남도 관광지 민자유치개발 추진	-	착공		MOU체결		인허가 완료	착공

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 투자자 유치	투자유치 활동 및 투자자 발굴			MOU체결
행남도 관광지 개발	개발 방향 및 계획(안) 확정			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000,000	0	400,000	0	0	100,000	0	300,000	600,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		400,000			100,000		300,000	600,000
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- (1. 12.) 행담도 개발 관련 민간투자사와 한국도로공사 본사 방문 및 업무 협의
- (1. ~ 3.) 민간투자사의 행담도 개발 컨셉(안) 구상 및 투자 검토
- (3. 7.) 민간투자 의향 기업 본사 방문 및 투자 검토 논의
- 행담도 개발 투자 유치 활동
  - 행담도 개발 투자 제안서(안) 작성 및 투자유치를 위한 기업 방문
  - 민간투자 제안 사업성 및 수용 여부 검토

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의</li><li>○ 투자유치를 위한 개발 방안 및 법적 검토</li><li>○ 행담도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(2회)</li></ul>
--------------------------------------	---

#### V 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
  - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
  - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴

#### VI 향후 계획

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 : 2023
  - 개발 방안 및 계획(안) 보완 및 확정
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2023 하반기
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026