
4 생활 속의 문화 · 체육

IV 추진 실적

- 2023. 6. 22. 기지시줄다리기주차장 공유재산 변경 부의

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 주차장 관련 예산 수립 ○ 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최(2023. 3.7.)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 일부 주차장 조성과 관련 부정적 여론 ⇨ 기수립한 기본계획 용역에 대한 설명회 개최(2023.3.7.), 특별한 의견 없어 당초 안의 일부를 조정하여 사업 추진
- 당초 구상한 조성 계획의 우리시 재정 부담이 커 당진시 재정여건에 따른 규모 조정
⇨ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토를 거쳐 제반 행정절차 이행 추진

VI 향후 계획

- 주민설명회 개최 결과 시민들의 특별한 의견이 없으므로 당초 안을 일부 조정(국공장 제외)하여 변경 계획 수립 후 제반 행정절차 이행
- 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진

IV 추진 실적

○ 대상지 선정 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 대상지 선정 추진
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

○ 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

VI 향후 계획

- 하반기내 대상지 선정 → 2024년 기본 및 실시계획 20백만원 요청
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등을 신청예정

4-3	시립미술관 조성						
-----	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,120백만원

I

사업개요

○ 사업위치

○ 사업기간

○ 사업비

○ 사업내용

○ 전시관구성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담 조직 구성	명	4			3	1	
타당성 사전평가	-	승인			사전평가 승인		
공사 착공 및 완료	-	개관		기본계획 수립	실시설계완료 공사 착공	공사 준공	개관

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 사전평가 (문체부)	-	예산확보(50백만원)	기본계획 및 타당성 조사 용역 수립 착수	기본계획 및 타당성 조사 용역 수립 완료
기본계획				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,120	0	3,120	370	69	1,232	1,449	0	0
국비	650		650			350	300		
도비	549		549	150		150	249		
시비	1,921		1,921	220	69	732	900		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.06.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 수립을 위한 예산확보 (50백만원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료 (19백만원) → 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

VI 향후 계획

- 타당성 및 기본계획 수립을 위한 용역 완료 (12월중)

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	이동형(3572)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- 충남도와 예산 확보를 위한 협의 진행 중
 - 조각상 제작 사업비 : 10억 원(시비 5억, 도비 5억) *도록 제작 6천만 원 별도 소요

그동안
추진실적
['22.07.~
'23.03.]

- 바티칸 '성 베드로 대성전' 김대건 신부 조각상 설치 확정(한국천주교주교회의 주관)에 따라 동일한 조각상을 솔뫼성지에 설치 추진
 - 솔뫼성지 및 관계기관과 조각상 설치 관련 협의 완료

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '24년 : 김대건 신부 기념관 리모델링 공사 완료, 순례길 정비 추진
- '24년 : 김대건 신부 조각상 제작 진행

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	진용찬(3581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,800	0	6,800	80	1,260	2,260	1,600	1,600	0
국비	0		0						
도비	850		850		520	330			
시비	5,950		5,950	80	740	1,930	1,600	1,600	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 「합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역」 추진 중

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('21.07.22.~'22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인
- 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

VI 향후 계획

- 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 후 공사 추진
- '24년 토지 매입 추진

주관부서 문화관광과 부서장 이종우(3570) 팀 장 남광현(3580) 담당자 오현석(3583)

IV 추진 실적

- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
 - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
 - 주민설명회 3회 개최(1차: 6.27, 2차: 9.27, 3차: 12.7)
 - 도로교통공단 자문(2023.2.16.)
 - 23.05.: 일상감사 및 도 계약심사 완료
 - 23.06.: 공사 착공
- 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
 - 23.06.: 1회추경 예산 반영
- 난지대교 경관조명 설치
 - 23.06.: 기본구상용역 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 -('22.06.27.) 왜목마을 데크 보수공사 준공(공사금액 10억원) ○ 난지대교 경관조명 설치 - 23.02.: 기본구상용역 착수
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 삽교호관광지 보행환경 개선사업
 - 23.12.: 전체 사업 완료
- 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
 - 23.12.: 선셋전망대 실시설계용역 완료
 - 24.01.: 선셋전망대 설치공사 착공
 - 24.12.: 선셋전망대 설치공사 완료
- 난지대교 경관조명 설치
 - 23.09.: 난지대교 경관조명 설치 실시설계용역 완료
 - 23.12.: 난지대교 경관조명 설치공사 완료

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,000	0	10,000	0	20	1,980	3,600	4,400	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			990	1,800	2,200	
시비	5,010		5,010		20	990	1,800	2,200	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023.06.: 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 1회추경예산 반영(19백만원)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 본예산 신청(19백만원, 미수립)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 해안 둘레길은 해안 구조물(데크)을 설치하므로 공사비가 매우 많이 소요되며, 향후 유지 관리가 어려움이 있음.
- 해안 구조물 설치에 따른 공유수면 점·사용 허가가 필요하며 사유지 통과 시 토지 협의 문제 발생 (왜목마을~장고항 구간)
⇒ 해안둘레길을 구조물(데크)에만 국한되지 않고, 지상의 인도와 산책로 등을 연결하여, 코리아 둘레길과 연계한 전체적인 둘레길 노선을 구축하여 안내표지 및 쉼터 등을 보강해야 함.
- ※ 전체적인 해안둘레길 조성계획을 수립하여, 단계별·구간별로 사업을 추진해야, 일관적이고 완성도있는 사업효과를 기대할 수 있으므로, “둘레길 조성 기본계획 용역” 예산 수립이 필요함.

VI 향후 계획

- 道 관광 자원화 사업 신청

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
협조부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	문기영(4280)	담 당 자	전창익(4281)

IV 추진 실적

- ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주

그동안
추진실적
['22.07.~
'23.03.]

- 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발계획에 대한 도비 보조금 선정 필요
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인 필요

VI 향후 계획

- '24년 : 문화재 현상변경 심의 및 설계완료 후 공사 추진

IV 추진 실적

- 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공(2023. 4. 5.)
- 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착공(2023. 5. 30.)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수 ○ ('22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '24년 : 한옥 건축 공사 추진
- 한옥 건축 완료 이후 숙박 및 관광 프로그램 운영 방안 수립

IV 추진 실적

- (4. 24.) 주민설명회 개최 (50여명 / 공사개요 및 향후계획 시공사 설명회)
 - 전통건축 목재 상급 사용 및 경내 공간 확보, 전통한옥 방식의 시설물 구축 등 주민 건의
- (5. 29.) 기념사업회원 목재 재단 현장 검수 및 창의사 유사 조성 시설물 견학 (서산시)
- (6. 19.) 제1차 토건 설계변경 계약
 - 구조물공 수량증가(옹벽 구조안전성 강화), 버스 주차장 위치 이동, 관급자재(레미콘) 품귀로 인한 사급 전환 추진 등
 - 도금액 209백만원 증가 및 관급자재 68백만원 감소 (총 사업비 141백만원 증가)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ (‘22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ (‘22.10.17.) 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ (‘22.11.~12.) 시 일상감사 및 도 계약심사 이행 ○ (‘23.02.06.) 시공업체 계약 ○ (‘23.02.10.) 공사 착공 ○ (‘23.02.14.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 4. 24. 주민설명회 개최 시, 주민 건의사항에 대한 검토결과 사업비 증액이 불가피함
 - ⇒ 세부 내역 및 소요예산 산정 후, 중요도 및 시급성 등을 고려 예산범위 내 우선 적용
 - 사항 검토 및 설계변경 추진
 - ※ 2022.10월 특별교부세 국비 5억원 추가 확보로, 현 사업비 외 약350백만원 부담가능

VI 향후 계획

- (23. 3분기) 전통건축 설계변경 검토, 창의사 현장 시공
- (23. 4분기) 공사 준공
- (24. 1분기) 위패, 표지석 등 창의사 이전

IV 추진 실적

- 종합운동장 지역 토지 활용방안 및 위치 모색, 사업비 관련 문의

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의 ○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원관련 문의(지원불가능)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 주민소통을 통한 사업계획 진행 여부 확인
- 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

4-12	종합스포츠타운 조성
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2026	사업비	57,500백만원

I	사업개요
○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원 ○ 사업기간 : 2015~2026 ○ 총사업비 : 57,500백만원 ○ 사업내용 ① 종합운동장 확장 - 사업기간 : 2015~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정) - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡) - 사업비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)] ② 종합체육관 건립 - 사업기간 : 2017~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정) - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡ - 사업비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)] ③ 장애인체육관 건립 - 사업기간 : 2019~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정) - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡ - 사업비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]	

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	준공	-	실시설계 용역 완료	도로 및 조경, 전기공사 착공	도로 및 조경 준공	전체 준공
종합체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	실시설계 완료 및 착공	공정률 50%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	실시설계 완료 및 착공	공정률 40%	공정률 80%	준공

○ 사업계획 변경으로 인한 설계용역 기간 증가로 '24년 준공 목표→ '26년 목표 준공 목표 변경

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료
종합체육관 건립	기본설계 완료	사업변경관련 검토	변경관련 주민설명	변경설계 진행
장애인체육관 건립	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료, 사업발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	57,500	13,500	44,000	3,000	27,000	14,000	0	0	0
국비	7,600	4,600	3,000	1,000	1,000	1,000			
도비	1,000	1,000	0						
시비	48,900	7,900	41,000	2,000	26,000	13,000			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료
- 종합체육관 조성을 위한 기금 추가공모 신청

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 사업계획관련 내부검토 진행 ○ 종합체육관 조성을 위한 기금 공모신청(30억원)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 주민소통을 통한 종합체육관 건립 사업계획 변경
사업계획 변경 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 반다비체육관 및 확장사업 설계용역 진행, 종합체육관 용역변경 계약

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

4-13	당진 시내권 체육공원 조성
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	6,000백만원

I	사업개요
○ 사업위치	채운공원(산림과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)
○ 사업기간	2022. 7. ~ 2026. 12. 31. (변경, 기존 2024.12.31.)
○ 사업비	6,000백만원(변경, 기존 1,000백만원)
○ 사업내용	도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡ - 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등 - 채운공원 지역: 다목적코트 및 테니스장, 족구장, 농구장, 주차장, 화장실, 편의시설 등

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
채운동 체육공원 조성	-	준공	-	토지매입	토지매입	설계 및 착공	준공
하수처리장 내 체육시설	-	준공	-	설계 및 착공	준공	-	-

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
채운동 체육공원 조성	체육회 협의	사업계획 내부검토	지장물 보상	사업규모 확정
하수처리장 내 체육시설	설계용역 발주	체육시설 규모 확정	설계용역 완료	사업 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	0	1,130	1,870	3,000	0	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	5,311		5,311		441	1,870	3,000		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
- 채운공원 내 지장물 보상을 위한 예산 수립

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경 ○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의 ○ 23.03. 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요
 - 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 채운공원 내부 체육시설 설치관련 타당성검토 필요
- 23년 4분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 착공
- 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	수도과	부 서 장	고동주(6460)	팀 장	이석근(6510)	담 당 자	이태근(6511)

IV 추진 실적

- 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
- 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
 - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취 ○ 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VI 향후 계획

- 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
- 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
- 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	건설과	부 서 장	주성욱(4630)	팀 장	진호현(4650)	담 당 자	최주신(4651)

IV 추진 실적

- 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수
 - 워크시션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등
 - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의
- 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색
 - 토지소유주인 농어촌공사와 업무 협의
 - ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등)
 - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의
 - ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안 업무 및 정책 건의

그동안
추진실적
['22.07.~
'23.03.]

- 도비도-난지도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(3회)
- 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달

V 문제점 및 대책

- 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
 - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 등

VI 향후 계획

- 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 추진
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

IV 추진 실적

- 관광 수요 및 트렌드를 반영한 행담도 개발 투자 제안서 작성
- 민간투자자 발굴과 투자유치를 위한 기업 방문(2회)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의
	○ 투자유치를 위한 개발 방안 및 법적 검토
	○ 행담도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(2회)

V 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
 - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
 - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴

VI 향후 계획

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 : 2023
 - 개발 방안 및 계획(안) 보완 및 확정
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2023 하반기
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026