공 약 사 항 실 행 계 획

공 약 명	당진 ~ 송산간 도로 확포장 추진		관리번호	24-⑧-85-④	
주 관 부 서	도로과	추진책임자	김해규	전화번호	4630
사 업 구 분	신규사업	관련 중앙부처	자체		
사 업 기 간	2020년 이후(장기)	임기중 달성목표	기반조성		
총 사 업 비	70,000백만원(시 70,000)				

□ 배경 및 목적

○ 당진 ~ 송산간 교통 혼잡 완화 필요

○ 선형불량구간 및 보행자·농기계 통행로 개선

○ 산업단지 접근성 향상으로 물류비 절감, 지역경제 활성화 도모

○ 당진~송산 간 출·퇴근 등 특정시간대 교통량 증가로 교통혼잡 완화 위한 대책이 점차 필요

□ 사업 개요

○ 위 치 : 당진 원당동 ~ 송산면 무수리[원당회전교차로~시도15호~시도16호~국도38호]

○ 사업량 : L=7.6㎞, B=18.0m (4차로 확포장)

○ 추정사업비 : 70,000백만원

□ 세부추진 계획

○ 2019년 당진시 도로건설·관리계획 검토

○ 2020년 도로건설공사 교통량 등 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립

○ 2021년 지방재정타당성 조사

○ 2022년 투자심사 및 실시 설계

○ 2023년 ~ 2026년 사업 추진

□ 예상되는 문제점과 해결방안

○현재 도로법상 시도로서 도로 건설 시 자체재원 소요(추정 700억원)

⇨ 합리적인 노선결정 및 교통량 분석 등 타당성 검토 필요

⇨ 위험 구간별 부분 선형개량 및 확장, 재원확보 방안 마련 필요

□ 사업비 투자계획(년도별, 재원별)

구 분	재 원 별(단위 : 백만원)					
	계	국 비	도 비	시 비	민 자	기 타
계	70,000	-	-	70,000	-	-
기 투자액	-			-		
2018년	-			-		
2019년	-			-		
2020년	500			500		
2021년	500			500		
2022년	1,500			1,500		
2023년 이후	67,500			67,500		

□ 기 대 효 과

○ 당진 시가지를 중심으로 충남 서북부지역 철강 산업단지와 국도32호(서산), 당진-대전 간 고속도로를 통한 중부권 연계기능 확보로 지역 간 접근성 향상 발전에 기여